Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление строительства Туркестанской области»
Подрядчик: ТОО "Дос и К Сервис"
Технический надзор: ТОО "Улмад"
Авторский надзор: ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"
Наименование стройки его адрес: Строительство общеобразовательной школы на 200 мест в селе Тагайна, с/о Биринши Мамыр, Толебийского района

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 23.05.2024г

Наименование пусковых комплексов,объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Налог на добавленную стоимость с начала года	СМР в базовых ценах 2021г	из них		Каз содержание %	дополнительные		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце(май)	Всего к оплате
				по монтажу оборудования с начала года	в отчетном месяце		на приобретение материалов	Другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	356 581 500	38 205 161							12 321 429	115 000 000
Услуги технического надзора	11 488 000	1 230 857							396 429	3 700 000
Услуги авторского надзора	3 980 000	426 429							139 286	1 300 000
Всего по стройке	372 049 500	**39 862 446**							**12 857 143**	**120 000 000**

Заказчик:
Руководитель
ГУ"Управление строительства Туркестанской области"
_____ Усербаев Т.О.
Главный специалист
_____ Разак Б.Н.

Технический надзор:
И.о директора ТОО "Улмад"
_____ Тайманов А.Е.
Эксперт технического надзора
_____ Джабагиев А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Дос и К Сервис"
_____ Каныбек А.Ә.
Начальник участка
_____ Темиртаев Н.

Форма 2

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дос и К Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Улмад"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ШЫМГОРПРОЕКТ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство общеобразовательной школы на 200 мест в селе Тагайна, с/о Биринши Мамыр, Толебийского района"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№128 от 07.27.2023г.** Доп.соглашение №4/128 от 14.02.2024г.

Акт выполненных работ №5

за 23 Май 2024 год

Составлен(а) 1 кв 2021г

№ п/с	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	№ 2-1-1 Общестроительные работы Блок А											
	РАЗДЕЛ 1. Плиты перекрытия /АС-46-53/											
			Люк входа на чердак									
152	1	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	т конструкций	0,01924	115095,21	5312,38	2214	102	38	1461	3969
						107797,30	2243,46	2074	43		294	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153	2	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,01924	503305,00	--	9684	--	9684	--	10459
						--	--	--	--		775	
154	3	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	0,55796	653,41	1,22	365	--	79	229	642
						512,91	0,60	286	--		48	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Крышка люка							
155	4	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,01924	115095,21	5312,38	2214	102	38	1461	3969
						107797,30	2243,46	2074	43		294	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156	5	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01924	503305,00	--	9684	--	9684	--	10459
						--	--	--	--		775	
157	6	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,55796	653,41	1,22	365	--	79	229	642
						512,91	0,60	286	--		48	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158	7	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0063616	115810,92	1214,08	737	8	548	167	976
						28530,00	564,84	181	4		72	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
159	8	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,6	2684,17	18,05	1611	11	1308	267	2028
						486,06	8,79	292	5		150	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
160	9	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00034	277977,00	--	95	--	95	--	103
						--	--	--	--		8	
161	10	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	2	1030,11	55,15	2060	111	704	1172	3491
						622,64	14,37	1245	29		259	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162	11	С1234-101-0202 234-101-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	0,103	12940,00	--	1333	--	1333	--	1440
						--	--	--	--		107	
163	12	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2	3512,02	15,06	7024	30	4442	2356	10130
						1276,24	4,24	2552	8		750	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	13	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,000935	942837,34	1472,34	882	2	613	243	1216
						285516,00	665,64	267	1		90	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Металлическая стремянка									
165	14	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,03941	84663,36	28533,28	3337	1124	483	1462	5183
						43899,10	9875,03	1730	389		384	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166	15	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03941	498969,00	--	19664	--	19664	--	21237
						--	--	--	--		1573	
167	16	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,14289	653,41	1,22	747	2	159	470	1314
						512,91	0,60	586	1		97	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				62016	1492	48951	9517	77258
								11573	523	--	5724	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				15219				
		Материалы		Тенге				7930				
		Всего заработная плата		Тенге					5743			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1428				
			Накладные расходы	Тенге				5133				
			Сметная прибыль	Тенге				1629				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21981				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					5743			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				46797				
		Материалы		Тенге				558				
		Всего заработная плата		Тенге					6353			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				39032				
			Накладные расходы	Тенге				4384				
			Сметная прибыль	Тенге				4095				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				55276				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					6353			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				77257				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
			Сметная заработная плата	Тенге					12096			
		РАЗДЕЛ 2. Стены										

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	17	Е11-100401-0101 1110-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	303,24	3825,90	52,39	1160166	15887	536756	553247	1850486
						2003,44	23,73	607523	7196		137073	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
172	18	Е11-100401-0101 1110-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой /вентиляционная шахта/	м2 перегородок	49,41	3825,90	52,39	189038	2588	87460	90146	301519
						2003,44	23,73	98990	1172		22335	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1349204	18475	624216	643393	2152005
								706513	8368	--	159408	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1349204				
		Материалы		Тенге				624215				
		Всего заработная плата		Тенге					714881			
			Накладные расходы	Тенге				643393				
			Сметная прибыль	Тенге				159408				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2152005				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								562
			Сметная заработная плата	Тенге					714881			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2152005				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								562
			Сметная заработная плата	Тенге					714881			
			РАЗДЕЛ 3. Парапет									
			Металлическая решетка МР-1 28шт									
185	19	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,52332	68788,12	2985,20	35998	1562	2416	22298	62960
						61185,80	567,03	32020	297		4664	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
186	20	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,39676	273545,00	--	108532	--	108532	--	117215
						--	--	--	--		8683	
187	21	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00224	297907,00	--	667	--	667	--	720
						--	--	--	--		53	
188	22	С1214-401-0104 214-401-0104 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм	м2	63	1708,00	--	107604	--	107604	--	116212
						--	--	--	--		8608	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	23	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01848	277977,00	--	5137	--	5137	--	5548
						--	--	--	--		411	
190	24	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	15,17628	1038,44	1,22	15760	18	2115	10909	28803
						897,94	0,60	13627	9		2134	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Экран ИЭС-1									
202	25	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,01376	115095,21	5312,38	1584	73	28	1045	2839
						107797,30	2243,46	1483	31		210	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
203	26	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01376	498969,00	--	6866	--	6866	--	7415
						--	--	--	--		549	
204	27	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,39904	1038,44	1,22	414	--	56	287	757
						897,94	0,60	358	--		56	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
205	28	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	8	2684,17	18,05	21473	144	17441	3563	27039
						486,06	8,79	3888	70		2003	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Экран ИЭС-2									
206	29	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,00344	115095,21	5312,38	396	19	6	261	710
						107797,30	2243,46	371	8		53	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
207	30	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00344	498969,00	--	1716	--	1716	--	1853
						--	--	--	--		137	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	31	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,09976	1038,44	1,22	104	--	14	72	190
						897,94	0,60	90	--		14	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
209	32	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	2	2684,17	18,05	5368	37	4359	891	6759
						486,06	8,79	972	18		501	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Дверное полотно									
210	33	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1	2684,17	18,05	2684	18	2180	445	3380
						486,06	8,79	486	9		250	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
211	34	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	1	295,00	--	295	--	295	--	319
						--	--	--	--		24	
212	35	С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	1	827,00	--	827	--	827	--	893
						--	--	--	--		66	
			Устройство парапета									
219	36	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,06429	115095,21	5312,38	7399	341	128	4881	13263
						107797,30	2243,46	6930	144		982	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
220	37	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06429	498969,00	--	32079	--	32079	--	34645
						--	--	--	--		2566	
221	38	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,86441	1038,44	1,22	1936	2	260	1340	3538
						897,94	0,60	1674	1		262	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
222	39	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0014	115810,92	1214,08	162	2	120	37	215

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						28530,00	564,84	40	1		16	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
223	40	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,74	3512,02	15,06	20159	86	12747	6762	29075
						1276,24	4,24	7326	24		2154	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
224	41	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,25	3512,02	15,06	18438	79	11659	6185	26593
						1276,24	4,24	6700	22		1970	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				395598	2381	317252	58976	490941
								75965	634	--	36366	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				309560				
		Материалы		Тенге				50950				
		Всего заработная плата		Тенге					35315			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				223062				
			Накладные расходы	Тенге				30491				
			Сметная прибыль	Тенге				27205				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				367256				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
			Сметная заработная плата	Тенге					35315			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				86038				
		Материалы		Тенге				2578				
		Всего заработная плата		Тенге					41284			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				40661				
			Накладные расходы	Тенге				28485				
			Сметная прибыль	Тенге				9161				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				123684				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
			Сметная заработная плата	Тенге					41284			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				490940				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
			Сметная заработная плата	Тенге					76599			
		РАЗДЕЛ 4. Наружная отделка /АС-2,3/										
315	42	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	824,72	2431,42	39,99	2005241	32980	579969	1126548	3382332
						1688,20	19,27	1392292	15892		250543	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
316	43	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,8027719	296003,00	--	533626	--	533626	--	576316
						--	--	--	--		42690	
317	44	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2943	277977,00	--	81809	--	81809	--	88354

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		6545	
318	45	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	м2	824,72	4254,89	27,85	3509093	22968	1117876	1899627	5841418
						2871,58	7,62	2368249	6284		432698	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
319	46	С1234-101-0208 234-101-0208 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200**	м3	41,236	37379,00	--	1541360	--	1541360	--	1664669
						--	--	--	--		123309	
320	47	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания из линеарных панелей. Облицовка фасадными панелями**	м2	824,72	826,24	2,87	681417	2367	286838	314568	1075664
						475,57	1,21	392212	998		79679	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
321	48	С1231-102-0104 231-102-0104 РСНБ РК 2015	**ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ**	м2	824,72	4978,00	--	4105456	--	4105456	--	4433892
						--	--	--	--		328436	
322	49	Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	164,8	4461,42	42,50	735242	7004	110238	499074	1333061
						3750,00	35,45	618000	5842		98745	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				13193244	65319	8357172	3839817	18395706
								4770753	29016	--	1362645	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				13193244				
		Материалы		Тенге				2094919				
		Всего заработная плата		Тенге					4799769			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6262251				
			Накладные расходы	Тенге				3839817				
			Сметная прибыль	Тенге				1362645				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18395706				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3093
			Сметная заработная плата	Тенге					4799769			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				18395706				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3093
			Сметная заработная плата	Тенге					4799769			
		РАЗДЕЛ 5. Оконные и дверные проемы /АС-18/										
			Двери									
331	50	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м2	66,15	5812,00	--	384464	--	384464	--	415221

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		30757	
332	51	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	1,47	7622,00	--	11204	--	11204	--	12100
						--	--	--	--		896	
333	52	С1223-201-0104 223-201-0104 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м2	54,6	5519,00	--	301337	--	301337	--	325444
						--	--	--	--		24107	
334	53	С1223-201-0118 223-201-0118 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 24-15П	м2	18	9391,00	--	169038	--	169038	--	182561
						--	--	--	--		13523	
335	54	С1223-201-0116 223-201-0116 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-15П	м2	3,15	11589,00	--	36505	--	36505	--	39425
						--	--	--	--		2920	
336	55	С1223-201-0115 223-201-0115 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П	м2	2,52	13061,00	--	32914	--	32914	--	35547
						--	--	--	--		2633	
338	56	С1223-203-0408 223-203-0408 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-15, двупольный	м2	3,6	36007,00	--	129625	--	129625	--	139995
						--	--	--	--		10370	
			Витражи									
339	57	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	50,96455	2807,90	2,83	143103	144	80553	56165	215210
						1224,50	--	62406	--		15942	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
340	58	С1223-203-0307 223-203-0307 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный	м2	10,5	38600,00	--	405300	--	405300	--	437724
						--	--	--	--		32424	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
341	59	С1223-203-0304 223-203-0304 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-10, однопольный	м2	2,4	31064,00	--	74554	--	74554	--	80518
						--	--	--	--		5964	
342	60	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	38,06455	15387,00	--	585699	--	585699	--	632555
						--	--	--	--		46856	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2273743	144	2211193	56165	2516300
								62406	--	--	186392	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2273743				
		Материалы		Тенге				80553				
		Всего заработная плата		Тенге					62406			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2130640				
			Накладные расходы	Тенге				56165				
			Сметная прибыль	Тенге				186392				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2516300				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
			Сметная заработная плата	Тенге					62406			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2516300				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
			Сметная заработная плата	Тенге					62406			
			РАЗДЕЛ 6. Полы /АС-17/									
					1 этаж							
			Керамогранитный пол									
351	61	Е11-110101-0902 1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	258,95	327,26	28,46	84744	7370	56513	23024	116390
						80,56	14,03	20861	3633		8621	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
352	62	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	258,95	821,24	33,62	212660	8706	98769	102934	340842
						406,20	16,68	105185	4319		25248	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
353	63	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	258,95	423,84	22,83	109753	5912	98641	7573	126712
						20,08	11,03	5200	2856		9386	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Керамический пол									
356	64	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	47,44	821,24	33,62	38960	1595	18095	18858	62443
						406,20	16,68	19270	791		4625	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
357	65	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	47,44	1684,68	87,66	79921	4158	38030	36111	125314
						795,39	14,38	37733	682		9283	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
358	66	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	47,44	1026,96	43,77	48719	2076	23876	21767	76124
						479,91	8,20	22767	389		5639	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
359	67	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	47,44	821,24	33,62	38960	1595	18095	18858	62443
						406,20	16,68	19270	791		4625	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Линолеум									
362	68	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	486,1	821,24	33,62	399205	16343	185408	193228	639828
						406,20	16,68	197454	8108		47395	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					2 этаж							
			Линолеум									
369	69	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	604,75	821,24	33,62	496645	20331	230665	240392	796000
						406,20	16,68	245649	10087		58963	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Керамический пол									
372	70	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	31,97	821,24	33,62	26255	1075	12194	12708	42080
						406,20	16,68	12986	533		3117	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
373	71	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	31,97	1684,68	87,66	53859	2803	25627	24335	84450
						795,39	14,38	25429	460		6256	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
374	72	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	31,97	1026,96	43,77	32832	1399	16090	14669	51301
						479,91	8,20	15343	262		3800	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
375	73	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	31,97	821,24	33,62	26255	1075	12194	12708	42080
						406,20	16,68	12986	533		3117	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Керамогранитный пол									
378	**74**	**Е11-110101-0902 1111-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**246,45**	**327,26**	**28,46**	**80653**	**7014**	**53785**	**21913**	**110771**
						80,56	**14,03**	**19854**	**3458**		**8205**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
379	**75**	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**246,45**	**821,24**	**33,62**	**202395**	**8286**	**94001**	**97966**	**324389**
						406,20	**16,68**	**100108**	**4111**		**24029**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
380	**76**	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**246,45**	**423,84**	**22,83**	**104455**	**5626**	**93880**	**7207**	**120595**
						20,08	**11,03**	**4949**	**2718**		**8933**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**2036271**	**95364**	**1075863**	**854251**	**3121762**
								865044	**43731**	**--**	**231242**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2036271**				
		Материалы		Тенге				**1075863**				
		Всего заработная плата		Тенге					**908775**			
			Накладные расходы	Тенге				**854251**				
			Сметная прибыль	Тенге				**231242**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3121764**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**751**
			Сметная заработная плата	Тенге					**908775**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**3121764**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**751**
			Сметная заработная плата	Тенге					**908775**			
		РАЗДЕЛ 7. Внутренняя отделка /АС-16/										
			Потолок									
385	**77**	**Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1795,62**	**775,36**	**7,56**	**1392252**	**13575**	**255517**	**904188**	**2480155**
						625,50	**3,94**	**1123160**	**7075**		**183715**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
386	**78**	**Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1795,62**	**901,51**	**5,65**	**1618769**	**10145**	**362751**	**1000677**	**2829002**
						693,84	**2,77**	**1245873**	**4974**		**209556**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Стены									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
388	79	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	98,55	-3393,70	-39,99	-334449	-3941	-164136	-134617	-506591
						-1688,20	-19,27	-166372	-1899		-37525	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				2676572	19779	454132	1770248	4802566
								2202661	10150	--	355746	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2676572				
		Материалы		Тенге				454132				
		Всего заработная плата		Тенге					2212811			
			Накладные расходы	Тенге				1770248				
			Сметная прибыль	Тенге				355746				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4802566				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1582
			Сметная заработная плата	Тенге					2212811			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4802566				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1582
			Сметная заработная плата	Тенге					2212811			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								31556538
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8694915				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					202954			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					92422			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13088772		
			- Накладные расходы	Тенге							7232367	
			- Сметная прибыль	Тенге							2337523	
	№ 2-1-2 Отопление и вентиляция Блок А											
	РАЗДЕЛ 1. Отопление											
1	1	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	114,224	1562,06	20,42	178425	2332	122866	53094	250041
						465,99	8,32	53227	950		18522	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	2	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	41	2506,90	112,99	102783	4632	11242	85802	203671
						2119,74	15,69	86909	643		15087	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	3	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 32 мм. Установка**	шт.	3	2539,04	145,13	7617	435	823	6324	15057
						2119,74	31,38	6359	94		1115	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	4	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	37	953,00	--	35261	--	35261	--	38082
						--	--	--	--		2821	
15	5	С1242-207-3703 242-207-3703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	2893,00	--	11572	--	11572	--	12498
						--	--	--	--		926	
16	6	С1242-207-3704 242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	3	4879,00	--	14637	--	14637	--	15808
						--	--	--	--		1171	
17	7	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	151,05	1038,44	1,22	156856	185	21037	108580	286670
						897,94	0,60	135634	91		21235	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	8	Е11-130301-0410 1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	0,45	89,13	3,37	40	1	21	13	57
						39,97	0,63	18	--		4	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	9	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	4	3019,78	80,35	12079	322	10382	1164	14303
						343,72	39,22	1375	157		1059	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	10	С1234-303-0109 234-303-0109 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019	м	2,2	216,00	--	475	--	475	--	513
						--	--	--	--		38	
21	11	С1234-303-0211 234-303-0211 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 30 мм	м	2,2	315,00	--	693	--	693	--	748
						--	--	--	--		55	
	12	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15	537,00	--	8055	--	8055	--	8699
						--	--	--	--		644	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				528493	7907	237064	254977	846147
								283522	1935	--	62677	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				170143				
		Материалы		Тенге				31442				
		Всего заработная плата		Тенге					137275			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1168				
			Накладные расходы	Тенге				109757				
			Сметная прибыль	Тенге				22391				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				302291				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
			Сметная заработная плата	Тенге					137275			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				358350				
		Материалы		Тенге				134929				
		Всего заработная плата		Тенге					148182			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				69525				
			Накладные расходы	Тенге				145220				
			Сметная прибыль	Тенге				40286				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				543856				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
			Сметная заработная плата	Тенге					148182			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				846147				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								198
			Сметная заработная плата	Тенге					285457			
		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция										
			ВЕ									
47	13	Е11-200101-0105 1120-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	4	7603,61	49,12	30414	196	22134	8002	41489
						2020,88	20,33	8084	81		3073	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	14	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	4	7629,76	59,96	30519	239	21451	8751	42411
						2207,21	25,08	8829	100		3142	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			В1									
53	15	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	2	7629,76	59,96	15260	120	10726	4375	21206
						2207,21	25,08	4414	50		1571	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			В2									
57	16	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	2	7629,76	59,96	15260	120	10726	4375	21206
						2207,21	25,08	4414	50		1571	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			В3									
61	17	**Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2**	**7629,76**	**59,96**	**15260**	**120**	**10726**	**4375**	**21206**
						2207,21	**25,08**	**4414**	**50**		**1571**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			В4									
65	18	**Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2**	**7629,76**	**59,96**	**15260**	**120**	**10726**	**4375**	**21206**
						2207,21	**25,08**	**4414**	**50**		**1571**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**121973**	**915**	**86489**	**34253**	**168724**
								34569	**381**	**--**	**12499**	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**121973**				
		Материалы		Тенге				**86484**				
		Всего заработная плата		Тенге					**34950**			
		Сдача и испытание		Тенге				**1690**				
			Накладные расходы	Тенге				**34253**				
			Сметная прибыль	Тенге				**12499**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**168725**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**24**
			Сметная заработная плата	Тенге					**34950**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**168725**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**24**
			Сметная заработная плата	Тенге					**34950**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1014872**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**318091**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**8822**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2316**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**323548**		
			- Накладные расходы	Тенге							**289230**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**75176**	
	№ 2-1-3 Водопровод и канализация Блок А											
	РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1											
			Трубопроводы									
1	1	**Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	**35**	**2487,87**	**582,62**	**87075**	**20392**	**711**	**70919**	**170634**
						1884,90	**182,71**	**65972**	**6395**		**12640**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	2	**С1241-201-0907 241-201-0907 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х2,5 мм**	**м**	**33,11**	**372,00**	**--**	**12317**	**--**	**12317**	**--**	**13302**
						--	**--**	**--**	**--**		**985**	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	35	101,49	1,48	3552	52	19	3411	7520
						99,45	--	3481	--		557	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	4	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,035	69897,34	--	2446	--	79	2343	5172
						67619,50	--	2367	--		383	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	5	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2	2183,35	30,29	4367	61	34	4188	9239
						2136,19	0,46	4272	1		684	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	6	С1241-201-0904 241-201-0904 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,0 мм	м	1,98	166,00	--	329	--	329	--	355
						--	--	--	--		26	
7	7	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	2	101,49	1,48	203	3	1	195	430
						99,45	--	199	--		32	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	8	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,002	69897,34	--	140	--	5	134	296
						67619,50	--	135	--		22	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	9	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	35	1804,18	21,64	63146	758	383	60771	133830
						1771,56	0,19	62005	7		9913	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	10	С1241-205-1302 241-205-1302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	34,65	268,00	--	9286	--	9286	--	10029
						--	--	--	--		743	
11	11	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	35	101,49	1,48	3552	52	19	3411	7520
						99,45	--	3481	--		557	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	12	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,035	69897,34	--	2446	--	79	2343	5172
						67619,50	--	2367	--		383	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	13	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	84	1670,03	17,96	140283	1508	917	135110	297425
						1641,17	0,11	137858	9		22031	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	14	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	83,16	163,00	--	13555	--	13555	--	14639
						--	--	--	--		1084	
15	15	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	84	101,49	1,48	8525	124	47	8187	18049
						99,45	--	8354	--		1337	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	16	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,084	69897,34	--	5871	--	191	5623	12414
						67619,50	--	5680	--		920	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Поливочный кран									
17	17	С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	1040,00	--	1040	--	1040	--	1123
						--	--	--	--		83	
18	18	С1261-301-0326 261-301-0326 РСНБ РК 2015	Рукава поливочные,d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	15	972,00	--	14580	--	14580	--	15746
						--	--	--	--		1166	
19	19	С1242-301-1206 242-301-1206 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	0,5	4231,00	--	2116	--	2116	--	2285
						--	--	--	--		169	
20	20	С1242-301-1205 242-301-1205 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	3032,00	--	3032	--	3032	--	3275
						--	--	--	--		243	
21	21	С1242-301-1203 242-301-1203 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	1457,00	--	4371	--	4371	--	4721

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		350	
22	22	С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	36,5	1040,00	--	37960	--	37960	--	40997
						--	--	--	--		3037	
23	23	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	16	537,00	--	8592	--	8592	--	9279
						--	--	--	--		687	
24	24	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	54,5	3019,78	80,35	164578	4379	141466	15861	194875
						343,72	39,22	18733	2137		14435	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	25	С1234-303-0207 234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	12,1	218,00	--	2638	--	2638	--	2849
						--	--	--	--		211	
26	26	С1234-303-0209 234-303-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	9,9	274,00	--	2713	--	2713	--	2930
						--	--	--	--		217	
27	27	С1234-303-0214 234-303-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	2,2	364,00	--	801	--	801	--	865
						--	--	--	--		64	
28	28	С1234-303-0219 234-303-0219 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм	м	35,75	652,00	--	23309	--	23309	--	25174
						--	--	--	--		1865	
29	29	Е11-160501-0209 1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	4,9	2377,03	631,92	11647	3096	148	9191	22505
						1714,95	199,04	8403	975		1667	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	30	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	4,8804	1590,00	--	7760	--	7760	--	8381
						--	--	--	--		621	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	31	Е11-160501-0211 1116-0501-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	2,1	2376,90	558,29	4991	1173	119	3990	9700
						1761,30	177,50	3699	373		719	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	32	С1241-201-0618 241-201-0618 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	2,0832	5093,00	--	10610	--	10610	--	11459
						--	--	--	--		849	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				657831	31598	299227	325677	1062190
								327006	9897	--	78680	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				204942				
		Материалы		Тенге				141822				
		Всего заработная плата		Тенге					31419			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29461				
			Накладные расходы	Тенге				26304				
			Сметная прибыль	Тенге				18500				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				249746				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
			Сметная заработная плата	Тенге					31419			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				452889				
		Материалы		Тенге				2402				
		Всего заработная плата		Тенге					305484			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				125548				
			Накладные расходы	Тенге				299373				
			Сметная прибыль	Тенге				60180				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				812442				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								195
			Сметная заработная плата	Тенге					305484			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1062188				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								215
			Сметная заработная плата	Тенге					336903			
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод горячего водоснабжения Т3										
37	33	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа,наружный диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	60	1670,03	17,96	100202	1078	654	96507	212446
						1641,17	0,11	98470	7		15737	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	34	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	59,4	163,00	--	9682	--	9682	--	10457
						--	--	--	--		775	
39	35	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	60	101,49	1,48	6089	89	33	5848	12892

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						99,45	--	5967	--		955	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	36	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,06	69897,34	--	4194	--	137	4017	8867
						67619,50	--	4057	--		657	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	37	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	3,2	537,00	--	1718	--	1718	--	1855
						--	--	--	--		137	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				121885	1167	12224	106372	246517
								108494	7	--	18261	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4194				
		Материалы		Тенге				137				
		Всего заработная плата		Тенге					4057			
			Накладные расходы	Тенге				4017				
			Сметная прибыль	Тенге				657				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8868				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					4057			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				117691				
		Материалы		Тенге				688				
		Всего заработная плата		Тенге					104444			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11400				
			Накладные расходы	Тенге				102355				
			Сметная прибыль	Тенге				17604				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				237650				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
			Сметная заработная плата	Тенге					104444			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				246518				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
			Сметная заработная плата	Тенге					108501			
			РАЗДЕЛ 3.Сеть канализации К1									
78	38	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 50	шт.	15	209,00	--	3135	--	3135	--	3386
						--	--	--	--		251	
79	39	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 100	шт.	6	642,00	--	3852	--	3852	--	4160
						--	--	--	--		308	
80	40	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	11	642,00	--	7062	--	7062	--	7627
						--	--	--	--		565	
81	41	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	10	209,00	--	2090	--	2090	--	2257
						--	--	--	--		167	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	42	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	114	920,49	3,63	104936	414	527	102053	223548
						912,24	1,23	103995	140		16559	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	43	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	265	954,87	1,49	253041	395	541	247203	540264
						951,34	0,54	252105	143		40020	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	44	С1241-203-0201 241-203-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	378,242	967,00	--	365760	--	365760	--	395021
						--	--	--	--		29261	
85	45	Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб,диаметр до 100 мм.Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	22	14893,04	55,19	327647	1214	299854	26507	382487
						1208,13	21,34	26579	469		28332	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	46	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	57,6	537,00	--	30931	--	30931	--	33405
						--	--	--	--		2474	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1098454	2023	713752	375763	1592155
								382679	752	--	117937	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1098454				
		Материалы		Тенге				300922				
		Всего заработная плата		Тенге					383431			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				412830				
			Накладные расходы	Тенге				375763				
			Сметная прибыль	Тенге				117937				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1592154				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								236
			Сметная заработная плата	Тенге					383431			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1592154				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								236
			Сметная заработная плата	Тенге					383431			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2900860
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				818179				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					34788			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10656			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1025210		
			- Накладные расходы	Тенге							807812	
			- Сметная прибыль	Тенге							214878	
	№ 2-1-6 Электрооборудование и электроосвещение Блок А											

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение											
			Светильники									
51	1	С1247-202-0422 247-202-0422 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41255, IP44, крышка защелкивающаяся, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	177	270,00	--	47790	--	47790	--	51613
						--	--	--	--		3823	
52	2	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	3295	425,06	2,73	1400573	8996	143398	899377	2483946
						378,81	0,29	1248179	956		183996	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	3	С1243-105-0501 243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,375	220596,00	--	523916	--	523916	--	565829
						--	--	--	--		41913	
54	4	С1243-105-0503 243-105-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,92	341689,00	--	314354	--	314354	--	339502
						--	--	--	--		25148	
55	5	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	3295	338,22	2,82	1114435	9291	43198	764885	2029666
						322,29	0,12	1061946	395		150346	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	6	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	3327,95	32,00	--	106494	--	106494	--	115014
						--	--	--	--		8520	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3507562	18287	1179150	1664262	5585570
								2310125	1351	--	413746	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				886060				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				886060				
			Сметная прибыль	Тенге				70884				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				956944				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2515008				
		Материалы		Тенге				186595				
		Всего заработная плата		Тенге					2311476			
			Накладные расходы	Тенге				1664262				
			Сметная прибыль	Тенге				334342				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4513612				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1602
			Сметная заработная плата	Тенге					2311476			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				106494				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				106494				
			Сметная прибыль	Тенге				8520				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				115014				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5585570				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1602
			Сметная заработная плата	Тенге					2311476			
			РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ А,Б,В,Г									
			ЩС-1 (Блок А)									
79	7	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4836,14	1479,78	4836	1480	98	2786	8232
						3258,00	611,88	3258	612		610	
80	8	С1247-201-0216 247-201-0216 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 72з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	18852,00	--	18852	--	18852	--	20360
						--	--	--	--		1508	
81	9	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	21	1641,95	--	34481	--	272	24630	63840
						1629,00	--	34209	--		4729	
82	10	С1247-204-1843 247-204-1843 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 40А 10 кА "С"	шт.	1	11452,00	--	11452	--	11452	--	12368
						--	--	--	--		916	
83	11	С1247-204-0857 247-204-0857 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 16А 4,5 кА "D"	шт.	7	2430,00	--	17010	--	17010	--	18371
						--	--	--	--		1361	
84	12	С1247-204-0859 247-204-0859 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2430,00	--	2430	--	2430	--	2624
						--	--	--	--		194	
85	13	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	4	622,00	--	2488	--	2488	--	2687
						--	--	--	--		199	
86	14	С1247-204-2814 247-204-2814 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 20А 30 мА	шт.	8	3959,00	--	31672	--	31672	--	34206
						--	--	--	--		2534	
			ЩС-2 (Блок А)									
87	15	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4836,14	1479,78	4836	1480	98	2786	8232
						3258,00	611,88	3258	612		610	
88	16	С1247-201-0212 247-201-0212 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5892,00	--	5892	--	5892	--	6363
						--	--	--	--		471	
89	17	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	1641,95	--	9852	--	78	7037	18240
						1629,00	--	9774	--		1351	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	18	С1247-204-1840 247-204-1840 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 25А 10 кА "С"	шт.	1	11452,00	--	11452	--	11452	--	12368
						--	--	--	--		916	
91	19	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	622,00	--	622	--	622	--	672
						--	--	--	--		50	
			ЩС-3 (Блок А)									
92	20	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4836,14	1479,78	4836	1480	98	2786	8232
						3258,00	611,88	3258	612		610	
93	21	С1247-201-0213 247-201-0213 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8383,00	--	8383	--	8383	--	9054
						--	--	--	--		671	
94	22	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	11	1641,95	--	18061	--	142	12902	33440
						1629,00	--	17919	--		2477	
95	23	С1247-204-1841 247-204-1841 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 32А 10 кА "С"	шт.	1	11452,00	--	11452	--	11452	--	12368
						--	--	--	--		916	
96	24	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	3	622,00	--	1866	--	1866	--	2015
						--	--	--	--		149	
			ЩС-4 (Блок В)									
97	25	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4836,14	1479,78	4836	1480	98	2786	8232
						3258,00	611,88	3258	612		610	
98	26	С1247-201-0214 247-201-0214 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	12725,00	--	12725	--	12725	--	13743
						--	--	--	--		1018	
99	27	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	14	1641,95	--	22987	--	181	16420	42560
						1629,00	--	22806	--		3153	
100	28	С1247-204-1847 247-204-1847 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 100А 10 кА "С"	шт.	1	11452,00	--	11452	--	11452	--	12368
						--	--	--	--		916	
101	29	С1247-204-0862 247-204-0862 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 50А 4,5 кА "D"	шт.	1	2690,00	--	2690	--	2690	--	2905
						--	--	--	--		215	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	30	С1247-204-0860 247-204-0860 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 32А 4,5 кА "D"	шт.	2	2430,00	--	4860	--	4860	--	5249
						--	--	--	--		389	
103	31	С1247-204-0857 247-204-0857 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 16А 4,5 кА "D"	шт.	3	2430,00	--	7290	--	7290	--	7873
						--	--	--	--		583	
104	32	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "B" 1Р 16А 4,5 кА "B"	шт.	3	622,00	--	1866	--	1866	--	2015
						--	--	--	--		149	
			ЩС-5 (Блок В)									
105	33	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4836,14	1479,78	4836	1480	98	2786	8232
						3258,00	611,88	3258	612		610	
106	34	С1247-201-0213 247-201-0213 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8383,00	--	8383	--	8383	--	9054
						--	--	--	--		671	
107	35	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	9	1641,95	--	14778	--	117	10556	27361
						1629,00	--	14661	--		2027	
108	36	С1247-204-1845 247-204-1845 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "C" 4Р 63А 10 кА "C"	шт.	1	11452,00	--	11452	--	11452	--	12368
						--	--	--	--		916	
109	37	С1247-204-0862 247-204-0862 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 50А 4,5 кА "D"	шт.	1	2690,00	--	2690	--	2690	--	2905
						--	--	--	--		215	
110	38	С1247-204-0857 247-204-0857 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 16А 4,5 кА "D"	шт.	4	2430,00	--	9720	--	9720	--	10498
						--	--	--	--		778	
111	39	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "B" 1Р 16А 4,5 кА "B"	шт.	1	622,00	--	622	--	622	--	672
						--	--	--	--		50	
			ЩС-6 (Блок В)									
112	40	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4836,14	1479,78	4836	1480	98	2786	8232
						3258,00	611,88	3258	612		610	
113	41	С1247-201-0212 247-201-0212 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5892,00	--	5892	--	5892	--	6363
						--	--	--	--		471	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	42	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7	1641,95	--	11494	--	91	8210	21280
						1629,00	--	11403	--		1576	
115	43	С1247-204-1843 247-204-1843 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 40А 10 кА "С"	шт.	1	11452,00	--	11452	--	11452	--	12368
						--	--	--	--		916	
116	44	С1247-204-0859 247-204-0859 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 25А 4,5 кА "D"	шт.	1	2430,00	--	2430	--	2430	--	2624
						--	--	--	--		194	
117	45	С1247-204-0857 247-204-0857 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 16А 4,5 кА "D"	шт.	3	2430,00	--	7290	--	7290	--	7873
						--	--	--	--		583	
118	46	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	622,00	--	622	--	622	--	672
						--	--	--	--		50	
119	47	Ц13-080304-0305 1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	5543,39	2175,32	5543	2175	110	3003	9229
						3258,00	912,21	3258	912		684	
120	48	515-301-0122 515-301-0122 РСНБ РК 2015	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5114-2274УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 1,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,95 А до 1,6 А	шт.	1	221560,00	--	221560	--		--	221560
						--	--	--	--	221560	--	
121	49	Ц13-080303-1204 1308-0303-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	5120,09	30,71	51201	307	19994	22248	79325
						3090,00	--	30900	--		5876	
122	50	С1247-209-0101 247-209-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	10	1091,00	--	10910	--	10910	--	11783
						--	--	--	--		873	
123	51	С1247-212-0213 247-212-0213 РСНБ РК 2015 прим	Кнопка управления	шт.	10	1220,00	--	12200	--	12200	--	13176
						--	--	--	--		976	
			ЩС-7 (Блок Б)									
124	52	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4836,14	1479,78	4836	1480	98	2786	8232

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						3258,00	611,88	3258	612		610	
125	53	С1247-201-0212 247-201-0212 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5892,00	--	5892	--	5892	--	6363
						--	--	--	--		471	
126	54	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7	1641,95	--	11494	--	91	8210	21280
						1629,00	--	11403	--		1576	
127	55	С1247-204-1840 247-204-1840 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 25А 10 кА "С"	шт.	1	11452,00	--	11452	--	11452	--	12368
						--	--	--	--		916	
128	56	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	622,00	--	622	--	622	--	672
						--	--	--	--		50	
			ЩВ-1 (Блок В)									
129	57	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4836,14	1479,78	4836	1480	98	2786	8232
						3258,00	611,88	3258	612		610	
130	58	С1247-201-0212 247-201-0212 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5892,00	--	5892	--	5892	--	6363
						--	--	--	--		471	
131	59	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	13	1641,95	--	21345	--	168	15247	39520
						1629,00	--	21177	--		2927	
132	60	С1247-204-1840 247-204-1840 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 25А 10 кА "С"	шт.	1	11452,00	--	11452	--	11452	--	12368
						--	--	--	--		916	
133	61	С1247-204-0857 247-204-0857 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 16А 4,5 кА "D"	шт.	1	2430,00	--	2430	--	2430	--	2624
						--	--	--	--		194	
134	62	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	9	622,00	--	5598	--	5598	--	6046
						--	--	--	--		448	
135	63	Ц13-080303-0901 1308-0303-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Контактор постоянного тока на ток до 160 А.Установка на конструкции	шт.	2	11443,58	129,21	22887	258	12855	7092	32377
						4887,00	38,10	9774	76		2398	
136	64	С1247-208-0202 247-208-0202 РСНБ РК 2015	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 10960, 9 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54	шт.	1	10471,00	--	10471	--	10471	--	11309
						--	--	--	--		838	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	65	С1247-208-0208 247-208-0208 РСНБ РК 2015	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 22560, 25 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54	шт.	1	14050,00	--	14050	--	14050	--	15174
						--	--	--	--		1124	
138	66	Ц13-080303-0901 1308-0303-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Контактор постоянного тока на ток до 160 А.Установка на конструкции	шт.	8	11443,58	129,21	91549	1034	51419	28369	129511
						4887,00	38,10	39096	305		9593	
139	67	С1247-208-0211 247-208-0211 РСНБ РК 2015 прим	Симистр регуляторный СРМ	шт.	8	25030,00	--	200240	--	200240	--	216259
						--	--	--	--		16019	
			Материалы									
155	68	С1247-202-0421 247-202-0421 РСНБ РК 2015 прим	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41236,IP44,крышка защелкивающаяся,4 гермоввода,размерами 70 мм х 70 мм х 40 мм	шт.	115	143,00	--	16445	--	16445	--	17761
						--	--	--	--		1316	
156	69	С1247-202-0422 247-202-0422 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41255, IP44, крышка защелкивающаяся, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	105	270,00	--	28350	--	28350	--	30618
						--	--	--	--		2268	
157	70	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	4060	338,22	2,82	1373173	11449	53227	942469	2500893
						322,29	0,12	1308497	487		185251	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158	71	Е11-210101-0202 1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	185	425,10	3,09	78644	571	2097	54735	144049
						410,68	0,24	75976	44		10670	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
159	72	Е11-210101-0203 1121-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	30	455,55	3,87	13666	116	883	9130	24619
						422,22	0,45	12667	13		1824	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
160	73	Е11-210101-0204 1121-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	10	531,35	5,09	5314	50	922	3132	9122
						434,19	0,84	4342	8		676	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161	74	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	3201,7	32,00	--	102454	--	102454	--	110650
						--	--	--	--		8196	
162	75	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	898,9	45,00	--	40450	--	40450	--	43686
						--	--	--	--		3236	
163	76	С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	186,85	66,00	--	12332	--	12332	--	13319
						--	--	--	--		987	
164	77	С1241-207-0305 241-207-0305 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	15,15	102,00	--	1545	--	1545	--	1669
						--	--	--	--		124	
165	78	С1241-207-0306 241-207-0306 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	25,25	148,00	--	3737	--	3737	--	4036
						--	--	--	--		299	
166	79	Е11-210101-0105 1121-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	100	219,28	3,86	21928	386	7637	10133	34625
						139,05	1,68	13905	168		2565	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167	80	С1241-102-0104 241-102-0104 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	м	102	265,00	--	27030	--	27030	--	29192
						--	--	--	--		2162	
168	81	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	5	815,65	61,82	4078	309	1566	1616	6150
						440,51	8,38	2203	42		456	
169	82	С1243-904-0106 243-904-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	5	238,00	--	1190	--	1190	--	1285
						--	--	--	--		95	
170	83	С1252-207-0407 252-207-0407 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный типа CPTAU 95 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)	шт.	30	1793,00	--	53790	--	53790	--	58093
						--	--	--	--		4303	
171	84	С1252-207-0404 252-207-0404 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный типа CPTAU 50 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)	шт.	20	1589,00	--	31780	--	31780	--	34322
						--	--	--	--		2542	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	85	С1252-207-0402 252-207-0402 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный типа CPTAU 25D16 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)	шт.	20	1722,00	--	34440	--	34440	--	37195
						--	--	--	--		2755	
			Заземление									
173	86	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	255	666,98	26,82	170080	6839	109013	40583	227516
						212,66	8,38	54228	2137		16853	
174	87	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	20	112,62	1,78	2252	35	394	1323	3861
						91,14	0,76	1823	15		286	
175	88	С1243-142-0111 243-142-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,02	235657,00	--	4713	--	4713	--	5090
						--	--	--	--		377	
176	89	Е11-210101-0105 1121-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	20	219,28	3,86	4386	78	1527	2027	6925
						139,05	1,68	2781	34		513	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177	90	С1241-102-0101 241-102-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	20,4	307,00	--	6263	--	6263	--	6764
						--	--	--	--		501	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3130176	35447	1144303	1251360	4714330
								1728866	9137	221560	332797	
		Стоимость оборудования		Тенге				221560				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				221560				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1097684				
		Материалы		Тенге				197275				
		Всего заработная плата		Тенге					319081			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				566914				
			Накладные расходы	Тенге				229734				
			Сметная прибыль	Тенге				106193				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1433611				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196
			Сметная заработная плата	Тенге					319081			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1617121				
		Материалы		Тенге				66292				
		Всего заработная плата		Тенге					1418922			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				120010				
			Накладные расходы	Тенге				1021626				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				211099				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2849846				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								984
			Сметная заработная плата	Тенге					1418922			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				193811				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				193811				
			Сметная прибыль	Тенге				15505				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				209316				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4714333				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1180
			Сметная заработная плата	Тенге					1738003			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								10299903
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4038991				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					53734			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10488			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2323451		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						221560		
			- Накладные расходы	Тенге							2915622	
			- Сметная прибыль	Тенге							746543	
	№ 2-2-2 Отопление и вентиляция Блок Б											
	РАЗДЕЛ 1. Отопление											
1	1	**Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	15	1562,06	20,42	23431	307	16134	6972	32836
						465,99	8,32	6990	125		2432	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	2	**Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	50	1686,39	20,42	84320	1021	59999	23241	116166
						465,99	8,32	23300	416		8605	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	3	**Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	4	1383,83	20,42	5535	81	3590	1859	7986
						465,99	8,32	1864	33		592	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	4	**Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	17,5	1977,60	20,42	34608	358	26095	8134	46162
						465,99	8,32	8155	146		3419	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	9	2110,70	20,42	18996	184	14618	4183	25034
						465,99	8,32	4194	75		1854	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	6	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	95,5	101,49	1,48	9692	141	54	9308	20520
						99,45	--	9497	--		1520	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	7	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	26,7	17575,05	185,21	469254	4945	437751	28437	537506
						994,68	92,10	26558	2459		39815	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	8	С1242-207-3801 242-207-3801 РСНБ РК 2015	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3,5	278,00	--	973	--	973	--	1051
						--	--	--	--		78	
9	9	С1242-207-3802 242-207-3802 РСНБ РК 2015	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2,5	287,00	--	718	--	718	--	775
						--	--	--	--		57	
10	10	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	2506,90	112,99	7521	339	823	6278	14903
						2119,74	15,69	6359	47		1104	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	11	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 32 мм. Установка	шт.	1	2539,04	145,13	2539	145	274	2108	5019
						2119,74	31,38	2120	31		372	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	12	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	1492,00	--	2984	--	2984	--	3223
						--	--	--	--		239	
13	13	С1242-207-3703 242-207-3703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	2893,00	--	2893	--	2893	--	3124
						--	--	--	--		231	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	14	С1242-207-3704 242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	4879,00	--	4879	--	4879	--	5269
						--	--	--	--		390	
15	15	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	53,4	1038,44	1,22	55453	65	7438	38386	101346
						897,94	0,60	47950	32		7507	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	16	Е11-130301-0410 1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	6,75	89,13	3,37	602	22	310	189	854
						39,97	0,63	270	4		63	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	17	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	2	3019,78	80,35	6040	160	5193	582	7152
						343,72	39,22	687	78		530	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	18	С1234-303-0211 234-303-0211 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 30 мм	м	2,2	315,00	--	693	--	693	--	748
						--	--	--	--		55	
19	19	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5	537,00	--	2685	--	2685	--	2900
						--	--	--	--		215	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				733816	7768	588104	129677	932574
								137944	3446	--	69078	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				62788				
		Материалы		Тенге				12938				
		Всего заработная плата		Тенге					49021			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				693				
			Накладные расходы	Тенге				39157				
			Сметная прибыль	Тенге				8155				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				110100				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
			Сметная заработная плата	Тенге					49021			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				671028				
		Материалы		Тенге				559340				
		Всего заработная плата		Тенге					92369			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15132				
		Сдача и испытание		Тенге				918				
			Накладные расходы	Тенге				90520				
			Сметная прибыль	Тенге				60923				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				822471				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
			Сметная заработная плата	Тенге					92369			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				932571				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
			Сметная заработная плата	Тенге					141390			
			РАЗДЕЛ 2. Вентиляция									
			ВЕ									
20	20	**Е11-200101-0106 1120-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	23	7323,88	44,45	168449	1023	127209	39826	224937
						1748,57	18,33	40217	422		16662	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	21	**Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	5	5806,76	59,96	29034	299	17699	10938	43170
						2207,21	25,08	11036	125		3198	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				197483	1322	144908	50764	268107
								51253	547	--	19860	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				197483				
		Материалы		Тенге				144908				
		Всего заработная плата		Тенге					51800			
		Сдача и испытание		Тенге				2504				
			Накладные расходы	Тенге				50764				
			Сметная прибыль	Тенге				19860				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				268107				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
			Сметная заработная плата	Тенге					51800			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				268107				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
			Сметная заработная плата	Тенге					51800			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1200678
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				189197				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9090			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3993			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						733011		
			- Накладные расходы	Тенге							180441	
			- Сметная прибыль	Тенге							88938	
			№2-2-3Водопровод и канализация Блок Б									
			РАЗДЕЛ 1.Сеть канализации К1									
			Санитарные приборы									
53	1	**С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2015**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 50**	**шт.**	1	209,00	--	209	--	209	--	226
			СП - 8%			--	--	--	--		17	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	2	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2015	**Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	**шт.**	3	209,00	--	627	--	627	--	677
			СП - 8%			--	--	--	--		50	
55	3	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка**	**м трубопровода**	10	920,49	3,63	9205	36	47	8952	19610
			НР - 98%; СП - 8%			912,24	1,23	9122	12		1453	
			Состав работ:									
			1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами									
			2. Установка и заделка креплений									
			3. Установка задвижек									
			4. Испытание трубопровода									
56	4	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка**	**м трубопровода**	30	954,87	1,49	28646	44	62	27985	61162
			НР - 98%; СП - 8%			951,34	0,54	28540	16		4531	
			Состав работ:									
			1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами									
			2. Установка и заделка креплений									
			3. Установка задвижек									
			4. Испытание трубопровода									
57	5	С1241-203-0201 241-203-0201 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	**м**	39,92	967,00	--	38603	--	38603	--	41691
			СП - 8%			--	--	--	--		3088	
58	6	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	**кг**	1,89	537,00	--	1015	--	1015	--	1096
			СП - 8%			--	--	--	--		81	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				78305	80	40563	36937	124462
								37662	28	--	9220	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				78305				
		Материалы		Тенге				107				
		Всего заработная плата		Тенге					37690			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				40454				
			Накладные расходы	Тенге				36937				
			Сметная прибыль	Тенге				9220				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				124462				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
			Сметная заработная плата	Тенге					37690			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				124462				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
			Сметная заработная плата	Тенге					37690			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								124462
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				37662				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					80			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					28			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						40561		
			- Накладные расходы	Тенге							36937	
			- Сметная прибыль	Тенге							9220	
	№ 2-2-6 Электрооборудование и электроосвещение Блок Б											
	РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение											
			Светильники									
26	1	С1247-202-0421 247-202-0421 РСНБ РК 2015 прим	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41236,IP44,крышка защелкивающаяся,4 гермоввода,размерами 70 мм х 70 мм х 40 мм	шт.	44	143,00	--	6292	--	6292	--	6795
			СП - 8%			--	--	--	--		503	
27	2	С1247-202-0422 247-202-0422 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41255, IP44, крышка защелкивающаяся, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	22	270,00	--	5940	--	5940	--	6415
			СП - 8%			--	--	--	--		475	
28	3	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	650	425,06	2,73	276289	1774	28289	177419	490004
			НР - 72%; СП - 8%			378,81	0,29	246226	188		36297	
			Состав работ:									
			1. Разметка и замер трассы									
			2. Заготовка кабелей									
			3. Прокладка кабелей с креплением									
			4. Установка монтажных коробок									
			5. Ввод концов кабелей									
			6. Прозвон и соединение жил кабелей									
29	4	С1243-105-0501 243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,6	220596,00	--	132358	--	132358	--	142947
			СП - 8%			--	--	--	--		10589	
30	5	С1243-105-0503 243-105-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,05	341689,00	--	17084	--	17084	--	18451
			СП - 8%			--	--	--	--		1367	
31	6	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	650	338,22	2,82	219843	1833	8522	150888	400389
			НР - 72%; СП - 8%			322,29	0,12	209488	78		29658	
			Состав работ:									
			1. Прокладка труб									
			2. Соединение труб на сварке в раструб									
			3. Установка протяжных коробок с введением концов труб в коробки									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4. Крепление труб									
			5. Затягивание проволоки									
			6. Установка на концах труб заглушек									
32	7	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	656,5	32,00	--	21008	--	21008	--	22689
			СП - 8%			--	--	--	--		1681	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				678814	3607	219493	328307	1087690
								455714	266	--	80570	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				161674				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				161674				
			Сметная прибыль	Тенге				12934				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				174608				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				496132				
		Материалы		Тенге				36810				
		Всего заработная плата		Тенге					455980			
			Накладные расходы	Тенге				328307				
			Сметная прибыль	Тенге				65955				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				890394				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								316
			Сметная заработная плата	Тенге					455980			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				21008				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21008				
			Сметная прибыль	Тенге				1681				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				22689				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1087691				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								316
			Сметная заработная плата	Тенге					455980			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1087691
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				455714				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3607			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					266			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						219492		
			- Накладные расходы	Тенге							328307	
			- Сметная прибыль	Тенге							80570	
		№2-3-1 Общестроительные работы Блок В										
		РАЗДЕЛ 1. Фундамент /АС-62-63/										
			Металлическая решетка Р-1 7шт									
8	1	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,0246624	68788,12	2985,20	1696	74	113	1051	2967
						61185,80	567,03	1509	14		220	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	2	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,0153664	273545,00	--	4203	--	4203	--	4539
						--	--	--	--		336	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	3	С1214-401-0110 214-401-0110 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм	м2	1,05	662,00	--	695	--	695	--	751
						--	--	--	--		56	
11	4	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00392	277977,00	--	1090	--	1090	--	1177
						--	--	--	--		87	
12	5	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00504	647579,00	--	3264	--	3264	--	3525
						--	--	--	--		261	
13	6	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,7152096	1038,44	1,22	743	--	101	514	1358
						897,94	0,60	642	--		101	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	7	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,69714	264048,00	--	184078	--	184078	--	198804
						--	--	--	--		14726	
15	8	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02376	277977,00	--	6605	--	6605	--	7133
						--	--	--	--		528	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				202374	74	200149	1565	220254
								2151	14	--	16315	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				200678				
		Материалы		Тенге				100				
		Всего заработная плата		Тенге					642			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				199935				
			Накладные расходы	Тенге				514				
			Сметная прибыль	Тенге				16095				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				217287				
			Сметная заработная плата	Тенге					642			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1696				
		Материалы		Тенге				114				
		Всего заработная плата		Тенге					1523			
			Накладные расходы	Тенге				1051				
			Сметная прибыль	Тенге				220				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2967				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1523			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				220254				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					2165			
		РАЗДЕЛ 2. Стены										

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	9	Е11-100401-0101 1110-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой**	м2 перегородок	309,96	3825,90	52,39	1185876	16238	548652	565507	1891494
						2003,44	23,73	620986	7355		140111	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1185876	16238	548652	565507	1891494
								620986	7355	--	140111	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1185876				
		Материалы		Тенге				548651				
		Всего заработная плата		Тенге					628341			
			Накладные расходы	Тенге				565507				
			Сметная прибыль	Тенге				140111				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1891494				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								494
			Сметная заработная плата	Тенге					628341			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1891494				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								494
			Сметная заработная плата	Тенге					628341			
		РАЗДЕЛ 3. Прочие работы										
			Крыльцо Кц-1 /АС-65/									
164	10	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,75	19963,49	1165,54	34936	2040	30300	2816	40772
						1483,65	284,46	2596	498		3020	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165	11	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	0,49	21674,43	1797,69	10620	880	8588	1252	12822
						2350,27	458,14	1152	224		950	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166	12	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,02386	296003,00	--	7063	--	7063	--	7628
						--	--	--	--		565	
167	13	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	7,6	1221,14	108,32	9281	823	5328	3246	13529
						411,90	42,43	3130	322		1002	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
168	14	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	м2 покрытия	7,6	111,20	4,93	845	38	717	103	1023
						11,87	2,49	90	19		76	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Крыльцо Кц-2 /АС-66/ 2шт									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	15	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	4,42	20574,17	1797,69	90938	7946	72604	11296	110413
						2350,27	458,14	10388	2025		8179	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
180	16	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,04122	296003,00	--	12201	--	12201	--	13177
						--	--	--	--		976	
182	17	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж /ОЛ-1/	т конструкций	0,16184	84663,36	28533,28	13702	4618	1979	6005	21283
						43899,10	9875,03	7105	1598		1577	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
183	18	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,16184	584919,00	--	94663	--	94663	--	102236
						--	--	--	--		7573	
184	19	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,69336	653,41	1,22	3067	6	654	1928	5395
						512,91	0,60	2407	3		400	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Козырек Кв-1 2шт									
185	20	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,52	51177,45	1946,54	26612	1013	14737	10119	39669
						20888,40	495,37	10862	258		2938	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
186	21	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0867	264048,00	--	22893	--	22893	--	24724
						--	--	--	--		1831	
187	22	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0306	275482,00	--	8430	--	8430	--	9104
						--	--	--	--		674	
188	23	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01176	277977,00	--	3269	--	3269	--	3531
						--	--	--	--		262	
189	24	Е11-120101-0201 1112-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м2 кровли	5,28	3599,91	133,03	19008	703	16196	2039	22730

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						399,50	20,19	2109	107		1684	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Крыльцо Кц-2.1 /АС-67/ 2шт									
190	25	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,4	20574,17	1797,69	49378	4315	39422	6134	59952
						2350,27	458,14	5641	1100		4441	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
191	26	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03166	296003,00	--	9371	--	9371	--	10121
						--	--	--	--		750	
193	27	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж /ОЛ-1/	т конструкций	0,11144	84663,36	28533,28	9435	3179	1364	4135	14655
						43899,10	9875,03	4892	1100		1086	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
194	28	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,11144	584919,00	--	65183	--	65183	--	70398
						--	--	--	--		5215	
195	29	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,23176	653,41	1,22	2112	4	450	1328	3715
						512,91	0,60	1658	2		275	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Козырек Кв-1 2шт									
196	30	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,84	51177,45	1946,54	145344	5528	80493	55264	216657
						20888,40	495,37	59323	1407		16049	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
197	31	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0867	264048,00	--	22893	--	22893	--	24724
						--	--	--	--		1831	
198	32	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0306	275482,00	--	8430	--	8430	--	9104
						--	--	--	--		674	
199	33	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01176	277977,00	--	3269	--	3269	--	3531
						--	--	--	--		262	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	34	Е11-120101-0201 1112-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м2 кровли	5,28	3599,91	133,03	19008	703	16196	2039	22730
						399,50	20,19	2109	107		1684	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Покрытие									
205	35	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,0764	28258,22	12188,48	2159	931	179	923	3329
						13725,80	3784,59	1049	289		247	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
206	36	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0764	498969,00	--	38121	--	38121	--	41171
						--	--	--	--		3050	
207	37	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,2156	653,41	1,22	1448	2	310	910	2547
						512,91	0,60	1136	1		189	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
208	38	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,112	115711,70	1575,32	12960	176	9697	2847	17071
						27558,70	681,33	3087	76		1265	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
209	39	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,112	9003,28	65,15	1008	7	884	108	1206
						1044,42	30,03	117	3		89	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
210	40	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,00754	102234,37	22496,13	771	169	20	437	1304
						77122,50	6821,44	582	51		97	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
211	41	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00754	498969,00	--	3762	--	3762	--	4063
						--	--	--	--		301	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	42	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,21866	653,41	1,22	143	--	31	90	251
						512,91	0,60	112	--		19	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
213	43	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00472	776716,85	8219,17	3666	39	3286	411	4403
						72163,00	1616,07	341	8		326	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
214	44	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00288	638170,18	2518,18	1838	7	674	1056	3125
						401710,00	1140,78	1157	3		231	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
215	45	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,5	3512,02	15,06	8780	38	5551	2945	12663
						1276,24	4,24	3191	11		938	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
216	46	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	9,83	7315,87	107,37	71915	1056	48351	21001	100350
						2289,69	32,54	22508	320		7433	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
217	47	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	9,83	314,10	3,02	3088	30	2669	362	3726
						39,58	1,39	389	14		276	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
218	48	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	0,00902	13030,81	94,00	118	--	112	7	135
						630,38	39,66	6	--		10	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				841728	34251	660340	138801	1058967
								147137	9546	--	78445	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				613932				
		Материалы		Тенге				357251				
		Всего заработная плата		Тенге					140017			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				97819				
			Накладные расходы	Тенге				127301				
			Сметная прибыль	Тенге				59299				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				800532				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
			Сметная заработная плата	Тенге					140017			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				227796				
		Материалы		Тенге				3541				
		Всего заработная плата		Тенге					16666			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				201729				
			Накладные расходы	Тенге				11500				
			Сметная прибыль	Тенге				19146				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				258442				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
			Сметная заработная плата	Тенге					16666			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1058974				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
			Сметная заработная плата	Тенге					156683			
		РАЗДЕЛ 4. Кровля /АС-50/										
230	49	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм /30 мм/. Устройство**	м2 стяжки	318,88	771,28	113,45	245946	36177	124609	87277	359881
						267,06	30,44	85160	9707		26658	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
231	50	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	318,88	288,44	25,12	91978	8010	79233	6428	106278
						14,85	7,06	4735	2251		7872	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
232	51	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,35715	17713,00	1557,64	6326	556	11	5469	12739
						16124,00	703,74	5759	251		944	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
233	52	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,35715	296003,00	--	105717	--	105717	--	114174
						--	--	--	--		8457	
234	53	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	318,88	1030,11	55,15	328481	17586	112348	186879	556589
						622,64	14,37	198547	4582		41229	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
235	54	С1234-101-0204 234-101-0204 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	м3	32,84464	21572,00	--	708525	--	708525	--	765207
						--	--	--	--		56682	
			СЛУХОВОЕ ОКНО - 4шт./АС-28,29/									
252	55	С1223-101-0204 223-101-0204 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	м2	0,804	46972,00	--	37765	--	37765	--	40786
						--	--	--	--		3021	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	56	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	8	295,00	--	2360	--	2360	--	2549
						--	--	--	--		189	
254	57	С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	4	827,00	--	3308	--	3308	--	3573
						--	--	--	--		265	
255	58	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	0,8	2311,05	25,01	1849	20	1239	478	2513
						737,91	8,63	590	7		186	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
256	59	Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	12,64	981,53	2,82	12407	36	2674	7771	21793
						767,14	1,39	9697	18		1614	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
257	60	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,044	115810,92	1214,08	5096	54	3787	1152	6748
						28530,00	564,84	1255	25		500	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
258	61	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,044	8505,91	46,98	374	2	259	102	515
						2566,20	21,52	113	1		38	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Ходовой настил									
259	62	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	55,4	154,84	5,54	8578	307	5820	2327	11777
						44,25	2,42	2451	134		872	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
260	63	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,5146	8505,91	46,98	4377	24	3032	1198	6022
						2566,20	21,52	1321	11		446	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	64	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,38168	740957,34	1472,34	282809	562	250325	29280	337057
						83636,00	665,64	31922	254		24967	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
262	65	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	77,08	800,96	26,87	61738	2072	41518	17041	85081
						235,44	4,86	18148	375		6302	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
263	66	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой /толь/	м2 изолируемой поверхности	49,49	870,26	26,87	43069	1330	30087	10941	58331
						235,44	4,86	11652	241		4321	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
264	67	С1224-105-0112 224-105-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	62,5	1692,00	--	105750	--	105750	--	114210
						--	--	--	--		8460	
265	68	С1224-105-0302 224-105-0302 РСНБ РК 2015	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	1	363,00	--	363	--	363	--	392
						--	--	--	--		29	
266	69	С1224-105-0301 224-105-0301 РСНБ РК 2015	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	4	526,00	--	2104	--	2104	--	2272
						--	--	--	--		168	
267	70	С1224-105-0202 224-105-0202 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	7,5	865,00	--	6488	--	6488	--	7007
						--	--	--	--		519	
268	71	С1224-105-0203 224-105-0203 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	82,5	524,00	--	43230	--	43230	--	46688
						--	--	--	--		3458	
269	72	С1224-105-0209 224-105-0209 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	10	856,00	--	8560	--	8560	--	9245
						--	--	--	--		685	
			Металлическая решетка Р-1 21шт									
270	73	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,302862	68788,12	2985,20	20833	904	1398	12905	36437
						61185,80	567,03	18531	172		2699	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271	74	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,26922	273545,00	--	73644	--	73644	--	79536
						--	--	--	--		5892	
272	75	С1214-101-0101 214-101-0101 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,007917	306892,00	--	2430	--	2430	--	2624
						--	--	--	--		194	
273	76	С1214-401-0110 214-401-0110 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм	м2	6,3	662,00	--	4171	--	4171	--	4505
						--	--	--	--		334	
274	77	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,015855	277977,00	--	4407	--	4407	--	4760
						--	--	--	--		353	
275	78	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	8,782998	1038,44	1,22	9121	10	1224	6314	16669
						897,94	0,60	7887	5		1235	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Вентшахта ВШ-1 1шт /АС-44/									
276	79	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,64	25441,42	1681,08	41724	2757	27200	11606	57596
						7174,90	434,46	11767	713		4266	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
277	80	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01305	376868,26	2469,26	4918	32	3863	962	6350
						78396,00	847,26	1023	11		470	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
278	81	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,16	36878,93	5085,61	5901	813	3219	1867	8389
						11682,00	1140,19	1869	182		621	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
279	82	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0088524	275482,00	--	2439	--	2439	--	2634
						--	--	--	--		195	
280	83	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002382	277977,00	--	662	--	662	--	715
						--	--	--	--		53	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	84	Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4060,14	55,99	4060	56	3249	756	5202
						755,29	16,47	755	16		385	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
282	85	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01572	942837,34	1472,34	14821	23	10310	4094	20428
						285516,00	665,64	4488	10		1513	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
283	86	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,00228	561438,72	4651,42	1280	11	1148	117	1508
						53268,30	1694,52	121	4		112	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
284	87	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,04336	376868,26	2469,26	16341	107	12835	3195	21099
						78396,00	847,26	3399	37		1563	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
285	88	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6,25	36878,93	5085,61	230493	31785	125696	72926	327693
						11682,00	1140,19	73012	7126		24274	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
286	89	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17264	275482,00	--	47559	--	47559	--	51364
						--	--	--	--		3805	
287	90	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05193	277977,00	--	14435	--	14435	--	15590
						--	--	--	--		1155	
288	91	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,98	31266,21	5000,82	30641	4900	18986	7206	40875
						6893,25	1187,10	6755	1163		3028	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
289	92	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05488	275482,00	--	15118	--	15118	--	16327
						--	--	--	--		1209	
290	93	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0196	277977,00	--	5448	--	5448	--	5884
						--	--	--	--		436	
291	94	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0469	404228,18	2518,18	18958	119	--	17193	39043

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						401710,00	1140,78	18840	54		2892	
292	95	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0057	277977,00	--	1584	--	1584	--	1711
						--	--	--	--		127	
293	96	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0412	271941,00	--	11204	--	11204	--	12100
						--	--	--	--		896	
294	97	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,21987	264048,00	--	58056	--	58056	--	62700
						--	--	--	--		4644	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2757446	108253	2129397	495484	3513166
								519797	27350	--	260233	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2732553				
		Материалы		Тенге				859419				
		Всего заработная плата		Тенге					527673			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1265327				
			Накладные расходы	Тенге				481823				
			Сметная прибыль	Тенге				257149				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3471525				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								374
			Сметная заработная плата	Тенге					527673			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				20833				
		Материалы		Тенге				1398				
		Всего заработная плата		Тенге					18703			
			Накладные расходы	Тенге				12905				
			Сметная прибыль	Тенге				2699				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				36437				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
			Сметная заработная плата	Тенге					18703			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				4060				
		Материалы		Тенге				3249				
		Всего заработная плата		Тенге					771			
		Сдача и испытание		Тенге				39				
			Накладные расходы	Тенге				756				
			Сметная прибыль	Тенге				385				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5201				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					771			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3513163				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								389
			Сметная заработная плата	Тенге					547147			
			РАЗДЕЛ 5. Наружная отделка /АС-2,3/									
295	98	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	405,52	2431,42	39,99	985989	16216	285174	553931	1663113

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1688,20	19,27	684599	7814		123194	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
296	99	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,8864343	296003,00	--	262387	--	262387	--	283378
						--	--	--	--		20991	
297	100	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,144	277977,00	--	40029	--	40029	--	43231
						--	--	--	--		3202	
298	101	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	31,1952254	4254,89	27,85	132732	869	42283	71854	220953
						2871,58	7,62	89580	238		16367	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
299	102	С1234-101-0208 234-101-0208 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	20,276	37379,00	--	757897	--	757897	--	818529
						--	--	--	--		60632	
300	103	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из линеарных панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	405,52	826,24	2,87	335057	1164	141040	154675	528911
						475,57	1,21	192853	491		39179	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
301	104	С1231-102-0104 231-102-0104 РСНБ РК 2015	ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ	м2	405,52	4978,00	--	2018679	--	2018679	--	2180173
						--	--	--	--		161494	
302	105	Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	60,49	4461,42	42,50	269871	2570	40463	183185	489301
						3750,00	35,45	226838	2144		36245	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4802641	20819	3587952	963645	6227589
								1193870	10687	--	461304	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4802641				
		Материалы		Тенге				508961				
		Всего заработная плата		Тенге					1204557			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3078992				
			Накладные расходы	Тенге				963645				
			Сметная прибыль	Тенге				461304				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6227590				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								793
			Сметная заработная плата	Тенге					1204557			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6227590				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								793
			Сметная заработная плата	Тенге					1204557			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 6. Оконные и дверные проемы /АС-9/									
			Двери									
314	106	С1223-201-0118 223-201-0118 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 24-15П	м2	14,4	9391,00	--	135230	--	135230	--	146048
						--	--	--	--		10818	
315	107	С1223-201-0115 223-201-0115 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П	м2	5,46	13061,00	--	71313	--	71313	--	77018
						--	--	--	--		5705	
316	108	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	28,35	5812,00	--	164770	--	164770	--	177952
						--	--	--	--		13182	
317	109	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	3,15	7622,00	--	24009	--	24009	--	25930
						--	--	--	--		1921	
318	110	С1223-201-0105 223-201-0105 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	2,73	8550,00	--	23342	--	23342	--	25209
						--	--	--	--		1867	
319	111	С1223-201-0106 223-201-0106 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П	м2	7,2	7136,00	--	51379	--	51379	--	55489
						--	--	--	--		4110	
320	112	С1223-203-0605 223-203-0605 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-15, двупольный	м2	3,6	56977,00	--	205117	--	205117	--	221526
						--	--	--	--		16409	
321	113	С1223-203-0605 223-203-0605 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-13, двупольный	м2	6,24	56977,00	--	355536	--	355536	--	383979
						--	--	--	--		28443	
322	114	С1223-203-0602 223-203-0602 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный	м2	2,1	48874,00	--	102635	--	102635	--	110846

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		8211	
			Металлическая дверь ДМ-1 -4шт									
323	115	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,37988	115095,21	5312,38	43722	2018	754	28844	78371
						107797,30	2243,46	40950	852		5805	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
324	116	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,34472	498969,00	--	172005	--	172005	--	185765
						--	--	--	--		13760	
325	117	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9,99688	653,41	1,22	6532	12	1393	4107	11490
						512,91	0,60	5127	6		851	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
326	118	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,03516	356123,00	--	12521	--	12521	--	13523
						--	--	--	--		1002	
327	119	С1223-502-0301 223-502-0301 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	4	2347,00	--	9388	--	9388	--	10139
						--	--	--	--		751	
328	120	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,068	115810,92	1214,08	7875	82	5853	1781	10428
						28530,00	564,84	1940	38		772	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
329	121	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,224	25991,91	1645,94	5822	368	504	3898	10498
						22096,40	800,19	4950	179		778	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
330	122	С1234-101-0204 234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	0,27776	21572,00	--	5992	--	5992	--	6471
						--	--	--	--		479	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1397188	2480	1341741	38630	1550682
								52967	1075	--	114864	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1172073				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				7749				
		Всего заработная плата		Тенге					12240			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1151844				
			Накладные расходы	Тенге				9786				
			Сметная прибыль	Тенге				94548				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1276407				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					12240			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				225115				
		Материалы		Тенге				754				
		Всего заработная плата		Тенге					41802			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				181393				
			Накладные расходы	Тенге				28844				
			Сметная прибыль	Тенге				20316				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				274275				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
			Сметная заработная плата	Тенге					41802			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1550682				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
			Сметная заработная плата	Тенге					54042			
		РАЗДЕЛ 7. Полы /АС-13/										
					1 этаж							
			Керамический пол									
339	123	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	312,69	821,24	33,62	256794	10513	119266	124297	411578
						406,20	16,68	127015	5216		30487	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
340	124	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	312,69	1684,68	87,66	526783	27410	250663	238015	825981
						795,39	14,38	248710	4496		61184	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
341	125	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	312,69	1026,96	43,77	321120	13686	157371	143469	501757
						479,91	8,20	150063	2564		37167	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
342	126	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	312,69	821,24	33,62	256794	10513	119266	124297	411578
						406,20	16,68	127015	5216		30487	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
343	127	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	312,69	5106,56	85,55	1596770	26751	1117588	437113	2196594
						1446,90	40,24	452431	12583		162711	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Линолеум									
345	128	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	24,8	821,24	33,62	20367	834	9459	9858	32643
						406,20	16,68	10074	414		2418	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Бетонный пол									
348	129	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,95	821,24	33,62	5708	234	2651	2763	9148
						406,20	16,68	2823	116		678	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
349	130	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	6,95	423,84	22,83	2946	159	2647	203	3401
						20,08	11,03	140	77		252	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
350	131	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	6,95	1198,78	108,32	8332	753	4716	2968	12204
						411,90	42,43	2863	295		904	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
351	132	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	6,95	-214,94	-9,86	-1494	-69	-1260	-188	-1816
						-23,74	-4,99	-165	-35		-135	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
352	133	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	7,2975	195,88	1,29	1429	10	228	1124	2757
						163,18	0,63	1191	5		204	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Линолеум									
357	134	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	145,72	821,24	33,62	119671	4899	55581	57925	191803
						406,20	16,68	59191	2431		14208	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
358	135	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	145,72	3334,09	24,89	485844	3627	412803	66953	597021
						476,35	12,44	69414	1813		44224	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
359	136	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	153,006	358,14	0,96	54798	147	32656	20743	81584
						143,75	0,47	21995	72		6043	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Керамический пол									
360	137	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	19,56	821,24	33,62	16063	657	7461	7775	25745
						406,20	16,68	7945	326		1907	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
361	138	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	19,56	1684,68	87,66	32952	1714	15680	14889	51668
						795,39	14,38	15558	281		3827	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
362	139	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	19,56	1026,96	43,77	20087	856	9844	8975	31387
						479,91	8,20	9387	160		2325	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
363	140	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	19,56	821,24	33,62	16063	657	7461	7775	25745
						406,20	16,68	7945	326		1907	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
364	141	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	19,56	5106,56	85,55	99884	1673	69910	27343	137405
						1446,90	40,24	28301	787		10178	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
365	142	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	20,538	1565,82	14,39	32159	295	25175	6390	41633
						325,68	5,31	6689	109		3084	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Керамогранитный пол									
366	143	Е11-110101-0902 1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	33,09	327,26	28,46	10829	941	7222	2942	14873
						80,56	14,03	2666	464		1102	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
367	144	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	33,09	821,24	33,62	27175	1113	12621	13154	43555
						406,20	16,68	13441	552		3226	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
368	145	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	33,09	423,84	22,83	14025	755	12606	968	16192
						20,08	11,03	664	365		1199	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
369	146	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	33,09	4313,00	85,55	142717	2831	92008	46257	204092
						1446,90	40,24	47878	1332		15118	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
370	147	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	34,7445	1565,82	14,39	54404	499	42589	10810	70431
						325,68	5,31	11316	184		5217	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Лестница-1									
371	148	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	35,96	4313,00	85,55	155095	3076	99988	50269	221793
						1446,90	40,24	52031	1447		16429	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
372	149	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	4,86	1565,82	14,39	7610	70	5957	1512	9852
						325,68	5,31	1583	26		730	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4284925	114604	2692157	1428599	6170604
								1478164	41622	--	457081	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4284925				
		Материалы		Тенге				2692155				
		Всего заработная плата		Тенге					1519786			
			Накладные расходы	Тенге				1428599				
			Сметная прибыль	Тенге				457081				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6170605				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1076
			Сметная заработная плата	Тенге					1519786			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				6170605				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1076
			Сметная заработная плата	Тенге					1519786			
		РАЗДЕЛ 8. Внутренняя отделка /АС-14-15/										
			Потолок									
373	150	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	292,63	775,36	7,56	226894	2212	41642	147354	404188
						625,50	3,94	183040	1153		29940	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
374	151	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	273,475	901,51	5,65	246540	1546	55246	152404	430860
						693,84	2,77	189748	758		31916	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
375	152	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	19,155	119,39	0,89	2287	17	146	1706	4312
						110,86	0,45	2124	9		319	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Стены									
376	153	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	33,855	633,32	6,30	21441	213	4130	13768	38025
						505,05	3,28	17098	111		2817	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
377	154	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	31,36	1530,89	13,39	48009	420	20580	21720	75307
						861,27	4,49	27009	141		5578	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
378	155	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,37	3393,70	39,99	55555	654	27265	22361	84149
						1688,20	19,27	27636	315		6233	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
379	156	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	423,815	742,85	5,32	314831	2254	78529	188126	543194
						552,24	2,62	234048	1110		40237	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
380	157	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	33,855	119,39	0,89	4042	30	259	3015	7621
						110,86	0,45	3753	15		565	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
381	158	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	151,64	926,74	3,79	140531	575	37620	82094	240435
						674,86	1,86	102336	282		17810	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
382	159	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	312,83	5061,79	22,99	1583480	7192	657819	737633	2506802
						2936,00	11,42	918469	3573		185689	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				2643610	15113	923236	1370181	4334893
								1705261	7467	--	321104	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2643610				
		Материалы		Тенге				923233				
		Всего заработная плата		Тенге					1712728			
			Накладные расходы	Тенге				1370181				
			Сметная прибыль	Тенге				321104				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4334895				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1188
			Сметная заработная плата	Тенге					1712728			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4334895				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1188
			Сметная заработная плата	Тенге					1712728			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								24967657
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5720333				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					311832			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					105116			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12083614		
			- Накладные расходы	Тенге							5002412	
			- Сметная прибыль	Тенге							1849457	
		№2-3-2 Отопление и вентиляция Блок В										
		РАЗДЕЛ 1. Отопление										
1	1	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	40	1562,06	20,42	62482	817	43025	18593	87561
						465,99	8,32	18640	333		6486	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	2	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	20	1686,39	20,42	33728	408	24000	9296	46466
						465,99	8,32	9320	166		3442	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	3	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	60	1383,83	20,42	83030	1225	53846	27889	119793
						465,99	8,32	27959	499		8874	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	21	2110,70	20,42	44325	429	34110	9761	58413
						465,99	8,32	9786	175		4327	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	5	Е11-160401-0104 1116-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	38,5	7388,04	77,38	284440	2979	236829	44812	355592
						1159,27	28,44	44632	1095		26340	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	6	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	179,5	101,49	1,48	18217	266	100	17494	38568
						99,45	--	17851	--		2857	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	7	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	26,35	17575,05	185,21	463102	4881	432011	28064	530459
						994,68	92,10	26210	2427		39293	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	8	С1242-207-3801 242-207-3801 РСНБ РК 2015	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	17,5	278,00	--	4865	--	4865	--	5254
						--	--	--	--		389	
9	9	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	8,5	328,02	0,64	2788	6	78	2652	5876
						318,11	0,31	2704	3		435	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	10	С1245-510-0101 245-510-0101 РСНБ РК 2015 прим	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	8,5	6568,00	--	55828	--	55828	--	60294
						--	--	--	--		4466	
11	11	С1245-405-2101 245-405-2101 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7090,с газонаполненным встроенным температурным датчиком,диапазон регулирования от 5°С до 26°С,типа Danfoss	шт.	8,5	5801,00	--	49308	--	49308	--	53253
						--	--	--	--		3945	
12	12	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2506,90	112,99	10028	452	1097	8371	19871
						2119,74	15,69	8479	63		1472	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	13	С1242-207-3703 242-207-3703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	2893,00	--	11572	--	11572	--	12498
						--	--	--	--		926	
14	14	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	63,6	1038,44	1,22	66045	77	8859	45718	120704
						897,94	0,60	57109	38		8941	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	15	Е11-130301-0410 1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	13,55	89,13	3,37	1208	46	620	380	1715
						39,97	0,63	542	9		127	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	16	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	5	3019,78	80,35	15099	402	12978	1455	17878
						343,72	39,22	1719	196		1324	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	17	С1234-303-0109 234-303-0109 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019	м	5,5	216,00	--	1188	--	1188	--	1283
						--	--	--	--		95	
18	18	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	19	537,00	--	10203	--	10203	--	11019
						--	--	--	--		816	
19	19	Е11-260101-0801 1126-0101-0801 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	0,73	166640,62	2656,90	121648	1939	9752	84281	222403
						150625,80	1286,58	109957	939		16474	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	20	С1234-202-0101 234-202-0101 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,73	5692,00	--	4155	--	4155	--	4487
						--	--	--	--		332	
21	21	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	22,715	610,85	29,57	13875	671	3477	7520	23106
						428,21	7,37	9727	167		1712	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	22	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,0261223	419709,00	--	10964	--	10964	--	11841
						--	--	--	--		877	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1368098	14598	1008865	306286	1808334
								344635	6110	--	133950	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				234182				
		Материалы		Тенге				35685				
		Всего заработная плата		Тенге					180403			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16307				
			Накладные расходы	Тенге				139354				
			Сметная прибыль	Тенге				29882				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				403418				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
			Сметная заработная плата	Тенге					180403			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1133916				
		Материалы		Тенге				825099				
		Всего заработная плата		Тенге					170342			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				131776				
		Сдача и испытание		Тенге				906				
			Накладные расходы	Тенге				166932				
			Сметная прибыль	Тенге				104068				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1404916				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
			Сметная заработная плата	Тенге					170342			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1808334				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								227
			Сметная заработная плата	Тенге					350745			
		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция										
			ВЕ									
23	23	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	24	7629,76	59,96	183114	1439	128702	52503	254467
						2207,21	25,08	52973	602		18849	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			В5									
29	24	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	5	7629,76	59,96	38149	299	26814	10938	53014
						2207,21	25,08	11036	125		3927	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	25	Е11-200101-0104 1120-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,5	7827,43	60,63	11741	91	8339	3282	16225
						2207,21	25,42	3311	38		1202	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	26	Е11-200101-0106 1120-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	23	7323,88	44,45	168449	1023	127209	39826	224937
						1748,57	18,33	40217	422		16662	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			В6									
43	27	Е11-200101-0105 1120-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15	7603,61	49,12	114054	737	83004	30006	155585
						2020,88	20,33	30313	305		11525	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			В7									
48	28	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14	7629,76	59,96	106817	839	75077	30627	148440
						2207,21	25,08	30901	351		10995	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			В8									
53	29	Е11-200101-0105 1120-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6	7603,61	49,12	45622	295	33202	12002	62234
						2020,88	20,33	12125	122		4610	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			П1									
58	30	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1	7629,76	59,96	7630	60	5363	2188	10603
						2207,21	25,08	2207	25		785	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	31	Е11-200101-0105 1120-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	7603,61	49,12	30414	196	22134	8002	41489
						2020,88	20,33	8084	81		3073	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	32	Е11-200101-0109 1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20	7752,06	47,67	155041	953	113670	39995	210639
						2020,88	19,70	40418	394		15603	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ВЕ									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	33	Е11-200101-0105 1120-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	7	7603,61	49,12	53225	344	38735	14003	72606
						2020,88	20,33	14146	142		5378	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				914256	6276	662249	243372	1250239
								245731	2607	--	92609	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				914256				
		Материалы		Тенге				662248				
		Всего заработная плата		Тенге					248338			
		Сдача и испытание		Тенге				12000				
			Накладные расходы	Тенге				243372				
			Сметная прибыль	Тенге				92609				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1250237				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								180
			Сметная заработная плата	Тенге					248338			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1250237				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								180
			Сметная заработная плата	Тенге					248338			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3058571
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				590366				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					20874			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8717			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1671115		
			- Накладные расходы	Тенге							549658	
			- Сметная прибыль	Тенге							226559	
	№ 2-3-3 Водопровод и канализация Блок В											
	РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1											
			Трубопроводы									
1	1	Е11-160501-0207 1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях**	м трубопровода	10	2918,58	733,20	29186	7332	224	23449	56846
			НР - 98%; СП - 8%			2163,00	229,79	21630	2298		4211	
			Состав работ:									
			1. Разметка деталей и перерезка труб									
			2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку									
			3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов									
			4. Установка муфтовой арматуры									
			5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом									
			6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества									
2	2	С1241-201-0908 241-201-0908 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х2,9 мм**	м	9,74	502,00	--	4889	--	4889	--	5280
			СП - 8%			--	--	--	--		391	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое**	м трубопровода	10	101,49	1,48	1015	15	6	975	2149
			НР - 98%; СП - 8%			99,45	--	994	--		159	
			Состав работ:									
			1. Наружный осмотр трубопровода									
			2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса									
			3. Установка заглушек и манометра									
			4. Наполнение системы водой до заданного давления									
			5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов									
			6. Окончательная проверка и сдача системы									
			7. Спуск воды из системы									
			8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса									
4	4	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,01	69897,34	--	699	--	23	669	1478
			НР - 99%; СП - 8%			67619,50	--	676	--		109	
			Состав работ:									
			1. Присоединение и отсоединение водопровода									
			2. Наполнение трубопровода водой									
			3. Промывка трубопровода до полного осветления воды									
			4. Спуск воды из трубопровода									
			5. Наполнение трубопровода хлорной водой									
			6. Спуск хлорной воды из трубопровода									
			7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции									
5	5	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях**	м трубопровода	3,5	2487,87	582,62	8708	2039	72	7092	17064
			НР - 98%; СП - 8%			1884,90	182,71	6597	639		1264	
			Состав работ:									
			1. Разметка деталей и перерезка труб									
			2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку									
			3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов									
			4. Установка муфтовой арматуры									
			5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом									
			6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества									
6	6	С1241-201-0907 241-201-0907 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х2,5 мм**	м	3,311	372,00	--	1232	--	1232	--	1331
			СП - 8%			--	--	--	--		99	
7	7	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое**	м трубопровода	3,5	101,49	1,48	355	5	2	341	752
			НР - 98%; СП - 8%			99,45	--	348	--		56	
			Состав работ:									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1. Наружный осмотр трубопровода									
			2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса									
			3. Установка заглушек и манометра									
			4. Наполнение системы водой до заданного давления									
			5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов									
			6. Окончательная проверка и сдача системы									
			7. Спуск воды из системы									
			8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса									
8	8	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,0035	69897,34	--	245	--	8	234	518
			НР - 99%; СП - 8%			67619,50	--	237	--		38	
			Состав работ:									
			1. Присоединение и отсоединение водопровода									
			2. Наполнение трубопровода водой									
			3. Промывка трубопровода до полного осветления воды									
			4. Спуск воды из трубопровода									
			5. Наполнение трубопровода хлорной водой									
			6. Спуск хлорной воды из трубопровода									
			7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции									
9	9	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	2	2371,26	34,89	4743	69	45	4537	10023
			НР - 98%; СП - 8%			2314,28	0,69	4629	1		742	
			Состав работ:									
			1. Разметка деталей и прирезка труб									
			2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов									
			3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке									
			4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке									
			5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления									
10	10	С1241-201-0905 241-201-0905 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,0 мм**	м	1,98	245,00	--	485	--	485	--	524
			СП - 8%			--	--	--	--		39	
11	11	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое**	м трубопровода	2	101,49	1,48	203	3	1	195	430
			НР - 98%; СП - 8%			99,45	--	199	--		32	
			Состав работ:									
			1. Наружный осмотр трубопровода									
			2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса									
			3. Установка заглушек и манометра									
			4. Наполнение системы водой до заданного давления									
			5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов									
			6. Окончательная проверка и сдача системы									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			7. Спуск воды из системы									
			8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса									
12	12	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,002	69897,34	--	140	--	5	134	296
			НР - 99%; СП - 8%			67619,50	--	135	--		22	
			Состав работ:									
			1. Присоединение и отсоединение водопровода									
			2. Наполнение трубопровода водой									
			3. Промывка трубопровода до полного осветления воды									
			4. Спуск воды из трубопровода									
			5. Наполнение трубопровода хлорной водой									
			6. Спуск хлорной воды из трубопровода									
			7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции									
13	13	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	3	1969,32	25,59	5908	77	32	5684	12519
			НР - 98%; СП - 8%			1933,01	0,30	5799	1		927	
			Состав работ:									
			1. Разметка деталей и прирезка труб									
			2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов									
			3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке									
			4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке									
			5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления									
14	14	С1241-205-1303 241-205-1303 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм**	м	2,97	421,00	--	1250	--	1250	--	1350
			СП - 8%			--	--	--	--		100	
15	15	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое**	м трубопровода	3	101,49	1,48	304	4	2	292	644
			НР - 98%; СП - 8%			99,45	--	298	--		48	
			Состав работ:									
			1. Наружный осмотр трубопровода									
			2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса									
			3. Установка заглушек и манометра									
			4. Наполнение системы водой до заданного давления									
			5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов									
			6. Окончательная проверка и сдача системы									
			7. Спуск воды из системы									
			8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса									
16	16	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,003	69897,34	--	210	--	7	201	444

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%; СП - 8%			**67619,50**	**--**	**203**	**--**		**33**	
			Состав работ:									
			1. Присоединение и отсоединение водопровода									
			2. Наполнение трубопровода водой									
			3. Промывка трубопровода до полного осветления воды									
			4. Спуск воды из трубопровода									
			5. Наполнение трубопровода хлорной водой									
			6. Спуск хлорной воды из трубопровода									
			7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции									
17	**17**	**Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**14**	**1804,18**	**21,64**	**25259**	**303**	**154**	**24308**	**53533**
			НР - 98%; СП - 8%			**1771,56**	**0,19**	**24802**	**3**		**3965**	
			Состав работ:									
			1. Разметка деталей и прирезка труб									
			2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов									
			3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке									
			4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке									
			5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления									
18	**18**	**С1241-205-1302 241-205-1302 РСНБ РК 2015**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм**	**м**	**13,86**	**268,00**	**--**	**3714**	**--**	**3714**	**--**	**4011**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**297**	
19	**19**	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**14**	**101,49**	**1,48**	**1421**	**21**	**8**	**1364**	**3008**
			НР - 98%; СП - 8%			**99,45**	**--**	**1392**	**--**		**223**	
			Состав работ:									
			1. Наружный осмотр трубопровода									
			2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса									
			3. Установка заглушек и манометра									
			4. Наполнение системы водой до заданного давления									
			5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов									
			6. Окончательная проверка и сдача системы									
			7. Спуск воды из системы									
			8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса									
20	**20**	**Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,014**	**69897,34**	**--**	**979**	**--**	**32**	**937**	**2069**
			НР - 99%; СП - 8%			**67619,50**	**--**	**947**	**--**		**153**	
			Состав работ:									
			1. Присоединение и отсоединение водопровода									
			2. Наполнение трубопровода водой									
			3. Промывка трубопровода до полного осветления воды									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4. Спуск воды из трубопровода									
			5. Наполнение трубопровода хлорной водой									
			6. Спуск хлорной воды из трубопровода									
			7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции									
21	**21**	**Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**67,5**	**1670,03**	**17,96**	**112727**	**1212**	**736**	**108571**	**239001**
			НР - 98%; СП - 8%			**1641,17**	**0,11**	**110779**	**7**		**17704**	
			Состав работ:									
			1. Разметка деталей и прирезка труб									
			2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов									
			3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке									
			4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке									
			5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления									
22	**22**	**С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2015**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	**м**	**66,825**	**163,00**	**--**	**10892**	**--**	**10892**	**--**	**11763**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**871**	
23	**23**	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**67,5**	**101,49**	**1,48**	**6851**	**100**	**38**	**6579**	**14504**
			НР - 98%; СП - 8%			**99,45**	**--**	**6713**	**--**		**1074**	
			Состав работ:									
			1. Наружный осмотр трубопровода									
			2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса									
			3. Установка заглушек и манометра									
			4. Наполнение системы водой до заданного давления									
			5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов									
			6. Окончательная проверка и сдача системы									
			7. Спуск воды из системы									
			8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса									
24	**24**	**Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,0675**	**69897,34**	**--**	**4718**	**--**	**154**	**4519**	**9976**
			НР - 99%; СП - 8%			**67619,50**	**--**	**4564**	**--**		**739**	
			Состав работ:									
			1. Присоединение и отсоединение водопровода									
			2. Наполнение трубопровода водой									
			3. Промывка трубопровода до полного осветления воды									
			4. Спуск воды из трубопровода									
			5. Наполнение трубопровода хлорной водой									
			6. Спуск хлорной воды из трубопровода									
			7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Поливочный кран									
25	25	С1242-301-1206 242-301-1206 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50**	**шт.**	1	4231,00	--	4231	--	4231	--	4569
			СП - 8%			--	--	--	--		338	
26	26	С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	2	1040,00	--	2080	--	2080	--	2246
			СП - 8%			--	--	--	--		166	
27	27	С1261-301-0328 261-301-0328 РСНБ РК 2015	**Рукава поливочные, d 40 мм ГОСТ 18698-79**	**м**	30	1566,00	--	46980	--	46980	--	50738
			СП - 8%			--	--	--	--		3758	
28	28	С1261-301-0326 261-301-0326 РСНБ РК 2015	**Рукава поливочные,d 25 мм ГОСТ 18698-79**	**м**	30	972,00	--	29160	--	29160	--	31493
			СП - 8%			--	--	--	--		2333	
29	29	С1242-301-1206 242-301-1206 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50**	**шт.**	1	4231,00	--	4231	--	4231	--	4569
			СП - 8%			--	--	--	--		338	
30	30	С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32**	**шт.**	1	2131,00	--	2131	--	2131	--	2301
			СП - 8%			--	--	--	--		170	
31	31	С1242-301-1203 242-301-1203 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25**	**шт.**	4	1457,00	--	5828	--	5828	--	6294
			СП - 8%			--	--	--	--		466	
32	32	С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	28	1040,00	--	29120	--	29120	--	31450
			СП - 8%			--	--	--	--		2330	
33	33	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.Установка**	**шт.**	2	4549,95	327,01	9100	654	948	7485	17911
			НР - 98%; СП - 8%			3749,20	69,48	7498	139		1327	
			Состав работ:									
			1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб									
			2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках									
34	34	С1242-101-0502 242-101-0502 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 80**	**шт.**	1	22401,00	--	22401	--	22401	--	24193

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		1792	
35	35	С1242-304-0302 242-304-0302 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 80**	**шт.**	1	36701,00	--	36701	--	36701	--	39637
			СП - 8%			--	--	--	--		2936	
36	36	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	**кг**	17	537,00	--	9129	--	9129	--	9859
			СП - 8%			--	--	--	--		730	
37	37	Е11-160501-0209 1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	6,3	2377,03	631,92	14975	3981	190	11817	28935
			НР - 98%; СП - 8%			1714,95	199,04	10804	1254		2143	
			Состав работ:									
			1. Разметка деталей и перерезка труб									
			2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку									
			3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов									
			4. Установка муфтовой арматуры									
			5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом									
			6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества									
38	38	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	**м**	6,2748	1590,00	--	9977	--	9977	--	10775
			СП - 8%			--	--	--	--		798	
39	39	Е11-160501-0211 1116-0501-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	3,15	2376,90	558,29	7487	1758	181	5985	14550
			НР - 98%; СП - 8%			1761,30	177,50	5548	559		1078	
			Состав работ:									
			1. Разметка деталей и перерезка труб									
			2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку									
			3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов									
			4. Установка муфтовой арматуры									
			5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом									
			6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества									
40	40	С1241-201-0618 241-201-0618 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм**	**м**	3,1248	5093,00	--	15915	--	15915	--	17188
			СП - 8%			--	--	--	--		1273	
41	41	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	77	3019,78	80,35	232523	6187	199870	22410	275327
			НР - 76%; СП - 8%			343,72	39,22	26466	3020		20395	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Состав работ:									
			1. Очистка поверхности труб									
			2. Установка изделий на трубопровод с подгонкой и вырезами по месту									
			3. Промазка швов клеевым составом									
			4. Проклеивание швов самоклеящейся лентой									
42	42	С1234-303-0207 234-303-0207 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм**	м	16,5	218,00	--	3597	--	3597	--	3885
			СП - 8%			--	--	--	--		288	
43	43	С1234-303-0209 234-303-0209 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм**	м	27,5	274,00	--	7535	--	7535	--	8138
			СП - 8%			--	--	--	--		603	
44	44	С1234-303-0211 234-303-0211 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 30 мм**	м	6,6	315,00	--	2079	--	2079	--	2245
			СП - 8%			--	--	--	--		166	
45	45	С1234-303-0215 234-303-0215 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм**	м	4,4	431,00	--	1896	--	1896	--	2048
			СП - 8%			--	--	--	--		152	
46	46	С1234-303-0219 234-303-0219 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм**	м	7,7	652,00	--	5020	--	5020	--	5422
			СП - 8%			--	--	--	--		402	
47	47	С1234-303-0221 234-303-0221 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм**	м	22	759,00	--	16698	--	16698	--	18034
			СП - 8%			--	--	--	--		1336	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				744927	23760	479909	237778	1061320
								241258	7921	--	78614	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				276339				
		Материалы		Тенге				200099				
		Всего заработная плата		Тенге					36248			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				36825				
			Накладные расходы	Тенге				29104				
			Сметная прибыль	Тенге				24436				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				329879				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
			Сметная заработная плата	Тенге					36248			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				468588				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				2636				
		Всего заработная плата		Тенге					212931			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				240346				
			Накладные расходы	Тенге				208674				
			Сметная прибыль	Тенге				54178				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				731440				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								136
			Сметная заработная плата	Тенге					212931			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1061319				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
			Сметная заработная плата	Тенге					249179			
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод горячего водоснабжения Т3										
53	48	**Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа,наружный диаметр до 20 мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**35**	**1670,03**	**17,96**	**58451**	**629**	**381**	**56296**	**123927**
			НР - 98%; СП - 8%			**1641,17**	**0,11**	**57441**	**4**		**9180**	
			Состав работ:									
			1. Разметка деталей и прирезка труб									
			2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов									
			3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке									
			4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке									
			5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления									
54	49	**С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**34,65**	**163,00**	**--**	**5648**	**--**	**5648**	**--**	**6100**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**452**	
55	50	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**35**	**101,49**	**1,48**	**3552**	**52**	**19**	**3411**	**7520**
			НР - 98%; СП - 8%			**99,45**	**--**	**3481**	**--**		**557**	
			Состав работ:									
			1. Наружный осмотр трубопровода									
			2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса									
			3. Установка заглушек и манометра									
			4. Наполнение системы водой до заданного давления									
			5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов									
			6. Окончательная проверка и сдача системы									
			7. Спуск воды из системы									
			8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса									
56	51	**Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,035**	**69897,34**	**--**	**2446**	**--**	**79**	**2343**	**5172**
			НР - 99%; СП - 8%			**67619,50**	**--**	**2367**	**--**		**383**	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Состав работ:									
			1. Присоединение и отсоединение водопровода									
			2. Наполнение трубопровода водой									
			3. Промывка трубопровода до полного осветления воды									
			4. Спуск воды из трубопровода									
			5. Наполнение трубопровода хлорной водой									
			6. Спуск хлорной воды из трубопровода									
			7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции									
57	52	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	кг	2,5	537,00	--	1342	--	1342	--	1449
			СП - 8%			--	--	--	--		107	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				71439	681	7469	62050	144168
								63289	4	--	10679	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2446				
		Материалы		Тенге				80				
		Всего заработная плата		Тенге					2367			
			Накладные расходы	Тенге				2343				
			Сметная прибыль	Тенге				383				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5172				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					2367			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				68993				
		Материалы		Тенге				402				
		Всего заработная плата		Тенге					60926			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6990				
			Накладные расходы	Тенге				59707				
			Сметная прибыль	Тенге				10296				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				138996				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
			Сметная заработная плата	Тенге					60926			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				144168				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
			Сметная заработная плата	Тенге					63293			
			РАЗДЕЛ 3.Сеть канализации К1									
			Санитарные приборы									
118	53	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 50**	шт.	4	209,00	--	836	--	836	--	903
			СП - 8%			--	--	--	--		67	
119	54	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 100**	шт.	4	642,00	--	2568	--	2568	--	2773
			СП - 8%			--	--	--	--		205	
120	55	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	**Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	6	642,00	--	3852	--	3852	--	4160
			СП - 8%			--	--	--	--		308	
121	56	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2015	**Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	шт.	4	209,00	--	836	--	836	--	903

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		67	
122	57	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка**	м трубопровода	95	920,49	3,63	87447	345	439	85044	186290
			НР - 98%; СП - 8%			912,24	1,23	86663	117		13799	
			Состав работ:									
			1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами									
			2. Установка и заделка креплений									
			3. Установка задвижек									
			4. Испытание трубопровода									
123	58	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка**	м трубопровода	95	954,87	1,49	90713	141	195	88620	193680
			НР - 98%; СП - 8%			951,34	0,54	90377	51		14347	
			Состав работ:									
			1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами									
			2. Установка и заделка креплений									
			3. Установка задвижек									
			4. Испытание трубопровода									
124	59	С1241-203-0201 241-203-0201 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	м	189,62	967,00	--	183363	--	183363	--	198032
			СП - 8%			--	--	--	--		14669	
125	60	Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб,диаметр до 100 мм.Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м трубопровода	9	14893,04	55,19	134037	497	122667	10844	156471
			НР - 98%; СП - 8%			1208,13	21,34	10873	192		11591	
			Состав работ:									
			1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов									
			2. Установка и заделка креплений									
			3. Установка задвижек									
			4. Испытание трубопровода на герметичность									
126	61	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	кг	28,25	537,00	--	15170	--	15170	--	16384
			СП - 8%			--	--	--	--		1214	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				518822	983	329926	184508	759596
								187913	360	--	56267	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				518822				
		Материалы		Тенге				123300				
		Всего заработная плата		Тенге					188273			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				206625				
			Накладные расходы	Тенге				184508				
			Сметная прибыль	Тенге				56267				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				759597				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
			Сметная заработная плата	Тенге					188273			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				759597				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
			Сметная заработная плата	Тенге					188273			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1965084
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				492460				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					25424			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8285			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						817303		
			- Накладные расходы	Тенге							484336	
			- Сметная прибыль	Тенге							145560	
	№2-4-1 Общестроительные работы Блок Г											
	РАЗДЕЛ 1. Прочие работы											
			Козырек Кв-1 1шт /АС-17/									
107	1	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,03996	102234,37	22496,13	4085	899	104	2315	6912
						77122,50	6821,44	3082	273		512	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	2	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,03996	503305,00	--	20112	--	20112	--	21721
						--	--	--	--		1609	
109	3	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	1,15884	653,41	1,22	757	2	161	476	1332
						512,91	0,60	594	1		99	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110	4	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,008664	776716,85	8219,17	6729	71	6033	754	8082
						72163,00	1616,07	625	14		599	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111	5	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	0,57	3512,02	15,06	2002	8	1267	671	2887
						1276,24	4,24	727	2		214	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112	6	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	м2 кровли	2,6	6240,49	107,37	16225	280	10793	4818	22727
						1981,72	32,54	5152	85		1683	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Крыльцо КР-1 /АС-38/									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	7	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	5,33	21526,24	1797,69	114735	9582	92626	13622	138625
						2350,27	458,14	12527	2442		10269	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114	8	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,11244	296003,00	--	33283	--	33283	--	35946
						--	--	--	--		2663	
115	9	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	15	1224,72	108,32	18371	1624	10569	6406	26759
						411,90	42,43	6178	636		1982	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116	10	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	15	-223,59	-9,86	-3354	-148	-2850	-405	-4060
						-23,74	-4,99	-356	-75		-301	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117	11	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж ОЛ1, ОЛ2	т конструкций	0,08981	84663,36	28533,28	7604	2563	1098	3332	11811
						43899,10	9875,03	3943	887		875	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118	12	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,08981	584919,00	--	52532	--	52532	--	56735
						--	--	--	--		4203	
119	13	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,60449	99,17	2,72	258	7	114	95	381
						52,54	0,31	137	1		28	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120	14	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,60449	167,42	3,87	436	10	266	112	591
						61,42	0,63	160	2		44	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Крыльцо КР-2 /АС-39/									
121	15	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,5	21526,24	1797,69	32289	2696	26068	3833	39012
						2350,27	458,14	3525	687		2890	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	16	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0158	296003,00	--	4677	--	4677	--	5051
						--	--	--	--		374	
123	17	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	4	1224,72	108,32	4899	434	2817	1708	7136
						411,90	42,43	1648	170		529	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124	18	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	4	-223,59	-9,86	-894	-39	-760	-108	-1082
						-23,74	-4,99	-95	-20		-80	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125	19	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж ОЛ1, ОЛ2	т конструкций	0,0914	84663,36	28533,28	7738	2608	1118	3391	12020
						43899,10	9875,03	4012	903		890	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126	20	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0914	584919,00	--	53462	--	53462	--	57739
						--	--	--	--		4277	
127	21	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,6506	99,17	2,72	263	7	117	97	388
						52,54	0,31	139	1		29	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128	22	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,6506	167,42	3,87	444	11	270	113	602
						61,42	0,63	163	2		45	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Козырек Кв-2									
129	23	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /Эл1, Эл2/	т конструкций	0,44239	102234,37	22496,13	45227	9952	1157	25624	76519
						77122,50	6821,44	34118	3018		5668	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130	24	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,44239	498969,00	--	220739	--	220739	--	238398
						--	--	--	--		17659	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	25	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	12,82931	653,41	1,22	8383	16	1787	5270	14746
						512,91	0,60	6580	8		1092	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132	26	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01665	942837,34	1472,34	15698	24	10920	4336	21637
						285516,00	665,64	4754	11		1603	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133	27	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,06516	740957,34	1472,34	48281	96	42735	4999	57542
						83636,00	665,64	5450	43		4262	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134	28	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	13,6	899,67	23,09	12236	314	1016	10150	24177
						801,88	9,35	10906	127		1791	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135	29	С1217-206-0104 217-206-0104 РСНБ РК 2015	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм	м2	15,64	2553,00	--	39929	--	39929	--	43123
						--	--	--	--		3194	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				767146	31017	632160	91609	927457
								103969	9218	--	68702	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				355647				
		Материалы		Тенге				203948				
		Всего заработная плата		Тенге					62951			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				77889				
			Накладные расходы	Тенге				56947				
			Сметная прибыль	Тенге				33009				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				445603				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
			Сметная заработная плата	Тенге					62951			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				411499				
		Материалы		Тенге				3478				
		Всего заработная плата		Тенге					50236			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				346845				
			Накладные расходы	Тенге				34662				
			Сметная прибыль	Тенге				35693				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				481854				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
			Сметная заработная плата	Тенге					50236			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				927457				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
			Сметная заработная плата	Тенге					113187			
			РАЗДЕЛ 2. Кровля /АС-29/									
			Лестница Л-1									
172	30	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,0112	115810,92	1214,08	1297	13	964	293	1718
						28530,00	564,84	320	6		127	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
173	31	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,0112	8505,91	46,98	95	–	66	26	131
						2566,20	21,52	29	–		10	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Ходовой настил /АС-8/									
174	32	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Доски ходовые. Укладка**	м ходов	33,9	154,84	5,54	5249	188	3561	1424	7207
						44,25	2,42	1500	82		534	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
175	33	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,61	8505,91	46,98	5189	29	3595	1421	7138
						2566,20	21,52	1565	13		529	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				11830	230	8186	3164	16194
								3414	101	--	1200	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				11830				
		Материалы		Тенге				8186				
		Всего заработная плата		Тенге					3515			
			Накладные расходы	Тенге				3164				
			Сметная прибыль	Тенге				1200				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16194				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					3515			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16194				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					3515			
			РАЗДЕЛ 3. Наружная отделка /АС-4,5/									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	34	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	254,53285	2431,42	39,99	618876	10179	178995	347686	1043887
						1688,20	19,27	429702	4905		77325	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				618876	10179	178995	347686	1043887
								429702	4905	--	77325	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				618876				
		Материалы		Тенге				178995				
		Всего заработная плата		Тенге					434607			
			Накладные расходы	Тенге				347686				
			Сметная прибыль	Тенге				77325				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1043887				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								297
			Сметная заработная плата	Тенге					434607			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1043887				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								297
			Сметная заработная плата	Тенге					434607			
			РАЗДЕЛ 4. Полы /АС-18/									
			Керамический пол									
196	35	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	2,818	23009,62	8,64	64841	24	52389	11683	82645
						4410,30	--	12428	--		6122	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
197	36	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	35,225	821,24	33,62	28928	1185	13435	14002	46365
						406,20	16,68	14308	588		3434	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
198	37	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	35,225	5106,56	85,55	179879	3013	125899	49241	247450
						1446,90	40,24	50967	1417		18330	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
199	38	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	27,9	1565,82	14,39	43686	401	34199	8681	56556
						325,68	5,31	9086	148		4189	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Дощатое покрытие									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	39	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	7,5236	23009,62	8,64	173115	65	139869	31190	220650
						4410,30	--	33181	--		16344	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
201	40	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	7,5236	15518,11	1906,10	116752	14341	80004	24307	152344
						2978,29	533,46	22407	4014		11285	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
202	41	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	94,045	1016,35	12,94	95583	1217	54605	37945	144210
						422,79	6,44	39761	606		10682	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
203	42	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	94,045	6808,58	56,23	640313	5288	560813	72167	769479
						789,11	27,24	74212	2562		56998	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
204	43	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	94,045	913,43	4,04	85904	380	22193	50814	147656
						673,41	1,99	63331	187		10937	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
205	44	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	109,6	358,14	0,96	39252	106	23391	14858	58439
						143,75	0,47	15755	52		4329	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1468253	26020	1106797	314888	1925794
								335436	9574	--	142650	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1468253				
		Материалы		Тенге				1106796				
		Всего заработная плата		Тенге					345010			
			Накладные расходы	Тенге				314888				
			Сметная прибыль	Тенге				142650				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1925791				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								261
			Сметная заработная плата	Тенге					345010			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1925791				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								261
			Сметная заработная плата	Тенге					345010			
		РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка /АС-18/										

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Потолок									
206	45	**Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	129,27	775,36	7,56	100231	977	18396	65094	178551
						625,50	3,94	80858	509		13226	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
207	46	**Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	129,27	901,51	5,65	116538	730	26115	72041	203665
						693,84	2,77	89693	358		15086	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Стены									
209	47	**Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	247,74	1231,26	8,31	305032	2059	102997	160539	502817
						807,20	2,82	199976	699		37246	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
210	48	**Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	103,75	742,85	5,32	77071	552	19224	46053	132974
						552,24	2,62	57295	272		9850	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
211	49	**Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	147,625	926,74	3,79	136810	560	36624	79921	234069
						674,86	1,86	99626	275		17338	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				735682	4878	203356	423648	1252076
								527448	2113	--	92746	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				735682				
		Материалы		Тенге				203356				
		Всего заработная плата		Тенге					529561			
			Накладные расходы	Тенге				423648				
			Сметная прибыль	Тенге				92746				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1252076				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								362
			Сметная заработная плата	Тенге					529561			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1252076				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								362
			Сметная заработная плата	Тенге					529561			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5165405
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1399969				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					72324			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					25911			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2129493		
			- Накладные расходы	Тенге							1180995	
			- Сметная прибыль	Тенге							382623	
	№2-4-2 Отопление и вентиляция Блок Г											
	РАЗДЕЛ 1. Отопление											
5	1	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	16	328,02	0,64	5248	10	148	4993	11060
						318,11	0,31	5090	5		819	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	2	С1245-510-0101 245-510-0101 РСНБ РК 2015 прим	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	16	6568,00	--	105088	--	105088	--	113495
						--	--	--	--		8407	
7	3	С1245-405-2101 245-405-2101 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7090,с газонаполненным встроенным температурным датчиком,диапазон регулирования от 5°С до 26°С,типа Danfoss	шт.	16	5801,00	--	92816	--	92816	--	100241
						--	--	--	--		7425	
8	4	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	16	2506,90	112,99	40110	1808	4386	33484	79481
						2119,74	15,69	33916	251		5888	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	5	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	16	953,00	--	15248	--	15248	--	16468
						--	--	--	--		1220	
10	6	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	39	1038,44	1,22	40499	47	5432	28034	74016
						897,94	0,60	35020	23		5483	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	7	Е11-130301-0410 1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	2,5	89,13	3,37	223	9	114	70	316
						39,97	0,63	100	2		23	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	8	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	4	3019,78	80,35	12079	322	10382	1164	14303
						343,72	39,22	1375	157		1059	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	9	С1234-303-0211 234-303-0211 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 30 мм**	**м**	**4,4**	**315,00**	**--**	**1386**	**--**	**1386**	**--**	**1497**
						--	**--**	**--**	**--**		**111**	
14	10	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1,5**	**537,00**	**--**	**806**	**--**	**806**	**--**	**870**
						--	**--**	**--**	**--**		**64**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**313503**	**2196**	**235806**	**67745**	**411747**
								75501	**438**	**--**	**30499**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**54187**				
		Материалы		Тенге				**15929**				
		Всего заработная плата		Тенге					**36677**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1386**				
			Накладные расходы	Тенге				**29268**				
			Сметная прибыль	Тенге				**6676**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**90131**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**26**
			Сметная заработная плата	Тенге					**36677**			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**259316**				
		Материалы		Тенге				**4535**				
		Всего заработная плата		Тенге					**39262**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**213958**				
			Накладные расходы	Тенге				**38477**				
			Сметная прибыль	Тенге				**23823**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**321616**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**26**
			Сметная заработная плата	Тенге					**39262**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**411747**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**52**
			Сметная заработная плата	Тенге					**75939**			
		РАЗДЕЛ 2. Магистральные трубопроводы (Распрделительная гребенка)										
15	11	Е11-160401-0101 1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2**	**3373,28**	**44,53**	**6747**	**89**	**4890**	**1767**	**9195**
						884,25	**17,10**	**1768**	**34**		**681**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	12	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2**	**2539,04**	**145,13**	**5078**	**290**	**549**	**4216**	**10038**
						2119,74	**31,38**	**4239**	**63**		**744**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	13	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	32348,00	--	64696	--	64696	--	69872
						--	--	--	--		5176	
18	14	С1242-301-1205 242-301-1205 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	3032,00	--	6064	--	6064	--	6549
						--	--	--	--		485	
19	15	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1406,00	--	5624	--	5624	--	6074
						--	--	--	--		450	
20	16	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1	555,77	--	556	--	71	475	1114
						485,02	--	485	--		82	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	17	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе	шт	1	4500,00	--	4500	--	4500	--	4860
						--	--	--	--		360	
22	18	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2566,67	--	2567	--	2198	362	3163
						369,13	--	369	--		234	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	19	Е11-130301-0410 1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	0,09	89,13	3,37	8	--	4	3	11
						39,97	0,63	4	--		1	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	20	Е11-260101-0801 1126-0101-0801 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	0,075	166640,62	2656,90	12498	199	1002	8659	22850
						150625,80	1286,58	11297	96		1693	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	21	С1234-202-0101 234-202-0101 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,075	5692,00	--	427	--	427	--	461
						--	--	--	--		34	
26	22	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	0,27	610,85	29,57	165	8	41	89	275
						428,21	7,37	116	2		20	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	23	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0003105	419709,00	--	130	--	130	--	140
						--	--	--	--		10	
28	24	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,5	537,00	--	806	--	806	--	870
						--	--	--	--		64	
29	25	Е11-200101-0104 1120-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,21	7827,43	60,63	32953	255	23406	9211	45538
						2207,21	25,42	9292	107		3373	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	26	Е11-200302-0102 1120-0302-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка	решетка	20	512,81	8,85	10256	177	189	9750	21607
						494,51	2,96	9890	59		1601	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	27	С1246-304-0101 246-304-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	19	1578,00	--	29982	--	29982	--	32381
						--	--	--	--		2399	
32	28	С1246-304-0102 246-304-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1	1841,00	--	1841	--	1841	--	1988
						--	--	--	--		147	
33	29	Е11-200701-0103 1120-0701-0103 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	5	4098,42	55,99	20492	280	16436	3782	26216
						755,29	16,47	3776	82		1942	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	30	Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	15	4060,14	55,99	60902	840	48733	11345	78027
						755,29	16,47	11329	247		5780	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				266292	2138	211589	49659	341229
								52565	690	--	25276	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				17728				
		Материалы		Тенге				1047				
		Всего заработная плата		Тенге					11515			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5057				
			Накладные расходы	Тенге				8751				
			Сметная прибыль	Тенге				2118				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28597				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					11515			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				248564				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				96470				
		Всего заработная плата		Тенге					41740			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				109013				
		Сдача и испытание		Тенге				1731				
			Накладные расходы	Тенге				40908				
			Сметная прибыль	Тенге				23158				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				312630				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
			Сметная заработная плата	Тенге					41740			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				341227				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
			Сметная заработная плата	Тенге					53255			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								752974
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				128066				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4334			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1128			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						447395		
			- Накладные расходы	Тенге							117404	
			- Сметная прибыль	Тенге							55775	
	№ 2-4-3 Водопровод и канализация Блок Г											
	РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1											
			Трубопроводы									
1	1	E11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	11	1804,18	21,64	19846	238	121	19099	42061
						1771,56	0,19	19487	2		3116	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	2	С1241-201-0303 241-201-0303 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм**	м	10,89	160,00	--	1742	--	1742	--	1881
						--	--	--	--		139	
3	3	E11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое**	м трубопровода	11	101,49	1,48	1116	16	6	1072	2363
						99,45	--	1094	--		175	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	4	E11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,011	69897,34	--	769	--	25	736	1626
						67619,50	--	744	--		120	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	5	E11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	28	1670,03	17,96	46761	503	305	45037	99142
						1641,17	0,11	45953	3		7344	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	С1241-201-0302 241-201-0302 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм	м	27,72	103,00	--	2855	--	2855	--	3083
						--	--	--	--		228	
7	7	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	28	101,49	1,48	2842	41	16	2729	6017
						99,45	--	2785	--		446	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	8	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,028	69897,34	--	1957	--	64	1874	4138
						67619,50	--	1893	--		307	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	9	Е11-160401-0209 1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	0,8	17803,33	261,92	14243	210	11586	2452	18030
						3059,10	68,30	2447	55		1336	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	10	Е11-220601-0207 1122-0601-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0008	2802223,15	201775,39	2242	161	1797	314	2760
						355446,00	40481,52	284	32		204	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	11	С1242-303-0101 242-303-0101 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2,5	1498,00	--	3745	--	3745	--	4045
						--	--	--	--		300	
12	12	С1242-303-0102 242-303-0102 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	2009,00	--	2009	--	2009	--	2170
						--	--	--	--		161	
13	13	С1241-211-1801 241-211-1801 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая РР-R комбинированная с наружной резьбой размерами 16х1/2"	шт.	13,5	113,00	--	1526	--	1526	--	1648
						--	--	--	--		122	
14	14	С1241-211-1802 241-211-1802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая РР-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	1,5	164,00	--	246	--	246	--	266
						--	--	--	--		20	
15	15	С1241-609-1201 241-609-1201 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с внутренней резьбой, с латунным корпусом для напорных труб из термопластов размерами 16х1/2"	шт.	6	811,00	--	4866	--	4866	--	5255
						--	--	--	--		389	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	16	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	4,5	28,00	--	126	--	126	--	136
						--	--	--	--		10	
17	17	С1241-209-2001 241-209-2001 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	0,5	65,00	--	32	--	32	--	35
						--	--	--	--		3	
18	18	С1241-211-1201 241-211-1201 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 20х16 мм	шт.	0,5	19,00	--	10	--	10	--	11
						--	--	--	--		1	
19	19	С1241-609-0601 241-609-0601 РСНБ РК 2015	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16х2 мм	шт.	20	1656,00	--	33120	--	33120	--	35770
						--	--	--	--		2650	
20	20	С1241-609-0602 241-609-0602 РСНБ РК 2015	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х2 мм	шт.	2	1872,00	--	3744	--	3744	--	4044
						--	--	--	--		300	
21	21	С1241-211-1801 241-211-1801 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 16х1/2"	шт.	9,5	113,00	--	1074	--	1074	--	1160
						--	--	--	--		86	
22	22	С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	87,5	45,00	--	3938	--	3938	--	4253
						--	--	--	--		315	
23	23	Е11-170801-0101 1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные.Установка	комплект	2	12523,84	517,62	25048	1035	104	23912	52877
						11954,53	245,62	23909	491		3917	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	24	513-106-0103 513-106-0103 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	2	43667,00	--	87334	--		--	87334
						--	--	--	--	87334	--	
			Поливочный кран									
25	25	С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	1040,00	--	1040	--	1040	--	1123
						--	--	--	--		83	
26	26	С1261-301-0326 261-301-0326 РСНБ РК 2015	Рукава поливочные,d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	15	972,00	--	14580	--	14580	--	15746
						--	--	--	--		1166	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				276811	2204	88677	97225	396974
								98596	583	87334	22938	
		Стоимость оборудования		Тенге				87334				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				87334				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4968				
		Материалы		Тенге				1885				
		Всего заработная плата		Тенге					2953			
			Накладные расходы	Тенге				2924				
			Сметная прибыль	Тенге				631				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8523				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					2953			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				184509				
		Материалы		Тенге				12137				
		Всего заработная плата		Тенге					96226			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				74653				
			Накладные расходы	Тенге				94301				
			Сметная прибыль	Тенге				22307				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				301117				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
			Сметная заработная плата	Тенге					96226			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				396974				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
			Сметная заработная плата	Тенге					99179			
		РАЗДЕЛ 2.Сеть канализации К1										
27	27	E11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	35	920,49	3,63	32217	127	162	31332	68633
						912,24	1,23	31928	43		5084	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	28	E11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	10,5	954,87	1,49	10026	16	21	9795	21407
						951,34	0,54	9989	6		1586	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	29	C1241-203-0201 241-203-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	45,409	967,00	--	43911	--	43911	--	47424
						--	--	--	--		3513	
30	30	E11-160401-0210 1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	1,6	21949,14	347,26	35119	556	28853	5748	44136
						3568,95	96,94	5710	155		3269	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	31	E11-220601-0208 1122-0601-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0016	3317577,37	228334,99	5308	366	4303	706	6495

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						399497,00	46088,52	639	74		481	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	32	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	7	130,00	--	910	--	910	--	983
						--	--	--	--		73	
33	33	С1241-209-2404 241-209-2404 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	320,00	--	320	--	320	--	346
						--	--	--	--		26	
34	34	С1241-211-3001 241-211-3001 РСНБ РК 2015	Патрубок канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	7	76,00	--	532	--	532	--	575
						--	--	--	--		43	
35	35	С1241-211-3003 241-211-3003 РСНБ РК 2015	Патрубок канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	247,00	--	247	--	247	--	267
						--	--	--	--		20	
36	36	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	82,00	--	246	--	246	--	266
						--	--	--	--		20	
37	37	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	281,00	--	562	--	562	--	607
						--	--	--	--		45	
38	38	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	5	209,00	--	1045	--	1045	--	1129
						--	--	--	--		84	
39	39	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	642,00	--	642	--	642	--	693
						--	--	--	--		51	
40	40	С1241-211-3001 241-211-3001 РСНБ РК 2015	Патрубок канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	6	76,00	--	456	--	456	--	492
						--	--	--	--		36	
41	41	С1241-216-0101 241-216-0101 РСНБ РК 2015	Хомут пластиковый ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм, без монтажного комплекта	шт.	70	67,00	--	4690	--	4690	--	5065
						--	--	--	--		375	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				136231	1065	86900	47581	198518
								48266	278	--	14706	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5308				
		Материалы		Тенге				4304				
		Всего заработная плата		Тенге					713			
			Накладные расходы	Тенге				706				
			Сметная прибыль	Тенге				481				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6495				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					713			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				130923				
		Материалы		Тенге				29036				
		Всего заработная плата		Тенге					47831			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				53561				
			Накладные расходы	Тенге				46875				
			Сметная прибыль	Тенге				14225				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				192023				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
			Сметная заработная плата	Тенге					47831			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				198518				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
			Сметная заработная плата	Тенге					48544			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								595492
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				146862				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3269			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					861			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						175576		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						87334		
			- Накладные расходы	Тенге							144806	
			- Сметная прибыль	Тенге							37644	
	№ 6-3 Выгреб на 20м3											
	РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
			ГОРЛОВИНА									
35	1	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	0,27	15424,47	7969,09	4165	2151	128	3217	7973
			НР - 118%; СП - 8%			6985,13	3112,67	1886	840		591	
			Состав работ:									
			1. Подготовка основания									
			2. Сварка арматуры и закладных изделий									
			3. Замоноличивание стыков бетоном или заделка раствором									
36	2	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	5	5164,00	--	25820	--	25820	--	27886
			СП - 8%			--	--	--	--		2066	
37	3	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	1	4836,00	--	4836	--	4836	--	5223
			СП - 8%			--	--	--	--		387	
38	4	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка**	**шт.**	1	2120,81	224,98	2121	225	142	1845	4284
			НР - 99%; СП - 8%			1754,09	109,83	1754	110		317	
			Состав работ:									
			1. Выравнивание основания под обойму									
			2. Установка, закрепление и заделка обоймы раствором									
			3. Установка крышки									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	5	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	1	18935,00	--	18935	--	18935	--	20450
			СП - 8%			--	--	--	--		1515	
40	6	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,018	41352,32	1214,08	744	22	208	471	1313
			НР - 90%; СП - 8%			28530,00	564,84	514	10		97	
			Состав работ:									
			1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок									
			2. Постановка креплений									
41	7	С1215-203-0302 215-203-0302 РСНБ РК 2015	**Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	0,018	50458,00	--	908	--	908	--	981
			СП - 8%			--	--	--	--		73	
42	8	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,018	9003,28	65,15	162	2	141	17	194
			НР - 90%; СП - 8%			1044,42	30,03	19	1		14	
			Состав работ:									
			1. Приготовление огнезащитного состава									
			2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями									
43	9	Е11-100107-0612 1110-0107-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны**	м2	0,8	3665,11	7,26	2932	6	2220	637	3855
			НР - 90%; СП - 8%			882,06	3,29	706	3		286	
			Состав работ:									
			1. Обивка дверных полотен и коробок кровельной сталью по дереву									
44	10	С1261-107-0466 261-107-0466 РСНБ РК 2015	**Войлок строительный**	т	0,0006	402954,00	--	242	--	242	--	261
			СП - 8%			--	--	--	--		19	
45	11	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	болт	10	172,56	0,96	1726	10	--	1187	3146
			НР - 69%; СП - 8%			171,60	0,47	1716	5		233	
			Состав работ:									
			1. Постановка болтов									
46	12	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,000157	647579,00	--	102	--	102	--	110
			СП - 8%			--	--	--	--		8	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	13	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,00248	88701,85	8219,17	220	20	21	216	471
			НР - 118%; СП - 8%			72163,00	1616,07	179	4		35	
			Состав работ:									
			1. Установка и сварка стальных крепежных элементов									
48	14	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00248	275482,00	--	683	--	683	--	738
			СП - 8%			--	--	--	--		55	
49	15	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	1,25	921,72	20,31	1152	25	718	384	1659
			НР - 93%; СП - 8%			327,54	3,14	409	4		123	
			Состав работ:									
			1. Огрунтовка поверхности									
			2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
50	16	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	0,66	23626,72	8,64	15594	6	12677	2736	19797
			НР - 94%; СП - 8%			4410,30	--	2911	--		1466	
			Состав работ:									
			1. Планировка основания									
			2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
			3. Устройство деформационных швов									
			4. Уход за подстилающими слоями									
			ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО									
51	17	Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,003	661847,31	3969,50	1986	12	412	1551	3820
			НР - 99%; СП - 8%			520562,00	1799,70	1562	5		283	
			Состав работ:									
			1. Зачистка дна траншеи									
			2. Опускание и укладка труб									
			3. Установка муфт на стык с заделкой смоляной прядью и асбестоцементным раствором									
			4. Испытание на герметичность									
52	18	С1241-701-0201 241-701-0201 РСНБ РК 2015	**Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ**	м	3	1138,00	--	3414	--	3414	--	3687
			СП - 8%			--	--	--	--		273	
53	19	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	3712,35	51,64	3712	51	3106	560	4614
			НР - 98%; СП - 8%			554,90	16,47	555	16		342	
			Состав работ:									
			1. Установка зонтов с креплением к вытяжной шахте									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	20	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,00034	776716,85	8219,17	264	3	236	30	317
			НР - 118%; СП - 8%			72163,00	1616,07	25	1		23	
			Состав работ:									
			1. Установка и сварка стальных крепежных элементов									
55	21	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Пояса без опалубки. Устройство**	м3	0,2	26296,66	4387,09	5259	877	3207	1246	7025
			НР - 91%; СП - 8%			5876,40	969,77	1175	194		520	
			Состав работ:									
			1. Установка и сварка арматуры									
			2. Укладка бетонной смеси									
56	22	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00184	275482,00	--	507	--	507	--	548
			СП - 8%			--	--	--	--		41	
57	23	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,00353	68788,12	2985,20	243	11	16	150	425
			НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	216	2		31	
			Состав работ:									
			1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке									
			2. Устройство подмостей									
			3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
58	24	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,00353	498912,00	--	1761	--	1761	--	1902
			СП - 8%			--	--	--	--		141	
59	25	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,000264	647579,00	--	171	--	171	--	185
			СП - 8%			--	--	--	--		14	
60	26	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	1,25	921,72	20,31	1152	25	718	384	1659
			НР - 93%; СП - 8%			327,54	3,14	409	4		123	
			Состав работ:									
			1. Огрунтовка поверхности									
			2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
61	27	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	м3 емкости	25	191,03	2,89	4776	72	2376	2150	7480
			НР - 91%; СП - 8%			93,10	1,41	2328	35		554	
			Состав работ:									
			1. Испытание емкостей с заделкой дефектных мест									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				103587	3518	83705	16781	130003
								16364	1234	--	9630	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				73796				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				23205				
		Всего заработная плата		Тенге					15088			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2613				
		Местные материалы		Тенге				30656				
			Накладные расходы	Тенге				14884				
			Сметная прибыль	Тенге				7095				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				95775				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					15088			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3730				
		Материалы		Тенге				16				
		Всего заработная плата		Тенге					1939			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1761				
			Накладные расходы	Тенге				1337				
			Сметная прибыль	Тенге				405				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5472				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1939			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				26061				
		Материалы		Тенге				3106				
		Всего заработная плата		Тенге					571			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22349				
		Сдача и испытание		Тенге				29				
			Накладные расходы	Тенге				560				
			Сметная прибыль	Тенге				2130				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				28751				
			Сметная заработная плата	Тенге					571			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				129998				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
			Сметная заработная плата	Тенге					17598			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								129998
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16364				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3518			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1234			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						83706		
			- Накладные расходы	Тенге							16781	
			- Сметная прибыль	Тенге							9630	
		№7-2 Генеральный план										
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка										
2	1	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /насыпь/**	**м3 грунта**	**1285,58**	**52,74**	**52,74**	**67801**	**67801**	**--**	**19956**	**94778**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**21,56**	**--**	**27717**		**7021**	
			Состав работ:									
			1. Разработка грунта с перемещением									
3	2	**Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**5458,5**	**90,25**	**90,25**	**492630**	**492630**	**--**	**145021**	**688664**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**36,90**	**--**	**201419**		**51012**	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Состав работ:									
			1. Разработка грунта с перемещением									
4	3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /выемка/**	м3 грунта	2260	36,96	36,96	83530	83530	--	24587	116766
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,11	--	34149		8649	
			Состав работ:									
			1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
5	4	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=3	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2260	54,76	54,76	123758	123757	--	36433	173006
			НР - 72%; СП - 8%			--	22,39	--	50601		12815	
			Состав работ:									
			1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
6	5	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	3198,5	300,88	289,39	962365	925614	928	174469	1227781
			НР - 72%; СП - 8%			11,20	64,56	35823	206495		90947	
			Состав работ:									
			1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы									
			2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером									
			3. Содержание забойной дороги									
			4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
7	6	С3412-101-0215 412-101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	5597,375	37,00	--	207103	--		--	223671
			СП - 8%			--	--	--	--		16568	
8	7	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /для озеленение территории/**	м3 грунта	723,5	31,69	31,69	22928	22928	--	6751	32053
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,96	--	9377		2374	
			Состав работ:									
			1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1960115	1716260	928	407217	2556719
								35823	529758	--	189386	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1960115				
		Материалы		Тенге				928				
		Всего заработная плата		Тенге					565581			
		Транспортные расходы		Тенге				207103				
			Накладные расходы	Тенге				407217				
			Сметная прибыль	Тенге				189386				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2556718				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								298
			Сметная заработная плата	Тенге					565581			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2556718				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								298
			Сметная заработная плата	Тенге					565581			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2556718
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				35823				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1716260			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					529758			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						928		
			- Перевозка грузов	Тенге				207103				
			- Накладные расходы	Тенге							407217	
			- Сметная прибыль	Тенге							189386	
	№ 4-1 Электроснабжение ВЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ и сети наружного освещения											
	РАЗДЕЛ 1. КЛ-0,4кВ и наружное освещение											
			Дизель-генератор									
			Площадка под ДЭС									
99	1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	3,4235	1952,72	--	6685	--	--	4813	12418
						1952,72	--	6685	--		920	
100	2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,8835	1018,66	--	1919	--	--	1381	3564
						1018,66	--	1919	--		264	
101	3	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,7	17747,03	1165,54	12423	816	10568	1126	14633
						1483,65	284,46	1039	199		1084	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102	4	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	1,44	31248,89	2045,16	44998	2945	30066	11578	61102
						8324,42	511,20	11987	736		4526	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	5	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,10568	250492,00	--	26472	--	26472	--	28590
						--	--	--	--		2118	
104	6	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00936	267997,00	--	2508	--	2508	--	2709
						--	--	--	--		201	
			Кабельные изделия и провода									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	7	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	461,155185	392,34	171,89	180930	79268	22071	76278	277784
						172,59	57,14	79591	26350		20577	
116	8	С1243-113-0657 243-113-0657 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х150+1х70 (мк)-1	км	0,009	3512745,00	--	31615	--	31615	--	34144
						--	--	--	--		2529	
117	9	Ц13-080201-1814 1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	10	1764,94	89,03	17649	890	1069	11571	31558
						1569,00	38,10	15690	381		2338	
118	10	С1243-903-1501 243-903-1501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб	шт.	4	10975,00	--	43900	--	43900	--	47412
						--	--	--	--		3512	
119	11	С1243-903-1502 243-903-1502 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб	шт.	4	13830,00	--	55320	--	55320	--	59746
						--	--	--	--		4426	
120	12	С1243-903-1503 243-903-1503 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 1КнТп-4-150/240-СЛ-нб	шт.	2	17968,00	--	35936	--	35936	--	38811
						--	--	--	--		2875	
121	13	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,088	174322,04	--	15340	--	254	11466	28950
						171437,00	--	15086	--		2144	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122	14	С1241-204-0101 241-204-0101 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	88	791,00	--	69608	--	69608	--	75177
						--	--	--	--		5569	
123	15	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	9	549,82	57,91	4948	521	873	2675	8233
						394,94	17,91	3554	161		610	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	16	С1241-102-0106 241-102-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	6	310,00	--	1860	--	1860	--	2009
						--	--	--	--		149	
125	17	С1241-102-0113 241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	3	374,00	--	1122	--	1122	--	1212
						--	--	--	--		90	
126	18	Ц13-080206-1702 1308-0206-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	6	716,48	87,75	4299	527	582	2428	7266
						531,65	30,48	3190	183		538	
127	19	С1241-102-0120 241-102-0120 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм	м	6	455,00	--	2730	--	2730	--	2948
						--	--	--	--		218	
			Наружный контур заземления									
128	20	Ц13-080208-0102 1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	шт.	28	6903,54	307,52	193299	8610	142157	32927	244324
						1519,00	114,30	42532	3200		18098	
129	21	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	130	666,98	26,82	86707	3486	55575	20689	115988
						212,66	8,38	27646	1089		8592	
			Кабельные изделия и провода									
142	22	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	435,5	392,34	171,89	170864	74858	20843	72034	262330
						172,59	57,14	75163	24884		19432	
143	23	Ц13-080201-0903 1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	38	673,79	330,76	25604	12569	1707	11284	39839
						298,11	114,31	11328	4344		2951	
144	24	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	34	716,86	418,04	24373	14214	3757	8081	35051
						188,28	141,84	6402	4823		2596	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	25	С1243-113-1002 243-113-1002 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	км	0,538	368834,00	--	198433	--	198433	--	214308
						--	--	--	--		15875	
146	26	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,038	174322,04	--	6624	--	109	4951	12501
						171437,00	--	6515	--		926	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147	27	С1241-204-0101 241-204-0101 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	38	791,00	--	30058	--	30058	--	32463
						--	--	--	--		2405	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1296224	198704	789193	273282	1695070
								308327	66350	--	125563	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1073877				
		Материалы		Тенге				248635				
		Всего заработная плата		Тенге					330511			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				365204				
			Накладные расходы	Тенге				237967				
			Сметная прибыль	Тенге				104949				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1416793				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								214
			Сметная заработная плата	Тенге					330511			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				116969				
		Материалы		Тенге				40998				
		Всего заработная плата		Тенге					44166			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28980				
			Накладные расходы	Тенге				35315				
			Сметная прибыль	Тенге				12183				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				164467				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
			Сметная заработная плата	Тенге					44166			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				105378				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				105378				
			Сметная прибыль	Тенге				8431				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				113809				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1695069				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								248
			Сметная заработная плата	Тенге					374677			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1695069
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				308327				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					198704			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					66350			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						789195		
			- Накладные расходы	Тенге							273282	
			- Сметная прибыль	Тенге							125563	
	№ 6-2 Теплосеть											
	РАЗДЕЛ 1. Тепловые сети											

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е11-240101-0101 1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,3448	1122254,02	472271,21	386953	162839	3037	268182	707546
			НР - 99%; СП - 8%			641175,00	144471,09	221077	49814		52411	
			Состав работ:									
			1. Сварка труб в звенья									
			2. Опускание или подъем звеньев труб и деталей									
			3. Сварка трубопроводов									
			4. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, подвижных и неподвижных опор									
			5. Врезка штуцеров для ответвлений									
			6. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов									
2	2	Е11-240101-0102 1124-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,0132	1136356,18	476827,42	15000	6294	141	10402	27434
			НР - 99%; СП - 8%			648900,00	147059,94	8565	1941		2032	
			Состав работ:									
			1. Сварка труб в звенья									
			2. Опускание или подъем звеньев труб и деталей									
			3. Сварка трубопроводов									
			4. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, подвижных и неподвижных опор									
			5. Врезка штуцеров для ответвлений									
			6. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов									
3	3	Е11-240101-0103 1124-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,13629	1164657,84	478969,68	158731	65279	1501	110750	291039
			НР - 99%; СП - 8%			674670,00	146143,62	91951	19918		21558	
			Состав работ:									
			1. Сварка труб в звенья									
			2. Опускание или подъем звеньев труб и деталей									
			3. Сварка трубопроводов									
			4. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, подвижных и неподвижных опор									
			5. Врезка штуцеров для ответвлений									
			6. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов									
4	4	С1241-102-0103 241-102-0103 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм**	м	2,02	218,00	--	440	--	440	--	475
			СП - 8%			--	--	--	--		35	
5	5	С1241-102-0121 241-102-0121 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм**	м	346,228	592,00	--	204967	--	204967	--	221364

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		16397	
6	6	С1241-102-0151 241-102-0151 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**	м	13,332	1394,00	--	18585	--	18585	--	20072
			СП - 8%			--	--	--	--		1487	
7	7	С1241-102-0161 241-102-0161 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм**	м	137,6529	1939,00	--	266909	--	266909	--	288262
			СП - 8%			--	--	--	--		21353	
8	8	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	3424,46	160,70	6849	321	568	6056	13937
			НР - 99%; СП - 8%			2980,04	78,45	5960	157		1032	
			Состав работ:									
			1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание									
			2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок									
			3. Выверка по заданной отметке									
9	9	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2015	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	2	32348,00	--	64696	--	64696	--	69872
			СП - 8%			--	--	--	--		5176	
10	10	С1241-116-0208 241-116-0208 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм**	шт.	2	1811,00	--	3622	--	3622	--	3912
			СП - 8%			--	--	--	--		290	
11	11	С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32**	шт.	2	2131,00	--	4262	--	4262	--	4603
			СП - 8%			--	--	--	--		341	
12	12	С1242-202-0701 242-202-0701 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	2	6207,00	--	12414	--	12414	--	13407
			СП - 8%			--	--	--	--		993	
13	13	Е11-240105-0101 1124-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Компенсаторы П-образные диаметром труб 50 мм. Установка**	компенсатор	4	27566,91	1173,84	110268	4695	86981	20891	141652
			НР - 99%; СП - 8%			4648,00	627,60	18592	2510		10493	
			Состав работ:									
			1. Резка труб со снятием и зачисткой на концах фасок под сварку									
			2. Установка компенсаторов с опусканием в канал или подъемом на высоту									
			3. Растяжка и приварка компенсатора к трубопроводу									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	14	Е11-240105-0102 1124-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Компенсаторы П-образные диаметром труб 70 мм. Установка**	компенсатор	2	36235,18	1475,06	72470	2950	59560	11507	90695
			НР - 99%; СП - 8%			4980,00	831,57	9960	1663		6718	
			Состав работ:									
			1. Резка труб со снятием и зачисткой на концах фасок под сварку									
			2. Установка компенсаторов с опусканием в канал или подъемом на высоту									
			3. Растяжка и приварка компенсатора к трубопроводу									
15	15	Е11-130301-1704 1113-0301-1704 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-01**	м2	82,14	167,61	3,37	13767	277	11820	1188	16151
			НР - 69%; СП - 8%			20,33	0,63	1670	52		1196	
			Состав работ:									
			1. Подготовка окрасочных агрегатов									
			2. Нанесение органосиликатной композиции									
			3. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									
			4. Контроль качества									
16	16	Е11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	3,327	43608,17	1339,16	145084	4455	40349	77839	240757
			НР - 76%; СП - 8%			30141,15	643,29	100280	2140		17834	
			Состав работ:									
			1. Резка изделия по заданному размеру									
			2. Укладка изделий с подгонкой их по месту									
			3. Изготовление и установка диафрагм									
			4. Изготовление бандажей и пряжек									
			5. Крепление изоляции									
17	17	С1234-202-0103 234-202-0103 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50**	м3	5,48955	7538,00	--	41380	--	41380	--	44690
			СП - 8%			--	--	--	--		3310	
18	18	Е11-260301-0702 1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	м2 поверхности покрытия изоляции	163,71	1123,78	27,93	183974	4573	75935	79551	284607
			НР - 76%; СП - 8%			632,01	7,37	103466	1207		21082	
			Состав работ:									
			1. Разметка и нарезка оберточного материала									
			2. Оклеивание поверхности изоляции									
			3. Крепление покрытия									
19	19	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,1882665	419709,00	--	79017	--	79017	--	85338
			СП - 8%			--	--	--	--		6321	
20	20	С1222-519-0202 222-519-0202 РСНБ РК 2015	**Опоры неподвижные**	т	0,005	483738,00	--	2419	--	2419	--	2612
			СП - 8%			--	--	--	--		193	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	21	С1222-519-0201 222-519-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры скользящие**	т	0,206334	483738,00	--	99812	--	99812	--	107797
			СП - 8%			--	--	--	--		7985	
22	22	С1222-512-0301 222-512-0301 РСНБ РК 2015	**Опорные плиты колонн, поверхность плиты подвержена механической обработке**	т	0,13162	490423,00	--	64549	--	64549	--	69713
			СП - 8%			--	--	--	--		5164	
23	23	С1225-205-0101 225-205-0101 РСНБ РК 2015	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1**	шт.	212	745,00	--	157940	--	157940	--	170575
			СП - 8%			--	--	--	--		12635	
24	24	С1225-205-0102 225-205-0102 РСНБ РК 2015	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2**	шт.	50	867,00	--	43350	--	43350	--	46818
			СП - 8%			--	--	--	--		3468	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2157458	251683	1344254	586366	2963328
								561521	79402	--	219504	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1414783				
		Материалы		Тенге				279891				
		Всего заработная плата		Тенге					640923			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				120397				
		Местные материалы		Тенге				201290				
			Накладные расходы	Тенге				586366				
			Сметная прибыль	Тенге				160090				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2161239				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								410
			Сметная заработная плата	Тенге					640923			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				166780				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				166780				
			Сметная прибыль	Тенге				13342				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				180122				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				575895				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				575895				
			Сметная прибыль	Тенге				46072				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				621967				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2963328				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								410
			Сметная заработная плата	Тенге					640923			
		<u>РАЗДЕЛ 2. Герметизированный тепловой ввод</u>										
25	25	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,57	23901,44	1069,07	13624	609	10120	2856	17798
			НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	2895	243		1318	
			Состав работ:									
			1. Раскрой и установка досок									
			2. Установка щитов опалубки									
			3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									
			4. Укладка бетонной смеси									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	26	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,00404	597874,02	118877,92	2415	480	59	2052	4825
			НР - 99%; СП - 8%			464400,00	48764,07	1876	197		357	
			Состав работ:									
			1. Сварка труб в звенья									
			2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи									
			3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее									
			4. Гидравлическое испытание трубопровода									
27	27	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	4,05616	2679,00	--	10866	--	10866	--	11735
			СП - 8%			--	--	--	--		869	
28	28	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,00808	597874,02	118877,92	4831	961	118	4105	9651
			НР - 99%; СП - 8%			464400,00	48764,07	3752	394		715	
			Состав работ:									
			1. Сварка труб в звенья									
			2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи									
			3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее									
			4. Гидравлическое испытание трубопровода									
29	29	С1241-102-0216 241-102-0216 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм**	м	8,11232	3183,00	--	25822	--	25822	--	27888
			СП - 8%			--	--	--	--		2066	
30	30	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж гранбукса**	т конструкций	0,0458	119448,57	8688,04	5471	398	212	3370	9548
			НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	4861	23		707	
			Состав работ:									
			1. Установка и крепление опорных конструкций									
			2. Устройство подмостей									
			3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
31	31	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,0458	498912,00	--	22850	--	22850	--	24678
			СП - 8%			--	--	--	--		1828	
32	32	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**	фланец	8	3053,03	249,28	24424	1995	979	21360	49446
			НР - 99%; СП - 8%			2681,25	15,69	21450	126		3663	
			Состав работ:									
			1. Насадка фланцев на концы труб									
			2. Приварка фланцев									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	33	С1241-116-0313 241-116-0313 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм**	**шт.**	**8**	**7924,00**	**--**	**63392**	**--**	**63392**	**--**	**68463**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5071**	
34	34	Е11-221201-0108 1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка**	**фланец**	**16**	**5335,67**	**454,67**	**85371**	**7275**	**4596**	**73262**	**171324**
			НР - 99%; СП - 8%			**4593,75**	**31,38**	**73500**	**502**		**12691**	
			Состав работ:									
			1. Насадка фланцев на концы труб									
			2. Приварка фланцев									
35	35	С1241-116-0315 241-116-0315 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм**	**шт.**	**16**	**14597,00**	**--**	**233552**	**--**	**233552**	**--**	**252236**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18684**	
36	36	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2015	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм упор сальника**	**т**	**0,02424**	**340239,00**	**--**	**8247**	**--**	**8247**	**--**	**8907**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**660**	
37	37	Е11-161201-0103 1116-1201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм**	**сальник**	**24**	**8099,14**	**--**	**194379**	**--**	**90209**	**102087**	**320183**
			НР - 98%; СП - 8%			**4340,42**	**--**	**104170**	**--**		**23717**	
			Состав работ:									
			1. Приготовление битумной замазки									
			2. Заделка концов сальников смоляной прядью и асбоцементным раствором									
			3. Заливка битумной замазкой									
38	38	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	**т**	**0,01104**	**647579,00**	**--**	**7149**	**--**	**7149**	**--**	**7721**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**572**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**702393**	**11718**	**478171**	**209092**	**984403**
								212504	**1485**	**--**	**72918**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**137814**				
		Материалы		Тенге				**15873**				
		Всего заработная плата		Тенге					**104935**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**7149**				
			Накладные расходы	Тенге				**103635**				
			Сметная прибыль	Тенге				**19316**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**260765**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**55**
			Сметная заработная плата	Тенге					**104935**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**28321**				
		Материалы		Тенге				**212**				
		Всего заработная плата		Тенге					**4884**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**22850**				
			Накладные расходы	Тенге				**3370**				
			Сметная прибыль	Тенге				**2535**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**34226**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					4884			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				536258				
		Материалы		Тенге				90209				
		Всего заработная плата		Тенге					104170			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				341879				
			Накладные расходы	Тенге				102087				
			Сметная прибыль	Тенге				51067				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				689412				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
			Сметная заработная плата	Тенге					104170			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				984403				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
			Сметная заработная плата	Тенге					213989			
			РАЗДЕЛ 3.Лотковые каналы									
			Железобетонный канал из сборных элементов									
39	39	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м3 сборных конструкций	48,18	13293,83	2902,25	640497	139831	265141	336275	1054914
			НР - 118%; СП - 8%			4888,44	1026,44	235525	49454		78142	
			Состав работ:									
			1. Установка сборных лотковых элементов, плит и опорных подушек									
			2. Заполнение цементным раствором вертикальных стыков между лотковыми элементами с устройством и разборкой опалубки									
			3. Покрытие наружных поверхностей каналов битумом за 2 раза									
40	40	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2015	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012**	м3	27,36	67926,00	--	1858455	--	1858455	--	2007131
			СП - 8%			--	--	--	--		148676	
41	41	С1225-202-1102 225-202-1102 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**	м3	20,82	51932,00	--	1081224	--	1081224	--	1167722
			СП - 8%			--	--	--	--		86498	
42	42	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	1,28	25730,45	1681,08	32935	2152	21103	9520	45851
			НР - 93%; СП - 8%			7562,57	434,46	9680	556		3396	
			Состав работ:									
			1. Кладка конструкций из кирпича									
			2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей									
			3. Расшивка швов кладки наружных стен									
			Железобетонный монолитный канал									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	43	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	м3	1,33	46397,69	5861,25	61709	7796	28680	25781	94489
			НР - 91%; СП - 8%			18972,31	2328,98	25233	3098		6999	
			Состав работ:									
			1. Раскрой и установка досок									
			2. Установка щитов опалубки									
			3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									
			4. Установка и сварка арматуры									
			5. Укладка бетонной смеси									
44	44	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,07006	250492,00	--	17549	--	17549	--	18953
			СП - 8%			--	--	--	--		1404	
45	45	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,02733	658274,24	19793,24	17991	541	15628	1859	21438
			НР - 91%; СП - 8%			66682,50	8048,22	1822	220		1588	
			Состав работ:									
			1. Установка поддерживающих конструкций кондукторных устройств, остающихся в теле бетона, с закреплением									
46	46	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	211	800,96	26,87	169003	5669	113656	46647	232902
			НР - 92%; СП - 8%			235,44	4,86	49678	1025		17252	
			Состав работ:									
			1. Устройство оклеечной изоляции из рулонных кровельных материалов									
			2. Приготовление грунтовки									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				3879363	155989	3401436	420082	4643400
								321938	54353	--	343955	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3879363				
		Материалы		Тенге				444206				
		Всего заработная плата		Тенге					376291			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1876004				
		Местные материалы		Тенге				1081224				
			Накладные расходы	Тенге				420082				
			Сметная прибыль	Тенге				343955				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4643400				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								247
			Сметная заработная плата	Тенге					376291			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4643400				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								247
			Сметная заработная плата	Тенге					376291			
		РАЗДЕЛ 4.Узел теплофикационный										

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	47	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	8,4	2483,63	162,16	20862	1362	16792	3020	25792
			НР - 94%; СП - 8%			322,44	59,98	2708	504		1911	
			Состав работ:									
			1. Планировка основания									
			2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки									
48	48	Е11-061001-0101 1106-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**	м3	6,59	26659,30	2407,62	175685	15866	126852	34774	227295
			НР - 91%; СП - 8%			5002,53	796,05	32967	5246		16837	
			Состав работ:									
			1. Устройство и разборка лесов, поддерживающих опалубку перекрытия									
			2. Установка и разборка опалубки									
			3. Установка и сварка арматуры									
			4. Укладка бетона									
			5. Уход за бетоном									
			6. Устройство температурных швов									
49	49	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм КП-1**	т	0,02206	23285,73	1454,25	514	32	7	441	1032
			НР - 91%; СП - 8%			21543,48	448,20	475	10		76	
			Состав работ:									
			1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки									
			2. Гнутье арматурных стержней									
			3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
50	50	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,017904	275482,00	--	4932	--	4932	--	5327
			СП - 8%			--	--	--	--		395	
51	51	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00416	277977,00	--	1156	--	1156	--	1249
			СП - 8%			--	--	--	--		93	
52	52	Е11-070404-0101 1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Плиты перекрытий. Укладка**	м3 сборных конструкций	0,67	7516,23	2635,31	5036	1766	1782	2082	7687
			НР - 118%; СП - 8%			2220,68	412,84	1488	277		569	
			Состав работ:									
			1. Установка и сварка монтажных изделий									
			2. Установка опалубки и арматуры в швах									
			3. Заделка швов бетоном и раствором									
53	53	С1225-202-1102 225-202-1102 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**	м3	0,67	51932,00	--	34794	--	34794	--	37578

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		2784	
			Горловина Г-1									
54	54	Е11-070601-0201 1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство**	м3 конструкции	0,1	17857,00	3737,23	1786	374	198	1593	3649
			НР - 118%; СП - 8%			12140,36	1357,54	1214	136		270	
			Состав работ:									
			1. Устройство бетонного основания									
			2. Установка бетонных блоков									
			3. Укладка сборных железобетонных конструкций									
			4. Установка люков									
			5. Возведение конструкций из монолитного бетона и железобетона									
			6. Покрытие наружных поверхностей битумом за 2 раза									
55	55	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	2	5164,00	--	10328	--	10328	--	11154
			СП - 8%			--	--	--	--		826	
56	56	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	2	18935,00	--	37870	--	37870	--	40900
			СП - 8%			--	--	--	--		3030	
57	57	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,04476	84663,36	28533,28	3790	1277	548	1661	5887
			НР - 69%; СП - 8%			43899,10	9875,03	1965	442		436	
			Состав работ:									
			1. Установка и крепление лестниц									
			2. Устройство подмостей									
			3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
58	58	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,04476	584919,00	--	26181	--	26181	--	28275
			СП - 8%			--	--	--	--		2094	
59	59	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,29804	167,42	3,87	217	5	132	56	294
			НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	80	1		22	
			Состав работ:									
			1. Подготовка окрасочных агрегатов									
			2. Приготовление составов									
			3. Окраска поверхностей									
			4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									
			5. Контроль качества									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				323151	20682	261572	43627	396119
								40897	6616	--	29343	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				255310				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				145763				
		Всего заработная плата		Тенге					45106			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6088				
		Местные материалы		Тенге				45122				
			Накладные расходы	Тенге				41966				
			Сметная прибыль	Тенге				23783				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				321059				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
			Сметная заработная плата	Тенге					45106			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				29971				
		Материалы		Тенге				547				
		Всего заработная плата		Тенге					2407			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26181				
			Накладные расходы	Тенге				1661				
			Сметная прибыль	Тенге				2530				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				34162				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					2407			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				37870				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				37870				
			Сметная прибыль	Тенге				3030				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				40900				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				396121				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
			Сметная заработная плата	Тенге					47513			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8987252
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1136860				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					440072			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					141856			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5485430		
			- Накладные расходы	Тенге							1259167	
			- Сметная прибыль	Тенге							665720	
		№ 7-1 Уборная на 12 очков										
		РАЗДЕЛ 1. Фундамент /АС-12/										
			Фрагмент 1 /АС-5/									
16	1	**Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,13**	**29673,61**	**2045,16**	**3858**	**265**	**2511**	**1045**	**5295**
			НР - 91%; СП - 8%			**8324,42**	**511,20**	**1082**	**66**		**392**	
			Состав работ:									
			1. Раскрой и установка досок									
			2. Установка щитов опалубки									
			3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									
			4. Установка арматуры									
			5. Укладка бетонной смеси									
17	2	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,0315**	**296003,00**	**--**	**9324**	**--**	**9324**	**--**	**10070**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		746	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				13182	265	11835	1045	15365
								1082	66	--	1138	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				13182				
		Материалы		Тенге				2510				
		Всего заработная плата		Тенге					1148			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9324				
			Накладные расходы	Тенге				1045				
			Сметная прибыль	Тенге				1138				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15365				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1148			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15365				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1148			
			РАЗДЕЛ 2. Стены									
			Плита перекрытия ПМ-1 /АС-9/									
32	3	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	2,16	51269,81	1946,54	110743	4205	61419	42032	164997
			НР - 91%; СП - 8%			20888,40	495,37	45119	1070		12222	
			Состав работ:									
			1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок									
			2. Установка щитов опалубки									
			3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									
			4. Установка и сварка арматуры									
			5. Укладка бетонной смеси									
33	4	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,280288	275482,00	--	77214	--	77214	--	83391
			СП - 8%			--	--	--	--		6177	
34	5	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,52836	296003,00	--	156396	--	156396	--	168908
			СП - 8%			--	--	--	--		12512	
35	6	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03196	277977,00	--	8884	--	8884	--	9595
			СП - 8%			--	--	--	--		711	
			БМ-1									
36	7	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	0,54	53007,84	6738,13	28624	3639	14573	10219	41951
			НР - 91%; СП - 8%			19281,60	1514,84	10412	818		3107	
			Состав работ:									
			1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок									
			2. Установка щитов опалубки									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными									
			4. Установка и сварка арматуры									
			5. Укладка бетонной смеси									
37	8	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02496	277977,00	--	6938	--	6938	--	7493
			СП - 8%			--	--	--	--		555	
38	9	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,15424	264048,00	--	40727	--	40727	--	43985
			СП - 8%			--	--	--	--		3258	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				429526	7844	366151	52251	520320
								55531	1888	--	38542	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				429526				
		Материалы		Тенге				75993				
		Всего заработная плата		Тенге					57419			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				290159				
			Накладные расходы	Тенге				52251				
			Сметная прибыль	Тенге				38542				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				520319				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
			Сметная заработная плата	Тенге					57419			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				520319				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
			Сметная заработная плата	Тенге					57419			
			РАЗДЕЛ 3. Выгреб /АС-10/									
			Оголовок выгреба 2шт									
62	10	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,0298	115810,92	1214,08	3451	36	2565	780	4570
			НР - 90%; СП - 8%			28530,00	564,84	850	17		339	
			Состав работ:									
			1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок									
			2. Постановка креплений									
			Крышка выгреба 2шт									
63	11	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены каркасные. Обшивка досками обшивки**	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1,6	2684,17	18,05	4295	29	3488	713	5408
			НР - 90%; СП - 8%			486,06	8,79	778	14		401	
			Состав работ:									
			1. Обшивка стен пергамином									
			2. Обшивка стен досками обшивки									
			3. Обшивка углов и пересечений									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	**12**	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,0146**	**115810,92**	**1214,08**	**1691**	**17**	**1257**	**382**	**2239**
			НР - 90%; СП - 8%			**28530,00**	**564,84**	**417**	**8**		**166**	
			Состав работ:									
			1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок									
			2. Постановка креплений									
			Вытяжной короб									
65	**13**	**Е11-100102-0402 1110-0102-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,014**	**95621,22**	**1273,02**	**1339**	**17**	**965**	**329**	**1801**
			НР - 90%; СП - 8%			**25486,80**	**596,22**	**357**	**8**		**133**	
			Состав работ:									
			1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок									
			2. Постановка креплений									
66	**14**	**Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**4,28**	**981,53**	**2,82**	**4201**	**12**	**906**	**2631**	**7379**
			НР - 80%; СП - 8%			**767,14**	**1,39**	**3283**	**6**		**547**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**14977**	**111**	**9181**	**4835**	**21397**
								5685	**53**	**--**	**1586**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14977**				
		Материалы		Тенге				**9180**				
		Всего заработная плата		Тенге					**5738**			
			Накладные расходы	Тенге				**4835**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1586**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**21398**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
			Сметная заработная плата	Тенге					**5738**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**21398**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
			Сметная заработная плата	Тенге					**5738**			
		РАЗДЕЛ 4. Кровля /АС-11/										
67	**15**	**Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила. Установка с изготовлением**	**м3 древесины в конструкции**	**0,6112**	**115711,70**	**1575,32**	**70723**	**962**	**52917**	**15534**	**93158**
			НР - 90%; СП - 8%			**27558,70**	**681,33**	**16844**	**416**		**6901**	
			Состав работ:									
			1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев									
			2. Контрольная сборка стропил на бойке									
			3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4. Установка стропил с креплением									
68	**16**	**Е11-100114-0401 1110-0114-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Прогоны из досок. Укладка по фермам**	**м3 древесины в конструкции**	**0,195**	**98756,39**	**1474,29**	**19257**	**288**	**14992**	**3696**	**24789**
			НР - 90%; СП - 8%			**20394,00**	**665,64**	**3977**	**130**		**1836**	
			Состав работ:									
			1. Укладка элементов покрытия с прирезкой, пригонкой и креплением									
			2. Антисептирование верхних кромок прогонов									
69	**17**	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,8062**	**9003,28**	**65,15**	**7258**	**52**	**6364**	**780**	**8681**
			НР - 90%; СП - 8%			**1044,42**	**30,03**	**842**	**24**		**643**	
			Состав работ:									
			1. Приготовление огнезащитного состава									
			2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями									
70	**18**	**Е11-120101-0701 1112-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**50,3**	**2583,84**	**85,37**	**129967**	**4294**	**97116**	**27624**	**170198**
			НР - 92%; СП - 8%			**567,74**	**29,20**	**28557**	**1469**		**12607**	
			Состав работ:									
			1. Устройство обрешетки									
			2. Устройство кровель различного типа с обделкой коньков, ребер, разжелобков, труб, примыканий к стенам и слуховым окнам с заделкой зазоров раствором									
71	**19**	**Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**50,3**	**314,10**	**3,02**	**15799**	**152**	**13656**	**1855**	**19066**
			НР - 90%; СП - 8%			**39,58**	**1,39**	**1991**	**70**		**1412**	
			Состав работ:									
			1. Приготовление огнезащитного состава									
			2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями									
72	**20**	**Е11-100102-0602 1110-0102-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	**м2 обшивки стен (за вычетом проемов)**	**33**	**616,60**	**16,74**	**20348**	**552**	**12392**	**6906**	**29434**
			НР - 90%; СП - 8%			**224,36**	**8,16**	**7404**	**269**		**2180**	
			Состав работ:									
			1. Обшивка стен плитами									
73	**21**	**Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**38,3**	**800,96**	**26,87**	**30677**	**1029**	**20631**	**8467**	**42276**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 92%; СП - 8%			235,44	4,86	9017	186		3132	
			Состав работ:									
			1. Устройство оклеечной изоляции из рулонных кровельных материалов									
			2. Приготовление грунтовки									
74	22	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	15	986,57	12,67	14799	190	8769	5421	21837
			НР - 92%; СП - 8%			389,34	3,47	5840	52		1618	
			Состав работ:									
			1. Установка коньковых планок с креплением шурупами-саморезами									
			2. Укладка уплотнителя									
			3. Герметизация силиконовым герметиком									
75	23	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,007536	776716,85	8219,17	5853	62	5247	656	7030
			НР - 118%; СП - 8%			72163,00	1616,07	544	12		521	
			Состав работ:									
			1. Установка и сварка стальных крепежных элементов									
76	24	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,00375	638170,18	2518,18	2393	9	878	1375	4069
			НР - 91%; СП - 8%			401710,00	1140,78	1506	4		301	
			Состав работ:									
			1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой									
			2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением									
			3. Заливка анкерных болтов, устанавливаемых в гнезда, раствором или бетоном									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				317074	7590	232962	72314	420538
								76522	2632	--	31151	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				317074				
		Материалы		Тенге				232960				
		Всего заработная плата		Тенге					79154			
			Накладные расходы	Тенге				72314				
			Сметная прибыль	Тенге				31151				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				420539				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
			Сметная заработная плата	Тенге					79154			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				420539				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
			Сметная заработная плата	Тенге					79154			
			РАЗДЕЛ 5. Наружная отделка /АС-3/									
77	25	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	10	1380,33	37,40	13803	374	3842	7921	23462
			НР - 80%; СП - 8%			958,66	31,51	9587	315		1738	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Состав работ:									
			1. Подготовка поверхности									
			2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя									
			3. Вытягивание тяг с разделкой углов									
			4. Уход за штукатуркой									
78	26	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	35	1380,33	37,40	48312	1309	13450	27725	82120
			НР - 80%; СП - 8%			958,66	31,51	33553	1103		6083	
			Состав работ:									
			1. Подготовка поверхности									
			2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя									
			3. Вытягивание тяг с разделкой углов									
			4. Уход за штукатуркой									
79	27	Е11-150402-0101 1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая**	м2 фасада	35	94,98	0,69	3324	24	635	2141	5902
			НР - 80%; СП - 8%			76,15	0,31	2665	11		437	
80	28	Е11-150403-0105 1115-0403-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заполнения проемов оконных. Окраска простая масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	2,16	687,40	1,54	1485	4	287	957	2637
			НР - 80%; СП - 8%			552,82	0,76	1194	2		195	
81	29	Е11-150403-0104 1115-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заполнения проемов дверных. Окраска простая масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	6,72	578,20	1,54	3886	10	895	2389	6777
			НР - 80%; СП - 8%			443,62	0,76	2981	5		502	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				70810	1721	19109	41133	120898
								49980	1436	---	8955	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				70810				
		Материалы		Тенге				19108				
		Всего заработная плата		Тенге					51416			
			Накладные расходы	Тенге				41133				
			Сметная прибыль	Тенге				8955				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				120898				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
			Сметная заработная плата	Тенге					51416			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				120898				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
			Сметная заработная плата	Тенге					51416			
		РАЗДЕЛ 6. Гидроизоляция										

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	30	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	89,9	1208,65	20,31	108658	1826	77386	27647	147210
			НР - 93%; СП - 8%			327,54	3,14	29446	282		10904	
			Состав работ:									
			1. Огрунтовка поверхности									
			2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
83	31	Е11-080101-0304 1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом**	м2 поверхности	89,9	2090,51	12,86	187937	1157	69588	109513	321246
			НР - 93%; СП - 8%			1303,58	6,28	117192	565		23796	
84	32	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	89,9	921,72	20,31	82863	1826	51591	27647	119351
			НР - 93%; СП - 8%			327,54	3,14	29446	282		8841	
85	33	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной**	м3 изолирующего слоя	26,97	11792,08	1784,66	318032	48132	64495	213852	574435
			НР - 93%; СП - 8%			7616,07	910,02	205405	24543		42551	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				697490	52941	263060	378659	1162242
								381489	25672	--	86092	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				697490				
		Материалы		Тенге				263061				
		Всего заработная плата		Тенге					407161			
			Накладные расходы	Тенге				378659				
			Сметная прибыль	Тенге				86092				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1162241				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								321
			Сметная заработная плата	Тенге					407161			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1162241				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								321
			Сметная заработная плата	Тенге					407161			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2260761
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				570289				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					70472			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					31747			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						902295		
			- Накладные расходы	Тенге							550237	
			- Сметная прибыль	Тенге							167464	
			Стоимость общестроительных работ:	Тенге								100 319 985
			Стоимость оборудования:	Тенге								308 894
			Стоимость без оборудования:	Тенге								100 011 091
			Временные здания и сооружнеия 2,9 %	Тенге								2 900 322
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге								102 911 412
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	Тенге								720 380
			Итого с зимними удорожаниями:	Тенге								103 631 792

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								2 072 636
			Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								105 704 428
			ИТОГО	Тенге								106 013 322
			Понижающий коэфициент К=0,95	Тенге								100 712 656
			в том числе на 2021 год 61%	Тенге								61 434 720
			в том числе на 2022 год 39%	Тенге								39 277 936
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 61 %, К=1	Тенге								61 434 720
			НДС на 2021 год, - 12 %	Тенге								7 372 166
			Итого в текущих ценах на 2021 год	Тенге								68 806 886
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 39 %, К=1,0500514	Тенге								41 243 851
			НДС на 2022 год, - 12 %	Тенге								4 949 262
			Итого в текущих ценах на 2022 год	Тенге								46 193 114
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								12 321 429
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге								115 000 000,00

Подрядчик:

Директор ТОО "Дос и К Сервис"

_____ **Каныбек А.Ә.**

Технический надзор:

Вр.и.о директора ТОО "Улмад"

_____ **Тайманов А.Е.**

Инженер-эксперт

_____ **Джабагиев А.**

Авторский надзор:

Директор ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

_____ **Карамурзаев Ж.Д.**