Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

**Заказчик:** ГУ «Управление строительства Туркестанской области»
**Подрядчик:** ТОО "Дос и К Сервис"
**Технический надзор:** ТОО "Улмад"
**Авторский надзор:** ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"
**Наименование стройки его адрес:** Строительство общеобразовательной школы на 200 мест в селе Тагайна, с/о Биринши Мамыр, Толебийского района

## СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2024г

| Наименование пусковых комплексов,объектов | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | Налог на добавленную стоимость с начала года | СМР в базовых ценах 2021г | из них | | Каз содержание % | дополнительные | | Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце(май) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | по монтажу оборудования с начала года | в отчетном месяце | | на приобретение материалов | Другие доп. расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Затраты подрядчика | 676 473 581,78 | 72 479 312,33 | | | | | | | 9 309 865,91 | 86 892 081,78 |
| Услуги технического надзора | 20 671 130,86 | 2 214 764,02 | | | | | | | 180 335,45 | 1 683 130,86 |
| Услуги авторского надзора | 7 951 288,00 | 851 923,71 | | | | | | | 146 923,71 | 1 371 288,00 |
| Всего по стройке | 705 096 000,64 | **75 546 000,07** | | | | | | | 9 637 **125,07** | **89 946 500,64** |

**Заказчик:**
Руководитель
ГУ"Управление строительства Туркестанской области"
_____ Усубалиев Т.О.

Главный специалист _____ Разак Б.Н.

**Технический надзор:**
И.о директора ТОО "Улмад"
_____ Тайманов А.Е.

Эксперт технического надзора
_____ Джабагиев А.

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Дос и К Сервис"
_____ Жанybек А.Ә.

Начальник участка
_____ Темиртаев Н.

Форма 2

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дос и К Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Улмад"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ШЫМГОРПРОЕКТ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство общеобразовательной школы на 200 мест в селе Тагайна, с/о Биринши Мамыр, Толебийского района"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№128 от 07.27.2023г.** Доп.соглашение №4/128 от 14.02.2024г.

## Акт выполненных работ №8

## за август 2024 год

Составлен(а) 1 кв 2021г

| № п/с | № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **№ 2-1-4 Технологическое оборудование Блок А** | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1 | Прайс-лист | Кварц тубусный. Ультрафиолетового излучения (УФ) колеблется 180 нм - 400 нм. | шт | 1 | 18432,86 | -- | 18433 | -- | | -- | 18433 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 18433 | -- | |
| 11 | 2 | Прайс-лист | Фонендоскоп. Длина трубки: 40 см или 80 см | шт | 1 | 3162,50 | -- | 3163 | -- | | -- | 3163 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 3163 | -- | |
| 25 | 3 | Прайс-лист | Компьютер; 220в, 1ф, 0,45кВт; (Монитор ЖК 17"). | шт | 28 | 140957,14 | -- | 3946800 | -- | | -- | 3946800 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 3946800 | -- | |
| 26 | 4 | Прайс-лист | Стол-приставка для оргтехники.Габариты,мм:860х600х760. | шт | 1 | 11204,29 | -- | 11204 | -- | | -- | 11204 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 11204 | -- | |
| 27 | 5 | Прайс-лист | Принтер, 220в, 1ф, 0,3кВт. | шт | 5 | 47889,29 | -- | 239446 | -- | | -- | 239446 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 239446 | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 6 | Прайс-лист | Шкаф пристенный для кабинета информатики и вычислительной техники Габариты,мм:1650х450х2100. | шт | 1 | 187942,86 | -- | 187943 | -- | | -- | 187943 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 187943 | -- | |
| 29 | 7 | Прайс-лист | Шкаф пристенный секционный для классных кабинетов; Габариты,мм:1050х450х1800 | шт | 6 | 32980,36 | -- | 197882 | -- | | -- | 197882 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 197882 | -- | |
| 30 | 8 | Прайс-лист | Шкаф для файлов и документов; Габариты,мм:800х400х2000 | шт | 1 | 38853,57 | -- | 38854 | -- | | -- | 38854 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 38854 | -- | |
| 31 | 9 | Прайс-лист | Жалюзи. Габ.мм: 2000х2000 | шт | 66 | 8403,21 | -- | 554612 | -- | | -- | 554612 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 554612 | -- | |
| 32 | 10 | Прайс-лист | Стол ученический лабораторный для кабинета химии с сантехникой.Габариты,мм:1226х 616 х 760/820, 42в х2(две розетки). | шт | 15 | 33432,14 | -- | 501482 | -- | | -- | 501482 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 501482 | -- | |
| 33 | 11 | Прайс-лист | Комплект электроснабжения кабинета химии (шкаф настенный) 220в, 1ф, 1,6кВт.КЭХ-1 | шт | 6 | 94875,00 | -- | 569250 | -- | | -- | 569250 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 569250 | -- | |
| 34 | 12 | Прайс-лист | Шкаф демонстрационный вытяжной.Габариты,мм:1032х800х2100. | шт | 1 | 178907,14 | -- | 178907 | -- | | -- | 178907 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 178907 | -- | |
| 35 | 13 | Прайс-лист | Стол демонстрационный для кабинета химии.Габариты,мм:2000х700х900. | шт | 1 | 104814,29 | -- | 104814 | -- | | -- | 104814 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 104814 | -- | |
| 36 | 14 | Прайс-лист | Шкаф пристенный секционный для лаборантской химии.Габариты,мм:3050х600х2700. | шт | 1 | 187942,86 | -- | 187943 | -- | | -- | 187943 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 187943 | -- | |
| 37 | 15 | Прайс-лист | Шкаф пристенный для кабинета химии.Габариты,мм:3300х600х2700. | шт | 1 | 203303,57 | -- | 203304 | -- | | -- | 203304 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 203304 | -- | |
| 38 | 16 | Прайс-лист | Стол лабораторный рабочий.Габариты,мм:900х600х750.И-МСН-95 | шт | 3 | 37950,00 | -- | 113850 | -- | | -- | 113850 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 113850 | -- | |
| 39 | 17 | Прайс-лист | Стол химический лабораторный.Габариты,мм:1800х600х900.СП9 | шт | 1 | 104814,29 | -- | 104814 | -- | | -- | 104814 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 104814 | -- | |
| 40 | 18 | Прайс-лист | Стол демонстрационный для кабинета физики из двух частей.Габариты,мм:2400х750х900. 220в, 0,024кВт. | шт | 1 | 16589,57 | -- | 16590 | -- | | -- | 16590 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 16590 | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 19 | Прайс-лист | Шкаф пристенный для кабинета физики и астрономии.Габариты,мм:3900x450x2100. | шт | 1 | 233121,43 | -- | 233121 | -- | | -- | 233121 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 233121 | -- | |
| 42 | 20 | Прайс-лист | Шкаф пристенный секционный для лаборантской физики.Габариты,мм:3750x600x2700. | шт | 1 | 221375,00 | -- | 221375 | -- | | -- | 221375 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 221375 | -- | |
| 43 | 21 | Прайс-лист | Ящик для обтирочного материала.Габариты,мм:500x500x400. | шт | 1 | 12198,21 | -- | 12198 | -- | | -- | 12198 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 12198 | -- | |
| 44 | 22 | Прайс-лист | Пирамида для чистки оружия.Габариты,мм:1050x530x2100. | шт | 1 | 154420,36 | -- | 154420 | -- | | -- | 154420 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 154420 | -- | |
| 45 | 23 | Прайс-лист | Стол с ящиком для макетирования.Габариты,мм:1500x750x900. | шт | 1 | 41112,50 | -- | 41113 | -- | | -- | 41113 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 41113 | -- | |
| 46 | 24 | Прайс-лист | Ящик для боеприпасов.Габариты,мм:500x400x400. | шт | 1 | 13553,57 | -- | 13554 | -- | | -- | 13554 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 13554 | -- | |
| 47 | 25 | Прайс-лист | Шкаф металлический для хранения оружия.Габариты,мм:450x650x1480. | шт | 1 | 94875,00 | -- | 94875 | -- | | -- | 94875 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 94875 | -- | |
| 48 | 26 | Прайс-лист | Огнетушитель. Огнетушащее вещество - порошок; ОП-4 | шт | 1 | 4337,14 | -- | 4337 | -- | | -- | 4337 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 4337 | -- | |
| 49 | 27 | Прайс-лист | Стеллаж деревянный.Габариты,мм:1000x500x1750. СП-7 | шт | 1 | 29727,50 | -- | 29728 | -- | | -- | 29728 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 29728 | -- | |
| 50 | 28 | Прайс-лист | Вешалка гардеробная двусторонняя (на 15 крючков).Размер: длина 1100 мм, высота на выбор заказчика: 1490 мм или 1760 мм. | шт | 2 | 18211,49 | -- | 36423 | -- | | -- | 36423 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 36423 | -- | |
| 51 | 29 | Прайс-лист | Вешалка гардеробная настенная (на 9 крючков).Габариты,мм: 1280x260. | шт | 8 | 18211,49 | -- | 145692 | -- | | -- | 145692 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 145692 | -- | |
| 52 | 30 | Прайс-лист | Шкаф для наглядных пособий и документов.Габариты,мм: 2520x450x1730. | шт | 5 | 103007,14 | -- | 515036 | -- | | -- | 515036 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 515036 | -- | |
| 53 | 31 | Прайс-лист | Зеркало. Высота 60см,а ширина 40 см. | шт | 1 | 8177,32 | -- | 8177 | -- | | -- | 8177 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 8177 | -- | |
| 54 | 32 | Прайс-лист | Шкаф для одежды.Габариты,мм: 900x600x1800. | шт | 6 | 32528,57 | -- | 195171 | -- | | -- | 195171 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 195171 | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 33 | Прайс-лист | Кабинет руководителя (шкаф для док-ов, стол, стол для заседаний, кресло). | шт | 1 | 149089,29 | -- | 149089 | -- | | -- | 149089 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 149089 | -- | |
| 56 | 34 | Прайс-лист | Диван. Габ:Д-1870 мм, Ш-880 мм, В-750 мм, Ширина в разложенном виде: 1170 мм | шт | 1 | 75900,00 | -- | 75900 | -- | | -- | 75900 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 75900 | -- | |
| 57 | 35 | Прайс-лист | Тумба под телевизор. Ширина-118,5см, Высота-32см, Глубина-46,5см. | шт | 1 | 30902,14 | -- | 30902 | -- | | -- | 30902 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 30902 | -- | |
| 58 | 36 | Прайс-лист | Телевизор 50". Длина (мм)72 Ширина (мм)1113 Высота (мм)642 TCL SMART 4K L50P6US | шт | 1 | 146378,57 | -- | 146379 | -- | | -- | 146379 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 146379 | -- | |
| 59 | 37 | Прайс-лист | Стол для заседаний.Габариты,мм: 1200x600x720. | шт | 4 | 9270,64 | -- | 37083 | -- | | -- | 37083 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 37083 | -- | |
| | | | **Интерактивная система (включает в себя интерактивную доску с сенсорным или электромагнитным принципом действия, унифицированный мультимедиа-проектор, интегрированную аудио-систему): -2 кт** | | | | | | | | | |
| 60 | 38 | Прайс-лист | Персональный компьютер для преподавателя; 220в,1ф,0,45кВт (в комплекте монитор,мышь,коврик) | шт | 2 | 140957,14 | -- | 281914 | -- | | -- | 281914 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 281914 | -- | |
| 61 | 39 | Прайс-лист | Принтер лазерный ч/белый HP 1505 | шт | 2 | 47889,29 | -- | 95779 | -- | | -- | 95779 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 95779 | -- | |
| 62 | 40 | Прайс-лист | Устройство бесперебойного питания; Max. выходн. мощн. 750 ВА | шт | 2 | 14728,21 | -- | 29456 | -- | | -- | 29456 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 29456 | -- | |
| 63 | 41 | Прайс-лист | Звуковые колонки(Sub woofer), стерео.Суммарная мощность (RMS) - не менее 30ВТ | шт | 2 | 18794,29 | -- | 37589 | -- | | -- | 37589 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 37589 | -- | |
| 64 | 42 | Прайс-лист | Модем ADSL со сплиттером | шт | 2 | 9758,57 | -- | 19517 | -- | | -- | 19517 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 19517 | -- | |
| 65 | 43 | Прайс-лист | Коммутатор | шт | 2 | 9035,71 | -- | 18071 | -- | | -- | 18071 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 18071 | -- | |
| 66 | 44 | Прайс-лист | Сетевой фильтр с контуром заземления | шт | 22 | 2981,79 | -- | 65599 | -- | | -- | 65599 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 65599 | -- | |
| 67 | 45 | Прайс-лист | Гарнитура(наушник) преподавателя | шт | 2 | 3162,50 | -- | 6325 | -- | | -- | 6325 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 6325 | -- | |
| 68 | 46 | Прайс-лист | Сканер A4 2400x2400 dpi, 48 bit со слайд - модулем | шт | 2 | 46624,29 | -- | 93249 | -- | | -- | 93249 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 93249 | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 47 | Прайс-лист | Видеопроектор; яркость не менее 2000 ANSI люменов; 3LCD-жидкокристаллическая технология; Разрешение- не менее TrueXGA (1024x768 точек); 220в, 1ф, 0,8кВт | шт | 2 | 283631,07 | -- | 567262 | -- | | -- | 567262 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 567262 | -- | |
| 70 | 48 | Прайс-лист | Интерактивная доска. Габариты,мм:1700x1240 ACTIVboard 78'' | шт | 2 | 301792,86 | -- | 603586 | -- | | -- | 603586 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 603586 | -- | |
| 71 | 49 | Прайс-лист | Персональный компьютер учащегося; 220в,1ф,0,45кВт (в комплекте монитор,мышь,коврик) | шт | 20 | 140957,14 | -- | 2819143 | -- | | -- | 2819143 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 2819143 | -- | |
| 72 | 50 | Прайс-лист | Гарнитура (наушник) учащегося | шт | 20 | 3162,50 | -- | 63250 | -- | | -- | 63250 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 63250 | -- | |
| 73 | 51 | Прайс-лист | Мебель для учащегося | шт | 20 | 36142,86 | -- | 722857 | -- | | -- | 722857 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 722857 | -- | |
| 74 | 52 | Прайс-лист | Мебель для преподавателя | шт | 2 | 18071,43 | -- | 36143 | -- | | -- | 36143 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 36143 | -- | |
| 75 | 53 | Прайс-лист | Программное обеспечение кабинета CRMS | шт | 2 | 49696,43 | -- | 99393 | -- | | -- | 99393 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 99393 | -- | |
| 76 | 54 | Прайс-лист | Программное обеспечение кабинета LMS | шт | 2 | 49696,43 | -- | 99393 | -- | | -- | 99393 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 99393 | -- | |
| 77 | 55 | Прайс-лист | Программное обеспечение кабинета Coursware | шт | 2 | 49696,43 | -- | 99393 | -- | | -- | 99393 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 99393 | -- | |
| 78 | 56 | Прайс-лист | Простыни белые. | шт | 2 | 1897,50 | -- | 3795 | -- | | -- | 3795 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 3795 | -- | |
| 79 | 57 | Прайс-лист | Халаты медицинские. | шт | 2 | 4427,50 | -- | 8855 | -- | | -- | 8855 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 8855 | -- | |
| 80 | 58 | Прайс-лист | Настольная лампа. Мощность лампы, Вт - 40ЭРА N 120 E27 40W R | шт | 1 | 4788,93 | -- | 4789 | -- | | -- | 4789 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 4789 | -- | |
| 81 | 59 | Прайс-лист | Облучатель бактерицидный настенно-потолочный Габариты,мм:950x70x135; 220в,1ф, 0,1кВт.ОБН 150 | шт | 1 | 18432,86 | -- | 18433 | -- | | -- | 18433 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 18433 | -- | |
| 82 | 60 | Прайс-лист | Холодильник бытовой. Габариты,мм:850x580x600, 220В, 1Ф, N=0.135кВт.''Бирюса-6С-1'' | шт | 1 | 133728,57 | -- | 133729 | -- | | -- | 133729 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 133729 | -- | |
| 83 | 61 | Прайс-лист | Шкаф медицинский.Габариты,мм: 900x350x1600. | шт | 1 | 43190,71 | -- | 43191 | -- | | -- | 43191 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 43191 | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 62 | Прайс-лист | Кушетка медицинская.Габариты,мм:2000х600х500. | шт | 2 | 29637,14 | -- | 59274 | -- | | -- | 59274 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 59274 | -- | |
| 85 | 63 | Прайс-лист | Столик инструментальный разборный.Габариты,мм:760х490х840.СИ-4 | шт | 1 | 14533,95 | -- | 14534 | -- | | -- | 14534 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 14534 | -- | |
| 86 | 64 | Прайс-лист | Стол однотумбовый. Габариты,мм:1100х640х700. арт500 | шт | 2 | 20149,64 | -- | 40299 | -- | | -- | 40299 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 40299 | -- | |
| 87 | 65 | Прайс-лист | Весы медицинские от 0 до 150кг.РП-150-МГ | шт | 1 | 103007,14 | -- | 103007 | -- | | -- | 103007 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 103007 | -- | |
| 88 | 66 | Прайс-лист | Ростомер складной.Габариты,мм: 530х420х2200. 9РМ-1 | шт | 1 | 9577,86 | -- | 9578 | -- | | -- | 9578 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 9578 | -- | |
| 89 | 67 | Прайс-лист | Стол учителя однотумбовый с выдвижным ящиком | шт | 1 | 19426,79 | -- | 19427 | -- | | -- | 19427 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 19427 | -- | |
| 90 | 68 | Прайс-лист | Стол ученический лабораторный для кабинета физики.Габариты,мм:1226х616х760/820, 42в х2(две розетки). | шт | 15 | 16589,57 | -- | 248844 | -- | | -- | 248844 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 248844 | -- | |
| 91 | 69 | Прайс-лист | Комплект электроснабжения кабинета физики (шкаф настенный)220в, 1ф, 1,6кВт. КЭФ-1 | шт | 1 | 94875,00 | -- | 94875 | -- | | -- | 94875 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 94875 | -- | |
| 92 | 70 | Прайс-лист | Шкаф для хим. реактивов.Габариты,мм:800х600х2400. Торнадо | шт | 1 | 60539,29 | -- | 60539 | -- | | -- | 60539 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 60539 | -- | |
| 93 | 71 | Прайс-лист | Сейф.Габариты,мм: 450х450х1550. | шт | 2 | 69575,00 | -- | 139150 | -- | | -- | 139150 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 139150 | -- | |
| 94 | 72 | Прайс-лист | Термометры медицинские. Диапазон измерения: - 32,0°С - 42,9°С; | шт | 20 | 795,14 | -- | 15903 | -- | | -- | 15903 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 15903 | -- | |
| 95 | 73 | Прайс-лист | Стол компьютерный угловой. Габ: Д-1000 мм, Ш-1000 мм, В-856 мм.Модель КС-6 | шт | 4 | 16896,79 | -- | 67587 | -- | | -- | 67587 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 67587 | -- | |
| 96 | 74 | Прайс-лист | Утюг. Мощность потребления, Вт - 1800 MAXWELL MW 3056 | шт | 1 | 7996,61 | -- | 7997 | -- | | -- | 7997 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 7997 | -- | |
| 97 | 75 | Прайс-лист | Графопроектор. 220в, 1ф,0,25квт. | шт | 2 | 121846,61 | -- | 243693 | -- | | -- | 243693 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 243693 | -- | |
| 98 | 76 | Прайс-лист | Видеопроектор. 220в, 1ф, 0,35кВт. | шт | 2 | 283631,07 | -- | 567262 | -- | | -- | 567262 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 567262 | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 77 | Прайс-лист | Подвесная установка для видеопроектора. Габариты,мм:350х300. | шт | 2 | 7770,71 | -- | 15541 | -- | | -- | 15541 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 15541 | -- | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 17002085 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 17002085 | | |
| | | | **№6-5 Котельная** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 41,661 | 171,77 | 164,99 | 7156 | 6874 | -- | 1079 | 8893 |
| | | | | | | 6,78 | 29,18 | 282 | 1216 | | 659 | |
| 2 | 2 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 4,629 | 2343,26 | -- | 10847 | -- | -- | 7810 | 20149 |
| | | | | | | 2343,26 | -- | 10847 | -- | | 1493 | |
| 3 | 3 | Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015 | Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки | м3 грунтовой подушки | 30,72 | 521,46 | 519,61 | 16019 | 15962 | 2 | 3806 | 21411 |
| | | | | | | 1,79 | 170,29 | 55 | 5231 | | 1586 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | Фм-1 | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 4,65 | 17747,03 | 1165,54 | 82524 | 5420 | 70205 | 7482 | 97206 |
| | | | | | | 1483,65 | 284,46 | 6899 | 1323 | | 7200 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 10,92 | 30646,99 | 2045,16 | 334665 | 22333 | 221429 | 87801 | 456264 |
| | | | | | | 8324,42 | 511,20 | 90903 | 5582 | | 33797 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 6 | 6 | С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,76376 | 250492,00 | -- | 191316 | -- | 191316 | -- | 206621 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 15305 | |
| 7 | 7 | С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,06713 | 277977,00 | -- | 18661 | -- | 18661 | -- | 20154 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1493 | |
| | | | Фм-2 | | | | | | | | | |
| 8 | 8 | Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,5 | 17747,03 | 1165,54 | 8874 | 583 | 7549 | 804 | 10453 |
| | | | | | | 1483,65 | 284,46 | 742 | 142 | | 774 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 6,2 | 30646,99 | 2045,16 | 190011 | 12680 | 125720 | 49851 | 259051 |
| | | | | | | 8324,42 | 511,20 | 51611 | 3169 | | 19189 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 10 | 10 | С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,27468 | 250492,00 | -- | 68805 | -- | 68805 | -- | 74309 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5504 | |
| 11 | 11 | С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00336 | 277977,00 | -- | 934 | -- | 934 | -- | 1009 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 75 | |
| 12 | 12 | Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | 0,16424 | 284444,13 | 2349,50 | 46717 | 386 | 38492 | 7258 | 58293 |
| | | | | | | 47730,20 | 833,25 | 7839 | 137 | | 4318 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | **Фундамент под оттяжку Фм-3** | | | | | | | | | |
| 13 | 13 | Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,612 | 17747,03 | 1165,54 | 10861 | 713 | 9240 | 985 | 12793 |
| | | | | | | 1483,65 | 284,46 | 908 | 174 | | 948 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 14 | 14 | Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 10,8 | 30646,99 | 2045,16 | 330987 | 22088 | 218995 | 86836 | 451249 |
| | | | | | | 8324,42 | 511,20 | 89904 | 5521 | | 33426 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 15 | 15 | Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,16938 | 740957,34 | 1472,34 | 125503 | 250 | 111087 | 12994 | 149577 |
| | | | | | | 83636,00 | 665,64 | 14166 | 113 | | 11080 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | **Котельная** | | | | | | | | | |
| 16 | 16 | Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка | т блок-боксов | 18 | 34347,45 | 16486,10 | 618254 | 296750 | 39084 | 346271 | 1041687 |
| | | | | | | 15690,00 | 5449,87 | 282420 | 98098 | | 77162 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 17 | 17 | Е11-090603-0101 1109-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж /дымовая труба/ | т конструкций | 0,7 | 134540,38 | 57135,95 | 94178 | 39996 | 14671 | 35493 | 140045 |
| | | | | | | 56444,70 | 17039,52 | 39511 | 11928 | | 10374 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 | 513-105-0208<br>513-105-0208 РСНБ РК 2015 | Блочно-модульная котельная с двумя котлами газовая тепловая мощность 2х250=500 кВт | комплект | 1 | 9933701,00 | -- | 9933701 | -- | | -- | 9933701 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 9933701 | -- | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 12962866 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 596087 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 424035 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 132634 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 1136193 | | |
| | | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 9933701 | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 648470 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 224383 | |
| | **№ 7-2 Генеральный план** | | | | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 1. Покрытие** | | | | | | | | | | | |
| | | | **Двухслойные асфальтобетонные покрытие Тип-1** | | | | | | | | | |
| 11 | 1 | Е11-270602-0303<br>1127-0602-0303<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 3545 | 1395,72 | 199,36 | 4947827 | 706731 | 4147437 | 210305 | 5570783 |
| | | | | | | 26,42 | 28,51 | 93659 | 101068 | | 412651 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 12 | 2 | Е11-270602-0403<br>1127-0602-0403<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 | м2 покрытия | 3545 | 589,52 | 0,08 | 2089848 | 284 | 2056666 | 35529 | 2295408 |
| | | | | | | 9,28 | -- | 32898 | -- | | 170030 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 13 | 3 | Е11-270602-0301<br>1127-0602-0301<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 3545 | 1649,40 | 210,80 | 5847123 | 747286 | 5006178 | 207663 | 6539169 |
| | | | | | | 26,42 | 27,82 | 93659 | 98622 | | 484383 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 14 | 4 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 460,3788 | 1983,83 | 33,71 | 913313 | 15519 | 483582 | 454459 | 1477194 |
| | | | | | | 899,72 | 14,30 | 414212 | 6583 | | 109422 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | **Мощение тротуарной плиткой Тип-2** | | | | | | | | | |
| 17 | 5 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 | м2 покрытия | 552 | -133,58 | -10,34 | -73736 | -5707 | -60345 | -10170 | -90619 |
| | | | | | | -13,92 | -3,14 | -7684 | -1733 | | -6713 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 6 | Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком | м2 тротуара | 552 | 503,35 | 42,06 | 277849 | 23217 | 1209 | 284505 | 607343 |
| | | | | | | 459,10 | 18,13 | 253423 | 10008 | | 44988 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 19 | 7 | С1255-102-0605 255-102-0605 РСНБ РК 2015 | Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м2 | 552 | 2053,00 | -- | 1133256 | -- | 1133256 | -- | 1223916 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 90660 | |
| 20 | 8 | Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Установка бортовых бетонных камней сечением 100/20/8 мм при других видах покрытий | м | 437 | 1574,94 | 33,71 | 688249 | 14731 | 280340 | 431381 | 1209200 |
| | | | | | | 899,72 | 14,30 | 393178 | 6249 | | 89570 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 21 | 9 | С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015 | Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 | м3 | 6,992 | 41625,00 | -- | 291042 | -- | 291042 | -- | 314325 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 23283 | |
| | | | **Отмостка** | | | | | | | | | |
| 22 | 10 | Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 30,2579 | 23009,62 | 8,64 | 696223 | 261 | 562516 | 125440 | 887396 |
| | | | | | | 4410,30 | -- | 133446 | -- | | 65733 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 23 | 11 | Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 573 | 1347,53 | 3,26 | 772135 | 1868 | 647078 | 133806 | 978416 |
| | | | | | | 214,99 | 1,23 | 123189 | 705 | | 72475 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | **Спортивные площадки** | | | | | | | | | |
| 29 | 12 | Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 850 | 1395,72 | 199,36 | 1186362 | 169456 | 994449 | 50426 | 1335731 |
| | | | | | | 26,42 | 28,51 | 22457 | 24234 | | 98943 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 30 | 13 | Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 | м2 покрытия | 850 | 589,52 | 0,08 | 501092 | 68 | 493136 | 8519 | 550380 |
| | | | | | | 9,28 | -- | 7888 | -- | | 40769 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 31 | 14 | Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 850 | 1649,40 | 210,80 | 1401990 | 179180 | 1200353 | 49792 | 1567925 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 26,42 | 27,82 | 22457 | 23647 | | 116143 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 32 | 15 | Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 342 | 1983,83 | 33,71 | 678470 | 11529 | 359237 | 337602 | 1097358 |
| | | | | | | 899,72 | 14,30 | 307704 | 4891 | | 81286 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 33 | 16 | С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015 | Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 | м3 | 5,472 | 41625,00 | -- | 227772 | -- | 227772 | -- | 245994 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 18222 | |
| | | | Газон | | | | | | | | | |
| 34 | 17 | Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015 | Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см | м2 | 1800 | 316,81 | 11,25 | 570258 | 20250 | -- | 488727 | 1143704 |
| | | | | | | 305,56 | 2,98 | 550008 | 5364 | | 84719 | |
| 35 | 18 | Е11-470112-0201 1147-0112-0201 РСНБ РК 2015 | Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой | га | 0,18 | 579804,25 | 4878,54 | 104365 | 879 | 103319 | 477 | 113230 |
| | | | | | | 925,71 | 2086,77 | 167 | 376 | | 8387 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 22253438 | 1885552 | 17927225 | 2808461 | 27066853 |
| | | | | | | | | 2440661 | 280014 | -- | 2004951 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 22253438 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 16275155 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2720675 | | | |
| | | Местные материалы | | Тенге | | | | 1652070 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2808461 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2004951 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 27066850 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2063 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2720675 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 27066850 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2063 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2720675 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2. Озеленение** | | | | | | | | | |
| 36 | 19 | Е11-470104-0102 1147-0104-0102 РСНБ РК 2015 | Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25% | яма | 200 | 1321,75 | 86,20 | 264350 | 17240 | 39180 | 189054 | 489676 |
| | | | | | | 1039,65 | 34,52 | 207930 | 6904 | | 36272 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 37 | 20 | Е11-470105-0101 1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м | шт. | 200 | 1576,50 | 178,90 | 315300 | 35780 | 21890 | 234170 | 593427 |
| | | | | | | 1288,15 | 42,36 | 257630 | 8472 | | 43958 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 21 | С1254-101-1301<br>254-101-1301 РСНБ РК 2015 | Туя западная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м | шт. | 37 | 9670,00 | -- | 357790 | -- | 357790 | -- | 386413 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 28623 | |
| 39 | 22 | С1254-102-0702<br>254-102-0702 РСНБ РК 2015 | Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2 м до 2,5 м | шт. | 112 | 1476,00 | -- | 165312 | -- | 165312 | -- | 178537 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 13225 | |
| 40 | 23 | С1254-104-0402<br>254-104-0402 РСНБ РК 2015 | Сирень с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м | шт. | 51 | 9249,00 | -- | 471699 | -- | 471699 | -- | 509435 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 37736 | |
| 41 | 24 | Е11-470112-0103<br>1147-0112-0103<br>РСНБ РК 2015 | Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см | м2 | 9666 | 316,81 | 11,25 | 3062285 | 108743 | -- | 2624466 | 6141691 |
| | | | | | | 305,56 | 2,98 | 2953543 | 28805 | | 454940 | |
| 42 | 25 | Е11-470112-0201<br>1147-0112-0201<br>РСНБ РК 2015 | Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой | га | 0,9666 | 579804,25 | 4878,54 | 560439 | 4716 | 554828 | 2562 | 608042 |
| | | | | | | 925,71 | 2086,77 | 895 | 2017 | | 45040 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 43 | 26 | Е11-470108-0111<br>1147-0108-0111<br>РСНБ РК 2015 | Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте | м траншеи | 145 | 498,95 | -- | 72348 | -- | -- | 63666 | 146895 |
| | | | | | | 498,95 | -- | 72348 | -- | | 10881 | |
| 44 | 27 | Е11-470109-0101<br>1147-0109-0101<br>РСНБ РК 2015 | Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений | м | 145 | 685,58 | 112,64 | 99409 | 16333 | 127 | 76398 | 189872 |
| | | | | | | 572,06 | 26,67 | 82949 | 3867 | | 14065 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 45 | 28 | С1254-102-2604<br>254-102-2604 РСНБ РК 2015 прим | Кустарники лиственных пород для живой изгороди | шт | 435 | 859,00 | -- | 373665 | -- | 373665 | -- | 403558 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 29893 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 5742597 | 182812 | 1984491 | 3190316 | 9647546 |
| | | | | | | | | 3575295 | 50065 | -- | 714633 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5742597 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 616026 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3625360 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1010676 | | | | |
| | | Местные материалы | | Тенге | | | | 357790 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3190316 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 714633 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 9647546 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3098 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3625360 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 9647546 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3098 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3625360 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3. МАФ** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 29 | У86-010303-0204<br>8601-0303-0204<br>УСН РК 8.02-03-2020 0 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн" | шт. | 15 | 32529,00 | 32,00 | 487935 | 480 | 485655 | 1530 | 528615 |
| | | | | | | 120,00 | 9,00 | 1800 | 135 | | 39150 | |
| 47 | 30 | У86-010302-0302<br>8601-0302-0302<br>УСН РК 8.02-03-2020 0 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная с навесом | шт. | 15 | 76298,00 | 206,00 | 1144470 | 3090 | 1040445 | 88500 | 1331610 |
| | | | | | | 6729,00 | 58,00 | 100935 | 870 | | 98640 | |
| 48 | 31 | У86-010104-0407<br>8601-0104-0407<br>УСН РК 8.02-03-2020 0 | Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой | комплект | 3 | 184786,00 | 503,00 | 554358 | 1509 | 481074 | 56388 | 659607 |
| | | | | | | 23925,00 | 126,00 | 71775 | 378 | | 48861 | |
| 49 | 32 | У86-010102-0102<br>8601-0102-0102<br>УСН РК 8.02-03-2020 0 | Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Стандарт" | комплект | 3 | 471676,00 | 299,00 | 1415028 | 897 | 1390611 | 19440 | 1549224 |
| | | | | | | 7840,00 | 80,00 | 23520 | 240 | | 114756 | |
| 50 | 33 | У86-010103-0201<br>8601-0103-0201<br>УСН РК 8.02-03-2020 0 | Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лестница-лиана | шт. | 2 | 48573,00 | 214,00 | 97146 | 428 | 86282 | 9236 | 114892 |
| | | | | | | 5218,00 | 54,00 | 10436 | 108 | | 8510 | |
| 51 | 34 | У86-010202-0101<br>8601-0202-0101<br>УСН РК 8.02-03-2020 0 | Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник разновысокий | комплект | 3 | 132545,00 | 333,00 | 397635 | 999 | 378441 | 15972 | 446697 |
| | | | | | | 6065,00 | 85,00 | 18195 | 255 | | 33090 | |
| 52 | 35 | У86-010203-0102<br>8601-0203-0102<br>УСН РК 8.02-03-2020 0 | Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м) | комплект | 3 | 349217,00 | 4035,00 | 1047651 | 12105 | 993900 | 32490 | 1166553 |
| | | | | | | 13882,00 | 1274,00 | 41646 | 3822 | | 86412 | |
| 53 | 36 | У86-010204-0201<br>8601-0204-0201<br>УСН РК 8.02-03-2020 0 | Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам): Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м) | комплект | 3 | 283598,00 | 5298,00 | 850794 | 15894 | 762546 | 60177 | 983850 |
| | | | | | | 24118,00 | 1610,00 | 72354 | 4830 | | 72879 | |
| 54 | 37 | У86-010201-0106<br>8601-0201-0106<br>УСН РК 8.02-03-2020 0 | Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Гимнастический комплекс силовой | комплект | 3 | 299772,00 | 5518,00 | 899316 | 16554 | 812868 | 57180 | 1033017 |
| | | | | | | 23298,00 | 1733,00 | 69894 | 5199 | | 76521 | |
| 55 | 38 | У86-010805-0102<br>8601-0805-0102<br>УСН РК 8.02-03-2020 0 | Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой | комплект | 2 | 190872,00 | 2902,00 | 381744 | 5804 | 359610 | 13634 | 427008 |
| | | | | | | 8165,00 | 919,00 | 16330 | 1838 | | 31630 | |
| 56 | 39 | У86-010209-0102<br>8601-0209-0102<br>УСН РК 8.02-03-2020 0 | Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная | комплект | 2 | 99844,00 | 2190,00 | 199688 | 4380 | 175736 | 15760 | 232684 |
| | | | | | | 9786,00 | 676,00 | 19572 | 1352 | | 17236 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 40 | У86-010210-0102<br>8601-0210-0102<br>УСН РК 8.02-03-2020 0 | Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой для детей | комплект | 2 | 102796,00 | 2198,00 | 205592 | 4396 | 186464 | 12320 | 235344 |
| | | | | | | 7366,00 | 716,00 | 14732 | 1432 | | 17432 | |
| 58 | 41 | У86-010605-0301<br>8601-0605-0301<br>УСН РК 8.02-03-2020 0 | Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м | конструкция | 2 | 356096,00 | 2600,00 | 712192 | 5200 | 592706 | 81138 | 856796 |
| | | | | | | 57143,00 | 935,00 | 114286 | 1870 | | 63466 | |
| 59 | 42 | У86-010605-0601<br>8601-0605-0601<br>УСН РК 8.02-03-2020 0 | Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м | конструкция | 3 | 161234,00 | 1205,00 | 483702 | 3615 | 396351 | 60042 | 587244 |
| | | | | | | 27912,00 | 376,00 | 83736 | 1128 | | 43500 | |
| 60 | 43 | У86-010307-0104<br>8601-0307-0104<br>УСН РК 8.02-03-2020 0 | Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт. | шт. | 1 | 277174,00 | 13247,00 | 277174 | 13247 | 237472 | 22046 | 323158 |
| | | | | | | 26455,00 | 4202,00 | 26455 | 4202 | | 23938 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 9154425 | 88598 | 8380161 | 545853 | 10476299 |
| | | | | | | | | 685666 | 27659 | -- | 776021 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 9154425 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 8380161 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 713325 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 545853 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 776021 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 10476299 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 546 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 713325 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 10476299 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 546 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 713325 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 4. Турникет уличный -2шт** | | | | | | | | | |
| 70 | 44 | Е11-060201-0101<br>1106-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 0,1 | 23284,34 | 1069,07 | 2328 | 107 | 1713 | 501 | 3055 |
| | | | | | | 5078,66 | 426,77 | 508 | 43 | | 226 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 71 | 45 | Е11-090305-0401<br>1109-0305-0401<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Монтаж турникета. Монтаж | т конструкций | 0,09306 | 134052,86 | 1722,71 | 12475 | 161 | 1125 | 7757 | 21850 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 120235,00 | 567,03 | 11189 | 53 | | 1619 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 72 | 46 | С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015 | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | т | 0,09306 | 554148,00 | -- | 51569 | -- | 51569 | -- | 55695 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4126 | |
| 73 | 47 | Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз** | м2 | 2,69874 | 173,46 | 3,04 | 468 | 8 | 352 | 76 | 587 |
| | | | | | | 40,16 | 0,47 | 108 | 1 | | 44 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 74 | 48 | Е11-130301-1401 1113-0301-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140 за 2 раза** | м2 | 2,69874 | 469,63 | 5,45 | 1267 | 15 | 1145 | 75 | 1450 |
| | | | | | | 39,80 | 0,63 | 107 | 2 | | 107 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | Тенге | | | | 68107 | 291 | 55904 | 8409 | 82637 |
| | | | | | | | | 11912 | 99 | -- | 6122 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4063 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 3211 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 769 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 652 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 377 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5092 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 769 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 64044 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 1126 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 11242 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 51569 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 7757 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5745 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 77546 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 8 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 11242 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 82638 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 8 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 12011 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 47273371 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 6713534 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 2157253 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 357837 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 28347784 | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 6553039 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 3501727 | |
| | **Исключаемые работы** | | | | | | | | | | | |
| | **№2-1-1 Общестроительные работы. Блок А** | | | | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 1. Наружная отделка /АС-2,3/** | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | 1 | Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 824,72 | -2431,42 | -39,99 | -2005241 | -32980 | -579969 | -1126548 | -3382332 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | -1688,20 | -19,27 | -1392292 | -15892 | | -250543 | |
| | | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | | 1. Натягивание сетки | | | | | | | | | |
| | | | 2. Покрытие сетки цементным молоком | | | | | | | | | |
| | | | 3. Обмазка сетки раствором с очесами | | | | | | | | | |
| | | | 4. Оштукатуривание и отделка поверхностей | | | | | | | | | |
| | | | 5. Обмазка плинтусов и наличников | | | | | | | | | |
| 316 | 2 | С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | 1,8027719 | -296003,00 | -- | -533626 | -- | -533626 | -- | -576316 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -42690 | |
| 317 | 3 | С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,2943 | -277977,00 | -- | -81809 | -- | -81809 | -- | -88354 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -6545 | |
| 318 | 4 | Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов** | м2 | 824,72 | -4254,89 | -27,85 | -3509093 | -22968 | -1117876 | -1899627 | -5841418 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | -2871,58 | -7,62 | -2368249 | -6284 | | -432698 | |
| | | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | | 1. Подготовка поверхности | | | | | | | | | |
| | | | 2. Грунтование поверхности упрочняющей грунтовкой | | | | | | | | | |
| | | | 3. Приготовление клеевого раствора | | | | | | | | | |
| | | | 4. Приклеивание плит утеплителя | | | | | | | | | |
| | | | 5. Крепление плит | | | | | | | | | |
| | | | 6. Грунтование плиты утеплителя клеевым раствором при помощи терки | | | | | | | | | |
| | | | 7. Нанесение первого клеевого слоя с втапливанием армирующей сетки | | | | | | | | | |
| | | | 8. Нанесение второго клеевого слоя с выравниванием поверхности | | | | | | | | | |
| 319 | 5 | С1234-101-0208 234-101-0208 РСНБ РК 2015 | **Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200** | м3 | 41,236 | -37379,00 | -- | -1541360 | -- | -1541360 | -- | -1664669 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -123309 | |
| 320 | 6 | Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | **Фасад здания из линеарных панелей. Облицовка фасадными панелями** | м2 | 824,72 | -826,24 | -2,87 | -681417 | -2367 | -286838 | -314568 | -1075664 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | -475,57 | -1,21 | -392212 | -998 | | -79679 | |
| | | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | | 1. Монтаж алюминиевых панелей | | | | | | | | | |
| | | | 2. Снятие защитной пленки с лицевой поверхности панелей | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 | 7 | Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 164,8 | -4461,42 | -42,50 | -735242 | -7004 | -110238 | -499074 | -1333061 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | -3750,00 | -35,45 | -618000 | -5842 | | -98745 | |
| | | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | | 1. Подготовка поверхностей | | | | | | | | | |
| | | | 2. Устройство из раствора или установка инвентарных маяков | | | | | | | | | |
| | | | 3. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и обработкой накрывочного слоя | | | | | | | | | |
| | | | 4. Очистка маяков от раствора | | | | | | | | | |
| | | | 5. Уход за штукатуркой | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | -9087788 | -65319 | -4251716 | -3839817 | -13961814 |
| | | | | | | | | -4770753 | -29016 | -- | -1034209 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | -9087788 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | -2094919 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | -4799769 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | -2156795 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | -3839817 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | -1034209 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | -13961814 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | -3093 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | -4799769 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | -13961814 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | -3093 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | -4799769 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2. Оконные и дверные проемы /АС-18/** | | | | | | | | | |
| | | | **Двери** | | | | | | | | | |
| 337 | 8 | Е11-100501-0202 1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей** | м2 | 3,6 | -1598,59 | -207,07 | -5755 | -745 | -1356 | -3618 | -10123 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | -1014,88 | -101,71 | -3654 | -366 | | -750 | |
| | | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | | 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем | | | | | | | | | |
| | | | 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением | | | | | | | | | |
| | | | 3. Устройство монтажных швов | | | | | | | | | |
| | | | 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры | | | | | | | | | |
| | | | 5. Регулировка запорных механизмов | | | | | | | | | |
| 338 | 9 | С1223-203-0408 223-203-0408 РСНБ РК 2015 | **Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-15, двупольный** | м2 | 3,6 | -36007,00 | -- | -129625 | -- | -129625 | -- | -139995 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -10370 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | -135380 | -745 | -130981 | -3618 | -150118 |
| | | | | | | | | -3654 | -366 | -- | -11120 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | -135380 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Материалы | | Тенге | | | | -1356 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | -4020 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | -129625 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | -3618 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | -11120 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | -150118 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | -3 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | -4020 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | -150118 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | -3 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | -4020 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3. Полы /АС-17/** | | | | | | | | | |
| | | | | | **1 этаж** | | | | | | | |
| | | | **Линолеум** | | | | | | | | | |
| **362** | 10 | **Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | 30 | -821,24 | -33,62 | -24637 | -1008 | -11443 | -11925 | -39487 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | -406,20 | -16,68 | -12186 | -500 | | -2925 | |
| | | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | | 1. Подготовка основания | | | | | | | | | |
| | | | 2. Укладка и разравнивание слоя раствора | | | | | | | | | |
| | | | 3. Уход за стяжкой | | | | | | | | | |
| **363** | 11 | **Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2** | **м2 покрытия** | 30 | -3334,09 | -24,89 | -100023 | -747 | -84986 | -13784 | -122911 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | -476,35 | -12,44 | -14290 | -373 | | -9105 | |
| | | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | | 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища | | | | | | | | | |
| | | | 2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках | | | | | | | | | |
| **364** | 12 | **Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8** | **Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3** | **м плинтусов** | 31,5 | -358,14 | -0,96 | -11281 | -30 | -6723 | -4270 | -16795 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | -143,75 | -0,47 | -4528 | -15 | | -1244 | |
| | | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | | 1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов | | | | | | | | | |
| | | | 2. Нарезка плинтусов по размеру | | | | | | | | | |
| | | | 3. Нанесение клеящего состава на поверхность стены и плинтусов | | | | | | | | | |
| | | | 4. Установка плинтусов | | | | | | | | | |
| | | | **Дощатое покрытие** | | | | | | | | | |
| **365** | 13 | **Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2015** | **Лаги. Укладка по плитам перекрытий** | **м2 пола** | 101,2 | -1016,35 | -12,94 | -102855 | -1310 | -58759 | -40832 | -155182 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | -422,79 | -6,44 | -42786 | -652 | | -11495 | |
| | | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | | 1. Укладка лаг | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366 | 14 | Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство | м2 покрытия | 101,2 | -6808,58 | -56,23 | -689028 | -5691 | -603479 | -77658 | -828021 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | -789,11 | -27,24 | -79858 | -2757 | | -61335 | |
| | | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | | 1. Настилка покрытий с креплением их гвоздями | | | | | | | | | |
| | | | 2. Острожка провесов | | | | | | | | | |
| 367 | 15 | Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву | м2 окрашиваемой поверхности | 101,2 | -913,43 | -4,04 | -92439 | -408 | -23882 | -54680 | -158889 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | -673,41 | -1,99 | -68149 | -201 | | -11770 | |
| 368 | 16 | Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Плинтуса деревянные. Устройство | м плинтусов | 106,26 | -359,72 | -2,57 | -38224 | -273 | -27278 | -10158 | -52253 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | -100,44 | -1,26 | -10673 | -134 | | -3871 | |
| | | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | | 1. Разметка, нарезка и установка плинтусов | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | -1058487 | -9467 | -816550 | -213307 | -1373538 |
| | | | | | | | | -232470 | -4632 | -- | -101745 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | -1058487 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | -816550 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | -237102 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | -213307 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | -101745 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | -1373539 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | -176 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | -237102 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | -1373539 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | -176 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | -237102 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка /АС-16/** | | | | | | | | | |
| | | | **Потолок** | | | | | | | | | |
| 385 | 17 | Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1795,62 | -775,36 | -7,56 | -1392252 | -13575 | -255517 | -904188 | -2480155 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | -625,50 | -3,94 | -1123160 | -7075 | | -183715 | |
| | | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | | 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя | | | | | | | | | |
| 386 | 18 | Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 395,79 | -926,74 | -3,79 | -366794 | -1500 | -98191 | -214271 | -627550 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | -674,86 | -1,86 | -267103 | -736 | | -46485 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **-1759046** | **-15075** | **-353708** | **-1118459** | **-3107705** |
| | | | | | | | | **-1390263** | **-7811** | **--** | **-230200** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | -1759046 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | -353709 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | -1398074 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | -1118459 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | -230200 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | -3107705 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | -998 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | -1398074 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | -3107705 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | -998 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | -1398074 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 5. Кровля /АС-85/** | | | | | | | | | | | |
| **259** | 19 | **Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Стены. Устройство карнизов/ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК,КАРНИЗНОГО ЩИТА** | **м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов** | **13,89** | **-1920,84** | **-29,14** | **-26680** | **-405** | **-195** | **-23648** | **-54355** |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | -1877,59 | -14,12 | -26080 | -196 | | -4026 | |
| | | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | | 1. Установка кобылок, лобовых досок и обшивка досками обшивки | | | | | | | | | |
| **260** | 20 | **С1215-204-0302 215-204-0302 РСНБ РК 2015** | **Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК** | **м3** | **0,7** | **-68867,00** | **--** | **-48207** | **--** | **-48207** | **--** | **-52064** |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -3857 | |
| **261** | 21 | **Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита** | **м3 древесины в конструкции** | **0,7** | **-8505,91** | **-46,98** | **-5954** | **-33** | **-4125** | **-1630** | **-8191** |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | -2566,20 | -21,52 | -1796 | -15 | | -607 | |
| | | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | | 1. Приготовление огнезащитного состава | | | | | | | | | |
| | | | 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины атмосферостойкими и водостойкими красками | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | **-80841** | **-438** | **-52527** | **-25278** | **-114610** |
| | | | | | | | | -27876 | -211 | -- | -8490 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | -80841 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | -4321 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | -28087 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | -48207 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | -25278 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | -8490 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | -114609 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | -21 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | -28087 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | -114609 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | -21 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | -28087 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | -18707785 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | -6425016 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | -91044 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | -42036 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | -5605482 | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | -5200479 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | -1385764 | |
| | **№2-1-2 Отопление и вентиляция. Блок А** | | | | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 1. Отопление** | | | | | | | | | | | |
| **11** | 1 | С1245-405-2101 245-405-2101 РСНБ РК 2015 | **Головка термостатическая RTR 7090,с газонаполненным встроенным температурным датчиком,диапазон регулирования от 5°С до 26°С,типа Danfoss** | **шт.** | 83 | -5801,00 | -- | -481483 | -- | -481483 | -- | -520002 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -38519 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | -481483 | -- | -481483 | -- | -520002 |
| | | | | | | | | -- | -- | -- | -38519 | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | -481483 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | -481483 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | -38519 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | -520002 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | -520002 | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | -520002 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | -481483 | | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | -38519 | |
| | **№2-2-1 Общестроительные работы. Блок Б** | | | | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 1. Ферма /АС-60-73/** | | | | | | | | | | | |
| | | | **Ф1 4шт** | | | | | | | | | |
| | | | **Столик СТ-1 27шт** | | | | | | | | | |
| **220** | 1 | Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015 | **Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство** | **м2** | 205,03 | -1724,23 | -167,26 | -353519 | -34294 | -- | -268804 | -672109 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | -1556,97 | -81,84 | -319226 | -16780 | | -49786 | |
| | | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | | 1. Распаковка плит и сортировка | | | | | | | | | |
| | | | 2. Разметка потолка | | | | | | | | | |
| | | | 3. Крепление подвесок к несущему элементу | | | | | | | | | |
| | | | 4. Установка деталей крепления | | | | | | | | | |
| | | | 5. Выверка установленного каркаса | | | | | | | | | |
| | | | 6. Установка плит с подрезкой по месту | | | | | | | | | |
| **221** | 2 | С1232-401-0202 232-401-0202 РСНБ РК 2015 | **Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на скрытой подвесной системе** | **м2** | 205,03 | -9389,00 | -- | -1925027 | -- | -1925027 | -- | -2079029 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -154002 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | -2278546 | -34294 | -1925027 | -268804 | -2751138 |
| | | | | | | | | -319226 | -16780 | -- | -203788 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | -2278546 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | -336006 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | -1925027 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | -268804 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | -203788 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | -2751138 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | -221 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | -336006 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | -2751138 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | -221 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | -336006 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2. Наружная отделка /АС-5,6/** | | | | | | | | | |
| **278** | **3** | **Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | 504,94 | -2431,42 | -39,99 | -1227721 | -20192 | -355089 | -689736 | -2070853 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | -1688,20 | -19,27 | -852440 | -9730 | | -153397 | |
| | | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | | 1. Натягивание сетки | | | | | | | | | |
| | | | 2. Покрытие сетки цементным молоком | | | | | | | | | |
| | | | 3. Обмазка сетки раствором с очесами | | | | | | | | | |
| | | | 4. Оштукатуривание и отделка поверхностей | | | | | | | | | |
| | | | 5. Обмазка плинтусов и наличников | | | | | | | | | |
| **279** | **4** | **С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | **т** | 1,1037584 | -296003,00 | -- | -326716 | -- | -326716 | -- | -352853 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -26137 | |
| **280** | **5** | **С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **т** | 0,1458 | -277977,00 | -- | -40529 | -- | -40529 | -- | -43771 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -3242 | |
| **281** | **6** | **Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов** | **м2** | 504,94 | -4254,89 | -27,85 | -2148464 | -14063 | -684425 | -1163059 | -3576444 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | -2871,58 | -7,62 | -1449976 | -3848 | | -264922 | |
| | | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | | 1. Подготовка поверхности | | | | | | | | | |
| | | | 2. Грунтование поверхности упрочняющей грунтовкой | | | | | | | | | |
| | | | 3. Приготовление клеевого раствора | | | | | | | | | |
| | | | 4. Приклеивание плит утеплителя | | | | | | | | | |
| | | | 5. Крепление плит | | | | | | | | | |
| | | | 6. Грунтование плиты утеплителя клеевым раствором при помощи терки | | | | | | | | | |
| | | | 7. Нанесение первого клеевого слоя с втапливанием армирующей сетки | | | | | | | | | |
| | | | 8. Нанесение второго клеевого слоя с выравниванием поверхности | | | | | | | | | |
| **282** | **7** | **С1234-101-0208 234-101-0208 РСНБ РК 2015** | **Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200** | **м3** | 25,247 | -37379,00 | -- | -943708 | -- | -943708 | -- | -1019205 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -75497 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283 | 8 | Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | **Фасад здания из линеарных панелей. Облицовка фасадными панелями** | м2 | 504,94 | -826,24 | -2,87 | -417202 | -1449 | -175619 | -192596 | -658582 |
| | | | *НР - 89%; СП - 8%* | | | -475,57 | -1,21 | -240134 | -611 | | -48784 | |
| | | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | | 1. Монтаж алюминиевых панелей | | | | | | | | | |
| | | | 2. Снятие защитной пленки с лицевой поверхности панелей | | | | | | | | | |
| 285 | 9 | Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 78,8 | -4461,42 | -42,50 | -351560 | -3349 | -52711 | -238635 | -637410 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | -3750,00 | -35,45 | -295500 | -2793 | | -47216 | |
| | | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | | 1. Подготовка поверхностей | | | | | | | | | |
| | | | 2. Устройство из раствора или установка инвентарных маяков | | | | | | | | | |
| | | | 3. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и обработкой накрывочного слоя | | | | | | | | | |
| | | | 4. Очистка маяков от раствора | | | | | | | | | |
| | | | 5. Уход за штукатуркой | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | -5455900 | -39053 | -2578797 | -2284026 | -8359118 |
| | | | | | | | | -2838050 | -16982 | -- | -619195 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | -5455900 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | -1267844 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | -2855032 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | -1310953 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | -2284026 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | -619195 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | -8359121 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | -1850 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | -2855032 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | -8359121 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | -1850 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | -2855032 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3. Оконные и дверные проемы /АС-15/** | | | | | | | | | |
| | | | **Двери** | | | | | | | | | |
| 292 | 10 | Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков** | м2 | 2,73 | -3043,15 | -583,12 | -8308 | -1591 | -3114 | -3652 | -12916 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | -1319,73 | -166,47 | -3603 | -454 | | -957 | |
| | | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | | 1. Осмолка и обивка коробок толем | | | | | | | | | |
| | | | 2. Установка блоков | | | | | | | | | |
| | | | 3. Установка приборов | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 | 11 | С1223-203-0404 223-203-0404 РСНБ РК 2015 | **Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный** | м2 | 2,73 | -38165,00 | -- | -104190 | -- | -104190 | -- | -112525 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -8335 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | -112498 | -1591 | -107304 | -3652 | -125441 |
| | | | | | | | | -3603 | -454 | -- | -9292 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | -112498 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | -3113 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | -4057 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | -104190 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | -3652 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | -9292 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | -125442 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | -2 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | -4057 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | -125442 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | -2 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | -4057 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка /АС-16/** | | | | | | | | | |
| | | | **Потолок** | | | | | | | | | |
| 332 | 12 | Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 413,79 | -775,36 | -7,56 | -320836 | -3128 | -58882 | -208365 | -571537 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | -625,50 | -3,94 | -258826 | -1630 | | -42336 | |
| | | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | | 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя | | | | | | | | | |
| 336 | 13 | Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке** | м2 окрашиваемой поверхности | 260,1 | -926,74 | -3,79 | -241045 | -986 | -64528 | -140812 | -412405 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | -674,86 | -1,86 | -175531 | -484 | | -30549 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | -561881 | -4114 | -123410 | -349177 | -983942 |
| | | | | | | | | -434357 | -2114 | -- | -72885 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | -561881 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | -123410 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | -436471 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | -349177 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | -72885 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | -983943 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | -309 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | -436471 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | -983943 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | -309 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | -436471 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | -12219644 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | -3595236 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | -79052 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | -36330 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | -4734537 | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | -2905659 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | -905160 | |
| | **№2-3-1 Общестроительные работы. Блок В** | | | | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 1. Прочие работы** | | | | | | | | | | | |
| | | | **Крыльцо Кц-1 /АС-65/** | | | | | | | | | |
| **169** | 1 | **Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж** | т конструкций | 0,65058 | -28258,22 | -12188,48 | -18384 | -7929 | -1525 | -7860 | -28344 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | -13725,80 | -3784,59 | -8930 | -2462 | | -2100 | |
| | | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | | 1. Установка и крепление стальных колонн | | | | | | | | | |
| | | | 2. Устройство подмостей | | | | | | | | | |
| | | | 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов | | | | | | | | | |
| **170** | 2 | **С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015** | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | т | 0,65058 | -498969,00 | -- | -324619 | -- | -324619 | -- | -350589 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -25970 | |
| **171** | 3 | **Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17** | **Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** | м2 окрашиваемой поверхности | 18,86682 | -653,41 | -1,22 | -12328 | -23 | -2628 | -7751 | -21685 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | -512,91 | -0,60 | -9677 | -11 | | -1606 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | -355331 | -7952 | -328772 | -15611 | -400618 |
| | | | | | | | | -18607 | -2473 | -- | -29676 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | -12328 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | -2628 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | -9688 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | -7751 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | -1606 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | -21685 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | -7 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | -9688 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | -343003 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | -1525 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | -11392 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | -324619 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | -7860 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | -28070 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | -378933 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | -7 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | -11392 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | -400618 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | -14 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | -21080 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 2. Наружная отделка /АС-2,3/** | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 | 4 | Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 405,52 | -2431,42 | -39,99 | -985989 | -16216 | -285174 | -553931 | -1663113 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | -1688,20 | -19,27 | -684599 | -7814 | | -123194 | |
| | | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | | 1. Натягивание сетки | | | | | | | | | |
| | | | 2. Покрытие сетки цементным молоком | | | | | | | | | |
| | | | 3. Обмазка сетки раствором с очесами | | | | | | | | | |
| | | | 4. Оштукатуривание и отделка поверхностей | | | | | | | | | |
| | | | 5. Обмазка плинтусов и наличников | | | | | | | | | |
| 296 | 5 | С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | 0,8864343 | -296003,00 | -- | -262387 | -- | -262387 | -- | -283378 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -20991 | |
| 297 | 6 | С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,144 | -277977,00 | -- | -40029 | -- | -40029 | -- | -43231 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -3202 | |
| 298 | 7 | Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов** | м2 | 405,52 | -4254,89 | -27,85 | -1725443 | -11294 | -549666 | -934059 | -2872262 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | -2871,58 | -7,62 | -1164483 | -3090 | | -212760 | |
| | | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | | 1. Подготовка поверхности | | | | | | | | | |
| | | | 2. Грунтование поверхности упрочняющей грунтовкой | | | | | | | | | |
| | | | 3. Приготовление клеевого раствора | | | | | | | | | |
| | | | 4. Приклеивание плит утеплителя | | | | | | | | | |
| | | | 5. Крепление плит | | | | | | | | | |
| | | | 6. Грунтование плиты утеплителя клеевым раствором при помощи терки | | | | | | | | | |
| | | | 7. Нанесение первого клеевого слоя с втапливанием армирующей сетки | | | | | | | | | |
| | | | 8. Нанесение второго клеевого слоя с выравниванием поверхности | | | | | | | | | |
| 299 | 8 | С1234-101-0208 234-101-0208 РСНБ РК 2015 | **Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200** | м3 | 20,276 | -37379,00 | -- | -757897 | -- | -757897 | -- | -818529 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -60632 | |
| 300 | 9 | Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | **Фасад здания из линеарных панелей. Облицовка фасадными панелями** | м2 | 405,52 | -826,24 | -2,87 | -335057 | -1164 | -141040 | -154675 | -528911 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | -475,57 | -1,21 | -192853 | -491 | | -39179 | |
| | | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | | 1. Монтаж алюминиевых панелей | | | | | | | | | |
| | | | 2. Снятие защитной пленки с лицевой поверхности панелей | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 10 | Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 60,49 | -4461,42 | -42,50 | -269871 | -2570 | -40463 | -183185 | -489301 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | -3750,00 | -35,45 | -226838 | -2144 | | -36245 | |
| | | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | | 1. Подготовка поверхностей | | | | | | | | | |
| | | | 2. Устройство из раствора или установка инвентарных маяков | | | | | | | | | |
| | | | 3. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и обработкой накрывочного слоя | | | | | | | | | |
| | | | 4. Очистка маяков от раствора | | | | | | | | | |
| | | | 5. Уход за штукатуркой | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | -4376673 | -31244 | -2076656 | -1825850 | -6698725 |
| | | | | | | | | -2268773 | -13539 | -- | -496203 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | -4376673 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | -1016343 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | -2282312 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | -1060313 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | -1825850 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | -496203 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | -6698726 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | -1480 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | -2282312 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | -6698726 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | -1480 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | -2282312 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3. Оконные и дверные проемы /АС-9/** | | | | | | | | | |
| | | | Двери | | | | | | | | | |
| 312 | 11 | Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков | м2 | 2,1 | -3043,15 | -583,12 | -6391 | -1225 | -2395 | -2809 | -9936 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | -1319,73 | -166,47 | -2771 | -350 | | -736 | |
| | | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | | 1. Осмолка и обивка коробок толем | | | | | | | | | |
| | | | 2. Установка блоков | | | | | | | | | |
| | | | 3. Установка приборов | | | | | | | | | |
| 313 | 12 | Е11-100107-0102 1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков | м2 | 9,84 | -2459,66 | -452,00 | -24203 | -4448 | -7782 | -11960 | -39057 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | -1216,72 | -133,83 | -11973 | -1317 | | -2893 | |
| | | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | | 1. Осмолка и обивка коробок толем | | | | | | | | | |
| | | | 2. Установка блоков | | | | | | | | | |
| | | | 3. Установка приборов | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 13 | С1223-203-0605 223-203-0605 РСНБ РК 2015 | Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-15, двупольный | м2 | 3,6 | -56977,00 | -- | -205117 | -- | -205117 | -- | -221526 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -16409 | |
| 321 | 14 | С1223-203-0605 223-203-0605 РСНБ РК 2015 | Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-13, двупольный | м2 | 6,24 | -56977,00 | -- | -355536 | -- | -355536 | -- | -383979 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -28443 | |
| 322 | 15 | С1223-203-0602 223-203-0602 РСНБ РК 2015 | Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный | м2 | 2,1 | -48874,00 | -- | -102635 | -- | -102635 | -- | -110846 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -8211 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | -693882 | -5673 | -673465 | -14769 | -765344 |
| | | | | | | | | -14744 | -1667 | -- | -56692 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | -693882 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | -10178 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | -16411 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | -663288 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | -14769 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | -56692 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | -765343 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | -11 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | -16411 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | -765343 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | -11 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | -16411 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 4. Полы /АС-13/** | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 этаж Лифт и лестница | | | | | | | |
| | | | **Керамический пол** | | | | | | | | | |
| 339 | 16 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 19,05 | -821,24 | -33,62 | -15645 | -641 | -7266 | -7573 | -25075 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | -406,20 | -16,68 | -7738 | -318 | | -1857 | |
| | | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | | 1. Подготовка основания | | | | | | | | | |
| | | | 2. Укладка и разравнивание слоя раствора | | | | | | | | | |
| | | | 3. Уход за стяжкой | | | | | | | | | |
| 340 | 17 | Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 19,05 | -1684,68 | -87,66 | -32093 | -1670 | -15271 | -14501 | -50321 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | -795,39 | -14,38 | -15152 | -274 | | -3727 | |
| | | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | | 1. Подготовка основания | | | | | | | | | |
| | | | 2. Огрунтовка основания | | | | | | | | | |
| | | | 3. Устройство оклеечной изоляции | | | | | | | | | |
| | | | 4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5. Приготовление грунтовки | | | | | | | | | |
| | | | 6. Приготовление битумной мастики | | | | | | | | | |
| 341 | 18 | Е11-110101-0402<br>1111-0101-0402<br>РСНБ РК 2015 | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя** | м2 изолируемой поверхности | 19,05 | -1026,96 | -43,77 | -19564 | -834 | -9588 | -8741 | -30569 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | -479,91 | -8,20 | -9142 | -156 | | -2264 | |
| | | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | | 1. Устройство оклеечной изоляции | | | | | | | | | |
| | | | 2. Приготовление грунтовки | | | | | | | | | |
| | | | 3. Приготовление битумной мастики | | | | | | | | | |
| 342 | 19 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | м2 стяжки | 19,05 | -821,24 | -33,62 | -15645 | -641 | -7266 | -7573 | -25075 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | -406,20 | -16,68 | -7738 | -318 | | -1857 | |
| | | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | | 1. Подготовка основания | | | | | | | | | |
| | | | 2. Укладка и разравнивание слоя раствора | | | | | | | | | |
| | | | 3. Уход за стяжкой | | | | | | | | | |
| 343 | 20 | Е11-110101-2702<br>1111-0101-2702<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** | м2 покрытия | 19,05 | -5106,56 | -85,55 | -97280 | -1630 | -68087 | -26630 | -133823 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | -1446,90 | -40,24 | -27563 | -767 | | -9913 | |
| | | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | | 1. Подготовка оснований | | | | | | | | | |
| | | | 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором | | | | | | | | | |
| | | | 3. Уход за покрытиями | | | | | | | | | |
| | | | 4. Очистка и промывка покрытий | | | | | | | | | |
| 344 | 21 | Е11-110101-3905<br>1111-0101-3905<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Плинтуса керамогранитные. Устройство** | м | 20,0025 | -1565,82 | -14,39 | -31320 | -288 | -24518 | -6223 | -40547 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | -325,68 | -5,31 | -6514 | -106 | | -3003 | |
| | | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | | 1.Приготовление раствора из сухих смесей Устройство керамогранитных плинтусов на растворе из сухих смесей с затиркой швов | | | | | | | | | |
| | | | | | **2 этаж** | | | | | | | |
| | | | **Линолеум Лифт и лестница** | | | | | | | | | |
| 345 | 22 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | м2 стяжки | 22,55 | -821,24 | -33,62 | -18519 | -758 | -8601 | -8964 | -29681 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | -406,20 | -16,68 | -9160 | -376 | | -2199 | |
| | | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | | 1. Подготовка основания | | | | | | | | | |
| | | | 2. Укладка и разравнивание слоя раствора | | | | | | | | | |
| | | | 3. Уход за стяжкой | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | 23 | Е11-110101-3602<br>1111-0101-3602<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2** | м2 покрытия | 22,55 | -3334,09 | -24,89 | -75184 | -562 | -63880 | -10361 | -92388 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | -476,35 | -12,44 | -10742 | -281 | | -6844 | |
| | | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | | 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища | | | | | | | | | |
| | | | 2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках | | | | | | | | | |
| 347 | 24 | Е11-110101-4001<br>1111-0101-4001<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | **Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3** | м плинтусов | 23,6775 | -358,14 | -0,96 | -8480 | -23 | -5053 | -3210 | -12625 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | -143,75 | -0,47 | -3404 | -11 | | -935 | |
| | | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | | 1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов | | | | | | | | | |
| | | | 2. Нарезка плинтусов по размеру | | | | | | | | | |
| | | | 3. Нанесение клеящего состава на поверхность стены и плинтусов | | | | | | | | | |
| | | | 4. Установка плинтусов | | | | | | | | | |
| | | | **Дощатое покрытие** | | | | | | | | | |
| 353 | 25 | Е11-110101-1203<br>1111-0101-1203<br>РСНБ РК 2015 | **Лаги. Укладка по плитам перекрытий** | м2 пола | 95,1 | -1016,35 | -12,94 | -96655 | -1230 | -55218 | -38371 | -145828 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | -422,79 | -6,44 | -40207 | -612 | | -10802 | |
| | | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | | 1. Укладка лаг | | | | | | | | | |
| 354 | 26 | Е11-110101-3302<br>1111-0101-3302<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство** | м2 покрытия | 95,1 | -6808,58 | -56,23 | -647496 | -5348 | -567104 | -72977 | -778111 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | -789,11 | -27,24 | -75044 | -2591 | | -57638 | |
| | | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | | 1. Настилка покрытий с креплением их гвоздями | | | | | | | | | |
| | | | 2. Острожка провесов | | | | | | | | | |
| 355 | 27 | Е11-150403-0303<br>1115-0403-0303<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву** | м2 окрашиваемой поверхности | 95,1 | -913,43 | -4,04 | -86867 | -384 | -22442 | -51384 | -149312 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | -673,41 | -1,99 | -64041 | -189 | | -11060 | |
| 356 | 28 | Е11-110101-3901<br>1111-0101-3901<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Плинтуса деревянные. Устройство** | м плинтусов | 99,855 | -359,72 | -2,57 | -35920 | -257 | -25634 | -9546 | -49103 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | -100,44 | -1,26 | -10029 | -126 | | -3637 | |
| | | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | | 1. Разметка, нарезка и установка плинтусов | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | Тенге | | | | -1180668 | -14266 | -879928 | -266054 | -1562458 |
| | | | | | | | | -286474 | -6125 | -- | -115736 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | -1180668 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Материалы | | Тенге | | | | -879927 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | -292599 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | -266054 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | -115736 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | -1562458 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | -214 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | -292599 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | -1562458 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | -214 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | -292599 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка /АС-14-15/** | | | | | | | | | | | |
| | | | **Потолок** | | | | | | | | | |
| **373** | 29 | **Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | 585,26 | -775,36 | -7,56 | -453787 | -4425 | -83282 | -294709 | -808376 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | -625,50 | -3,94 | -366080 | -2306 | | -59880 | |
| | | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | | 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя | | | | | | | | | |
| **382** | 30 | **Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17** | **Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке** | **м2 окрашиваемой поверхности** | 176,89 | -926,74 | -3,79 | -163931 | -670 | -43885 | -95764 | -280471 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | -674,86 | -1,86 | -119376 | -329 | | -20776 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | -617718 | -5095 | -127167 | -390473 | -1088847 |
| | | | | | | | | -485456 | -2635 | -- | -80656 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | -617718 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | -127167 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | -488091 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | -390473 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | -80656 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | -1088847 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | -348 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | -488091 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | -1088847 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | -348 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | -488091 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 6. Кровля /АС-50/** | | | | | | | | | | | |
| **221** | 31 | **Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Стены. Устройство карнизов** | **м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов** | 85,2 | -1920,84 | -29,14 | -163656 | -2483 | -1202 | -145056 | -333409 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | -1877,59 | -14,12 | -159971 | -1203 | | -24697 | |
| | | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | | 1. Установка кобылок, лобовых досок и обшивка досками обшивки | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 32 | С1215-204-0302 215-204-0302 РСНБ РК 2015 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 1,476 | -68867,00 | -- | -101648 | -- | -101648 | -- | -109780 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -8132 | |
| 224 | 33 | Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 1,476 | -8505,91 | -46,98 | -12555 | -70 | -8697 | -3438 | -17272 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | -2566,20 | -21,52 | -3788 | -32 | | -1279 | |
| | | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | | 1. Приготовление огнезащитного состава | | | | | | | | | |
| | | | 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины атмосферостойкими и водостойкими красками | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | Тенге | | | | -277859 | -2553 | -111547 | -148494 | -460461 |
| | | | | | | | | -163759 | -1235 | -- | -34108 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | -277859 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | -9900 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | -164994 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | -101648 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | -148494 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | -34108 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | -460461 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | -126 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | -164994 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | -460461 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | -126 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | -164994 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | -10976453 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | -3237813 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | -66783 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | -27674 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | -4197536 | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | -2661251 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | -813071 | |
| | **№2-3-2 Отопление и вентиляция. Блок В** | | | | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 1. Отопление** | | | | | | | | | | | |
| 11 | 1 | С1245-405-2101 245-405-2101 РСНБ РК 2015 | Головка термостатическая RTR 7090,с газонаполненным встроенным температурным датчиком,диапазон регулирования от 5°С до 26°С,типа Danfoss | шт. | 17 | -5801,00 | -- | -98617 | -- | -98617 | -- | -106506 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -7889 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | -98617 | -- | -98617 | -- | -106506 |
| | | | | | | | | -- | -- | -- | -7889 | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | -98617 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | -98617 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | -7889 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | -106506 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | -106506 | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | -106506 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | -98617 | | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | -7889 | |
| | | | **№2-3-4 Технологическое оборудование. Блок В** | | | | | | | | | |
| 33 | 1 | Прайс-лист | Антрактно-раздвижной занавес | шт | 19 | -1658053,57 | -- | -31503018 | -- | | -- | -31503018 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | -31503018 | -- | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | -31503018 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | -31503018 | | |
| | | | **№2-4-1 Общестроительные работы. Блок Г** | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. Плиты перекрытия /АС-20-21/** | | | | | | | | | |
| | | | **Сборные плиты перекрытия** | | | | | | | | | |
| 41 | 1 | С1222-203-0403 222-203-0403 РСНБ РК 2015 | Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 109,02276 | -6534,00 | -- | -712355 | -- | -712355 | -- | -769343 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -56988 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | -712355 | -- | -712355 | -- | -769343 |
| | | | | | | | | -- | -- | -- | -56988 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | -712355 | | | | |
| | | Местные материалы | | Тенге | | | | -712355 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | -56988 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | -769343 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | -769343 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка /АС-18/** | | | | | | | | | |
| | | | **Потолок** | | | | | | | | | |
| 206 | 2 | Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | 258,54 | -775,36 | -7,56 | -200462 | -1955 | -36790 | -130188 | -357102 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | -625,50 | -3,94 | -161717 | -1019 | | -26452 | |
| | | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | | 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | -200462 | -1955 | -36790 | -130188 | -357102 |
| | | | | | | | | -161717 | -1019 | -- | -26452 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | -200462 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | -36790 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | -162736 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | -130188 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | -26452 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | -357102 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | -117 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | -162736 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | -357102 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | -117 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | -162736 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3. Оконные и дверные проемы /АС-13/** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 3 | Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков** | м2 | 4,8 | -3043,15 | -583,12 | -14607 | -2799 | -5473 | -6420 | -22710 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | -1319,73 | -166,47 | -6335 | -799 | | -1682 | |
| | | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | | 1. Осмолка и обивка коробок толем | | | | | | | | | |
| | | | 2. Установка блоков | | | | | | | | | |
| | | | 3. Установка приборов | | | | | | | | | |
| 190 | 4 | С1223-203-0403 223-203-0403 РСНБ РК 2015 | **Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-10, однопольный** | м2 | 4,8 | -36278,00 | -- | -174134 | -- | -174134 | -- | -188065 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -13931 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | -188741 | -2799 | -179607 | -6420 | -210775 |
| | | | | | | | | -6335 | -799 | -- | -15613 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | -188741 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | -5473 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | -7134 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | -174134 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | -6420 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | -15613 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | -210774 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | -4 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | -7134 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | -210774 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | -4 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | -7134 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 4. Наружная отделка /АС-4,5/** | | | | | | | | | |
| 176 | 5 | Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 297,86 | -2431,42 | -39,99 | -724223 | -11912 | -209464 | -406870 | -1221580 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | -1688,20 | -19,27 | -502847 | -5740 | | -90487 | |
| | | | Состав работ: | | | | | | | | | |
| | | | 1. Натягивание сетки | | | | | | | | | |
| | | | 2. Покрытие сетки цементным молоком | | | | | | | | | |
| | | | 3. Обмазка сетки раствором с очесами | | | | | | | | | |
| | | | 4. Оштукатуривание и отделка поверхностей | | | | | | | | | |
| | | | 5. Обмазка плинтусов и наличников | | | | | | | | | |
| 177 | 6 | С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | 0,6510981 | -296003,00 | -- | -192727 | -- | -192727 | -- | -208145 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -15418 | |
| 178 | 7 | С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,08595 | -277977,00 | -- | -23892 | -- | -23892 | -- | -25803 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -1911 | |