*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан,Республика Казахстан, Туркестанская область, Туркестан, Г.Мусирепова, дом № 3** — **050140007772**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн),Туркестанская област,г Туркестан,ул М.Жалил,д181** — **021140015835**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Типовой договор о государст закупках работ в сфере строительст.№248 от 21.08.20г

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000010 | 30.11.2020 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Стро-ство ЖК 6-ти 12 этажных домов с коммерч. помещ. в АДЦ г.Туркестан(без наружных инженерных сетей).(Жилые дома №1/А,№1/Б(жилой дом №1/А) | | | тенге | 1 | 135 738 241,00 | 135 738 241,00 | 14 543 382,96 |
| | | | | Итого | 1 | x | 135 738 241,00 | 14 543 382,96 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

**Сдал (Исполнитель)** **Генеральный директор** / / **Шахин С.**

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

**Принял (Заказчик)** / / /

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2020

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Авторский надзор ТОО "JeR Group"
Технадзор : ТОО СК "Болашак"
Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №1/А, №1/Б (жилой дом №1/А);

# СПРАВКА №2

**о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2020 года**

| Код заказчик | Код подрядчик | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования Наименование | Источник финансирования Код | Организационно-правовая форма Наименование | Организационно-правовая форма Код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4673513 | 805488 | 248 | 21.08.2020 | За счет кредитов из областного бюджета и средств внутренних займов | 4670030344511 | ТОО | 12 |

| № п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов | С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | Стоимость выполненных работ и затрат: В отчетном месяце без НДС | СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | из них: в отчетном месяце | из них: по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г | дополнительные затраты: на приобретение материалов | дополнительные затраты: другие дополнительные расходы | В том числе, налог на добавленную стоимость 12% | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №1/А, №1/Б (жилой дом №1/А), | 175.897.455 | 121.194.858 | | | | | | | 14.543.382,96 | 135.738.241 |
| | АКТ 3 | | 121.194.858,04 | | | | | | | 14.543.382,96 | 135.738.241 |
| | | | | | | | | | | | |
| | **Всего к оплате** | | **121.194.858** | | | | | | | **14.543.382,96** | **135.738.241** |

**ЗАКАЗЧИК:**
ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Руководитель _____ **Тасов Ж.К.**

**Технический надзор:**
ТОО СК "Болашак"

Директор _____ **Дуйсенали С.**

Инженер-эксперт _____ **Мамбетазиев Е.**

**Авторский надзор:**
ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цихашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Анваров Ю.**

**ПОДРЯДЧИК:**
ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Шахин С.**

Заместитель генерального директора по капитальному строительству _____ **Гюрбюз С.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Авторский надзор ТОО "JeR Group"
Технадзор : ТОО СК "Болашак"
Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №1/А, №1/Б (жилой дом №1/А);

# СПРАВКА №2

**о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2020 года**

| Код заказчик | Код подрядчик | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования Наименование | Источник финансирования Код | Организационно-правовая форма Наименование | Организационно-правовая форма Код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4671513 | 805488 | 248 | 21.08.2020 | За счет кредитов из областного бюджета и средств внутренних займов | 4670030014431 | ТОО | 17 |

| № п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов | С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | Стоимость выполненных работ и затрат: В отчетном месяце без НДС | СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | из них: в отчетном месяце | из них: по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | дополнительные затраты: на приобретение материалов | дополнительные затраты: другие дополнительные расходы | В том числе, налог на добавленную стоимость 12% | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №1/А, №1/Б (жилой дом №1/А), | 175.897.455 | 121.194.858 | | | | | | | 14.543.382,96 | 135.738.241 |
| | АКТ 3 | | 121.194.858,04 | | | | | | | 14.543.382,96 | 135.738.241 |
| | | | | | | | | | | | |
| | **Всего к оплате** | | **121.194.858** | | | | | | | **14.543.382,96** | **135.738.241** |

**ЗАКАЗЧИК:**
ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Руководитель _____ **Тасов Ж.К.**

**Технический надзор:**
ТОО СК "Болашак"

Директор _____ **Турсеналы С.**

Инженер-эксперт _____ **Мамбеталиев Е.**

**Авторский надзор:**
ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цихашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Анваров Ю.**

**ПОДРЯДЧИК:**
ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Шахин С.**

Заместитель генерального директора по капитальному строительству _____ **Гюрбюз С.**

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction'
Технадзор : ТОО "СК Корпорация Болашак - 2020"
Авторский Надзор: ТОО "JcR Group"
Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей).
Жилые дома №1/А, №1/Б (жилой дом №1/А);
Договор №248 от 21-08-2020 года

**А К Т №3**

**приемки выполненых работ за ноябрь месяц 2020 г.**

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010104-0405<br>1101-0104-0405<br>РСНБ РК 2015 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 718,0008 | | 18,46 | 18,46 | 13255 | 13255 | – | 3791 | 18410 |
| | | *НР - 22%; СП - 8%* | | | | – | 7,33 | – | 5266 | | 1364 | |
| 2 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | м3 уплотненного грунта | 718,0008 | | 161,77 | 76,23 | 116148 | 54733 | – | 62552 | 192996 |
| | | *НР - 22%; СП - 8%* | | | | 85,54 | 35,46 | 61415 | 25463 | | 14296 | |
| 3 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2015 | **Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** | м3 уплотненного грунта | 718,0008 | | 80,80 | 69,74 | 58013 | 50070 | 1005 | 13516 | 77251 |
| | | *НР - 22%; СП - 8%* | | | | 9,66 | 16,48 | 6938 | 11834 | | 5722 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 4 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** | м3 грунта | 179,5002 | | 799,16 | – | 143448 | – | – | 103283 | 266470 |
| | | *НР - 22%; СП - 8%* | | | | 799,16 | – | 143448 | – | | 19739 | |
| | | **Разработка въезда** | | | | | | | | | | |
| 5 | Е11-010104-0405<br>1101-0104-0405<br>РСНБ РК 2015 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 16,3182 | | 18,46 | 18,46 | 301 | 301 | – | 86 | 418 |
| | | *НР - 22%; СП - 8%* | | | | – | 7,33 | – | 120 | | 31 | |
| 6 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | м3 уплотненного грунта | 16,3182 | | 161,77 | 76,23 | 2640 | 1244 | – | 1422 | 4386 |
| | | *НР - 22%; СП - 8%* | | | | 85,54 | 35,46 | 1396 | 579 | | 325 | |
| 7 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2015 | **Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** | м3 уплотненного грунта | 16,3182 | | 80,80 | 69,74 | 1318 | 1138 | 22 | 307 | 1756 |
| | | *НР - 22%; СП - 8%* | | | | 9,66 | 16,48 | 158 | 269 | | 130 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | | 335125 | 120741 | 1027 | 184957 | 561687 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 2.Монолитные стены** | | | | | | | | | |
| | | **Вес опалубки согласно письма от заказчика, составляет за 1м2 - 0,1243665т** | | | | | | | | | |
| | | **Монолитная стена Вид-1, Вид-1в-2шт** | | | | | | | | | |
| 8 | **Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94** | **Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94** | **м2 конструкций** | **16,1025** | **2768,31** | **542,56** | **44577** | **8737** | **7147** | **28769** | **79213** |
| | | *ПР - 91%; СП - 8%* | | | **1781,88** | **181,42** | **28693** | **2921** | | **5868** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 9 | **С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015** | **Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017** | **т** | **0,0133508** | **901890,00** | **–** | **12041** | **–** | **12041** | **–** | **13004** |
| | | *СП - 8%* | | | **–** | **–** | **–** | **–** | | **963** | |
| 10 | **Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94** | **Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94** | **м2 конструкций (без вычета проемов)** | **16,1025** | **1180,39** | **740,94** | **19007** | **11931** | **303** | **8545** | **29757** |
| | | *ПР - 91%; СП - 8%* | | | **420,61** | **162,55** | **6773** | **2617** | | **2204** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 11 | **С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015** | **Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **3** | **18652,00** | **–** | **55956** | **–** | **55956** | **–** | **60432** |
| | | *СП - 8%* | | | **–** | **–** | **–** | **–** | | **4476** | |
| 12 | **С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,246288** | **221796,00** | **–** | **54626** | **–** | **54626** | **–** | **58996** |
| | | *СП - 8%* | | | **–** | **–** | **–** | **–** | | **4370** | |
| 13 | **С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,066384** | **228894,00** | **–** | **15195** | **–** | **15195** | **–** | **16410** |
| | | *СП - 8%* | | | **–** | **–** | **–** | **–** | | **1216** | |
| 14 | **Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94** | **Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94** | **т** | **0,246288** | **22920,71** | **2459,74** | **5645** | **606** | **165** | **4593** | **11057** |
| | | *ПР - 91%; СП - 8%* | | | **19788,97** | **704,27** | **4874** | **173** | | **819** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Е11-061601-0607<br>1106-1601-0607<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 0,066384 | 41263,37<br>38105,80 | 2485,58<br>716,97 | 2739<br>2530 | 165<br>48 | 44 | 2345<br>407 | 5491 |
| | | *НР - 95%; СП - 85%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Монолитная стена Вид-2-1шт** | | | | | | | | | |
| 16 | Е11-061601-0202<br>1106-1601-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций | 28,9095 | 2768,31<br>1781,88 | 542,56<br>181,42 | 80030<br>51513 | 15685<br>5245 | 12832 | 51650<br>10534 | 142214 |
| | | *НР - 95%; СП - 85%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 17 | С121-060510-1802<br>2106-0510-1802<br>РСНБ РК 2015 | Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 | т | 0,0239692 | 901890,00<br>– | –<br>– | 21618<br>– | –<br>– | 21618 | –<br>1729 | 23347 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 18 | Е11-061601-0402<br>1106-1601-0402<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций (без вычета проемов) | 28,9095 | 1180,39<br>420,61 | 740,94<br>162,55 | 34124<br>12160 | 21420<br>4699 | 544 | 15342<br>3957 | 53424 |
| | | *НР - 95%; СП - 85%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 19 | С121-020101-1001<br>2102-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 5,49 | 18652,00<br>– | –<br>– | 102399<br>– | –<br>– | 102399 | –<br>8192 | 110591 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 20 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,3871425 | 212819,00<br>– | –<br>– | 82391<br>– | –<br>– | 82391 | –<br>6591 | 88983 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 21 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,4274685 | 221796,00<br>– | –<br>– | 94811<br>– | –<br>– | 94811 | –<br>7585 | 102396 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 22 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,103521 | 228894,00<br>– | –<br>– | 23695<br>– | –<br>– | 23695 | –<br>1896 | 25591 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Е11-061601-0608<br>1106-1601-0608<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 0,814611 | 22920,71<br>19788,97 | 2459,74<br>704,27 | 18671<br>16120 | 2004<br>574 | 547 | 15192<br>2709 | 36572 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 24 | Е11-061601-0607<br>1106-1601-0607<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 0,103521 | 41263,37<br>38105,80 | 2485,58<br>716,97 | 4272<br>3945 | 257<br>74 | 70 | 3657<br>634 | 8563 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 25 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,02256 | 212819,00<br>– | –<br>– | 4801<br>– | –<br>– | 4801 | –<br>384 | 5185 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 26 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00627 | 228894,00<br>– | –<br>– | 1435<br>– | –<br>– | 1435 | –<br>115 | 1550 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 27 | Е11-061601-0602<br>1106-1601-0602<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 0,02883 | 20894,28<br>17986,54 | 2459,74<br>704,27 | 602<br>519 | 71<br>20 | 12 | 490<br>87 | 1180 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Монолитная стена Вид-3, Вид-3и-2итг** | | | | | | | | | |
| 28 | Е11-061601-0202<br>1106-1601-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций | 81,72 | 2768,31<br>1781,88 | 542,56<br>181,42 | 226226<br>145615 | 44338<br>14826 | 36273 | 146001<br>29778 | 402005 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 29 | С121-060510-1802<br>2106-0510-1802<br>РСНБ РК 2015 | Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 | т | 0,0677549 | 901890,00<br>– | –<br>– | 61107<br>– | –<br>– | 61107 | –<br>4889 | 65996 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 30 | Е11-061601-0402<br>1106-1601-0402<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций (без вычета проемов) | 81,72 | 1180,39 | 740,94 | 96461 | 60550 | 1538 | 43367 | 151015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 420,61 | 162,55 | 34373 | 13284 | | 11186 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 31 | С121-020101-1001<br>2102-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | **Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010** | | | | | | | | | |
| | | | м3 | 16,08 | 18652,00 | – | 299924 | – | 299924 | – | 323918 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 23994 | |
| 32 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,686148 | 212819,00 | – | 146025 | – | 146025 | – | 157707 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 11682 | |
| 33 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,899136 | 221796,00 | – | 199425 | – | 199425 | – | 215379 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 15954 | |
| 34 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,379062 | 228894,00 | – | 86765 | – | 86765 | – | 93706 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 6941 | |
| 35 | Е11-061601-0608<br>1106-1601-0608<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кэм=0,94 | **Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94** | | | | | | | | | |
| | | | т | 1,585284 | 22920,71 | 2459,74 | 36336 | 3899 | 1066 | 29564 | 71172 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 19788,97 | 704,27 | 31371 | 1116 | | 5272 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 36 | Е11-061601-0607<br>1106-1601-0607<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кэм=0,94 | **Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94** | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,379062 | 41263,37 | 2485,58 | 15641 | 942 | 255 | 13392 | 31356 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 38105,80 | 716,97 | 14444 | 272 | | 2323 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Монолитная стена Вид-4, Вид-4и-2шт** | | | | | | | | | |
| 37 | Е11-061601-0202<br>1106-1601-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кэм=0,94 | **Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94** | | | | | | | | | |
| | | | м2 конструкций | 81,72 | 2768,31 | 542,56 | 226226 | 44338 | 36273 | 146001 | 402005 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1781,88 | 181,42 | 145615 | 14826 | | 29778 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 38 | С121-060510-1802<br>2106-0510-1802<br>РСНБ РК 2015 | **Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017** | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0677549 | 901890,00 | – | 61107 | – | 61107 | – | 65996 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4889 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Е11-061601-0402<br>1106-1601-0402<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кэтр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций (без вычета проемов) | 81,72 | 1180,39 | 740,94 | 96461 | 60550 | 1538 | 43367 | 151015 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 420,61 | 162,55 | 34373 | 13284 | | 11186 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 40 | С121-020101-1001<br>2102-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 14,16 | 18652,00 | – | 264112 | – | 264112 | – | 285241 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 21129 | |
| 41 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,820146 | 212819,00 | – | 174543 | – | 174543 | – | 188506 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 13963 | |
| 42 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,712923 | 221796,00 | – | 158123 | – | 158123 | – | 170773 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 12650 | |
| 43 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,314154 | 228894,00 | – | 71908 | – | 71908 | – | 77661 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 5753 | |
| 44 | Е11-061601-0608<br>1106-1601-0608<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кэтр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 1,533069 | 22920,71 | 2459,74 | 35139 | 3771 | 1030 | 28590 | 68827 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 19788,97 | 704,27 | 30338 | 1080 | | 5098 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 45 | Е11-061601-0607<br>1106-1601-0607<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кэтр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 0,314154 | 41263,37 | 2485,58 | 12963 | 781 | 211 | 11099 | 25987 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 38105,80 | 716,97 | 11971 | 225 | | 1925 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 46 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,11088 | 212819,00 | – | 23597 | – | 23597 | – | 25485 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1888 | |
| 47 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,038115 | 228894,00 | – | 8724 | – | 8724 | – | 9422 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 698 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Е11-061601-0602<br>1106-1601-0602<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кэтр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 0,148995 | 20894,28<br>17986,54 | 2459,74<br>704,27 | 3113<br>2680 | 366<br>105 | 67 | 2534<br>452 | 6099 |
| | | *НР - 95%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Монолитная стена Вид-5, Вид-5в-2шт** | | | | | | | | | |
| 49 | Е11-061601-0202<br>1106-1601-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кэтр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций | 70,596 | 2768,31<br>1781,88 | 542,56<br>181,42 | 195431<br>125793 | 38303<br>12808 | 31335 | 126127<br>25725 | 347283 |
| | | *НР - 95%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 50 | С121-060510-1802<br>2106-0510-1802<br>РСНБ РК 2015 | Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 | т | 0,0585319 | 901890,00<br>– | –<br>– | 52789<br>– | –<br>– | 52789 | –<br>4223 | 57012 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 51 | Е11-061601-0402<br>1106-1601-0402<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кэтр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Конструкции стен и крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций (без вычета проемов) | 70,596 | 1180,39<br>420,61 | 740,94<br>162,55 | 83331<br>29694 | 52308<br>11476 | 1329 | 37464<br>9064 | 130458 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 52 | С121-020101-1001<br>2102-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 13,875 | 18652,00<br>– | –<br>– | 258797<br>– | –<br>– | 258797 | –<br>20704 | 279500 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 53 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,33033 | 212819,00<br>– | –<br>– | 70301<br>– | –<br>– | 70301 | –<br>5624 | 75925 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 54 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,894354 | 221796,00<br>– | –<br>– | 198364<br>– | –<br>– | 198364 | –<br>15869 | 214233 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 55 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,305493 | 228894,00<br>– | –<br>– | 69926<br>– | –<br>– | 69926 | –<br>5594 | 75520 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Е11-061601-0608<br>1106-1601-0608<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 1,224684 | 22920,71<br>19788,97 | 2459,74<br>704,27 | 28071<br>24235 | 3012<br>863 | 824 | 22839<br>4073 | 54982 |
| | | НР - 92%; СП - 35%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 57 | Е11-061601-0607<br>1106-1601-0607<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 0,305493 | 41263,37<br>38105,80 | 2485,58<br>716,97 | 12606<br>11641 | 759<br>219 | 206 | 10793<br>1872 | 25270 |
| | | НР - 91%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Монолитная стена Вид-6-1шт | | | | | | | | | |
| 58 | Е11-061601-0202<br>1106-1601-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций | 28,911 | 2768,31<br>1781,88 | 542,56<br>181,42 | 80035<br>51516 | 15686<br>5245 | 12833 | 51652<br>10535 | 142222 |
| | | НР - 91%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 59 | С121-060510-1802<br>2106-0510-1802<br>РСНБ РК 2015 | Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 | т | 0,0239704 | 901890,00<br>– | –<br>– | 21619<br>– | –<br>– | 21619 | –<br>1729 | 23348 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 60 | Е11-061601-0402<br>1106-1601-0402<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций (без вычета проемов) | 28,911 | 1180,39<br>420,61 | 740,94<br>162,55 | 34126<br>12160 | 21421<br>4700 | 545 | 15343<br>3958 | 53426 |
| | | НР - 92%; СП - 35%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 61 | С121-020101-1001<br>2102-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 5,49 | 18652,00<br>– | –<br>– | 102399<br>– | –<br>– | 102399 | –<br>8192 | 110591 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 62 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,4040475 | 212819,00<br>– | –<br>– | 85989<br>– | –<br>– | 85989 | –<br>6879 | 92868 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 63 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,4274205 | 221796,00<br>– | –<br>– | 94800<br>– | –<br>– | 94800 | –<br>7584 | 102384 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,1050165 | 228894,00 | – | 24038 | – | 24038 | – | 25961 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1923 | |
| 65 | Е11-061601-0608<br>1106-1601-0608<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 таб.1.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,831468 | 22920,71 | 2459,74 | 19058 | 2045 | 559 | 15506 | 37329 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 19788,97 | 704,27 | 16454 | 586 | | 2765 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 66 | Е11-061601-0607<br>1106-1601-0607<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 таб.1.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,1050165 | 41263,37 | 2485,58 | 4333 | 261 | 70 | 3710 | 8687 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 38105,80 | 716,97 | 4002 | 75 | | 643 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 67 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,02256 | 212819,00 | – | 4801 | – | 4801 | – | 5185 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 384 | |
| 68 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,00627 | 228894,00 | – | 1435 | – | 1435 | – | 1550 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 115 | |
| 69 | Е11-061601-0602<br>1106-1601-0602<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 таб.1.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,02883 | 20894,28 | 2459,74 | 602 | 71 | 12 | 490 | 1180 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17986,54 | 704,27 | 519 | 20 | | 87 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Монолитная стена Вид-7, Вид-7и-2шт** | | | | | | | | | |
| 70 | Е11-061601-0202<br>1106-1601-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16<br>ТЧ 06 таб.1.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | | | | | | | | | |
| | | | м2 конструкций | 16,104 | 2768,31 | 542,56 | 44581 | 8737 | 7149 | 28771 | 79220 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1781,88 | 181,42 | 28695 | 2922 | | 5868 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 71 | С121-060510-1802<br>2106-0510-1802<br>РСНБ РК 2015 | Опалубки стальные ГОСТ 34329-2017 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,013352 | 901890,00 | – | 12042 | – | 12042 | – | 13005 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 963 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Е11-061601-0402<br>1106-1601-0402<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кэтр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций (без вычета проемов) | 16,104 | 1180,39 | 740,94 | 19009 | 11932 | 303 | 8546 | 29760 |
| | | НР - 91%, СП - 8% | | | 420,61 | 162,55 | 6774 | 2618 | | 2204 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 73 | С121-020101-1001<br>2102-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 2,886 | 18652,00 | – | 53830 | – | 53830 | – | 58136 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 4306 | |
| 74 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,10866 | 212819,00 | – | 23125 | – | 23125 | – | 24975 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1850 | |
| 75 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,200706 | 221796,00 | – | 44516 | – | 44516 | – | 48077 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 3561 | |
| 76 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,066768 | 228894,00 | – | 15283 | – | 15283 | – | 16505 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1223 | |
| 77 | Е11-061601-0608<br>1106-1601-0608<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кэтр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 0,309366 | 22920,71 | 2459,74 | 7091 | 761 | 208 | 5769 | 13889 |
| | | НР - 91%, СП - 8% | | | 19788,97 | 704,27 | 6122 | 218 | | 1029 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 78 | Е11-061601-0607<br>1106-1601-0607<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кэтр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 0,066768 | 41263,37 | 2485,58 | 2755 | 166 | 45 | 2359 | 5523 |
| | | НР - 91%, СП - 8% | | | 38105,80 | 716,97 | 2544 | 48 | | 409 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Монолитная стена Вид-8-1шт** | | | | | | | | | |
| 79 | Е11-061601-0202<br>1106-1601-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кэтр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций | 53,685 | 2768,31 | 542,56 | 148617 | 29128 | 23829 | 95914 | 264093 |
| | | НР - 91%, СП - 8% | | | 1781,88 | 181,42 | 95660 | 9740 | | 19562 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | С121-060510-1802<br>2106-0510-1802<br>РСНБ РК 2015 | Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0445108 | 901890,00 | – | 40144 | – | 40144 | – | 43355 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3212 | |
| 81 | Е11-061601-0402<br>1106-1601-0402<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций (без вычета проемов) | 53,685 | 1180,39 | 740,94 | 63369 | 39778 | 1010 | 28490 | 99208 |
| | | *ЗП - 91%; СП - 8%* | | | 420,61 | 162,55 | 22581 | 8727 | | 7349 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 82 | С121-020101-1001<br>2102-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | | | | | | | | | |
| | | | м3 | 9,525 | 18652,00 | – | 177660 | – | 177660 | – | 191873 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 14213 | |
| 83 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | | | | | | | | | |
| | | | т | 1,333746 | 212819,00 | – | 283846 | – | 283846 | – | 306554 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 22708 | |
| 84 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,5333415 | 221796,00 | – | 118293 | – | 118293 | – | 127756 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 9463 | |
| 85 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,2731575 | 228894,00 | – | 62524 | – | 62524 | – | 67526 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 5002 | |
| 86 | Е11-061601-0608<br>1106-1601-0608<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | | | | | | | | | |
| | | | т | 1,8670875 | 22920,71 | 2459,74 | 42795 | 4593 | 1254 | 34819 | 83823 |
| | | *ЗП - 91%; СП - 8%* | | | 19788,97 | 704,27 | 36948 | 1315 | | 6209 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 87 | Е11-061601-0607<br>1106-1601-0607<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,2731575 | 41263,37 | 2485,58 | 11271 | 679 | 183 | 9650 | 22595 |
| | | *ЗП - 91%; СП - 9%* | | | 38105,80 | 716,97 | 10409 | 196 | | 1674 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 88 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,144168 | 212819,00 | – | 30682 | – | 30682 | – | 33136 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2455 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,040095 | 228894,00 | – | 9178 | – | 9178 | – | 9912 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 734 | |
| 90 | Е11-061601-0602<br>1106-1601-0602<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,184263 | 20894,28 | 2459,74 | 3850 | 453 | 83 | 3134 | 7543 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17986,54 | 704,27 | 3314 | 130 | | 559 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Монолитная стена Вид-9-1шт** | | | | | | | | | |
| 91 | Е11-061601-0202<br>1106-1601-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | | | | | | | | | |
| | | | м2 конструкций | 73,8 | 2768,31 | 542,56 | 204301 | 40041 | 32758 | 131851 | 363044 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1781,88 | 181,42 | 131502 | 13389 | | 26892 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 92 | С121-060510-1802<br>2106-0510-1802<br>РСНБ РК 2015 | Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0611883 | 901890,00 | – | 55185 | – | 55185 | – | 59600 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4415 | |
| 93 | Е11-061601-0402<br>1106-1601-0402<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Конструкции стен и крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | | | | | | | | | |
| | | | м2 конструкций (без вычета проемов) | 73,8 | 1180,39 | 740,94 | 87113 | 54682 | 1390 | 39164 | 136379 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 420,61 | 162,55 | 31041 | 11996 | | 10102 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 94 | С121-020101-1001<br>2102-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | | | | | | | | | |
| | | | м3 | 11,25 | 18652,00 | – | 209835 | – | 209835 | – | 226622 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 16787 | |
| 95 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | | | | | | | | | |
| | | | т | 1,5718005 | 212819,00 | – | 334509 | – | 334509 | – | 361270 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 26761 | |
| 96 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,645252 | 221796,00 | – | 143114 | – | 143114 | – | 154563 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 11449 | |
| 97 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,35583 | 228894,00 | – | 81447 | – | 81447 | – | 87963 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 6516 | |
| 98 | Е11-061601-0608<br>1106-1601-0608<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96,<br>Кзм=0,94 | Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 2,2170525 | 22920,71 | 2459,74 | 50816 | 5453 | 1490 | 41345 | 99535 |
| | | НР - 91%, СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 19788,97 | 704,27 | 43873 | 1561 | | 7373 | |
| 99 | Е11-061601-0607<br>1106-1601-0607<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96,<br>Кзм=0,94 | Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 0,35583 | 41263,37 | 2485,58 | 14683 | 884 | 240 | 12571 | 29434 |
| | | НР - 91%, СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 38105,80 | 716,97 | 13559 | 255 | | 2180 | |
| 100 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,144168 | 212819,00 | -- | 30682 | -- | 30682 | -- | 33136 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2455 | |
| 101 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,040095 | 228894,00 | -- | 9178 | -- | 9178 | -- | 9912 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 734 | |
| 102 | Е11-061601-0602<br>1106-1601-0602<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96,<br>Кзм=0,94 | Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 0,184263 | 20894,28 | 2459,74 | 3850 | 453 | 83 | 3134 | 7543 |
| | | НР - 91%, СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 17986,54 | 704,27 | 3314 | 130 | | 559 | |
| | | **Монолитная стена Вид-10-1шт** | | | | | | | | | |
| 103 | Е11-061601-0202<br>1106-1601-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96,<br>Кзм=0,94 | Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций | 50,2215 | 2768,31 | 542,56 | 139029 | 27248 | 22293 | 89726 | 247055 |
| | | НР - 91%, СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 1781,88 | 181,42 | 89488 | 9111 | | 18300 | |
| 104 | С121-060510-1802<br>2106-0510-1802<br>РСНБ РК 2015 | Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 | т | 0,0416391 | 901890,00 | -- | 37554 | -- | 37554 | -- | 40558 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3004 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Е11-061601-0402<br>1106-1601-0402<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций (без вычета проемов) | 50,2215 | 1180,39 | 740,94 | 59281 | 37211 | 946 | 26652 | 92807 |
| | | НР - 91%; СП - 5% | | | 420,61 | 162,55 | 21124 | 8164 | | 6875 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 106 | С121-020101-1001<br>2102-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 9,135 | 18652,00 | – | 170386 | – | 170386 | – | 184017 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 13631 | |
| 107 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,683952 | 212819,00 | – | 145558 | – | 145558 | – | 157203 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 11645 | |
| 108 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,424251 | 221796,00 | – | 94097 | – | 94097 | – | 101625 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 7528 | |
| 109 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,21624 | 228894,00 | – | 49496 | – | 49496 | – | 53456 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 3960 | |
| 110 | Е11-061601-0608<br>1106-1601-0608<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 1,108203 | 22920,71 | 2459,74 | 25401 | 2726 | 745 | 20667 | 49753 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 19788,97 | 704,27 | 21930 | 780 | | 3685 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 111 | Е11-061601-0607<br>1106-1601-0607<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 0,21624 | 41263,37 | 2485,58 | 8923 | 537 | 146 | 7639 | 17887 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 38105,80 | 716,97 | 8240 | 155 | | 1325 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 112 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,12852 | 212819,00 | – | 27351 | – | 27351 | – | 29540 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 2188 | |
| 113 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,035805 | 228894,00 | – | 8196 | – | 8196 | – | 8851 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 656 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Е11-061601-0602<br>1106-1601-0602<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Стены. Установки каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 0,164325 | 20894,28<br>17986,54 | 2459,74<br>704,27 | 3433<br>2956 | 404<br>116 | 73 | 2795<br>498 | 6727 |
| | | НР - 91%; СП - 85%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Монолитная стена Вид-11-1шт** | | | | | | | | | |
| 115 | Е11-061601-0202<br>1106-1601-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций | 50,2215 | 2768,31<br>1781,88 | 542,56<br>181,42 | 139029<br>89488 | 27248<br>9111 | 22293 | 89726<br>18300 | 247055 |
| | | НР - 91%; СП - 85%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 116 | С121-060510-1802<br>2106-0510-1802<br>РСНБ РК 2015 | Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 | т | 0,0416391 | 901890,00<br>– | –<br>– | 37554<br>– | –<br>– | 37554 | –<br>3004 | 40558 |
| | | СП - 85% | | | | | | | | | |
| 117 | Е11-061601-0402<br>1106-1601-0402<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций (без вычета проемов) | 50,2215 | 1180,39<br>420,61 | 740,94<br>162,55 | 59281<br>21124 | 37211<br>8164 | 946 | 26652<br>6875 | 92807 |
| | | НР - 91%; СП - 85%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 118 | С121-020101-1001<br>2102-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 9,135 | 18652,00<br>– | –<br>– | 170386<br>– | –<br>– | 170386 | –<br>13631 | 184017 |
| | | СП - 85% | | | | | | | | | |
| 119 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,683952 | 212819,00<br>– | –<br>– | 145558<br>– | –<br>– | 145558 | –<br>11645 | 157203 |
| | | СП - 85% | | | | | | | | | |
| 120 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,424251 | 221796,00<br>– | –<br>– | 94097<br>– | –<br>– | 94097 | –<br>7528 | 101625 |
| | | СП - 85% | | | | | | | | | |
| 121 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,218418 | 228894,00<br>– | –<br>– | 49995<br>– | –<br>– | 49995 | –<br>4000 | 53994 |
| | | СП - 85% | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Е11-061601-0608<br>1106-1601-0608<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 1,108203 | 22920,71<br>19788,97 | 2459,74<br>704,27 | 25401<br>21930 | 2726<br>780 | 745 | 20667<br>3685 | 49753 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 123 | Е11-061601-0607<br>1106-1601-0607<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 0,218418 | 41263,37<br>38105,80 | 2485,58<br>716,97 | 9013<br>8323 | 543<br>157 | 147 | 7716<br>1338 | 18067 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 124 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,12852 | 212819,00<br>– | –<br>– | 27351<br>– | –<br>– | 27351 | –<br>2188 | 29540 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 125 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,035805 | 228894,00<br>– | –<br>– | 8196<br>– | –<br>– | 8196 | –<br>656 | 8851 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 126 | Е11-061601-0602<br>1106-1601-0602<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 0,164325 | 20894,28<br>17986,54 | 2459,74<br>704,27 | 3433<br>2956 | 404<br>116 | 73 | 2795<br>498 | 6727 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Монолитная стена Вид-12, Вид-12н-2шт** | | | | | | | | | |
| 127 | Е11-061601-0202<br>1106-1601-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций | 16,725 | 2768,31<br>1781,88 | 542,56<br>181,42 | 46300<br>29802 | 9074<br>3034 | 7424 | 29881<br>6094 | 82275 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 128 | С121-060510-1802<br>2106-0510-1802<br>РСНБ РК 2015 | Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 | т | 0,0138669 | 901890,00<br>– | –<br>– | 12506<br>– | –<br>– | 12506 | –<br>1001 | 13507 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 129 | Е11-061601-0402<br>1106-1601-0402<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций (без вычета проемов) | 16,725 | 1180,39 | 740,94 | 19742 | 12392 | 315 | 8876 | 30907 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 91%, СП - 8% | | | 420,61 | 162,55 | 70.35 | 2719 | | 2289 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 130 | С121-020101-1001<br>2102-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | | | | | | | | | |
| | | | м3 | 3,756 | 18652,00 | – | 70057 | – | 70057 | – | 75661 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 5605 | |
| 131 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,280764 | 212819,00 | – | 59752 | – | 59752 | – | 64532 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 4780 | |
| 132 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,299556 | 221796,00 | – | 66440 | – | 66440 | – | 71756 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 5315 | |
| 133 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,034125 | 228894,00 | – | 7811 | – | 7811 | – | 8436 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 625 | |
| 134 | Е11-061601-0608<br>1106-1601-0608<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,58032 | 22920,71 | 2459,74 | 13301 | 1427 | 390 | 10822 | 26054 |
| | | НР - 91%, СП - 8% | | | 19788,97 | 704,27 | 11484 | 409 | | 1930 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 135 | Е11-061601-0607<br>1106-1601-0607<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,034125 | 41263,37 | 2485,58 | 1408 | 85 | 23 | 1206 | 2823 |
| | | НР - 91%, СП - 8% | | | 38105,80 | 716,97 | 1300 | 24 | | 209 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Монолитная стена Вид-13, Вид-13н-2шт | | | | | | | | | |
| 136 | Е11-061601-0202<br>1106-1601-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | | | | | | | | | |
| | | | м2 конструкций | 25,44 | 2768,31 | 542,56 | 70426 | 13803 | 11292 | 45451 | 125147 |
| | | НР - 91%, СП - 8% | | | 1781,88 | 181,42 | 45331 | 4615 | | 9270 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 137 | С121-060510-1802<br>2106-0510-1802<br>РСНБ РК 2015 | Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0210926 | 901890,00 | – | 19023 | – | 19023 | – | 20545 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1522 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | Е11-061601-0402<br>1106-1601-0402<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций (без вычета проемов) | 25,44 | 1180,39 | 740,94 | 30029 | 18850 | 479 | 13501 | 47012 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 420,61 | 162,55 | 10700 | 4135 | | 3482 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 139 | С121-020101-1001<br>2102-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 6,003 | 18652,00 | -- | 111968 | -- | 111968 | -- | 120925 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 8957 | |
| 140 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,472458 | 221796,00 | -- | 104789 | -- | 104789 | -- | 113172 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 8383 | |
| 141 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,04992 | 228894,00 | -- | 11426 | -- | 11426 | -- | 12340 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 914 | |
| 142 | Е11-061601-0608<br>1106-1601-0608<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 0,472458 | 22920,71 | 2459,74 | 10829 | 1162 | 318 | 8811 | 21211 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 19788,97 | 704,27 | 9349 | 333 | | 1571 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 143 | Е11-061601-0607<br>1106-1601-0607<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 0,04992 | 41263,37 | 2485,58 | 2060 | 124 | 34 | 1764 | 4129 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 38105,80 | 716,97 | 1902 | 36 | | 306 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Монолитная стена Вид-14-1шт | | | | | | | | | |
| 144 | Е11-061601-0202<br>1106-1601-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций | 29,22 | 2768,31 | 542,56 | 80890 | 15854 | 12970 | 52204 | 143742 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 1781,88 | 181,42 | 52066 | 5301 | | 10648 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 145 | С121-060510-1802<br>2106-0510-1802<br>РСНБ РК 2015 | Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 | т | 0,0242266 | 901890,00 | -- | 21850 | -- | 21850 | -- | 23598 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1748 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | Е11-061601-0402<br>1106-1601-0402<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций (без вычета проемов) | 29,22 | 1180,39 | 740,94 | 34491 | 21650 | 551 | 15507 | 53997 |
| | | *ПР - 91%; СП - 8%* | | | 420,61 | 162,55 | 12290 | 4750 | | 4000 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 147 | С121-020101-1001<br>2102-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 5,49 | 18652,00 | – | 102399 | – | 102399 | – | 110591 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 8192 | |
| 148 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,4040475 | 212819,00 | – | 85989 | – | 85989 | – | 92868 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 6879 | |
| 149 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,4279425 | 221796,00 | – | 94916 | – | 94916 | – | 102509 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 7593 | |
| 150 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1051935 | 228894,00 | – | 24078 | – | 24078 | – | 26004 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1926 | |
| 151 | Е11-061601-0608<br>1106-1601-0608<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 0,83199 | 22920,71 | 2459,74 | 19070 | 2046 | 560 | 15516 | 37352 |
| | | *ПР - 91%; СП - 8%* | | | 19788,97 | 704,27 | 16464 | 586 | | 2767 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 152 | Е11-061601-0607<br>1106-1601-0607<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 0,1051935 | 41263,37 | 2485,58 | 4341 | 261 | 72 | 3716 | 8702 |
| | | *ПР - 91%; СП - 8%* | | | 38105,80 | 716,97 | 4008 | 75 | | 645 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 153 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,02256 | 212819,00 | – | 4801 | – | 4801 | – | 5185 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 384 | |
| 154 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00627 | 228894,00 | – | 1435 | – | 1435 | – | 1550 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 115 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | Е11-061601-0602<br>1106-1601-0602<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кэтр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 0,02883 | 20894,28 | 2459,74 | 602 | 71 | 12 | 490 | 1180 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17986,54 | 704,27 | 519 | 20 | | 87 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Монолитная стена Вид-15, Вид-15н-2шт** | | | | | | | | | |
| 156 | Е11-061601-0202<br>1106-1601-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кэтр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций | 74,22 | 2768,31 | 542,56 | 205464 | 40269 | 32944 | 132601 | 365110 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1781,88 | 181,42 | 132251 | 13465 | | 27045 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 157 | С121-060510-1802<br>2106-0510-1802<br>РСНБ РК 2015 | Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 | т | 0,0615365 | 901890,00 | – | 55499 | – | 55499 | – | 59939 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4440 | |
| 158 | Е11-061601-0402<br>1106-1601-0402<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кэтр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций (без вычета проемов) | 74,22 | 1180,39 | 740,94 | 87609 | 54993 | 1398 | 39387 | 137155 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 420,61 | 162,55 | 31218 | 12065 | | 10160 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 159 | С121-020101-1001<br>2102-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 13,71 | 18652,00 | – | 255719 | – | 255719 | – | 276176 |
| | | *СП - 5%* | | | – | – | – | – | | 20458 | |
| 160 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,12806 | 212819,00 | – | 240073 | – | 240073 | – | 259278 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 19206 | |
| 161 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,761952 | 221796,00 | – | 168998 | – | 168998 | – | 182518 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 13520 | |
| 162 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,371565 | 228894,00 | – | 85049 | – | 85049 | – | 91853 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 6804 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | Е11-061601-0608<br>1106-1601-0608<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кэтр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 1,890012 | 22920,71<br>19788,97 | 2459,74<br>704,27 | 43320<br>37401 | 4649<br>1331 | 1270 | 35247<br>6285 | 84852 |
| | | *НР - 91%; СП - 35%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 164 | Е11-061601-0607<br>1106-1601-0607<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кэтр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 0,371565 | 41263,37<br>38105,80 | 2485,58<br>716,97 | 15332<br>14159 | 924<br>266 | 249 | 13127<br>2277 | 30736 |
| | | *НР - 91%; СП - 85%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 165 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,163704 | 212819,00<br>– | –<br>– | 34839<br>– | –<br>– | 34839 | –<br>2787 | 37626 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 166 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,04554 | 228894,00<br>– | –<br>– | 10424<br>– | –<br>– | 10424 | –<br>834 | 11258 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 167 | Е11-061601-0602<br>1106-1601-0602<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кэтр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 0,209244 | 20894,28<br>17986,54 | 2459,74<br>704,27 | 4372<br>3764 | 515<br>147 | 93 | 3559<br>634 | 8565 |
| | | *НР - 91%; СП - 85%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Монолитная стена Вид-16, Вид-16и-2шт** | | | | | | | | | |
| 168 | Е11-061601-0202<br>1106-1601-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кэтр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций | 74,22 | 2768,31<br>1781,88 | 542,56<br>181,42 | 205464<br>132251 | 40269<br>13465 | 32944 | 132601<br>27045 | 365110 |
| | | *НР - 91%; СП - 85%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 169 | С121-060510-1802<br>2106-0510-1802<br>РСНБ РК 2015 | Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 | т | 0,0615365 | 901890,00<br>– | –<br>– | 55499<br>– | –<br>– | 55499 | –<br>4440 | 59939 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 170 | Е11-061601-0402<br>1106-1601-0402<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кэтр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Конструкции стен и крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций (без вычета проемов) | 74,22 | 1180,39 | 740,94 | 87609 | 54993 | 1398 | 39387 | 137155 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 420,61 | 162,55 | 31218 | 12065 | | 10160 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 171 | С121-020101-1001<br>2102-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | **Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010** | м3 | 16,023 | 18652,00 | – | 298861 | – | 298861 | – | 322770 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 23909 | |
| 172 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 1,027773 | 212819,00 | – | 218730 | – | 218730 | – | 236228 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 17498 | |
| 173 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,705531 | 221796,00 | – | 156484 | – | 156484 | – | 169003 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 12519 | |
| 174 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,290997 | 228894,00 | – | 66607 | – | 66607 | – | 71936 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 5329 | |
| 175 | Е11-061601-0608<br>1106-1601-0608<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кэм=0,94 | **Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94** | т | 1,733304 | 22920,71 | 2459,74 | 39729 | 4263 | 1166 | 32324 | 77817 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 19788,97 | 704,27 | 34300 | 1221 | | 5764 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 176 | Е11-061601-0607<br>1106-1601-0607<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кэм=0,94 | **Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94** | т | 0,290997 | 41263,37 | 2485,58 | 12008 | 723 | 196 | 10281 | 24071 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 38105,80 | 716,97 | 11089 | 209 | | 1783 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 177 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,14388 | 212819,00 | – | 30620 | – | 30620 | – | 33070 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 2450 | |
| 178 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,029766 | 228894,00 | – | 6813 | – | 6813 | – | 7358 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 545 | |
| 179 | Е11-061601-0602<br>1106-1601-0602<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кэм=0,94 | **Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94** | т | 0,173646 | 20894,28 | 2459,74 | 3628 | 427 | 78 | 2953 | 7108 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 17986,54 | 704,27 | 3123 | 122 | | 527 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Монолитная стена Вид-17-1шт** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | Е11-061601-0202<br>1106-1601-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96,<br>Кзм=0,94 | Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м. применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций | 52,29 | 2768,31 | 542,56 | 144755 | 28371 | 23210 | 93421 | 257230 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 1781,88 | 181,42 | 93174 | 9486 | | 19054 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 181 | С121-060510-1802<br>2106-0510-1802<br>РСНБ РК 2015 | Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 | т | 0,0433542 | 901890,00 | – | 39101 | – | 39101 | – | 42229 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3128 | |
| 182 | Е11-061601-0402<br>1106-1601-0402<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96,<br>Кзм=0,94 | Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м. применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций (без вычета проемов) | 52,29 | 1180,39 | 740,94 | 61723 | 38744 | 985 | 27749 | 96630 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 420,61 | 162,55 | 21994 | 8500 | | 7158 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 183 | С121-020101-1001<br>2102-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 8,475 | 18652,00 | – | 158076 | – | 158076 | – | 170722 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 12646 | |
| 184 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,9550935 | 212819,00 | – | 203262 | – | 203262 | – | 219523 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 16261 | |
| 185 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,505284 | 221796,00 | – | 112070 | – | 112070 | – | 121036 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 8966 | |
| 186 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,278388 | 228894,00 | – | 63721 | – | 63721 | – | 68819 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 5098 | |
| 187 | Е11-061601-0608<br>1106-1601-0608<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96,<br>Кзм=0,94 | Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 1,4603775 | 22920,71 | 2459,74 | 33473 | 3592 | 982 | 27234 | 65564 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 19788,97 | 704,27 | 28899 | 1029 | | 4857 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | Е11-061601-0607<br>1106-1601-0607<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96,<br>Кзм=0,94 | Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 0,278388 | 41263,37<br>38105,80 | 2485,58<br>716,97 | 11487<br>10608 | 692<br>200 | 187 | 9835<br>1706 | 23028 |
| | | НР - 92%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 189 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,20784 | 212819,00<br>– | –<br>– | 44232<br>– | –<br>– | 44232 | –<br>3539 | 47771 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 190 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0583275 | 228894,00<br>– | –<br>– | 13351<br>– | –<br>– | 13351 | –<br>1068 | 14419 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 191 | Е11-061601-0602<br>1106-1601-0602<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96,<br>Кзм=0,94 | Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 0,2661675 | 20894,28<br>17986,54 | 2459,74<br>704,27 | 5561<br>4787 | 655<br>187 | 119 | 4527<br>807 | 10896 |
| | | НР - 92%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Монолитная стена Вид-18-1нгг** | | | | | | | | | |
| 192 | Е11-061601-0202<br>1106-1601-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96,<br>Кзм=0,94 | Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций | 52,29 | 2768,31<br>1781,88 | 542,56<br>181,42 | 144755<br>93174 | 28371<br>9486 | 23210 | 93421<br>19054 | 257230 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 193 | С121-060510-1802<br>2106-0510-1802<br>РСНБ РК 2015 | Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 | т | 0,0433542 | 901890,00<br>– | –<br>– | 39101<br>– | –<br>– | 39101 | –<br>3128 | 42229 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 194 | Е11-061601-0402<br>1106-1601-0402<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96,<br>Кзм=0,94 | Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций (без вычета проемов) | 52,29 | 1180,39<br>420,61 | 740,94<br>162,55 | 61723<br>21994 | 38744<br>8500 | 985 | 27749<br>7158 | 96630 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 195 | С121-020101-1001<br>2102-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 8,385 | 18652,00<br>– | –<br>– | 156397<br>– | –<br>– | 156397 | –<br>12512 | 168909 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,025451 | 212819,00 | – | 218235 | – | 218235 | – | 235694 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 17459 | |
| 197 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,493431 | 221796,00 | – | 109441 | – | 109441 | – | 118196 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 8755 | |
| 198 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,267279 | 228894,00 | – | 61179 | – | 61179 | – | 66073 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4894 | |
| 199 | Е11-061601-0608<br>1106-1601-0608<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 1,518882 | 22920,71 | 2459,74 | 34814 | 3736 | 1021 | 28325 | 68190 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 19788,97 | 704,27 | 30057 | 1070 | | 5051 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 200 | Е11-061601-0607<br>1106-1601-0607<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 0,267279 | 41263,37 | 2485,58 | 11029 | 664 | 180 | 9443 | 22109 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 38105,80 | 716,97 | 10185 | 192 | | 1638 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 201 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,265128 | 212819,00 | – | 56424 | – | 56424 | – | 60938 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4514 | |
| 202 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,073755 | 228894,00 | – | 16882 | – | 16882 | – | 18233 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1351 | |
| 203 | Е11-061601-0602<br>1106-1601-0602<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 0,338883 | 20894,28 | 2459,74 | 7081 | 834 | 152 | 5764 | 13872 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 17986,54 | 704,27 | 6095 | 239 | | 1028 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Монолитная стена Вид-19-1шт** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | Е11-061601-0202<br>1106-1601-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кзм=0,94 | Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций | 51,825 | 2768,31 | 542,56 | 143468 | 28118 | 23004 | 92590 | 254943 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1781,88 | 181,42 | 92346 | 9402 | | 18885 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 205 | С121-060510-1802<br>2106-0510-1802<br>РСНБ РК 2015 | Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 | т | 0,0429686 | 901890,00 | – | 38753 | – | 38753 | – | 41853 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3100 | |
| 206 | Е11-061601-0402<br>1106-1601-0402<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кзм=0,94 | Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций (без вычета проемов) | 51,825 | 1180,39 | 740,94 | 61174 | 38399 | 977 | 27503 | 95770 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 420,61 | 162,55 | 21798 | 8424 | | 7094 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 207 | С121-020101-1001<br>2102-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 11,175 | 18652,00 | – | 208436 | – | 208436 | – | 225111 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 16675 | |
| 208 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,972276 | 212819,00 | – | 206919 | – | 206919 | – | 223472 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 16554 | |
| 209 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,357687 | 221796,00 | – | 79334 | – | 79334 | – | 85680 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 6347 | |
| 210 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2497275 | 228894,00 | – | 57161 | – | 57161 | – | 61734 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4573 | |
| 211 | Е11-061601-0608<br>1106-1601-0608<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кзм=0,94 | Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 1,329963 | 22920,71 | 2459,74 | 30484 | 3271 | 894 | 24802 | 59709 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 19788,97 | 704,27 | 26319 | 937 | | 4423 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | Е11-061601-0607<br>1106-1601-0607<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 0,2497275 | 41263,37<br>38105,80 | 2485,58<br>716,97 | 10305<br>9516 | 621<br>179 | 168 | 8823<br>1530 | 20657 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 213 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,03948 | 212819,00<br>-- | --<br>-- | 8402<br>-- | --<br>-- | 8402 | --<br>672 | 9074 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 214 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0109725 | 228894,00<br>-- | --<br>-- | 2512<br>-- | --<br>-- | 2512 | --<br>201 | 2712 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 215 | Е11-061601-0602<br>1106-1601-0602<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 0,0504525 | 20894,28<br>17986,54 | 2459,74<br>704,27 | 1054<br>907 | 124<br>36 | 23 | 858<br>153 | 2065 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Монолитная стена Вид-20-1шт** | | | | | | | | | |
| 216 | Е11-061601-0202<br>1106-1601-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций | 51,825 | 2768,31<br>1781,88 | 542,56<br>181,42 | 143468<br>92346 | 28118<br>9402 | 23004 | 92590<br>18885 | 254943 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 217 | С121-060510-1802<br>2106-0510-1802<br>РСНБ РК 2015 | Опалубки стальные ГОСТ 34329-2017 | т | 0,0429811 | 901890,00<br>-- | --<br>-- | 38764<br>-- | --<br>-- | 38764 | --<br>3101 | 41865 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 218 | Е11-061601-0402<br>1106-1601-0402<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Конструкции стен и крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций (без вычета проемов) | 51,825 | 1180,39<br>420,61 | 740,94<br>162,55 | 61174<br>21798 | 38399<br>8424 | 977 | 27503<br>7094 | 95770 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 219 | С121-020101-1001<br>2102-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 11,175 | 18652,00<br>-- | --<br>-- | 208436<br>-- | --<br>-- | 208436 | --<br>16675 | 225111 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,882267 | 212819,00 | -- | 187763 | -- | 187763 | -- | 202784 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15021 | |
| 221 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,79449 | 221796,00 | -- | 176215 | -- | 176215 | -- | 190312 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14097 | |
| 222 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,244725 | 228894,00 | -- | 56016 | -- | 56016 | -- | 60497 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4481 | |
| 223 | Е11-061601-0608<br>1106-1601-0608<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | | | | | | | | | |
| | | | т | 1,676757 | 22920,71 | 2459,74 | 38432 | 4124 | 1127 | 31270 | 75278 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 19788,97 | 704,27 | 33181 | 1181 | | 5576 | |
| 224 | Е11-061601-0607<br>1106-1601-0607<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,244725 | 41263,37 | 2485,58 | 10098 | 608 | 165 | 8646 | 20244 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 38105,80 | 716,97 | 9325 | 175 | | 1500 | |
| 225 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,03948 | 212819,00 | -- | 8402 | -- | 8402 | -- | 9074 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 672 | |
| 226 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0109725 | 228894,00 | -- | 2512 | -- | 2512 | -- | 2712 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 201 | |
| 227 | Е11-061601-0602<br>1106-1601-0602<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0504525 | 20894,28 | 2459,74 | 1054 | 124 | 23 | 858 | 2065 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 17986,54 | 704,27 | 907 | 36 | | 153 | |
| | | **Монолитная стена Вид-21-1шт** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | Е11-061601-0202<br>1106-1601-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций | 29,22 | 2768,31 | 542,56 | 80890 | 15854 | 12970 | 52204 | 143742 |
| | | *ПР - 91%; СП - 8%* | | | 1781,88 | 181,42 | 52066 | 5301 | | 10648 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 229 | С121-060510-1802<br>2106-0510-1802<br>РСНБ РК 2015 | Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 | т | 0,0242266 | 901890,00 | – | 21850 | – | 21850 | – | 23598 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1748 | |
| 230 | Е11-061601-0402<br>1106-1601-0402<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций (без вычета проемов) | 29,22 | 1180,39 | 740,94 | 34491 | 21650 | 551 | 15507 | 53997 |
| | | *ПР - 91%; СП - 8%* | | | 420,61 | 162,55 | 12290 | 4750 | | 4000 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 231 | С121-020101-1001<br>2102-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 5,49 | 18652,00 | – | 102399 | – | 102399 | – | 110591 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 8192 | |
| 232 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,460761 | 212819,00 | – | 98059 | – | 98059 | – | 105903 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 7845 | |
| 233 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,4043775 | 221796,00 | – | 89689 | – | 89689 | – | 96864 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 7175 | |
| 234 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,124071 | 228894,00 | – | 28399 | – | 28399 | – | 30671 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2272 | |
| 235 | Е11-061601-0608<br>1106-1601-0608<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 0,8651385 | 22920,71 | 2459,74 | 19830 | 2128 | 582 | 16134 | 38840 |
| | | *ПР - 91%; СП - 8%* | | | 19788,97 | 704,27 | 17120 | 609 | | 2877 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | Е11-061601-0607<br>1106-1601-0607<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 0,124071 | 41263,37 | 2485,58 | 5120 | 308 | 84 | 4383 | 10263 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 38105,80 | 716,97 | 4728 | 89 | | 760 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 237 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,02256 | 212819,00 | – | 4801 | – | 4801 | – | 5185 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 384 | |
| 238 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00627 | 228894,00 | – | 1435 | – | 1435 | – | 1550 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 115 | |
| 239 | Е11-061601-0602<br>1106-1601-0602<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Ктр=0,96,<br>Кэм=0,94 | Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 0,02883 | 20894,28 | 2459,74 | 602 | 71 | 12 | 490 | 1180 |
| | | НР - 92%; СП - 8% | | | 17986,54 | 704,27 | 519 | 20 | | 87 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **15999839** | **1373426** | **11699446** | **2999815** | **20519612** |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Крепление газобетонных блоков для наружных стен на отм.+3,760 : +31,360** | | | | | | | | | |
| | | **Фрагмент 9/9н-4шт на 1 этаж. Количество этажей 4** | | | | | | | | | |
| 240 | С121-030301-0403<br>2103-0301-0403<br>РСНБ РК 2015 | Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007 | м3 | 17,8752 | 19994,00 | – | 357397 | – | 357397 | – | 385988 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 28592 | |
| 241 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,77728 | 317203,00 | – | 246556 | – | 246556 | – | 266280 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 19724 | |
| 242 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00672 | 262672,00 | – | 1765 | – | 1765 | – | 1906 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 141 | |
| 243 | С121-050205-0704<br>2105-0205-0704<br>РСНБ РК 2015 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 0,77728 | 405437,00 | – | 315138 | – | 315138 | – | 340349 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 25211 | |
| 244 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00672 | 262672,00 | – | 1765 | – | 1765 | – | 1906 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 141 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 320 | 29,00 | – | 9280 | – | 9280 | – | 10022 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 742 | |
| 246 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0030144 | 3161283,00 | – | 9529 | – | 9529 | – | 10292 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 762 | |
| | | Фрагмент 10/10и-4шт на 1 этаж. Количество этажей 4 | | | | | | | | | |
| 247 | С121-030301-0403<br>2103-0301-0403<br>РСНБ РК 2015 | Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007 | | | | | | | | | |
| | | | м3 | 8,4672 | 19994,00 | – | 169293 | – | 169293 | – | 182837 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 13543 | |
| 248 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,54544 | 317203,00 | – | 173015 | – | 173015 | – | 186856 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 13841 | |
| 249 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,00672 | 262672,00 | – | 1765 | – | 1765 | – | 1906 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 141 | |
| 250 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 192 | 29,00 | – | 5568 | – | 5568 | – | 6013 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 445 | |
| 251 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,001808 | 3161283,00 | – | 5716 | – | 5716 | – | 6173 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 457 | |
| | | Фрагмент 11/11и-4шт на 1 этаж. Количество этажей 11 | | | | | | | | | |
| 252 | С121-030301-0403<br>2103-0301-0403<br>РСНБ РК 2015 | Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007 | | | | | | | | | |
| | | | м3 | 58,6432 | 19994,00 | – | 1172512 | – | 1172512 | – | 1266313 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 93801 | |
| 253 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | | | | | | | | | |
| | | | т | 2,3056 | 317203,00 | – | 731343 | – | 731343 | – | 789851 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 58507 | |
| 254 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,01848 | 262672,00 | – | 4854 | – | 4854 | – | 5243 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 388 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самонакерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 880 | 29,00 | – | 25520 | – | 25520 | – | 27562 |
| | | СП - 8%. | | | – | – | – | – | | 2042 | |
| 256 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0082896 | 3161283,00 | – | 26206 | – | 26206 | – | 28302 |
| | | СП - 8%. | | | – | – | – | – | | 2096 | |
| | | Фрагмент 12-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11 | | | | | | | | | |
| 257 | С121-030301-0403<br>2103-0301-0403<br>РСНБ РК 2015 | Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007 | | | | | | | | | |
| | | | м3 | 14,6608 | 19994,00 | – | 293128 | – | 293128 | – | 316578 |
| | | СП - 8%. | | | – | – | – | – | | 23450 | |
| 258 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | | | | | | | | | |
| | | | т | 1,12486 | 317203,00 | – | 356809 | – | 356809 | – | 385354 |
| | | СП - 8%. | | | – | – | – | – | | 28545 | |
| 259 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,00924 | 262672,00 | – | 2427 | – | 2427 | – | 2621 |
| | | СП - 8%. | | | – | – | – | – | | 194 | |
| 260 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самонакерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 440 | 29,00 | – | 12760 | – | 12760 | – | 13781 |
| | | СП - 8%. | | | – | – | – | – | | 1021 | |
| 261 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0041448 | 3161283,00 | – | 13103 | – | 13103 | – | 14151 |
| | | СП - 8%. | | | – | – | – | – | | 1048 | |
| | | Фрагмент 13/13п-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11 | | | | | | | | | |
| 262 | С121-030301-0403<br>2103-0301-0403<br>РСНБ РК 2015 | Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007 | | | | | | | | | |
| | | | м3 | 16,8168 | 19994,00 | – | 336235 | – | 336235 | – | 363134 |
| | | СП - 8%. | | | – | – | – | – | | 26899 | |
| 263 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | | | | | | | | | |
| | | | т | 1,10374 | 317203,00 | – | 350110 | – | 350110 | – | 378118 |
| | | СП - 8%. | | | – | – | – | – | | 28009 | |
| 264 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,00924 | 262672,00 | – | 2427 | – | 2427 | – | 2621 |
| | | СП - 8%. | | | – | – | – | – | | 194 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 440 | 29,00 | – | 12760 | – | 12760 | – | 13781 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1021 | |
| 266 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0041448 | 3161283,00 | – | 13103 | – | 13103 | – | 14151 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1048 | |
| | | Фрагмент 14-1шт на 1 этаж. Количество этажей 11 | | | | | | | | | |
| 267 | С121-030301-0403<br>2103-0301-0403<br>РСНБ РК 2015 | Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007 | | | | | | | | | |
| | | | м3 | 15,092 | 19994,00 | – | 301749 | – | 301749 | – | 325889 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 24140 | |
| 268 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,73744 | 317203,00 | – | 233918 | – | 233918 | – | 252632 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 18713 | |
| 269 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,00924 | 262672,00 | – | 2427 | – | 2427 | – | 2621 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 194 | |
| 270 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 352 | 29,00 | – | 10208 | – | 10208 | – | 11025 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 817 | |
| 271 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0033154 | 3161283,00 | – | 10481 | – | 10481 | – | 11319 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 838 | |
| | | Фрагмент 15-1шт на 1 этаж. Количество этажей 11 | | | | | | | | | |
| 272 | С121-030301-0403<br>2103-0301-0403<br>РСНБ РК 2015 | Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007 | | | | | | | | | |
| | | | м3 | 24,794 | 19994,00 | – | 495731 | – | 495731 | – | 535390 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 39658 | |
| 273 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,58344 | 317203,00 | – | 185069 | – | 185069 | – | 199874 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 14806 | |
| 274 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 440 | 29,00 | – | 12760 | – | 12760 | – | 13781 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1021 | |
| 275 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0041448 | 3161283,00 | – | 13103 | – | 13103 | – | 14151 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1048 | |
| | | **Фрагмент 16-1шт на 1 этаж. Количество этажей 11** | | | | | | | | | |
| 276 | С121-030301-0403<br>2103-0301-0403<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007** | м3 | 13,475 | 19994,00 | – | 269419 | – | 269419 | – | 290973 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 21554 | |
| 277 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80** | т | 0,87428 | 317203,00 | – | 277324 | – | 277324 | – | 299510 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 22186 | |
| 278 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** | т | 0,00924 | 262672,00 | – | 2427 | – | 2427 | – | 2621 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 194 | |
| 279 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | **Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90** | шт. | 352 | 29,00 | – | 10208 | – | 10208 | – | 11025 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 817 | |
| 280 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | **Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/** | т | 0,0033154 | 3161283,00 | – | 10481 | – | 10481 | – | 11319 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 838 | |
| | | **Фрагмент 17-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11** | | | | | | | | | |
| 281 | С121-030301-0403<br>2103-0301-0403<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007** | м3 | 22,638 | 19994,00 | – | 452624 | – | 452624 | – | 488834 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 36210 | |
| 282 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80** | т | 1,06876 | 317203,00 | – | 339014 | – | 339014 | – | 366135 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 27121 | |
| 283 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** | т | 0,00924 | 262672,00 | – | 2427 | – | 2427 | – | 2621 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 194 | |
| 284 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | **Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90** | шт. | 440 | 29,00 | – | 12760 | – | 12760 | – | 13781 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1021 | |
| 285 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | **Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/** | т | 0,0041448 | 3161283,00 | – | 13103 | – | 13103 | – | 14151 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1048 | |
| | | **Фрагмент 18-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 | С121-030301-0403<br>2103-0301-0403<br>РСНБ РК 2015 | Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007 | м3 | 19,404 | 19994,00 | – | 387964 | – | 387964 | – | 419001 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 31037 | |
| 287 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | т | 1,06876 | 317203,00 | – | 339014 | – | 339014 | – | 366135 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 27121 | |
| 288 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00924 | 262672,00 | – | 2427 | – | 2427 | – | 2621 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 194 | |
| 289 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | шт. | 440 | 29,00 | – | 12760 | – | 12760 | – | 13781 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1021 | |
| 290 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | т | 0,0041448 | 3161283,00 | – | 13103 | – | 13103 | – | 14151 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1048 | |
| | | **Фрагмент 19-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11** | | | | | | | | | |
| 291 | С121-030301-0403<br>2103-0301-0403<br>РСНБ РК 2015 | Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007 | м3 | 7,546 | 19994,00 | – | 150875 | – | 150875 | – | 162945 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 12070 | |
| 292 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,57244 | 317203,00 | – | 181580 | – | 181580 | – | 196106 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 14526 | |
| 293 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,01386 | 262672,00 | – | 3641 | – | 3641 | – | 3932 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 291 | |
| 294 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | шт. | 264 | 29,00 | – | 7656 | – | 7656 | – | 8268 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 612 | |
| 295 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | т | 0,002486 | 3161283,00 | – | 7859 | – | 7859 | – | 8488 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 629 | |
| | | **Фрагмент 20-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296 | С121-030301-0403<br>2103-0301-0403<br>РСНБ РК 2015 | Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007 | | | | | | | | | |
| | | - | м3 | 10,78 | 19994,00 | – | 215535 | – | 215535 | – | 232778 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 17243 | |
| 297 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,38896 | 317203,00 | – | 123379 | – | 123379 | – | 133250 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 9870 | |
| 298 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 176 | 29,00 | – | 5104 | – | 5104 | – | 5512 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 408 | |
| 299 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0016588 | 3161283,00 | – | 5244 | – | 5244 | – | 5663 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 420 | |
| | | Фрагмент 21/21п-4шт на 1 этаж. Количество этажей 7 | | | | | | | | | |
| 300 | С121-030301-0403<br>2103-0301-0403<br>РСНБ РК 2015 | Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007 | | | | | | | | | |
| | | | м3 | 31,556 | 19994,00 | – | 630931 | – | 630931 | – | 681405 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 50474 | |
| 301 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | | | | | | | | | |
| | | | т | 1,57416 | 317203,00 | – | 499328 | – | 499328 | – | 539275 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 39946 | |
| 302 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,01764 | 262672,00 | – | 4634 | – | 4634 | – | 5004 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 371 | |
| 303 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 672 | 29,00 | – | 19488 | – | 19488 | – | 21047 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1559 | |
| 304 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0063308 | 3161283,00 | – | 20013 | – | 20013 | – | 21615 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1601 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 9935852 | – | 9935852 | – | 10730718 |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Крепление газобетонных блоков для внутренних стен на отм.+3,760; +6,520; +9,280; +12,040** | | | | | | | | | |
| | | Фрагмент 61-8шт | | | | | | | | | |
| 305 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,2836 | 317203,00 | – | 89959 | – | 89959 | – | 97155 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 7197 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,00272 | 262672,00 | – | 714 | – | 714 | – | 772 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 57 | |
| 307 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Bpl диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0208 | 308407,00 | – | 6415 | – | 6415 | – | 6928 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 513 | |
| 308 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 160 | 29,00 | – | 4640 | – | 4640 | – | 5011 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 371 | |
| 309 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0015072 | 3161283,00 | – | 4765 | – | 4765 | – | 5146 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 381 | |
| | | Фрагмент 62-8шт | | | | | | | | | |
| 310 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,28144 | 317203,00 | – | 89274 | – | 89274 | – | 96416 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 7142 | |
| 311 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,00272 | 262672,00 | – | 714 | – | 714 | – | 772 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 57 | |
| 312 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Bpl диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0156 | 308407,00 | – | 4811 | – | 4811 | – | 5196 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 385 | |
| 313 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 160 | 29,00 | – | 4640 | – | 4640 | – | 5011 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 371 | |
| 314 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0015072 | 3161283,00 | – | 4765 | – | 4765 | – | 5146 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 381 | |
| | | Фрагмент 63-8шт | | | | | | | | | |
| 315 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,11744 | 317203,00 | – | 37252 | – | 37252 | – | 40233 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2980 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0156 | 308407,00 | – | 4811 | – | 4811 | – | 5196 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 385 | |
| 317 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | шт. | 64 | 29,00 | – | 1856 | – | 1856 | – | 2004 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 148 | |
| 318 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | т | 0,0006032 | 3161283,00 | – | 1907 | – | 1907 | – | 2059 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 153 | |
| | | **Фрагмент 58-8шт** | | | | | | | | | |
| 319 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,5504 | 317203,00 | – | 174589 | – | 174589 | – | 188556 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 13967 | |
| 320 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00816 | 262672,00 | – | 2143 | – | 2143 | – | 2315 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 171 | |
| 321 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,02864 | 308407,00 | – | 8833 | – | 8833 | – | 9539 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 707 | |
| 322 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | шт. | 288 | 29,00 | – | 8352 | – | 8352 | – | 9020 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 668 | |
| 323 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | т | 0,0027128 | 3161283,00 | – | 8576 | – | 8576 | – | 9262 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 686 | |
| | | **Фрагмент 59-8шт** | | | | | | | | | |
| 324 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,11744 | 317203,00 | – | 37252 | – | 37252 | – | 40233 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2980 | |
| 325 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0208 | 308407,00 | – | 6415 | – | 6415 | – | 6928 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 513 | |
| 326 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | шт. | 64 | 29,00 | – | 1856 | – | 1856 | – | 2004 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 148 | |
| 327 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0006032 | 3161283,00 | -- | 1907 | -- | 1907 | -- | 2059 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 153 | |
| | | Фрагмент 60-8шт | | | | | | | | | |
| 328 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,28992 | 317203,00 | -- | 91963 | -- | 91963 | -- | 99321 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7357 | |
| 329 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,00272 | 262672,00 | -- | 714 | -- | 714 | -- | 772 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 57 | |
| 330 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,00784 | 308407,00 | -- | 2418 | -- | 2418 | -- | 2611 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 193 | |
| 331 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 160 | 29,00 | -- | 4640 | -- | 4640 | -- | 5011 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 371 | |
| 332 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0015072 | 3161283,00 | -- | 4765 | -- | 4765 | -- | 5146 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 381 | |
| | | Фрагмент 56-8шт | | | | | | | | | |
| 333 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,3652 | 317203,00 | -- | 115843 | -- | 115843 | -- | 125110 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9267 | |
| 334 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,00544 | 262672,00 | -- | 1429 | -- | 1429 | -- | 1543 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 114 | |
| 335 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,01696 | 308407,00 | -- | 5231 | -- | 5231 | -- | 5649 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 418 | |
| 336 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 192 | 29,00 | -- | 5568 | -- | 5568 | -- | 6013 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 445 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | т | 0,0018088 | 3161283,00 | – | 5718 | – | 5718 | – | 6176 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 457 | |
| | | **Фрагмент 57-8шт** | | | | | | | | | |
| 338 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,2836 | 317203,00 | – | 89959 | – | 89959 | – | 97155 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 7197 | |
| 339 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00272 | 262672,00 | – | 714 | – | 714 | – | 772 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 57 | |
| 340 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,01688 | 308407,00 | – | 5206 | – | 5206 | – | 5622 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 416 | |
| 341 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самонарезающиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | шт. | 160 | 29,00 | – | 4640 | – | 4640 | – | 5011 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 371 | |
| 342 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | т | 0,0015072 | 3161283,00 | – | 4765 | – | 4765 | – | 5146 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 381 | |
| | | **Фрагмент 69-8шт** | | | | | | | | | |
| 343 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,1752 | 317203,00 | – | 55574 | – | 55574 | – | 60020 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4446 | |
| 344 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00672 | 262672,00 | – | 1765 | – | 1765 | – | 1906 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 141 | |
| 345 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,01088 | 308407,00 | – | 3355 | – | 3355 | – | 3624 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 268 | |
| 346 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самонарезающиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | шт. | 96 | 29,00 | – | 2784 | – | 2784 | – | 3007 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 223 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,000904 | 3161283,00 | – | 2858 | – | 2858 | – | 3086 |
| | | СП -8% | | | – | – | – | – | | 229 | |
| | | Фрагмент 70-8шт | | | | | | | | | |
| 348 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,11744 | 317203,00 | – | 37252 | – | 37252 | – | 40233 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 2980 | |
| 349 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0052 | 308407,00 | – | 1604 | – | 1604 | – | 1732 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 128 | |
| 350 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 64 | 29,00 | – | 1856 | – | 1856 | – | 2004 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 148 | |
| 351 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0006032 | 3161283,00 | – | 1907 | – | 1907 | – | 2059 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 153 | |
| | | Фрагмент 71-8шт | | | | | | | | | |
| 352 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,28144 | 317203,00 | – | 89274 | – | 89274 | – | 96416 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 7142 | |
| 353 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,00272 | 262672,00 | – | 714 | – | 714 | – | 772 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 57 | |
| 354 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,01952 | 308407,00 | – | 6020 | – | 6020 | – | 6502 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 482 | |
| 355 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 160 | 29,00 | – | 4640 | – | 4640 | – | 5011 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 371 | |
| 356 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0015072 | 3161283,00 | – | 4765 | – | 4765 | – | 5146 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 381 | |
| | | Фрагмент 66-4шт | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,172 | 317203,00 | – | 54559 | – | 54559 | – | 58924 |
| | | *СП 8%* | | | – | – | – | – | | 4365 | |
| 358 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00168 | 262672,00 | – | 441 | – | 441 | – | 477 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 35 | |
| 359 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0038 | 308407,00 | – | 1172 | – | 1172 | – | 1266 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 94 | |
| 360 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | шт. | 48 | 29,00 | – | 1392 | – | 1392 | – | 1503 |
| | | *СП 8%* | | | – | – | – | – | | 111 | |
| 361 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | т | 0,0007536 | 3161283,00 | – | 2382 | – | 2382 | – | 2573 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 191 | |
| | | **Фрагмент 67-4шт** | | | | | | | | | |
| 362 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,21216 | 317203,00 | – | 67298 | – | 67298 | – | 72682 |
| | | *СП 8%* | | | – | – | – | – | | 5384 | |
| 363 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,031 | 308407,00 | – | 9561 | – | 9561 | – | 10325 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 765 | |
| 364 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | шт. | 96 | 29,00 | – | 2784 | – | 2784 | – | 3007 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 223 | |
| 365 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | т | 0,0009044 | 3161283,00 | – | 2859 | – | 2859 | – | 3088 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 229 | |
| | | **Фрагмент 68-8шт** | | | | | | | | | |
| 366 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,14144 | 317203,00 | – | 44865 | – | 44865 | – | 48454 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3589 | |
| 367 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0136 | 308407,00 | – | 4194 | – | 4194 | – | 4530 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 336 | |
| 368 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 64 | 29,00 | – | 1856 | – | 1856 | – | 2004 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 148 | |
| 369 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0006032 | 3161283,00 | – | 1907 | – | 1907 | – | 2059 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 153 | |
| | | Фрагмент 64-8шт | | | | | | | | | |
| 370 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,28144 | 317203,00 | – | 89274 | – | 89274 | – | 96416 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 7142 | |
| 371 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,00272 | 262672,00 | – | 714 | – | 714 | – | 772 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 57 | |
| 372 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,02864 | 308407,00 | – | 8833 | – | 8833 | – | 9539 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 707 | |
| 373 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 160 | 29,00 | – | 4640 | – | 4640 | – | 5011 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 371 | |
| 374 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0015072 | 3161283,00 | – | 4765 | – | 4765 | – | 5146 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 381 | |
| | | Фрагмент 65-8шт | | | | | | | | | |
| 375 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,344 | 317203,00 | – | 109118 | – | 109118 | – | 117847 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 8729 | |
| 376 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,00336 | 262672,00 | – | 883 | – | 883 | – | 953 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 71 | |
| 377 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,02288 | 308407,00 | – | 7056 | – | 7056 | – | 7621 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 565 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 160 | 29,00 | – | 4640 | – | 4640 | – | 5011 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 371 | |
| 379 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0015072 | 3161283,00 | – | 4765 | – | 4765 | – | 5146 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 381 | |
| | | **Фрагмент 79-4шт** | | | | | | | | | |
| 380 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,083 | 317203,00 | – | 26328 | – | 26328 | – | 28434 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2106 | |
| 381 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,00136 | 262672,00 | – | 357 | – | 357 | – | 386 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 29 | |
| 382 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 48 | 29,00 | – | 1392 | – | 1392 | – | 1503 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 111 | |
| 383 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,000452 | 3161283,00 | – | 1429 | – | 1429 | – | 1543 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 114 | |
| | | **Фрагмент 80-4шт** | | | | | | | | | |
| 384 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,20044 | 317203,00 | – | 63580 | – | 63580 | – | 68667 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 5086 | |
| 385 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,00136 | 262672,00 | – | 357 | – | 357 | – | 386 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 29 | |
| 386 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,01884 | 308407,00 | – | 5810 | – | 5810 | – | 6275 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 465 | |
| 387 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 112 | 29,00 | – | 3248 | – | 3248 | – | 3508 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 260 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | т | 0,0010552 | 3161283,00 | – | 3336 | – | 3336 | – | 3603 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 267 | |
| | | Фрагмент 81-12шт | | | | | | | | | |
| 389 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,57912 | 317203,00 | – | 183699 | – | 183699 | – | 198394 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 14696 | |
| 390 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00816 | 262672,00 | – | 2143 | – | 2143 | – | 2315 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 171 | |
| 391 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,03312 | 308407,00 | – | 10214 | – | 10214 | – | 11032 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 817 | |
| 392 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | шт. | 288 | 29,00 | – | 8352 | – | 8352 | – | 9020 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 668 | |
| 393 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | т | 0,0027132 | 3161283,00 | – | 8577 | – | 8577 | – | 9263 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 686 | |
| | | Фрагмент 81.1-8шт | | | | | | | | | |
| 394 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,35232 | 317203,00 | – | 111757 | – | 111757 | – | 120698 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 8941 | |
| 395 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0208 | 308407,00 | – | 6415 | – | 6415 | – | 6928 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 513 | |
| 396 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | шт. | 192 | 29,00 | – | 5568 | – | 5568 | – | 6013 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 445 | |
| 397 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | т | 0,0018088 | 3161283,00 | – | 5718 | – | 5718 | – | 6176 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 457 | |
| | | Фрагмент 75-8шт | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,11744 | 317203,00 | – | 37252 | – | 37252 | –<br>2980 | 40233 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | | |
| 399 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0208 | 308407,00 | – | 6415 | – | 6415 | –<br>513 | 6928 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | | |
| 400 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | шт. | 64 | 29,00 | – | 1856 | – | 1856 | –<br>148 | 2004 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | | |
| 401 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | т | 0,0006032 | 3161283,00 | – | 1907 | – | 1907 | –<br>153 | 2059 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | | |
| | | **Фрагмент 76-8шт** | | | | | | | | | |
| 402 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,11744 | 317203,00 | – | 37252 | – | 37252 | –<br>2980 | 40233 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | | |
| 403 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0104 | 308407,00 | – | 3207 | – | 3207 | –<br>257 | 3464 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | | |
| 404 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | шт. | 64 | 29,00 | – | 1856 | – | 1856 | –<br>148 | 2004 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | | |
| 405 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | т | 0,0006032 | 3161283,00 | – | 1907 | – | 1907 | –<br>153 | 2059 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | | |
| | | **Фрагмент 77-4шт** | | | | | | | | | |
| 406 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,05872 | 317203,00 | – | 18626 | – | 18626 | –<br>1490 | 20116 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | | |
| 407 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0026 | 308407,00 | – | 802 | – | 802 | –<br>64 | 866 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | | |
| 408 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | шт. | 32 | 29,00 | – | 928 | – | 928 | –<br>74 | 1002 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 409 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | т | 0,0003016 | 3161283,00 | – | 953 | – | 953 | – | 1030 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 76 | |
| | | **Фрагмент 78-4шт** | | | | | | | | | |
| 410 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,14064 | 317203,00 | – | 44611 | – | 44611 | – | 48180 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3569 | |
| 411 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00136 | 262672,00 | – | 357 | – | 357 | – | 386 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 29 | |
| 412 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0052 | 308407,00 | – | 1604 | – | 1604 | – | 1732 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 128 | |
| 413 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | шт. | 80 | 29,00 | – | 2320 | – | 2320 | – | 2506 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 186 | |
| 414 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | т | 0,0007536 | 3161283,00 | – | 2382 | – | 2382 | – | 2573 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 191 | |
| | | **Фрагмент 72-8шт** | | | | | | | | | |
| 415 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,28344 | 317203,00 | – | 89908 | – | 89908 | – | 97101 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 7193 | |
| 416 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00272 | 262672,00 | – | 714 | – | 714 | – | 772 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 57 | |
| 417 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,01824 | 308407,00 | – | 5625 | – | 5625 | – | 6075 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 450 | |
| 418 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | шт. | 160 | 29,00 | – | 4640 | – | 4640 | – | 5011 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 371 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0015072 | 3161283,00 | – | 4765 | – | 4765 | – | 5146 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 381 | |
| | | Фрагмент 73-8шт | | | | | | | | | |
| 420 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,73704 | 317203,00 | – | 233791 | – | 233791 | – | 252495 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 18703 | |
| 421 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,00816 | 262672,00 | – | 2143 | – | 2143 | – | 2315 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 171 | |
| 422 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,04496 | 308407,00 | – | 13866 | – | 13866 | – | 14975 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1109 | |
| 423 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 256 | 29,00 | – | 7424 | – | 7424 | – | 8018 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 594 | |
| 424 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0024112 | 3161283,00 | – | 7622 | – | 7622 | – | 8232 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 610 | |
| | | Фрагмент 74-4шт | | | | | | | | | |
| 425 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,45488 | 317203,00 | – | 144289 | – | 144289 | – | 155832 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 11543 | |
| 426 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,00168 | 262672,00 | – | 441 | – | 441 | – | 477 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 35 | |
| 427 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,04964 | 308407,00 | – | 15309 | – | 15309 | – | 16534 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1225 | |
| 428 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 208 | 29,00 | – | 6032 | – | 6032 | – | 6515 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 483 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0019592 | 3161283,00 | – | 6194 | – | 6194 | – | 6689 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 495 | |
| | | Фрагмент 81.2-4шт | | | | | | | | | |
| 430 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,25392 | 317203,00 | – | 80544 | – | 80544 | – | 86988 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 6444 | |
| 431 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,00408 | 262672,00 | – | 1072 | – | 1072 | – | 1157 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 86 | |
| 432 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,01108 | 308407,00 | – | 3417 | – | 3417 | – | 3691 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 273 | |
| 433 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самонакерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 128 | 29,00 | – | 3712 | – | 3712 | – | 4009 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 297 | |
| 434 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0012056 | 3161283,00 | – | 3811 | – | 3811 | – | 4116 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 305 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 2742183 | – | 2742179 | – | 2961558 |
| | | **РАЗДЕЛ 5. Крепление газобетонных блоков для внутренних стен на отм.+14,720 : +31,360 (Количество 7 этажей)** | | | | | | | | | |
| | | Фрагмент 67-7шт | | | | | | | | | |
| 435 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,3717 | 317203,00 | – | 117904 | – | 117904 | – | 127337 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 9432 | |
| 436 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,05425 | 308407,00 | – | 16731 | – | 16731 | – | 18070 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1338 | |
| 437 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самонакерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 168 | 29,00 | – | 4872 | – | 4872 | – | 5262 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 390 | |
| 438 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0015827 | 3161283,00 | – | 5003 | – | 5003 | – | 5404 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 400 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Фрагмент 68-14шт** | | | | | | | | | |
| 439 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,2478 | 317203,00 | – | 78603 | – | 78603 | – | 84891 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 6288 | |
| 440 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0238 | 308407,00 | – | 7340 | – | 7340 | – | 7927 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 587 | |
| 441 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 112 | 29,00 | – | 3248 | – | 3248 | – | 3508 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 260 | |
| 442 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0010556 | 3161283,00 | – | 3337 | – | 3337 | – | 3604 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 267 | |
| | | **Фрагмент 69-14шт** | | | | | | | | | |
| 443 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,32886 | 317203,00 | – | 104315 | – | 104315 | – | 112661 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 8345 | |
| 444 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,01764 | 262672,00 | – | 4634 | – | 4634 | – | 5004 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 371 | |
| 445 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,01904 | 308407,00 | – | 5872 | – | 5872 | – | 6342 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 470 | |
| 446 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 168 | 29,00 | – | 4872 | – | 4872 | – | 5262 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 390 | |
| 447 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,001582 | 3161283,00 | – | 5001 | – | 5001 | – | 5401 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 400 | |
| | | **Фрагмент 63-14шт** | | | | | | | | | |
| 448 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,25004 | 317203,00 | – | 79313 | – | 79313 | – | 85659 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 6345 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0273 | 308407,00 | – | 8420 | – | 8420 | – | 9093 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 674 | |
| 450 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 112 | 29,00 | – | 3248 | – | 3248 | – | 3508 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 260 | |
| 451 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0010556 | 3161283,00 | – | 3337 | – | 3337 | – | 3604 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 267 | |
| | | Фрагмент 65-14шт | | | | | | | | | |
| 452 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,62916 | 317203,00 | – | 199571 | – | 199571 | – | 215537 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 15966 | |
| 453 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,00588 | 262672,00 | – | 1545 | – | 1545 | – | 1668 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 124 | |
| 454 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,04004 | 308407,00 | – | 12349 | – | 12349 | – | 13337 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 988 | |
| 455 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 280 | 29,00 | – | 8120 | – | 8120 | – | 8770 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 650 | |
| 456 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0026376 | 3161283,00 | – | 8338 | – | 8338 | – | 9005 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 667 | |
| | | Фрагмент 66-7шт | | | | | | | | | |
| 457 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,31458 | 317203,00 | – | 99786 | – | 99786 | – | 107769 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 7983 | |
| 458 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,00294 | 262672,00 | – | 772 | – | 772 | – | 834 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 62 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 459 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,00665 | 308407,00 | – | 2051 | – | 2051 | – | 2215 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 164 | |
| 460 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | шт. | 140 | 29,00 | – | 4060 | – | 4060 | – | 4385 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 325 | |
| 461 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | т | 0,0013188 | 3161283,00 | – | 4169 | – | 4169 | – | 4503 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 334 | |
| | | Фрагмент 58-14шт | | | | | | | | | |
| 462 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,91868 | 317203,00 | – | 291408 | – | 291408 | – | 314721 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 23313 | |
| 463 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,01428 | 262672,00 | – | 3751 | – | 3751 | – | 4051 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 300 | |
| 464 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,05012 | 308407,00 | – | 15457 | – | 15457 | – | 16694 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1237 | |
| 465 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | шт. | 504 | 29,00 | – | 14616 | – | 14616 | – | 15785 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1169 | |
| 466 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | т | 0,0047474 | 3161283,00 | – | 15008 | – | 15008 | – | 16209 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1201 | |
| | | Фрагмент 61-14шт | | | | | | | | | |
| 467 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,48132 | 317203,00 | – | 152676 | – | 152676 | – | 164890 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 12214 | |
| 468 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00476 | 262672,00 | – | 1250 | – | 1250 | – | 1350 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 100 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 469 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0364 | 308407,00 | – | 11226 | – | 11226 | – | 12124 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 898 | |
| 470 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 280 | 29,00 | – | 8120 | – | 8120 | – | 8770 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 650 | |
| 471 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0026376 | 3161283,00 | – | 8338 | – | 8338 | – | 9005 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 667 | |
| | | Фрагмент 81-14шт | | | | | | | | | |
| 472 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,64652 | 317203,00 | – | 205078 | – | 205078 | – | 221484 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 16406 | |
| 473 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,00952 | 262672,00 | – | 2501 | – | 2501 | – | 2701 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 200 | |
| 474 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,03864 | 308407,00 | – | 11917 | – | 11917 | – | 12870 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 953 | |
| 475 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 336 | 29,00 | – | 9744 | – | 9744 | – | 10524 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 780 | |
| 476 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0031654 | 3161283,00 | – | 10007 | – | 10007 | – | 10807 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 801 | |
| | | Фрагмент 82-14шт | | | | | | | | | |
| 477 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,49238 | 317203,00 | – | 156184 | – | 156184 | – | 168679 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 12495 | |
| 478 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,00476 | 262672,00 | – | 1250 | – | 1250 | – | 1350 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 100 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 479 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,01274 | 308407,00 | – | 3929 | – | 3929 | – | 4243 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 314 | |
| 480 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 280 | 29,00 | – | 8120 | – | 8120 | – | 8770 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 650 | |
| 481 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0026376 | 3161283,00 | – | 8338 | – | 8338 | – | 9005 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 667 | |
| | | Фрагмент 83-14шт | | | | | | | | | |
| 482 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,2478 | 317203,00 | – | 78603 | – | 78603 | – | 84891 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 6288 | |
| 483 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0238 | 308407,00 | – | 7340 | – | 7340 | – | 7927 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 587 | |
| 484 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 112 | 29,00 | – | 3248 | – | 3248 | – | 3508 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 260 | |
| 485 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0010556 | 3161283,00 | – | 3337 | – | 3337 | – | 3604 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 267 | |
| | | Фрагмент 78-7шт | | | | | | | | | |
| 486 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,23884 | 317203,00 | – | 75761 | – | 75761 | – | 81822 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 6061 | |
| 487 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,00238 | 262672,00 | – | 625 | – | 625 | – | 675 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 50 | |
| 488 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0091 | 308407,00 | – | 2807 | – | 2807 | – | 3031 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 225 | |
| 489 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 140 | 29,00 | – | 4060 | – | 4060 | – | 4385 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 325 | |
| 490 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0013188 | 3161283,00 | – | 4169 | – | 4169 | – | 4503 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 334 | |
| | | **Фрагмент 79-7шт** | | | | | | | | | |
| 491 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,13972 | 317203,00 | – | 44320 | – | 44320 | – | 47865 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3546 | |
| 492 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,00238 | 262672,00 | – | 625 | – | 625 | – | 675 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 50 | |
| 493 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 84 | 29,00 | – | 2436 | – | 2436 | – | 2631 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 195 | |
| 494 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,000791 | 3161283,00 | – | 2501 | – | 2501 | – | 2701 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 200 | |
| | | **Фрагмент 80-7шт** | | | | | | | | | |
| 495 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,34342 | 317203,00 | – | 108934 | – | 108934 | – | 117649 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 8715 | |
| 496 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,00238 | 262672,00 | – | 625 | – | 625 | – | 675 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 50 | |
| 497 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,03297 | 308407,00 | – | 10168 | – | 10168 | – | 10982 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 813 | |
| 498 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 196 | 29,00 | – | 5684 | – | 5684 | – | 6139 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 455 | |
| 499 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0018466 | 3161283,00 | – | 5838 | – | 5838 | – | 6305 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 467 | |
| | | **Фрагмент 74-7шт** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,78792 | 317203,00 | – | 249931 | – | 249931 | – | 269925 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 19994 | |
| 501 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,00238 | 262672,00 | – | 625 | – | 625 | – | 675 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 50 | |
| 502 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,08687 | 308407,00 | – | 26791 | – | 26791 | – | 28935 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 2143 | |
| 503 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 364 | 29,00 | – | 10556 | – | 10556 | – | 11400 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 844 | |
| 504 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0034286 | 3161283,00 | – | 10839 | – | 10839 | – | 11706 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 867 | |
| | | Фрагмент 77-7шт | | | | | | | | | |
| 505 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,10276 | 317203,00 | – | 32596 | – | 32596 | – | 35203 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 2608 | |
| 506 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,00455 | 308407,00 | – | 1403 | – | 1403 | – | 1516 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 112 | |
| 507 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 56 | 29,00 | – | 1624 | – | 1624 | – | 1754 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 130 | |
| 508 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0005278 | 3161283,00 | – | 1669 | – | 1669 | – | 1802 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 133 | |
| | | Фрагмент 91-14шт | | | | | | | | | |
| 509 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,2478 | 317203,00 | – | 78603 | – | 78603 | – | 84891 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 6288 | |
| 510 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,03248 | 308407,00 | – | 10017 | – | 10017 | – | 10818 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 801 | |
| 511 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 112 | 29,00 | – | 3248 | – | 3248 | – | 3508 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 260 | |
| 512 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0010556 | 3161283,00 | – | 3337 | – | 3337 | – | 3604 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 267 | |
| | | Фрагмент 92-14шт | | | | | | | | | |
| 513 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,6979 | 317203,00 | – | 221376 | – | 221376 | – | 239086 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 17710 | |
| 514 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,01904 | 262672,00 | – | 5001 | – | 5001 | – | 5401 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 400 | |
| 515 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,05824 | 308407,00 | – | 17962 | – | 17962 | – | 19399 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1437 | |
| 516 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 392 | 29,00 | – | 11368 | – | 11368 | – | 12277 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 909 | |
| 517 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0036932 | 3161283,00 | – | 11675 | – | 11675 | – | 12609 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 934 | |
| | | Фрагмент 93-14шт | | | | | | | | | |
| 518 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,61656 | 317203,00 | – | 195575 | – | 195575 | – | 211221 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 15646 | |
| 519 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0364 | 308407,00 | – | 11226 | – | 11226 | – | 12124 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 898 | |
| 520 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 336 | 29,00 | – | 9744 | – | 9744 | – | 10524 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 780 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0031654 | 3161283,00 | – | 10007 | – | 10007 | – | 10807 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 801 | |
| | | Фрагмент 94-7шт | | | | | | | | | |
| 522 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,43722 | 317203,00 | – | 138687 | – | 138687 | – | 149782 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 11095 | |
| 523 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,00476 | 262672,00 | – | 1250 | – | 1250 | – | 1350 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 100 | |
| 524 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,01939 | 308407,00 | – | 5980 | – | 5980 | – | 6458 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 478 | |
| 525 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 224 | 29,00 | – | 6496 | – | 6496 | – | 7016 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 520 | |
| 526 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0021098 | 3161283,00 | – | 6670 | – | 6670 | – | 7203 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 534 | |
| | | Фрагмент 87-14шт | | | | | | | | | |
| 527 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,20552 | 317203,00 | – | 65192 | – | 65192 | – | 70407 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 5215 | |
| 528 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,03192 | 308407,00 | – | 9844 | – | 9844 | – | 10632 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 788 | |
| 529 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 112 | 29,00 | – | 3248 | – | 3248 | – | 3508 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 260 | |
| 530 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0010556 | 3161283,00 | – | 3337 | – | 3337 | – | 3604 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 267 | |
| | | Фрагмент 88-14шт | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,2478 | 317203,00 | – | 78603 | – | 78603 | – | 84891 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 6288 | |
| 532 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,00854 | 308407,00 | – | 2634 | – | 2634 | – | 2844 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 211 | |
| 533 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 112 | 29,00 | – | 3248 | – | 3248 | – | 3508 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 260 | |
| 534 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0010556 | 3161283,00 | – | 3337 | – | 3337 | – | 3604 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 267 | |
| | | Фрагмент 89-14шт | | | | | | | | | |
| 535 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,4956 | 317203,00 | – | 157206 | – | 157206 | – | 169782 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 12576 | |
| 536 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,07994 | 308407,00 | – | 24654 | – | 24654 | – | 26626 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1972 | |
| 537 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 224 | 29,00 | – | 6496 | – | 6496 | – | 7016 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 520 | |
| 538 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0021098 | 3161283,00 | – | 6670 | – | 6670 | – | 7203 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 534 | |
| | | Фрагмент 90-14шт | | | | | | | | | |
| 539 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,20552 | 317203,00 | – | 65192 | – | 65192 | – | 70407 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 5215 | |
| 540 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,04004 | 308407,00 | – | 12349 | – | 12349 | – | 13337 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 988 | |
| 541 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 112 | 29,00 | – | 3248 | – | 3248 | – | 3508 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 260 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 542 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | т | 0,0010556 | 3161283,00 | – | 3337 | – | 3337 | – | 3604 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 267 | |
| | | **Фрагмент 84-14шт** | | | | | | | | | |
| 543 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,4956 | 317203,00 | – | 157206 | – | 157206 | – | 169782 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 12576 | |
| 544 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,06902 | 308407,00 | – | 21286 | – | 21286 | – | 22989 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1703 | |
| 545 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | шт. | 224 | 29,00 | – | 6496 | – | 6496 | – | 7016 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 520 | |
| 546 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | т | 0,0021098 | 3161283,00 | – | 6670 | – | 6670 | – | 7203 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 534 | |
| | | **Фрагмент 85-14шт** | | | | | | | | | |
| 547 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,49238 | 317203,00 | – | 156184 | – | 156184 | – | 168679 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 12495 | |
| 548 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00476 | 262672,00 | – | 1250 | – | 1250 | – | 1350 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 100 | |
| 549 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0091 | 308407,00 | – | 2807 | – | 2807 | – | 3031 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 225 | |
| 550 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | шт. | 280 | 29,00 | – | 8120 | – | 8120 | – | 8770 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 650 | |
| 551 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | т | 0,0026376 | 3161283,00 | – | 8338 | – | 8338 | – | 9005 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 667 | |
| | | **Фрагмент 86-14шт** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 552 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,75348 | 317203,00 | – | 239006 | – | 239006 | – | 258127 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 19120 | |
| 553 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,00952 | 262672,00 | – | 2501 | – | 2501 | – | 2701 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 200 | |
| 554 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0546 | 308407,00 | – | 16839 | – | 16839 | – | 18186 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1347 | |
| 555 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 448 | 29,00 | – | 12992 | – | 12992 | – | 14031 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1039 | |
| 556 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0042196 | 3161283,00 | – | 13339 | – | 13339 | – | 14406 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1067 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | **4282694** | – | **4282695** | – | **4625311** |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Вентшахты ВШ-1,2,3,4,5** | | | | | | | | | |
| 557 | С121-030301-0403<br>2103-0301-0403<br>РСНБ РК 2015 | Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007 | | | | | | | | | |
| | | | м3 | 123,921 | 19994,00 | – | 2477676 | – | 2477676 | – | 2675891 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 198214 | |
| 558 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | | | | | | | | | |
| | | | т | 8,32356 | 317203,00 | – | 2640258 | – | 2640258 | – | 2851479 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 211221 | |
| 559 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 3458 | 29,00 | – | 100282 | – | 100282 | – | 108305 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 8023 | |
| 560 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0325744 | 3161283,00 | – | 102977 | – | 102977 | – | 111215 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 8238 | |
| 561 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0162 | 228894,00 | – | 3708 | – | 3708 | – | 4005 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 297 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 562 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,02112 | 221796,00 | – | 4684 | – | 4684 | – | 5059 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 375 | |
| 563 | С121-050301-3601<br>2105-0301-3601<br>РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,1677006 | 224426,00 | – | 37636 | – | 37636 | – | 40647 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 3011 | |
| 564 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,79344 | 221796,00 | – | 175982 | – | 175982 | – | 190060 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 14079 | |
| 565 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,014976 | 228894,00 | – | 3428 | – | 3428 | – | 3702 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 274 | |
| 566 | С121-110102-0102<br>2111-0102-0102<br>РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 | | | | | | | | | |
| | | | м3 | 14,614 | 12848,00 | – | 187761 | – | 187761 | – | 202782 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 15021 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 5734393 | – | 5734392 | – | 6193145 |
| | | **РАЗДЕЛ 7.Покрытие на отм.+14,800** | | | | | | | | | |
| 567 | С121-100404-0201<br>2110-0404-0201<br>РСНБ РК 2015 | Мембрана "ИЗОСПАН" | | | | | | | | | |
| | | | м2 | 77 | 147,00 | – | 11319 | – | 11319 | – | 12225 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 906 | |
| 568 | С121-110102-0104<br>2111-0102-0104<br>РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110 | | | | | | | | | |
| | | | м3 | 8,652 | 20683,00 | – | 178949 | – | 178949 | – | 193265 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 14316 | |
| 569 | С121-100403-1105<br>2110-0403-1105<br>РСНБ РК 2015 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97 | | | | | | | | | |
| | | | м2 | 79,1 | 821,00 | – | 64941 | – | 64941 | – | 70136 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 5195 | |
| 570 | С121-100403-1205<br>2110-0403-1205<br>РСНБ РК 2015 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, кровля/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97 | | | | | | | | | |
| | | | м2 | 80,5 | 679,00 | – | 54660 | – | 54660 | – | 59032 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 4373 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 309869 | – | 309869 | – | 334658 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 8.Проемы** | | | | | | | | | |
| | | **Окна** | | | | | | | | | |
| 571 | С121-090201-0302<br>2109-0201-0302<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 энергосберегающие | м2 | 493,328 | 20446,40 | – | 10086782 | – | 10086782 | – | 10893724 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 806943 | |
| 572 | С121-090201-0502<br>2109-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 энергосберегающие | м2 | 461,68 | 21328,32 | – | 9846859 | – | 9846859 | – | 10634607 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 787749 | |
| 573 | С121-090205-0201<br>2109-0205-0201<br>РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99 | м | 618,3 | 920,00 | – | 568836 | – | 568836 | – | 614343 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 45507 | |
| | | **Двери** | | | | | | | | | |
| 574 | С121-090402-0501<br>2109-0402-0501<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 189 | 40518,00 | – | 7657902 | – | 7657902 | – | 8270534 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 612632 | |
| 575 | С121-090402-0503<br>2109-0402-0503<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 5,67 | 21753,00 | – | 123340 | – | 123340 | – | 133207 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 9867 | |
| 576 | С121-090402-0603<br>2109-0402-0603<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014 | м2 | 25,2 | 41834,00 | – | 1054217 | – | 1054217 | – | 1138554 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 84337 | |
| 577 | Прайс-лист стр. | Замок "Антипаника" | шт | 12 | 47357,14 | – | 568286 | – | 568286 | – | 613749 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 45463 | |
| 578 | С121-090404-0104<br>2109-0404-0104<br>РСНБ РК 2015 | Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014 | комплект | 5 | 7843,00 | – | 39215 | – | 39215 | – | 42352 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3137 | |
| 579 | С121-090302-0901<br>2109-0302-0901<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | Блоки дверные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, однопольные, заполнением нижней части с верхней части однокамерным стеклопакетом /ДАН О Бир Оп Р 21-10/ | м2 | 46,2 | 88015,00 | – | 4066293 | – | 4066293 | – | 4391596 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 325303 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580 | С121-090102-0801<br>2109-0102-0801<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8 с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 | | | | | | | | | |
| | | | м2 | 135,54695 | 25365,00 | – | 3438148 | – | 3438148 | – | 3713200 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 275052 | |
| 581 | С121-090102-0802<br>2109-0102-0802<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9, ДГ 21-10, ДГ21-15 с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 | | | | | | | | | |
| | | | м2 | 387,38055 | 20159,00 | – | 7809205 | – | 7809205 | – | 8433941 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 624736 | |
| 582 | С121-090404-0201<br>2109-0404-0201<br>РСНБ РК 2015 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 560 | 500,00 | – | 280000 | – | 280000 | – | 302400 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 22400 | |
| 583 | С121-090404-1006<br>2109-0404-1006<br>РСНБ РК 2015 | Ручки на планке ГОСТ 5087-80 | | | | | | | | | |
| | | | пара | 280 | 3495,00 | – | 978600 | – | 978600 | – | 1056888 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 78288 | |
| 584 | С121-090202-0102<br>2109-0202-0102<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 | | | | | | | | | |
| | | | м2 | 134,4 | 30976,00 | – | 4163174 | – | 4163174 | – | 4496228 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 333054 | |
| 585 | С121-090202-0103<br>2109-0202-0103<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 | | | | | | | | | |
| | | | м2 | 20,79 | 28642,00 | – | 595467 | – | 595467 | – | 643105 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 47637 | |
| 586 | С121-090202-0201<br>2109-0202-0201<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-12, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 | | | | | | | | | |
| | | | м2 | 20,16 | 34665,00 | – | 698846 | – | 698846 | – | 754754 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 55908 | |
| 587 | С121-090202-0301<br>2109-0202-0301<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 | | | | | | | | | |
| | | | м2 | 32,28 | 24235,00 | – | 782306 | – | 782306 | – | 844890 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 62584 | |
| | | Витражи | | | | | | | | | |
| 588 | С121-090201-0701<br>2109-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 энергосберегающие | | | | | | | | | |
| | | | м2 | 89,1 | 18008,64 | – | 1604570 | – | 1604570 | – | 1732935 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 128366 | |
| 589 | С121-090201-0702<br>2109-0201-0702<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: однозлементные поворотные ГОСТ 30674-99 энергосберегающие | | | | | | | | | |
| | | | м2 | 29,678 | 30934,80 | – | 918083 | – | 918083 | – | 991530 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 73447 | |
| 590 | С121-090202-0701<br>2109-0202-0701<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 энергосберегающие | | | | | | | | | |
| | | | м2 | 4,08 | 29524,56 | – | 120460 | – | 120460 | – | 130097 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 9637 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | **Тенге** | | | | **55400588** | – | **55400589** | – | **59832634** |
| | | **РАЗДЕЛ 9.Полы** | | | | | | | | | |
| | | На отм. -3,980 Бетонное покрытие | | | | | | | | | |
| | | Этажи 2,3,4,5. Квартиры. Керамическая плитка | | | | | | | | | |
| 591 | С122-060402-0101<br>2206-0402-0101<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | Звукоизоляционная подложка 3(5) мм | | | | | | | | | |
| | | | м2 | 148,64 | 86,00 | – | 12783 | – | 12783 | – | 13806 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1023 | |
| | | Этажи 2,3,4,5. Квартиры. Линолеум | | | | | | | | | |
| 592 | С122-060402-0101<br>2206-0402-0101<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | Звукоизоляционная подложка 3(5) мм | | | | | | | | | |
| | | | м2 | 1774,64 | 86,00 | – | 152619 | – | 152619 | – | 164829 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 12210 | |
| | | Этажи 6,7,8,9,10,11,12. Квартиры. Керамическая плитка | | | | | | | | | |
| 593 | С122-060402-0101<br>2206-0402-0101<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | Звукоизоляционная подложка 3(5) мм | | | | | | | | | |
| | | | м2 | 276,36 | 86,00 | – | 23767 | – | 23767 | – | 25668 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1901 | |
| | | Этажи 6,7,8,9,10,11,12. Квартиры. Линолеум | | | | | | | | | |
| 594 | С122-060402-0101<br>2206-0402-0101<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | Звукоизоляционная подложка 3(5) мм | | | | | | | | | |
| | | | м2 | 2692,34 | 86,00 | – | 231541 | – | 231541 | – | 250065 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 18523 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9** | **Тенге** | | | | **420710** | – | **420710** | – | **454368** |
| | | **РАЗДЕЛ 10.Наружняя отделка** | | | | | | | | | |
| 595 | С121-110102-0106<br>2111-0102-0106<br>РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150 | | | | | | | | | |
| | | | м3 | 189,2891 | 25956,00 | – | 4913188 | – | 4913188 | – | 5306243 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 393055 | |
| | | Утепление покрытия | | | | | | | | | |
| 596 | С121-110102-0106<br>2111-0102-0106<br>РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150 | | | | | | | | | |
| | | | м3 | 60,4937671 | 25956,00 | – | 1570176 | – | 1570176 | – | 1695790 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 125614 | |
| | | Звукоизоляция шахты лифта | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 597 | С121-100403-2215<br>2110-0403-2215<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | Волокнистый рулонный материал для звукоизоляции - АКУФЛЕКС | м2 | 826,866 | 764,00 | – | 631726 | – | 631726 | – | 682264 |
| | | СД - 8% | | | – | – | – | – | | 50538 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | 7115090 | – | 7115090 | – | 7684297 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 113 898 002,9 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ: | Тенге | | | | 113 898 002,9 | | | | 113 898 002,9 |
| | | Временные здания и сооружения | Тенге | | 0,9% | | 1 025 082 | | | | |
| | | Итого с временными | Тенге | | | | 114 923 085 | | | | |
| | | Зимние удорожания | Тенге | | 0,49% | | 563 123 | | | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями | Тенге | | | | 115 486 208 | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты | Тенге | | 2% | | 2 309 724 | | | | |
| | | Итого с непредвиденными работами и затратами | Тенге | | | | 117 795 932 | | | | |
| | | в том числе на 2020 год - 32 % К=1 | Тенге | | | | 37 694 698 | | | | |
| | | в том числе на 2021 год -68 %, К=1,050036 | Тенге | | | | 84 109 179 | | | | |
| | | ИТОГО | Тенге | | | | 121 803 878 | | | | |
| | | Итого с понижающим коэф.-0,995000001098516 | Тенге | | | | 121 194 858 | | | | |
| | | НДС | Тенге | | 12% | | 14 543 383 | | | | |
| | | Итого с НДС | Тенге | | | | 135 738 241 | | | | |

**Технический надзор:**

**ТОО "СК Корпорация Болашак - 2020"**

**Директор** _____ **Дуйсенали С.**

**Инженер-эксперт** _____ **Мамбеталиев Е.**

**Авторский надзор:**

**ТОО "JeR Group"**

**Директор** _____ **Цихашев В.**

**Главный инженер проекта** _____ **Аникеров Ю.**

**Подрядчик:**

**ТОО "Inter Construction"**

**Генеральный директор** _____ **Шахин С.**

**Заместитель ген.директора по капитальному строительству** _____ **Гюрбюз С.**