Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан,Республика Казахстан, Туркестанская область, Туркестан, Г.Мусирепова, дом № 3** — **050140007772**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн),Республика Казахстан, Туркестанская область, г.Туркестан, ул М.Жалил,д181** — **021140015835**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Типовой договор о государст закупках работ в сфере строительст.№248 от 21.08.20г

Номер документа	Дата составления
00000000030	25.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12 этажных домов с коммерческими помещениями в АДЦ г.Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №1/А,№1/Б (жилой дом №1/А)			Одна услуга	1	171 638 571,00	171 638 571,00
				Итого	1	x	171 638 571,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Авторский надзор ТОО "JeR Group"
Технадзор : ТОО "СК Корпорация Болашак-2020"
Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №1/А, №1/Б (жилой дом №1/А);

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2021 года

Код заказчик	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
4673513	805488	248	21.08.2020г	За счет кредитов из областного бюджета и средств внутренних займов	4670030034431	ТОО	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат: В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	В том числе, налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №1/А, №1/Б (жилой дом №1/А);	604.846.738	153.248.725							18.389.846	171.638.571
	АКТ 3	171.638.571	153.248.725							18.389.846	171.638.571
	Удержание аванса	181.454.021	45.974.617							5.516.954	51.491.571
	Всего к оплате	**423.392.717**	**107.274.108**							**12.872.892**	**120.147.000**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Руководитель _____ Жаксылык Н.

Технический надзор:
ТОО "СК Корпорация Болашак-2020"

Директор _____ Арсеналі С.

Инженер-эксперт _____ Мамбеталиев Г.

Авторский надзор:
ТОО "JeR Group"

Директор _____ Цихашев В.

Главный инженер проекта _____ Нурсеитов И.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ Караташ Ф.

Начальник планово-экономического отдела _____ Бат У.

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Технадзор : ТОО "СК Корпорация Болашак-2020"
Авторский Надзор: ТОО "JeR Group"
Наименование объекта : Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей).
Жилые дома №1/А, №1/Б (жилой дом №1/А);
Договор №248 от 21-08-2020 года

А К Т №3

приемки выполненых работ за ноябрь 2021г.

на Конструкции железобетонные

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. КОНСТРУКЦИЙ КЖ									
		Монолитные стены									
		Монолитная стена Вид-13, Вид-13н-2шт									
129	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж	м2конструкций	110,9618176	3204,70	580,27	355599	64387	61756	230078	632531
					2067,88	210,68	229456	23377		46854	
130	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0919995	1056174,00	--	97167	--	97167	--	104940
					--	--	--	--		7773	
131	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см.Бетонирование	м2 конструкций (без вычета проемов)	110,9618176	1284,26	776,93	142504	86209	2094	68385	227760
					488,47	188,78	54201	20947		16871	
132	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	26,1833251	19609,00	--	513429	--	513429	--	554503
					--	--	--	--		41074	
133	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до12 мм	т	2,0607232	386515,00	--	796500	--	796500	--	860220
					--	--	--	--		63720	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2177364	392348,00	--	85428	--	85428	--	92262
					--	--	--	--		6834	
135	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	2,0607232	26266,03	2624,33	54127	5408	1385	44608	106634
					22969,70	817,88	47334	1685		7899	
136	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	0,2177364	47557,18	2654,54	10355	578	146	8929	20827
					44230,64	832,63	9631	181		1543	
		Монолитная стена Вид-14-1шт									
137	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж	м2конструкций	148,048	3204,70	580,27	474449	85908	82396	306976	843939
					2067,88	210,68	306145	31191		62514	
138	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,1227481	1056174,00	--	129643	--	129643	--	140014
					--	--	--	--		10371	
139	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см.Бетонирование	м2 конструкций (без вычета проемов)	148,048	1284,26	776,93	190132	115023	2792	91241	303883
					488,47	188,78	72317	27949		22510	
140	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	27,816	19609,00	--	545444	--	545444	--	589080
					--	--	--	--		43636	
141	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III(А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,047174	373950,00	--	765541	--	765541	--	826784
					--	--	--	--		61243	
142	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаяпериодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,168242	386515,00	--	838058	--	838058	--	905103
					--	--	--	--		67045	
143	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до12 мм	т	0,5329804	392348,00	--	209114	--	209114	--	225843
					--	--	--	--		16729	
144	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	4,215416	26266,03	2624,33	110722	11063	2832	91250	218130
					22969,70	817,88	96827	3448		16158	
145	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	0,5329804	47557,18	2654,54	25347	1415	358	21856	50979

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					44230,64	832,63	23574	444		3776	
146	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,114304	373950,00	--	42744	--	42744	--	46164
					--	--	--	--		3420	
147	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,031768	392348,00	--	12464	--	12464	--	13461
					--	--	--	--		997	
148	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	0,146072	23949,89	2624,33	3498	383	65	2884	6892
					20877,56	817,88	3050	119		511	
		Монолитная стена Вид-15, Вид-15н-2шт									
149	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж	м2конструкций	376,048	3204,70	580,27	1205120	218210	209288	779731	2143639
					2067,88	210,68	777622	79226		158788	
150	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,3117851	1056174,00	--	329299	--	329299	--	355643
					--	--	--	--		26344	
151	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см.Бетонирование	м2 конструкций (без вычета проемов)	376,048	1284,26	776,93	482942	292163	7092	231756	771874
					488,47	188,78	183687	70990		57176	
152	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	69,464	19609,00	--	1362120	--	1362120	--	1471090
					--	--	--	--		108970	
153	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014диаметром от 14 до 32 мм	т	5,715504	373950,00	--	2137313	--	2137313	--	2308298
					--	--	--	--		170985	
154	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТРК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,8605568	386515,00	--	1492163	--	1492163	--	1611536
					--	--	--	--		119373	
155	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от6 до 12 мм	т	1,882596	392348,00	--	738633	--	738633	--	797724
					--	--	--	--		59091	
156	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	9,5760608	26266,03	2624,33	251525	25131	6435	207290	495520
					22969,70	817,88	219959	7832		36705	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	1,882596	47557,18	2654,54	89531	4998	1265	77201	180070
					44230,64	832,63	83268	1568		13339	
158	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32мм	т	0,8294336	373950,00	--	310167	--	310167	--	334980
					--	--	--	--		24813	
159	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,230736	392348,00	--	90529	--	90529	--	97771
					--	--	--	--		7242	
160	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	1,0601696	23949,89	2624,33	25391	2782	475	20931	50028
					20877,56	817,88	22134	867		3706	
		Монолитная стена Вид-16, Вид-16н-2шт									
161	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж	м2конструкций	376,048	3204,70	580,27	1205120	218210	209288	779731	2143639
					2067,88	210,68	777622	79226		158788	
162	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,3117851	1056174,00	--	329299	--	329299	--	355643
					--	--	--	--		26344	
163	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см.Бетонирование	м2 конструкций (без вычета проемов)	376,048	1284,26	776,93	482942	292163	7092	231756	771874
					488,47	188,78	183687	70990		57176	
164	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	81,1832	19609,00	--	1591921	--	1591921	--	1719275
					--	--	--	--		127354	
165	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от14 до 32 мм	т	5,2073832	373950,00	--	1947301	--	1947301	--	2103085
					--	--	--	--		155784	
166	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от6 до 12 мм	т	3,5746904	386515,00	--	1381671	--	1381671	--	1492205
					--	--	--	--		110534	
167	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,4743848	392348,00	--	578472	--	578472	--	624750
					--	--	--	--		46278	
168	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	8,7820736	26266,03	2624,33	230670	23047	5901	190103	454435

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					22969,70	817,88	201722	7183		33662	
169	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	1,4743848	47557,18	2654,54	70118	3914	991	60461	141025
					44230,64	832,63	65213	1228		10446	
170	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,728992	373950,00	--	272607	--	272607	--	294416
					--	--	--	--		21809	
171	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1508144	392348,00	--	59172	--	59172	--	63906
					--	--	--	--		4734	
172	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	0,8798064	23949,89	2624,33	21071	2309	394	17370	41516
					20877,56	817,88	18368	720		3075	
		Монолитная стена Вид-17-1шт									
173	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж	м2конструкций	264,936	3204,70	580,27	849040	153735	147450	549342	1510252
					2067,88	210,68	547855	55817		111871	
174	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,2196611	1056174,00	--	232000	--	232000	--	250560
					--	--	--	--		18560	
175	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см.Бетонирование	м2 конструкций (без вычета проемов)	264,936	1284,26	776,93	340246	205837	4996	163279	543807
					488,47	188,78	129413	50015		40282	
176	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	42,94	19609,00	--	842010	--	842010	--	909371
					--	--	--	--		67361	
177	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметромот 14 до 32 мм	т	4,8391404	373950,00	--	1809597	--	1809597	--	1954365
					--	--	--	--		144768	
178	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III(А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,5601056	386515,00	--	989519	--	989519	--	1068681
					--	--	--	--		79162	
179	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014диаметром от 6 до 12 мм	т	1,4104992	392348,00	--	553407	--	553407	--	597680
					--	--	--	--		44273	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	7,399246	26266,03	2624,33	194349	19418	4973	160169	382880
					22969,70	817,88	169958	6052		28361	
181	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	1,4104992	47557,18	2654,54	67079	3744	948	57841	134914
					44230,64	832,63	62387	1174		9994	
182	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32мм	т	1,053056	373950,00	--	393790	--	393790	--	425293
					--	--	--	--		31503	
183	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,295526	392348,00	--	115949	--	115949	--	125225
					--	--	--	--		9276	
184	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	1,348582	23949,89	2624,33	32298	3539	604	26625	63637
					20877,56	817,88	28155	1103		4714	
		Монолитная стена Вид-18-1шт									
185	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж	м2конструкций	264,936	3204,70	580,27	849040	153735	147450	549342	1510252
					2067,88	210,68	547855	55817		111871	
186	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,2196611	1056174,00	--	232000	--	232000	--	250560
					--	--	--	--		18560	
187	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см.Бетонирование	м2 конструкций (без вычета проемов)	264,936	1284,26	776,93	340246	205837	4996	163279	543807
					488,47	188,78	129413	50015		40282	
188	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	42,484	19609,00	--	833069	--	833069	--	899715
					--	--	--	--		66646	
189	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметромот 14 до 32 мм	т	5,1956184	373950,00	--	1942902	--	1942902	--	2098334
					--	--	--	--		155432	
190	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля классаА-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,5000504	386515,00	--	966307	--	966307	--	1043612
					--	--	--	--		77305	
191	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,3542136	392348,00	--	531323	--	531323	--	573829

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		42506	
192	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	7,6956688	26266,03	2624,33	202135	20196	5172	166586	398218
					22969,70	817,88	176767	6294		29498	
193	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	1,3542136	47557,18	2654,54	64403	3595	910	55533	129531
					44230,64	832,63	59898	1128		9595	
194	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до32 мм	т	1,3433152	373950,00	--	502333	--	502333	--	542520
					--	--	--	--		40187	
195	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,373692	392348,00	--	146617	--	146617	--	158346
					--	--	--	--		11729	
196	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	1,7170072	23949,89	2624,33	41122	4506	769	33899	81022
					20877,56	817,88	35847	1404		6002	
		Монолитная стена Вид-19-1шт									
197	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж	м2конструкций	262,58	3204,70	580,27	841490	152367	146139	544457	1496822
					2067,88	210,68	542984	55320		110876	
198	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,2177077	1056174,00	--	229937	--	229937	--	248332
					--	--	--	--		18395	
199	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см.Бетонирование	м2 конструкций (без вычета проемов)	262,58	1284,26	776,93	337220	204006	4952	161827	538970
					488,47	188,78	128262	49570		39924	
200	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	56,62	19609,00	--	1110262	--	1110262	--	1199083
					--	--	--	--		88821	
201	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14до 32 мм	т	4,9261984	373950,00	--	1842152	--	1842152	--	1989524
					--	--	--	--		147372	
202	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6до 12 мм	т	1,8122808	386515,00	--	700474	--	700474	--	756512
					--	--	--	--		56038	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм	т	1,265286	392348,00	--	496432	--	496432	--	536147
					--	--	--	--		39715	
204	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	6,7384792	26266,03	2624,33	176993	17684	4528	145866	348688
					22969,70	817,88	154781	5511		25829	
205	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	1,265286	47557,18	2654,54	60173	3359	850	51886	121024
					44230,64	832,63	55964	1054		8965	
206	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,200032	373950,00	--	74802	--	74802	--	80786
					--	--	--	--		5984	
207	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,055594	392348,00	--	21812	--	21812	--	23557
					--	--	--	--		1745	
208	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	0,255626	23949,89	2624,33	6122	671	114	5047	12062
					20877,56	817,88	5337	209		894	
		Монолитная стена Вид-20-1шт									
209	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж	м2конструкций	262,58	3204,70	580,27	841490	152367	146139	544457	1496822
					2067,88	210,68	542984	55320		110876	
210	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,2177707	1056174,00	--	230004	--	230004	--	248404
					--	--	--	--		18400	
211	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см.Бетонирование	м2 конструкций (без вычета проемов)	262,58	1284,26	776,93	337220	204006	4952	161827	538970
					488,47	188,78	128262	49570		39924	
212	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	56,62	19609,00	--	1110262	--	1110262	--	1199083
					--	--	--	--		88821	
213	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014диаметром от 14 до 32 мм	т	4,4701528	373950,00	--	1671614	--	1671614	--	1805343
					--	--	--	--		133729	
214	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиляклассa А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,025416	386515,00	--	1555884	--	1555884	--	1680355

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		124471	
215	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до12 мм	т	1,23994	392348,00	--	486488	--	486488	--	525407
					--	--	--	--		38919	
216	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	8,4955688	26266,03	2624,33	223145	22295	5709	183901	439610
					22969,70	817,88	195141	6948		32564	
217	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	1,23994	47557,18	2654,54	58968	3291	834	50847	118600
					44230,64	832,63	54843	1032		8785	
218	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,200032	373950,00	--	74802	--	74802	--	80786
					--	--	--	--		5984	
219	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,055594	392348,00	--	21812	--	21812	--	23557
					--	--	--	--		1745	
220	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	0,255626	23949,89	2624,33	6122	671	114	5047	12062
					20877,56	817,88	5337	209		894	
		Монолитная стена Вид-21-1шт									
221	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж	м2конструкций	148,048	3204,70	580,27	474449	85908	82396	306976	843939
					2067,88	210,68	306145	31191		62514	
222	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,1227481	1056174,00	--	129643	--	129643	--	140014
					--	--	--	--		10371	
223	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см.Бетонирование	м2 конструкций (без вычета проемов)	148,048	1284,26	776,93	190132	115023	2792	91241	303883
					488,47	188,78	72317	27949		22510	
224	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	27,816	19609,00	--	545444	--	545444	--	589080
					--	--	--	--		43636	
225	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиляклассаА-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,3345224	373950,00	--	872995	--	872995	--	942835
					--	--	--	--		69840	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаяпериодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,048846	386515,00	--	791910	--	791910	--	855263
					--	--	--	--		63353	
227	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром отб до 12 мм	т	0,6286264	392348,00	--	246640	--	246640	--	266371
					--	--	--	--		19731	
228	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	4,3833684	26266,03	2624,33	115134	11503	2946	94885	226821
					22969,70	817,88	100685	3585		16802	
229	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	0,6286264	47557,18	2654,54	29896	1668	423	25778	60128
					44230,64	832,63	27805	523		4454	
230	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,114304	373950,00	--	42744	--	42744	--	46164
					--	--	--	--		3420	
231	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,031768	392348,00	--	12464	--	12464	--	13461
					--	--	--	--		997	
232	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	0,146072	23949,89	2624,33	3498	383	65	2884	6892
					20877,56	817,88	3050	119		511	
					Монолитное перекрытие						
		Монолитное перекрытие на отм.+20,240 : +31,280									
284	Е11-061601-0201 1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж	м2конструкций	3466,25	1590,30	278,09	5512375	963929	964554	3584309	9824419
					1033,94	102,39	3583892	354909		727735	
285	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	1,4369515	1056174,00	--	1517671	--	1517671	--	1639085
					--	--	--	--		121414	
286	Е11-061601-0507 1106-1601-0507 РСНБ РК 2015	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование	м2 конструкций	3466,25	821,51	499,92	2847572	1732848	268149	1156499	4324397
					244,23	122,41	846575	424304		320326	
287	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	563,75	19609,00	--	11054574	--	11054574	--	11938940
					--	--	--	--		884366	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	36,96	419679,00	--	15511336	--	15511336	--	16752243
					--	--	--	--		1240907	
289	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	36,96	11265,62	2624,33	416377	96995	16558	303078	777012
					8193,29	817,88	302824	30229		57556	
290	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Стальарматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	9,4548	373950,00	--	3535622	--	3535622	--	3818472
					--	--	--	--		282850	
291	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	9,4548	30349,07	2654,54	286944	25098	6353	239662	568735
					27022,53	832,63	255493	7872		42129	
292	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметромот 14 до 32 мм	т	23,612152	373950,00	--	8829764	--	8829764	--	9536145
					--	--	--	--		706381	
293	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм	т	4,2208	392348,00	--	1656022	--	1656022	--	1788504
					--	--	--	--		132482	
294	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	27,832952	11265,62	2624,33	313556	73043	12469	228235	585134
					8193,29	817,88	228044	22764		43343	
295	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	9,396	392348,00	--	3686502	--	3686502	--	3981422
					--	--	--	--		294920	
296	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	9,396	30349,07	2654,54	285160	24942	6314	238172	565198
					27022,53	832,63	253904	7823		41867	
297	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,498	386515,00	--	965514	--	965514	--	1042755
					--	--	--	--		77241	
298	Е11-061601-0609 1106-1601-0609 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	2,498	53003,77	2624,33	132403	6556	1678	114853	267037
					49707,44	817,88	124169	2043		19781	
299	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5816	386515,00	--	224797	--	224797	--	242781
					--	--	--	--		17984	
300	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	0,5816	30349,07	2654,54	17651	1544	391	14743	34985

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					27022,53	832,63	15716	484		2591	
		Монолитное перекрытие на отм.+34,040									
301	Е11-061601-0201 1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж	м2конструкций	688,95	1590,30	278,09	1095637	191591	191714	712415	1952697
					1033,94	102,39	712332	70542		144644	
302	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,2856077	1056174,00	--	301651	--	301651	--	325783
					--	--	--	--		24132	
303	Е11-061601-0507 1106-1601-0507 РСНБ РК 2015	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование	м2 конструкций	688,95	821,51	499,92	565982	344420	53297	229865	859515
					244,23	122,41	168265	84334		63668	
304	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	112,75	19609,00	--	2210915	--	2210915	--	2387788
					--	--	--	--		176873	
305	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	7,392	419679,00	--	3102267	--	3102267	--	3350448
					--	--	--	--		248181	
306	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	7,392	11265,62	2624,33	83275	19399	3311	60616	155402
					8193,29	817,88	60565	6046		11511	
307	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профилякласса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,6083	373950,00	--	601424	--	601424	--	649538
					--	--	--	--		48114	
308	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	1,6083	30349,07	2654,54	48810	4269	1081	40768	96744
					27022,53	832,63	43460	1339		7166	
309	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметромот 14 до 32 мм	т	4,7224304	373950,00	--	1765953	--	1765953	--	1907229
					--	--	--	--		141276	
310	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм	т	0,84416	392348,00	--	331204	--	331204	--	357700
					--	--	--	--		26496	
311	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	5,5665904	11265,62	2624,33	62711	14609	2493	45647	117027
					8193,29	817,88	45609	4553		8669	
312	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,8792	392348,00	--	737300	--	737300	--	796284

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		58984	
313	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	1,8792	30349,07	2654,54	57032	4989	1262	47634	113040
					27022,53	832,63	50781	1565		8373	
314	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III(А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,78702	386515,00	--	304195	--	304195	--	328531
					--	--	--	--		24336	
315	Е11-061601-0609 1106-1601-0609 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	0,78702	53003,77	2624,33	41715	2066	528	36186	84133
					49707,44	817,88	39121	644		6232	
316	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм	т	0,37811	386515,00	--	146145	--	146145	--	157837
					--	--	--	--		11692	
317	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	0,37811	30349,07	2654,54	11475	1004	254	9584	22744
					27022,53	832,63	10217	315		1685	
		Монолитное перекрытие на отм.+34,890									
321	Е11-061601-0201 1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж	м2конструкций	14,08	1590,30	278,09	22391	3916	3917	14560	39907
					1033,94	102,39	14558	1442		2956	
322	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,005837	1056174,00	--	6165	--	6165	--	6658
					--	--	--	--		493	
323	Е11-061601-0507 1106-1601-0507 РСНБ РК 2015	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование	м2 конструкций	14,08	821,51	499,92	11567	7039	1089	4698	17566
					244,23	122,41	3439	1724		1301	
324	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,82	19609,00	--	55297	--	55297	--	59721
					--	--	--	--		4424	
325	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,60204	419679,00	--	672343	--	672343	--	726130
					--	--	--	--		53787	
326	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	1,60204	11265,62	2624,33	18048	4204	718	13137	33680
					8193,29	817,88	13126	1310		2495	
327	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,11196	373950,00	--	41867	--	41867	--	45216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		3349	
328	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	0,11196	30349,07	2654,54	3398	297	76	2838	6735
					27022,53	832,63	3025	93		499	
329	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0378	392348,00	--	14831	--	14831	--	16017
					--	--	--	--		1186	
330	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	0,0378	30349,07	2654,54	1147	100	26	958	2274
					27022,53	832,63	1021	31		168	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				120237357	6725503	99148456	14863815	145909267
		Накладные расходы	Тенге				14863815				
		Сметная прибыль	Тенге				10808104				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ КЖ:	**Тенге**				**145909276**				

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Крепление газобетонных блоков для наружных стен на отм.+3,760 : +31,360											
		Фрагмент 9/9н-4шт на 1 этаж. Количество этажей 4									
1	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	18,24	9233,29 6717,50	519,00 138,07	168415 122527	9466 2518	36422	116292 22777	307484
2	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	133,76	529,01 208,77	0,10 0,05	70760 27925	14 7	42821	25977 7739	104475
3	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,784	52283,80 26278,70	9913,77 2498,28	40990 20603	7773 1959	12614	15567 4525	61082
4	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,784	88701,85 72163,00	8219,17 1616,07	69542 56576	6444 1267	6522	68254 11024	148820
5	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,04352	531089,26 78396,00	2469,26 847,26	23113 3412	108 37	19593	3207 2106	28426
		Фрагмент 10/10н-4шт на 1 этаж. Количество этажей 4									
6	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	8,64	9233,29 6717,50	519,00 138,07	79776 58039	4484 1193	17253	55086 10789	145651
7	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	127,36	529,01 208,77	0,10 0,05	67375 26589	12 6	40774	24734 7369	99477
8	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,55216	52283,80	9913,77	28869	5474	8885	10964	43019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					26278,70	2498,28	14510	1379		3187	
9	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01856	531089,26	2469,26	9857	46	8356	1368	12123
					78396,00	847,26	1455	16		898	
		Фрагмент 11/11н-4шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
10	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	21,76	9233,29	519,00	200916	11293	43450	138735	366823
					6717,50	138,07	146173	3004		27172	
11	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	151,36	529,01	0,10	80071	16	48456	29395	118223
					208,77	0,05	31599	8		8757	
12	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,84512	52283,80	9913,77	44186	8378	13599	16781	65844
					26278,70	2498,28	22209	2111		4877	
13	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0496	531089,26	2469,26	26342	122	22332	3655	32397
					78396,00	847,26	3888	42		2400	
		Фрагмент 12-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
14	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	5,44	9233,29	519,00	50229	2823	10863	34684	91706
					6717,50	138,07	36543	751		6793	
15	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	63,68	529,01	0,10	33687	6	20387	12367	49738
					208,77	0,05	13294	3		3684	
16	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,4124	52283,80	9913,77	21562	4088	6637	8189	32131
					26278,70	2498,28	10837	1030		2380	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01088	531089,26	2469,26	5778	27	4898	802	7106
					78396,00	847,26	853	9		526	
		Фрагмент 13/13и-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
18	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	6,24	9233,29	519,00	57616	3239	12460	39784	105192
					6717,50	138,07	41917	862		7792	
19	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	63,68	529,01	0,10	33687	6	20387	12367	49738
					208,77	0,05	13294	3		3684	
20	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,40472	52283,80	9913,77	21160	4012	6512	8036	31532
					26278,70	2498,28	10636	1011		2336	
21	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01336	531089,26	2469,26	7095	33	6015	985	8726
					78396,00	847,26	1047	11		646	
		Фрагмент 14-1шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
22	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	5,6	9233,29	519,00	51706	2906	11182	35704	94403
					6717,50	138,07	37618	773		6993	
23	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	38,24	529,01	0,10	20229	4	12242	7426	29868
					208,77	0,05	7983	2		2212	
24	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,27152	52283,80	9913,77	14196	2691	4370	5391	21154
					26278,70	2498,28	7135	678		1567	
25	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01308	531089,26	2469,26	6947	32	5890	964	8544

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					78396,00	847,26	1025	11		633	
		Фрагмент 15-1шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
26	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	9,2	9233,29	519,00	84946	4775	18370	58656	155090
					6717,50	138,07	61801	1270		11488	
27	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	38,24	529,01	0,10	20229	4	12242	7426	29868
					208,77	0,05	7983	2		2212	
28	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,21216	52283,80	9913,77	11093	2103	3415	4213	16530
					26278,70	2498,28	5575	530		1224	
29	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0238	531089,26	2469,26	12640	59	10715	1754	15545
					78396,00	847,26	1866	20		1152	
		Фрагмент 16-1шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
30	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	5	9233,29	519,00	46166	2595	9983	31878	84288
					6717,50	138,07	33588	690		6244	
31	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	38,24	529,01	0,10	20229	4	12242	7426	29868
					208,77	0,05	7983	2		2212	
32	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,32128	52283,80	9913,77	16798	3185	5170	6379	25032
					26278,70	2498,28	8443	803		1854	
33	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01088	531089,26	2469,26	5778	27	4898	802	7106
					78396,00	847,26	853	9		526	
		Фрагмент 17-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	8,4	9233,29 6717,50	519,00 138,07	77560 56427	4360 1160	16773	53556 10489	141605
35	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	65,28	529,01 208,77	0,10 0,05	34534 13629	6 3	20899	12678 3777	50988
36	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,392	52283,80 26278,70	9913,77 2498,28	20495 10301	3886 979	6308	7784 2262	30541
37	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,03104	531089,26 78396,00	2469,26 847,26	16485 2433	76 26	13976	2288 1502	20274
		Фрагмент 18-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
38	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	7,2	9233,29 6717,50	519,00 138,07	66480 48366	3737 994	14377	45905 8991	121376
39	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	62,08	529,01 208,77	0,10 0,05	32841 12960	6 3	19875	12056 3592	48489
40	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,392	52283,80 26278,70	9913,77 2498,28	20495 10301	3886 979	6308	7784 2262	30541
41	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0164	531089,26 78396,00	2469,26 847,26	8710 1286	41 14	7383	1209 793	10712
		Фрагмент 19-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	2,8	9233,29 6717,50	519,00 138,07	25853 18809	1454 387	5590	17852 3496	47201
43	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	55,68	529,01 208,77	0,10 0,05	29455 11624	6 3	17825	10813 3221	43490
44	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,2132	52283,80 26278,70	9913,77 2498,28	11147 5603	2114 533	3430	4233 1230	16611
45	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,008	531089,26 78396,00	2469,26 847,26	4249 627	20 7	3602	590 387	5226
		Фрагмент 20-2пт на 1 этаж. Количество этажей 11									
46	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	0,6181	9233,29 6717,50	519,00 138,07	5707 4152	320 85	1235	3941 772	10420
47	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	7,330666	529,01 208,77	0,10 0,05	3878 1530	-- --	2348	1424 424	5726
48	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,021856	52283,80 26278,70	9913,77 2498,28	1143 574	217 55	352	434 126	1703
49	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0016318	531089,26 78396,00	2469,26 847,26	867 128	4 1	735	120 79	1066
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1811882	106382	660971	977915	3012978
		Накладные расходы	Тенге				977915				
		Сметная прибыль	Тенге				223181				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ АР:	**Тенге**				**3012978**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**148922255**				**148922255**
		Временные здания и сооружения	Тенге		**0,9 %**		1.340.300				
		Итого с временными	Тенге				150.262.555				
		Зимние удорожания	Тенге		**0,49 %**		736.287				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге				150.998.842				
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		**2 %**		3.019.977				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				154.018.819				
		Итого в ценах 2021г.	Тенге				154.018.819				
		Итого с понижающим коэф.-0,995000001098516	Тенге				153.248.725				
		НДС	Тенге		**12 %**		18.389.846				
		Итого с НДС	**Тенге**				**171.638.571**				

Технический надзор:

ТОО "СК Корпорация Болашак-2020"

Директор _____ Дүйсенәлі С.

Инженер-эксперт _____ Мамбеталиев Е.

Авторский надзор:

ТОО "JeR Group"

Директор _____ Пихалев В.

Главный инженер проекта _____ Нурсейтов Ш.

Подрядчик:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ Караташ Ф.

Начальник планово-экономического отдела _____ Бал У.