Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан,Республика Казахстан, Туркестанская область, Туркестан, Г.Мусирепова, дом № 3 — 050140007772

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн),Республика Казахстан, Туркестанская область, г.Туркестан, ул М.Жалил,д181 — 021140015835

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Типовой договор о государст закупках работ в сфере строительст.№248 от 21.08.20г

Номер документа	Дата составления
00000000035	20.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12 этажных домов с коммерческими помещениями в АДЦ г.Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №1/А,№1/Б (жилой дом №1/А)			Одна услуга	1	185 714 286,00	185 714 286,00
				Итого	1	x	185 714 286,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (получения) работ (услуг) 20.12.2021

М.П.

М.П. Inter Construction (Интер Констракшн) Товарищество с ограниченной ответственностью

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Авторский надзор ТОО "JeR Group"
Технадзор : ТОО "СК Корпорация Болашак-2020"
Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №1/А, №1/Б (жилой дом №1/А);

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021 года

Код заказчик	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
4673513	805488	248	21.08.2020г.	За счет кредитов из областного бюджета и средств внутренних займов	467003032431	ТОО	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат: В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	В том числе, налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №1/А, №1/Б (жилой дом №1/А);	790 561 024	165 816 327							19 897 959	185 714 286
	АКТ 4	185 714 286	165 816 327							19 897 959	185 714 286
	Удержание аванса	237 168 307	49 744 898							5 969 388	55 714 286
	Всего к оплате	**553 392 717**	**116 071 429**							**13 928 571**	**130 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Руководитель _____ Жаксылык Н.

Технический надзор:
ТОО "СК Корпорация Болашак-2020"

Директор _____ Дуйсенали С.

Инженер-эксперт _____ Мамбеталиев Е.

Авторский надзор:
ТОО "JeR Group"

Директор _____ Циханев В.

Главный инженер проекта _____ Нурсеитов Ш.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ Караташ Ф.

Начальник планово-экономического отдела _____ Бал У.

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Технадзор : ТОО "СК Корпорация Болашак-2020"
Авторский Надзор: ТОО "JeR Group"
Наименование объекта : Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №1/А, №1/Б (жилой дом №1/А);
Договор №248 от 21-08-2020 года

А К Т №4
приемки выполненых работ за декабрь 2021г.

на Конструкции железобетонные
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Конструкции железобетонные									
		Лестница-60%									
331	Е11-061909-0301 1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	26,082	19671,67	8486,89	513076	221355	34948	280250	856792
					9844,84	1962,82	256773	51194		63466	
332	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	26,47323	19609,00	--	519114	--	519114	--	560643
					--	--	--	--		41529	
333	Е11-061909-0101 1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтажопалубки	м3 бетона	26,082	10775,17	171,27	281038	4467	130603	133725	447944
					5596,50	37,66	145968	982		33181	
334	Е11-061909-0201 1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтажопалубки	м3 бетона	26,082	3067,26	158,45	80000	4133	--	69918	161912
					2908,81	37,03	75868	966		11995	
335	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	5,480706	373950,00	--	2049510	--	2049510	--	2213471
					--	--	--	--		163961	
336	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаяпериодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,879432	386515,00	--	339914	--	339914	--	367107
					--	--	--	--		27193	
337	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК2591 2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,206262	392348,00	--	80926	--	80926	--	87400
					--	--	--	--		6474	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ограждение									
338	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	59,772	19358,03	94,00	1157068	5619	1113770	47259	1300673
					630,38	39,66	37679	2371		96346	
339	С1222-503-0301 222-503-0301 РСНБ РК 2015	Ограждения двухрегельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	59,772	10061,00	--	601366	--	601366	--	649475
					--	--	--	--		48109	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5622012	235574	4870151	531152	6645417
		Накладные расходы	Тенге				531152				
		Сметная прибыль	Тенге				492252				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ КЖ	Тенге				6645416				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Архитектурные решения									
		Крепление газобетонных блоков для наружных стен на отм.+3,760 : +31,360									
		Фрагмент 11/11н-4шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
10	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	38,08	9233,29	519,00	351604	19764	76038	242786	641941
					6717,50	138,07	255802	5258		47551	
11	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	264,88	529,01	0,10	140124	26	84799	51440	206890
					208,77	0,05	55299	13		15325	
12	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	1,47896	52283,80	9913,77	77326	14662	23799	29366	115228
					26278,70	2498,28	38865	3695		8535	
13	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0868	531089,26	2469,26	46099	215	39079	6397	56695
					78396,00	847,26	6805	74		4200	
		Фрагмент 12-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
14	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	9,52	9233,29	519,00	87901	4940	19010	60696	160485
					6717,50	138,07	63951	1314		11888	
15	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	111,44	529,01	0,10	58953	12	35676	21642	87043
					208,77	0,05	23265	6		6448	
16	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,7217	52283,80	9913,77	37733	7155	11613	14330	56228
					26278,70	2498,28	18965	1803		4165	
17	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01904	531089,26	2469,26	10112	47	8572	1403	12436
					78396,00	847,26	1493	16		921	
		Фрагмент 13/13н-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
18	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	10,92	9233,29	519,00	100828	5668	21805	69622	184086

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					6717,50	138,07	73355	1508		13636	
19	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	111,44	529,01	0,10	58953	12	35676	21642	87043
					208,77	0,05	23265	6		6448	
20	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,70826	52283,80	9913,77	37031	7021	11398	14063	55182
					26278,70	2498,28	18612	1769		4088	
21	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02338	531089,26	2469,26	12417	58	10526	1723	15271
					78396,00	847,26	1833	20		1131	
		Фрагмент 14-1шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
22	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	9,8	9233,29	519,00	90486	5086	19568	62482	165205
					6717,50	138,07	65832	1353		12237	
23	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	66,92	529,01	0,10	35401	6	21424	12996	52269
					208,77	0,05	13971	3		3872	
24	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,47516	52283,80	9913,77	24843	4711	7645	9435	37020
					26278,70	2498,28	12487	1187		2742	
25	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02289	531089,26	2469,26	12157	56	10307	1687	14951
					78396,00	847,26	1794	19		1107	
		Фрагмент 15-1шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
26	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	16,1	9233,29	519,00	148656	8356	32148	102648	271409
					6717,50	138,07	108152	2223		20104	
27	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	66,92	529,01	0,10	35401	6	21424	12996	52269
					208,77	0,05	13971	3		3872	
28	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,37128	52283,80	9913,77	19412	3681	5974	7372	28927
					26278,70	2498,28	9757	928		2143	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,04165	531089,26	2469,26	22120	103	18752	3069	27205
					78396,00	847,26	3265	35		2015	
		Фрагмент 16-1шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
30	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	8,75	9233,29	519,00	80791	4541	17472	55787	147504
					6717,50	138,07	58778	1208		10926	
31	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	66,92	529,01	0,10	35401	6	21424	12996	52269
					208,77	0,05	13971	3		3872	
32	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,56224	52283,80	9913,77	29396	5574	9047	11164	43805
					26278,70	2498,28	14775	1405		3245	
33	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01904	531089,26	2469,26	10112	47	8572	1403	12436
					78396,00	847,26	1493	16		921	
		Фрагмент 17-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
34	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	14,7	9233,29	519,00	135729	7630	29352	93722	247808
					6717,50	138,07	98747	2030		18356	
35	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	114,24	529,01	0,10	60434	12	36572	22186	89229
					208,77	0,05	23850	6		6610	
36	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,686	52283,80	9913,77	35867	6801	11039	13621	53447
					26278,70	2498,28	18027	1714		3959	
37	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,05432	531089,26	2469,26	28849	134	24457	4003	35480
					78396,00	847,26	4258	46		2628	
		Фрагмент 18-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
38	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	12,6	9233,29	519,00	116339	6540	25159	80334	212406
					6717,50	138,07	84640	1740		15734	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	108,64	529,01	0,10	57472	10	34781	21098	84856
					208,77	0,05	22681	5		6286	
40	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,686	52283,80	9913,77	35867	6801	11039	13621	53447
					26278,70	2498,28	18027	1714		3959	
41	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0287	531089,26	2469,26	15242	71	12921	2115	18746
					78396,00	847,26	2250	24		1389	
		Фрагмент 19-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
42	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	4,9	9233,29	519,00	45243	2544	9783	31241	82603
					6717,50	138,07	32916	677		6119	
43	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	97,44	529,01	0,10	51547	10	31194	18923	76108
					208,77	0,05	20343	5		5638	
44	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,3731	52283,80	9913,77	19507	3699	6003	7408	29069
					26278,70	2498,28	9805	932		2153	
45	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,014	531089,26	2469,26	7435	35	6302	1032	9144
					78396,00	847,26	1098	12		677	
		Фрагмент 20-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
46	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	7	9233,29	519,00	64633	3633	13978	44630	118004
					6717,50	138,07	47022	966		8741	
47	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	83,02	529,01	0,10	43918	8	26578	16123	64844
					208,77	0,05	17332	4		4803	
48	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,24752	52283,80	9913,77	12941	2453	3983	4915	19284
					26278,70	2498,28	6505	618		1428	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01848	531089,26	2469,26	9815	46	8320	1362	12071
					78396,00	847,26	1449	16		894	
		Фрагмент 21/21н-4шт на 1 этаж. Количество этажей 7									
50	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	30,77837	9233,29	519,00	284186	15974	61458	196233	518853
					6717,50	138,07	206754	4250		38433	
51	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	213,039848	529,01	0,10	112700	22	68202	41373	166399
					208,77	0,05	44476	11		12326	
52	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	1,521522	52283,80	9913,77	79551	15084	24483	30212	118544
					26278,70	2498,28	39984	3801		8781	
53	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0481748	531089,26	2469,26	25585	119	21689	3550	31466
					78396,00	847,26	3777	41		2331	
				Крепление газобетонных блоков для внутренних стен на отм. +3,760; +6,520; +9,280; +12,040							
		Фрагмент 61-8шт									
54	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	44,8	5109,80	92,32	228919	4136	135680	83847	337787
					1988,91	23,54	89103	1055		25021	
		Фрагмент 62-8шт									
55	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	36	5109,80	92,32	183953	3323	109029	67377	271436
					1988,91	23,54	71601	847		20106	
		Фрагмент 63-8шт									
56	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	32	5109,80	92,32	163514	2954	96915	59891	241277
					1988,91	23,54	63645	753		17872	
		Фрагмент 58-8шт									
57	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	64	5109,80	92,32	327027	5909	193828	119781	482553
					1988,91	23,54	127290	1507		35745	
		Фрагмент 59-8шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	44	5109,80	92,32	224831	4062	133257	82349	331755
					1988,91	23,54	87512	1036		24574	
		Фрагмент 60-8шт									
59	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	21,6	5109,80	92,32	110372	1994	65418	40426	162862
					1988,91	23,54	42960	508		12064	
		Фрагмент 56-8шт									
60	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	40	5109,80	92,32	204392	3693	121143	74863	301596
					1988,91	23,54	79556	942		22340	
		Фрагмент 57-8шт									
61	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	40	5109,80	92,32	204392	3693	121143	74863	301596
					1988,91	23,54	79556	942		22340	
		Фрагмент 69-8шт									
62	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	16	9024,33	445,24	144389	7124	96839	40025	199167
					2526,60	163,25	40426	2612		14753	
		Фрагмент 70-8шт									
63	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	24	5109,80	92,32	122635	2216	72685	44918	180957
					1988,91	23,54	47734	565		13404	
		Фрагмент 71-8шт									
64	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	21,6	5109,80	92,32	110372	1994	65418	40426	162862
					1988,91	23,54	42960	508		12064	
		Фрагмент 66-4шт									
65	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	9	9024,33	445,24	81219	4007	54473	22514	112032
					2526,60	163,25	22739	1469		8299	
		Фрагмент 67-4шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	59	9024,33	445,24	532435	26269	357097	147592	734429
					2526,60	163,25	149069	9632		54402	
		Фрагмент 68-8шт									
67	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	26	9024,33	445,24	234633	11576	157365	65041	323647
					2526,60	163,25	65692	4244		23974	
		Фрагмент 64-8шт									
68	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	60	5109,80	92,32	306588	5539	181714	112295	452393
					1988,91	23,54	119335	1412		33511	
		Фрагмент 65-8шт									
69	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	48	9024,33	445,24	433168	21372	290519	120075	597502
					2526,60	163,25	121277	7836		44259	
		Фрагмент 79-4шт									
70	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	14	5109,80	92,32	71537	1293	42399	26202	105558
					1988,91	23,54	27845	330		7819	
		Фрагмент 80-4шт									
71	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	40	5109,80	92,32	204392	3693	121143	74863	301596
					1988,91	23,54	79556	942		22340	
		Фрагмент 81-12шт									
72	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	69,6	5109,80	92,32	355642	6425	210789	130262	524776
					1988,91	23,54	138428	1638		38872	
		Фрагмент 81.1-8шт									
73	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	44	5109,80	92,32	224831	4062	133257	82349	331755
					1988,91	23,54	87512	1036		24574	
		Фрагмент 75-8шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	44	5109,80	92,32	224831	4062	133257	82349	331755
					1988,91	23,54	87512	1036		24574	
		Фрагмент 76-8шт									
75	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	20	5109,80	92,32	102196	1847	60571	37432	150798
					1988,91	23,54	39778	471		11170	
		Фрагмент 77-4шт									
76	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	6	5109,80	92,32	30659	554	18172	11229	45240
					1988,91	23,54	11933	141		3351	
		Фрагмент 78-4шт									
77	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	14	5109,80	92,32	71537	1293	42399	26202	105558
					1988,91	23,54	27845	330		7819	
		Фрагмент 72-8шт									
78	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	40	5109,80	92,32	204392	3693	121143	74863	301596
					1988,91	23,54	79556	942		22340	
		Фрагмент 73-8шт									
79	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	100	5109,80	92,32	510980	9232	302857	187158	753989
					1988,91	23,54	198891	2354		55851	
		Фрагмент 74-4шт									
80	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	96	9024,33	445,24	866336	42743	581039	240150	1195005
					2526,60	163,25	242554	15672		88519	
		Фрагмент 81.2-4шт									
81	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	26,8	5109,80	92,32	136943	2474	81166	50158	202069
					1988,91	23,54	53303	631		14968	
				Крепление газобетонных блоков для внутренних стен на отм.+14,720 : +31,360 (Количество 7 этажей)							
		Фрагмент 67-7шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщинкй 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	103,25	9024,33	445,24	931762	45971	624920	258286	1285252
					2526,60	163,25	260871	16856		95204	
		Фрагмент 68-14шт									
83	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	45,5	9024,33	445,24	410607	20259	275388	113821	566382
					2526,60	163,25	114960	7428		41954	
		Фрагмент 69-14шт									
84	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	28	9024,33	445,24	252681	12467	169469	70044	348543
					2526,60	163,25	70745	4571		25818	
		Фрагмент 63-14шт									
85	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	56	5109,80	92,32	286149	5170	169600	104808	422234
					1988,91	23,54	111379	1318		31277	
		Фрагмент 65-14шт									
86	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	84	9024,33	445,24	758044	37400	508410	210131	1045629
					2526,60	163,25	212234	13713		77454	
		Фрагмент 66-7шт									
87	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	15,75	9024,33	445,24	142133	7012	95327	39400	196055
					2526,60	163,25	39794	2571		14523	
		Фрагмент 58-14шт									
88	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	112	5109,80	92,32	572298	10339	339201	209617	844468
					1988,91	23,54	222758	2636		62553	
		Фрагмент 61-14шт									
89	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	78,4	5109,80	92,32	400608	7238	237439	146732	591127
					1988,91	23,54	155931	1846		43787	
		Фрагмент 81-14шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщинкй 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	81,2	5109,80	92,32	414916	7496	245921	151972	612239
					1988,91	23,54	161499	1911		45351	
		Фрагмент 82-14шт									
91	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	35	5109,80	92,32	178843	3231	106000	65505	263896
					1988,91	23,54	69612	824		19548	
		Фрагмент 83-14шт									
92	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	45,5	9024,33	445,24	410607	20259	275388	113821	566382
					2526,60	163,25	114960	7428		41954	
		Фрагмент 78-7шт									
93	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщинкй 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	24,5	5109,80	92,32	125190	2262	74200	45854	184727
					1988,91	23,54	48728	577		13684	
		Фрагмент 79-7шт									
94	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	24,5	5109,80	92,32	125190	2262	74200	45854	184727
					1988,91	23,54	48728	577		13684	
		Фрагмент 80-7шт									
95	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	70	5109,80	92,32	357686	6463	211999	131010	527792
					1988,91	23,54	139224	1648		39096	
		Фрагмент 74-7шт									
96	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	168	9024,33	445,24	1516087	74800	1016818	420262	2091257
					2526,60	163,25	424469	27426		154908	
		Фрагмент 77-7шт									
97	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10,5	5109,80	92,32	53653	969	31800	19652	79169
					1988,91	23,54	20884	247		5864	
		Фрагмент 91-14шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	61,6	9024,33	445,24	555899	27427	372833	154096	766795
					2526,60	163,25	155639	10056		56800	
		Фрагмент 92-14шт									
99	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	126	5109,80	92,32	643835	11632	381600	235819	950026
					1988,91	23,54	250603	2966		70372	
		Фрагмент 93-14шт									
100	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	77	5109,80	92,32	393455	7109	233200	144112	580572
					1988,91	23,54	153146	1813		43005	
		Фрагмент 94-7шт									
101	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	46,9	5109,80	92,32	239650	4330	142040	87777	353621
					1988,91	23,54	93280	1104		26194	
		Фрагмент 87-14шт									
102	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	67,2	5109,80	92,32	343379	6204	203520	125770	506681
					1988,91	23,54	133655	1582		37532	
		Фрагмент 88-14шт									
103	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	21	5109,80	92,32	107306	1938	63601	39303	158338
					1988,91	23,54	41767	494		11729	
		Фрагмент 89-14шт									
104	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	154	5109,80	92,32	786909	14217	466400	288223	1161143
					1988,91	23,54	306292	3625		86011	
		Фрагмент 90-14шт									
105	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	84	5109,80	92,32	429223	7755	254400	157213	633350
					1988,91	23,54	167068	1977		46915	
		Фрагмент 84-14шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	130,2	9024,33	445,24	1174968	57970	788035	325703	1620725
					2526,60	163,25	328963	21255		120054	
		Фрагмент 85-14шт									
107	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	37,8	5109,80	92,32	193150	3490	114479	70746	285007
					1988,91	23,54	75181	890		21112	
		Фрагмент 86-14шт									
108	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	123,2	5109,80	92,32	629527	11374	373119	230578	928914
					1988,91	23,54	245034	2900		68808	
				Вентшахты ВШ-1,2,3,4,5							
109	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	126,45	9233,29	519,00	1167550	65628	252494	806205	2131655
					6717,50	138,07	849428	17459		157900	
110	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	8,32356	52283,80	9913,77	435187	82518	133937	165274	648497
					26278,70	2498,28	218732	20795		48037	
111	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,557599	531089,26	2469,26	827224	3846	701268	114789	1017374
					78396,00	847,26	122110	1320		75361	
112	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0162	80865,26	2469,26	1310	40	--	1194	2704
					78396,00	847,26	1270	14		200	
113	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,04	35224,48	5085,61	36633	5289	19195	12135	52669
					11682,00	1140,19	12149	1186		3901	
114	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	5,4	32783,28	5553,69	177030	29990	96549	52224	247594
					9350,25	1277,36	50491	6898		18340	
115	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	292,28	504,56	7,07	147473	2066	--	111275	279448
					497,49	3,45	145406	1008		20700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	300,28	5496,52	15,06	1650495	4522	1262744	353742	2164576
					1276,24	4,24	383229	1273		160339	
117	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	27,128	5496,52	15,06	149110	409	114079	31958	195553
					1276,24	4,24	34622	115		14485	
118	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	3,3	46053,05	2149,86	151975	7094	91277	52692	221040
					16243,50	925,56	53604	3054		16373	
				Покрытие на отм. +14,800							
119	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	70	180,50	13,27	12635	929	5075	6334	20487
					94,73	3,63	6631	254		1518	
120	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	70	1034,33	55,15	72403	3861	24957	41023	122501
					622,64	14,37	43585	1006		9074	
121	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	70	794,31	113,45	55602	7942	28966	19159	80742
					267,06	30,44	18694	2131		5981	
122	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	70	103,78	8,37	7265	585	6334	470	8354
					4,95	2,35	346	164		619	
123	Е11-120101-1401 1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	8,12	40584,60	1622,89	329547	13178	283975	33201	391768
					3989,37	455,01	32394	3695		29020	
124	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	70	794,31	113,45	55602	7942	28966	19159	80742
					267,06	30,44	18694	2131		5981	
125	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	70	103,78	8,37	7265	585	6334	470	8354
					4,95	2,35	346	164		619	
126	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	70	235,53	15,35	16487	1074	740	13814	32726
					209,62	4,89	14673	342		2424	
				Металлическая решетка							
127	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,18902	67951,43	2985,20	12844	564	715	8054	22570
					61185,80	567,03	11565	107		1672	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	С1222-509-0701 222-509-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,18902	861632,00	--	162866	--	162866	--	175895
					--	--	--	--		13029	
129	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,68	167,42	3,87	784	18	479	200	1063
					61,42	0,63	287	3		79	
				Проемы							
		Окна									
130	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	65,808	3295,58	202,52	216876	13327	103651	95652	337530
					1518,02	96,98	99898	6382		25002	
131	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	427,52	2494,97	199,17	1066650	85149	505021	466146	1655420
					1114,52	96,98	476480	41461		122624	
132	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	461,68	2814,24	201,78	1299278	93158	561181	621232	2074151
					1396,94	98,16	644939	45319		153641	
133	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	618,3	1293,04	5,83	799487	3605	623859	156424	1032384
					278,22	2,88	172023	1781		76473	
134	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	98,01	5496,52	15,06	538714	1476	412154	115460	706508
					1276,24	4,24	125084	416		52334	
		Двери									
135	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	219,87	3357,86	54,08	738293	11891	122615	420192	1251164
					2746,11	23,59	603787	5187		92679	
136	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	5	1492,97	2,89	7465	14	--	5141	13614
					1490,08	--	7450	--		1008	
137	Е11-100501-0803 1110-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	46,2	1945,47	41,87	89881	1934	18983	62807	164903
					1492,72	17,80	68964	822		12215	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	522,9275	1930,63	89,81	1009580	46964	266453	645621	1787618
					1331,28	40,53	696163	21194		132416	
139	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	207,63	1861,41	205,39	386485	42645	103085	235023	671228
					1159,54	98,16	240755	20381		49721	
		Витражи									
140	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	122,858	2807,90	2,83	344973	348	194185	135396	518798
					1224,50	--	150440	--		38429	
				Полы							
		На отм. -3,980 Бетонное покрытие									
141	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	38,89	1149,02	108,32	44685	4212	24454	16609	66197
					411,90	42,43	16019	1650		4904	
142	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=7	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	38,89	694,09	34,52	26993	1342	22420	3676	33122
					83,09	17,46	3231	679		2454	
143	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	38,89	175,29	4,11	6817	160	648	5702	13520
					154,50	1,47	6009	57		1002	
144	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	56	196,35	1,29	10996	72	1786	8623	21188
					163,18	0,63	9138	35		1569	
		На отм. 0,000 Керамическая плитка									
146	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	38,24	1743,12	87,66	66657	3352	32889	29108	103426
					795,39	14,38	30416	550		7661	
147	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	38,24	824,48	33,62	31528	1286	14709	15201	50467
					406,20	16,68	15533	638		3738	
148	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	38,24	854,17	45,66	32663	1746	29381	2237	37692
					40,16	22,06	1536	844		2792	
		Этажи 2,3,4,5. Квартиры. Керамическая плитка									
152	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 11 прим.	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	148,64	45,94	0,64	6829	95	--	6373	14258
					45,30	0,31	6733	46		1056	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	148,64	824,48	33,62	122551	4997	57176	59085	196167
					406,20	16,68	60378	2479		14531	
154	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	148,64	747,39	39,95	111092	5938	99931	7606	128194
					35,14	19,30	5223	2869		9496	
		Этажи 2,3,4,5. Квартиры. Керамическая плитка									
158	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	146,6	1743,12	87,66	255541	12851	126086	111590	396501
					795,39	14,38	116604	2108		29370	
159	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	146,6	824,48	33,62	120869	4928	56392	58275	193475
					406,20	16,68	59549	2445		14331	
160	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	146,6	747,39	39,95	109567	5856	98559	7502	126435
					35,14	19,30	5152	2829		9366	
		Этажи 2,3,4,5. Квартиры. Линолеум									
164	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1774,64	45,94	0,64	81527	1136	--	76085	170221
					45,30	0,31	80391	550		12609	
165	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1774,64	824,48	33,62	1463155	59663	682633	705432	2342024
					406,20	16,68	720859	29601		173487	
166	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1774,64	960,94	51,37	1705323	91164	1533981	116771	1967862
					45,18	24,82	80178	44047		145768	
		Помещения общего пользования. Керамическая плитка									
169	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	101,105584	824,48	33,62	83360	3399	38892	40190	133434
					406,20	16,68	41069	1686		9884	
170	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	101,105584	854,17	45,66	86361	4616	77685	5913	99656
					40,16	22,06	4060	2230		7382	
				Наружная отделка							
272	Е11-150109-0201 1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	2956,02	5748,55	65,28	16992829	192969	1775061	12064487	31381901
					5082,78	18,88	15024799	55810		2324585	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
273	С1231-102-0101 231-102-0101 РСНБ РК 2015	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень	м2	54,8866	7273,00	--	399190	--	399190	--	431125
					--	--	--	--		31935	
274	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	445,75	2530,57	39,99	1128002	17826	357661	608884	1875837
					1688,20	19,27	752515	8590		138951	
275	Е11-150212-0304 1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	445,75	1139,00	4,68	507709	2086	136243	296270	868298
					828,67	2,15	369380	958		64318	
276	Е11-150402-0404 1115-0402-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	м2 окрашиваемой поверхности	445,75	327,54	0,68	146001	303	65606	64184	227000
					179,68	0,31	80092	138		16815	
277	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	761,46	1317,82	15,06	1003467	11468	20193	897032	2052538
					1276,24	4,24	971806	3229		152040	
278	С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	761,46	2542,00	--	1935631	--	1935631	--	2090482
					--	--	--	--		154851	
279	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	4077,975294	939,95	47,57	3833093	193990	1263846	2297052	6620556
					582,46	23,22	2375257	94691		490412	
280	Е11-080701-0104 1108-0701-0104 РСНБ РК 2015 К=5,705	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102	м2 вертикальной проекции	4077,975294	906,61	3,67	3697137	14967	1626255	1918789	6065200
					504,15	1,79	2055915	7300		449274	
		Утепление покрытия									
281	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	489,4317726	465,40	13,27	227782	6495	174923	44289	293837
					94,73	3,63	46364	1777		21766	
282	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	489,4317726	1034,33	55,15	506234	26992	174502	286831	856510
					622,64	14,37	304740	7033		63445	
283	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	489,4317726	794,31	113,45	388761	55526	202527	133957	564536
					267,06	30,44	130708	14898		41817	
284	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	489,4317726	311,35	25,12	152385	12294	132823	9866	175231
					14,85	7,06	7268	3455		12980	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Звукоизоляция шахты лифта									
285	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	864,32	2188,70	39,99	1891737	34564	398028	1180640	3318168
					1688,20	19,27	1459145	16655		245790	
286	С1214-401-0101 214-401-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм	м2	933,4656	976,00	--	911062	--	911062	--	983947
					--	--	--	--		72885	
287	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Звукоизоляция шахты. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	864,32	319,17	3,57	275865	3086	--	219060	534519
					315,60	1,21	272779	1046		39594	
288	С1235-103-0415 235-103-0415 РСНБ РК 2015 прим.	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 звукоизоляционный, плотность 3,3 кг/м2	м2	123,886	842,00	--	104312	--	104312	--	112657
					--	--	--	--		8345	
289	С1217-109-0103 217-109-0103 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 110 мм	шт.	5180	17,00	--	88060	--	88060	--	95105
					--	--	--	--		7045	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				72623877	2089625	32020896	33802241	114940211
		Накладные расходы	Тенге				33802241				
		Сметная прибыль	Тенге				8514087				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ АР:	Тенге				114940205				

2080 Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Конструкции металлические									
		Кровля									
1	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	1,6417986	28990,67	13884,77	47597	22796	11131	14109	66642
					8326,08	4128,27	13670	6778		4936	
2	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	2,0007337	48291,12	20988,11	96618	41992	12626	37351	144687
					20992,40	6063,78	42000	12132		10718	
3	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,9645688	102251,34	22496,13	98628	21699	2539	55869	166857
					77122,50	6821,44	74390	6580		12360	
4	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	4,9587746	32862,03	10846,46	162955	53785	13731	77801	260016
					19246,50	3491,89	95439	17315		19260	
5	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,5251768	102251,34	22496,13	53700	11814	1383	30419	90848
					77122,50	6821,44	40503	3582		6730	
6	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	10,0910525	15696,61	2292,94	158395	23139	18386	80673	258193
					11581,50	4,71	116870	48		19125	
7	Е11-130301-1709 1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	292,6405223	9408,83	93,33	2753405	27313	2455798	187010	3175648
					923,64	2,51	270294	735		235233	
8	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	292,6405223	167,42	3,87	48994	1132	29888	12529	66445
					61,42	0,63	17974	184		4922	
9	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,7074705	818975,00	--	1398376	--	1398376	--	1510246
					--	--	--	--		111870	
10	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,0807631	818975,00	--	1704093	--	1704093	--	1840420
					--	--	--	--		136327	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,0031516	818975,00	--	821556	--	821556	--	887280
					--	--	--	--		65724	
12	С1222-512-0801 222-512-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	5,1571256	816313,00	--	4209829	--	4209829	--	4546615
					--	--	--	--		336786	
13	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,4881348	818918,00	--	399742	--	399742	--	431721
					--	--	--	--		31979	
14	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0558164	647579,00	--	36146	--	36146	--	39038
					--	--	--	--		2892	
15	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	147,67971	5496,52	15,06	811724	2224	621025	173973	1064553
					1276,24	4,24	188475	626		78856	
16	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	522,1824	899,67	23,09	469792	12057	39007	389721	928274
					801,88	9,35	418728	4882		68761	
17	С1224-103-1013 224-103-1013 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	600,50976	4305,00	--	2585195	--	2585195	--	2792011
					--	--	--	--		206816	
		Ограждение									
18	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	137,07288	115,23	26,24	15795	3597	957	11287	29248
					82,01	7,49	11241	1027		2167	
19	С1222-509-1601 222-509-1601 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,3758127	645236,00	--	242488	--	242488	--	261887
					--	--	--	--		19399	
20	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,8985687	167,42	3,87	1825	42	1114	467	2475
					61,42	0,63	669	7		183	
		Лоток									
21	Е11-120101-0801 1112-0101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	м2 фасада (без вычета проемов)	13,707288	609,12	0,96	8349	13	5924	2225	11420
					175,94	0,47	2412	6		846	
22	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0863559	981175,85	8219,17	84730	710	77788	7518	99628
					72163,00	1616,07	6232	140		7380	
		Водосточная система									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	3,26364	1706,24	96,80	5569	316	184	4752	11146
					1553,24	29,36	5069	96		826	
24	С1224-106-0104 224-106-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1,63182	1918,00	--	3130	--	3130	--	3380
					--	--	--	--		250	
25	С1224-106-0102 224-106-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	3,26364	2135,00	--	6968	--	6968	--	7525
					--	--	--	--		557	
26	С1224-106-0103 224-106-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1,63182	2006,00	--	3273	--	3273	--	3535
					--	--	--	--		262	
		Парапет									
27	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	9,5117074	102251,34	22496,13	972585	213977	25041	550931	1645397
					77122,50	6821,44	733567	64884		121881	
28	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	9,5117074	15696,61	2292,94	149302	21810	17332	76041	243371
					11581,50	4,71	110160	45		18027	
29	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	9,838327	818975,00	--	8057344	--	8057344	--	8701932
					--	--	--	--		644588	
30	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0470095	818918,00	--	38497	--	38497	--	41577
					--	--	--	--		3080	
31	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0065762	647579,00	--	4259	--	4259	--	4600
					--	--	--	--		341	
32	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	275,8395157	167,42	3,87	46181	1068	28171	11810	62630
					61,42	0,63	16942	174		4639	
				Будка выхода на кровлю -1шт							
33	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,26364	28669,92	2817,76	93568	9196	68116	17214	119644
					4981,08	690,36	16256	2253		8863	
34	С1212-601-0101 212-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	114,2274	43,00	--	4912	--	4912	--	5305
					--	--	--	--		393	
35	С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	3,26364	1712,00	--	5587	--	5587	--	6034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		447	
36	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0245426	531089,26	2469,26	13034	61	11049	1809	16030
					78396,00	847,26	1924	21		1187	
37	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	0,489546	32783,28	5553,69	16049	2718	8754	4734	22446
					9350,25	1277,36	4577	625		1663	
38	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0173626	392348,00	--	6812	--	6812	--	7357
					--	--	--	--		545	
39	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0443855	386515,00	--	17156	--	17156	--	18528
					--	--	--	--		1372	
40	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,1468638	46696,35	4701,26	6858	691	3591	2486	10091
					17540,90	1059,14	2576	156		748	
41	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0034431	392348,00	--	1351	--	1351	--	1459
					--	--	--	--		108	
42	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0123366	386515,00	--	4768	--	4768	--	5149
					--	--	--	--		381	
43	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0044059	80865,26	2469,26	356	11	--	325	735
					78396,00	847,26	345	4		54	
44	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0044059	392348,00	--	1729	--	1729	--	1867
					--	--	--	--		138	
		Монолитная плита 11м-1									
45	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,489546	37827,93	1595,50	18519	781	11183	6145	26637
					13390,00	404,22	6555	198		1973	
46	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06041	419679,00	--	25353	--	25353	--	27381
					--	--	--	--		2028	
		Стремянка СМ-1									
47	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0304334	85235,52	28533,28	2594	869	389	1129	4021
					43899,10	9875,03	1336	301		298	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0316508	887579,00	--	28093	--	28093	--	30340
					--	--	--	--		2247	
49	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,8825698	167,42	3,87	148	4	90	38	201
					61,42	0,63	54	1		15	
		Люк Л-1. Стремянка ЛС-1									
50	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автоклавов и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,0165222	115329,56	5312,38	1905	88	36	1254	3412
					107797,30	2243,46	1781	37		253	
51	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0090964	818975,00	--	7450	--	7450	--	8046
					--	--	--	--		596	
52	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0001142	392348,00	--	45	--	45	--	49
					--	--	--	--		4	
53	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0079509	818918,00	--	6511	--	6511	--	7032
					--	--	--	--		521	
54	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,000017	856578,00	--	15	--	15	--	16
					--	--	--	--		1	
55	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петли ГОСТ 5088-2005 Петли накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	1,63182	520,00	--	849	--	849	--	917
					--	--	--	--		68	
56	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,4791431	167,42	3,87	80	2	49	21	109
					61,42	0,63	29	--		8	
57	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0271208	85235,52	28533,28	2312	774	347	1006	3584
					43899,10	9875,03	1191	268		265	
58	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0282057	887579,00	--	25035	--	25035	--	27038
					--	--	--	--		2003	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,7865046	167,42	3,87	132	3	81	34	179
					61,42	0,63	48	--		13	
				Ограждение ОГ-5 и ОГ-6 на отм.+5,960 - по отм.32,780							
60	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,92652	85235,52	28533,28	78972	26436	11863	34378	122418
					43899,10	9875,03	40673	9149		9068	
61	С1222-509-1601 222-509-1601 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,9635808	645236,00	--	621737	--	621737	--	671476
					--	--	--	--		49739	
62	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	26,86908	167,42	3,87	4498	104	2744	1150	6100
					61,42	0,63	1650	17		452	
		Металлическая стойка Ст-1									
63	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	6,39611	28530,55	12188,48	182485	77959	16734	77279	280545
					13725,80	3784,59	87792	24207		20781	
64	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	6,39611	3604,17	609,29	23053	3897	1826	11965	37819
					2709,48	1,57	17330	10		2801	
65	С1214-205-0104 214-205-0104 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более	т	4,70288	475761,00	--	2237447	--	2237447	--	2116443
					--	--	--	--		178996	
66	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	1,8048576	818918,00	--	1478030	--	1478030	--	1596272
					--	--	--	--		118242	
67	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,13867	647579,00	--	89800	--	89800	--	96984
					--	--	--	--		7184	
68	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	185,48719	167,42	3,87	31054	718	18943	7942	42115
					61,42	0,63	11393	117		3120	
				Ограждение ОГ-7, ОГ-8 и ОГ-9 на отм.+14,900							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,31508	85235,52	28533,28	26856	8990	4034	11691	41631
					43899,10	9875,03	13832	3111		3084	
70	С1222-509-1601 222-509-1601 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,3276832	645236,00	--	211433	--	211433	--	228348
					--	--	--	--		16915	
71	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,13732	167,42	3,87	1530	36	933	391	2075
					61,42	0,63	561	6		154	
				Люк Л-2. Стремянка ЛС-2							
72	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автоклавов и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	1,47528	115329,56	5312,38	170143	7838	3274	112015	304731
					107797,30	2243,46	159031	3310		22573	
73	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,8042112	818975,00	--	658629	--	658629	--	711319
					--	--	--	--		52690	
74	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01008	392348,00	--	3955	--	3955	--	4271
					--	--	--	--		316	
75	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,7180992	818918,00	--	588064	--	588064	--	635109
					--	--	--	--		47045	
76	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0014976	856578,00	--	1283	--	1283	--	1386
					--	--	--	--		103	
77	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	144	520,00	--	74880	--	74880	--	80870
					--	--	--	--		5990	
78	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	42,78312	167,42	3,87	7163	166	4369	1832	9714
					61,42	0,63	2628	27		720	
79	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	2,20752	85235,52	28533,28	188159	62987	28264	81908	291673
					43899,10	9875,03	96908	21799		21605	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	2,2958208	887579,00	--	2037722	--	2037722	--	2200740
					--	--	--	--		163018	
81	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	64,01808	167,42	3,87	10718	247	6539	2741	14536
					61,42	0,63	3932	40		1077	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				34515872	664060	31214775	2103973	39549427
		Накладные расходы	Тенге				2103973				
		Сметная прибыль	Тенге				2929586				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ МК:	Тенге				39549431				

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**161135052**				**161135052**
		Временные здания и сооружения	Тенге		**0,9 %**		1 450 215				
		Итого с временными	Тенге				162 585 267				
		Зимние удорожания	Тенге		**0,49 %**		796 668				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге				163 381 935				
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		**2 %**		3 267 639				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				166 649 574				
		Итого в ценах 2021г.	Тенге				166 649 574				
		Итого с понижающим коэф.-0,995000001098516	Тенге				165 816 326				
		НДС	Тенге		**12 %**		19 897 959				
		Итого с НДС	**Тенге**				**185 714 285**				

Технический надзор:

ТОО "СК Корпорация Болашак-2020"

Директор _____ Дуйсенбай С.

Инженер-эксперт _____ Мамбеталиев Е.

Авторский надзор:

ТОО "JeR Group"

Директор _____ Цихашев В.

Главный инженер проекта _____ Цыренов Ш.

Подрядчик:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ Караташ Ф.

Начальник производственно-экономического отдела _____ Бал У.