Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан,Республика Казахстан, Туркестанская область, Туркестан, Г.Мусирепова, дом № 3** — **050140007772**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн),Республика Казахстан, Туркестанская область, г.Туркестан, ул М.Жалил,д181** — **021140015835**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о государст закупках работ в сфере строительст.№248 от 21.08.20г

Номер документа	Дата составления
00000000001	09.02.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12 этажных домов с коммерческими помещениями в АДЦ г.Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №1/А,№1/Б (жилой дом №1/А)			Одна услуга	1	171 428 571,00	171 428 571,00
				Итого	1	x	171 428 571,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Н. Таксонов

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.02.2022

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Авторский надзор ТОО "JeR Group"
Технадзор : ТОО "СК Корпорация Болашак-2020"
Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №1/А, №1/Б (жилой дом №1/А);

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчик	подрядчик	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4673513	805488	248	21.08.2020г.	За счет кредитов из областного бюджета и средств внутренних займов	467003032431	ТОО	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат							В том числе, налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
			В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №1/А, №1/Б (жилой дом №1/А);	961 989 595	153 061 224							18 367 347	171 428 571
	АКТ 1	171 428 571	153 061 224							18 367 347	171 428 571
	Удержание аванса	288 596 879	45 918 367							5 510 204	51 428 571
	Всего к оплате	**673 392 717**	**107 142 857**							**12 857 143**	**120 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Руководитель _____ Жаксылык Н.

Технический надзор:
ТОО "СК Корпорация Болашак-2020"

Директор _____ Рунсеев С.

Инженер-эксперт _____ Мамосталиев Е.

Авторский надзор:
ТОО "JeR Group"

Директор _____ Цихашев В.

Главный инженер проекта _____ Нурсеитов Ш.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ Караташ Ф.

Начальник планово-экономического отдела _____ Бал У.

2130 Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Технадзор : ТОО "СК Корпорация Болашак-2020"
Авторский Надзор: ТОО "JeR Group"
Наименование объекта : Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №1/А, №1/Б ;(Жилой дом №1А)
Договор №248 от 21-08-2020 года

А К Т №1
приемки выполненных работ за февраль 2022г.

на Архитектурные решения

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Архитектурные решения											
		Крепление газобетонных блоков для наружных стен на отм.+3,760 : +31,360									
		Фрагмент 20-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
46	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	3,3819	9233,29	519,00	31226	1755	6753	21562	57011
					6717,50	138,07	22718	467		4223	
47	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	40,109334	529,01	0,10	21218	4	12840	7789	31328
					208,77	0,05	8374	2		2321	
48	Г11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,119584	52283,80	9913,77	6252	1186	1923	2374	9317
					26278,70	2498,28	3143	299		690	
49	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0089282	531089,26	2469,26	4742	22	4020	658	5832
					78396,00	847,26	700	8		432	
		Фрагмент 21/21н-4шт на 1 этаж. Количество этажей 7									
50	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	1,42163	9233,29	519,00	13126	738	2838	9064	23965
					6717,50	138,07	9550	196		1775	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	9,840152	529,01	0,10	5206	--	3152	1911	7686
					208,77	0,05	2054	--		569	
52	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,070278	52283,80	9913,77	3674	697	1130	1395	5475
					26278,70	2498,28	1847	176		406	
53	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0022252	531089,26	2469,26	1182	6	1002	164	1454
					78396,00	847,26	174	2		108	
				Полы							
		На отм. -3,980 Бетонное покрытие									
145	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	5,6	881,86	3,79	4938	21	1138	3032	8607
					674,86	1,86	3779	10		638	
		На отм. 0,000 Керамическая плитка									
149	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	38,24	4159,63	85,55	159064	3272	100463	53456	229522
					1446,90	40,24	55329	1539		17002	
150	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	45	394,93	1,93	17772	87	1277	15463	35894
					364,62	0,94	16408	42		2659	
151	С1232-201-0101 232-201-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	3,636	1781,00	--	6476	--	6476	--	6994
					--	--	--	--		518	
		Этажи 2,3,4,5. Квартиры. Керамическая плитка									
155	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	148,64	4159,63	85,55	618287	12716	390504	207786	892158
					1446,90	40,24	215067	5981		66086	
156	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	280	394,93	1,93	110580	540	7946	96215	223339
					364,62	0,94	102094	263		16544	
157	С1232-201-0101 232-201-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	22,624	1781,00	--	40293	--	40293	--	43516
					--	--	--	--		3223	
		Этажи 2,3,4,5. Квартиры. Керамическая плитка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	146,6	4159,63	85,55	609802	12541	385145	204934	879915
					1446,90	40,24	212116	5899		65179	
162	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	288	394,93	1,93	113740	556	8173	98964	229721
					364,62	0,94	105011	271		17016	
163	С1232-201-0101 232-201-0101 РСНБ РК 2015 прим	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	23,2704	1781,00	–	41445	–	41445	–	44761
					–	–	–	–		3316	
		Этажи 2,3,4,5. Квартиры. Линолеум									
167	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	1774,64	3075,23	48,44	5457426	85964	4829150	543737	6481256
					305,59	20,36	542312	36132		480093	
168	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	1776	358,14	0,96	636057	1705	379052	240767	946969
					143,75	0,47	255300	835		70146	
		Помещения общего пользования. Керамическая плитка									
169	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	157,774416	824,48	33,62	130082	5305	60689	62716	208222
					406,20	16,68	64088	2632		15423	
170	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	157,774416	854,17	45,66	134766	7204	121226	9228	155513
					40,16	22,06	6336	3481		11520	
171	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	258,88	4159,63	85,55	1076845	22147	680125	361891	1553835
					1446,90	40,24	374573	10417		115099	
172	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	192	394,93	1,93	75827	370	5450	65976	153147
					364,62	0,94	70007	180		11344	
173	С1232-201-0101 232-201-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	15,5136	1781,00	–	27630	–	27630	–	29840
					–	–	–	–		2210	
		Этажи 6,7,8,9,10,11,12. Квартиры. Керамическая плитка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	276,36	45,94	0,64	12696	177	--	11848	26508
					45,30	0,31	12519	86		1961	
175	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	276,36	824,48	33,62	227853	9292	106304	109855	364725
					406,20	16,68	112257	4610		27017	
176	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	276,36	747,39	39,95	206549	11041	185797	14142	238347
					35,14	19,30	9711	5334		17655	
177	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	276,36	4159,63	85,55	1149555	23643	726047	386327	1658752
					1446,90	40,24	399865	11121		122871	
178	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	518	394,93	1,93	204574	1000	14701	177998	413178
					364,62	0,94	188873	487		30606	
179	С1232-201-0101 232-201-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	41,8544	1781,00	--	74543	--	74543	--	80506
					--	--	--	--		5963	
		Этажи 6,7,8,9,10,11,12. Квартиры. Керамическая плитка									
180	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	218,05	1743,12	87,66	380087	19115	187537	165976	589748
					795,39	14,38	173435	3136		43685	
181	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	218,05	824,48	33,62	179778	7331	83875	86676	287771
					406,20	16,68	88572	3637		21316	
182	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	218,05	747,39	39,95	162968	8711	146595	11158	188057
					35,14	19,30	7662	4208		13930	
183	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	218,05	4159,63	85,55	907007	18654	572856	304815	1308767
					1446,90	40,24	315497	8774		96946	
184	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	448	394,93	1,93	176929	865	12714	153945	357343
					364,62	0,94	163350	421		26470	
185	С1232-201-0101 232-201-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	36,1984	1781,00	--	64469	--	64469	--	69627

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		5158	
		Этажи 6,7,8,9,10,11,12. Квартиры. Линолеум									
186	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	2692,34	45,94	0,64	123686	1723	--	115430	258245
					45,30	0,31	121963	835		19129	
187	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2692,34	824,48	33,62	2219780	90516	1035635	1070225	3553205
					406,20	16,68	1093629	44908		263200	
188	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	2692,34	960,94	51,37	2587177	138306	2327231	177156	2985480
					45,18	24,82	121640	66824		221147	
189	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	2692,34	3075,23	48,44	8279565	130417	7326396	824914	9832837
					305,59	20,36	822752	54816		728358	
190	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	2779	358,14	0,96	995271	2668	593122	376740	1481772
					143,75	0,47	399481	1306		109761	
		Помещения общего пользования. Керамическая плитка									
191	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	453,04	824,48	33,62	373522	15231	174266	180087	597897
					406,20	16,68	184025	7557		44289	
192	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	453,04	854,17	45,66	386973	20686	348093	26197	446547
					40,16	22,06	18194	9994		33078	
193	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	453,04	4159,63	85,55	1884479	38757	1190218	633310	2719212
					1446,90	40,24	655504	18230		201423	
194	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	336	394,93	1,93	132696	649	9535	115458	268007
					364,62	0,94	122512	316		19852	
195	С1232-201-0101 232-201-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, 1 сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	27,1488	1781,00	–	48352	--	48352	--	52220
					--	–	--	--		3868	
		Лестничная клетка									
196	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	245,18	824,48	33,62	202146	8243	94311	97461	323575

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					406,20	16,68	99592	4090		23969	
197	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	245,18	640,62	34,24	157067	8395	141287	10751	181246
					30,12	16,54	7385	4055		13426	
198	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	245,18	175,29	4,11	42978	1007	4091	35946	85238
					154,50	1,47	37880	360		6314	
199	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	245,18	881,86	3,79	216214	929	49823	132735	376864
					674,86	1,86	165462	456		27916	
				Внутренняя отделка							
		Потолок. Подвал									
200	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	38,89	700,27	7,56	27234	294	2614	19583	50562
					625,50	3,94	24326	153		3745	
201	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	38,89	119,39	0,89	4643	35	297	3463	8755
					110,86	0,45	4311	18		648	
		Стены и перегородки. Подвал									
202	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	136,59	1114,78	20,80	152268	2841	41174	87361	258799
					792,54	6,94	108253	948		19170	
203	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	37,945	334,77	7,41	12703	281	--	10027	24549
					327,36	2,96	12422	112		1818	
204	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	163,34	626,57	6,30	102344	1029	18820	66424	182270
					505,05	3,28	82495	536		13501	
205	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	299,93	119,39	0,89	35809	267	2292	26708	67519
					110,86	0,45	33250	135		5001	
		Потолок. 1 этаж									
206	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	36,7	1223,59	8,26	44906	303	14308	24319	74763
					825,48	2,82	30295	103		5538	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	36,7	901,51	5,65	33085	208	7413	20452	57821
					693,84	2,77	25464	102		4283	
		Стены. 1 этаж									
208	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	101,18	1114,78	20,80	112793	2104	30500	64713	191707
					792,54	6,94	80189	702		14201	
209	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,476	334,77	7,41	10202	226	--	8053	19716
					327,36	2,96	9977	90		1460	
210	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	41,36	626,57	6,30	25915	261	4765	16820	46153
					505,05	3,28	20889	136		3419	
211	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	142,54	673,33	5,32	95976	759	38713	45409	152695
					396,41	1,80	56504	257		11311	
212	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	142,54	742,85	5,32	105886	758	26412	63272	182698
					552,24	2,62	78716	373		13533	
		Потолок. Помещения общего пользования 2,3,4,5 этаж									
213	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	323,6	1223,59	8,26	395954	2673	126156	214430	659215
					825,48	2,82	267125	913		48831	
214	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	323,6	901,51	5,65	291729	1828	65374	180338	509833
					693,84	2,77	224527	896		37765	
		Стены. Помещения общего пользования. 2,3,4,5 этаж									
215	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	357,25	1114,78	20,80	398255	7430	107690	228491	676886
					792,54	6,94	283135	2479		50140	
216	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	138,565	334,77	7,41	46387	1027	--	36617	89644
					327,36	2,96	45361	410		6640	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	253,25	626,57	6,30	158679	1596	29179	102988	282600
					505,05	3,28	127904	831		20933	
218	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	620,5	673,33	5,32	417801	3301	168528	197671	664710
					396,41	1,80	245972	1117		49238	
219	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	620,5	742,85	5,32	460938	3301	114972	275433	795280
					552,24	2,62	342665	1626		58910	
		Потолок. Квартиры. 2,3,4,5 этаж									
220	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2069,88	1223,59	8,26	2532684	17097	806042	1371585	4216611
					825,48	2,82	1708645	5837		312342	
221	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2069,88	901,51	5,65	1866018	11695	418157	1153519	3261100
					693,84	2,77	1436166	5734		241563	
		Стены. Квартиры. 2,3,4,5 этаж									
222	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2031,76	1114,78	20,80	2264965	42260	612454	1299481	3849602
					792,54	6,94	1610251	14100		285156	
223	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	610,044	334,77	7,41	204224	4521	--	161208	394666
					327,36	2,96	199704	1806		29235	
224	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2031,76	673,33	5,32	1368045	10809	551826	647254	2176523
					396,41	1,80	805410	3657		161224	
225	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3106,96	673,33	5,32	2092009	16529	843850	989778	3328330
					396,41	1,80	1231630	5593		246543	
226	Е11-150601-0107 1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	3929,32	1090,73	0,82	4285827	3222	2808509	1180493	5903626
					375,13	0,41	1474006	1611		437306	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	616,68	742,85	5,32	458101	3281	114265	273737	790385
					552,24	2,62	340555	1616		58547	
228	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	682,96	4257,13	18,07	2907450	12341	1426520	1179292	4413681
					2150,33	8,09	1468589	5525		326939	
		Потолок. Помещения общего пользования. 6 этаж									
229	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	64,72	1223,59	8,26	79191	535	25231	42886	131843
					825,48	2,82	53425	183		9766	
230	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	64,72	901,51	5,65	58346	365	13076	36068	101967
					693,84	2,77	44905	179		7553	
		Стены. Помещения общего пользования. 6 этаж									
231	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	71,45	1114,78	20,80	79651	1486	21538	45698	135377
					792,54	6,94	56627	496		10028	
232	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,713	334,77	7,41	9277	205	--	7323	17928
					327,36	2,96	9072	82		1328	
233	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	52,65	626,57	6,30	32989	332	6066	21411	58752
					505,05	3,28	26591	173		4352	
234	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	124,1	673,33	5,32	83560	660	33706	39534	132942
					396,41	1,80	49194	223		9848	
235	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	124,1	742,85	5,32	92188	660	22995	55087	159056
					552,24	2,62	68533	325		11782	
		Потолок. Квартиры. 6 этаж									
236	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	455,25	1223,59	8,26	557039	3761	177478	301667	927402

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					825,48	2,82	375800	1284		68696	
237	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	455,25	901,51	5,65	410412	2572	91969	253705	717247
					693,84	2,77	315871	1261		53129	
		Стены. Квартиры. 6 этаж									
238	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	539,33	1114,78	20,80	601234	11218	162575	344947	1021875
					792,54	6,94	427441	3743		75694	
239	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	128,405	334,77	7,41	42986	951	--	33932	83071
					327,36	2,96	42035	380		6153	
240	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	539,33	673,33	5,32	363147	2869	146482	171813	577757
					396,41	1,80	213796	971		42797	
241	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	613,32	673,33	5,32	412967	3263	166578	195381	657019
					396,41	1,80	243126	1104		48668	
242	Е11-150601-0107 1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	934,78	1090,73	0,82	1019593	766	668163	280838	1404465
					375,13	0,41	350664	383		104034	
243	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	90,07	742,85	5,32	66908	479	16689	39981	115440
					552,24	2,62	49740	236		8551	
244	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	146,78	4257,13	18,07	624862	2652	306585	253450	948577
					2150,33	8,09	315625	1187		70265	
		Потолок. Помещения общего пользования. 7,8,9,10,11,12 этаж									
245	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	388,32	1223,59	8,26	475144	3207	151387	257316	791057
					825,48	2,82	320550	1095		58597	
246	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	388,32	901,51	5,65	350074	2194	78448	216406	611799

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					693,84	2,77	269432	1076		45318	
		Стены. Помещения общего пользования. 7,8,9,10,11,12 этаж									
247	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	428,7	1114,78	20,80	477906	8917	129227	274190	812263
					792,54	6,94	339762	2975		60168	
248	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	166,278	334,77	7,41	55665	1232	--	43940	107573
					327,36	2,96	54433	492		7968	
249	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	315,9	626,57	6,30	197933	1990	36398	128465	352510
					505,05	3,28	159545	1036		26112	
250	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	744,6	673,33	5,32	501362	3961	202234	237206	797653
					396,41	1,80	295167	1340		59085	
251	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	744,6	742,85	5,32	553126	3961	137967	330519	954337
					552,24	2,62	411198	1951		70692	
		Потолок. Квартиры. 7,8,9,10,11,12 этаж									
252	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2731,5	1223,59	8,26	3342236	22562	1064875	1810001	5564416
					825,48	2,82	2254799	7703		412179	
253	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2731,5	901,51	5,65	2462475	15433	551818	1522232	4303484
					693,84	2,77	1895224	7566		318777	
		Стены. Квартиры. 7,8,9,10,11,12 этаж									
254	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	3235,98	1114,78	20,80	3607406	67309	975453	2069681	6131254
					792,54	6,94	2564644	22458		454167	
255	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	770,43	334,77	7,41	257917	5708	--	203591	498428
					327,36	2,96	252208	2280		36921	
256	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3235,98	673,33	5,32	2178882	17216	878891	1030880	3466543

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					396,41	1,80	1282775	5825		256781	
257	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3679,92	673,33	5,32	2477801	19577	999167	1172305	3942111
					396,41	1,80	1458757	6624		292008	
258	Е11-150601-0107 1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	5608,68	1090,73	0,82	6117556	4600	4008972	1685027	8426790
					375,13	0,41	2103984	2300		624207	
259	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	540,42	742,85	5,32	401451	2875	100134	239886	692644
					552,24	2,62	298442	1416		51307	
260	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	880,68	4257,13	18,07	3749169	15914	1839502	1520782	5691461
					2150,33	8,09	1893753	7125		421590	
		Лестничная клетка									
261	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	15,15	901,51	5,65	13658	86	3060	8443	23869
					693,84	2,77	10512	42		1768	
262	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	179,84	901,51	5,65	162128	1016	36332	100223	283339
					693,84	2,77	124780	498		20988	
263	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	260,88	1114,78	20,80	290824	5427	78639	166855	494293
					792,54	6,94	206758	1811		36614	
264	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	44,868	334,77	7,41	15020	333	–	11857	29027
					327,36	2,96	14688	133		2150	
265	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	260,88	673,33	5,32	175658	1388	70855	83108	279467
					396,41	1,80	103415	470		20701	
266	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	288,17	673,33	5,32	194034	1533	78268	91802	308703
					396,41	1,80	114233	519		22867	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	549,05	742,85	5,32	407862	2921	101734	243717	703705
					552,24	2,62	303207	1439		52126	
		Откосы									
268	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	514,88	1549,23	23,87	797668	12290	172918	493247	1394188
					1189,52	7,96	612460	4098		103273	
269	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	514,88	334,77	7,41	172366	3815	--	136060	333100
					327,36	2,96	168551	1524		24674	
270	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	514,88	1446,67	23,87	744861	12290	120111	493247	1337156
					1189,52	7,96	612460	4098		99049	
271	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	514,88	742,85	5,32	382479	2739	95403	228549	659910
					552,24	2,62	284337	1349		48882	
				Крыльцо Кр-2							
290	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	7,45	25089,04	682,83	186913	5088	142933	37233	212077
					5220,45	271,48	38892	2023		17932	
291	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,12628	450224,00	--	56854	--	56854	--	61402
					--	--	--	--		1548	
292	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	10,5	19358,03	94,00	203259	987	195653	8302	228486
					630,38	39,66	6619	416		16925	
293	С1222-503-0301 222-503-0301 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	10,5	10061,00	--	105640	--	105640	--	114091
					--	--	--	--		8451	
294	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	25,6	4724,59	85,55	120950	2190	81719	35787	169275
					1446,90	40,24	37041	1030		12539	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
295	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	13,1	4533,92	36,17	59394	474	5193	43166	110765
					4101,30	17,61	53727	231		8205	
296	С1231-302-0303 231-302-0303 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм	м2	13,1	3739,00	--	48981	--	48981	--	52899
					--	--	--	--		3918	
		Металлические стойки Ст-1,2									
297	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,76	29086,22	1848,82	22106	1405	16300	4322	28542
					5790,33	458,28	4401	348		2114	
298	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,56454	27556,66	12188,48	15557	6881	927	6821	24168
					13725,80	3784,59	7749	2137		1790	
299	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,56454	3604,17	609,29	2035	344	161	1056	3338
					2709,48	1,57	1530	1		247	
300	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,5391	818975,00	--	441509	--	441509	--	476830
					--	--	--	--		35321	
301	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0144	818918,00	--	11792	--	11792	--	12735
					--	--	--	--		943	
302	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01104	386515,00	--	4267	--	4267	--	4608
					--	--	--	--		341	
303	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	15,6339	167,42	3,87	2617	61	1596	669	3549
					61,42	0,63	960	10		263	
304	Тех часть	Доплата за марку стали С245	т	0,5535	5772,00	--	3195	--	3195	--	3451
					--	--	--	--		256	
		Водосточный лоток									
305	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,18	5496,52	15,06	17479	47	13374	3746	22923
					1276,24	4,24	4058	13		1698	
306	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01806	981175,85	8219,17	17720	148	16269	1572	28836

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					72163,00	1616,07	1303	29		1543	
307	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	15,255	5496,52	15,06	83849	230	64150	17971	189966
					1276,24	4,24	19469	65		8146	
		Каркас парапета									
308	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,20825	101465,24	22496,13	122595	27181	2231	69983	207985
					77122,50	6821,44	93183	8242		15406	
309	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,20825	15696,61	2292,94	18965	2771	2201	9659	30914
					11581,50	4,71	13993	6		2290	
310	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,20825	818975,00	--	989527	--	989527	--	1068689
					--	--	--	--		79162	
311	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	35,03925	167,42	3,87	5866	136	3578	1500	7956
					61,42	0,63	2152	22		589	
		Водосточная система									
312	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	3,95	1706,24	96,80	6740	382	223	5751	13490
					1553,24	29,36	6135	116		999	
313	С1224-204-0102 224-204-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	3,95	852,00	--	3365	--	3365	--	3634
					--	--	--	--		269	
314	С1224-204-0110 224-204-0110 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	1	842,00	--	842	--	842	--	909
					--	--	--	--		67	
315	С1224-204-0112 224-204-0112 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	6	436,00	--	2616	--	2616	--	2825
					--	--	--	--		209	
316	С1224-204-0105 224-204-0105 РСНБ РК 2015	Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм	шт.	1	868,00	--	868	--	868	--	937
					--	--	--	--		69	
		Элементы навеса									
317	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,17014	49033,31	20988,11	8343	3571	1200	3176	12441
					20992,40	6063,78	3572	1032		922	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,49832	33733,73	10846,46	16810	5405	1814	7818	26599
					19246,50	3491,89	9591	1740		1970	
319	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,66846	15696,61	2292,94	10493	1533	1218	5344	17104
					11581,50	4,71	7742	3		1267	
320	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3762687	818975,00	--	308155	--	308155	--	332807
					--	--	--	--		24652	
321	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0269605	818918,00	--	22078	--	22078	--	23844
					--	--	--	--		1766	
322	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	19,38534	167,42	3,87	3245	75	1979	830	4401
					61,42	0,63	1191	12		326	
323	Тех.часть	Доплата за марку стали С245	т	0,02312	5772,00	--	133	--	133	--	144
					--	--	--	--		11	
324	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	35	899,67	23,09	31488	808	2614	26122	62218
					801,88	9,35	28066	327		4609	
325	С1224-102-0906 224-102-0906 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	40,25	3263,00	--	131336	--	131336	--	141843
					--	--	--	--		10507	
326	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	35	899,67	23,09	31488	808	2614	26122	62218
					801,88	9,35	28066	327		4609	
327	С1214-204-0610 214-204-0610 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	40,25	3438,00	--	138380	--	138380	--	149450
					--	--	--	--		11070	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				90011861	1200262	47618167	34417583	134383792
		Накладные расходы	Тенге				34417583				
		Сметная прибыль	Тенге				9954354				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ АР:	Тенге				134383798				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование и электроосвещение											
			Электроосвещение жилого дома								
61	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладки под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	15331,73938	234,22	2,23	3591000	34190	413037	2264289	6323713
					205,05	0,07	3143773	1073		468423	
62	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	6,56123	301095,00	--	1975554	--	1975554	--	2133598
					--	--	--	--		158044	
63	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	5,0558978	468325,00	--	2367803	--	2367803	--	2557227
					--	--	--	--		189424	
64	С1243-106-0504 243-106-0504 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66	км	0,7148225	1095503,00	--	783090	--	783090	--	845737
					--	--	--	--		62647	
65	С1243-106-0701 243-106-0701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	2,812196	400941,00	--	1127525	--	1127525	--	1217727
					--	--	--	--		90202	
66	С1243-106-0503 243-106-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	0,6475451	751664,00	--	486736	--	486736	--	525675
					--	--	--	--		38939	
67	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	15485,05678	45,00	--	696828	--	696828	--	752574
					--	--	--	--		55746	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11028536	34190	7850573	2264289	14356251
		Накладные расходы	Тенге				2264289				
		Сметная прибыль	Тенге				1063425				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЭО:	Тенге				14356250				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				148740048				148740048
		Временные здания и сооружения	Тенге		**0,9 %**		1 338 660				
		Итого с временными	Тенге				150 078 708				
		Зимние удорожания	Тенге		**0,49 %**		735 386				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге				150 814 094				
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		**2 %**		3 016 282				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				153 830 376				
		Итого в ценах 2021г.	Тенге				153 830 376				
		Итого с понижающим коэф.-0,995000001098516	Тенге				153 061 224				
		НДС	Тенге		**12 %**		18 367 347				
		Итого с НДС	**Тенге**				**171 428 571**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Технический надзор:

ТОО "СК Корпорация Болашак-2020"

Директор _____ Дуйсенал С.

Инженер-эксперт _____ Ашбосталиев Е.

Авторский надзор:

ТОО "JeR Group"

Директор _____ Цихашев В.

Главный инженер проекта _____ Нурсентов Ш.

Подрядчик:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ Караташ Ф.

Начальник планово-экономического отдела

_____ Ф.А.Г.