Форма 2-В

Генподрядчик **ТОО "Авторемстрой ЛТД "**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО «Talap Stroy Service»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство 9-ти этажных жилых домов в административно-доловом центре города Шымкент № 9,10,11,12,13,14,15,16 (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №9**

(наименование, адрес)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
29.04.2022	01.01.2022	31.04.2022

Акт приемки выполненных работ №1

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
№ п/п		Шифр норм, код ресурса	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ПРОЕМЫ(АР-27)													
			Ограждения ОГ-2 /АР-29/										
1		**Е11-070519-0201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем.Установка**	**м**	**70,2**		**13060,01**	**4,97**	**916813**	**349**	**807325**	**128783**	**1129244**
			НР - 118%; СП - 8%;				**1554,68**	**--**	**109139**	**--**		**83648**	
			Формула объема = 1,95.36										
			Состав работ:										
			1. Установка стоек										
			2. Установка поручней										
			3. Установка ригелей										
			Ограждения ОГ-3 /АР-14/										
2		**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,30825**		**75917,60**	**26558,59**	**23402**	**8186**	**3680**	**9750**	**35804**
			НР - 69%; СП - 8%;				**37425,50**	**8416,10**	**11536**	**2594**		**2652**	
			Формула объема = (204,25+75,2+28,8).0,001										
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		21-060405-9901	Конструкции стальные	т									
		21-130209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг									
			Состав работ:										
			1. Установка и крепление лестниц										
			2. Устройство подмостей										
			3. Антикоррозийное покрытие сварных швов										

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3		С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,30825	553259,00	--	170542	--	170542	--	184185
			СП - 8%;			--	--	--	--		13643	
			Формула объема = ((204,25+75,2+28,8).0,001)									
4		С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015 прим	**Болты самоанкерующиеся распорные М6х20 ГОСТ 28778-90**	шт.	320	29,00	--	9280	--	9280	--	10022
			СП - 8%			--	--	--	--		742	
5		Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	8,93925	158,68	3,44	1418	31	919	326	1884
			НР - 69%; СП - 8%;			52,36	0,53	468	5		140	
			Формула объема = ((204,25+75,2+28,8).0,001).29									
			Состав работ:									
2.15		131534 С	1. Подготовка окрасочных агрегатов									
			2. Приготовление составов									
			3. Окраска поверхностей									
			4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									
			5. Контроль качества									
			Декоративное ограждение /АР-30-35/									
			Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	**т конструкций**	10,55664	58501,89	2688,08	617583	28377	38726	383351	1081009
			НР - 69%; СП - 8%;			52145,40	483,23	550480	5101		80075	
			Формула объема = (67,96+84,08).4.9.0,001+(67,96.4+97,7.2+84,08.2).8.0,001									
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		21-060405-9901	Конструкции стальные	т								
		21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т								
			Состав работ:									
			1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке									
			2. Устройство подмостей									
			3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
7		С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73**	т	10,55664	763202,00	--	8056849	--	8056849	--	8701397
			СП - 8%;			--	--	--	--		644548	
			Формула объема = ((67,96+84,08).4.9.0,001+(67,96.4+97,7.2+84,08.2).8.0,001)									
6.7		2346 С	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	327,6	158,68	3,44	51984	1127	33704	11955	69055
			НР - 69%; СП - 8%;			52,36	0,53	17153	174		5115	
			Формула объема = (3,4.2+6.2).9+(1,7.4+3,5.2+3.2).8									
			Состав работ:									
			1. Подготовка окрасочных агрегатов									

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**9847871**	**38070**	**9121025**	**534165**	**11212600**
								688776	**7874**	**–**	**830563**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**979495**				
			Материалы	Тенге				**841948**				
			Всего заработная плата	Тенге					**126939**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**9280**				
			Накладные расходы	Тенге				**141064**				
			Сметная прибыль	Тенге				**89645**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1210204**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**103**
			Сметная заработная плата	Тенге					**126939**			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**8868376**				
			Материалы	Тенге				**42405**				
			Всего заработная плата	Тенге					**569711**			
				Тенге				**8227391**				
			Накладные расходы	Тенге				**393101**				
			Сметная прибыль	Тенге				**740918**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**10002395**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**506**
			Сметная заработная плата	Тенге					**569711**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**11212599**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**609**
			Сметная заработная плата	Тенге					**696650**			
			РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ(АР-24)									
			НА ОТМЕТКЕ 0,000									
			ТИП П-2 КЕРАМОГРАНИТНЫЕ-25,3м2									
9		**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**25,3**	**4483,39**	**132,63**	**113430**	**3356**	**83140**	**26746**	**151390**
			НР - 94%; СП - 8%			**1064,60**	**60,03**	**26934**	**1519**		**11214**	
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
			Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010	м2								
		22-060301-0131	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	25,806 (м2)								
			Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия									
10		**Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**33**	**1516,96**	**13,02**	**50060**	**429**	**40470**	**8752**	**63517**
			НР - 94%; СП - 8%			**277,61**	**4,52**	**9161**	**149**		**4705**	
			Состав работ: 1.Приготовление раствора из сухих смесей Устройство керамогранитных плинтусов на растворе из сухих смесей с затиркой швов									

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ТИП П-3 КЕРАМИЧЕСКИЕ-36,4м2									
11		**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**36,4**	**3859,11**	**74,75**	**140472**	**2721**	**92878**	**43354**	**198532**
			НР - 94%; СП - 8%			**1232,78**	**34,29**	**44873**	**1248**		**14706**	
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3								
10.4		762 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 { на ед.изм. =0,01 }	0,364 (м3)								
		22-060301-0600	Плитки керамические для полов	м2								
		22-060301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	37,128 (м2)								
			Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий									
12		**Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 прим.**	**Плинтуса из плиток керамических.Устройство**	**м плинтусов**	**80**	**2259,87**	**1,64**	**180790**	**131**	**155813**	**23416**	**220542**
			НР - 94%; СП - 8%			**310,58**	**0,80**	**24846**	**64**		**16336**	
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		22-020101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м								
		22-060301-0511	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	80,8 (м)								
			Состав работ: 1. Устройство плинтусов из плиток на растворе									
			ТИП П-4 ЛИНОЛЕУМ-284,72м2									
13		**Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**284,72**	**3474,37**	**21,39**	**989223**	**6090**	**867517**	**111516**	**1188798**
			НР - 94%; СП - 8%			**406,07**	**10,60**	**115616**	**3018**		**88059**	
			Состав работ: 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища 2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках									
12.5		**150181 С**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**288**	**366,12**	**0,82**	**105443**	**236**	**69918**	**33280**	**149820**
			НР - 94%; СП - 8%			**122,53**	**0,40**	**35289**	**115**		**11098**	
			Состав работ: 1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов 2. Нарезка плинтусов по размеру 3. Нанесение клеящего состава на поверхность стены и плинтусов 4. Установка плинтусов									
			ТИП П-5 КЕРАМОГРАНИТНЫЕ-39,32м2									

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15		**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**39,32**	**4483,39**	**132,63**	**176287**	**5215**	**129212**	**41567**	**235283**
			НР - 94%; СП - 8%			**1064,60**	**60,03**	**41860**	**2360**		**17428**	
14		**Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		22-060301-0100 22-060301-0131	Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010 Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2 40,1064 (м2)								
			Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия									
16		**Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**38**	**1516,96**	**13,02**	**57644**	**495**	**46600**	**10078**	**73139**
			НР - 94%; СП - 8%			**277,61**	**4,52**	**10549**	**172**		**5418**	
			Состав работ: 1.Приготовление раствора из сухих смесей Устройство керамогранитных плинтусов на растворе из сухих смесей с затиркой швов									
			НА ОТМЕТКЕ +3,000;+6,000;+9,000;+12,000;+15,000;+18,000;+21,000;+24,000									
			ТИП П-2 КЕРАМОГРАНИТНЫЕ-25,3м2									
17		**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**202,4**	**4483,39**	**132,63**	**907438**	**26844**	**665119**	**213968**	**1211118**
			НР - 94%; СП - 8%;			**1064,60**	**60,03**	**215475**	**12150**		**89712**	
16.3		521 С	*Формула объема = (25,3)Х8* ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		22-060301-0100 22-060301-0131	Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010 Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2 206,448 (м2)								
			Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия									
18		**Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**264**	**1516,96**	**13,02**	**400477**	**3437**	**323751**	**70013**	**508130**
			НР - 94%; СП - 8%;			**277,61**	**4,52**	**73289**	**1193**		**37639**	
			Формула объема = (33)Х8 Состав работ:									

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1.Приготовление раствора из сухих смесей Устройство керамогранитных плинтусов на растворе из сухих смесей с затиркой швов									
			ТИП КЕРАМИЧЕСКИЕ-3м2									
19		**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**24**	**3859,11**	**74,75**	**92619**	**1794**	**61238**	**28585**	**130900**
			НР - 94%; СП - 8%;			**1232,78**	**34,29**	**29587**	**823**		**9696**	
			Формула объема = (3)Х8									
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
18.3		521 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3								
		21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 { на ед.изм. =0,01 }	0,24 (м3)								
		22-060301-0600	Плитки керамические для полов	м2								
		22-060301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	24,48 (м2)								
			Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий									
			ТИП П-3 КЕРАМИЧЕСКИЕ-36,3м2									
20		**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**290,4**	**3859,11**	**74,75**	**1120686**	**21708**	**740979**	**345880**	**1583891**
			НР - 94%; СП - 8%;			**1232,78**	**34,29**	**357999**	**9958**		**117325**	
			Формула объема = (36,3)Х8									
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3								
		21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 { на ед.изм. =0,01 }	2,904 (м3)								
		22-060301-0600	Плитки керамические для полов	м2								
		22-060301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	296,208 (м2)								
			Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий									
21		**Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 прим.**	**Плинтуса из плиток керамических.Устройство**	**м плинтусов**	**640**	**2259,87**	**1,64**	**1446317**	**1050**	**1246496**	**187326**	**1764335**
			НР - 94%; СП - 8%;			**310,58**	**0,80**	**198771**	**512**		**130691**	
			Формула объема = (80)Х8									
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		22-020101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м								

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		22-060301-0511	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010 Состав работ: 1. Устройство плинтусов из плиток на растворе	646,4 (м)								
			ТИП П-4 ЛИНОЛЕУМ-284,72м2									
22		**Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**2277,76**	**3474,37**	**21,39**	**7913781**	**48721**	**6940130**	**892130**	**9510384**
			НР - 94%; СП - 8%; *Формула объема = (284,72)Х8* Состав работ: 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища 2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках			**406,07**	**10,60**	**924930**	**24144**		**704473**	
23		**Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**2304**	**366,12**	**0,82**	**843540**	**1890**	**559341**	**266237**	**1198559**
			НР - 94%; СП - 8%; *Формула объема = (288)Х8* Состав работ: 1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов 2. Нарезка плинтусов по размеру 3. Нанесение клеящего состава на поверхность стены и плинтусов 4. Установка плинтусов			**122,53**	**0,40**	**282309**	**922**		**88782**	
			ТИП П-5 КЕРАМОГРАНИТНЫЕ-39,07м2									
24		**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**312,56**	**4483,39**	**132,63**	**1401328**	**41455**	**1027122**	**330423**	**1870292**
			НР - 94%; СП - 8%; *Формула объема = (39,07)Х8* ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:			**1064,60**	**60,03**	**332751**	**18763**		**138540**	
		22-060301-0100	Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010	м2								
		22-060301-0131	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	318,8112 (м2)								
			Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия									
25		**Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**264**	**1516,96**	**13,02**	**400477**	**3437**	**323751**	**70013**	**559262**
			НР - 94%; СП - 8%; *Формула объема = (33)Х8* Состав работ: 1.Приготовление раствора из сухих смесей Устройство керамогранитных плинтусов на растворе из сухих смесей с затиркой швов			**277,61**	**4,52**	**73289**	**1193**		**37639**	
			ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА									

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			КЕРАМОГРАНИТНЫЕ-3,64м2									
26		**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**32,76**	**4483,39**	**132,63**	**146876**	**4345**	**107655**	**34632**	**247161**
			НР - 94%; СП - 8%;			**1064,60**	**60,03**	**34876**	**1967**		**14521**	
			Формула объема = (3,64)Х9									
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		22-060301-0100	Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010	м2								
		22-060301-0131	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	33,4152 (м2)								
			Состав работ:									
			1. Очистка и огрунтовка основания									
			2. Приготовление клеевого состава									
25.7		2510 С	3. Укладка плитки									
			4. Затирка швов									
			5. Очистка покрытия									
27		**Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**45**	**1516,96**	**13,02**	**68263**	**585**	**55186**	**11934**	**137745**
			НР - 94%; СП - 8%;			**277,61**	**4,52**	**12492**	**203**		**6416**	
			Формула объема = (5)Х9									
			Состав работ:									
			1.Приготовление раствора из сухих смесей Устройство керамогранитных плинтусов на растворе из сухих смесей с затиркой швов									
			КЕРАМОГРАНИТНЫЕ-118,71м2									
28		**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**118,71**	**4483,39**	**132,63**	**532223**	**15744**	**390100**	**125495**	**761467**
			НР - 94%; СП - 8%			**1064,60**	**60,03**	**126379**	**7126**		**52617**	
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		22-060301-0100	Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010	м2								
		22-060301-0131	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	121,0842 (м2)								
			Состав работ:									
			1. Очистка и огрунтовка основания									
			2. Приготовление клеевого состава									
			3. Укладка плитки									
27.7		2510 С	4. Затирка швов									
			5. Очистка покрытия									
29		**Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**122**	**1516,96**	**13,02**	**185069**	**1588**	**149613**	**32355**	**285950**
			НР - 94%; СП - 8%			**277,61**	**4,52**	**33868**	**551**		**17394**	
			Состав работ:									
			1.Приготовление раствора из сухих смесей Устройство керамогранитных плинтусов на растворе из сухих смесей с затиркой швов									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**17272443**	**191271**	**14076029**	**2907700**	**22050215**
								3005143	**88150**	**–**	**1614409**	

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				17272443				
			Материалы	Тенге				14076026				
			Всего заработная плата	Тенге					3093293			
			Накладные расходы	Тенге				2907700				
			Сметная прибыль	Тенге				1614409				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				21794552				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2655
			Сметная заработная плата	Тенге					3093293			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21794552				
29.7			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2655
			Сметная заработная плата	Тенге					3093293			
			РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АР-25,26)									
			НА ОТМЕТКЕ -2,300									
			Потолок									
30		**Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором /Затирка/**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**119,982**	**675,68**	**6,62**	**81069**	**794**	**16295**	**51507**	**143182**
			НР - 80%; СП - 8%			**533,25**	**3,36**	**63980**	**403**		**10606**	
			Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя									
31		**Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**119,982**	**102,97**	**0,77**	**12355**	**93**	**926**	**9105**	**23177**
			НР - 80%; СП - 8%			**94,48**	**0,38**	**11336**	**46**		**1717**	
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		22-040203-9901	Краски сухие	кг								
		22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	0,59991 (кг)								
			Стены и перегородки									
32		**Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**294,93**	**1183,35**	**75,48**	**349005**	**22261**	**91139**	**202530**	**595657**
			НР - 80%; СП - 8%			**798,85**	**59,53**	**235605**	**17557**		**44123**	
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		21-050308-0360	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2								
		21-050308-0105	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	8,169561 (м2)								
			Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов									
33		**Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**294,93**	**102,97**	**0,77**	**30369**	**227**	**2277**	**22382**	**56971**

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 80%; СП - 8%			94,48	0,38	27865	112		4220	
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		22-040203-9901	Краски сухие	кг								
		22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	1,47465 (кг)								
			НА ОТМЕТКЕ 0,000									
			Помещение общего пользования									
			Потолок									
34		**Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором /Затирка/**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	11,796	675,68	6,62	7970	78	1602	5064	14077
			НР - 80%; СП - 8%			533,25	3,36	6290	40		1043	
			Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя									
35		**Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе " Алинекс"**	**м2 отделываемой поверхности**	11,796	825,89	4,83	9742	57	3308	5116	16047
			НР - 80%; СП - 8%			540,64	1,53	6377	18		1189	
			Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности									
36		**Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	11,796	464,41	2,96	5478	35	1741	2975	9129
			НР - 80%; СП - 8%			313,82	1,45	3702	17		676	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг								
			Стены и перегородки									
37		**Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /на стены из пеноблока/**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	18,804	1421,90	19,73	26737	371	8657	14261	44278
			НР - 80%; СП - 8%			941,77	6,24	17709	117		3280	
			Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием									
38		**С121-130503-0101 2113-0503-0101 РСНБ РК 2015**	**Сетка стеклянная строительная СС-1**	**м2**	18,804	382,00	–	7183	–	7183	–	7758
			СП - 8%			–	–	–	–		575	

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39		Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором /на бетонные стены/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,187	552,23	5,51	7834	78	1651	4916	13770
			НР - 80%; СП - 8%			430,31	2,80	6105	40		1020	
			Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 2. Оштукатуривание откосов ниш отопления 3. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов									
40		Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе "Алинекс"**	м2 отделываемой поверхности	32,991	1118,31	7,53	36894	249	13942	18226	59530
			НР - 80%; СП - 8%			688,16	2,41	22703	80		4410	
			Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности									
41		Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	32,991	416,72	2,96	13748	98	4451	7397	22837
			НР - 80%; СП - 8%			278,82	1,45	9199	48		1692	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг								
			Квартиры									
			Потолок									
42		Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором /Затирка/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	104,826	675,68	6,62	70829	694	14237	45001	125096
			НР - 80%; СП - 8%			533,25	3,36	55898	352		9266	
			Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя									
43		Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе "Алинекс"**	м2 отделываемой поверхности	104,826	825,89	4,83	86575	506	29396	45467	142605
			НР - 80%; СП - 8%			540,64	1,53	56673	160		10563	
			Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием									

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			5. Шлифование поверхности									
44		**Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**104,826**	**464,41**	**2,96**	**48682**	**310**	**15476**	**26439**	**81130**
			НР - 80%; СП - 8%			**313,82**	**1,45**	**32896**	**152**		**6010**	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг								
			Стены и перегородки									
45		**Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /на стены из пеноблока/**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**131,244**	**1421,90**	**19,73**	**186616**	**2589**	**60425**	**99536**	**309045**
			НР - 80%; СП - 8%			**941,77**	**6,24**	**123602**	**819**		**22892**	
			Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием									
46		**С121-130503-0101 2113-0503-0101 РСНБ РК 2015**	**Сетка стеклянная строительная СС-1**	**м2**	**131,244**	**382,00**	**--**	**50135**	**--**	**50135**	**--**	**54146**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4011**	
47		**Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором /на бетонные стены/**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**179,73**	**552,23**	**5,51**	**99252**	**990**	**20922**	**62274**	**174448**
			НР - 80%; СП - 8%			**430,31**	**2,80**	**77340**	**503**		**12922**	
			Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 2. Оштукатуривание откосов ниш отопления 3. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов									
48		**Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе "Алинекс"**	**м2 отделываемой поверхности**	**256,788**	**1118,31**	**7,53**	**287169**	**1934**	**108524**	**141864**	**463356**
			НР - 80%; СП - 8%			**688,16**	**2,41**	**176711**	**619**		**34323**	
			Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности									

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49		Е11-150601-0107 1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности**	м2 оклеиваемой поверхности	233,478	1063,51	0,70	248306	164	173541	59746	332696
			НР - 80%; СП - 8%			319,52	0,35	74601	82		24644	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		22-040101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг								
48.1		1	ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		22-070101-9901	Бумажные обои ГОСТ 6810-2002	м2								
		22-070101-9902	Текстильные обои ГОСТ 6810-2002	256,8258 (м2)								
			Состав работ:									
			1. Заготовка полотнищ с подбором или без подбора рисунка									
			2. Приготовление клеевого состава									
			3. Грунтование стен									
			4. Нанесение клеевого состава									
			5. Повторное нанесение клеевого состава по периметру проемов, контуру стен									
			6. Оклеивание полотнищами обоев впритык									
50		Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	23,31	416,72	2,96	9714	69	3146	5226	16136
			НР - 80%; СП - 8%			278,82	1,45	6499	34		1195	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг								
51		Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены,столбы,пилястры и откосы (без карнизных,плинтусных и угловых плиток).Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	73,446	3231,46	34,64	237338	2544	126604	87535	350863
			НР - 80%; СП - 8%			1473,05	16,74	108190	1229		25990	
			Состав работ:									
			1. Грунтование поверхности									
			2. Приготовление клея из сухой смеси									
			3. Облицовка поверхности с подрезкой плит									
			4. Заполнение швов									
			5. Очистка и промывка поверхности облицовки									
			НА ОТМЕТКЕ +3,000;+6,000;+9,000;+12,000;+15,000;+18,000;+21,000;+24,000									
			Помещение общего пользования									
			Потолок									
52		Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором /Затирка/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	78,14	675,68	6,62	52798	518	10612	33545	93250
			НР - 80%; СП - 8%			533,25	3,36	41668	263		6907	
			Состав работ:									
			1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя									

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53		Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе "Алинекс"**	м2 отделываемой поверхности	78,14	825,89	4,83	64535	378	21911	33892	106301
			НР - 80%; СП - 8%			540,64	1,53	42246	120		7874	
			Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности									
54		Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	78,14	464,41	2,96	36289	231	11536	19708	60477
			НР - 80%; СП - 8%			313,82	1,45	24522	113		4480	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг								
			Стены и перегородки									
55		Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /на стены из пеноблока/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	125,36	1421,90	19,73	178249	2473	57716	95074	295189
			НР - 80%; СП - 8%			941,77	6,24	118060	782		21866	
			Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием									
56		С121-130503-0101 2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	**Сетка стеклянная строительная СС-1**	м2	125,36	382,00	--	47888	--	47888	--	51719
			СП - 8%			--	--	--	--		3831	
57		Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором /на бетонные стены/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	94,58	552,23	5,51	52230	521	11010	32771	91801
			НР - 80%; СП - 8%			430,31	2,80	40699	265		6800	
			Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя									
55.3		762 С	2. Оштукатуривание откосов ниш отопления									
			3. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов									
58		Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе "Алинекс"**	м2 отделываемой поверхности	219,94	1118,31	7,53	245961	1656	92951	121507	396866
			НР - 80%; СП - 8%			688,16	2,41	151354	530		29397	
			Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание									

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности									
59		**Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 80%; СП - 8%* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	**м2 окрашиваемой поверхности** кг	**219,94**	**416,72** **278,82**	**2,96** **1,45**	**91653** **61324**	**651** **319**	**29678**	**49314** **11277**	**152244**
			Квартиры									
			Потолок									
60		**Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором /Затирка/** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**698,84**	**675,68** **533,25**	**6,62** **3,36**	**472192** **372656**	**4626** **2348**	**94910**	**300004** **61776**	**833971**
61		**Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе "Алинекс"** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности	**м2 отделываемой поверхности**	**698,84**	**825,89** **540,64**	**4,83** **1,53**	**577165** **377821**	**3375** **1069**	**195969**	**303112** **70422**	**950699**
62		**Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** 22-040301-9901	**Потолки,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 80%; СП - 8%* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	**м2 окрашиваемой поверхности** кг	**151,5707463**	**447,64** **313,82**	**2,96** **1,45**	**70391** **47566**	**449** **220**	**22376**	**38229** **8690**	**117309**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**3802351** **2401197**	**49019** **28457**	**1352135** **–**	**1943723** **459687**	**6201525**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3802351**				
			Материалы	Тенге				**1246930**				
			Всего заработная плата	Тенге					**2429654**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**105206**				
			Накладные расходы	Тенге				**1943723**				
			Сметная прибыль	Тенге				**459687**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6205761**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1965**

№ п/п			Шифр норм, код ресурса	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Сметная заработная плата	Тенге					2429654			
				ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6205761				
				Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1965
				Сметная заработная плата	Тенге					2429654			
				ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								39464339
				В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6095116				
				- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					278360			
				- в том числе зарплата машинистов	Тенге					124481			
				- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24549186		
				- Накладные расходы	Тенге							5385588	
				- Сметная прибыль	Тенге							2904659	
				Итого по смете			39 464 340						
				Стоимость оборудования									
				Итого по смете без оборудования			39 464 340						
				Итого с временными зданиями и сооружениями 0,9%			39 819 519						
				С дополнительными затратами при производстве СМР в зимнее время 0,49%			40 014 634						
				Непредвиденные 2%			40 814 927						
				Итого с оборудованием			40 814 927						
				Переходящий коэфф. 2021 100% *К=1,050036			42 857 143						
				Понижающий коэфф. 1			42 857 143						
				Всего с НДС 12 %			48 000 000						

Генподрядчик
Директор ТОО "Авторемстрой ЛТД"
_____ Ералиев С.

Субподрядчик
ТОО «Talap Stroy Service»
_____ О.Намаджанов