Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"
Подрядчик : ТОО "Construction Big House"

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОНОМНЫХ БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМОВ ПО МИКРАЙОНАМ ГОРОДА ЕСИК И СЕЛА ШЕЛЕК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (БМК-16, 3 МКРН, Д. №29, ул. Марат, Д. №78, Д. №80, Д. №82, Д. №13, Д. №13а)
Наименование объекта - НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
Договор подряда № Е-16/83/74 от 06.12.2021 г.

Акт приемки выполненных работ

за декабрь 2022 года

на РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД
Основание: 17-20-ГСН
Составлен(а) в ценах I квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ГАЗОПРОВОДА СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ Г2 (0,3 МПа)										
		Распределительный газопровод среднего давления										
1	1124-0202-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1		17080,56	2342,80	17081	2343	2012	12599	32054
		НР - 99%; СП - 8%				12725,93	--	12726	--		2374	
2	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1		33636,01	1301,68	33636	1302	12383	19992	57918
		НР - 98%; СП - 8%				19951,12	449,03	19951	449		4290	
3	КП №2 ТОО"Limar project" от 18.08.2021г.	Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-03М-2У с двумя линиями редуцирования, на базе регуляторов давления газа РДСк-50М-1 с узлом учета расхода газа на базе измерительного комплекса СГ-ЭКВз-Р-65/1,6. Обогрев газовый	шт	1		3382564,82	--	3382565	--		--	3382565
						--	--	--	--	3382565	--	
4	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1		2136,28	113,33	2136	113	150	1910	4369
		НР - 99%; СП - 8%				1872,82	56,13	1873	56		324	
5	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4		4025,72	188,89	16103	755	1136	14441	32987
		НР - 99%; СП - 8%				3553,11	93,55	14212	374		2443	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	242-103-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	32348,00	--	32348	--	32348	--	34936
		СП - 8%			--	--	--	--		2588	
7	242-103-0302 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	4	50849,00	--	203396	--	203396	--	219668
		СП - 8%			--	--	--	--		16272	
		Деталь выхода газопровода из земли Ду76 среднего давления (Узел подключения) (лист 5)									
8	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскиванне в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1	1749,07	10,02	1749	10	160	1567	3581
		НР - 99%; СП - 8%			1579,17	3,18	1579	3		265	
9	241-202-0211 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75х6,8 мм	м	1	1119,00	--	1119	--	1119	--	1209
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
10	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,001	1087711,43	296047,71	1088	296	53	844	2087
		НР - 99%; СП - 8%			738576,00	114235,30	739	114		155	
11	241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1,004	4074,00	--	4090	--	4090	--	4417
		СП - 8%			--	--	--	--		327	
12	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2533026,72	250599,10	2533	250	1819	512	3288
		НР - 99%; СП - 8%			463680,00	53385,24	464	53		244	
13	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	3094,65	--	3095	--	--	3033	6618
		НР - 98%; СП - 8%			3094,65	--	3095	--		490	
14	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1	320,00	--	320	--	320	--	346
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
15	216-201-0101 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,001	156094,00	--	156	--	156	--	168
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство-бетон В15 F100 W4	м3	0,012	21216,90	1343,24	255	16	218	23	300
		НР - 91%; СП - 8%			1769,85	339,22	21	4		22	
17	1131-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство	колонка	1	7036,10	261,26	7036	261	211	5776	13837
		НР - 88%; СП - 8%			6563,63	--	6564	--		1025	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,05	1031,00	--	52	--	52	--	56
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
19	241-101-0301 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	0,8	479,00	--	383	--	383	--	414
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
20	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0000006	297907,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
		Деталь выхода газопровода из земли ТКУ-1 (лист 6)									
21	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2	1749,07	10,02	3498	20	320	3133	7162
		НР - 99%; СП - 8%			1579,17	3,18	3158	6		530	
22	241-202-0211 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75х6,8 мм	м	1	1119,00	--	1119	--	1119	--	1209
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
23	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1	797,00	--	797	--	797	--	861
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
24	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,002	1087711,43	296047,71	2175	592	106	1689	4173
		НР - 99%; СП - 8%			738576,00	114235,30	1477	228		309	
25	241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	2,008	4074,00	--	8181	--	8181	--	8835
		СП - 8%			--	--	--	--		654	
26	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	2533026,72	250599,10	5066	501	3638	1024	6577
		НР - 99%; СП - 8%			463680,00	53385,24	927	107		487	
27	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	3094,65	--	6189	--	--	6066	13235
		НР - 98%; СП - 8%			3094,65	--	6189	--		980	
28	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	2	320,00	--	640	--	640	--	691
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
29	216-201-0101 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,002	156094,00	--	312	--	312	--	337
		СП - 8%			--	--	--	--		25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство-бетон В15 F100 W4	м3	0,12	21216,90	1343,24	2546	161	2173	230	2998
		НР - 91%; СП - 8%			1769,85	339,22	212	41		222	
31	1131-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство	колонка	1	7036,10	261,26	7036	261	211	5776	13837
		НР - 88%; СП - 8%			6563,63	--	6564	--		1025	
32	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,05	1031,00	--	52	--	52	--	56
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
33	241-101-0301 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	0,8	479,00	--	383	--	383	--	414
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
34	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0000006	297907,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
		Деталь выхода газопровода из земли Ду 57 к ГРПШ (лист 7)									
35	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1	1749,07	10,02	1749	10	160	1567	3581
		НР - 99%; СП - 8%			1579,17	3,18	1579	3		265	
36	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1	797,00	--	797	--	797	--	861
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
37	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 -	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,001	1087711,43	296047,71	1088	296	53	844	2087
		НР - 99%; СП - 8%			738576,00	114235,30	739	114		155	
38	241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1,004	4074,00	--	4090	--	4090	--	4417
		СП - 8%			--	--	--	--		327	
39	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2533026,72	250599,10	2533	250	1819	512	3288
		НР - 99%; СП - 8%			463680,00	53385,24	464	53		244	
40	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	3094,65	--	3095	--	--	3033	6618
		НР - 98%; СП - 8%			3094,65	--	3095	--		490	
41	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1	320,00	--	320	--	320	--	346
		СП - 8%			--	--	--	--		26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	216-201-0101 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,001	156094,00	--	156	--	156	--	168
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
43	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство-бетон В15 F100 W4	м3	0,06	21216,90	1343,24	1273	80	1087	115	1499
		НР - 91%; СП - 8%			1769,85	339,22	106	20		111	
44	1131-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство	колонка	1	7036,10	261,26	7036	261	211	5776	13837
		НР - 88%; СП - 8%			6563,63	--	6564	--		1025	
45	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,05	1031,00	--	52	--	52	--	56
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
46	241-101-0301 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	0,8	479,00	--	383	--	383	--	414
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
47	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0000006	297907,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
48	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1825,62	1113,85	7302	4456	--	4224	12448
		НР - 99%; СП - 8%			711,77	354,96	2847	1420		922	
49	241-210-0614 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х50 мм	шт.	2	5996,00	--	11992	--	11992	--	12951
		СП - 8%			--	--	--	--		959	
50	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	2	4497,00	--	8994	--	8994	--	9714
		СП - 8%			--	--	--	--		720	
51	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,004	643425,18	108159,02	2574	432	58	2240	5199
		НР - 99%; СП - 8%			521106,40	44557,41	2084	178		385	
52	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,012	970617,65	270908,23	11647	3251	124	9747	23106
		НР - 99%; СП - 8%			689337,60	131114,24	8272	1573		1712	
53	241-102-0153 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	4,016	1638,00	--	6578	--	6578	--	7104
		СП - 8%			--	--	--	--		526	
54	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	12,048	1213,00	--	14614	--	14614	--	15783

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1169	
55	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00943	1341285,78	623494,38	12648	5879	177	8487	22826
		НР - 99%; СП - 8%			699072,12	210018,72	6592	1980		1691	
56	241-112-0131 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	2	816,00	--	1632	--	1632	--	1763
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
57	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	9	581,00	--	5229	--	5229	--	5647
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
58	241-113-0110 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	1	1505,00	--	1505	--	1505	--	1625
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
59	241-114-0112 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	521,00	--	521	--	521	--	563
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
60	241-114-0121 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	949,00	--	949	--	949	--	1025
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
		Подземная прокладка									
61	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/с пневматическим испытанием/	км трубопровода	0,177	660571,55	314884,93	116921	55735	18	85174	218263
		НР - 99%; СП - 8%			345581,90	140488,89	61168	24867		16168	
62	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка/с пневматическим испытанием/	км трубопровода	0,006	606747,85	287833,84	3640	1727	--	2673	6818
		НР - 99%; СП - 8%			318861,65	131075,04	1913	786		505	
63	241-202-0211 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75х6,8 мм	м	178,77	1119,00	--	200044	--	200044	--	216047
		СП - 8%			--	--	--	--		16003	
64	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	6,06	797,00	--	4830	--	4830	--	5216
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
65	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	9	1825,62	1113,85	16431	10025	--	9505	28010
		НР - 99%; СП - 8%			711,77	354,96	6406	3195		2075	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	241-208-0307 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	3	1298,00	--	3894	--	3894	--	4206
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
67	241-208-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	6	883,00	--	5298	--	5298	--	5722
		СП - 8%			--	--	--	--		424	
68	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,183	37663,34	25194,69	6892	4610	--	2076	9686
		НР - 61%; СП - 8%			12468,65	6132,33	2282	1122		718	
69	249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	183	32,00	--	5856	--	5856	--	6324
		СП - 8%			--	--	--	--		468	
70	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	183	452,45	198,77	82798	36375	8759	36099	128409
		НР - 72%; СП - 8%			205,82	68,16	37664	12473		9512	
71	243-141-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,183	17212,00	--	3150	--	3150	--	3402
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
72	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/за 2 раза/	м2	3,1	239,14	7,18	741	23	271	310	1135
		НР - 69%; СП - 8%			144,13	0,86	447	3		84	
73	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	м2	3,1	191,47	5,12	594	16	317	182	838
		НР - 69%; СП - 8%			84,22	0,86	261	3		62	
74	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное/стальные газопроводы/	стык	1	1062,72	28,30	1063	28	41	606	1803
		НР - 61%; СП - 8%			993,99	--	994	--		134	
75	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное/полиэтиленовые газопроводы/	стык	9	1328,92	33,96	11960	306	472	6821	20284
		НР - 61%; СП - 8%			1242,49	--	11182	--		1503	
		Контрольная трубка под ковер (лист 8) (шт 4)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная/с установкой ковера/. Устройство-бетон В15 F100 W4 сульфатостойкий	шт.	4	10931,83	3596,61	43727	14386	3088	31744	81508
		НР - 99%; СП - 8%			6563,34	1452,76	26253	5811		6038	
77	241-202-0204 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	4	217,00	--	868	--	868	--	937
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
78	241-215-0226 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 110х1 1/4"	шт.	4	891,00	--	3564	--	3564	--	3849
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
79	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	4	4092,67	--	16371	--	--	16043	35007
		НР - 98%; СП - 8%			4092,67	--	16371	--		2593	
80	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,8	320,00	--	256	--	256	--	276
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
81	216-201-0101 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,0008	156094,00	--	125	--	125	--	135
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
82	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,024	7791,71	2870,07	187	69	79	67	274
		НР - 93%; СП - 8%			1614,64	1374,78	39	33		20	
83	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,4	5578,76	1676,19	2232	670	969	832	3310
		НР - 93%; СП - 8%			1481,67	756,16	593	302		245	
84	241-102-0224 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	2	5283,00	--	10566	--	10566	--	11411
		СП - 8%			--	--	--	--		845	
85	241-117-0424 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 133х4,0 мм/горловина и крышка из листовой стали/	шт.	8	1019,00	--	8152	--	8152	--	8804
		СП - 8%			--	--	--	--		652	
86	241-117-0437 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 273х6,0 мм/опорная подошва/	шт.	4	8265,00	--	33060	--	33060	--	35705
		СП - 8%			--	--	--	--		2645	
87	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,4	1213,00	--	485	--	485	--	524
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
		Опознавательный столб - (лист 9) (1 шт)									
88	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу /Изготовление знака/	т конструкций	0,005	625538,42	229896,38	3128	1149	51	1459	4954
		НР - 69%; СП - 8%			385655,88	37290,18	1928	186		367	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	261-107-0518 РСНБ РК 2015	Пленка для дорожных знаков без покрытия обратной стороны клеевым составом, класс А ГОСТ Р 52290-2004	1000 м2	0,0018	1992968,00	--	3587	--	3587	--	3874
		СП - 8%			--	--	--	--		287	
90	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Крепление щитков	шт.	1	1533,07	--	1533	--	104	1544	3323
		НР - 108%; СП - 8%			1429,29	--	1429	--		246	
91	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу/изготовление опознавательного столба/	т конструкций	0,046344	297441,90	66990,80	13785	3104	245	7985	23511
		НР - 69%; СП - 8%			225176,19	24522,86	10436	1136		1742	
92	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,030344	297907,00	--	9040	--	9040	--	9763
		СП - 8%			--	--	--	--		723	
93	241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	2,3	1394,00	--	3206	--	3206	--	3462
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
94	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,046344	41760,66	21185,99	1935	982	345	628	2768
		НР - 69%; СП - 8%			13127,95	6509,85	608	302		205	
95	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство-бетон В15 F100 W4-сульфатостойкий /для установки знака/	м3	0,198	31171,79	2818,03	6172	558	3805	1776	8584
		НР - 91%; СП - 8%			9135,01	722,75	1809	143		636	
96	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,01256	7791,71	2870,07	98	36	42	35	144
		НР - 93%; СП - 8%			1614,64	1374,78	20	17		11	
97	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,549	204,87	5,89	112	4	55	37	161
		НР - 69%; СП - 8%			96,85	0,99	53	1		12	
98	1122-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	1065396,76	44097,94	1065	44	638	380	1560
		НР - 99%; СП - 8%			383260,50	222,70	383	--		116	
		Переход через коммуникации открытым способом с установкой защитного футляра ПЭ100 SDR11 Д110х10 L=4м (1 шт)									
99	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,004	626987,77	169850,99	2508	680	--	2034	4905
		НР - 99%; СП - 8%			457032,06	56629,55	1828	227		363	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	4,016	2352,00	--	9446	--	9446	--	10202
		СП - 8%			--	--	--	--		756	
101	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	4	2261,58	13,25	9046	53	639	8287	18720
		НР - 99%, СП - 8%			2088,45	4,21	8354	17		1387	
		Переход через автодорогу методом прокола с установкой защитного футляра Д110х10 L=8м,с выводом контрольной трубки под ковер д32х3,0 (1 шт)									
102	1122-1401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	8	15071,47	10446,54	120572	83572	84	88164	225435
		НР - 99%, СП - 8%			4614,55	6517,24	36916	52138		16699	
103	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	8,032	2352,00	--	18891	--	18891	--	20402
		СП - 8%			--	--	--	--		1511	
104	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	8	2261,58	13,25	18093	106	1279	16574	37440
		НР - 99%, СП - 8%			2088,45	4,21	16708	34		2773	
		Земляные работы									
105	1101-0101-0357 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	18,3	452,15	452,15	8274	8275	--	894	9902
		НР - 72%; СП - 8%			--	67,86	--	1242		733	
106	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,76	6671,84	--	38430	--	--	27669	71387
		НР - 72%; СП - 8%			6671,84	--	38430	--		5288	
107	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	153,65	34,26	34,26	5264	5264	--	1693	7513
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,30	--	2351		557	
108	1101-0104-0412 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	153,65	14,08	14,08	2163	2163	--	696	3088
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,29	--	966		229	
109	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	38,41	2298,48	--	88285	--	--	63565	163998
		НР - 72%; СП - 8%			2298,48	--	88285	--		12148	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5491135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				484853				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					251756			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					114131			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						685050		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3382564		
		- Накладные расходы	Тенге							530712	
		- Сметная прибыль	Тенге							156191	
		Строительно-монтажные работы									2108571
		Временные здания и сооружения	Тенге	3,10%							65366
		Итого с временными	Тенге								2173937
		Зимние удорожания	Тенге	1,35%							29348
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								2203285
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %							44066
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								5629915
		НДС	Тенге	12 %							675590
		Итого с НДС	Тенге								**6 305 504**

Сдал

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"
(наименование организации)

Генеральный директор Абдикеримов Н.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора:
ТОО «Prem Expert Co»

Принял

Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"
(наименование организации)

Директор Жарасов А.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Ахметов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)