Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан,Республика Казахстан, Туркестанская область, Туркестан, Г.Мусирепова, дом № 3** — **050140007772**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн),Республика Казахстан, Туркестанская область, г.Туркестан, ул М.Жалил,д181** — **021140015835**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о государст закупках работ в сфере строительст.№248 от 21.08.20г

Номер документа	Дата составления
00000000021	29.07.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12 этажных домов с коммерческими помещениями в АДЦ г.Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №1/А,№1/Б (жилой дом №1/А)			Одна услуга	1	7 581 966,30	7 581 966,30
				Итого	1	x	7 581 966,30

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.07.2022

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Подрядчик : ТОО "Inter Construction"

Авторский надзор: ТОО "JeR Group"

Технадзор : ТОО "СК Корпорация Болашак-2020"

Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №1/А, №1/Б (жилой дом №1/А);(Корректировка)

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2022 года

Код заказчик	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
4673513	805488	248	21.08.2020г.	За счет кредитов из областного бюджета и средств внутренних займов	467003032431	ТОО	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат: В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	В том числе, налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №1/А, №1/Б (жилой дом №1/А);	1 182 232 849,30	6 769 612,77							812 353,53	7 581 966,30
	АКТ №4	7 581 966	6 769 612,77							812 353,53	7 581 966,30
	Удержание аванса	330 663 100,32	-							-	-
	Всего к оплате	**851 569 748,98**	**6 769 612,77**							**812 353,53**	**7 581 966,30**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Руководитель _____ Жаксылык Н.

Технический надзор:

ТОО "СК Корпорация Болашак-2020"

Директор _____ Дуйсенали С.

Инженер-эксперт _____ Мамбеталиев Е.

Авторский надзор:

ТОО "JeR Group"

Директор _____ Цихашев В.

Главный инженер проекта _____ Нурсеитов Ш.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Караташ Ф.**

Начальник планово-экономического отдела _____ **Бал Ү.**

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Технадзор : ТОО "СК Корпорация Болашак-2020"
Авторский Надзор: ТОО "JeR Group"
Наименование объекта : Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №1/А, №1/Б (жилой дом №1/А);(Корректировка)
Договор №248 от 21-08-2020 года

А К Т №4
приемки выполненых работ за июль 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ									
		Монолитная стена Вид-13,Вид-13и-2шт									
1	**Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен.Монтаж и демонтаж**	**м2 конструкций**	**111,8227**	**-3204,70**	**-580,27**	**-358358**	**-64888**	**-62234**	**-231863**	**-637439**
		НР - 91%, СП - 8%			-2067,88	-210,68	-231236	-23559		-47218	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
2	**С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015**	**Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017**	**т**	**0,091999**	**-1056174,00**	**--**	**-97167**	**--**	**-97167**	**--**	**-104940**
		СП - 8%			--	--	--	--		-7773	
3	**Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стен в крупнощитовой,объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см.Бетонирование**	**м2 конструкций (без вычета проемов)**	**110,9618**	**-1284,26**	**-776,93**	**-142503**	**-86209**	**-2093**	**-68385**	**-227759**
		НР - 91%, СП - 8%			-488,47	-188,78	-54201	-20947		-16871	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
4	**С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**26,18332**	**-19609,00**	**--**	**-513429**	**--**	**-513429**	**--**	**-554503**
		СП - 8%			--	--	--	--		-41074	
5	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**2,060723**	**-386515,00**	**--**	**-796500**	**--**	**-796500**	**--**	**-860220**
		СП - 8%			--	--	--	--		-63720	

6	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,217736	-392348,00	--	-85428	--	-85428	--	-92262
		СП - 8%			--	--	--	--		-6834	
7	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015	Стены.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	2,060723	-26266,03	-2624,33	-54127	-5408	-1385	-44608	-106634
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			-22969,70	-817,88	-47334	-1685		-7899	
8	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015	Стены.Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	0,217736	-47557,18	-2654,54	-10355	-578	-146	-8929	-20827
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			-44230,64	-832,63	-9631	-181		-1543	
		Монолитное перекрытие на отм.+20,240 :+31,280									
9	Е11-061601-0201 1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий.Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	0,217736	-1590,30	-278,09	-346	-60	-61	-225	-617
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			-1033,94	-102,39	-225	-22		-46	
10	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,389977	-1056174,00	--	-411884	--	-411884	--	-444835
		СП - 8%			--	--	--	--		-32951	
11	Е11-061601-0507 1106-1601-0507 РСНБ РК 2015	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке.Бетонирование	м2 конструкций	940,7125	-821,51	-499,92	-772808	-470281	-72773	-313865	-1173606
		НР - 91%; СП - 8%			-244,23	-122,41	-229754	-115153		-86934	
12	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	152,9972	-19609,00	--	-3000122	--	-3000122	--	-3240132
		СП - 8%			--	--	--	--		-240010	
13	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	10,03065	-419679,00	--	-4209653	--	-4209653	--	-4546425
		СП - 8%			--	--	--	--		-336772	
14	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	10,03065	-11265,62	-2624,33	-113002	-26324	-4494	-82253	-210875
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			-8193,29	-817,88	-82184	-8204		-15620	
15	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,565957	-373950,00	--	-959540	--	-959540	--	-1036303
		СП - 8%			--	--	--	--		-76763	
16	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	2,565957	-30349,07	-2654,54	-77874	-6811	-1724	-65042	-154350

		НР - 91%; СП - 8%			-27022,53	-832,63	-69339	-2136		-11433	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	6,408149	-373950,00	–	-2396327	–	-2396327	–	-2588033
		СП - 8%			–	–	–	–		-191706	
18	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,145491	-392348,00	–	-449431	–	-449431	–	-485385
		СП - 8%			–	–	–	–		-35954	
19	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	7,553641	-11265,62	-2624,33	-85096	-19823	-3384	-61941	-158800
		НР - 91%; СП - 8%			-8193,29	-817,88	-61889	-6178		-11763	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,549999	392348,00	–	1000487	–	1000487	–	1080526
		СП - 8%			–	–	–	–		80039	
21	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	2,549999	-30349,07	-2654,54	-77390	-6769	-1714	-64638	-153390
		НР - 91%; СП - 8%			-27022,53	-832,63	-68907	-2123		-11362	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,677937	-386515,00	–	-262033	–	-262033	–	-282996
		СП - 8%			–	–	–	–		-20963	
23	Е11-061601-0609 1106-1601-0609 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	0,677937	-53003,77	-2624,33	-35933	-1779	-455	-31170	-72471
		НР - 91%; СП - 8%			-49707,44	-817,88	-33699	-554		-5368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,157842	-386515,00	–	-61008	–	-61008	–	-65889
		СП - 8%			–	–	–	–		-4881	
25	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	0,157842	-30349,07	-2654,54	-4790	-419	-106	-4001	-9494
		НР - 91%; СП - 8%			-27022,53	-832,63	-4265	-131		-703	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитное перекрытие на отм.+34,040									
26	Е11-061601-0201 1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий.Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	688,95	-1590,30	-278,09	-1095637	-191591	-191714	-712415	-1952697
		НР - 91%; СП - 8%			-1033,94	-102,39	-712332	-70542		-144644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

27	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,285608	-1056174,00	–	-301652	–	-301652	–	-325784
		СП - 8%			–	–	–	–		-24132	
28	Е11-061601-0507 1106-1601-0507 РСНБ РК 2015	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке.Бетонирование	м2 конструкций	688,95	-821,51	-499,92	-565982	-344420	-53297	-229865	-859515
		НР - 91% СП - 8%			-244,23	-122,41	-168265	-84334		-63668	
29	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	112,75	-19609,00	–	-2210915	–	-2210915	–	-2387788
		СП - 8%			–	–	–	–		-176873	
30	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	7,392	-419679,00	–	-3102267	–	-3102267	–	-3350448
		СП - 8%			–	–	–	–		-248181	
31	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	7,392	-11265,62	-2624,33	-83275	-19399	-3311	-60616	-155402
		НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			-8193,29	-817,88	-60565	-6046		-11511	
32	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,6083	373950,00	–	601424	–	601424	–	649538
		СП - 8%			–	–	–	–		48114	
33	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	1,6083	-30349,07	-2654,54	-48810	-4269	-1081	-40768	-96744
		НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			-27022,53	-832,63	-43460	-1339		-7166	
34	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,72243	-373950,00	–	-1765953	–	-1765953	–	-1907229
		СП - 8%			–	–	–	–		-141276	
35	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,84416	-392348,00	–	-331204	–	-331204	–	-357700
		СП - 8%			–	–	–	–		-26496	
36	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	5,56659	-11265,62	-2624,33	-62711	-14609	-2493	-45647	-117027
		НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			-8193,29	-817,88	-45609	-4553		-8669	
37	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,8792	-392348,00	–	-737300	–	-737300	–	-796284
		СП - 8%			–	–	–	–		-58984	
38	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	1,8792	-30349,07	-2654,54	-57032	-4989	-1262	-47634	-113040

		ПР - 91%; СП - 8%			-27022,53	-832,63	-50781	-1565		-8373	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,78702	-386515,00	–	-304195	–	-304195	–	-328531
		СП - 8%			–	–	–	–		-24336	
40	Е11-061601-0609 1106-1601-0609 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	0,78702	-53003,77	-2624,33	-41715	-2066	-528	-36186	-84133
		ПР - 91%; СП - 8%			-49707,44	-817,88	-39121	-644		-6232	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,78702	386515,00	–	304195	–	304195	–	328531
		СП - 8%			–	–	–	–		24336	
42	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	0,78702	-30349,07	-2654,54	-23885	-2089	-529	-19950	-47341
		ПР - 91%; СП - 8%			-27022,53	-832,63	-21267	-655		-3507	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитное перекрытие на отм.+34,890									
43	Е11-061601-0201 1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий.Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	14,08	-1590,30	-278,09	-22391	-3916	-3917	-14560	-39907
		ПР - 91%; СП - 8%			-1033,94	-102,39	-14558	-1442		-2956	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,005837	-1056174,00	–	-6165	–	-6165	–	-6658
		СП - 8%			–	–	–	–		-493	
45	Е11-061601-0507 1106-1601-0507 РСНБ РК 2015	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке.Бетонирование	м2 конструкций	14,08	-821,51	-499,92	-11567	-7039	-1089	-4698	-17566
		ПР - 91%; СП - 8%			-244,23	-122,41	-3439	-1724		-1301	
46	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,82	-19609,00	–	-55297	–	-55297	–	-59721
		СП - 8%			–	–	–	–		-4424	
47	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,60204	-419679,00	–	-672343	–	-672343	–	-726130
		СП - 8%			–	–	–	–		-53787	
48	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	1,60204	-11265,62	-2624,33	-18048	-4204	-718	-13137	-33680
		ПР - 93%; СП - 8%			-8193,29	-817,88	-13126	-1310		-2495	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

49	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,11196	-373950,00	–	-41867	–	-41867	–	-45216
		СП - 8%			–	–	–	–		-3349	
50	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	0,11196	-30349,07	-2654,54	-3398	-297	-76	-2838	-6735
		НР - 91%; СП - 8%			-27022,53	-832,63	-3025	-93		-499	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0378	-392348,00	–	-14831	–	-14831	–	-16017
		СП - 8%			–	–	–	–		-1186	
52	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	0,0378	-30349,07	-2654,54	-1147	-100	-26	-958	-2274
		НР - 91%; СП - 8%			-27022,53	-832,63	-1021	-31		-168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				-24648585	-1288337	-21291015	-2206192	-29003157
							-2069233	-355151	–	-2148378	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-23831717				
	Материалы		Тенге				-410616				
	Всего заработная плата		Тенге					-2424384			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-14283774				
	Местные материалы		Тенге				-5779763				
		Накладные расходы	Тенге				-2206192				
		Сметная прибыль	Тенге				-2083029				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-28120938				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-2003
		Сметная заработная плата	Тенге					-2424384			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-816868				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-816868				
		Сметная прибыль	Тенге				-65349				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-882217				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-29003155				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-2003
		Сметная заработная плата	Тенге					-2424384			

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Отопление

53	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые).Установка	кВт	431	819,87	18,14	353364	7817	–	341411	750357
		НР - 98%; СП - 8%			801,73	6,57	345546	2832		55582	

54	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	4667	101,49	1,48	473654	6907	2614	454850	1002785
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			99,45	–	464133	–		74280	
55	Е11-220701-0201 1122-0701-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка без дезинфекции	км трубопровода	4,667	28290,30	–	132031	–	5799	124970	277561
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			27047,80	–	126232	–		20560	
56	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	25	101,49	1,48	2537	37	14	2437	5371
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			99,45	–	2486	–		398	
57	Е11-220701-0201 1122-0701-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,025	28290,30	–	707	–	31	669	1487
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			27047,80	–	676	–		110	
58	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	142	101,49	1,48	14412	210	80	13839	30512
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			99,45	–	14122	–		2260	
59	Е11-220701-0201 1122-0701-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,038	28290,30	–	1075	–	47	1018	2260
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			27047,80	–	1028	–		167	
60	Е11-220701-0202 1122-0701-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,104	29830,30	–	3102	–	289	2785	6358
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			27047,80	–	2813	–		471	
		Узел ввода в тепловой пункт (общий)									
61	Ц13-110203-0105 1311-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ротаметр,счетчик,преобразователь,диаметр условного прохода до 80 мм.Установка на фланцевых соединениях	шт.	3	7418,61	514,24	22256	1543	4333	12850	37914
		НР - 98%; СП - 8%			5460,00	251,04	16380	753		2808	

62	С1245-710-0317 245-710-0317 РСНБ РК 2015	Тепловычислитель модели ТСРВ-024М,типа Взлет (в комплектации: источник вторичного питания 30.24 - 1шт; термопреобразователь сопротивления "ВЗЛЕТ ТПС" Pt500 L=98мм - 1 пара; гильза к термопреобразователю сопротивления "ВЗЛЕТ ТПС" - 2шт; штуцер к термопреобразователю сопротивления "ВЗЛЕТ ТПС" - 2шт; преобразователь давления WIKA A-10 0-16bar 4-20mA 8-30V с монтажным комплектом - 2шт; кабель МКВЭВ-4х2,0мм2 - 20м; кабель МКВЭВ-2х0,35мм2 - 20м; кабель ШВВП-2х0,5мм2 - 20м)	шт.	1	450698,00	--	450698	--	450698	--	486754
		СП - 8%			--	--	--	--		36056	
63	С1245-706-0207 245-706-0207 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный,без индикатора,N 5 Вт модели ЭРСВ-440.1 В,присоединение сэндвич,Qv 144 м3/ч,DN 65	шт.	2	166018,00	--	332036	--	332036	--	358599
		СП - 8%			--	--	--	--		26563	
		Дымоудаление									
		Система ВДу-1									
64	Е11-201601-0101 1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные,масса до 0,1 т.Установка	вентилятор	11	11285,22	1258,79	124137	13847	19137	95140	236819
		НР - 98%, СП - 8%			8286,67	538,90	91153	5928		17542	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
65	С1246-502-0105 246-502-0105 РСНБ РК 2015	Вентилятор крышной радиальный дымоудаления,марки ВЕНК-ВКР-6,3 низкого давления температурой до 400°С ГОСТ 24814-81 Р 11 кВт,n 1500 об/мин	комплект	11	307313,00	--	3380443	--	3380443	--	3650878
		СП - 8%			--	--	--	--		270435	
66	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,704	67654,04	2985,20	47628	2101	2452	29997	83835
		НР - 69%, СП - 8%			61185,80	567,03	43075	399		6210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
67	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /Стакан монтажный "СКМ-У-Кв-48-У1" утепленный с встроенным гравитационным клапаном на вытяжку/	т	0,704	894640,00	--	629827	--	629827	--	680213
		СП - 8%			--	--	--	--		50386	
68	Е11-200101-0314 1120-0101-0314 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 4000 мм. Прокладка/Переход из оцинкованной стали 1000х900/1000х400мм h=500мм б=0,8мм.Прокладка/	м2 поверхности воздуховодов	9,13	6630,42	42,21	60536	385	51986	8134	74163
		НР - 98%, СП - 8%			894,35	14,71	8165	134		5494	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

69	Е11-200101-0308 1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,диаметр до 800 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	53,5056	7234,65	50,05	387094	2678	314017	69858	493509
		НР - 98%; СП - 80%			1315,72	16,55	70399	885		36556	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	Е11-200701-0303 1120-0701-0303 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 315 мм.Установка над шахтами	зонт	11	5535,42	55,99	60890	616	51966	8320	74746
		НР - 98%; СП - 80%			755,29	16,47	8308	181		5537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие,периметр до 1600 мм.Установка	клапан	11	6949,41	98,44	76444	1083	8407	65792	153615
		НР - 98%; СП - 80%			6086,68	16,47	66954	181		11379	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	С1246-306-0679 246-306-0679 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ,предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 400 мм х 400 мм	шт.	11	69514,00	--	764654	--	764654	--	825826
		СП - 80%			--	--	--	--		61172	
73	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр до 3200 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	588	6789,64	39,89	3992309	23455	3343533	620693	4982042
		НР - 98%; СП - 80%			1063,47	13,67	625321	8039		369040	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	Е11-130301-1709 1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска огнезащитными составами /DEFENDER-A/.Предел огнестойкости R-60	м2	1078	513,78	46,66	553855	50299	5714	344448	970167
		НР - 60%; СП - 80%			461,82	1,26	497842	1358		71864	
75	С1236-202-0602 236-202-0602 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для стальных конструкций внутри помещений при Т от -50°С до+60°С и относительной влажности воздуха не более 80%,обработка при Т от+5°С до+40°С,предел огнестойкости от 45 до 90 минут	кг	2021,25	873,00	--	1764551	--	1764551	--	1905715
		СП - 80%			--	--	--	--		141164	
		Система ПДу-1									
76	Е11-201601-0101 1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные,масса до 0,1 т.Установка	вентилятор	22	11285,22	1258,79	248275	27694	38274	190279	473639
		НР - 98%; СП - 80%			8286,67	538,90	182307	11856		35084	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

77	С1246-501-0213 246-501-0213 РСНБ РК 2015	**Вентилятор радиальный дымоудаления,марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) низкого давления температурой до 400°С ГОСТ 5976-90 Р 5,5 кВт,n 3000 об/мин,корпус №4,0**	комплект	22	170545,00	--	3751990	--	3751990	--	4052149
		СП - 8%			--	--	--	--		300159	
78	Е11-202401-0102 1120-2401-0102 РСНБ РК 2015	**Виброизолятор номер 39.Установка**	виброизолятор	22	2098,31	3,37	46163	74	29532	16262	67419
		НР - 98%; СП - 8%			752,60	1,65	16557	36		4994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам.Установка**	м2	15,4	8440,13	33,75	129978	520	2544	124625	274971
		НР - 98%; СП - 8%			8241,19	16,47	126914	254		20368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	С1246-305-0101 246-305-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С ВГ-248х248,размерами 248х248мм**	шт.	22	6812,00	--	149864	--	149864	--	161853
		СП - 8%			--	--	--	--		11989	
81	С1246-305-0306 246-305-0306 РСНБ РК 2015 прим.	**Гибкая вставка ВГ-365 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77,ВР280-46 № 4**	шт.	22	5860,00	--	128920	--	128920	--	139234
		СП - 8%			--	--	--	--		10314	
82	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка/Переход из оцинкованной стали 725х725/800х800мм h=600мм б=0,7мм.Прокладки/**	м2 поверхности воздуховодов	57,2	7511,11	47,67	429635	2727	326890	99122	571057
		НР - 98%; СП - 8%			1748,57	19,70	100018	1127		42301	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	Е11-200101-0308 1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,диаметр до 800 мм.Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	50,24	7234,65	50,05	363469	2514	294853	65595	463389
		НР - 98%; СП - 8%			1315,72	16,55	66102	831		34325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр до 3200 мм.Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	12,8	6789,64	39,89	86907	511	72784	13512	108452
		НР - 28%; СП - 8%			1063,47	13,67	13612	175		8034	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	Е11-200301-0202 1120-0301-0202 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные,неподвижные односекционные,размер 150х580 мм.Установка**	решетка	16	2203,96	67,67	35263	1083	8726	25203	65304
		НР - 28%; СП - 8%			1590,88	16,47	25454	264		4837	

В ТОМ ЧИСЛЕ:							
ИТОГО ПО ОТОПЛЕНИЮ	**Тенге**	**18998704**	**146101**	**15937005**	**2731809**	**23468953**	
		2915597	**35233**	**--**	**1738439**	**-**	
Стоимость монтажных работ	Тенге	**804990**					
Материалы	Тенге	**4333**					
Всего заработная плата	Тенге		**17133**				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	**782734**					
Накладные расходы	Тенге	**12850**					
Сметная прибыль	Тенге	**65427**					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	**883267**					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**12**	
Сметная заработная плата	Тенге		**17133**				
Стоимость общестроительных работ	Тенге	**2455321**					
Материалы	Тенге	**11879**					
Всего заработная плата	Тенге		**629949**				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	**1764551**					
Накладные расходы	Тенге	**473890**					
Сметная прибыль	Тенге	**234336**					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	**3163547**					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**407**	
Сметная заработная плата	Тенге		**629949**				
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	**677455**					
Материалы	Тенге	**2452**					
Всего заработная плата	Тенге		**43474**				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	**629827**					
Накладные расходы	Тенге	**29997**					
Сметная прибыль	Тенге	**56596**					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	**764048**					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**33**	
Сметная заработная плата	Тенге		**43474**				
Стоимость сантехнических работ	Тенге	**15060938**					
Материалы	Тенге	**4565356**					
Всего заработная плата	Тенге		**2260274**				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	**8175871**					
Сдача и испытание	Тенге	**80695**					
Накладные расходы	Тенге	**2215072**					
Сметная прибыль	Тенге	**1382080**					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	**18658090**					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**1496**	
Сметная заработная плата	Тенге		**2260274**				
ИТОГО ПО ОТОПЛЕНИЮ	Тенге	**23468952**					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**1948**	
Сметная заработная плата	Тенге		**2950830**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**	**18998704**	**146101**	**-5354010**	**525617**	**-5534204**	
		2915597	**35233**	**--**	**-409939**		
Стоимость монтажных работ	Тенге	**804990**					
Материалы	Тенге	**4333**					
Всего заработная плата	Тенге		**17133**				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	**782734**					

	Накладные расходы	Тенге			12850					
	Сметная прибыль	Тенге			65427					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге			883267					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
	Сметная заработная плата	Тенге				17133				
Стоимость общестроительных работ		Тенге			2455321					
Материалы		Тенге			11879					
Всего заработная плата		Тенге				629949				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			1764551					
	Накладные расходы	Тенге			473890					
	Сметная прибыль	Тенге			234336					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			3163547					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								407
	Сметная заработная плата	Тенге				629949				
Стоимость металломонтажных работ		Тенге			677455					
Материалы		Тенге			2452					
Всего заработная плата		Тенге				43474				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			629827					
	Накладные расходы	Тенге			29997					
	Сметная прибыль	Тенге			56596					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге			764048					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
	Сметная заработная плата	Тенге				43474				
Стоимость сантехнических работ		Тенге			15060938					
Материалы		Тенге			4565356					
Всего заработная плата		Тенге				2260274				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			8175871					
Сдача и испытание		Тенге			80695					
	Накладные расходы	Тенге			2215072					
	Сметная прибыль	Тенге			1382080					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге			18658090					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1496
	Сметная заработная плата	Тенге				2260274				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			23468952					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1948
	Сметная заработная плата	Тенге				2950830				

РАЗДЕЛ 2.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Электроосвещение жилого дома

86	**Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка**	**19**							
			шт.	**4836,14**	**1479,78**	**91887**	**28116**	**1869**	**52940**	**156413**
		НР - 72%, СП - 80%		**3258,00**	**611,88**	**61902**	**11626**		**11586**	

87	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	57	5939,26 3090,00	125,54 38,10	338538 176130	7156 2172	155252	128377 37353	504268
		НР - 72%; СП - 80%									
88	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные.Установка на готовом основании	шт.	57	669,80 553,86	89,03 38,10	38179 31570	5075 2172	1534	24294 4998	67471
		НР - 72%; СП - 80%									
89	С1247-301-0113 247-301-0113 РСНБ РК 2015 прим.	Счетчик электрической энергии однофазный СЭ-208,230 В,5(60) А,ЖКИ,A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC,многотарифный	шт.	57	19602,00 --	-- --	1117314 --	-- --	1117314	-- 89385	1206699
		СП - 80%									
90	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600x600x350 мм.Установка	шт.	7	4836,14 3258,00	1479,78 611,88	33853 22806	10358 4283	689	19504 4269	57626
		НР - 72%; СП - 80%									
91	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	28	5939,26 3090,00	125,54 38,10	166299 86520	3515 1067	76264	63062 18349	247710
		НР - 72%; СП - 80%									
92	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные.Установка на готовом основании	шт.	28	669,80 553,86	89,03 38,10	18754 15508	2493 1067	753	11934 2455	33143
		НР - 72%; СП - 80%									
93	С1247-301-0113 247-301-0113 РСНБ РК 2015 прим.	Счетчик электрической энергии однофазный СЭ-208,230 В,5(60) А,ЖКИ,A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC,многотарифный	шт.	28	19602,00 --	-- --	548856 --	-- --	548856	-- 43908	592764
		СП - 80%									
94	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне /для установки в ЩЭ стояке/	шт.	4	5939,26 3090,00	125,54 38,10	23757 12360	502 152	10895	9009 2621	35387
		НР - 72%; СП - 80%									

95	Ц13-080303-0603 1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 250 А.Установка на конструкции на стене или колонне /для установки в ЩЭ стояке/	шт.	1	7196,11	126,41	7196	126	3630	2504	10476
		НР - 72%; СП - 8%			3440,00	38,10	3440	38		776	
96	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка /ЩК1-ЩК85/	шт.	85	4836,14	1479,78	411072	125782	8360	236837	699741
		НР - 72%; СП - 8%			3258,00	611,88	276930	52010		51833	
97	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	510	3189,55	30,71	1626670	15662	823058	567324	2369514
		НР - 72%; СП - 8%			1545,00	--	787950	--		175520	
98	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка /ЩО-2/	шт.	1	4836,14	1479,78	4836	1480	98	2786	8232
		НР - 72%; СП - 8%			3258,00	611,88	3258	612		610	
99	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	3189,55	30,71	28706	276	14525	10012	41815
		НР - 72%; СП - 8%			1545,00	--	13905	--		3097	
100	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе,медная или алюминиевая сечением до 250 мм2.Монтаж оборудования	м	0,3	846,31	120,69	254	36	11	170	458
		НР - 72%; СП - 8%			690,36	97,66	207	29		34	
101	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект " стр.4	Шины алюминиевые N и PE 8х12мм 14/1	шт	1	1076,46	--	1076	--	1076	--	1162
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
102	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка /ЩАО-2/	шт.	1	4836,14	1479,78	4836	1480	98	2786	8232
		НР - 72%; СП - 8%			3258,00	611,88	3258	612		610	
103	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	3189,55	30,71	12758	123	6455	4450	18584
		НР - 72%; СП - 8%			1545,00	--	6180	--		1377	

104	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шина сборная - одна полоса в фазе,медная или алюминиевая сечением до 250 мм2.Монтаж оборудования**	м	0,3	846,31	120,69	254	36	11	170	458
		НР - 72%; СП - 8%			690,36	97,66	207	29		34	
105	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект " стр.4	**Шины алюминиевые N и PE 8x12мм 14/1**	шт	1	1076,46	--	1076	--	1076	--	1162
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
106	Е11-210401-0505 1121-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп,устанавливаемых на подвесках (штангах),количество ламп до 1.Установка**	шт.	93	1246,57	17,06	115931	1587	1224	81956	213718
		НР - 72%; СП - 8%			1216,34	7,62	113120	709		15831	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107	С1247-102-0126 247-102-0126 РСНБ РК 2015 прим.	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1605,мощность 12 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014 /Светильник настенно-потолочный НПО22-60-003 IP54/**	шт.	83	1556,00	--	129148	--	129148	--	139480
		СП - 8%			--	--	--	--		10332	
108	С1247-102-0121 247-102-0121 РСНБ РК 2015 прим.	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-12-220Д,мощность 12 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014 /Светильник настенно-потолочный НПП03-60-001 IP54/**	шт.	10	4102,00	--	41020	--	41020	--	44302
		СП - 8%			--	--	--	--		3282	
109	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект " стр.4	**Лампы компактные люминесцентные КЭЛ-FS 1x12 12W 220В 12Вт E27**	шт	93	332,41	--	30914	--	30914	--	33387
		СП - 8%			--	--	--	--		2473	
110	Е11-210401-0109 1121-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Патроны настенные или потолочные.Установка**	шт.	184	496,65	13,14	91384	2417	4150	61826	165467
		НР - 72%; СП - 8%			460,96	5,72	84817	1052		12257	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111	С1247-213-0101 247-213-0101 РСНБ РК 2015	**Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя E27,номинальный ток 4 А,IP20**	шт.	184	225,00	--	41400	--	41400	--	44712
		СП - 8%			--	--	--	--		3312	
112	Е11-210401-0110 1121-0401-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Патроны подвесные.Установка**	шт.	192	437,40	11,09	83981	2129	2239	58006	153345
		НР - 72%; СП - 8%			414,65	4,95	79613	950		11359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

113	С1247-213-0103 247-213-0103 РСНБ РК 2015	Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27,номинальный ток 4 А,IP20	шт.	192	184,00	--	35328	--	35328	--	38154
		СП - 8%			--	--	--	--		2826	
114	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект " стр.4	Колодка клемная СО-2-2,5 с установочным отверстием на 2 контакта	шт	98	118,39	--	11602	--	11602	--	12530
		СП - 8%			--	--	--	--		928	
115	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект " стр.4	Колодка клемная СО-3-2,5 с установочным отверстием на 3 контакта	шт	124	159,38	--	19763	--	19763	--	21344
		СП - 8%			--	--	--	--		1581	
116	Ц13-100408-0505 1310-0408-0505 РСНБ РК 2015	Звонок.Монтаж оборудования	шт.	85	1462,52	--	124314	--	1744	74768	215008
		НР - 61% СП - 8%			1442,00	--	122570	--		15927	
117	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект " стр.4	Звонки электрические бытовые со светодиодом с кнопкой,номинальное напряжение до 220В IP20	шт	85	1247,68	--	106053	--	106053	--	114537
		СП - 8%			--	--	--	--		8484	
118	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015 прим.	Крюк потолочный У-623Б	кг	14,288	537,00	--	7673	--	7673	--	8287
		СП - 8%			--	--	--	--		614	
119	Е11-210502-0201 1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа.Монтаж	шт.	2	2083,02	88,19	4166	176	235	2758	7478
		НР - 72% СП - 8%			1877,48	38,10	3755	76		554	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120	С1247-203-0101 247-203-0101 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010,типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	12891,00	--	25782	--	25782	--	27845
		СП - 8%			--	--	--	--		2063	
121	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	2369	259,63	0,22	615063	522	80166	384938	1080001
		НР - 72% СП - 8%			225,57	0,11	534375	261		80000	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки РОНДО С16-067б ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	327	345,00	--	112815	--	112815	--	121840
		СП - 8%			--	--	--	--		9025	

123	С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки РОНДО С56-0526 ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	459	368,00	--	168912	--	168912	--	182425
		СП - 8%			--	--	--	--		13513	
124	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная РОНДО РС16-1216,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	1243	476,00	--	591668	--	591668	--	639001
		СП - 8%			--	--	--	--		47333	
125	С1247-214-0120 247-214-0120 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная РОНДО РС16-2236,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	255	636,00	--	162180	--	162180	--	175154
		СП - 8%			--	--	--	--		12974	
126	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная РОНДО РС16-1266,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	85	476,00	--	40460	--	40460	--	43697
		СП - 8%			--	--	--	--		3237	
127	С1247-202-0504 247-202-0504 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41021 /Коробка монтажная К-201/,размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	2369	171,00	--	405099	--	405099	--	437507
		СП - 8%			--	--	--	--		32408	
128	С1247-202-0102 247-202-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами У-198 УХЛ3 размерами 80 мм х 40 мм,IP44	шт.	1110	364,00	--	404040	--	404040	--	436363
		СП - 8%			--	--	--	--		32323	
		ИТОГО ПО Электроосвещение жилого дома	**Теңге**				7844867	209047	5195439	1800411	10416897
							2440381	78917	--	771623	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				6926669				
	Материалы		Тенге				1105247				
	Всего заработная плата		Тенге					1700570			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3994506				
		Накладные расходы	Тенге				1210927				
		Сметная прибыль	Тенге				651008				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				8788604				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1088
		Сметная заработная плата	Тенге					1700570			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				910525				
	Материалы		Тенге				88015				
	Всего заработная плата		Тенге					818728			
		Накладные расходы	Тенге				589484				
		Сметная прибыль	Тенге				120001				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1620010				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								613

	Сметная заработная плата	Тенге					818728				
Стоимость сантехнических работ		Тенге				7673					
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7673					
	Сметная прибыль	Тенге				614					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8287					
	ИТОГО ПО Электроосвещение жилого дома	Тенге				10416901					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1701
	Сметная заработная плата	Тенге					2519298				

Силовое электрооборудование

129	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	2								
			шт.		4836,14	1479,78	9672	2960	196	5573	16464
		НР - 72% СП - 8%			3258,00	611,88	6516	1224		1220	
130	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка /ВРУ-2А комплектуется без автоматов/	1								
			шт.		4836,14	1479,78	4836	1480	98	2786	8232
		НР - 72% СП - 8%			3258,00	611,88	3258	612		610	
131	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка /ЩР/	1								
			шт.		4836,14	1479,78	4836	1480	98	2786	8232
		НР - 72% СП - 8%			3258,00	611,88	3258	612		610	
132	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСПБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне /для установки в ЩЭ стояка/	3								
			шт.		5939,26	125,54	17818	376	8172	6757	26541
		НР - 72% СП - 8%			3090,00	38,10	9270	114		1966	
133	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	1								
			шт.		3189,55	30,71	3190	31	1614	1112	4647
		НР - 72% СП - 8%			1545,00	--	1545	--		344	
134	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе,медная или алюминиевая сечением до 250 мм2.Монтаж оборудования	0,3								
			м		846,31	120,69	254	36	11	170	458
		НР - 72% СП - 8%			690,36	97,66	207	29		34	
135	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект " стр.4	Шины алюминиевые N и PE 8х12мм 14/1	1								
			шт		1076,46	--	1076	--	1076	--	1162
		СП - 8%			--	--	--	--		86	

136	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт.	1	1533,17	89,03	1533	89	27	1048	2787
		НР - 72%, СП - 8%			1417,23	38,10	1417	38		206	
137	С1247-301-0212 247-301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный,однотарифный марки Дала,СА4-Э708,10(100) А,3х220/380 В,40 мА,класс точности 1	шт.	1	19126,00	--	19126	--	19126	--	20656
		СП - 8%			--	--	--	--		1530	
138	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка /ЩСН-2/	шт.	1	4836,14	1479,78	4836	1480	98	2786	8232
		НР - 72%, СП - 8%			3258,00	611,88	3258	612		610	
139	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3189,55	30,71	15948	154	8069	5562	23231
		НР - 72%, СП - 8%			1545,00	--	7725	--		1721	
140	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе,медная или алюминиевая сечением до 250 мм2.Монтаж оборудования	м	0,3	846,31	120,69	254	36	11	170	458
		НР - 72%, СП - 8%			690,36	97,66	207	29		34	
141	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект " стр.4	Шины алюминиевые N и PE 8х12мм 14/1	шт	1	1076,46	--	1076	--	1076	--	1162
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
142	Ц13-080303-1204 1308-0303-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	22	5656,71	30,71	124448	676	55792	48946	187265
		НР - 72%, СП - 8%			3090,00	--	67980	--		13871	
143	С1247-209-0101 247-209-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Пост кнопочный ПКЕ 112-1 У2,степень защиты IP 54	шт.	22	1091,00	--	24002	--	24002	--	25922
		СП - 8%			--	--	--	--		1920	
144	С1247-202-0701 247-202-0701 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212,IP 20	шт.	11	478,00	--	5258	--	5258	--	5679
		СП - 8%			--	--	--	--		421	

145	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка**	шт.	12	4836,14	1479,78	58034	17758	1180	33436	98787
		НР - 72%; СП - 8%			3258,00	611,88	39096	7343		7318	
146	Ц13-100104-0206 1310-0104-0206 РСНБ РК 2015	**Реле,ключ,кнопка и др.Монтаж оборудования**	шт.	1	2626,00	--	2626	--	--	1602	4566
		НР - 63%; СП - 8%			2626,00	--	2626	--		338	
147	С1247-211-0309 247-211-0309 РСНБ РК 2015	**Реле промежуточные типа РЭК78 4(МУ4),3 А,24 В,DC**	шт.	1	901,00	--	901	--	901	--	973
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
148	С1247-202-0102 247-202-0102 РСНБ РК 2015 прим.	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами У-198 УХЛ3 размерами 80 мм х 40 мм,IP44**	шт.	55	364,00	--	20020	--	20020	--	21622
		СП - 8%			--	--	--	--		1602	
		ИТОГО Силовое электрооборудование	**Тенге**				319744	26556	146825	112734	467076
							146363	10613	--	34599	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				319744				
	Материалы		Тенге				75366				
	Всего заработная плата		Тенге					156976			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				71459				
		Накладные расходы	Тенге				112734				
		Сметная прибыль	Тенге				34599				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				467077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	Тенге					156976			
		ИТОГО ПО Силовое электрооборудование	Тенге				467077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	Тенге					156976			

Заземление и молниезашита

149	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2.Монтаж по строительным основаниям**	м	1231,479018	293,31	24,68	361205	30393	31513	221914	629769
		НР - 72%; СП - 8%			243,04	7,24	299299	8916		46650	
150	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм,толщиной от 4 до 22 мм**	т	0,966711	513715,00	--	496614	--	496614	--	536343
		СП - 8%			--	--	--	--		39729	
151	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм.Монтаж по строительным основаниям**	м	58,410072	414,47	17,55	24209	1025	8101	11036	38065

		НР - 72%; СП - 8%			258,23	4,19	15083	245		2820	
152	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2.Монтаж по строительным основаниям	м	12,168765	332,32	30,02	4044	365	352	2479	7045
		НР - 72%; СП - 8%			273,42	9,52	3327	116		522	
153	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,01947	492313,00	--	9585	--	9585	--	10352
		СП - 8%			--	--	--	--		767	
154	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	1,622502	1446,90	183,32	2348	298	325	1304	3945
		НР - 72%; СП - 8%			1063,30	53,34	1725	87		292	
155	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0076907	385670,00	--	2966	--	2966	--	3203
		СП - 8%			--	--	--	--		237	
		ИТОГО ПО Заземление и молниезащита	**Тенге**				900971	32081	549456	236733	1228722
							319434	9364	--	91017	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				391806				
	Материалы		Тенге				40291				
	Всего заработная плата		Тенге					328798			
		Накладные расходы	Тенге				236733				
		Сметная прибыль	Тенге				50284				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				678823				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								215
		Сметная заработная плата	Тенге					328798			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				509165				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				509165				
		Сметная прибыль	Тенге				40733				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				549898				
		ИТОГО ПО Заземление и молниезащита	Тенге				1228721				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								215
		Сметная заработная плата	Тенге					328798			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				9065582	267684	5891720	2149878	12112695
							2906178	98894	--	897239	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				7638219				
	Материалы		Тенге				1220904				
	Всего заработная плата		Тенге					2186344			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4065965				
		Накладные расходы	Тенге				1560394				
		Сметная прибыль	Тенге				735891				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				9934504				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1401
		Сметная заработная плата	Тенге					2186344			

Стоимость общестроительных работ		Тенге				1419690					
Материалы		Тенге				88015					
Всего заработная плата		Тенге					818728				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				509165					
Накладные расходы		Тенге				589484					
Сметная прибыль		Тенге				160734					
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				2169908					
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									613
Сметная заработная плата		Тенге					818728				
Стоимость сантехнических работ		Тенге				7673					
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7673					
Сметная прибыль		Тенге				614					
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				8287					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				12112699					
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									2014
Сметная заработная плата		Тенге					3005072				
ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**									6578495
В ТОМ ЧИСЛЕ											
- Зарплата рабочих строителей		Тенге				3752542					
- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					-874552				
- в том числе зарплата машинистов		Тенге					-221024				
- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						537704			
- Накладные расходы		Тенге							2675495		
- Сметная прибыль		Тенге							487300		

		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								**6.578.495,20**
		в т. ч. оборудование									0
		Временные здания и сооружения	Тенге			59.206					
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								**6.637.702**
		Зимние удорожания	Тенге			32.525					
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								**6.670.226**
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге			133.405					
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								**6.803.631**
		Итого в ценах 2021 года	Тенге								**6.803.631**
		Итого с понижающим коэф.-0,995000001098516	Тенге								**6.769.613**
		НДС	Тенге			812.354					
		Итого с НДС	Тенге								**7.581.966,30**
		в т. ч. оборудование									0

Технический надзор:

ТОО "СК Корпорация Болашак-2020"

Директор _____ **Дүйсенәлі С.**

Инженер-эксперт _____ **Мамбеталиев Е.**

Авторский надзор:

ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цихашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Нурсентов Ш.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Караташ Ф.**

Начальник планово-экономического отдела

_____ **Бал У.**