Форма 2-В

Генподрядчик **ТОО "Авторемстрой ЛТД "**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО «Talap Stroy Service»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство 9-ти этажных жилых домов в административно-доловом центре города Шымкент № 9,10,11,12,13,14,15,16 (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №11**
(наименование, адрес)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
29.04.2022	01.01.2022	31.04.2022

Акт приемки выполненных работ №1

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
№ п/п		Шифр норм, код ресурса	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ПРОЕМЫ(АР-27)													
			Ограждения ОГ-2 /АР-29/										
1		Е11-070519-0201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем.Установка**	м	70,2		13060,01	4,97	916813	349	807325	128783	1129244
			НР - 118%; СП - 8%;				1554,68	--	109139	--		83648	
			Формула объема = 1,95.36										
			Состав работ:										
			1. Установка стоек										
			2. Установка поручней										
			3. Установка ригелей										
			Ограждения ОГ-3 /АР-14/										
2		Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,30825		75917,60	26558,59	23402	8186	3680	9750	35804
			НР - 69%; СП - 8%;				37425,50	8416,10	11536	2594		2652	
			Формула объема = (204,25+75,2+28,8).0,001										
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		21-060405-9901	Конструкции стальные	т									
		21-130209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг									
			Состав работ:										
			1. Установка и крепление лестниц										
			2. Устройство подмостей										
			3. Антикоррозийное покрытие сварных швов										

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3		С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,30825	553259,00	--	170542	--	170542	--	184185
			СП - 8%; *Формула объема = ((204,25+75,2+28,8).0,001)*			--	--	--	--		13643	
4		С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015 прим	**Болты самоанкерующиеся распорные М6х20 ГОСТ 28778-90**	шт.	320	29,00	--	9280	--	9280	--	10022
			СП - 8%			--	--	--	--		742	
5		Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	8,93925	158,68	3,44	1418	31	919	326	1884
			НР - 69%; СП - 8%; *Формула объема = ((204,25+75,2+28,8).0,001).29*			52,36	0,53	468	5		140	
2.15		131534 С	Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
			Декоративное ограждение /АР-30-35/									
			Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	10,55664	58501,89	2688,08	617583	28377	38726	383351	1081009
			НР - 69%; СП - 8%; *Формула объема =* *(67,96+84,08).4.9.0,001+(67,96.4+97,7.2+84,08.2).8.0,001*			52145,40	483,23	550480	5101		80075	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		21-060405-9901	Конструкции стальные	т								
		21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т								
			Состав работ: 1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
7		С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73**	т	10,55664	763202,00	--	8056849	--	8056849	--	8701397
			СП - 8%; *Формула объема =* *((67,96+84,08).4.9.0,001+(67,96.4+97,7.2+84,08.2).8.0,001)*			--	--	--	--		644548	
6.7		2346 С	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	327,6	158,68	3,44	51984	1127	33704	11955	69055
			НР - 69%; СП - 8%; *Формула объема = (3,4.2+6.2).9+(1,7.4+3,5.2+3.2).8*			52,36	0,53	17153	174		5115	
			Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов									

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**9847871**	**38070**	**9121025**	**534165**	**11212600**
								688776	**7874**	**–**	**830563**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**979495**				
			Материалы	Тенге				**841948**				
			Всего заработная плата	Тенге					**126939**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**9280**				
			Накладные расходы	Тенге				**141064**				
			Сметная прибыль	Тенге				**89645**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1210204**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**103**
			Сметная заработная плата	Тенге					**126939**			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**8868376**				
			Материалы	Тенге				**42405**				
			Всего заработная плата	Тенге					**569711**			
				Тенге				**8227391**				
			Накладные расходы	Тенге				**393101**				
			Сметная прибыль	Тенге				**740918**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**10002395**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**506**
			Сметная заработная плата	Тенге					**569711**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**11212599**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**609**
			Сметная заработная плата	Тенге					**696650**			
			РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ(АР-24)									
			НА ОТМЕТКЕ 0,000									
			ТИП П-2 КЕРАМОГРАНИТНЫЕ-25,3м2									
9		**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**25,3**	**4483,39**	**132,63**	**113430**	**3356**	**83140**	**26746**	**151390**
			НР - 94%; СП - 8%			**1064,60**	**60,03**	**26934**	**1519**		**11214**	
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
			Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010	м2								
		22-060301-0131	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	25,806 (м2)								
			Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия									
10		**Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**33**	**1516,96**	**13,02**	**50060**	**429**	**40470**	**8752**	**63517**
			НР - 94%; СП - 8%			**277,61**	**4,52**	**9161**	**149**		**4705**	
			Состав работ: 1.Приготовление раствора из сухих смесей Устройство керамогранитных плинтусов на растворе из сухих смесей с затиркой швов									

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ТИП П-3 КЕРАМИЧЕСКИЕ-36,4м2									
11		Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	36,4	3859,11	74,75	140472	2721	92878	43354	198532
			НР - 94%; СП - 8%			1232,78	34,29	44873	1248		14706	
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3								
10.4		762 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 { на ед.изм. =0,01 }	0,364 (м3)								
		22-060301-0600	Плитки керамические для полов	м2								
		22-060301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	37,128 (м2)								
			Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий									
12		Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 прим.	Плинтуса из плиток керамических.Устройство	м плинтусов	80	2259,87	1,64	180790	131	155813	23416	220542
			НР - 94%; СП - 8%			310,58	0,80	24846	64		16336	
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		22-020101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м								
		22-060301-0511	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	80,8 (м)								
			Состав работ: 1. Устройство плинтусов из плиток на растворе									
			ТИП П-4 ЛИНОЛЕУМ-284,72м2									
13		Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	284,72	3474,37	21,39	989223	6090	867517	111516	1188798
			НР - 94%; СП - 8%			406,07	10,60	115616	3018		88059	
			Состав работ: 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища 2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках									
12.5		150181 С	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	288	366,12	0,82	105443	236	69918	33280	149820
			НР - 94%; СП - 8%			122,53	0,40	35289	115		11098	
			Состав работ: 1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов 2. Нарезка плинтусов по размеру 3. Нанесение клеящего состава на поверхность стены и плинтусов 4. Установка плинтусов									
			ТИП П-5 КЕРАМОГРАНИТНЫЕ-39,32м2									

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15		Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	39,32	4483,39	132,63	176287	5215	129212	41567	235283
			НР - 94%; СП - 8%			1064,60	60,03	41860	2360		17428	
14		Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		22-060301-0100	Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010	м2								
		22-060301-0131	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	40,1064 (м2)								
			Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия									
16		Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	38	1516,96	13,02	57644	495	46600	10078	73139
			НР - 94%; СП - 8%			277,61	4,52	10549	172		5418	
			Состав работ: 1.Приготовление раствора из сухих смесей Устройство керамогранитных плинтусов на растворе из сухих смесей с затиркой швов									
			НА ОТМЕТКЕ +3,000;+6,000;+9,000;+12,000;+15,000;+18,000;+21,000;+24,000									
			ТИП П-2 КЕРАМОГРАНИТНЫЕ-25,3м2									
17		Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	202,4	4483,39	132,63	907438	26844	665119	213968	1211118
			НР - 94%; СП - 8%; *Формула объема = (25,3)Х8*			1064,60	60,03	215475	12150		89712	
16.3		521 С	ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		22-060301-0100	Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010	м2								
		22-060301-0131	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	206,448 (м2)								
			Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия									
18		Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	264	1516,96	13,02	400477	3437	323751	70013	508130
			НР - 94%; СП - 8%; *Формула объема = (33)Х8*			277,61	4,52	73289	1193		37639	
			Состав работ:									

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1.Приготовление раствора из сухих смесей Устройство керамогранитных плинтусов на растворе из сухих смесей с затиркой швов									
			ТИП КЕРАМИЧЕСКИЕ-3м2									
19		Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	24	3859,11	74,75	92619	1794	61238	28585	130900
			НР - 94%; СП - 8%;			1232,78	34,29	29587	823		9696	
			Формула объема = (3)Х8									
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
18.3		521 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3								
		21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 { на ед.изм. =0,01 }	0,24 (м3)								
		22-060301-0600	Плитки керамические для полов	м2								
		22-060301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	24,48 (м2)								
			Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий									
			ТИП П-3 КЕРАМИЧЕСКИЕ-36,3м2									
20		Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	290,4	3859,11	74,75	1120686	21708	740979	345880	1583891
			НР - 94%; СП - 8%;			1232,78	34,29	357999	9958		117325	
			Формула объема = (36,3)Х8									
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3								
		21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 { на ед.изм. =0,01 }	2,904 (м3)								
		22-060301-0600	Плитки керамические для полов	м2								
		22-060301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	296,208 (м2)								
			Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий									
21		Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 прим.	**Плинтуса из плиток керамических.Устройство**	м плинтусов	640	2259,87	1,64	1446317	1050	1246496	187326	1764335
			НР - 94%; СП - 8%;			310,58	0,80	198771	512		130691	
			Формула объема = (80)Х8									
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		22-020101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м								

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		22-060301-0511	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010 Состав работ: 1. Устройство плинтусов из плиток на растворе	646,4 (м)								
			ТИП П-4 ЛИНОЛЕУМ-284,72м2									
22		Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	2277,76	3474,37	21,39	7913781	48721	6940130	892130	9510384
			НР - 94%; СП - 8%; *Формула объема = (284,72)Х8* Состав работ: 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища 2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках			406,07	10,60	924930	24144		704473	
23		Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	2304	366,12	0,82	843540	1890	559341	266237	1198559
			НР - 94%; СП - 8%; *Формула объема = (288)Х8* Состав работ: 1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов 2. Нарезка плинтусов по размеру 3. Нанесение клеящего состава на поверхность стены и плинтусов 4. Установка плинтусов			122,53	0,40	282309	922		88782	
			ТИП П-5 КЕРАМОГРАНИТНЫЕ-39,07м2									
24		Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	312,56	4483,39	132,63	1401328	41455	1027122	330423	1870292
			НР - 94%; СП - 8%; *Формула объема = (39,07)Х8* ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:			1064,60	60,03	332751	18763		138540	
		22-060301-0100	Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010	м2								
		22-060301-0131	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	318,8112 (м2)								
			Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия									
25		Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	264	1516,96	13,02	400477	3437	323751	70013	559262
			НР - 94%; СП - 8%; *Формула объема = (33)Х8* Состав работ: 1.Приготовление раствора из сухих смесей Устройство керамогранитных плинтусов на растворе из сухих смесей с затиркой швов			277,61	4,52	73289	1193		37639	
			ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА									

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			КЕРАМОГРАНИТНЫЕ-3,64м2									
26		Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	32,76	4483,39	132,63	146876	4345	107655	34632	247161
			НР - 94%; СП - 8%;			1064,60	60,03	34876	1967		14521	
			Формула объема = (3,64)Х9									
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		22-060301-0100	Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010	м2								
		22-060301-0131	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	33,4152 (м2)								
			Состав работ:									
			1. Очистка и огрунтовка основания									
			2. Приготовление клеевого состава									
25.7		2510 С	3. Укладка плитки									
			4. Затирка швов									
			5. Очистка покрытия									
27		Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	45	1516,96	13,02	68263	585	55186	11934	137745
			НР - 94%; СП - 8%;			277,61	4,52	12492	203		6416	
			Формула объема = (5)Х9									
			Состав работ:									
			1.Приготовление раствора из сухих смесей Устройство керамогранитных плинтусов на растворе из сухих смесей с затиркой швов									
			КЕРАМОГРАНИТНЫЕ-118,71м2									
28		Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	118,71	4483,39	132,63	532223	15744	390100	125495	761467
			НР - 94%; СП - 8%			1064,60	60,03	126379	7126		52617	
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		22-060301-0100	Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010	м2								
		22-060301-0131	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	121,0842 (м2)								
			Состав работ:									
			1. Очистка и огрунтовка основания									
			2. Приготовление клеевого состава									
			3. Укладка плитки									
27.7		2510 С	4. Затирка швов									
			5. Очистка покрытия									
29		Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	122	1516,96	13,02	185069	1588	149613	32355	285950
			НР - 94%; СП - 8%			277,61	4,52	33868	551		17394	
			Состав работ:									
			1.Приготовление раствора из сухих смесей Устройство керамогранитных плинтусов на растворе из сухих смесей с затиркой швов									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17272443	191271	14076029	2907700	22050215
								3005143	88150	–	1614409	

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				17272443				
			Материалы	Тенге				14076026				
			Всего заработная плата	Тенге					3093293			
			Накладные расходы	Тенге				2907700				
			Сметная прибыль	Тенге				1614409				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				21794552				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2655
			Сметная заработная плата	Тенге					3093293			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21794552				
29.7			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2655
			Сметная заработная плата	Тенге					3093293			
			РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АР-25,26)									
			НА ОТМЕТКЕ -2,300									
			Потолок									
30		Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором /Затирка/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	119,982	675,68	6,62	81069	794	16295	51507	143182
			НР - 80%; СП - 8%			533,25	3,36	63980	403		10606	
			Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя									
31		Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	119,982	102,97	0,77	12355	93	926	9105	23177
			НР - 80%; СП - 8%			94,48	0,38	11336	46		1717	
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		22-040203-9901	Краски сухие	кг								
		22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	0,59991 (кг)								
			Стены и перегородки									
32		Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	294,93	1183,35	75,48	349005	22261	91139	202530	595657
			НР - 80%; СП - 8%			798,85	59,53	235605	17557		44123	
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		21-050308-0360	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2								
		21-050308-0105	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	8,169561 (м2)								
			Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов									
33		Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	294,93	102,97	0,77	30369	227	2277	22382	56971

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 80%; СП - 8%			94,48	0,38	27865	112		4220	
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		22-040203-9901	Краски сухие	кг								
		22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	1,47465 (кг)								
			НА ОТМЕТКЕ 0,000									
			Помещение общего пользования									
			Потолок									
34		Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором /Затирка/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,796	675,68	6,62	7970	78	1602	5064	14077
			НР - 80%; СП - 8%			533,25	3,36	6290	40		1043	
			Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя									
35		Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе " Алинекс"**	м2 отделываемой поверхности	11,796	825,89	4,83	9742	57	3308	5116	16047
			НР - 80%; СП - 8%			540,64	1,53	6377	18		1189	
			Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности									
36		Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	11,796	464,41	2,96	5478	35	1741	2975	9129
			НР - 80%; СП - 8%			313,82	1,45	3702	17		676	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг								
			Стены и перегородки									
37		Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /на стены из пеноблока/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,804	1421,90	19,73	26737	371	8657	14261	44278
			НР - 80%; СП - 8%			941,77	6,24	17709	117		3280	
			Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием									
38		С121-130503-0101 2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	**Сетка стеклянная строительная СС-1**	м2	18,804	382,00	--	7183	--	7183	--	7758
			СП - 8%			--	--	--	--		575	

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39		Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором /на бетонные стены/	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,187	552,23	5,51	7834	78	1651	4916	13770
			НР - 80%; СП - 8%			430,31	2,80	6105	40		1020	
			Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 2. Оштукатуривание откосов ниш отопления 3. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов									
40		Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе " Алинекс"	м2 отделываемой поверхности	32,991	1118,31	7,53	36894	249	13942	18226	59530
			НР - 80%; СП - 8%			688,16	2,41	22703	80		4410	
			Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности									
41		Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	32,991	416,72	2,96	13748	98	4451	7397	22837
			НР - 80%; СП - 8%			278,82	1,45	9199	48		1692	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг								
			Квартиры									
			Потолок									
42		Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором /Затирка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	104,826	675,68	6,62	70829	694	14237	45001	125096
			НР - 80%; СП - 8%			533,25	3,36	55898	352		9266	
			Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя									
43		Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе " Алинекс"	м2 отделываемой поверхности	104,826	825,89	4,83	86575	506	29396	45467	142605
			НР - 80%; СП - 8%			540,64	1,53	56673	160		10563	
			Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием									

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			5. Шлифование поверхности									
44		Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	104,826	464,41	2,96	48682	310	15476	26439	81130
			НР - 80%; СП - 8%			313,82	1,45	32896	152		6010	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг								
			Стены и перегородки									
45		Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /на стены из пеноблока/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	131,244	1421,90	19,73	186616	2589	60425	99536	309045
			НР - 80%; СП - 8%			941,77	6,24	123602	819		22892	
			Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием									
46		С121-130503-0101 2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	**Сетка стеклянная строительная СС-1**	м2	131,244	382,00	--	50135	--	50135	--	54146
			СП - 8%			--	--	--	--		4011	
47		Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором /на бетонные стены/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	179,73	552,23	5,51	99252	990	20922	62274	174448
			НР - 80%; СП - 8%			430,31	2,80	77340	503		12922	
			Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 2. Оштукатуривание откосов ниш отопления 3. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов									
48		Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе " Алинекс"**	м2 отделываемой поверхности	256,788	1118,31	7,53	287169	1934	108524	141864	463356
			НР - 80%; СП - 8%			688,16	2,41	176711	619		34323	
			Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности									

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49		Е11-150601-0107 1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности**	м2 оклеиваемой поверхности	233,478	1063,51	0,70	248306	164	173541	59746	332696
			НР - 80%; СП - 8%			319,52	0,35	74601	82		24644	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		22-040101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг								
48.1		1	ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		22-070101-9901 22-070101-9902	Бумажные обои ГОСТ 6810-2002 Текстильные обои ГОСТ 6810-2002	м2 256,8258 (м2)								
			Состав работ: 1. Заготовка полотнищ с подбором или без подбора рисунка 2. Приготовление клеевого состава 3. Грунтование стен 4. Нанесение клеевого состава 5. Повторное нанесение клеевого состава по периметру проемов, контуру стен 6. Оклеивание полотнищами обоев впритык									
50		Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	23,31	416,72	2,96	9714	69	3146	5226	16136
			НР - 80%; СП - 8%			278,82	1,45	6499	34		1195	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг								
51		Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены,столбы,пилястры и откосы (без карнизных,плинтусных и угловых плиток).Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	73,446	3231,46	34,64	237338	2544	126604	87535	350863
			НР - 80%; СП - 8%			1473,05	16,74	108190	1229		25990	
			Состав работ: 1. Грунтование поверхности 2. Приготовление клея из сухой смеси 3. Облицовка поверхности с подрезкой плит 4. Заполнение швов 5. Очистка и промывка поверхности облицовки									
			НА ОТМЕТКЕ +3,000;+6,000;+9,000;+12,000;+15,000;+18,000;+21,000;+24,000									
			Помещение общего пользования									
			Потолок									
52		Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором /Затирка/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	78,14	675,68	6,62	52798	518	10612	33545	93250
			НР - 80%; СП - 8%			533,25	3,36	41668	263		6907	
			Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя									

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53		Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе "Алинекс"**	м2 отделываемой поверхности	78,14	825,89	4,83	64535	378	21911	33892	106301
			НР - 80%; СП - 8%			540,64	1,53	42246	120		7874	
			Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности									
54		Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	78,14	464,41	2,96	36289	231	11536	19708	60477
			НР - 80%; СП - 8%			313,82	1,45	24522	113		4480	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг								
			Стены и перегородки									
55		Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /на стены из пеноблока/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	125,36	1421,90	19,73	178249	2473	57716	95074	295189
			НР - 80%; СП - 8%			941,77	6,24	118060	782		21866	
			Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием									
56		С121-130503-0101 2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	**Сетка стеклянная строительная СС-1**	м2	125,36	382,00	--	47888	--	47888	--	51719
			СП - 8%			--	--	--	--		3831	
57		Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором /на бетонные стены/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	94,58	552,23	5,51	52230	521	11010	32771	91801
			НР - 80%; СП - 8%			430,31	2,80	40699	265		6800	
			Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя									
55.3		762 С	2. Оштукатуривание откосов ниш отопления									
			3. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов									
58		Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе "Алинекс"**	м2 отделываемой поверхности	219,94	1118,31	7,53	245961	1656	92951	121507	396866
			НР - 80%; СП - 8%			688,16	2,41	151354	530		29397	
			Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание									

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности									
59		Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	219,94	416,72	2,96	91653	651	29678	49314	152244
			НР - 80%; СП - 8%			278,82	1,45	61324	319		11277	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
			Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг								
			Квартиры									
			Потолок									
60		Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором /Затирка/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	698,84	675,68	6,62	472192	4626	94910	300004	833971
			НР - 80%; СП - 8%			533,25	3,36	372656	2348		61776	
			Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя									
61		Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе " Алинекс"**	м2 отделываемой поверхности	698,84	825,89	4,83	577165	3375	195969	303112	950699
			НР - 80%; СП - 8%			540,64	1,53	377821	1069		70422	
			Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности									
62		Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	151,5707463	447,64	2,96	70391	449	22376	38229	117309
			НР - 80%; СП - 8%			313,82	1,45	47566	220		8690	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				3802351	49019	1352135	1943723	6201525
								2401197	28457	–	459687	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3802351				
			Материалы	Тенге				1246930				
			Всего заработная плата	Тенге					2429654			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				105206				
			Накладные расходы	Тенге				1943723				
			Сметная прибыль	Тенге				459687				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6205761				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1965

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					2429654			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6205761				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1965
			Сметная заработная плата	Тенге					2429654			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								39464339
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6095116				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					278360			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					124481			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24549186		
			- Накладные расходы	Тенге							5385588	
			- Сметная прибыль	Тенге							2904659	
			Итого по смете			39 464 340						
			Стоимость оборудования									
			Итого по смете без оборудования			39 464 340						
			Итого с временными зданиями и сооружениями 0,9%			39 819 519						
			С дополнительными затратами при производстве СМР в зимнее время 0,49%			40 014 634						
			Непредвиденные 2%			40 814 927						
			Итого с оборудованием			40 814 927						
			Переходящий коэфф. 2021 100% *К=1,050036			42 857 143						
			Понижающий коэфф. 1			42 857 143						
			Всего с НДС 12 %			48 000 000						

Генподрядчик
Директор ТОО "Авторемстрой ЛТД "
_____ Ералиев С.

Субподрядчик
ТОО «Talap Stroy Service»
_____ О.Намаджанов