Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОНОМНЫХ БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМОВ ПО МИКРАЙОНАМ ГОРОДА ЕСИК И СЕЛА ШЕЛЕК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (БМК-13, с.Шелек, ул.Жибек Жолы, Д. №2, Д. №4)

Наименование объекта - НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Договор подряда № Е-13/80/71 от 06.12.2021 г.

Акт приемки выполненных работ

за декабрь 2022 года

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Основание: 14-20-ЭС

Составлен(а) в ценах III квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛЭП-0,4 КВ.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
1	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1		6052,06	124,34	6052	125	2723	2335	9058
						3204,00	39,51	3204	40		671	
2	247-204-1831 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 40А 10 кА "С"	шт.	1		8610,00	--	8610	--	8610	--	9299
						--	--	--	--		689	
3	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1		1587,85	90,64	1588	91	27	1087	2889
						1470,30	39,51	1470	40		214	
4	247-301-0320 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-03 PB.R, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1		40160,00	--	40160	--	40160	--	43373
						--	--	--	--		3213	
		ПРОВОДА И КАБЕЛИ										
		Земляные работы										
5	1101-0102-0375 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	6,55		334,76	334,76	2193	2193	--	237	2624
						--	50,24	--	329		194	
6	412-102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	11,266		163,00	--	1836	--		--	1983

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		147	
7	1101-0101-0357 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	28,33	341,89	341,89	9686	9686	--	1047	11591
					--	51,31	--	1454		859	
8	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	28,33	25,90	25,90	734	734	--	236	1048
					--	11,57	--	328		78	
9	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	28,33	255,60	114,07	7241	3231	--	4080	12226
					141,53	58,47	4010	1656		906	
		Прокладка кабеля									
10	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	62	632,40	520,14	39209	32248	--	15133	58689
					112,26	226,73	6960	14057		4347	
11	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	15	420,00	187,97	6300	2820	673	2720	9742
					187,11	64,71	2807	971		722	
12	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	65	468,16	198,77	30430	12920	4132	12822	46712
					205,82	68,16	13378	4430		3460	
13	243-113-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1	км	0,0816	559575,00	--	45661	--	45661	--	49314
					--	--	--	--		3653	
		ТРУБЫ									
14	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,015	1382160,28	--	20732	--	16091	3528	26200
					309431,94	--	4641	--		1941	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
		Заземление БМК-13									
15	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	12,9	3286,88	--	42401	--	--	30528	78764
					3286,88	--	42401	--		5834	
16	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,9	1397,30	--	18025	--	--	12978	33483
					1397,30	--	18025	--		2480	
17	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	50	1037,33	35,06	51867	1753	35533	10912	67801
					291,61	11,50	14581	575		5022	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	16		5121,31	238,36	81941	3813	54799	17639	107547
						1458,06	73,15	23329	1170		7966	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									572345
		Временные здания и сооружения	Тенге	3,10%								17743
		Итого с временными	Тенге									590088
		Зимние удорожания	Тенге	1,35 %								7966
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге									598054
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %								11961
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге									610015
		Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142269	Тенге									640547
		НДС	Тенге	12 %								76866
		Итого с НДС	Тенге									717413

Сдал

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"
(наименование организации)

Генеральный директор Абдикеримов Н.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора:
ТОО «Prem Expert Co»

Принял

Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"
(наименование организации)

Директор Жарасов А.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Ахметов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)