Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

050140007772

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан,Республика Казахстан, Туркестанская область, Туркестан, Г.Мусирепова, дом № 3**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

021140015835

Исполнитель **ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн),Туркестанская област,г Туркестан,ул М.Жалил,д181**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о государст закупках работ в сфере строительст.№249 от 21.08.20г

Номер документа	Дата составления
00000000006	31.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Стро-ство ЖК 6-ти 12 этажных домов с коммерч. помещ. в АДЦ г.Туркестан(без наружных инженерных сетей).(Жилые дома №1/А,№1/Б(жилой дом №1/Б)			тенге	1	8 738 736,00	8 738 736,00
				Итого	1	x	8 738 736,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / Шахин С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Inter Construction Товарищество с ограниченной ответственностью

Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2020

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Авторский надзор ТОО "JeR Group"
Технадзор : ТОО "СК Корпорация Болашак - 2020"
Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №1/А, №1/Б (жилой дом №1/Б);

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2020 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчик	подрядчик	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4673513	805488	249	21.08.2020	За счет кредитов из областного бюджета и средств внутренних займов	467003034431	ТОО	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат							В том числе, налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
			В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №1/А, №1/Б (жилой дом №1/Б);	8.738.736	7.802.443							936.293,12	8.738.736
	АКТ 1		6.349.219,88							761.906,39	7.111.126
	АКТ 2		1.453.222,81							174.386,74	1.627.610
2	Удержание аванса	676.151	603.706							72.444,77	676.151
	Всего к оплате		**7.198.736**							**863.848,35**	**8.062.585**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Руководитель _____ **Тасов Ж.К.**

Технический надзор:
ТОО "СК Корпорация Болашак - 2020"

Директор _____ **Цуйсенали С.**

Инженер-эксперт _____ **Мамбеталиев Е.**

Авторский надзор:
ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цихашев В.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Шахин С.**

Заместитель генерального директора по капитальному строительству _____ **Гюрбюз С.**

оригинал

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Технадзор : ТОО "СК Корпорация Болашак - 2020"
Авторский Надзор: ТОО "JeR Group"

Наименование объекта : Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №1/А, №1/Б (жилой дом №1/Б);

Договор №249 от 21-08-2020 года

А К Т №1

приемки выполненых работ за октябрь 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУПТ	м3 грунта	269,2503	26,72	26,72	7194	7194	2059	9993
		НР - 72%; СП - 8%				10,62		2859	740	
2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	269,2503	23,12	23,12	6225	6225	1782	8647
		НР - 72%; СП - 8%				9,19		2474	641	
3	Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка и отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	2212,503147	114,12	108,59	252491	240256	47854	324372
		НР - 72%; СП - 8%			5,53	24,51	12235	54228	24028	
4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	39,408453	2018,02		79527		57259	147729
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02		79527		10943	
5	Е11-010102-0303 1101-0102-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	2276,633673	220,38	209,17	501725	476203	104989	655251
		НР - 72%; СП - 8%			11,12	52,93	25316	120502	48537	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Ктгр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктгр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	40,550727	3737,26		151549		109115	281517
		НР - 72%; СП - 8%			3737,26		151549		20853	
7	Е11-010102-0303 1101-0102-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Ктгр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	40,550727	220,38	209,17	8937	8482	1870	11671
		НР - 72%; СП - 8%			11,12	52,93	451	2146	865	
8	С341-020103-1036 4102-0103-1036 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 36 км	т	4055,0727	581,00		2355997			2544477
		СП - 8%							188480	
9	С232-050101-0101 3205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	маш.-ч	313,30944	384,00	384,00	120311	120311		129936
		СП - 8%				284,00		88980	9625	
10	Е11-010102-0303 1101-0102-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	391,6368	200,35	190,15	78464	74470	16417	102472
		НР - 72%; СП - 8%			10,11	48,11	3959	18842	7590	
11	С341-020103-1036 4102-0103-1036 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 36 км	т	685,3644	581,00		398197			430052
		СП - 8%							31856	
12	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки ГРАВИЙНО-ГАЛЕЧНИКОВАЯ ПОДУШКА	м3 грунтовой подушки	391,6368	491,09	489,50	192329	191706	41792	252851
		НР - 72%; СП - 8%			1,54	146,67	603	57441	18730	
17	Е11-010102-0303 1101-0102-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	766,9554	200,35	190,15	153660	145837	32150	200674
		НР - 72%; СП - 8%			10,11	48,11	7754	36898	14865	
18	С341-020103-1036 4102-0103-1036 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 36 км лишний грунт	т	1342,17195	581,00		779802			842186
		СП - 8%							62384	
		Разработки въезда								
19	Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	171,3411	114,12	108,59	19553	18606	3706	25120
		НР - 72%; СП - 8%			5,53	24,51	948	4200	1861	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							5966948
		Временные здания и сооружения			0,9 %		53.703			
		Итого с временными								6.020.651
		Зимние удорожания			0,49 %		29.501			
		Итого с зимними удорожаниями								6.050.152
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		121.003			
		Итого с непредвиденными работами и затратами								6.171.155
		в том числе на 2020 год - 32 % К=1	Тенге							1.974.770
		в том числе на 2021 год -68 %, К=1,050036	Тенге							4.406.356
		ИТОГО								6.381.126
		Итого с понижающим коэф.-0,994999999738968								6.349.220
		НДС			12 %		761.906			
		Итого с НДС								7.111.126

Технический надзор:

ТОО "СК Корпорация Болашак - 2020"

Директор _____ **Дуйсенали С.**

Инженер-эксперт _____ **Мамбеталиев Е.**

Авторский надзор:

ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цихашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Анваров Ю.**

Подрядчик:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Шахин С.**

Заместитель ген.директора по капитальному строительству _____ **Торбюз С.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Технадзор : ТОО "СК Корпорация Болашак - 2020"
Авторский Надзор: ТОО "JeR Group"

Наименование объекта : Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №1/А, №1/Б (жилой дом №1/Б);

Договор №249 от 21-08-2020 года

А К Т №2

приемки выполненых работ за октябрь 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты								
1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В7,5 ССЦ W4 F50	м3	69,5481684	16796,26	1111,53	1168149	77305	96414	1365728
		НР - 91% СП - 8%			1278,45	244,94	88914	17035	101165	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**							**1365728**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**1365728**
		Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**12.292**			
		Итого с временными								**1.378.019**
		Зимние удорожания			**0,49 %**		**6.752**			
		Итого с зимними удорожаниями								**1.384.772**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**27.695**			
		Итого с непредвиденными работами и затратами								**1.412.467**
		в том числе на 2020 год - 32 % К=1	**Тенге**							**451.989**
		в том числе на 2021 год -68 %, К=1,050036	**Тенге**							**1.008.536**
		ИТОГО								**1.460.525**
		Итого с понижающим коэф.-0,994999999738968								**1.453.223**
		НДС			**12 %**		**174.387**			
		Итого с НДС								**1.627.610**

Технический надзор:

ТОО "СК Корпорация Болашак - 2020"

Директор _____ **Дуйсенали С.**

Инженер-эксперт _____ **Мамбеталиев Е.**

Авторский надзор:

ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цихашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Анваров Ю.**

Подрядчик:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Шахин С.**

Заместитель ген.директора по капитальному строительству _____ **Гюрбюз С.**