Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Амангельды Уилского района Актюбинской области»

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за август 2024 г

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организац.правовая форма наименование	организац.правовая форма код
17	17	Доп.согл. №01 от 23.07.2024г., к договору №76	12.06.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	348 362 755,45	311 038 174,51							37 324 580,94	348 362 755,45
Итого к оплате	348 362 755,45	311 038 174,51							37 324 580,94	**348 362 755,45**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
БИН 061240003738
Руководитель Айтбаев А.Н._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт", БИН 110140010314
№ аттестата KZ90VJE00061627 от 25.01.2021
Технадзор Женсикбаев А.С._____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Амангельды Уилского района Актюбинской области»**
(наименование, адрес)

Объект **Внеплощадочные сети газопровода высокого давления 2 категории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №01 от 23.07.2024г., к договору №76 от 12.06.2024г.**

Акт приемки выполненных работ №1
за август 2024 (месяц, год) на 6-01-01-02 Подземный газопровод высокого давления (полиэтилен)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Земляные работы				
1	**1**	**6101-0104-0202 Кклим = 1,11**	**Срезка растительного слоя бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2(шир.транш.1,2м.+2,5м по обе стороны=6,2м.) (6,2м. х толщ.срезки 0,2м хпротяж.19200м.=23808м3**	**м³**	**18000**	**168,00**	**3 024 000,00**
2	**2**	**6101-0102-0108 Кклим = 1,11**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2 (27648м3 минус доработка 576м3**	**м³**	**17625**	**452,00**	**7 966 500,00**
3	**3**	**6101-0102-0108 Кклим = 1,11**	**Зачистка вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 (0,3 х 0,1 х протияж. 19200м.)**	**м³**	**375**	**7328,00**	**2 748 000,00**
4	**4**	**6101-0106-0102 Кклим = 1,11**	**Засыпка траншей мягким местным грунтом толщ.20 см**	**м³**	**3000**	**93,00**	**279 000,00**
5	**5**	**6101-0106-0102 Кклим = 1,11**	**Засыпка траншей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 (27648м3 минус 4608м3-засыпка мягким грунтом)**	**м³**	**15000**	**93,00**	**1 395 000,00**
6	**6**	**6101-0107-0501 Кклим = 1,11**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м³**	**15000**	**610,00**	**9 150 000,00**
			Итого по разделу: 1. Земляные работы				**24 562 500,00**
			Раздел: 2. Газопровод (полиэтилен)				
7	**8**	**6121-0105-0409 Кклим = 1,11**	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 225 мм**	**км**	**13**	**3040776,00**	**38 009 700,00**
8	**9**	**241-202-0220**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм**	**1 м**	**13000**	**13745,00**	**178 685 000,00**
9	**10**	**1339-0201-0512 Кклим = 1,08**	**Трубопровод, диаметр 225 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное (ВД-100%)**	**стык**	**420**	**11897,00**	**4 996 740,00**

10	18	6125-0704-0101 Кклим = 1,08	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	13	252286,00	3 153 575,00
11	19	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	1 м	13000	18,00	234 000,00
12	20	1122-0801-0212Кклим = 1,11	Фасонные части полимерные диаметром 225мм.Установка (отводы и переходы)	шт	8	9909,00	79 272,00
13	21	241--208-1815	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм	шт	2	50885,00	101 770,00
14	22	241-208-1712	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм	шт	8	90956,00	727 648,00
			Итого по разделу: 2. Газопровод (полиэтилен)				**225 987 705,00**
			Итого по акту				**250 550 205,00**

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 8,7%		21 797 867,84
Итого по гл 8		21 797 867,84
Итого по главу 1-8		272 348 072,84
Сметная прибыль 5%		13 617 403,64
Непредвиденные работы и затраты (3%)		8 170 442,19
Итого в сметных ценах		294 135 918,66
В том числе на 2 квартал 2024 год - 10%		29 413 591,87
В том числе на 3 квартал 2024 год - 30%		88 240 775,60
В том числе на 4 квартал 2024 год - 15%		44 120 387,80
В том числе на 1 квартал 2025 год - 20%		58 827 183,73
В том числе на 2 квартал 2025 год - 25%		73 533 979,67
2 квартал 2024 год - 10% К=1,0368		30 496 012,05
3 квартал 2024 год - 30% К=1,0557		93 155 786,80
4 квартал 2024 год - 15% К=1,075		47 429 416,88
1 квартал 2025 год - 20% К=1,0944		64 380 469,88
2 квартал 2025 год - 25% К=1,1141		81 924 206,75
Итого в прогнозных ценах		317 385 892,35
Договорная сумма скидка по тендру К=0,98		311 038 174,51
НДС 12%		37 324 580,94
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость		**348 362 755,45**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
БИН 061240003738
Руководитель Айтбаев А.Н._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт", БИН 110140013314
№ аттестата KZ90VIE00061627 от 25.04.2021
Технадзор Женсикбаев А.С._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Инженерное проектирование"
БИН 061140001183
Булайчиков Ю.Г._____