Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Амангельды Уилского района Актюбинской области»

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2025 г

код заказчика	код подрядчика	договор: номер	договор: дата	источник финансирования: наименование	источник финансирования: код	организац.правовая форма: наименование	организац.правовая форма: код
17	17	Доп.согл. №02 от 05.01.2025г., к договору №76	12.06.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	43 469 977,00	38 812 479,46							4 657 497,54	**43 469 977,00**
Итого к оплате	43 469 977,00	38 812 479,46							4 657 497,54	**43 469 977,00**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
БИН 061240003738
Руководитель Айтбаев А.Н.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт", БИН 110140013314
№ аттестата KZ90VJE00061627 от 25.01.202.
Технадзор Женсикбаев А.С.

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Амангельды Уилского района Актюбинской области»**
(наименование, адрес)

Объект **Внеплощадочные сети газопровода высокого давления 2 категории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №02 от 05.01.2025г., к договору №76 от 12.06.2024г.**

Акт приемки выполненных работ №9
июнь 2025 (месяц, год) на 6-01-01-02 Подземный газопровод высокого давления (полиэтилен)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 2. Газопровод (полиэтилен)				
1	**11**	**1125-0210-0104 Кклим = 1,11**	**Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**8,900**	**3512873,00**	**31 264 569,70**
			Итого по разделу: 2. Газопровод (полиэтилен)				**31 264 569,70**
			Итого по акту				**31 264 569,70**

Глава 8 Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения 8,7%	2 720 017,56
Итого по гл 8	2 720 017,56
Итого по главу 1-8	33 984 587,26
Сметная прибыль 5%	1 699 229,36
Непредвиденные работы и затраты (3%)	1 019 537,62
Итого в сметных ценах	36 703 354,25
В том числе на 2 квартал 2024 год - 10%	3 670 335,42
В том числе на 3 квартал 2024 год - 30%	11 011 006,27
В том числе на 4 квартал 2024 год - 15%	5 505 503,14
В том числе на 1 квартал 2025 год - 20%	7 340 670,85
В том числе на 2 квартал 2025 год - 25%	9 175 838,56
2 квартал 2024 год - 10% К=1,0368	3 805 403,77
3 квартал 2024 год - 30% К=1,0557	11 624 319,32
4 квартал 2024 год - 15% К=1,075	5 918 415,87
1 квартал 2025 год - 20% К=1,0944	8 033 630,18
2 квартал 2025 год - 25% К=1,1141	10 222 801,74
Итого в прогнозных ценах	39 604 570,88

Договорная сумма скидка по тендру		38 812 479,46
НДС 12%		4 657 497,54
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость		**43 469 977,00**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
БИН 061240003738
Руководитель Айтбаев А.Н._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт", БИН 110140013314
№ аттестата KZ90VJE00061627 от 25.01.2021
Технадзор Женсикбаев А.С._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Инженерное проектирование"
БИН 061140001183
Булайчиков Ю.Г._____