Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Амангельды Уилского района Актюбинской области»

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2024 г

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организац.правовая форма наименование	организац.правовая форма код
17	17	Доп.согл. №01 от 23.07.2024г., к договору №76	6.12.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	599 928 665,79	535 650 594,46							64 278 071,33	599 928 665,79
Итого к оплате	16 543 033,94	14 770 566,02							1 772 467,92	**16 543 033,94**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
БИН 061240003738
Руководитель Айтбаев А.Н._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт", БИН 110140013814
№ аттестата KZ90VJE00061627 от 25.01.2021
Технадзор Женсикбаев А.С._____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Амангельды Уилского района Актюбинской области»**
(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №01 от 23.07.2024г., к договору №76 от 12.06.2024г.**

Акт приемки выполненных работ №10
за октябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-01-01 Опоры под газопровод и опознавательные знаки

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. СД- ОпорыДу 57х3,5 Н=2,2м.-5 шт (АС л.17)				
1	**1**	**6101-0205-0102 Кклим = 1,11 Коб =5**	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	**м³**	**0,35**	**11543,00**	**4 040,05**
2	**2**	**6103-0101-0104 Кклим = 1,11 Коб =5**	**Устройство фундамента бетонного столба**	**м³**	**0,3**	**31191,00**	**9 357,30**
			неучтенные ресурсы				
2.1	2.1	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,306	33628,00	10 290,17
3	**3**	**6111-0401-0107 Кклим = 1,11 Коб =5**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**4,1**	**4168,00**	**17 088,80**
4	**4**	**6101-0108-0102 Кклим = 1,11 Коб =5**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м³**	**0,035**	**21658,00**	**758,03**
5	**5**	**1109-0701-0106 Кклим = 1,11 Коб =5**	**Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,07425**	**370036,00**	**27 475,17**
6	**6**	**241-102-0139 Коб=5**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	**м**	**14,25**	**1731,00**	**24 666,75**
7	**7**	**214-101-0102 Коб=5**	**Полка и основание -Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм**	**т**	**0,0074**	**382528,00**	**2 830,71**
8	**8**	**261-301-0219 Коб=5**	**Хомут 60Вст3сп-Ц.9.хр -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**0,705**	**708,00**	**499,14**
9	**9**	**217-101-0107 Коб=5**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,00005**	**954056,00**	**47,70**
10	**10**	**6111-0501-0205 Кклим = 1,05 Коб =5**	**Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**2,5**	**255,00**	**637,50**
11	**11**	**6111-0501-0505 Кклим = 1,05 Коб =5**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 в длва слоя (желтый цвет)**	**м2**	**5**	**197,00**	**985,00**
			Итого по разделу: 1. СД- ОпорыДу 57х3,5 Н=2,2м.-5 шт (АС л.17)				**98 676,32**

			Раздел: 2. ВД-Опоры Ду 108х3,5м. Н=0,9мм -1шт.(АС л.7)				
12	**12**	**6101-0205-0102 Кклим = 1,11**	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	**м3**	**0,07**	**11543,00**	**808,01**
13	**13**	**6103-0101-0104 Кклим = 1,11**	**Устройство фундамента бетонного столба**	**м3**	**0,06**	**31191,00**	**1 871,46**
			неучтенные ресурсы				
13.1	13.1	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,0612	33628,00	2 058,03
14	**14**	**6111-0401-0107 Кклим = 1,11**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**0,82**	**4168,00**	**3 417,76**
15	**15**	**6101-0108-0102 Кклим = 1,11**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**0,007**	**21658,00**	**151,61**
16	**16**	**1109-0701-0106 Кклим = 1,11**	**Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,01829**	**370036,00**	**6 767,96**
17	**17**	**241-102-0176**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм**	**1 м**	**1,55**	**3349,00**	**5 190,95**
18	**18**	**214-101-0102**	**Полка и основание-Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм**	**т**	**0,00234**	**382528,00**	**895,12**
19	**19**	**261-301-0219**	**Хомут 225Вст3сп-Ц.9.хр -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1,776**	**708,00**	**1 257,41**
20	**20**	**217-101-0107**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,00002**	**954056,00**	**19,08**
21	**21**	**6111-0501-0205 Кклим = 1,05**	**Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**0,24**	**255,00**	**61,20**
22	**22**	**6111-0501-0505 Кклим = 1,05 Коб =2**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 в два слоя (черный цвет)**	**м2**	**0,48**	**197,00**	**94,56**
			Итого по разделу: 2. ВД-Опоры Ду 108х3,5м. Н=0,9мм -1шт.(АС л.7)				**22 593,14**
			Раздел: 3. СД.- Опоры Ду 57х3,5 Н=1,25 м.-3 шт (АС л.10)				
23	**23**	**6101-0205-0102 Кклим = 1,11**	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	**м3**	**0,21**	**11543,00**	**2 424,03**
24	**24**	**6103-0101-0104 Кклим = 1,11**	**Устройство фундамента бетонного столба**	**м3**	**0,18**	**31191,00**	**5 614,38**
			неучтенные ресурсы				
24.1	24.1	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,1836	33628,00	6 174,10
25	**25**	**6111-0401-0107 Кклим = 1,11**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**2,46**	**4168,00**	**10 253,28**
26	**26**	**6101-0108-0102 Кклим = 1,11**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**0,021**	**21658,00**	**454,82**
27	**27**	**1109-0701-0106 Кклим = 1,11**	**Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,03153**	**370036,00**	**11 667,24**
28	**28**	**241-102-0139 Коб=3**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	**1 м**	**5,7**	**1731,00**	**9 866,70**
29	**29**	**214-101-0102**	**Полка и основание-Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм**	**т**	**0,00444**	**382528,00**	**1 698,42**
30	**30**	**261-301-0219**	**Хомут 225Вст3сп-Ц.9.хр -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**0,423**	**708,00**	**299,48**

31	31	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00006	954056,00	57,24
32	32	6111-0501-0205 Кклим = 1,05	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	0,72	255,00	183,60
33	33	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 в два слоя (черный цвет)	м2	1,44	197,00	283,68
			Итого по разделу: 3. СД.- Опоры Ду 57х3,5 Н=1,25 м.-3 шт (АС л.10)				48 976,98
			Раздел: 4. НД .- ОпорыДу 57х3,5 Н=2,2м.-127 шт (АС л.18)				
34	34	6101-0205-0102 Кклим = 1,11	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	м3	8,89	11543,00	102 617,27
35	35	6103-0101-0104 Кклим = 1,11	Устройство фундамента бетонного столба	м3	7,62	31191,00	237 675,42
			неучтенные ресурсы				
35.1	35.1	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	7,7724	33628,00	261 370,27
36	36	6111-0401-0107 Кклим = 1,11	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	104,14	4168,00	434 055,52
37	37	6101-0108-0102 Кклим = 1,11	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,889	21658,00	19 253,96
38	38	1109-0701-0106 Кклим = 1,11	Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	1,87198	370036,00	692 699,99
39	39	241-102-0139 Коб=3	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	1 м	362,0	1731,00	626 535,45
40	40	214-101-0102	Полка и основание-Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,18796	382528,00	71 899,96
41	41	261-301-0219	Хомут 225Вст3сп-Ц.9.хр -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,223	708,00	4 405,88
42	42	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00254	954056,00	2 423,30
43	43	6111-0501-0205 Кклим = 1,05	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	63,50	255,00	16 192,50
44	44	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 в два слоя (черный цвет)	м2	127,00	197,00	25 019,00
			Итого по разделу: 4. НД .- ОпорыДу 57х3,5 Н=2,2м.-127 шт (АС л.18)				2 494 148,53
			Раздел: 5. ВД-Опоры Ду 108х3,5м. Н=0,7мм -1шт.(АС л.14)				
45	45	6101-0205-0102 Кклим = 1,11	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	м3	0,07	11543,00	808,01
46	46	6103-0101-0104 Кклим = 1,11	Устройство фундамента бетонного столба	м3	0,056	31191,00	1 746,70
			неучтенные ресурсы				
46.1	46.1	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,05712	33628,00	1 920,83
47	47	6111-0401-0107 Кклим = 1,11	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	0,82	4168,00	3 417,76
48	48	6101-0108-0102 Кклим = 1,11	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,007	21658,00	151,61
49	49	1109-0701-0106 Кклим = 1,11	Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,01460	370036,00	5 402,53

50	50	241-102-0176	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм	1 м	1,35	3349,00	4 521,15
51	51	214-101-0102	Полка и основание-Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,00148	382528,00	566,14
52	52	261-301-0219	Хомут 225Вст3сп-Ц.9.хр -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,827	708,00	585,52
53	53	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00002	954056,00	19,08
54	54	6111-0501-0205 Кклим = 1,05	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	0,31	255,00	79,05
55	55	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 в два слоя (черный цвет)	м2	0,62	197,00	122,14
			Итого по разделу: 5. ВД-Опоры Ду 108х3,5м. Н=0,7мм -1шт.(АС л.14)				19 340,51
			Раздел: 6. НД-Опоры Ду 76х3,5м. Н=0,85мм -3шт.(АС л.11)				
56	56	6101-0205-0102 Кклим = 1,11	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	м3	0,21	11543,00	2 424,03
57	57	6103-0101-0104 Кклим = 1,11	Устройство фундамента бетонного столба	м3	0,18	31191,00	5 614,38
			неучтенные ресурсы				
57.1	57.1	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,1836	33628,00	6 174,10
58	58	6111-0401-0107 Кклим = 1,11	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	2,46	4168,00	10 253,28
59	59	6101-0108-0102 Кклим = 1,11	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,021	21658,00	454,82
60	60	1109-0701-0106 Кклим = 1,11	Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,03480	370036,00	12 877,25
61	61	241-102-0153 Коб=3	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	1 м	4,5	2301,00	10 354,50
62	62	214-101-0102	Полка и основание-Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,00564	382528,00	2 157,46
63	63	261-301-0219	Хомут 225Вст3сп-Ц.9.хр -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,276	708,00	195,41
64	64	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00009	954056,00	85,87
65	65	6111-0501-0205 Кклим = 1,05	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	0,72	255,00	183,60
66	66	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 в два слоя (черный цвет)	м2	1,44	197,00	283,68
			Итого по разделу: 6. НД-Опоры Ду 76х3,5м. Н=0,85мм -3шт.(АС л.11)				51 058,37
			Раздел: 7. ВД-Опоры Ду 76х3,5м. Н=0,7мм -1шт.(АС л.15)				
67	67	6101-0205-0102 Кклим = 1,11	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	м3	0,07	11543,00	808,01
68	68	6103-0101-0104 Кклим = 1,11	Устройство фундамента бетонного столба	м3	0,06	31191,00	1 746,70
			неучтенные ресурсы				
68.1	68.1	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,05712	33628,00	1 920,83

69	69	6111-0401-0107 Кклим = 1,11	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	0,82	4168,00	3 417,76
70	70	6101-0108-0102 Кклим = 1,11	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,007	21658,00	151,61
71	71	1109-0701-0106 Кклим = 1,11	Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,01035	370036,00	3 829,87
72	72	241-102-0153 Коб=3	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	1 м	1,35	2301,00	3 106,35
73	73	214-101-0102	Полка и основание-Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,00148	382528,00	566,14
74	74	261-301-0219	Хомут 225Вст3сп-Ц.9.хр -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,326	708,00	230,81
75	75	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00004	954056,00	38,16
76	76	6111-0501-0205 Кклим = 1,05	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	0,31	255,00	79,05
77	77	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 в два слоя (черный цвет)	м2	0,62	197,00	122,14
			Итого по разделу: 7. ВД-Опоры Ду 76х3,5м. Н=0,7мм -1шт.(АС л.15)				16 017,43
			Раздел: 8. ВД-Опоры Ду 108х3,5м. Н=0,7мм -2шт.(АС л.16)				
78	78	6101-0205-0102 Кклим = 1,11	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	м3	0,14	11543,00	1 616,02
79	79	6103-0101-0104 Кклим = 1,11	Устройство фундамента бетонного столба	м3	0,112	31191,00	3 493,39
			неучтенные ресурсы				
79.1	79.1	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,11424	33628,00	3 841,66
80	80	6111-0401-0107 Кклим = 1,11	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	1,64	4168,00	6 835,52
81	81	6101-0108-0102 Кклим = 1,11	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,014	21658,00	303,21
82	82	1109-0701-0106 Кклим = 1,11	Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,03126	370036,00	11 567,33
83	83	241-102-0176	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм	1 м	2,7	3349,00	9 042,30
84	84	214-101-0102	Полка и основание-Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,00296	382528,00	1 132,28
85	85	261-301-0219	Хомут 225Вст3сп-Ц.9.хр -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,552	708,00	2 514,82
86	86	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00004	954056,00	38,16
87	87	6111-0501-0205 Кклим = 1,05	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	0,62	255,00	158,10
88	88	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 в два слоя (черный цвет)	м2	1,24	197,00	244,28
			Итого по разделу: 8. ВД-Опоры Ду 108х3,5м. Н=0,7мм -2шт.(АС л.16)				40 787,07
			Раздел: 9. ВД . Опознаватенльные знаки Н=1,5м.-50шт. АС л.19				

89	89	6101-0205-0102 Кклим = 1,11	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	м3	4	11543,00	46 172,00
90	90	6101-0108-0102 Кклим = 1,11 Коб =50	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,35	21658,00	7 580,30
91	91	6103-0101-0104 Кклим = 1,11	Устройство фундамента бетонного столба	м3	3,2	31191,00	99 811,20
			неучтенные ресурсы				
91.1	91.1	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	3,264	33628,00	109 761,79
92	92	6111-0401-0107 Кклим = 1,11	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	4,25	4168,00	17 714,00
93	93	1134-0201-0804 Кклим = 1,11 Коб =50	Опознавательные знаки.Установка	шт	50	2856,00	142 800,00
94	94	241-102-0139 Коб=3	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	1 м	67,5	1731,00	116 842,50
95	95	214-101-0102 Коб=50	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,299	382528,00	114 375,87
96	96	214-101-0201 Коб=50	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,285	371920,00	105 997,20
97	97	214-210-0102 Коб=50	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,23	340219,00	78 250,37
98	98	6111-0501-0205 Кклим = 1,05 Коб =50	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	43,5	255,00	11 092,50
99	99	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 в два слоя (черный цвет)	м2	37	197,00	7 289,00
100	100	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 в два слоя (желтый цвет)	м2	50	197,00	9 850,00
			Итого по разделу: 9. ВД . Опознаватенльные знаки Н=1,5м.-50шт. АС л.19				867 536,73
			Раздел: 10. ВД . Опознаватенльные знаки Н=3,0м.-8шт. АС л.20				
101	101	6101-0205-0102 Кклим = 1,11	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	м3	0,64	11543,00	7 387,52
102	102	6101-0108-0102 Кклим = 1,11 Коб =50	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,056	21658,00	1 212,85
103	103	6103-0101-0104 Кклим = 1,11	Устройство фундамента бетонного столба	м3	0,512	31191,00	15 969,79
			неучтенные ресурсы				
103.1	103.1	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,52224	33628,00	17 561,89
104	104	6111-0401-0107 Кклим = 1,11	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	6,8	4168,00	28 342,40
105	105	1134-0201-0804 Кклим = 1,11 Коб =50	Опознавательные знаки.Установка	шт	8	2856,00	22 848,00
106	106	241-102-0154 Коб=8	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	1 м	22,8	2671,00	60 898,80
107	107	214-101-0102 Коб=50	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,0484	382528,00	18 514,36
108	108	214-101-0201 Коб=50	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0456	371920,00	16 959,55

109	109	214-210-0102 Коб=50	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0368	340219,00	12 520,06
110	110	6111-0501-0205 Кклим = 1,05 Коб =50	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	10,56	255,00	2 692,80
111	111	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 в два слоя (черный цвет)	м2	13,12	197,00	2 584,64
112	112	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 в два слоя (желтый цвет)	м2	8	197,00	1 576,00
			Итого по разделу: 10. ВД . Опознаватенльные знаки Н=3,0м.-8шт. АС л.20				209 068,65
			Итого по акту				

Глава 8 Временные здания и сооружения		3 868 203,74
Временные здания и сооружения 8,7%		
Итого по гл 8		336 533,73
Итого по главу 1-8		336 533,73
Сметная прибыль 5%		4 204 737,46
Непредвиденные работы и затраты (3%)		210 236,87
Итого в сметных ценах		126 142,12
В том числе на 2 квартал 2024 год - 10%		4 541 116,46
В том числе на 3 квартал 2024 год - 30%		454 111,65
В том числе на 4 квартал 2024 год - 15%		1 362 334,94
В том числе на 1 квартал 2025 год - 20%		681 167,47
В том числе на 2 квартал 2025 год - 25%		908 223,29
2 квартал 2024 год - 10% К=1,0368		1 135 279,11
3 квартал 2024 год - 30% К=1,0557		470 822,95
4 квартал 2024 год - 15% К=1,075		1 438 216,99
1 квартал 2025 год - 20% К=1,0944		732 255,03
2 квартал 2025 год - 25% К=1,1141		993 959,57
Итого в прогнозных ценах		1 264 814,46
Договорная сумма скидка по тендру К=0,98		4 900 069,01
НДС 12%		4 802 067,63
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость		576 248,12
		5 378 315,74

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
БИН 061240003738
Руководитель Айтбаев А.Н._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт", БИН 110140013314
№ аттестата KZ90VJE00061627 от 25.01.2021
Технадзор Женсикбаев А.С._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Инженерное проектирование"
БИН 061140001183
Булайчиков Ю.Г._____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Амангельды Уилского района Актюбинской области»**
(наименование, адрес)

Объект **Внеплощадочные сети газопровода высокого давления 2 категории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №01 от 23.07.2024г., к договору №76 от 12.06.2024г.**

Акт приемки выполненных работ №11

за октябрь 2024 (месяц, год) на 6-01-01-01 Надземный газопровод высокого давления (сталь)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Строительные работы				
1	**1**	**6121-0402-0204** **Кклим = 1,11**	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 200 мм**	**шт**	**2**	**30069,00**	**60 138,00**
2	**2**	**242-103-0305**	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 200**	**шт**	**2**	**376966,00**	**753 932,00**
3	**3**	**6121-0403-0106** **Кклим = 1,11**	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 200 мм**	**шт**	**4**	**11709,00**	**46 836,00**
4	**4**	**241-116-0313**	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм**	**шт**	**4,00**	**11978,00**	**47 912,00**
5	**5**	**6121-0103-0106** **Кклим = 1,11**	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм**	**км**	**0,01**	**4137355,00**	**41 373,55**
6	**6**	**241-102-0229**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм**	**м**	**10**	**12177,00**	**121 770,00**
7	**7**	**6121-0401-0105** **Кклим = 1,11**	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм (отаоды -2шт. и переход-1шт.)**	**т**	**0,0429**	**4085593,00**	**175 271,94**
8	**8**	**241-112-0228**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х8,0 мм**	**шт**	**2**	**18505,00**	**37 010,00**
9	**9**	**241-114-0201**	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-57х3,0 мм**	**шт**	**1**	**3659,00**	**3 659,00**

10	10	6111-0501-0205 Кклим = 1,05	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	14	255,00	3 570,00	
11	11	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	28,00	197,00	5 516,00	
12	12	6121-0103-0110 Кклим = 1,11	Футляры -2шт.-Укладка трубопроводов из стальных водопроводных трубдиаметр труб 400 мм	км	0,002	7071236,00	14 142,47	
13	13	241-102-0250	Футляры -2шт.-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	2	29038,00	58 076,00	
14	14	6121-0801-0303 Кклим = 1,11	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 200 мм	м	2	6114,00	12 228,00	
15	15	6121-0201-0146 Кклим = 1,11	Футляры-2шт.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумнополимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 400 мм	км	0,002	19620658,00	39 241,32	
16	16	6121-0801-0401 Кклим = 1,11	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 400 мм	шт	2	69580,00	139 160,00	
17	17	6117-0301-0101 Кклим = 1,05	Установка приборов для редуцирования давления газа (ГРПШ-13-2ВУ-1 -1шт.)	шт	1	83466,00	83 466,00	
18	18	513-302-0243	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-13-2ВУ1	шт	1	654745,00	654 745,00	
19	19	580-000-0000 (кпл)	Ротационный счетчик газа TLC G-65 Ду 50 расширение 1:160	шт	1	637950,00	637 950,00	
20	20	580-000-0000 (кпл)	Корректор газа miniEIcor	шт	1	623114,00	623 114,00	
21	21	6114-0102-0305 Кклим = 1,05	Продувочный патрубок-Прокладкадиаметр 20 мм	м	6	2013,00	12 078,00	
22	22	241-101-0104	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	6	535,00	3 210,00	
23	23	6114-0102-0305 Кклим = 1,05	Импульсивная трубка для регулятора давления , диаметр 25 мм Прокладка	м	1,5	2013,00	3 019,50	
24	24	241-101-0107	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,5 мм	м	1,5	2013,00	3 019,50	772
25	25	6114-0102-0305 Кклим = 1,05	Импульсивная трубка для КПС , диаметр 25 мм	м	4	2013,00	8 052,00	
26	26	241-101-0107	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,5 мм	м	4	515,00	2 060,00	
27	27	241-112-0108	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм	шт	7	155,00	1 085,00	
28	28	241-112-0105	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт	3	137,00	411,00	
			Итого по разделу: 1. Строительные работы				3 592 046,28	
			Итого по акту			3589799	3 592 046,28	
Глава 8 Временные здания и сооружения								
Временные здания и сооружения 8,7%							312 508,03	
Итого по гл 8							312 508,03	
Итого по главу 1-8							3 904 554,30	

Сметная прибыль 5%		195 227,72
Непредвиденные работы и затраты (3%)		117 136,63
Итого в сметных ценах		4 216 918,65
В том числе на 2 квартал 2024 год - 10%		421 691,86
В том числе на 3 квартал 2024 год - 30%		1 265 075,59
В том числе на 4 квартал 2024 год - 15%		632 537,80
В том числе на 1 квартал 2025 год - 20%		843 383,73
В том числе на 2 квартал 2025 год - 25%		1 054 229,66
2 квартал 2024 год - 10% К=1,0368		437 210,13
3 квартал 2024 год - 30% К=1,0557		1 335 540,31
4 квартал 2024 год - 15% К=1,075		679 978,13
1 квартал 2025 год - 20% К=1,0944		922 999,15
2 квартал 2025 год - 25% К=1,1141		1 174 517,27
Итого в прогнозных ценах		4 550 244,98
Договорная сумма скидка по тендру К=0,98		4 459 240,08
НДС 12%		535 108,81
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость		**4 994 348,89**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
БИН 061240003738
Руководитель Айтбаев А.Н._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт", БИН 110140013314
№ аттестата KZ90VJE00061627 от 25.01.2021
Технадзор Женсикбаев А.С._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Инженерное проектирование"
БИН 061140001183
Булайчиков Ю.Г._____

4664578,42

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Амангельды Уилского района Актюбинской области»**
(наименование, адрес)

Объект **Внеплощадочные сети газопровода высокого давления 2 категории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №01 от 23.07.2024г., к договору №76 от 12.06.2024г.**

Акт приемки выполненных работ №12

за октябрь 2024 (месяц, год) на 6-01-01-03 Надземный газопровод высокого давления (сталь) к с. Коптогай

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Строительные работы				
1	1	6121-0402-0203 Кклим = 1,11	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 150 мм	шт	1	19812,00	19 812,00
2	2	242-103-0304	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт	1	243237,00	243 237,00
3	3	6121-0403-0105 Кклим = 1,11	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм	шт	2	7544,00	15 088,00
4	4	241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт	2	8178,00	16 356,00
5	5	6121-0103-0105 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 150 мм	км	0,002	3179926,00	6 359,85
6	6	241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	2	5685,00	11 370,00
7	7	6121-0401-0105 Кклим = 1,11	Установка фасонных частей стальных сварных, (Отводы) диаметр 150 мм	т	0,0081	4085593,00	33 093,30
8	8	241-112-0215	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х6,0 мм	шт	1,0	8546,00	8 546,00
9	9	6111-0501-0205 Кклим = 1,05	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	3	255,00	765,00
10	10	6111-0501-0505 Кклим = 1,05	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 в два слоя	м2	6	197,00	1 182,00

11	**11**	**6121-0103-0108** **Кклим = 1,11**	**Футляр для выхода из земли дл.1м. -1шт.-Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 300 мм**	**км**	**0,001**	**5450505,00**	**5 450,51**
12	**12**	**241-102-0240**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм**	**м**	**1**	**20356,00**	**20 356,00**
13	**13**	**6121-0201-0144** **Кклим = 1,11**	**Футляр -Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или бктумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм**	**км**	**0,001**	**14538293,00**	**14 538,29**
14	**14**	**6121-0801-0401** **Кклим = 1,11**	**Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 300 мм**	**шт**	**1**	**69580,00**	**69 580,00**
			Итого по разделу: 1. Строительные работы				**465 733,95**
			Итого по акту				**465 733,95**

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 8,7%		40 518,85
Итого по гл 8		40 518,85
Итого по главу 1-8		506 252,81
Сметная прибыль 5%		25 312,64
Непредвиденные работы и затраты (3%)		15 187,58
Итого в сметных ценах		546 753,03
В том числе на 2 квартал 2024 год - 10%		54 675,30
В том числе на 3 квартал 2024 год - 30%		164 025,91
В том числе на 4 квартал 2024 год - 15%		82 012,95
В том числе на 1 квартал 2025 год - 20%		109 350,61
В том числе на 2 квартал 2025 год - 25%		136 688,26
2 квартал 2024 год - 10% К=1,0368		56 687,35
3 квартал 2024 год - 30% К=1,0557		173 162,15
4 квартал 2024 год - 15% К=1,075		88 163,93
1 квартал 2025 год - 20% К=1,0944		119 673,30
2 квартал 2025 год 25% К=1,1141		152 284,39
Итого в прогнозных ценах		589 971,13
Договорная сумма скидка по тендру К=0,98		578 171,70
НДС 12%		69 380,60
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость		**647 552,31**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
БИН 061240003738
Руководитель Айтбаев А.Н._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт", БИН 110140013314
№ аттестата KZ90VJE00061627 от 25.01.2021
Технадзор Женсикбаев А.С._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Инженерное проектирование"
БИН 061140001183
Булайчиков Ю.Г._____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Амангельды Уилского района Актюбинской области»**
(наименование, адрес)

Объект **Внеплощадочные сети газопровода высокого давления 2 категории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №01 от 23.07.2024г., к договору №76 от 12.06.2024г.**

Акт приемки выполненных работ №13

за **октябрь 2024 (месяц, год) на 6-01-01-04 Подземный газопровод высокого давления (полиэтилен) к с. Коптогай)**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 2. Газопровод (полиэтилен)				
1	**10**	**1125-0210-0103 Кклим = 1,11**	**Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**1,025**	**3110779,00**	**3 188 548,48**
			Итого по разделу: 2. Газопровод (полиэтилен)				**3 188 548,48**
			Раздел: 3. Выход газопровода из земли Ду 159х4,0-1 шт. ГСН л.34				
2	**21**	**6122-0101-0101 Кклим = 1,11**	**Основание - просеянный грунт**	**м3**	**0,4**	**5003,00**	**2 001,20**
3	**22**	**1122-0801-0209 Кклим = 1,11**	**Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка (переход)**	**шт**	**1**	**7839,00**	**7 839,00**
4	**23**	**241-210-0632**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х159 мм**	**шт**	**1**	**16115,00**	**16 115,00**
5	**24**	**6121-0103-0105 Кклим = 1,11**	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 150 мм**	**км**	**0,0022**	**3179926,00**	**6 995,84**
6	**25**	**241-102-0218**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм**	**м**	**2,2**	**5685,00**	**12 507,00**

7	26	1339-0201-0510 Кклим = 1,08	Трубопровод, диаметр159 мм, толщина стенки до 6 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	4892,00	4 892,00
8	27	6121-0201-0843 Кклим = 1,11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм	км	0,0022	3018038,00	6 639,68
9	28	6121-0103-0108 Кклим = 1,11	Футляр -Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб , диаметр труб 300 мм	км	0,001	5450505,00	5 450,51
10	29	241-102-0240	Футляр -Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	1	20356,00	20 356,00
11	30	6121-0201-0846 Кклим = 1,11	Футляр -Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,001	6901050,00	6 901,05
12	31	6121-0801-0401 Кклим = 1,11	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 300 мм	шт	1	69580,00	69 580,00
13	32	217-701-0301	для футляра -Каучук бутиловый	т	0,0026	829630,00	2 157,04
14	33	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	1	1957,00	1 957,00
15	34	241-102-0137	Ковер дляфутляра -Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,05	1511,00	75,55
16	35	214-101-0201	КОВЕР-Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00019	371920,00	70,66
17	36	243-141-0102	КОВЕР-Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением2,5 мм2	км	0,001	24738,00	24,74
18	37	261-107-0201	Ковер -Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М6 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00001	408199,00	4,08
			Итого по разделу: 3. Выход газопровода из земли Ду 159х4,0-1 шт. ГСН л.34				163 566,35
			Итого по акту				3 352 114,82

Глава 8 Временные здания и сооружения		291 633,99
Временные здания и сооружения 8,7%		291 633,99
Итого по гл 8		3 643 748,81
Итого по главу 1-8		182 187,44
Сметная прибыль 5%		109 312,46
Непредвиденные работы и затраты (3%)		3 935 248,72
Итого в сметных ценах		393 524,87
В том числе на 2 квартал 2024 год - 10%		1 180 574,62
В том числе на 3 квартал 2024 год - 30%		590 287,31
В том числе на 4 квартал 2024 год - 15%		787 049,74
В том числе на 1 квартал 2025 год - 20%		983 812,18
В том числе на 2 квартал 2025 год - 25%		408 006,59
2 квартал 2024 год - 10% К=1,0368		1 246 332,62
3 квартал 2024 год - 30% К=1,0557		634 558,86
4 квартал 2024 год - 15% К=1,075		

		861 347,24
1 квартал 2025 год - 20% К=1,0944		1 096 065,15
2 квартал 2025 год - 25% К=1,1141		4 246 310,45
Итого в прогнозных ценах		4 161 384,24
Договорная сумма скидка по тендру К=0,98		499 366,11
НДС 12%		
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость		**4 660 750,35**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
БИН 061240003738
Руководитель Айтбаев А.Н._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт", БИН 110140013344
№ аттестата KZ90VJE00061627 от 25.01.2021
Технадзор Женсикбаев А.С._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Инженерное проектирование"
БИН 061140001183
Булайчиков Ю.Г._____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Амангельды Уилского района Актюбинской области»**
(наименование, адрес)

Объект **Внеплощадочные сети газопровода высокого давления 2 категории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №01 от 23.07.2024г., к договору №76 от 12.06.2024г.**

Акт приемки выполненных работ №14

за октябрь 2024 (месяц, год) на 6-01-01-05 Надземный газопровод высокого давления (сталь) к с. Шубарши

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Строительные работы				
1	**1**	**6121-0402-0202** **Кклим = 1,11**	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм**	**шт**	**1**	**12821,00**	**12 821,00**
2	**2**	**242-103-0303**	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100**	**шт**	**1**	**119464,00**	**119 464,00**
3	**3**	**6121-0403-0103** **Кклим = 1,11**	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм**	**шт**	**2**	**4969,00**	**9 938,00**
4	**4**	**241-116-0310**	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	**шт**	**2**	**4864,00**	**9 728,00**
5	**5**	**6121-0103-0103** **Кклим = 1,11**	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 100 мм**	**км**	**0,002**	**2147720,00**	**4 295,44**
6	**6**	**241-102-0177**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	**м**	**2**	**3789,00**	**7 578,00**
7	**7**	**6121-0401-0105** **Кклим = 1,11**	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм (Отводы и заглушки)**	**т**	**0,025**	**4085593,00**	**102 139,83**
8	**8**	**241-112-0148**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х5,0 мм**	**шт**	**1**	**3243,00**	**3 243,00**
9	**9**	**241-117-0419**	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм**	**шт**	**1**	**1150,00**	**1 150,00**
10	**10**	**6111-0501-0205** **Кклим = 1,05**	**Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**1,5**	**255,00**	**382,50**

11	11	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 в два слоя	м2	3	197,00	591,00
12	12	6121-0103-0106 Кклим = 1,11	Футляр -Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб , диаметр труб 200 мм	км	0,001	4137355,00	4 137,36
13	13	241-102-0229	Футляр -Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	1	12177,00	12 177,00
14	14	6121-0201-0142 Кклим = 1,11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумнорезиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,001	10056960,00	10 056,96
			Итого по разделу: 1. Строительные работы				297 702,08
			Итого по акту				297 702,08

Глава 8 Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения 8,7%	25 900,08
Итого по гл 8	25 900,08
Итого по главу 1-8	323 602,16
Сметная прибыль 5%	16 180,11
Непредвиденные работы и затраты (3%)	9 708,06
Итого в сметных ценах	349 490,33
В том числе на 2 квартал 2024 год - 10%	34 949,03
В том числе на 3 квартал 2024 год - 30%	104 847,10
В том числе на 4 квартал 2024 год - 15%	52 423,55
В том числе на 1 квартал 2025 год - 20%	69 898,07
В том числе на 2 квартал 2025 год - 25%	87 372,58
2 квартал 2024 год - 10% К=1,0368	36 235,16
3 квартал 2024 год - 30% К=1,0557	110 687,08
4 квартал 2024 год - 15% К=1,075	56 355,32
1 квартал 2025 год - 20% К=1,0944	76 496,44
2 квартал 2025 год - 25% К=1,1141	97 341,80
Итого в прогнозных ценах	377 115,80
Договорная сумма скидка по тендру К=0,98	369 573,48
НДС 12%	44 348,82
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**413 922,30**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
БИН 061240003738
Руководитель Айтбаев А.Н._____

Подрядчик: Производстивенный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт", БИН 170140013314
№ аттестата KZ90VJE00061627 от 25.01.2021
Технадзор Женсикбаев А.С._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Инженерное проектирование"
БИН 061140001183
Булайчиков Ю.Г._____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Амангельды Уилского района Актюбинской области»**
(наименование, адрес)

Объект **Внеплощадочные сети газопровода высокого давления 2 категории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №01 от 23.07.2024г., к договору №76 от 12.06.2024г.**

Акт приемки выполненных работ №15

за октябрь 2024 (месяц, год) на 6-01-01-06 Подземный газопровод высокого давления (полиэтилен) к с. Шубарши

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Земляные работы				
1	1	6101-0102-0108 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м³	8	452,00	3 616,00
2	2	6101-0201-0202 Кклим = 1,11 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;	Зачистка вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м³	1	8794,00	8 794,00
3	3	6101-0106-0102 Кклим = 1,11	Засыпка траншей мягким местным грунтом толщ.20 см.	м³	1	93,00	93,00
4	4	6101-0106-0102 Кклим = 1,11	Засыпка траншей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с)	м³	7	93,00	651,00
5	5	6101-0107-0501 Кклим = 1,11	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	7	610,00	4 270,00
			Итого по разделу: 1. Земляные работы				17 424,00
			Раздел: 2. Газопровод (полиэтилен)				
6	6	6121-0105-0403 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,005	1391819,00	6 959,10
7	7	241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	5,05	3390,00	17 119,50
8	8	1125-0210-0101 Кклим = 1,11	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,005	2287974,00	11 439,87
9	9	1339-0201-0507 Кклим = 1,08	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	4251,00	4 251,00

10	10	6125-0704-0101 Кклим = 1,08	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,005	252286,00	1 261,43
11	11	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	5	18,00	90,00
12	12	1122-0801-0206 Кклим = 1,11	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка (отводы, тройники, муфты)	шт	8	4761,00	38 088,00
13	13	241-208-1809	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт	1	9065,00	9 065,00
14	14	241-209-1429	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х110х225 мм	шт	1	34090,00	34 090,00
15	15	241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт	6	3737,00	22 422,00
			Итого по разделу: 2. Газопровод (полиэтилен)				160 304,10
			Раздел: 3. Выход газопровода из земли Ду 108х4,0-1 шт. ГСН л.35				
16	16	6122-0101-0101 Кклим = 1,11	Устройство под узел выходаоснования - просеянный грунт	м3	0,4	5003,00	2 001,20
17	17	1122-0801-0206 Кклим = 1,11	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении (Переход ПЭ-сталь)	шт	1	4761,00	4 761,00
18	18	241-210-0622	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х108 мм	шт	1	8756,00	8 756,00
19	19	6121-0103-0103 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных трубдиаметр труб 100 мм	км	0,0022	2147720,00	4 724,98
20	20	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	2,2	3789,00	8 335,80
21	21	1339-0201-0507 Кклим = 1,08	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	4251,00	4 251,00
22	22	6121-0201-0139 Кклим = 1,11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумнорезиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,0022	5234939,00	11 516,87
23	23	6121-0103-0106 Кклим = 1,11	Футляр дл.1м.-Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб , диаметр труб 200 мм	км	0,001	4137355,00	4 137,36
24	24	241-102-0229	Футляр -Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	1	12177,00	12 177,00
25	25	6121-0201-0142 Кклим = 1,11	Футляр -Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,0010	10056960,00	10 056,96
26	26	6121-0801-0401 Кклим = 1,11	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 200 мм	шт	1	69580,00	69 580,00
27	27	217-701-0301	Каучук бутиловый	т	0,0026	829630,00	2 157,04
28	28	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	1	1957,00	1 957,00
29	29	241-102-0137	Ковер для футляра-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,05	1511,00	75,55
30	30	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00019	371920,00	70,66

31	31	243-141-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением2,5 мм2	км	0,001	24738,00	24,74
32	32	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00001	408199,00	4,08
			Итого по разделу: 3. Выход газопровода из земли Ду 108х4,0-1 шт. ГСН л.35				**144 587,24**
			Итого по акту				**322 315,33**

Глава 8 Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения 8,7%	28 041,43
Итого по гл 8	28 041,43
Итого по главу 1-8	350 356,77
Сметная прибыль 5%	17 517,84
Непредвиденные работы и затраты (3%)	10 510,70
Итого в сметных ценах	378 385,31
В том числе на 2 квартал 2024 год - 10%	37 838,53
В том числе на 3 квартал 2024 год - 30%	113 515,59
В том числе на 4 квартал 2024 год - 15%	56 757,80
В том числе на 1 квартал 2025 год - 20%	75 677,06
В том числе на 2 квартал 2025 год - 25%	94 596,33
2 квартал 2024 год - 10% К=1,0368	39 230,99
3 квартал 2024 год - 30% К=1,0557	119 838,41
4 квартал 2024 год - 15% К=1,075	61 014,63
1 квартал 2025 год - 20% К=1,0944	82 820,98
2 квартал 2025 год - 25% К=1,1141	105 389,77
Итого в прогнозных ценах	408 294,77
Договорная сумма скидка по тендру К=0,98	400 128,88
НДС 12%	48 015,47
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**448 144,34**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
БИН 061240003738
Руководитель Айтбаев А.Н._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт", БИН 110140013314
№ аттестата KZ90VJE00061627 от 25.01.2021
Технадзор Женсикбаев А.С._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Инженерное проектирование" БИН 061140001183
Булайчиков Ю.Г._____

322 315,35
306 799
15516,35