Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства"**	**131240025912**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Кенже Райым",Республика Казахстан, Актюбинская обл, г. Актобе, ул. САДОВОДЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ Абрикос, дом № 88**	**061140007688**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №49/25 от 19.08.2025

Номер документа	Дата составления
4	**12.09.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по ремонту линий электропередач 10 кВ от Подстанций ПС-110/10 ГПП-3 Г до Распределительный подстанций РП 4-13 расположенного в нижний мкр по Мангистауской области г.Актау			Работа	1	26 294 608,30	26 294 608,30	2 817 279,46
				Итого	1	x	26 294 608,30	2 817 279,46

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Пазылов Д.С
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.09.2025

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства» **Форма № 3-КС**

Подрядчик: ТОО "Кенже Райым"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Договор: №49/25 от 19.08.2025г

Наименование стройки: "Работы по ремонту линий электропередач 10 кВ от Подстанций ПС-110/10 ГПП-3 Г до Распределительный подстанций РП 4-13 расположенного в нижний мкр по Мангистауской области г.Актау"

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат за Сентябрь 2025г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			СМР в базовых ценах 2019г.	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	26 294 608,30	2 817 279,46				0,87			2 817 279,46	26 294 608,30
Удержание аванса 30%	7 888 382,49	845 183,84							845 183,84	7 888 382,49
Всего по стройке	**18 406 225,81**	**1 972 095,62**							**1 972 095,62**	**18 406 225,81**

Заказчик:

Руководитель Государственного учреждение «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства»

_____Шалабаев Б.А.

Тех.надзор:

Технический надзор
Сагындыков Бауыржан Серикович
№KZ09VJE00075695 дата выдачи: 01.08.2022
№KZ79VJE00075696 дата выдачи: 01.08.2022
№KZ62VJE00075697 дата выдачи: 01.08.2022

_____Сагындыков Б.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Кенже Райым"

_____Пазылов Д.С.

Форма 2

Наименование стройки **Работы по ремонту линий электропередач 10 кВ от Подстанций ПС-110/10 ГПП-3 Г до Распределительный подстанций РП 4-13 расположенного в нижний мкр по Мангистауской области г.Актау**
-

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сентябрь 2025г.

Заказчик: Государственное учреждение «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Кенже Райым"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Договор: №49/25 от 19.08.2025г
Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2023

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПО ПРОКЛАДКЕ КАБЕЛЯ									
		РП ГПП-3 Г по РП 4-13									
1	1101-0101-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3,находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов,а также объема грунта,находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев,столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2**	м3 грунта	285,6	314,00	296,86	89677	84783	--	30025	129279
		НР - 72%; СП - 8%			17,14	128,88	4894	36808		9576	
2	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	м3 грунта	285,6	12,41	12,41	3544	3544	--	1244	5171
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,05	--	1728		383	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	285,6	263,96	119,96	75387	34260	--	41889	126658
		НР - 72%; СП - 8%			144,00	59,71	41126	17053		9382	
4	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	81,6	4680,84	1282,33	381957	104639	257521	37328	452828
		НР - 72%; СП - 8%			242,61	392,74	19797	32048		33543	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	680	355,04	219,88	241425	149519	--	121209	391644
		НР - 72%; СП - 8%			135,16	112,41	91906	76439		29011	
6	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	680	355,04	219,88	241425	149519	--	121209	391644
		НР - 72%; СП - 8%			135,16	112,41	91906	76439		29011	
7	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом.Один кабель	м кабеля	680	338,03	202,87	229858	137951	--	101258	357605
		НР - 64,8%; СП - 8%			135,16	94,64	91906	64355		26489	
8	1308-0201-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом.Каждый последующий кабель	м кабеля	680	174,29	106,71	118516	72562	--	51713	183847
		НР - 64,8%; СП - 8%			67,58	49,78	45953	33850		13618	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
9	1308-0201-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель до 10 кВ,масса 1 м до 9 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1360	1793,63	1043,08	2439336	1418589	71047	1140091	3865782
		НР - 72%; СП - 8%			698,31	466,00	949700	633760		286354	
10	1308-0201-2612 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Муфта соединительная с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ,сечение жил до 150/240 мм2.Монтаж без заливки кожуха массой	шт.	4	37799,32	820,86	151197	3284	3746	116559	289176
		НР - 80%; СП - 8%			36041,76	382,92	144167	1532		21421	
11	1308-0201-1909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ,сечение одной жилы до 70/120 мм2.Монтаж оборудования	шт.	0,8	9267,31	117,27	7414	94	112	5222	13646
		НР - 72%; СП - 8%			9010,44	54,70	7208	44		1011	
		ПРОКОЛ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ переходов под асфальтовый автодороги									
12	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 П0 Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда,Производство ремонтно-строительных работ в охранной зоне действующих воздушных линий электропередачи высокого напряжения	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий,диаметр труб до 110 мм.Прокладка в траншеях	м	38,8	437,50	234,76	16975	9109	123	8652	27677
		НР - 80%; СП - 8%			199,57	79,15	7743	3071		2050	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1201-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт.Разработка прокол под автодороги площадь до 10 м2	м3 грунта	0,00064	12507,55	4,45	8	--	1	5	15
		НР - 80%; СП - 8%			10627,18	2,27	7	--		1	
14	414-104-0602 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная).Разгрузка	т	0,36	634,00	--	228	--		--	246
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
15	414-103-0401 РСНБ РК 2022	Проволока в кругах.Погрузка	т	0,36	1400,00	--	504	--		--	544
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
16	414-103-0402 РСНБ РК 2022	Проволока в кругах.Разгрузка	т	0,36	1400,00	--	504	--		--	544
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
17	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	680	8,89	0,88	6048	598	--	4144	11007
		НР - 72%; СП - 8%			8,01	0,45	5449	306		815	
		ПРАЙС-ЛИСТ									
18	ПРАЙС-ЛИСТ Карьер кирпич-ракушечник призводитель	Камень ракушечник с доставкой	м3	27,2	7589,29	--	206429	--		--	206429
					--	--	--	--	206429	--	
19	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО Карьер прОизводитель	ПГС мелькозернистый для подушки кабель в траншей	м3	81,6	6500,00	--	530400	--		--	530400
					--	--	--	--	530400	--	
20	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО Сталь Сервис Казахстан	Труба толстостенная полиэтиленовая диаметр 110 мм	м	38,8	2500,00	--	97000	--		--	97000
					--	--	--	--	97000	--	
21	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО АктауЭнергоКабель	Лента Сигнальная "Осторожно кабель"	шт	1,2	3700,00	--	4440	--		--	4440
					--	--	--	--	4440	--	
22	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО Электрокомплект	Кабель марки АСБ-10 кВ 3х240 м2	м	1360	12232,14	--	16635710	--		--	16635710
					--	--	--	--	16635710	--	
23	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО Электрокомплект	Муфта концевая 3КНТП-3х240 для кабелей сеч.АСБ-10кВ 3х240 мм2	шт	0,8	26598,21	--	21279	--		--	21279
					--	--	--	--	21279	--	
24	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО Электрокомплект	Муфта соединительная 3СТП-150/240 для кабелей сеч.АСБ-10кВ 3х240 мм2	шт	4	53471,43	--	213886	--		--	213886
					--	--	--	--	213886	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**23 956 458,00**
		Понижающий коэффицент		**0,98**							**23 477 328,84**
		НДС	**тенге**	**12%**							**2 817 279,46**
		ИТОГО С НДС:	**тенге**								**26 294 608,30**

Заказчик:

Руководитель Государственного учреждение «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства»

Шалабаев Б.А.

Тех.надзор:

Инженер технического надзора

Технический надзор
Сагындыков Бауыржан Серикович
№KZ09VJE00075695 дата выдачи: 01.08.2022
№KZ79VJE00075696 дата выдачи: 01.08.2022
№KZ52VJE00075697 дата выдачи: 01.08.2022

Сагындыков Б.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Кенже Райым"

Пазылов Д.С.