Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Амангельды Уилского района Актюбинской области»

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за сентябрь 2024 г

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организац.правовая форма наименование	организац.правовая форма код
17	17	Доп.согл. №01 от 23.07.2024г., к договору №76	12.06.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2021г	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	583 385 631,85	520 880 028,44							62 505 603,41	583 385 631,85
Итого к оплате	235 022 876,40	209 841 853,93							25 181 022,47	**235 022 876,40**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
БИН 061240003738
Руководитель Айтбаев А.Н. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К. _____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт", БИН 110140013314
№ аттестата KZ90VJE00061627 от 25.01.2021
Технадзор Женсикбаев А.С. _____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Амангельды Уилского района Актюбинской области»**
(наименование, адрес)

Объект **Перенос проекта в натуру**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №01 от 23.07.2024г., к договору №76 от 12.06.2024г.**

Акт приемки выполненных работ №2
за сентябрь 2024 (месяц, год) на 1-01-01-01 Перенос проекта в натуру

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Раздел без наименования				
1	**1**	**950-000-0001**	**Разбивка геодезической строительной сетки,основных осей зданий и сооружениеи проложением теодолитных ходов (1:2000) при длине раз0бивочных сторон 50м. (СЦИ РК 8.03.04-2023 Табл.1601-0204-20 п. 25)**	**км хода**	**29**	**33501,00**	**967 341,38**
			Итого по разделу: 1. Раздел без наименования				**967 341,38**
			Итого по акту				**967 341,38**

Глава 8 Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения 8,7%	0,00
Итого по гл 8	0,00
Итого по главу 1-8	967 341,38
Сметная прибыль 5%	0,00
Непредвиденные работы и затраты (3%)	29 020,24
Итого в сметных ценах	996 361,62
В том числе на 2 квартал 2024 год - 10%	99 636,16
В том числе на 3 квартал 2024 год - 30%	298 908,48
В том числе на 4 квартал 2024 год - 15%	149 454,24
В том числе на 1 квартал 2025 год - 20%	199 272,32
В том числе на 2 квартал 2025 год - 25%	249 090,40
2 квартал 2024 год - 10% К=1,0368	103 302,77
3 квартал 2024 год - 30% К=1,0557	315 557,69

4 квартал 2024 год - 15% К=1,075		160 663,31
1 квартал 2025 год - 20% К=1,0944		218 083,63
2 квартал 2025 год - 25% К=1,1141		277 511,62
Итого в прогнозных ценах		1 075 119,02
Договорная сумма скидка по тендру К=0,98		1 053 616,64
НДС 12%		126 434,00
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость		**1 180 050,64**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
БИН 061240003738
Руководитель Айтбаев А.Н._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт", БИН 110140013314
№ аттестата KZ90VJE00061627 от 25.01.2021
Технадзор Женсикбаев А.С._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Инженерное проектирование"
БИН 061140001183
Булайчиков Ю.Г._____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Амангельды Уилского района Актюбинской**
(наименование, адрес)

Объект **Внеплощадочные сети газопровода высокого давления 2 категории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №01 от 23.07.2024г., к договору №76 от 12.06.2024г.**

Акт приемки выполненных работ №3
за сентябрь 2024 (месяц, год) на 6-01-01-02 Подземный газопровод высокого давления (полиэтилен)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Земляные работы				
1	1	6101-0104-0202 Кклим = 1,11	Срезка растительного слоя бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2(шир.транш.1,2м.+2,5м по обе стороны=6,2м.) (6,2м. х толщ.срезки 0,2м хпротяж.19200м.=23808м3	м³	5808	168,00	975 744,00
2	2	6101-0102-0108 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2 (27648м3 минус доработка 576м3	м³	9447	452,00	4 270 044,00
3	3	6101-0102-0108 Кклим = 1,11	Зачистка вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 (0,3 х 0,1 х протияж. 19200м.)	м³	201	7328,00	1 472 928,00
4	4	6101-0106-0102 Кклим = 1,11	Засыпка траншей мягким местным грунтом толщ.20 см	м³	1608	93,00	149 544,00
5	5	6101-0106-0102 Кклим = 1,11	Засыпка траншей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 (27648м3 минус 4608м3-засыпка мягким грунтом)	м³	8040	93,00	747 720,00
6	6	6101-0107-0501 Кклим = 1,11	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	8040	610,00	4 904 400,00
7	7	6101-0104-0202 Кклим = 1,11	Восстановление растительного слоя	м³	23808	168,00	3 999 744,00
			Итого по разделу: 1. Земляные работы				16 520 124,00
			Раздел: 2. Газопровод (полиэтилен)				
8	8	6121-0105-0409 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 225 мм	км	6,7	3040776,00	20 373 199,20
9	9	241-202-0220	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм	1 м	6392	13745,00	87 858 040,00

10	10	1339-0201-0512 Кклим = 1,08	Трубопровод, диаметр 225 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное (ВД-100%)	стык	380	11897,00	4 520 860,00	
11	12	6121-0105-0414 Кклим = 1,11	Футляр дл..14м. -Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 400 мм	км	0,014	6404120,00	89 657,68	
12	13	241-202-0225	Футляр -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 400х36,3 мм	1 м	14,14	44341,00	626 981,74	
13	14	6121-0801-0303 Кклим = 1,11	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 200 мм	м	14	6114,00	85 596,00	
14	15	6121-0801-0401 Кклим = 1,11	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 400 мм	шт	1	69580,00	69 580,00	
15	16	6123-0207-0201 Кклим = 1,11	Устройство контрольной трубки	шт	1	23290,00	23 290,00	
			неучтенные ресурсы					
15.1	16.1	261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	1,00	1069,00	1 069,00	
16	17	241-202-0204	Контрольная трубка -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	1 м	2	297,00	594,00	
17	18	6125-0704-0101 Кклим = 1,08	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	6,7	252286,00	1 690 316,20	
18	19	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	1 м	6200	18,00	111 600,00	
19	20	1122-0801-0212Кклим = 1,11	Фасонные части полимерные диаметром 225мм.Установка (отводы и переходы)	шт	14	9909,00	138 726,00	
20	21	241--208-1815	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм	шт	2	50885,00	101 770,00	
21	22	241-208-1712	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм	шт	7	90956,00	636 692,00	
22	23	241-210-0520	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт	1	7163,00	7 163,00	
23	24	241-210-0511	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм	шт	1	3416,00	3 416,00	
24	25	241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт	1	2060,00	2 060,00	
25	26	1122-0801-0212 Кклим = 1,11	Фасонные части полимерные (тройники, муфты и кран шаровый). Установка на сварном соединении	шт	46	9909,00	455 814,00	
26	27	241-209-1219	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 400х110х400 мм	шт	1	202637,00	202 637,00	
27	28	241-211-0615	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт	42	15063,00	632 646,00	
28	29	241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт	2	1085,00	2 170,00	
29	30	242-209-0903	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт	1	19333,00	19 333,00	
30	31	241-229-0408	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 219 мм	шт	7	15061,00	105 427,00	

31	32	6123-0401-0301 Кклим = 1,11	Установка маркера электронного с функцией самовыравнивания на глубину заложения до 1,5 м	шт	50	2412,00	120 600,00
			неучтенные ресурсы				
31.1	32.1	248-201-0202	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный): 1401 XR EMS,1402 XR EMS,1403 XR EMS,1405 XR EMS,1408 XR EMS.	шт	50,00	10655,00	532 750,00
			Итого по разделу: 2. Газопровод (полиэтилен)				118 411 987,82
			Раздел: 3. Выход газопровода из земли Ду 219х6,0-2 шт. ГСН л.33				
32	33	6122-0101-0101 Кклим = 1,11 Коб =2	Основание - просеянный грунт	м3	0,8	5003,00	4 002,40
33	34	1122-0801-0212 Кклим = 1,11 Коб =2	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка (переход ПЭ-сталь)	шт	2	9909,00	19 818,00
34	35	241-210-0638 Коб=2	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х219 мм	шт	2	36512,00	73 024,00
35	36	6121-0103-0106 Кклим = 1,11 Коб =2	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных трубдиаметр труб 200 мм	км	0,0044	4137355,00	18 204,36
36	37	241-102-0229 Коб=2	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	4,4	12177,00	53 578,80
37	38	1339-0201-0511 Кклим = 1,08 Коб =2	Трубопровод, диаметр 219 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	6064,00	12 128,00
38	39	6121-0201-0844 Кклим = 1,11 Коб =2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,0044	4972607,00	21 879,47
39	40	6121-0103-0110 Кклим = 1,11 Коб =2	Футляр дл.1,0м.-Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб диаметр труб 400 мм	км	0,002	7167884,00	14 335,77
40	41	241-102-0251 Коб=2	Футляр дл.1м.-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х7,0 мм	м	2	33357,00	66 714,00
41	42	6121-0201-0128 Кклим = 1,11 Коб =2	Футляр дл.1,0м.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 400 мм	км	0,002	13839952,00	27 679,90
42	43	6121-0801-0401 Кклим = 1,11 Коб =2	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 400 мм	шт	2	69580,00	139 160,00
43	44	217-701-0301 Коб=2	для футляра -Каучук бутиловый	т	0,0052	829630,00	4 314,08
44	45	261-105-0654 Коб=2	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	2	1957,00	3 914,00
45	46	241-102-0137 Коб=2	Ковер дляфутляра -Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,1	1511,00	151,10
46	47	214-101-0201 Коб=2	КОВЕР-Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00038	371920,00	141,33
47	48	243-141-0102 Коб=2	КОВЕР-Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением2,5 мм2	км	0,002	24738,00	49,48
48	49	261-107-0201 Коб=2	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М6 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00002	408199,00	8,16

			Итого по разделу: 3. Выход газопровода из земли Ду 219х6,0-2 шт. ГСН л.33			**459 102,85**
			Итого по акту			**135 391 214,67**
Глава 8 Временные здания и сооружения						
Временные здания и сооружения 8,7%						11 779 035,68
Итого по гл 8						11 779 035,68
Итого по главу 1-8						147 170 250,35
Сметная прибыль 5%						7 358 512,52
Непредвиденные работы и затраты (3%)						4 415 107,51
Итого в сметных ценах						158 943 870,37
В том числе на 2 квартал 2024 год - 10%						15 894 387,04
В том числе на 3 квартал 2024 год - 30%						47 683 161,11
В том числе на 4 квартал 2024 год - 15%						23 841 580,56
В том числе на 1 квартал 2025 год - 20%						31 788 774,07
В том числе на 2 квартал 2025 год - 25%						39 735 967,59
2 квартал 2024 год - 10% К=1,0368						16 479 300,48
3 квартал 2024 год - 30% К=1,0557						50 339 113,19
4 квартал 2024 год - 15% К=1,075						25 629 699,10
1 квартал 2025 год - 20% К=1,0944						34 789 634,35
2 квартал 2025 год - 25% К=1,1141						44 269 841,50
Итого в прогнозных ценах						171 507 588,61
Договорная сумма скидка по тендру К=0,98						168 077 436,84
НДС 12%						20 169 292,42
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость						**188 246 729,26**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
БИН 061240003738
Руководитель Айтбаев А.Н._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт", БИН 110140013314
№ аттестата KZ90VJE00061627 от 25.01.2021
Технадзор Женсикбаев А.С._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Инженерное проектирование"
БИН 061140001183
Булайчиков Ю.Г._____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Амангельды Уилского района Актюбинской области»**
(наименование, адрес)

Объект **Внеплощадочные сети газопровода высокого давления 2 категории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №01 от 23.07.2024г., к договору №76 от 12.06.2024г.**

Акт приемки выполненных работ №4

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 6-01-01-04 Подземный газопровод высокого давления (полиэтилен) к с. Коптогай)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Земляные работы				
1	**1**	**6101-0104-0202 Кклим = 1,11**	**Срезка растительного слоя бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2(шир.транш.1,2м.+2,5м по обе стороны=6,2м.) (6,2м. х толщ.срезки 0,2м х протяж.1025м.=1271м3**	**м³**	**1271**	**168,00**	**213 528,00**
2	**2**	**6101-0102-0108 Кклим = 1,11**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2 (1476м3 минус доработка 31м3**	**м³**	**1445**	**452,00**	**653 140,00**
3	**3**	**6101-0201-0202 Кклим = 1,11 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;**	**Зачистка вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 (0,3 х 0,1 х протияж. 1025м.)**	**м³**	**31**	**8794,00**	**272 614,00**
4	**4**	**6101-0106-0102 Кклим = 1,11**	**Засыпка траншей мягким местным грунтом толщ.20 см**	**м³**	**246**	**93,00**	**22 878,00**
5	**5**	**6101-0106-0102 Кклим = 1,11**	**Засыпка траншей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 (1476м3 минус 246м3-засыпка мягким грунтом)**	**м³**	**1230**	**93,00**	**114 390,00**
6	**6**	**6101-0107-0501 Кклим = 1,11**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м³**	**1230**	**610,00**	**750 300,00**
7	**7**	**6101-0104-0202 Кклим = 1,11**	**Восстановление растительного слоя**	**м³**	**1271**	**168,00**	**213 528,00**
			Итого по разделу: 1. Земляные работы				**2 240 378,00**
			Раздел: 2. Газопровод (полиэтилен)				

8	8	6121-0105-0406 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	1,025	1632146,00	1 672 949,65
9	9	241-202-021	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм(с К=1,01	1 м	1035	6865,00	7 105 275,00
10	11	1339-0201-0512 Кклим = 1,08	Трубопровод, диаметр 160 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	43	11897,00	511 571,00
11	12	6125-0704-0101 Кклим = 1,08	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	1,025	252286,00	258 593,15
12	13	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	1025	18,00	18 450,00
13	14	6124-0201-0101 Кклим = 1,08 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	Алюминиевый провод Монтаж	м	1025	302,00	309 550,00
14	15	243-141-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением2,5 мм2	км	1,025	24738,00	25 356,45
15	16	1122-0801-0209 Кклим = 1,11	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка отводов	шт	2	7839,00	15 678,00
16	17	241-208-1812	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт	2	35114,00	70 228,00
17	18	1122-0801-0212 Кклим = 1,11	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка (тройники, муфты)	шт	9	9909,00	89 181,00
18	19	241-209-1431	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х160х225 мм	шт	1	35888,00	35 888,00
19	20	241-211-0612	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт	8	6537,00	52 296,00
			Итого по разделу: 2. Газопровод (полиэтилен)				**10 165 016,25**
			Итого по акту				**12 405 394,25**

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 8,7%		1 079 269,30
Итого по гл 8		1 079 269,30
Итого по главу 1-8		13 484 663,55
Сметная прибыль 5%		674 233,18
Непредвиденные работы и затраты (3%)		404 539,91
Итого в сметных ценах		14 563 436,63
В том числе на 2 квартал 2024 год - 10%		1 456 343,66
В том числе на 3 квартал 2024 год - 30%		4 369 030,99
В том числе на 4 квартал 2024 год - 15%		2 184 515,50
В том числе на 1 квартал 2025 год - 20%		2 912 687,33
В том числе на 2 квартал 2025 год - 25%		3 640 859,16
2 квартал 2024 год - 10% К=1,0368		1 509 937,11
3 квартал 2024 год - 30% К=1,0557		4 612 386,02

4 квартал 2024 год - 15% К=1,075		2 348 354,16
1 квартал 2025 год - 20% К=1,0944		3 187 645,01
2 квартал 2025 год - 25% К=1,1141		4 056 281,19
Итого в прогнозных ценах		15 714 603,48
Договорная сумма скидка по тендру К=0,98		15 400 311,41
НДС 12%		1 848 037,37
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость		**17 248 348,78**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
БИН 061240003738
Руководитель Айтбаев А.Н._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт", БИН 110140013314
№ аттестата KZ90VJE00061627 от 25.01.2021
Технадзор Женсикбаев А.С._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Инженерное проектирование"
БИН 061140001183
Булайчиков Ю.Г._____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Амангельды Уилского района Актюбинской области»**
(наименование, адрес)

Объект **Внеплощадочные сети газопровода высокого давления 2 категории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №01 от 23.07.2024г., к договору №76 от 12.06.2024г.**

Акт приемки выполненных работ №5

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 6-01-01-07 Переход газопровода через дамбу методом ГНБ от ПК86 до ПК87

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Переход через дамбу				
1	**1**	**6101-0103-0116 Кклим = 1,11**	**Устройство рабочего и приемного котлованов**	**м3**	**189**	**286,00**	**54 054,00**
2	**2**	**6101-0106-0102 Кклим = 1,11**	**Засыпка+ подсыпка траншей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 (толщ.30см)**	**м3**	**8**	**93,00**	**744,00**
3	**3**	**6121-0105-0409 Кклим = 1,11**	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 225 мм**	**км**	**0,05**	**3040776,00**	**152 038,80**
4	**4**	**241-202-0220**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм**	**м**	**50,5**	**13745,00**	**694 122,50**
5	**5**	**6121-0802-0502 Кклим = 1,11**	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 225 мм в грунтах 1-3 групп**	**м**	**50**	**25494,00**	**1 274 700,00**
6	**6**	**1125-0210-0104 Кклим = 1,11**	**Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,1**	**3512873,00**	**351 287,30**
7	**7**	**241-202-0220**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм**	**м**	**51**	**13745,00**	**700 995,00**
8	**8**	**6121-0801-0304 Кклим = 1,11**	**Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 250 мм**	**м**	**50**	**6575,00**	**328 750,00**
9	**9**	**1339-0201-0511 Кклим = 1,08**	**Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**8**	**6064,00**	**48 512,00**

10	10	6125-0704-0101 Кклим = 1,08	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,05	252286,00	12 614,30
11	11	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	50	18,00	900,00
12	12	6101-0106-0102 Кклим = 1,11	Засыпка рабочего и приемного котловановбульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	189	93,00	17 577,00
13	13	6101-0107-0501 Кклим = 1,11	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	189	610,00	115 290,00
			Итого по разделу: 1. Строительные работы				**3 751 584,90**
			Итого по акту				**3 751 584,90**

Глава 8 Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения 8,7%	326 387,89
Итого по гл 8	326 387,89
Итого по главу 1-8	4 077 972,79
Сметная прибыль 5%	203 898,64
Непредвиденные работы и затраты (3%)	122 339,18
Итого в сметных ценах	4 404 210,61
В том числе на 2 квартал 2024 год - 10%	440 421,06
В том числе на 3 квартал 2024 год - 30%	1 321 263,18
В том числе на 4 квартал 2024 год - 15%	660 631,59
В том числе на 1 квартал 2025 год - 20%	880 842,12
В том числе на 2 квартал 2025 год - 25%	1 101 052,65
2 квартал 2024 год - 10% К=1,0368	456 628,56
3 квартал 2024 год - 30% К=1,0557	1 394 857,54
4 квартал 2024 год - 15% К=1,075	710 178,96
1 квартал 2025 год - 20% К=1,0944	963 993,62
2 квартал 2025 год - 25% К=1,1141	1 226 682,76
Итого в прогнозных ценах	4 752 341,44
Договорная сумма скидка по тендру К=0,98	4 657 294,61
НДС 12%	558 875,35
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**5 216 169,96**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
БИН 061240003738
Руководитель Айтбаев А.Н._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт", БИН 110140013314
№ аттестата KZ90VJE00061627 от 25.01.2021
Технадзор Женсикбаев А.С._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Инженерное проектирование"
БИН 061140001183
Булайчиков Ю.Г._____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Амангельды Уилского района Актюбинской области»**
(наименование, адрес)

Объект **Внеплощадочные сети газопровода высокого давления 2 категории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №01 от 23.07.2024г., к договору №76 от 12.06.2024г.**

Акт приемки выполненных работ №7

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 6-01-01-09 Переход подземного газопровода через реку Уил методом ГНБ от ПК101+80,0 до

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 2. Выход газопровода из земли Ду 219х6,0-2 шт. ГСН л.4				
1	16	6122-0101-0101 Кклим = 1,11 Коб =2	Основание - просеянный грунт	м3	0,8	5003,00	4 002,40
2	17	1122-0801-0212 Кклим = 1,11 Коб =2	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка (переход ПЭ-сталь)	шт	2	9909,00	19 818,00
3	18	241-210-0638 Коб=2	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х219 мм	шт	2	36512,00	73 024,00
4	19	6121-0103-0106 Кклим = 1,11 Коб =2	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных трубдиаметр труб 200 мм	км	0,0044	4137355,00	18 204,36
5	20	241-102-0229 Коб=2	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	4,4	12177,00	53 578,80
6	21	1339-0201-0511 Кклим = 1,08 Коб =2	Трубопровод, диаметр 219 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	6064,00	12 128,00
7	22	6121-0201-0844 Кклим = 1,11 Коб =2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,0044	4972607,00	21 879,47
8	23	235-201-0103 Коб=2	для трубы Ду 219мм -Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный эмульсионный	кг	0,512	649,00	332,29
9	24	261-107-0499 Коб=2	для трубы Ду 219мм -Лента полиэтиленовая "Полилен 40-45" в три слоя	кг	1,86	773,00	1 437,78
10	25	261-107-0498 Коб=2	для трубы Ду 219мм -Лента полиэтиленовая "Полилен ОБ 40-ОБ-63-ли-45" в один слой	кг	0,48	5445,00	2 613,60
11	26	6121-0103-0110 Кклим = 1,11 Коб =2	Футляр дл.1,0м.-Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб диаметр труб 400 мм	км	0,002	7167884,00	14 335,77
12	27	241-102-0251 Коб=2	Футляр дл.1м.-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х7,0 мм	м	2	33357,00	66 714,00

13	28	6121-0201-0128 Кклим = 1,11 Коб =2	Футляр дл.1,0м.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 400 мм	км	0,002	13839952,00	27 679,90
14	29	6121-0801-0401 Кклим = 1,11 Коб =2	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 400 мм	шт	2	69580,00	139 160,00
15	30	235-201-0103 Коб=2	для футляра -Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумнополимерный эмульсионный	кг	0,512	649,00	332,29
16	31	261-107-0499 Коб=2	для футляра -Лента полиэтиленовая "Полилен 40-45" в три слоя	кг	2,58	773,00	1 994,34
17	32	261-107-0498 Коб=2	для футляра-Лента полиэтиленовая "Полилен ОБ 40-ОБ-63-ли-45" в один слой	кг	0,8	5445,00	4 356,00
18	33	6121-0801-0401 Кклим = 1,11 Коб =2	Заделка концов футляра бутиловым каучуком диаметр 400 мм	шт	2	69580,00	139 160,00
19	34	217-701-0301 Коб=2	для футляра -Каучук бутиловый	т	0,0052	829630,00	4 314,08
20	35	261-105-0654 Коб=2	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	2	1957,00	3 914,00
21	36	241-102-0137 Коб=2	Ковер дляфутляра -Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,1	1511,00	151,10
22	37	214-101-0201 Коб=2	КОВЕР-Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00038	371920,00	141,33
23	38	243-141-0102 Коб=2	КОВЕР-Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением2,5 мм2	км	0,002	24738,00	49,48
24	39	261-107-0201 Коб=2	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М6 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00002	408199,00	8,16
			Итого по разделу: 2. Выход газопровода из земли Ду 219х6,0-2 шт. ГСН л.4				609 329,15
			Раздел: 3. Переход подземного перехода через реку				
25	40	6101-0103-0116 Кклим = 1,11	Устройство рабочего и приемного котлованов	м3	189	286,00	54 054,00
26	41	6101-0106-0102 Кклим = 1,11	Засыпка+ подсыпка траншей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 (толщ.30см)	м3	10	93,00	930,00
27	42	6121-0105-0409 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 225 мм	км	0,07	3040776,00	212 854,32
28	43	6121-0802-0502 Кклим = 1,11	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 225 мм в грунтах 1-3 групп	м	50	25494,00	1 274 700,00
29	44	241-202-0220	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм	м	122	13745,00	1 676 890,00
30	46	6121-0801-0303 Кклим = 1,11	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 200 мм	м	50	6114,00	305 700,00
31	47	1339-0201-0512 Кклим = 1,08	Трубопровод, диаметр 225 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	10	11897,00	118 970,00
32	48	6125-0704-0101 Кклим = 1,08	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,07	252286,00	17 660,02
33	49	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	70	18,00	1 260,00
34	50	6101-0106-0102 Кклим = 1,11	Засыпка рабочего и приемного котловановбульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	189	93,00	17 577,00
35	51	6101-0107-0501 Кклим = 1,11	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	189	610,00	115 290,00

			Итого по разделу: 4. Ковер контрольной трубки-1шт. ГСН л.38				**3 795 885,34**
			Итого по акту				**4 405 214,49**
Глава 8 Временные здания и сооружения							
Временные здания и сооружения 8,7%							383 253,66
Итого по гл 8							383 253,66
Итого по главу 1-8							4 788 468,15
Сметная прибыль 5%							239 423,41
Непредвиденные работы и затраты (3%)							143 654,04
Итого в сметных ценах							5 171 545,60
В том числе на 2 квартал 2024 год - 10%							517 154,56
В том числе на 3 квартал 2024 год - 30%							1 551 463,68
В том числе на 4 квартал 2024 год - 15%							775 731,84
В том числе на 1 квартал 2025 год - 20%							1 034 309,12
В том числе на 2 квартал 2025 год - 25%							1 292 886,40
2 квартал 2024 год - 10% К=1,0368							536 185,85
3 квартал 2024 год - 30% К=1,0557							1 637 880,21
4 квартал 2024 год - 15% К=1,075							833 911,73
1 квартал 2025 год - 20% К=1,0944							1 131 947,90
2 квартал 2025 год - 25% К=1,1141							1 440 404,74
Итого в прогнозных ценах							5 580 330,42
Договорная сумма скидка по тендру К=0,98							5 468 723,81
НДС 12%							656 246,86
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость							**6 124 970,67**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
БИН 061240003738
Руководитель Айтбаев А.Н._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт", БИН 110140013314
№ аттестата KZ90VJE00061627 от 25.01.2021
Технадзор Женсикбаев А.С._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Инженерное проектирование"
БИН 061140001183
Булайчиков Ю.Г._____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Амангельды Уилского района Актюбинской области»**
(наименование, адрес)

Объект **Внеплощадочные сети газопровода высокого давления 2 категории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №01 от 23.07.2024г., к договору №76 от 12.06.2024г.**

Акт приемки выполненных работ №8

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 6-01-01-10 Переход газопровода через реку Уил методом ГНБ от ПК108 до ПК110

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Переход подземного перехода через реку				
1	**1**	**6101-0103-0116** **Кклим = 1,11**	**Устройство рабочего и приемного котлованов**	**м3**	**189**	**286,00**	**54 054,00**
2	**2**	**6101-0106-0102** **Кклим = 1,11**	**Засыпка+ подсыпка траншей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 (толщ.30см)**	**м3**	**16**	**93,00**	**1 488,00**
3	**3**	**6121-0105-0409** **Кклим = 1,11**	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 225 мм**	**км**	**0,1**	**3040776,00**	**304 077,60**
4	**4**	**241-202-0220**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм**	**м**	**101**	**13745,00**	**1 388 245,00**
5	**5**	**6121-0802-0502** **Кклим = 1,11**	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 225 мм в грунтах 1-3 групп**	**м**	**100**	**25494,00**	**2 549 400,00**
6	**6**	**241-202-0220**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм**	**м**	**102**	**13745,00**	**1 401 990,00**
7	**7**	**6121-0801-0303** **Кклим = 1,11**	**Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 200 мм**	**м**	**100**	**6114,00**	**611 400,00**
9	**9**	**1339-0201-0512** **Кклим = 1,08**	**Трубопровод, диаметр 225 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**16**	**11897,00**	**190 352,00**

10	10	6125-0704-0101 Кклим = 1,08	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,1	252286,00	25 228,60
11	11	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	100	18,00	1 800,00
12	12	6101-0106-0102 Кклим = 1,11	Засыпка рабочего и приемного котловановбульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	189	93,00	17 577,00
13	13	6101-0107-0501 Кклим = 1,11	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	189	610,00	115 290,00
			Итого по разделу: 1. Строительные работы				**6 660 902,20**
			Итого по акту				**6 660 910,20**

Глава 8 Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения 8,7%	579 499,19
Итого по гл 8	579 499,19
Итого по главу 1-8	7 240 409,39
Сметная прибыль 5%	362 020,47
Непредвиденные работы и затраты (3%)	217 212,28
Итого в сметных ценах	7 819 642,14
В том числе на 2 квартал 2024 год - 10%	781 964,21
В том числе на 3 квартал 2024 год - 30%	2 345 892,64
В том числе на 4 квартал 2024 год - 15%	1 172 946,32
В том числе на 1 квартал 2025 год - 20%	1 563 928,43
В том числе на 2 квартал 2025 год - 25%	1 954 910,53
2 квартал 2024 год - 10% К=1,0368	810 740,50
3 квартал 2024 год - 30% К=1,0557	2 476 558,86
4 квартал 2024 год - 15% К=1,075	1 260 917,29
1 квартал 2025 год - 20% К=1,0944	1 711 563,27
2 квартал 2025 год - 25% К=1,1141	2 177 965,83
Итого в прогнозных ценах	8 437 745,75
Договорная сумма скидка по тендру К=0,98	8 268 990,84
НДС 12%	992 278,90
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**9 261 269,74**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
БИН 061240003738
Руководитель Айтбаев А.Н._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "МАСТЕР Металл-Пласт", БИН 110140013314
№ аттестата KZ90VJE00061627 от 25.01.2021
Технадзор Женсикбаев А.С._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Инженерное проектирование"
БИН 061140001183
Булайчиков Ю.Г._____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Амангельды Уилского района Актюбинской области»**
(наименование, адрес)

Объект **Внеплощадочные сети газопровода высокого давления 2 категории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №01 от 23.07.2024г., к договору №76 от 12.06.2024г.**

Акт приемки выполненных работ №9

за **сентябрь 2024 (месяц, год) на 6-01-01-11 Переход подземного газопровода через реку Уил методом ГНБ от ПК116+50,0 до ПК117+70,0**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Переход надземного газопровода через реку				
1	1	6121-0402-0204 Кклим = 1,11	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 200 мм	шт	1	30069,00	30 069,00
2	2	242-103-0305	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт	1	376966,00	376 966,00
3	3	6121-0403-0106 Кклим = 1,11	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 200 мм	шт	2	11709,00	23 418,00
4	4	241-116-0313	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт	2	11978,00	23 956,00
5	5	6121-0103-0106 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,003	4137355,00	12 412,07
6	6	241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	3	12177,00	36 531,00
7	7	6121-0401-0105 Кклим = 1,11	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм (отаоды - 2шт.)	т	0,03	4085593,00	122 567,79
8	8	241-112-0228	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х8,0 мм	шт	2	18505,00	37 010,00
9	9	6111-0501-0205 Кклим = 1,05	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	2,1	255,00	535,50
10	10	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	4,2	197,00	827,40

11	11	6121-0103-0108 Кклим = 1,11	Футляр -2шт.-Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм	км	0,0016	5450505,00	8 720,81
12	12	241-102-0241	Футляр -2шт.-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	1,6	23626,00	37 801,60
13	13	6121-0201-0144 Кклим = 1,11	Футляры-2шт.-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумнополимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,0016	14538293,00	23 261,27
14	14	6121-0801-0303 Кклим = 1,11	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 200 мм	м	1,6	6114,00	9 782,40
15	15	6121-0801-0401 Кклим = 1,11	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 300 мм	шт	2	69580,00	139 160,00
			Итого по разделу: 1. Переход надземного газопровода через реку				883 018,83
			Раздел: 2. Выход газопровода из земли Ду 219х6,0-2 шт. ГСН л.4				
16	16	6122-0101-0101 Кклим = 1,11 Коб =2	Основание - просеянный грунт	м3	0,8	5003,00	4 002,40
17	17	1122-0801-0212 Кклим = 1,11 Коб =2	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка (переход ПЭ-сталь)	шт	2	9909,00	19 818,00
18	18	241-210-0638 Коб=2	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х219 мм	шт	2	36512,00	73 024,00
19	19	6121-0103-0106 Кклим = 1,11 Коб =2	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных трубдиаметр труб 200 мм	км	0,0044	4137355,00	18 204,36
20	20	241-102-0229 Коб=2	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	4,4	12177,00	53 578,80
21	21	1339-0201-0511 Кклим = 1,08 Коб =2	Трубопровод, диаметр 219 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	6064,00	12 128,00
22	22	6121-0201-0844 Кклим = 1,11 Коб =2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,0044	4972607,00	21 879,47
23	23	235-201-0103 Коб=2	для трубы Ду 219мм -Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный эмульсионный	кг	0,512	649,00	332,29
24	24	261-107-0499 Коб=2	для трубы Ду 219мм -Лента полиэтиленовая "Полилен 40-45" в три слоя	кг	1,86	773,00	1 437,78
25	25	261-107-0498 Коб=2	для трубы Ду 219мм -Лента полиэтиленовая "Полилен ОБ 40-ОБ-63-ли-45" в один слой	кг	0,48	5445,00	2 613,60
26	26	6121-0103-0110 Кклим = 1,11 Коб =2	Футляр дл.1,0м.-Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб диаметр труб 400 мм	км	0,002	7167884,00	14 335,77
27	27	241-102-0251 Коб=2	Футляр дл.1м.-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х7,0 мм	м	2	33357,00	66 714,00
28	28	6121-0201-0128 Кклим = 1,11 Коб =2	Футляр дл.1,0м.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 400 мм	км	0,002	13839952,00	27 679,90
29	29	6121-0801-0401 Кклим = 1,11 Коб =2	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 400 мм	шт	2	69580,00	139 160,00

30	30	235-201-0103 Коб=2	для футляра -Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумнополимерный эмульсионный	кг	0,512	649,00	332,29
31	31	261-107-0499 Коб=2	для футляра -Лента полиэтиленовая "Полилен 40-45" в три слоя	кг	2,58	773,00	1 994,34
32	32	261-107-0498 Коб=2	для футляра-Лента полиэтиленовая "Полилен ОБ 40-ОБ-63-ли-45" в один слой	кг	0,8	5445,00	4 356,00
33	33	217-701-0301 Коб=2	для футляра -Каучук бутиловый	т	0,0052	829630,00	4 314,08
34	34	261-105-0654 Коб=2	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	2	1957,00	3 914,00
35	35	241-102-0137 Коб=2	Ковер дляфутляра -Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,1	1511,00	151,10
36	36	214-101-0201 Коб=2	КОВЕР-Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00038	371920,00	141,33
37	37	243-141-0102 Коб=2	КОВЕР-Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением2,5 мм2	км	0,002	24738,00	49,48
38	38	261-107-0201 Коб=2	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М6 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00002	408199,00	8,16
			Итого по разделу: 2. Выход газопровода из земли Ду 219х6,0-2 шт. ГСН л.4				470 169,15
			Раздел: 3. Переход подземного перехода через реку				
39	39	6101-0103-0116 Кклим = 1,11	Устройство рабочего и приемного котлованов	м3	189	286,00	54 054,00
40	40	6101-0106-0102 Кклим = 1,11	Засыпка+ подсыпка траншей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 (толщ.30см)	м3	10	93,00	930,00
41	41	6121-0105-0409 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 225 мм	км	0,07	3040776,00	212 854,32
42	42	6121-0802-0502 Кклим = 1,11	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 225 мм в грунтах 1-3 групп	м	50	25494,00	1 274 700,00
43	43	241-202-0220	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм	м	122	13745,00	1 676 890,00
44	44	1125-0210-0104 Кклим = 1,11	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,12	3512873,00	421 544,76
45	45	6121-0801-0303 Кклим = 1,11	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 200 мм	м	50	6114,00	305 700,00
47	47	1339-0201-0512 Кклим = 1,08	Трубопровод, диаметр 225 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	10	11897,00	118 970,00
48	48	6125-0704-0101 Кклим = 1,08	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,07	252286,00	17 660,02
49	49	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	70	18,00	1 260,00
50	50	6101-0106-0102 Кклим = 1,11	Засыпка рабочего и приемного котловановбульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	189	93,00	17 577,00

51	**51**	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,11**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**189**	**610,00**	**115 290,00**
			Итого по разделу: 4. Ковер контрольной трубки-1шт. ГСН л.38				**4 217 430,10**
			Итого по акту				**5 570 618,08**
	Глава 8 Временные здания и сооружения						
	Временные здания и сооружения 8,7%						484 643,77
	Итого по гл 8						484 643,77
	Итого по главу 1-8						6 055 261,85
	Сметная прибыль 5%						302 763,09
	Непредвиденные работы и затраты (3%)						181 657,86
	Итого в сметных ценах						6 539 682,80
	В том числе на 2 квартал 2024 год - 10%						653 968,28
	В том числе на 3 квартал 2024 год - 30%						1 961 904,84
	В том числе на 4 квартал 2024 год - 15%						980 952,42
	В том числе на 1 квартал 2025 год - 20%						1 307 936,56
	В том числе на 2 квартал 2025 год - 25%						1 634 920,70
	2 квартал 2024 год - 10% К=1,0368						678 034,31
	3 квартал 2024 год - 30% К=1,0557						2 071 182,94
	4 квартал 2024 год - 15% К=1,075						1 054 523,85
	1 квартал 2025 год - 20% К=1,0944						1 431 405,77
	2 квартал 2025 год - 25% К=1,1141						1 821 465,15
	Итого в прогнозных ценах						7 056 612,03
	Договорная сумма скидка по тендру К=0,98						6 915 479,79
	НДС 12%						829 857,57
	Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость						**7 745 337,36**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
БИН 061240003738
Руководитель Айтбаев А.Н._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт", БИН 110140013314
№ аттестата KZ90VJE00061627 от 25.01.2021
Технадзор Женсикбаев А.С._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Инженерное проектирование"
БИН 061140001183
Булайчиков Ю.Г._____