*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **Государственное учреждение "Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства"**<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | **131240025912** |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кенже Райым",Республика Казахстан, Актюбинская обл, г. Актобе, ул. САДОВОДЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ Абрикос, дом № 88**<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | **061140007688** |

Договор (контракт) Договор №43/25 от 04.08.2025

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **2** | **12.09.2025** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Работы по ремонту линий электропередач 10 кВ от Подстанций ПС-110/10 ГПП-3Г до Распределительный подстанций РП 9-29 расположенного в нижний мкр | | | Работа | 1 | 32 266 893,57 | 32 266 893,57 | 3 457 167,17 |
| | | | | Итого | 1 | x | 32 266 893,57 | 3 457 167,17 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Пазылов Д.С
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.09.2025

М.П.

**Заказчик: Государственное учреждение «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства»** **Форма № 3-КС**

**Подрядчик: ТОО "Кенже Райым"**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:**

**Договор: №43/25 от 04.08.2025г**

**Наименование стройки: "Работы по ремонту линий электропередач 10 кВ от Подстанций ПС-110/10 ГПП-3Г до Распределительный подстанций РП 9-29 расположенного в нижний мкр"**

**Справка №1**
**о стоимости выполненных работ и затрат за Сентябрь 2025г.**

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС 12% в отчетном месяце | Всего к оплате с учетом НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | НДС с начала года | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | СМР в базовых ценах 2019г. | по монтажу оборудования | | Каз содержание % | дополнительные затраты | | | |
| | | | | с начала года | за отчетный месяц | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Затраты подрядчика | 32 266 893,57 | 3 457 167,17 | | | | 0,87 | | | 3 457 167,17 | 32 266 893,57 |
| Удержание аванса 30% | 9 680 068,07 | 1 037 150,15 | | | | | | | 1 037 150,15 | 9 680 068,07 |
| **Всего по стройке** | **22 586 825,50** | **2 420 017,02** | | | | | | | **2 420 017,02** | **22 586 825,50** |

**Заказчик:**

Руководитель Государственного учреждение «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства»

_____Иллабаев Б.А.

**Тех.надзор:**

Технический надзор
Сагиндыков Бауыржан Серикович
№KZ99VJE00075695 дата выдачи: 01.08.2022
№KZ47VJE00075696 дата выдачи: 01.08.2022
№KZ52VJE00075697 дата выдачи: 01.08.2022

_____Сагиндыков Б.С.

**Подрядчик:**

Директор ТОО "Кенже Райым"

_____Пазылов Д.С.

**Форма 2**

**Наименование стройки** **Работы по ремонту линий электропередач 10 кВ от Подстанций ПС-110/10 ГПП-3Г до Распределительный подстанций РП 9-29 расположенного в нижний мкр**
**-**

**АКТ №1**
**ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**
**Сентябрь 2025г.**

**Заказчик: Государственное учреждение «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства»**
**ПОДРЯДЧИК: ТОО "Кенже Райым"**
**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:**
**Договор: №43/25 от 04.08.2025г**
Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2023

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПО ПРОКЛАДКЕ КАБЕЛЯ** | | | | | | | | | |
| | | **РП ГПП-3Г до Распределительный подстанций РП 9-29** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 | Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3,находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов,а также объема грунта,находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев,столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2 | м3 грунта | 352,8 | 314,00 | 296,86 | 110777 | 104732 | -- | 37090 | 159697 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 17,14 | 128,88 | 6045 | 45469 | | 11829 | |
| 2 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | м3 грунта | 352,8 | 12,41 | 12,41 | 4378 | 4378 | -- | 1537 | 6388 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 6,05 | -- | 2134 | | 473 | |
| 3 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 352,8 | 263,96 | 119,96 | 93125 | 42322 | -- | 51745 | 156460 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 144,00 | 59,71 | 50803 | 21066 | | 11590 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1127-0401-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 100,8 | 4680,84 | 1282,33 | 471829 | 129259 | 318115 | 46111 | 559375 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 242,61 | 392,74 | 24455 | 39588 | | 41435 | |
| 5 | 1308-0201-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,03 | Кабель в траншее один.Устройство постели | м кабеля | 1680 | 355,04 | 219,88 | 596461 | 369399 | -- | 299457 | 967591 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 135,16 | 112,41 | 227063 | 188849 | | 71673 | |
| 6 | 1308-0201-0401<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,03 | Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом.Один кабель | м кабеля | 840 | 338,03 | 202,87 | 283942 | 170411 | -- | 125083 | 441747 |
| | | *НР - 64,8%; СП - 8%* | | | 135,16 | 94,64 | 113532 | 79498 | | 32722 | |
| 7 | 1308-0201-0402<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,03 | Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом.Каждый последующий кабель | м кабеля | 840 | 174,29 | 106,71 | 146402 | 89636 | -- | 63880 | 227105 |
| | | *НР - 64,8%; СП - 8%* | | | 67,58 | 49,78 | 56766 | 41815 | | 16823 | |
| | | **МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 8 | 1308-0201-0209<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,03 | Кабель до 10 кВ,масса 1 м до 9 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 1680 | 1793,63 | 1043,08 | 3013297 | 1752374 | 87764 | 1408348 | 4775377 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 698,31 | 466,00 | 1173159 | 782880 | | 353732 | |
| 9 | 1308-0201-2612<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,03 | Муфта соединительная с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ,сечение жил до 150/240 мм2.Монтаж без заливки кожуха массой | шт. | 3,6 | 37799,32 | 820,86 | 136078 | 2956 | 3372 | 104903 | 260260 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 36041,76 | 382,92 | 129750 | 1379 | | 19278 | |
| 10 | 1308-0201-1909<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,03 | Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ,сечение одной жилы до 70/120 мм2.Монтаж оборудования | шт. | 0,8 | 9267,31 | 117,27 | 7414 | 94 | 112 | 5222 | 13646 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9010,44 | 54,70 | 7208 | 44 | | 1011 | |
| | | **ПРОКОЛ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ переходов под асфальтовый автодороги** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 П0 Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда,Производство ремонтно-строительных работ в охранной зоне действующих воздушных линий электропередачи высокого напряжения | Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий,диаметр труб до 110 мм.Прокладка в траншеях | м | 42 | 437,50 | 234,76 | 18375 | 9860 | 133 | 9365 | 29959 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 199,57 | 79,15 | 8382 | 3324 | | 2219 | |
| 12 | 1201-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Грунт.Разработка прокол под автодороги площадь до 10 м2 | м3 грунта | 0,0048 | 12507,55 | 4,45 | 60 | -- | 9 | 41 | 109 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 10627,18 | 2,27 | 51 | -- | | 8 | |
| 13 | 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 | Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной | м кабеля | 840 | 8,89 | 0,88 | 7470 | 739 | -- | 5119 | 13596 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8,01 | 0,45 | 6731 | 378 | | 1007 | |
| | | **ПРАЙС-ЛИСТ** | | | | | | | | | |
| 14 | ПРАЙС-ЛИСТ Карьер кирпич-ракушечник призводитель | Камень ракушечник с доставкой | м3 | 33,6 | 7589,29 | -- | 255000 | -- | | -- | 255000 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 255000 | -- | |
| 15 | ПРАЙС-ЛИСТ ТОО Карьер прОизводитель | ПГС мелькозернистый для подушки кабель в траншей | м3 | 100,8 | 6500,00 | -- | 655200 | -- | | -- | 655200 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 655200 | -- | |
| 16 | ПРАЙС-ЛИСТ ТОО Сталь Сервис Казахстан | Труба толстостенная полиэтиленовая диаметр 110 мм | м | 42 | 2500,00 | -- | 105000 | -- | | -- | 105000 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 105000 | -- | |
| 17 | ПРАЙС-ЛИСТ ТОО АктауЭнергоКабель | Лента Сигнальная "Осторожно кабель" | шт | 1,2 | 3700,00 | -- | 4440 | -- | | -- | 4440 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 4440 | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ПРАЙС-ЛИСТ ТОО АктауЭнергоКабель | Лента Сигнальная "Осторожно кабель" | шт | 0,8 | 3700,00 | -- | 2960 | -- | | -- | 2960 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 2960 | -- | |
| 19 | ПРАЙС-ЛИСТ ТОО Электрокомплект | Кабель марки АСБ-10 кВ 3х240 м2 | м | 1680 | 12232,14 | -- | 20549995 | -- | | -- | 20549995 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 20549995 | -- | |
| 20 | ПРАЙС-ЛИСТ ТОО Электрокомплект | Муфта концевая 3КНТП-3х240 для кабелей сеч.АСБ-10кВ 3х240 мм2 | шт | 0,8 | 26598,21 | -- | 21279 | -- | | -- | 21279 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 21279 | -- | |
| 21 | ПРАЙС-ЛИСТ ТОО Электрокомплект | Муфта соединительная 3СТП-150/240 для кабелей сеч.АСБ-10кВ 3х240 мм2 | шт | 3,6 | 53471,43 | -- | 192497 | -- | | -- | 192497 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 192497 | -- | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | тенге | | | | | | | | 29 397 680,00 |
| | | Понижающий коэффицент | | 0,98 | | | | | | | 28 809 726,40 |
| | | НДС | тенге | 12% | | | | | | | 3 457 167,17 |
| | | ИТОГО С НДС: | тенге | | | | | | | | 32 266 893,57 |

***Заказчик:***

***Руководитель Государственного учреждение «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства»***

_____ Шалабаев Б.А.

***Тех.надзор:***

***Инженер технического надзора***

_____ Сагындыков Б.С.

Технический надзор
Сагындыков Бауыржан Серикович
№KZ09VJE00075699 дата выдачи: 01.08.2022
№KZ79VJE00075696 дата выдачи: 01.08.2022
№KZ52VJE00075697 дата выдачи: 01.08.2022

***Подрядчик:***

***Директор ТОО "Кенже Райым"***

_____ Пазылов Д.С.