Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан,Республика Казахстан, Туркестанская область, Туркестан, Г.Мусирепова, дом № 3** — **050140007772**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн),Туркестанская област,г Туркестан,ул М.Жалил,д181** — **021140015835**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о государст закупках работ в сфере строительст.№249 от 21.08.20г

Номер документа	Дата составления
00000000011	30.11.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Стро-ство ЖК 6-ти 12 этажных домов с коммерч. помещ. в АДЦ г.Туркестан(без наружных инженерных сетей).(Жилые дома №1/А,№1/Б(жилой дом №1/Б)			тенге	1	107 770 259,00	107 770 259,00	11 546 813,46
				Итого	1	x	107 770 259,00	11 546 813,46

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) **Генеральный директор** / **Шахин С.**
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2020

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Авторский надзор ТОО "JeR Group"
Технадзор : ТОО СК "Болашак"
Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №1/А, №1/Б (жилой дом №1/Б),

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2020 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчик		подрядчик		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
457313		805488		249	31.08.2020	За счет средств из областного бюджета в форме внутренних займов	4670909431	ТОО	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат							В том числе, налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
			В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №1/А, №1/Б (жилой дом №1/Б),	116.508.995	96.223.446							11.546.813,46	107.770.259
	АКТ 3		96.223.445,54							11.546.813,46	107.770.259
	Всего к оплате		**96.223.446**							**11.546.813,46**	**107.770.259**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Руководитель _____ **Тасов Ж.К.**

Технический надзор:
ТОО СК "Болашак"

Директор _____ **Дуйсенали С.**

Инженер-эксперт _____ **Мамбеталиев К.**

Авторский надзор:
ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цихашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Анваров Ю.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Шахин С.**

Заместитель генерального директора по капитальному строительству _____ **Гюрбюз С.**

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Технадзор : ТОО "СК Корпорация Болашак - 2020"
Авторский Надзор: ТОО "JeR Group"
Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей).
Жилые дома №1/А, №1/Б (жилой дом №1/Б);
Договор №249 от 21-08-2020 года

А К Т №3

приемки выполненых работ за ноябрь месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	E11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		1403,3652	18,46 –	18,46 7,33	25907 –	25907 10292	–	7410 2665	35982
		НР - 72%, СП - 8%										
2	E11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта		1403,3652	161,77 85,54	76,23 35,46	227017 120038	106979 49769	–	122261 27942	377220
		НР - 72%, СП - 8%										
3	E11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта		1403,3652	80,80 9,66	69,74 16,48	113389 13560	97864 23131	1965	26417 11184	150990
		НР - 72%, СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	E11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта		350,8413	799,16 799,16	– –	280377 280377	– –	–	201871 38580	520828
		НР - 72%, СП - 8%										
		Разработка въезда										
5	E11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		171,3411	18,46 –	18,46 7,33	3163 –	3163 1257	–	905 325	4393
		НР - 72%, СП - 8%										
6	E11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнешнешевматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта		171,3411	161,77 85,54	76,23 35,46	27717 14656	13061 6076	–	14927 3412	46056
		НР - 72%, СП - 8%										
7	E11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта		171,3411	80,80 9,66	69,74 16,48	13844 1656	11949 2824	239	3225 1366	18435
		НР - 72%, СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**691413**	**258922**	**2204**	**377016**	**1153904**
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
8	**Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона В25 ССЦ W6 F150**									
			м3	**547,149246**	**23575,52**	**1707,94**	**12899327**	**934496**	**10857133**	**1204425**	**15232052**
		НР - 91%, СП - 8%			**2024,49**	**394,49**	**1107698**	**215846**		**1128300**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	**С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СЕТКА**									
			т	**21,5847848**	**247045,00**	**–**	**5332413**	**–**	**5332413**	**–**	**5759006**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**426593**	
10	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ НАХЛЕСТОК И ЗАГИБА**									
			т	**1,6521525**	**212819,00**	**–**	**351609**	**–**	**351609**	**–**	**379738**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**28129**	
11	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 НИЖНЕЕ АРМИРОВАНИЕ**									
			т	**1,8694783**	**212819,00**	**–**	**397861**	**–**	**397861**	**–**	**429689**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**31829**	
12	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 НИЖНЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОПЕРЕЧНОЕ АРМИРОВАНИЕ**									
			т	**0,4635022**	**221796,00**	**–**	**102803**	**–**	**102803**	**–**	**111027**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**8224**	
13	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОПЕРЕЧНОЕ АРМИРОВАНИЕ**									
			т	**1,7518404**	**228894,00**	**–**	**400986**	**–**	**400986**	**–**	**433065**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**32079**	
14	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 КАРКАС ФК-1**									
			т	**6,0741174**	**212819,00**	**–**	**1292688**	**–**	**1292688**	**–**	**1396103**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**103415**	
15	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**									
			т	**6,0741174**	**20223,20**	**1379,72**	**122838**	**8381**	**1749**	**104698**	**245739**
		НР - 91%, СП - 8%			**18555,48**	**386,00**	**112708**	**2345**		**18203**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	259,45938	875,56	19,75	227172	5125	148835	68739	319584
		НР - 91%; СП - 8%			282,17	2,70	73212	701		23673	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**21127696**	**948001**	**18886077**	**1377862**	**24306003**
		РАЗДЕЛ 3.Выпуски арматуры из фундаментов									
		Фрагмент 1									
17	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1028047	212819,00	–	21879	–	21879	–	23629
		СП - 8%			–	–	–	–		1750	
18	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0134217	221796,00	–	2977	–	2977	–	3215
		СП - 8%			–	–	–	–		238	
19	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0073106	228894,00	–	1673	–	1673	–	1807
		СП - 8%			–	–	–	–		134	
20	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1235369	20391,27	1011,99	2519	125	36	2183	5078
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	2358	41		376	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,0319184	221796,00	–	7079	–	7079	–	7646
		СП - 8%			–	–	–	–		566	
22	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,1554553	43725,15	2192,58	6797	341	65	5917	13732
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	6391	112		1017	
		Фрагмент 1н									
23	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1028047	212819,00	–	21879	–	21879	–	23629
		СП - 8%			–	–	–	–		1750	
24	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0134217	221796,00	–	2977	–	2977	–	3215
		СП - 8%			–	–	–	–		238	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0073106	228894,00	--	1673	--	1673	--	1807
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
26	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,1235369	20391,27	1011,99	2519	125	36	2183	5078
		НР - 91%, СП - 8%			19091,28	328,10	2358	41		376	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,0319184	221796,00	--	7079	--	7079	--	7646
		СП - 8%			--	--	--	--		566	
28	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,1554553	43725,15	2192,58	6797	341	65	5917	13732
		НР - 91%, СП - 8%			41110,20	717,61	6391	112		1017	
		Фрагмент 2									
29	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,1823885	212819,00	--	38816	--	38816	--	41921
		СП - 8%			--	--	--	--		3105	
30	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0439939	221796,00	--	9758	--	9758	--	10538
		СП - 8%			--	--	--	--		781	
31	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0104436	228894,00	--	2390	--	2390	--	2582
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
32	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,236826	20391,27	1011,99	4829	240	68	4185	9735
		НР - 91%, СП - 8%			19091,28	328,10	4521	78		721	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,0461479	221796,00	--	10235	--	10235	--	11054
		СП - 8%			--	--	--	--		819	
34	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,2829739	43725,15	2192,58	12373	620	120	10771	24996
		НР - 91%, СП - 8%			41110,20	717,61	11633	203		1852	
		Фрагмент 3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,1420173	212819,00	–	30224	–	30224	–	32642
		СП - 8%			–	–	–	–		2418	
36	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,0460173	221796,00	–	10206	–	10206	–	11023
		СП - 8%			–	–	–	–		817	
37	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,0117491	228894,00	–	2689	–	2689	–	2904
		СП - 8%			–	–	–	–		215	
38	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**									
			т	0,1997837	20391,27	1011,99	4074	202	58	3531	8213
		НР - 91%, СП - 8%			19091,28	328,10	3814	66		608	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ**									
			т	0,0461479	221796,00	–	10235	–	10235	–	11054
		СП - 8%			–	–	–	–		819	
40	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**									
			т	0,2459316	43725,15	2192,58	10753	539	104	9361	21724
		НР - 91%, СП - 8%			41110,20	717,61	10110	176		1609	
		Фрагмент 3и									
41	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,1420173	212819,00	–	30224	–	30224	–	32642
		СП - 8%			–	–	–	–		2418	
42	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,0460173	221796,00	–	10206	–	10206	–	11023
		СП - 8%			–	–	–	–		817	
43	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,0117491	228894,00	–	2689	–	2689	–	2904
		СП - 8%			–	–	–	–		215	
44	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**									
			т	0,1997837	20391,27	1011,99	4074	202	58	3531	8213
		НР - 91%, СП - 8%			19091,28	328,10	3814	66		608	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,0461479	221796,00	--	10235	--	10235	--	11054
		СП - 8%			--	--	--	--		819	
46	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,2459316	43725,15	2192,58	10753	539	104	9361	21724
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	10110	176		1609	
		Фрагмент 4/4н									
47	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,29976	212819,00	--	63795	--	63795	--	68898
		СП - 8%			--	--	--	--		5104	
48	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0987	221796,00	--	21891	--	21891	--	23643
		СП - 8%			--	--	--	--		1751	
49	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,02432	228894,00	--	5567	--	5567	--	6012
		СП - 8%			--	--	--	--		445	
50	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,42278	20391,27	1011,99	8621	428	122	7471	17380
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	8071	139		1287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,1248	221796,00	--	27680	--	27680	--	29895
		СП - 8%			--	--	--	--		2214	
52	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,54758	43725,15	2192,58	23943	1201	231	20843	48369
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	22511	393		3583	
		Фрагмент 5									
53	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0939	212819,00	--	19984	--	19984	--	21582
		СП - 8%			--	--	--	--		1599	
54	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,06844	221796,00	--	15180	--	15180	--	16394
		СП - 8%			--	--	--	--		1214	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,01248	228894,00	–	2857	–	2857	–	3085
		СП - 8%			–	–	–	–		229	
56	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,17482	20391,27	1011,99	3565	177	50	3089	7186
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	3338	57		532	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,05408	221796,00	–	11995	–	11995	–	12954
		СП - 8%			–	–	–	–		960	
58	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,2289	43725,15	2192,58	10009	502	97	8713	20219
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	9410	164		1498	
		Фрагмент 5н									
59	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0939	212819,00	–	19984	–	19984	–	21582
		СП - 8%			–	–	–	–		1599	
60	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,06844	221796,00	–	15180	–	15180	–	16394
		СП - 8%			–	–	–	–		1214	
61	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,01248	228894,00	–	2857	–	2857	–	3085
		СП - 8%			–	–	–	–		229	
62	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,17482	20391,27	1011,99	3565	177	50	3089	7186
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	3338	57		532	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,05408	221796,00	–	11995	–	11995	–	12954
		СП - 8%			–	–	–	–		960	
64	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,2289	43725,15	2192,58	10009	502	97	8713	20219
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	9410	164		1498	
		Фрагмент 6									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,2242	212819,00	–	47714	–	47714	–	51531
		СП - 8%			–	–	–	–		3817	
66	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,02832	221796,00	–	6281	–	6281	–	6784
		СП - 8%			–	–	–	–		503	
67	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,01152	228894,00	–	2637	–	2637	–	2848
		СП - 8%			–	–	–	–		211	
68	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,26404	20391,27	1011,99	5384	267	76	4666	10854
		НР - 91%, СП - 5%			19091,28	328,10	5041	87		804	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,05696	221796,00	–	12634	–	12634	–	13644
		СП - 8%			–	–	–	–		1011	
70	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,321	43725,15	2192,58	14036	704	136	12218	28354
		НР - 91%, СП - 8%			41110,20	717,61	13196	230		2100	
		Фрагмент 7									
71	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,1202	212819,00	–	25581	–	25581	–	27627
		СП - 8%			–	–	–	–		2046	
72	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,01888	221796,00	–	4188	–	4188	–	4523
		СП - 8%			–	–	–	–		335	
73	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,00896	228894,00	–	2051	–	2051	–	2215
		СП - 8%			–	–	–	–		164	
74	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,14804	20391,27	1011,99	3019	150	43	2616	6086
		НР - 91%, СП - 8%			19091,28	328,10	2826	49		451	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,03704	221796,00	–	8215	–	8215	–	8873
		СП - 8%			–	–	–	–		657	
76	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,18508	43725,15	2192,58	8093	406	78	7045	16348
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	7609	133		1211	
		Фрагмент 7н									
77	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,1202	212819,00	–	25581	–	25581	–	27627
		СП - 8%			–	–	–	–		2046	
78	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,01888	221796,00	–	4188	–	4188	–	4523
		СП - 8%			–	–	–	–		335	
79	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,00896	228894,00	–	2051	–	2051	–	2215
		СП - 8%			–	–	–	–		164	
80	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,14804	20391,27	1011,99	3019	150	43	2616	6086
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	2826	49		451	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,03704	221796,00	–	8215	–	8215	–	8873
		СП - 8%			–	–	–	–		657	
82	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,18508	43725,15	2192,58	8093	406	78	7045	16348
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	7609	133		1211	
		Фрагмент 8									
83	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,30048	212819,00	–	63948	–	63948	–	69064
		СП - 8%			–	–	–	–		5116	
84	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,07414	221796,00	–	16444	–	16444	–	17759
		СП - 8%			–	–	–	–		1316	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,01728	228894,00	--	3955	--	3955	--	4272
		СП - 8%			--	--	--	--		316	
86	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,3919	20391,27	1011,99	7991	397	112	6926	16110
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	7482	129		1193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,10396	221796,00	--	23058	--	23058	--	24903
		СП - 8%			--	--	--	--		1845	
88	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,49586	43725,15	2192,58	21682	1087	210	18874	43800
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	20385	356		3244	
		Фрагмент 9									
89	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,35682	212819,00	--	75938	--	75938	--	82013
		СП - 8%			--	--	--	--		6075	
90	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,10509	221796,00	--	23309	--	23309	--	25173
		СП - 8%			--	--	--	--		1865	
91	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,02208	228894,00	--	5054	--	5054	--	5458
		СП - 8%			--	--	--	--		404	
92	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,48399	20391,27	1011,99	9869	490	139	8553	19896
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	9240	159		1474	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,1246	221796,00	--	27636	--	27636	--	29847
		СП - 8%			--	--	--	--		2211	
94	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,60859	43725,15	2192,58	26611	1334	258	23165	53758
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	25019	437		3982	
		Фрагмент 10									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,12108	212819,00	--	25768	--	25768	--	27830
		СП - 8%			--	--	--	--		2061	
96	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,08225	221796,00	--	18243	--	18243	--	19702
		СП - 8%			--	--	--	--		1459	
97	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,01856	228894,00	--	4248	--	4248	--	4588
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
98	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,22189	20391,27	1011,99	4525	225	64	3921	9121
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	4236	73		676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,087309	221796,00	--	19365	--	19365	--	20914
		СП - 8%			--	--	--	--		1549	
100	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,309199	43725,15	2192,58	13520	678	131	11769	27312
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	12711	222		2023	
		Фрагмент 11									
101	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,11049	212819,00	--	23514	--	23514	--	25396
		СП - 8%			--	--	--	--		1881	
102	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,08225	221796,00	--	18243	--	18243	--	19702
		СП - 8%			--	--	--	--		1459	
103	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,01792	228894,00	--	4102	--	4102	--	4430
		СП - 8%			--	--	--	--		328	
104	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,21066	20391,27	1011,99	4296	213	61	3723	8660
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	4022	69		641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,087309	221796,00	–	19365	–	19365	–	20914
		СП - 8%			–	–	–	–		1549	
106	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,297969	43725,15	2192,58	13029	653	126	11342	26320
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	12250	214		1950	
		Фрагмент 12									
107	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,05071	212819,00	–	10792	–	10792	–	11655
		СП - 8%			–	–	–	–		863	
108	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,00352	228894,00	–	806	–	806	–	870
		СП - 8%			–	–	–	–		64	
109	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,05423	20391,27	1011,99	1106	55	16	958	2229
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			19091,28	328,10	1035	18		165	
110	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,01568	221796,00	–	3478	–	3478	–	3756
		СП - 8%			–	–	–	–		278	
111	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,08783	43725,15	2192,58	3840	193	36	3343	7758
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	3611	63		575	
		Фрагмент 12н									
112	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,05071	212819,00	–	10792	–	10792	–	11655
		СП - 8%			–	–	–	–		863	
113	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,00352	228894,00	–	806	–	806	–	870
		СП - 8%			–	–	–	–		64	
114	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,05423	20391,27	1011,99	1106	55	16	958	2229
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			19091,28	328,10	1035	18		165	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,01568	221796,00	--	3478	--	3478	--	3756
		СП - 8%			--	--	--	--		278	
116	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,08783	43725,15	2192,58	3840	193	36	3343	7758
		НР - 91%, СП - 8%			41110,20	717,61	3611	63		575	
		Фрагмент 13									
117	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03304	212819,00	--	7032	--	7032	--	7594
		СП - 8%			--	--	--	--		563	
118	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00448	228894,00	--	1025	--	1025	--	1107
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
119	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,03752	20391,27	1011,99	765	38	11	663	1542
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			19091,28	328,10	716	12		114	
120	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	т	0,0228	221796,00	--	5057	--	5057	--	5462
		СП - 8%			--	--	--	--		405	
121	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,07824	43725,15	2192,58	3421	172	33	2978	6911
		НР - 91%, СП - 8%			41110,20	717,61	3216	56		512	
		Фрагмент 13и									
122	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03304	212819,00	--	7032	--	7032	--	7594
		СП - 8%			--	--	--	--		563	
123	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00448	228894,00	--	1025	--	1025	--	1107
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
124	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,03752	20391,27	1011,99	765	38	11	663	1542
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			19091,28	328,10	716	12		114	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,0228	221796,00	--	5057	--	5057	--	5462
		СП - 8%			--	--	--	--		405	
126	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,07824	43725,15	2192,58	3421	172	33	2978	6911
		НР - 91%, СП - 8%			41110,20	717,61	3216	56		512	
		Фрагмент 14									
127	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,20252	212819,00	--	43100	--	43100	--	46548
		СП - 8%			--	--	--	--		3448	
128	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,05392	221796,00	--	11959	--	11959	--	12916
		СП - 8%			--	--	--	--		957	
129	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0128	228894,00	--	2930	--	2930	--	3164
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
130	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,26924	20391,27	1011,99	5490	272	78	4758	11068
		НР - 91%, СП - 8%			19091,28	328,10	5140	88		820	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
131	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,05696	221796,00	--	12634	--	12634	--	13644
		СП - 8%			--	--	--	--		1011	
132	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,3262	43725,15	2192,58	14263	715	138	12416	28814
		НР - 91%, СП - 8%			41110,20	717,61	13410	234		2134	
		Фрагмент 15/15н									
133	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,36496	212819,00	--	77670	--	77670	--	83884
		СП - 8%			--	--	--	--		6214	
134	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,094	221796,00	--	20849	--	20849	--	22517
		СП - 8%			--	--	--	--		1668	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,02432	228894,00	--	5567	--	5567	--	6012
		СП - 8%			--	--	--	--		445	
136	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,48328	20391,27	1011,99	9855	489	140	8540	19867
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	9226	159		1472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,12528	221796,00	--	27787	--	27787	--	30010
		СП - 8%			--	--	--	--		2223	
138	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,60856	43725,15	2192,58	26609	1334	257	23164	53755
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	25018	437		3982	
		Фрагмент 16/16я									
139	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,29976	212819,00	--	63795	--	63795	--	68898
		СП - 8%			--	--	--	--		5104	
140	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,094	221796,00	--	20849	--	20849	--	22517
		СП - 8%			--	--	--	--		1668	
141	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,02368	228894,00	--	5420	--	5420	--	5854
		СП - 8%			--	--	--	--		434	
142	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,41744	20391,27	1011,99	8512	422	121	7377	17160
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	7969	137		1271	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,12528	221796,00	--	27787	--	27787	--	30010
		СП - 8%			--	--	--	--		2223	
144	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,54272	43725,15	2192,58	23731	1190	230	20658	47939
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	22311	389		3551	
		Фрагмент 17									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,38129	212819,00	--	81146	--	81146	--	87637
		СП - 8%			--	--	--	--		6492	
146	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,02115	221796,00	--	4691	--	4691	--	5066
		СП - 8%			--	--	--	--		375	
147	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,02016	228894,00	--	4615	--	4615	--	4984
		СП - 8%			--	--	--	--		369	
148	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,4226	20391,27	1011,99	8617	428	121	7468	17372
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	8068	139		1287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,09496	221796,00	--	21062	--	21062	--	22747
		СП - 8%			--	--	--	--		1685	
150	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,51756	43725,15	2192,58	22630	1135	218	19700	45717
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	21277	371		3386	
		Фрагмент 18									
151	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,3805	212819,00	--	80978	--	80978	--	87456
		СП - 8%			--	--	--	--		6478	
152	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,01888	221796,00	--	4188	--	4188	--	4523
		СП - 8%			--	--	--	--		335	
153	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,02048	228894,00	--	4688	--	4688	--	5063
		СП - 8%			--	--	--	--		375	
154	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,41986	20391,27	1011,99	8561	425	120	7420	17260
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	8016	138		1278	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,09256	221796,00	–	20529	–	20529	–	22172
		СП - 8%			–	–	–	–		1642	
156	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,51242	43725,15	2192,58	22406	1124	216	19504	45263
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	21066	368		3353	
		Фрагмент 19									
157	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,114	212819,00	–	24261	–	24261	–	26202
		СП - 8%			–	–	–	–		1941	
158	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,14154	221796,00	–	31393	–	31393	–	33904
		СП - 8%			–	–	–	–		2511	
159	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,01952	228894,00	–	4468	–	4468	–	4825
		СП - 8%			–	–	–	–		357	
160	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,27506	20391,27	1011,99	5609	278	80	4861	11307
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	5251	90		838	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,10413	221796,00	–	23096	–	23096	–	24943
		СП - 8%			–	–	–	–		1848	
162	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,37919	43725,15	2192,58	16580	831	160	14433	33494
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	15589	272		2481	
		Фрагмент 20									
163	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,174	212819,00	–	37031	–	37031	–	39993
		СП - 8%			–	–	–	–		2962	
164	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,13817	221796,00	–	30646	–	30646	–	33097
		СП - 8%			–	–	–	–		2452	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0224	228894,00	–	5127	–	5127	–	5537
		СП - 8%			–	–	–	–		410	
166	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,33457	20391,27	1011,99	6822	339	96	5912	13753
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	6387	110		1019	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,10413	221796,00	–	23096	–	23096	–	24943
		СП - 8%			–	–	–	–		1848	
168	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,4387	43725,15	2192,58	19182	962	185	16698	38751
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	18035	315		2870	
		Фрагмент 21									
169	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,06468	212819,00	–	13765	–	13765	–	14866
		СП - 8%			–	–	–	–		1101	
170	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,00448	228894,00	–	1025	–	1025	–	1107
		СП - 8%			–	–	–	–		82	
171	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,06916	20391,27	1011,99	1410	70	20	1222	2843
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	1320	23		211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
172	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,02248	221796,00	–	4986	–	4986	–	5385
		СП - 8%			–	–	–	–		399	
173	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,11404	43725,15	2192,58	4986	250	48	4341	10073
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	4688	82		746	
		Фрагмент 22/22и									
174	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,3344	212819,00	–	71167	–	71167	–	76860
		СП - 8%			–	–	–	–		5693	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,01408	228894,00	–	3223	–	3223	–	3481
		СП - 8%			–	–	–	–		258	
176	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,34848	20391,27	1011,99	7106	353	100	6158	14325
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	6653	114		1061	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,06768	221796,00	–	15011	–	15011	–	16212
		СП - 8%			–	–	–	–		1201	
178	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,46096	43725,15	2192,58	20156	1011	195	17546	40717
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	18950	331		3016	
		Фрагмент 23/23-1/23-1н									
179	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,2079	212819,00	–	44245	–	44245	–	47785
		СП - 8%			–	–	–	–		3540	
180	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0144	228894,00	–	3296	–	3296	–	3560
		СП - 8%			–	–	–	–		264	
181	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,2223	20391,27	1011,99	4533	225	64	3928	9138
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	4244	73		677	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,06744	221796,00	–	14958	–	14958	–	16155
		СП - 8%			–	–	–	–		1197	
183	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,35694	43725,15	2192,58	15607	783	150	13586	31529
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	14674	256		2335	
		Фрагмент 24/24-1/24-1н									
184	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,30492	212819,00	–	64893	–	64893	–	70084
		СП - 8%			–	–	–	–		5191	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,02112	228894,00	--	4834	--	4834	--	5221
		СП - 8%			--	--	--	--		387	
186	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**									
			т	0,32604	20391,27	1011,99	6648	330	93	5762	13403
		НР - 91%, СП - 8%			19091,28	328,10	6225	107		993	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
187	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ**									
			т	0,09936	221796,00	--	22038	--	22038	--	23801
		СП - 8%			--	--	--	--		1763	
188	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**									
			т	0,4926	43725,15	2192,58	21539	1080	208	18750	43512
		НР - 91%, СП - 8%			41110,20	717,61	20251	353		3223	
		Фрагмент 25/25-1/25-1и									
189	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,2079	212819,00	--	44245	--	44245	--	47785
		СП - 8%			--	--	--	--		3540	
190	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,0144	228894,00	--	3296	--	3296	--	3560
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
191	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**									
			т	0,2223	20391,27	1011,99	4533	225	64	3928	9138
		НР - 91%, СП - 8%			19091,28	328,10	4244	73		677	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
192	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ**									
			т	0,06744	221796,00	--	14958	--	14958	--	16155
		СП - 8%			--	--	--	--		1197	
193	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**									
			т	0,35694	43725,15	2192,58	15607	783	150	13586	31529
		НР - 91%, СП - 8%			41110,20	717,61	14674	256		2335	
		Фрагмент 26									
194	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,07854	212819,00	--	16715	--	16715	--	18052
		СП - 8%			--	--	--	--		1337	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,00544	228894,00	--	1245	--	1245	--	1345
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
196	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**									
			т	0,08398	20391,27	1011,99	1712	85	24	1484	3452
		НР - 91%, СП - 8%			19091,28	328,10	1603	28		256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
197	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ**									
			т	0,02528	221796,00	--	5607	--	5607	--	6056
		СП - 8%			--	--	--	--		449	
198	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**									
			т	0,13166	43725,15	2192,58	5757	289	55	5011	11630
		НР - 91%, СП - 8%			41110,20	717,61	5413	94		861	
		Фрагмент 27/27-1									
199	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,2584	212819,00	--	54992	--	54992	--	59392
		СП - 8%			--	--	--	--		4399	
200	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,01088	228894,00	--	2490	--	2490	--	2690
		СП - 8%			--	--	--	--		199	
201	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**									
			т	0,26928	20391,27	1011,99	5491	273	77	4759	11070
		НР - 91%, СП - 8%			19091,28	328,10	5141	88		820	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
202	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ**									
			т	0,05056	221796,00	--	11214	--	11214	--	12111
		СП - 8%			--	--	--	--		897	
203	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**									
			т	0,36464	43725,15	2192,58	15944	800	154	13879	32209
		НР - 91%, СП - 8%			41110,20	717,61	14990	262		2386	
		Фрагмент 28									
204	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,2888	212819,00	--	61462	--	61462	--	66379
		СП - 8%			--	--	--	--		4917	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,01216	228894,00	--	2783	--	2783	--	3006
		СП - 8%			--	--	--	--		223	
206	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,30096	20391,27	1011,99	6137	305	86	5318	12372
		НР - 91%, СП - 8%			19091,28	328,10	5746	99		916	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
207	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,058	221796,00	--	12864	--	12864	--	13893
		СП - 8%			--	--	--	--		1029	
208	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,38136	43725,15	2192,58	16675	836	161	14516	33686
		НР - 91%, СП - 8%			41110,20	717,61	15678	274		2495	
		Фрагмент 29									
209	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,2318	212819,00	--	49331	--	49331	--	53278
		СП - 8%			--	--	--	--		3947	
210	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,02832	221796,00	--	6281	--	6281	--	6784
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
211	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,01184	228894,00	--	2710	--	2710	--	2927
		СП - 8%			--	--	--	--		217	
212	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,27196	20391,27	1011,99	5546	275	79	4806	11180
		НР - 91%, СП - 8%			19091,28	328,10	5192	89		828	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
213	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
			т	0,05696	221796,00	--	12634	--	12634	--	13644
		СП - 8%			--	--	--	--		1011	
214	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,32892	43725,15	2192,58	14382	721	139	12520	29054
		НР - 91%, СП - 8%			41110,20	717,61	13522	236		2152	
		Фрагмент 30									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,1472	212819,00	–	31327	–	31327	–	33833
		СП - 8%			–	–	–	–		2506	
216	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,00976	228894,00	–	2234	–	2234	–	2413
		СП - 8%			–	–	–	–		179	
217	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,15696	20391,27	1011,99	3201	159	45	2774	6452
		ПР - 91%, СП - 8%			19091,28	328,10	2997	51		478	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
218	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании									
			т	0,15696	43725,15	2192,58	6863	344	66	5974	13865
		ПР - 91%, СП - 8%			41110,20	717,61	6453	113		1027	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**3022511**	**33473**	**2360431**	**581978**	**3892849**

РАЗДЕЛ 4.Монолитные стены

		Вес опалубки согласно письма от заказчика, составляет за 1м2 - 0,1243665т									
		Монолитная стена Вид-1, Вид-1п-2шт									
219	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			м2 конструкций	13,9555	2768,31	542,56	38633	7572	6194	24933	68651
		ПР - 91%, СП - 8%			1781,88	181,42	24867	2532		5085	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
220	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017									
			т	0,0115707	901890,00	–	10435	–	10435	–	11270
		СП - 8%			–	–	–	–		835	
221	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			м2 конструкций (без вычета проемов)	13,9555	1180,39	740,94	16473	10340	263	7406	25789
		ПР - 91%, СП - 8%			420,61	162,55	5870	2268		1910	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010									
			м3	2,6	18652,00	–	48495	–	48495	–	52375
		СП - 8%			–	–	–	–		3880	
223	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,2134496	221796,00	–	47342	–	47342	–	51130
		СП - 8%			–	–	–	–		3787	
224	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0575328	228894,00	–	13169	–	13169	–	14222
		СП - 8%			–	–	–	–		1054	
225	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			т	0,2134496	22920,71	2459,74	4892	525	143	3981	9583
		НР - 91%; СП - 8%			19788,97	704,27	4224	150		710	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
226	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			т	0,0575328	41263,37	2485,58	2374	143	39	2033	4759
		НР - 91%; СП - 8%			38105,80	716,97	2192	41		353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стена Вид-2-1шт									
227	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			м2 конструкций	25,0549	2768,31	542,56	69360	13594	11121	44763	123253
		НР - 91%; СП - 8%			1781,88	181,42	44645	4545		9130	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
228	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017									
			т	0,0207733	901890,00	–	18735	–	18735	–	20234
		СП - 8%			–	–	–	–		1499	
229	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			м2 конструкций (без вычета проемов)	25,0549	1180,39	740,94	29575	18564	473	13296	46300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%, СП - 8%			420,61	162,55	10538	4073		3430	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
230	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**									
			м3	4,758	18652,00	–	88746	–	88746	–	95846
		СП - 8%			–	–	–	–		7100	
231	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,3355235	212819,00	–	71406	–	71406	–	77118
		СП - 8%			–	–	–	–		5712	
232	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,3704727	221796,00	–	82169	–	82169	–	88743
		СП - 8%			–	–	–	–		6574	
233	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,0897182	228894,00	–	20536	–	20536	–	22179
		СП - 8%			–	–	–	–		1643	
234	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	**Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**									
			т	0,7059962	22920,71	2459,74	16182	1737	474	13166	31696
		НР - 91%, СП - 8%			19788,97	704,27	13971	497		2348	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
235	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	**Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**									
			т	0,0897182	41263,37	2485,58	3702	223	60	3170	7421
		НР - 91%, СП - 8%			38105,80	716,97	3419	64		550	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
236	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,019552	212819,00	–	4161	–	4161	–	4494
		СП - 8%			–	–	–	–		333	
237	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,005434	228894,00	–	1244	–	1244	–	1343
		СП - 8%			–	–	–	–		100	
238	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	**Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**									
			т	0,024986	20894,28	2459,74	522	61	12	425	1023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%, СП - 8%			17986,54	704,27	449	18		76	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стена Вид-3, Вид-3н-2шт									
239	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	**Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	м2 конструкций	70,824	2768,31	542,56	196063	38427	31436	126534	348404
		НР - 91%, СП - 8%			1781,88	181,42	126200	12849		25808	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
240	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	**Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017**	т	0,0587209	901890,00	–	52960	–	52960	–	57197
		СП - 8%			–	–	–	–		4237	
241	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	**Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	м2 конструкций (без вычета проемов)	70,824	1180,39	740,94	83600	52477	1333	37585	130880
		НР - 91%, СП - 8%			420,61	162,55	29790	11513		9695	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
242	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	13,936	18652,00	–	259934	–	259934	–	280729
		СП - 8%			–	–	–	–		20795	
243	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,5946616	212819,00	–	126555	–	126555	–	136680
		СП - 8%			–	–	–	–		10124	
244	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,7792512	221796,00	–	172835	–	172835	–	186662
		СП - 8%			–	–	–	–		13827	
245	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3285204	228894,00	–	75196	–	75196	–	81212
		СП - 8%			–	–	–	–		6016	
246	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	**Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	т	1,3739128	22920,71	2459,74	31491	3379	924	25622	61682
		НР - 91%, СП - 8%			19788,97	704,27	27188	968		4569	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
247	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	**Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	т	0,3285204	41263,37	2485,58	13556	817	220	11606	27175
		НР - 91%, СП - 8%			38105,80	716,97	12519	236		2013	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стена Вид-4, Вид-4н-2шт									
248	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	**Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	м2 конструкций	70,824	2768,31	542,56	196063	38427	31436	126534	348404
		НР - 91%, СП - 8%			1781,88	181,42	126200	12849		25808	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
249	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	**Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017**	т	0,0587209	901890,00	–	52960	–	52960	–	57197
		СП - 8%			–	–	–	–		4237	
250	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	**Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	м2 конструкций (без вычета проемов)	70,824	1180,39	740,94	83600	52477	1333	37585	130880
		НР - 91%, СП - 8%			420,61	162,55	29790	11513		9695	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
251	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	12,272	18652,00	–	228897	–	228897	–	247209
		СП - 8%			–	–	–	–		18312	
252	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,7107932	212819,00	–	151270	–	151270	–	163372
		СП - 8%			–	–	–	–		12102	
253	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,6178666	221796,00	–	137040	–	137040	–	148004
		СП - 8%			–	–	–	–		10963	
254	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2722668	228894,00	–	62320	–	62320	–	67306
		СП - 8%			–	–	–	–		4986	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
262	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	61,1832	1180,39 420,61	740,94 162,55	72220 25735	45333 9945	1152	32469 8375	113064
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
263	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	12,025	18652,00 –	– –	224290 –	– –	224290	– 17943	242234
		СП - 8%									
264	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,286286	212819,00 –	– –	60927 –	– –	60927	– 4874	65801
		СП - 8%									
265	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7751068	221796,00 –	– –	171916 –	– –	171916	– 13753	185669
		СП - 8%									
266	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2647606	228894,00 –	– –	60602 –	– –	60602	– 4848	65450
		СП - 8%									
267	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,0613928	22920,71 19788,97	2459,74 704,27	24328 21004	2611 748	713	19794 3530	47651
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
268	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,2647606	41263,37 38105,80	2485,58 716,97	10925 10089	658 190	178	9354 1622	21901
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стена Вид-6-1шт									
269	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	25,0562	2768,31	542,56	69363	13595	11121	44765	123259

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1781,88	181,42	44647	4546		9130	862500
270	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	**Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017**									
271	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	*СП - 8%* **Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	т	0,0207744	901890,00 –	– –	18736 –	– –	18736	– 1499	20235
272	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	*НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ: **Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м2 конструкций (без вычета проемов)	25,0562	1180,39 420,61	740,94 162,55	29576 10539	18565 4073	472	13297 3430	46303
273	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	м3	4,758	18652,00 –	– –	88746 –	– –	88746	– 7100	95846
274	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3501745	212819,00 –	– –	74524 –	– –	74524	– 5962	80486
275	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3704311	221796,00 –	– –	82160 –	– –	82160	– 6573	88733
276	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	*СП - 8%* **Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	т	0,0910143	228894,00 –	– –	20833 –	– –	20833	– 1667	22499
277	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	*НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ: **Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	т	0,7206056	22920,71 19788,97	2459,74 704,27	16517 14260	1772 508	485	13438 2396	32352
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,0910143	41263,37 38105,80	2485,58 716,97	3756 3468	226 65	62	3215 558	7529

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,019552	212819,00	–	4161	–	4161	–	4494
		СП - 8%			–	–	–	–		333	
279	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,005434	228894,00	–	1244	–	1244	–	1343
		СП - 8%			–	–	–	–		100	
280	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	**Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	т	0,024986	20894,28	2459,74	522	61	12	425	1023
		НР - 91%; СП - 8%			17986,54	704,27	449	18		76	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стена Вид-7, Вид-7н-2шт									
281	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	**Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	м2 конструкций	13,9568	2768,31	542,56	38637	7572	6196	24935	68658
		НР - 91%; СП - 8%			1781,88	181,42	24869	2532		5086	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
282	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	**Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017**	т	0,0115717	901890,00	–	10436	–	10436	–	11271
		СП - 8%			–	–	–	–		835	
283	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	**Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	м2 конструкций (без вычета проемов)	13,9568	1180,39	740,94	16474	10341	263	7407	25792
		НР - 91%; СП - 8%			420,61	162,55	5870	2269		1910	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
284	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	2,5012	18652,00	–	46652	–	46652	–	50385
		СП - 8%			–	–	–	–		3732	
285	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,094172	212819,00	–	20042	–	20042	–	21645
		СП - 8%			–	–	–	–		1603	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
286	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1739452	221796,00	–	38580	–	38580	–	41667
		СП - 8%			–	–	–	–		3086	
287	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0578656	228894,00	–	13245	–	13245	–	14305
		СП - 8%			–	–	–	–		1060	
288	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,2681172	22920,71	2459,74	6145	659	180	5000	12037
		НР - 91%; СП - 8%			19788,97	704,27	5306	189		892	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
289	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0578656	41263,37	2485,58	2388	144	39	2044	4787
		НР - 91%; СП - 8%			38105,80	716,97	2205	41		355	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стена Вид-8-1шт									
290	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	46,527	2768,31	542,56	128801	25244	20652	83125	228880
		НР - 91%; СП - 8%			1781,88	181,42	82905	8441		16954	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
291	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,038576	901890,00	–	34791	–	34791	–	37575
		СП - 8%			–	–	–	–		2783	
292	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	46,527	1180,39	740,94	54920	34474	876	24691	85980
		НР - 91%; СП - 8%			420,61	162,55	19570	7563		6369	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
293	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	8,255	18652,00	–	153972	–	153972	–	166290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		12318	
294	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	1,1559132	212819,00	–	246000	–	246000	–	265680
		СП - 8%			–	–	–	–		19680	
295	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,4622293	221796,00	–	102521	–	102521	–	110722
		СП - 8%			–	–	–	–		8202	
296	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,2367365	228894,00	–	54188	–	54188	–	58523
		СП - 8%			–	–	–	–		4335	
297	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	**Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**									
			т	1,6181425	22920,71	2459,74	37089	3980	1088	30176	72647
		НР - 91%; СП - 8%			19788,97	704,27	32021	1140		5381	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
298	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	**Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**									
			т	0,2367365	41263,37	2485,58	9769	588	160	8364	19583
		НР - 91%; СП - 8%			38105,80	716,97	9021	170		1451	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
299	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,1249456	212819,00	–	26591	–	26591	–	28718
		СП - 8%			–	–	–	–		2127	
300	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,034749	228894,00	–	7954	–	7954	–	8590
		СП - 8%			–	–	–	–		636	
301	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктр=0,96, Кэм=0,94	**Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**									
			т	0,1596946	20894,28	2459,74	3337	393	72	2716	6537
		НР - 91%; СП - 8%			17986,54	704,27	2872	112		484	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стена Вид-9-1шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	63,96	2768,31	542,56	177061	34702	28390	114271	314638
		ПР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1781,88	181,42	113969	11604		23307	
303	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0530299	901890,00	–	47827	–	47827	–	51653
		СП - 8%			–	–	–	–		3826	
304	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	63,96	1180,39	740,94	75498	47391	1205	33942	118195
		ПР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			420,61	162,55	26902	10397		8755	
305	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,75	18652,00	–	181857	–	181857	–	196406
		СП - 8%			–	–	–	–		14549	
306	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3622271	212819,00	–	289908	–	289908	–	313100
		СП - 8%			–	–	–	–		23193	
307	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5592184	221796,00	–	124032	–	124032	–	133955
		СП - 8%			–	–	–	–		9923	
308	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,308386	228894,00	–	70588	–	70588	–	76235
		СП - 8%			–	–	–	–		5647	
309	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,9214455	22920,71	2459,74	44041	4726	1292	35833	86264
		ПР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			19788,97	704,27	38023	1353		6390	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
310	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	**Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	т	0,308386	41263,37 38105,80	2485,58 716,97	12725 11751	767 221	207	10895 1890	25510
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
311	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1249456	212819,00 –	– –	26591 –	– –	26591	– 2127	28718
		СП - 8%									
312	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,034749	228894,00 –	– –	7954 –	– –	7954	– 636	8590
		СП - 8%									
313	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	**Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	т	0,1596946	20894,28 17986,54	2459,74 704,27	3337 2872	393 112	72	2716 484	6537
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стена Вид-10-1шт									
314	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	**Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	м2 конструкций	43,5253	2768,31 1781,88	542,56 181,42	120491 77557	23615 7896	19319	77762 15860	214114
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
315	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	**Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017**	т	0,0360873	901890,00 –	– –	32547 –	– –	32547	– 2604	35151
		СП - 8%									
316	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	**Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	м2 конструкций (без вычета проемов)	43,5253	1180,39 420,61	740,94 162,55	51377 18307	32250 7075	820	23098 5958	80433
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
317	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	7,917	18652,00	–	147668	–	147668	–	159481

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		11813	
318	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,5927584	212819,00	–	126150	–	126150	–	136242
		СП - 8%			–	–	–	–		10092	
319	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3676842	221796,00	–	81551	–	81551	–	88075
		СП - 8%			–	–	–	–		6524	
320	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,187408	228894,00	–	42897	–	42897	–	46328
		СП - 8%			–	–	–	–		3432	
321	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	**Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	т	0,9604426	22920,71	2459,74	22014	2362	646	17911	43119
		НР - 91%; СП - 8%			19788,97	704,27	19006	676		3194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
322	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	**Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	т	0,187408	41263,37	2485,58	7733	466	126	6621	15502
		НР - 91%; СП - 8%			38105,80	716,97	7141	134		1148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
323	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,111384	212819,00	–	23705	–	23705	–	25601
		СП - 8%			–	–	–	–		1896	
324	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,031031	228894,00	–	7103	–	7103	–	7671
		СП - 8%			–	–	–	–		568	
325	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	**Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	т	0,142415	20894,28	2459,74	2976	350	64	2422	5830
		НР - 91%; СП - 8%			17986,54	704,27	2562	100		432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стена Вид-11-1шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
326	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	**Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	м2 конструкций	43,5253	2768,31 1781,88	542,56 181,42	120491 77557	23615 7896	19319	77762 15860	214114
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
327	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	**Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017**	т	0,0360873	901890,00 –	– –	32547 –	– –	32547	– 2604	35151
		СП - 8%									
328	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	**Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	м2 конструкций (без вычета проемов)	43,5253	1180,39 420,61	740,94 162,55	51377 18307	32250 7075	820	23098 5958	80433
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
329	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 I ОСТ 7473-2010**	м3	7,917	18652,00 –	– –	147668 –	– –	147668	– 11813	159481
		СП - 8%									
330	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,5927584	212819,00 –	– –	126150 –	– –	126150	– 10092	136242
		СП - 8%									
331	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3676842	221796,00 –	– –	81551 –	– –	81551	– 6524	88075
		СП - 8%									
332	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1892956	228894,00 –	– –	43329 –	– –	43329	– 3466	46795
		СП - 8%									
333	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	**Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	т	0,9604426	22920,71 19788,97	2459,74 704,27	22014 19006	2362 676	646	17911 3194	43119
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	**Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	т	0,1892956	41263,37	2485,58	7811	471	127	6688	15658
		НР - 91%; СП - 8%			38105,80	716,97	7213	136		1160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
335	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,111384	212819,00	--	23705	--	23705	--	25601
		СП - 8%			--	--	--	--		1896	
336	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,031031	228894,00	--	7103	--	7103	--	7671
		СП - 8%			--	--	--	--		568	
337	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	**Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	т	0,142415	20894,28	2459,74	2976	350	64	2422	5830
		НР - 91%; СП - 8%			17986,54	704,27	2562	100		432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стена Вид-12, Вид-12и-2шт									
338	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	**Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	м2 конструкций	14,495	2768,31	542,56	40127	7864	6435	25897	71305
		НР - 91%; СП - 8%			1781,88	181,42	25828	2630		5282	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
339	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	**Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017**	т	0,012018	901890,00	--	10839	--	10839	--	11706
		СП - 8%			--	--	--	--		867	
340	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	**Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	м2 конструкций (без вычета проемов)	14,495	1180,39	740,94	17110	10740	273	7692	26786
		НР - 91%; СП - 8%			420,61	162,55	6097	2356		1984	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
341	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	3,2552	18652,00	--	60716	--	60716	--	65573

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		4857	
342	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,2433288	212819,00	–	51785	–	51785	–	55928
		СП - 8%			–	–	–	–		4143	
343	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,2596152	221796,00	–	57582	–	57582	–	62188
		СП - 8%			–	–	–	–		4607	
344	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,029575	228894,00	–	6770	–	6770	–	7311
		СП - 8%			–	–	–	–		542	
345	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	**Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**									
			т	0,502944	22920,71	2459,74	11528	1237	338	9379	22580
		НР - 91%, СП - 8%			19788,97	704,27	9953	354		1673	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
346	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	**Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**									
			т	0,029575	41263,37	2485,58	1220	74	19	1045	2446
		НР - 91%, СП - 8%			38105,80	716,97	1127	21		181	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стена Вид-13, Вид-13и-2шт									
347	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	**Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**									
			м2 конструкций	22,048	2768,31	542,56	61036	11962	9787	39391	108461
		НР - 91%, СП - 8%			1781,88	181,42	39287	4000		8034	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
348	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	**Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017**									
			т	0,0182802	901890,00	–	16487	–	16487	–	17806
		СП - 8%			–	–	–	–		1319	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
349	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	**Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	м2 конструкций (без вычета проемов)	22,048	1180,39 420,61	740,94 162,55	26025 9274	16336 3584	415	11700 3018	40744
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
350	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	5,2026	18652,00 –	– –	97039 –	– –	97039	– 7763	104802
		СП - 8%									
351	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4094636	221796,00 –	– –	90817 –	– –	90817	– 7265	98083
		СП - 8%									
352	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,043264	228894,00 –	– –	9903 –	– –	9903	– 792	10695
		СП - 8%									
353	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	**Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	т	0,4094636	22920,71 19788,97	2459,74 704,27	9385 8103	1007 288	275	7636 1362	18383
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
354	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	**Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	т	0,043264	41263,37 38105,80	2485,58 716,97	1785 1649	108 31	28	1528 265	3579
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стена Вид-14-1шт									
355	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	**Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	м2 конструкций	25,324	2768,31 1781,88	542,56 181,42	70105 45124	13740 4594	11241	45244 9228	124576
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
356	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	**Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017**	т	0,0209964	901890,00	–	18936	–	18936	–	20451

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1515	
357	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	25,324	1180,39	740,94	29892	18764	476	13439	46798
		НР - 91%, СП - 8%			420,61	162,55	10652	4116		3466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
358	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,758	18652,00	–	88746	–	88746	–	95846
		СП - 8%			–	–	–	–		7100	
359	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3501745	212819,00	–	74524	–	74524	–	80486
		СП - 8%			–	–	–	–		5962	
360	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3708835	221796,00	–	82260	–	82260	–	88841
		СП - 8%			–	–	–	–		6581	
361	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0911677	228894,00	–	20868	–	20868	–	22537
		СП - 8%			–	–	–	–		1669	
362	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,721058	22920,71	2459,74	16527	1774	484	13447	32372
		НР - 91%, СП - 8%			19788,97	704,27	14269	508		2398	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
363	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0911677	41263,37	2485,58	3762	227	61	3221	7541
		НР - 91%, СП - 8%			38105,80	716,97	3474	65		559	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
364	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,019552	212819,00	–	4161	–	4161	–	4494
		СП - 8%			–	–	–	–		333	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,005434	228894,00 –	– –	1244 –	– –	1244	– 100	1343
		СП - 8%									
366	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	**Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	т	0,024986	20894,28 17986,54	2459,74 704,27	522 449	61 18	12	425 76	1023
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стена Вид-15, Вид-15и-2шт									
367	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	**Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	м2 конструкций	64,324	2768,31 1781,88	542,56 181,42	178069 114617	34900 11670	28552	114921 23439	316429
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
368	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	**Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017**	т	0,0533317	901890,00 –	– –	48099 –	– –	48099	– 3848	51947
		СП - 8%									
369	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	**Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	м2 конструкций (без вычета проемов)	64,324	1180,39 420,61	740,94 162,55	75927 27056	47660 10456	1211	34136 8805	118868
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
370	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	11,882	18652,00 –	– –	221623 –	– –	221623	– 17730	239353
		СП - 8%									
371	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,977652	212819,00 –	– –	208063 –	– –	208063	– 16645	224708
		СП - 8%									
372	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,6603584	221796,00 –	– –	146465 –	– –	146465	– 11717	158182
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
373	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,322023	228894,00	–	73709	–	73709	–	79606
		СП - 8%			–	–	–	–		5897	
374	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	**Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**									
			т	1,6380104	22920,71	2459,74	37544	4029	1100	30547	73539
		НР - 91%; СП - 8%			19788,97	704,27	32415	1154		5447	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
375	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	**Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**									
			т	0,322023	41263,37	2485,58	13288	800	217	11377	26638
		НР - 91%; СП - 8%			38105,80	716,97	12271	231		1973	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
376	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,1418768	212819,00	–	30194	–	30194	–	32610
		СП - 8%			–	–	–	–		2416	
377	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,039468	228894,00	–	9034	–	9034	–	9757
		СП - 8%			–	–	–	–		723	
378	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	**Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**									
			т	0,1813448	20894,28	2459,74	3789	446	81	3084	7423
		НР - 91%; СП - 8%			17986,54	704,27	3262	128		550	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стена Вид-16, Вид-16н-2шт									
379	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	**Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**									
			м2 конструкций	64,324	2768,31	542,56	178069	34900	28552	114921	316429
		НР - 91%; СП - 8%			1781,88	181,42	114617	11670		23439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
380	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	**Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017**									
			т	0,0533317	901890,00	–	48099	–	48099	–	51947

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		3848	
381	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	**Конструкции стен в крупноцитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	м2 конструкций (без вычета проемов)	64,324	1180,39	740,94	75927	47660	1211	34136	118868
		НР - 91%; СП - 8%			420,61	162,55	27056	10456		8805	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
382	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	13,8866	18652,00	–	259013	–	259013	–	279734
		СП - 8%			–	–	–	–		20721	
383	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,8907366	212819,00	–	189566	–	189566	–	204731
		СП - 8%			–	–	–	–		15165	
384	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,6114602	221796,00	–	135619	–	135619	–	146469
		СП - 8%			–	–	–	–		10850	
385	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2521974	228894,00	–	57726	–	57726	–	62345
		СП - 8%			–	–	–	–		4618	
386	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	**Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	т	1,5021968	22920,71	2459,74	34431	3695	1009	28014	67441
		НР - 91%; СП - 8%			19788,97	704,27	29727	1058		4996	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
387	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	**Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	т	0,2521974	41263,37	2485,58	10407	627	170	8910	20862
		НР - 91%; СП - 8%			38105,80	716,97	9610	181		1545	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
388	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,124696	212819,00	–	26538	–	26538	–	28661
		СП - 8%			–	–	–	–		2123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
389	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0257972	228894,00	–	5905	–	5905	–	6377
		СП - 8%			–	–	–	–		472	
390	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			т	0,1504932	20894,28	2459,74	3144	370	67	2560	6160
		НР - 91%; СП - 8%			17986,54	704,27	2707	106		456	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стена Вид-17-1шт									
391	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			м2 конструкций	45,318	2768,31	542,56	125454	24588	20115	80965	222933
		НР - 91%; СП - 8%			1781,88	181,42	80751	8222		16514	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
392	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017									
			т	0,0375736	901890,00	–	33887	–	33887	–	36598
		СП - 8%			–	–	–	–		2711	
393	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			м2 конструкций (без вычета проемов)	45,318	1180,39	740,94	53493	33578	854	24049	83746
		НР - 91%; СП - 8%			420,61	162,55	19061	7367		6203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
394	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010									
			м3	7,345	18652,00	–	136999	–	136999	–	147959
		СП - 8%			–	–	–	–		10960	
395	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,8277477	212819,00	–	176160	–	176160	–	190253
		СП - 8%			–	–	–	–		14093	
396	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,4379128	221796,00	–	97127	–	97127	–	104897
		СП - 8%			–	–	–	–		7770	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
397	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2412696	228894,00 –	– –	55225 –	– –	55225	– 4418	59643
		СП - 8%									
398	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,2656605	22920,71 19788,97	2459,74 704,27	29010 25046	3113 891	851	23603 4209	56822
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
399	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,2412696	41263,37 38105,80	2485,58 716,97	9956 9194	600 173	162	8524 1478	19958
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
400	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,180128	212819,00 –	– –	38335 –	– –	38335	– 3067	41401
		СП - 8%									
401	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0505505	228894,00 –	– –	11571 –	– –	11571	– 926	12496
		СП - 8%									
402	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,2306785	20894,28 17986,54	2459,74 704,27	4820 4149	567 162	104	3924 699	9443
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стена Вид-18-1шт									
403	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	45,318	2768,31 1781,88	542,56 181,42	125454 80751	24588 8222	20115	80965 16514	222933
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
404	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0375736	901890,00	–	33887	–	33887	–	36598

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		2711	
405	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	45,318	1180,39	740,94	53493	33578	854	24049	83746
		НР - 91%; СП - 8%			420,61	162,55	19061	7367		6203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
406	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	7,267	18652,00	–	135544	–	135544	–	146388
		СП - 8%			–	–	–	–		10844	
407	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8887242	212819,00	–	189137	–	189137	–	204268
		СП - 8%			–	–	–	–		15131	
408	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4276402	221796,00	–	94849	–	94849	–	102437
		СП - 8%			–	–	–	–		7588	
409	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2316418	228894,00	–	53021	–	53021	–	57263
		СП - 8%			–	–	–	–		4242	
410	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,3163644	22920,71	2459,74	30172	3238	885	24549	59098
		НР - 91%; СП - 8%			19788,97	704,27	26049	927		4378	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
411	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,2316418	41263,37	2485,58	9558	576	155	8184	19161
		НР - 91%; СП - 8%			38105,80	716,97	8827	166		1419	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
412	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2297776	212819,00	–	48901	–	48901	–	52813
		СП - 8%			–	–	–	–		3912	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
413	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,063921	228894,00 –	– –	14631 –	– –	14631	– 1170	15802
		СП - 8%									
414	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,2936986	20894,28 17986,54	2459,74 704,27	6137 5283	722 207	132	4995 891	12023
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ: **Монолитная стена Вид-19-1шт**									
415	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	44,915	2768,31 1781,88	542,56 181,42	124339 80033	24369 8148	19937	80245 16367	220950
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
416	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0372395	901890,00 –	– –	33586 –	– –	33586	– 2687	36273
		СП - 8%									
417	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	44,915	1180,39 420,61	740,94 162,55	53017 18892	33279 7301	846	23836 6148	83001
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
418	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,685	18652,00 –	– –	180645 –	– –	180645	– 14452	195096
		СП - 8%									
419	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8426392	212819,00 –	– –	179330 –	– –	179330	– 14346	193676
		СП - 8%									
420	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3099954	221796,00 –	– –	68756 –	– –	68756	– 5500	74256
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,2164305	228894,00 –	– –	49540 –	– –	49540	– 3963	53503
		СП - 8%									
422	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	**Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**									
			т	1,1526346	22920,71 19788,97	2459,74 704,27	26419 22809	2835 812	775	21495 3833	51748
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
423	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	**Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**									
			т	0,2164305	41263,37 38105,80	2485,58 716,97	8931 8247	538 155	146	7646 1326	17903
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
424	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,034216	212819,00 –	– –	7282 –	– –	7282	– 583	7864
		СП - 8%									
425	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,0095095	228894,00 –	– –	2177 –	– –	2177	– 174	2351
		СП - 8%									
426	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	**Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**									
			т	0,0437255	20894,28 17986,54	2459,74 704,27	914 786	108 31	20	744 133	1790
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стена Вид-20-1шт									
427	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	**Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**									
			м2 конструкций	44,915	2768,31 1781,88	542,56 181,42	124339 80033	24369 8148	19937	80245 16367	220950
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
428	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	**Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017**									
			т	0,0372503	901890,00	–	33596	–	33596	–	36283

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		2688	
429	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	44,915	1180,39 420,61	740,94 162,55	53017 18892	33279 7301	846	23836 6148	83001
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
430	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,685	18652,00 –	– –	180645 –	– –	180645	– 14452	195096
		СП - 8%									
431	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7646314	212819,00 –	– –	162728 –	– –	162728	– 13018	175746
		СП - 8%									
432	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,688558	221796,00 –	– –	152719 –	– –	152719	– 12218	164937
		СП - 8%									
433	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,212095	228894,00 –	– –	48547 –	– –	48547	– 3884	52431
		СП - 8%									
434	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,4531894	22920,71 19788,97	2459,74 704,27	33308 28757	3574 1023	977	27100 4833	65241
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
435	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,212095	41263,37 38105,80	2485,58 716,97	8752 8082	527 152	143	7493 1300	17544
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
436	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,034216	212819,00 –	– –	7282 –	– –	7282	– 583	7864
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
437	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0095095	228894,00 –	– –	2177 –	– –	2177	– 174	2351
		СП - 8%									
438	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0437255	20894,28 17986,54	2459,74 704,27	914 786	108 31	20	744 133	1790
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ: Монолитная стена Вид-21-1шт									
439	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	25,324	2768,31 1781,88	542,56 181,42	70105 45124	13740 4594	11241	45244 9228	124576
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
440	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0209964	901890,00 –	– –	18936 –	– –	18936	– 1515	20451
		СП - 8%									
441	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	25,324	1180,39 420,61	740,94 162,55	29892 10652	18764 4116	476	13439 3466	46798
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
442	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,758	18652,00 –	– –	88746 –	– –	88746	– 7100	95846
		СП - 8%									
443	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3993262	212819,00 –	– –	84984 –	– –	84984	– 6799	91783
		СП - 8%									
444	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3504605	221796,00 –	– –	77731 –	– –	77731	– 6218	83949
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
445	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,1075282	228894,00 –	– –	24613 –	– –	24613	– 1969	26582
		СП - 8%									
446	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	**Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**									
			т	0,7497867	22920,71 19788,97	2459,74 704,27	17186 14838	1844 528	504	13983 2493	33662
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
447	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	**Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**									
			т	0,1075282	41263,37 38105,80	2485,58 716,97	4437 4097	267 77	73	3799 659	8895
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
448	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,019552	212819,00 –	– –	4161 –	– –	4161	– 333	4494
		СП - 8%									
449	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,005434	228894,00 –	– –	1244 –	– –	1244	– 100	1343
		СП - 8%									
450	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	**Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**									
			т	0,024986	20894,28 17986,54	2459,74 704,27	522 449	61 18	12	425 76	1023
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**13866527**	**1190303**	**10139522**	**2599840**	**17783678**
		РАЗДЕЛ 5.Монолитное перекрытие									
		Монолитное перекрытие на отм.+6,440 : +11,960									
451	Е11-061601-0201 1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	**Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**									
			м2 конструкций	765,5	1372,67 890,94	259,80 88,17	1050777 682013	198873 67494	169891	682051 138626	1871454
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
452	С121-060510-1802 2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017									
			т	0,3173419	901890,00	–	286207	–	286207	–	309104
		СП - 8%			–	–	–	–		22897	
453	Е11-061601-0507 1106-1601-0507 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			м2 конструкций	765,5	764,63	476,97	585321	365120	59211	219927	869668
		НР - 91%, СП - 8%			210,31	105,41	160990	80688		64420	
454	С121-020101-1001 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010									
			м3	125,33	18652,00	–	2337655	–	2337655	–	2524668
		СП - 8%			–	–	–	–		187012	
455	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	8,1984	247045,00	–	2025374	–	2025374	–	2187404
		СП - 8%			–	–	–	–		162030	
456	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			т	8,1984	9966,46	2459,74	81709	20166	3673	57916	150795
		НР - 91%, СП - 8%			7058,73	704,27	57870	5774		11170	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
457	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ 14 А(400)мм									
			т	1,0158	212819,00	–	216182	–	216182	–	233476
		СП - 8%			–	–	–	–		17295	
458	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94									
			т	1,0158	26438,16	2485,58	26856	2525	683	22183	52962
		НР - 91%, СП - 8%			23280,59	716,97	23648	728		3923	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
459	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 КАРКАСЫ									
			т	5,2463584	212819,00	–	1116525	–	1116525	–	1205847
		СП - 8%			–	–	–	–		89322	
460	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 КАРКАСЫ									
			т	0,930668	228894,00	–	213024	–	213024	–	230066
		СП - 8%			–	–	–	–		17042	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
461	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kзм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	6,1770264	9966,46	2459,74	61563	15194	2767	43637	113616
		НР - 91%, СП - 8%			7058,73	704,27	43602	4350		8416	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
462	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ФИКСАТОР Ф-1	т	2,0886	228894,00	--	478068	--	478068	--	516313
		СП - 8%			--	--	--	--		38245	
463	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kзм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	2,0886	26438,16	2485,58	55219	5191	1404	45610	108895
		НР - 91%, СП - 8%			23280,59	716,97	48624	1497		8066	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
464	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ 8 А(400)мм	т	0,77828	221796,00	--	172619	--	172619	--	186429
		СП - 8%			--	--	--	--		13810	
465	Е11-061601-0609 1106-1601-0609 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kзм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,77828	45955,93	2459,74	35767	1914	524	30828	71923
		НР - 91%, СП - 8%			42824,20	704,27	33329	548		5328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
466	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ 12 А(400)мм	т	0,6742	221796,00	--	149535	--	149535	--	161498
		СП - 8%			--	--	--	--		11963	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8892401	608983	7233342	1102152	10794118

РАЗДЕЛ 6.Крепление газобетонных блоков для наружных стен на отм.+3,760 : +31,360

		Фрагмент 9/9н-4шт на 1 этаж. Количество этажей 4									
467	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	17,8752	19994,00	--	357397	--	357397	--	385988
		СП - 8%			--	--	--	--		28592	
		Фрагмент 10/10н-4шт на 1 этаж. Количество этажей 4									
468	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	8,4672	19994,00	--	169293	--	169293	--	182837
		СП - 8%			--	--	--	--		13543	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фрагмент 11/11н-4шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
469	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	58,6432	19994,00	–	1172512	–	1172512	–	1266313
		СП - 8%			–	–	–	–		93801	
		Фрагмент 12-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
470	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	14,6608	19994,00	–	293128	–	293128	–	316578
		СП - 8%			–	–	–	–		23450	
		Фрагмент 13/13н-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
471	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	16,8168	19994,00	–	336235	–	336235	–	363134
		СП - 8%			–	–	–	–		26899	
		Фрагмент 14-1шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
472	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	15,092	19994,00	–	301749	–	301749	–	325889
		СП - 8%			–	–	–	–		24140	
		Фрагмент 15-1шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
473	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	24,794	19994,00	–	495731	–	495731	–	535390
		СП - 8%			–	–	–	–		39658	
		Фрагмент 16-1шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
474	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	13,475	19994,00	–	269419	–	269419	–	290973
		СП - 8%			–	–	–	–		21554	
		Фрагмент 17-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
475	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	22,638	19994,00	–	452624	–	452624	–	488834
		СП - 8%			–	–	–	–		36210	
		Фрагмент 18-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
476	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	19,404	19994,00	–	387964	–	387964	–	419001
		СП - 8%			–	–	–	–		31037	
		Фрагмент 19-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
477	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	7,546	19994,00	–	150875	–	150875	–	162945
		СП - 8%			–	–	–	–		12070	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фрагмент 20-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
478	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**	м3	10,78	19994,00	–	215535	–	215535	–	232778
		СП - 8%			–	–	–	–		17243	
		Фрагмент 21/21н-4шт на 1 этаж. Количество этажей 7									
479	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**	м3	31,556	19994,00	–	630931	–	630931	–	681405
		СП - 8%			–	–	–	–		50474	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5233394	–	5233393	–	5652065
		РАЗДЕЛ 7.Наружняя отделка									
480	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150**	м3	189,2891	25956,00	–	4913188	–	4913188	–	5306243
		СП - 8%			–	–	–	–		393055	
481	С121-130211-0908 2113-0211-0908 РСНБ РК 2015	**Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки: природный камень**	м2	2242,7756	7653,00	–	17163962	–	17163962	–	18537079
		СП - 8%			–	–	–	–		1373117	
		Утепление покрытия									
482	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150**	м3	60,4937671	25956,00	–	1570176	–	1570176	–	1695790
		СП - 8%			–	–	–	–		125614	
		Звукоизоляция шахты лифта									
483	С121-050308-0105 2105-0308-0105 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	м2	933,4656	522,00	–	487269	–	487269	–	526251
		СП - 8%			–	–	–	–		38982	
484	С121-100403-2215 2110-0403-2215 РСНБ РК 2015 прим.	**Волокнистый рулонный материал для звукоизоляции - АКУФЛЕКС**	м2	947,839	764,00	–	724149	–	724149	–	782081
		СП - 8%			–	–	–	–		57932	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				24858744	–	24858744	–	26847444
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								90 430 060

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ:	Тенге				90 430 060					90 430 060
		Временные здания и сооружения	Тенге		0,9%		813 871					
		Итого с временными	Тенге				91 243 931					
		Зимние удорожания	Тенге		0,49%		447 095					
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге				91 691 026					
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2%		1 833 821					
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				93 524 846					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе на 2020 год - 32 % К=1	Тенге			29 927 951					
		в том числе на 2021 год -68 %, К=1,050036	Тенге			66 779 030					
		ИТОГО	Тенге			96 706 981					
		Итого с понижающим коэф.-0,994999999738968	Тенге			96 223 446					
		НДС	Тенге	12%		11 546 813					
		Итого с НДС	Тенге			107 770 259					

Технический надзор:

ТОО "СК Корпорация Болашак - 2020"

Директор _____ **Дуйсенали С.**

Инженер-эксперт _____ **Мамбеталиев Е.**

Авторский надзор:

ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цихашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Аннаров Ю.**

Подрядчик:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Шахин С.**

Заместитель ген.директора по капитальному строительству _____ **Гирова С.**