Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан,Республика Казахстан, Туркестанская область, Туркестан, Г.Мусирепова, дом № 3** — **050140007772**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн),Республика Казахстан, Туркестанская область, г.Туркестан, ул М.Жалил,д181** — **021140015835**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о государст закупках работ в сфере строительст.№249 от 21.08.20г

Номер документа	Дата составления
00000000002	09.02.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12 этажных домов с коммерческими помещениями в АДЦ г.Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №1/А,№1/Б(жилой дом №1/Б)			Одна услуга	1	171 428 571,00	171 428 571,00
				Итого	1	x	171 428 571,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Н. Жаксылык
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.02.2022

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Авторский надзор ТОО "JeR Group"
Технадзор : ТОО "СК Корпорация Болашак-2020"
Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №1/А, №1/Б (жилой дом №1/Б);

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2022 года

Код заказчик	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
4673513	805488	249	21.08.2020г.	За счет кредитов из областного бюджета и средств внутренних займов	467003032431	ТОО	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат: В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	В том числе, налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №1/А, №1/Б (жилой дом №1/Б);	915 205 059	153 061 224							18 367 347	171 428 571
	АКТ 1	171 428 571	153 061 224							18 367 347	171 428 571
	Удержание аванса	274 561 518	45 918 367							5 510 204	51 428 571
	Всего к оплате	**640 643 541**	**107 142 857**							**12 857 143**	**120 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Руководитель _____ Жаксылык Н.

Технический надзор:
ТОО "СК Корпорация Болашак-2020"

Директор _____ Нуреешов С.

Инженер-эксперт _____ Мамбеталиев Е.

Авторский надзор:
ТОО "JeR Group"

Директор _____ Цихашев Н.

Главный инженер проекта _____ Нурестов Ш.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ Каратай Ф.

Начальник планово-экономического отдела _____ Бекова

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан **Форма 2**

Подрядчик : ТОО "Inter Construction"

Технадзор : ТОО "СК Корпорация Болашак-2020"

Авторский Надзор: ТОО "JeR Group"

Наименование объекта : Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей).

Жилые дома №1/А, №1/Б (жилой дом №1/Б);

Договор №249 от 21-08-2020 года

А К Т №1

приемки выполненых работ за февраль 2022г.

на Архитектурные решения

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Архитектурные решения									
				Полы							
		На отм. -3,980 Бетонное покрытие									
445	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	38,89	1149,02	108,32	44685	4212	24454	16609	66197
					411,90	42,43	16019	1650		4904	
446	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=7	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	38,89	694,09	34,52	26993	1342	22420	3676	33122
					83,09	17,46	3231	679		2454	
447	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	38,89	175,29	4,11	6817	160	648	5702	13520
					154,50	1,47	6009	57		1002	
448	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	56	196,35	1,29	10996	72	1786	8623	21188
					163,18	0,63	9138	35		1569	
		На отм. 0,000 Керамическая плитка									
450	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	38,24	1743,12	87,66	66657	3352	32889	29108	103426
					795,39	14,38	30416	550		7661	
451	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	38,24	824,48	33,62	31528	1286	14709	15201	50467
					406,20	16,68	15533	638		3738	
452	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	38,24	854,17	45,66	32663	1746	29381	2237	37692
					40,16	22,06	1536	844		2792	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Этажи 2,3,4,5. Квартиры. Керамическая плитка									
456	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	148,64	45,94	0,64	6829	95	--	6373	14258
					45,30	0,31	6733	46		1056	
457	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	148,64	824,48	33,62	122551	4997	57176	59085	196167
					406,20	16,68	60378	2479		14531	
458	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	148,64	747,39	39,95	111092	5938	99931	7606	128194
					35,14	19,30	5223	2869		9496	
		Этажи 2,3,4,5. Квартиры. Керамическая плитка									
462	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	146,6	1743,12	87,66	255541	12851	126086	111590	396501
					795,39	14,38	116604	2108		29370	
463	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	146,6	824,48	33,62	120869	4928	56392	58275	193475
					406,20	16,68	59549	2445		14331	
464	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	146,6	747,39	39,95	109567	5856	98559	7502	126435
					35,14	19,30	5152	2829		9366	
		Этажи 2,3,4,5. Квартиры. Линолеум									
468	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1774,64	45,94	0,64	81527	1136	--	76085	170221
					45,30	0,31	80391	550		12609	
469	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1774,64	824,48	33,62	1463155	59663	682633	705432	2342074
					406,20	16,68	720859	29601		173487	
470	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1774,64	960,94	51,37	1705323	91164	1533981	116771	1967862
					45,18	24,82	80178	44047		145768	
		Помещения общего пользования. Керамическая плитка									
473	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	258,88	824,48	33,62	213441	8703	99581	102907	341656
					406,20	16,68	105157	4318		25308	
474	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	258,88	854,17	45,66	221128	11821	198910	15141	255171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					40,16	22,06	10397	5711		18901	
		Этажи 6,7,8,9,10,11,12. Квартиры. Керамическая плитка									
478	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	276,36	45,94	0,64	12696	177	--	11848	26508
					45,30	0,31	12519	86		1964	
479	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	276,36	824,48	33,62	227853	9292	106304	109855	364725
					406,20	16,68	112257	4610		27017	
480	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	276,36	747,39	39,95	206549	11041	185797	14142	238347
					35,14	19,30	9711	5334		17655	
		Этажи 6,7,8,9,10,11,12. Квартиры. Керамическая плитка									
484	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	218,05	1743,12	87,66	380087	19115	187537	165976	589748
					795,39	14,38	173435	3136		43685	
485	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	218,05	824,48	33,62	179778	7331	83875	86676	287771
					406,20	16,68	88572	3637		21316	
486	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	218,05	747,39	39,95	162968	8711	146595	11158	188057
					35,14	19,30	7662	4208		13930	
		Этажи 6,7,8,9,10,11,12. Квартиры. Линолеум									
490	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	2692,34	45,94	0,64	123686	1723	--	115430	258245
					45,30	0,31	121963	835		19129	
491	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2692,34	824,48	33,62	2219780	90516	1035635	1070225	3553205
					406,20	16,68	1093629	44908		263200	
492	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	2692,34	960,94	51,37	2587177	138306	2327231	177156	2985480
					45,18	24,82	121640	66824		221147	
		Помещения общего пользования. Керамическая плитка									
495	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	453,04	824,48	33,62	373522	15231	174266	180087	597897
					406,20	16,68	184025	7557		44289	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
496	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	453,04	854,17	45,66	386973	20686	348093	26497	446547
					40,16	22,06	18194	9994		33078	
		Лестничная клетка									
500	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	245,18	824,48	33,62	202146	8243	94311	97461	323575
					406,20	16,68	99592	4090		23969	
501	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	245,18	640,62	34,24	157067	8395	141287	10754	181246
					30,12	16,54	7385	4055		13426	
502	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	245,18	175,29	4,11	42978	1007	4091	35946	85238
					154,50	1,47	37880	360		6314	
					674,86	1,86	–	–		–	
				Внутренняя отделка							
		Потолок. Подвал									
504	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	38,89	700,27	7,56	27234	294	2614	19583	50562
					625,50	3,94	24326	153		3745	
		Стены и перегородки. Подвал									
506	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	136,59	1114,78	20,80	152268	2841	41174	87361	258799
					792,54	6,94	108253	948		19170	
507	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	37,945	334,77	7,41	12703	281	–	10027	24549
					327,36	2,96	12422	112		1818	
508	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	163,34	626,57	6,30	102344	1029	18820	66424	182270
					505,05	3,28	82495	536		13501	
		Потолок. 1 этаж									
510	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	36,7	1223,59	8,26	44906	303	14308	24319	74763
					825,48	2,82	30295	103		5538	
		Стены. 1 этаж									
512	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	101,18	1114,78	20,80	112793	2104	30500	64713	191707
					792,54	6,94	80189	702		14201	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
513	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,476	334,77	7,41	10202	226	--	8053	19716
					327,36	2,96	9977	90		1460	
514	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	41,36	626,57	6,30	25915	261	4765	16820	46153
					505,05	3,28	20889	136		3419	
515	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	142,54	673,33	5,32	95976	759	38713	45409	152695
					396,41	1,80	56504	257		11311	
		Стены. Помещения общего пользования. 2,3,4,5 этаж									
519	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	357,25	1114,78	20,80	398255	7430	107690	228491	676886
					792,54	6,94	283135	2479		50140	
520	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	138,565	334,77	7,41	46387	1027	--	36617	89644
					327,36	2,96	45361	410		6640	
521	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	253,25	626,57	6,30	158679	1596	29179	102988	282600
					505,05	3,28	127904	831		20933	
522	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	620,5	673,33	5,32	417801	3301	168528	197671	664710
					396,41	1,80	245972	1117		49238	
		Стены. Квартиры. 2,3,4,5 этаж									
526	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2031,76	1114,78	20,80	2264965	42260	612454	1299481	3849602
					792,54	6,94	1610251	14100		285156	
527	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	610,044	334,77	7,41	204224	4521	--	161208	394666
					327,36	2,96	199704	1806		29235	
528	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2031,76	673,33	5,32	1368045	10809	551826	647254	2176523
					396,41	1,80	805410	3657		161224	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
529	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3106,96	673,33	5,32	2092009	16529	843850	989778	3328330
					396,41	1,80	1231630	5593		246543	
		Потолок. Помещения общего пользования. 6 этаж									
533	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	64,72	1223,59	8,26	79191	535	25231	42886	131843
					825,48	2,82	53425	183		9766	
		Стены. Помещения общего пользования. 6 этаж									
535	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	71,45	1114,78	20,80	79651	1486	21538	45698	135377
					792,54	6,94	56627	496		10028	
536	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,713	334,77	7,41	9277	205	--	7323	17928
					327,36	2,96	9072	82		1328	
537	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	52,65	626,57	6,30	32989	332	6066	21411	58752
					505,05	3,28	26591	173		4352	
538	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	124,1	673,33	5,32	83560	660	33706	39534	132942
					396,41	1,80	49194	223		9848	
		Потолок. Квартиры. 6 этаж									
540	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	455,25	1223,59	8,26	557039	3761	177478	301667	927402
					825,48	2,82	375800	1284		68696	
		Стены. Квартиры. 6 этаж									
542	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	539,33	1114,78	20,80	601234	11218	162575	344947	1021875
					792,54	6,94	427441	3743		75694	
543	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	128,405	334,77	7,41	42986	951	--	33932	83071
					327,36	2,96	42035	380		6153	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
544	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	539,33	673,33	5,32	363147	2869	146482	171813	577757
					396,41	1,80	213796	971		42797	
545	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	613,32	673,33	5,32	412967	3263	166578	195384	657019
					396,41	1,80	243126	1104		48668	
					2150,33	8,09	--	--		--	
		Потолок. Помещения общего пользования. 7,8,9,10,11,12 этаж									
549	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	388,32	1223,59	8,26	475144	3207	151387	257316	791057
					825,48	2,82	320550	1095		58597	
		Стены. Помещения общего пользования. 7,8,9,10,11,12 этаж									
551	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	428,7	1114,78	20,80	477906	8917	129227	274190	812263
					792,54	6,94	339762	2975		60168	
552	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	166,278	334,77	7,41	55665	1232	--	43940	107573
					327,36	2,96	54433	492		7968	
553	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	315,9	626,57	6,30	197933	1990	36398	128465	352510
					505,05	3,28	159545	1036		26112	
554	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	744,6	673,33	5,32	501362	3961	202234	237206	797653
					396,41	1,80	295167	1340		59085	
		Потолок. Квартиры. 7,8,9,10,11,12 этаж									
556	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2731,5	1223,59	8,26	3342236	22562	1064875	1810001	5564416
					825,48	2,82	2254799	7703		412179	
		Стены. Квартиры. 7,8,9,10,11,12 этаж									
558	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	3235,98	1114,78	20,80	3607406	67309	975453	2069681	6131254
					792,54	6,94	2564644	22458		454167	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
559	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	770,43	334,77	7,41	257917	5708	--	203591	498428
					327,36	2,96	252208	2280		36921	
560	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3235,98	673,33	5,32	2178882	17216	878891	1050880	3466543
					396,41	1,80	1282775	5825		256781	
561	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3679,92	673,33	5,32	2477801	19577	999467	1172305	3942114
					396,41	1,80	1458757	6624		292008	
		Лестничная клетка									
565	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	15,15	901,51	5,65	13658	86	3060	8443	23869
					693,84	2,77	10512	42		1768	
567	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	260,88	1114,78	20,80	290824	5427	78639	166855	494293
					792,54	6,94	206758	1811		36614	
568	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	44,868	334,77	7,41	15020	333	--	11857	29027
					327,36	2,96	14688	133		2150	
569	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	260,88	673,33	5,32	175658	1388	70855	83108	279167
					396,41	1,80	103415	470		20701	
570	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	288,17	673,33	5,32	194034	1533	78268	91802	308703
					396,41	1,80	114233	519		22867	
		Откосы									
572	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	514,88	1549,23	23,87	797668	12290	172918	493247	1394188
					1189,52	7,96	612460	4098		103273	
573	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	514,88	334,77	7,41	172366	3815	--	136060	333180
					327,36	2,96	168551	1524		24674	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
574	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	514,88	1446,67	23,87	744861	12290	120111	493247	1337156
					1189,52	7,96	612460	4098		99049	
				Наружняя отделка							
576	Е11-150109-0201 1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	2956,02	5748,55	65,28	16992829	192969	1775061	12064487	31381901
					5082,78	18,88	15024799	55810		2324585	
577	С1231-102-0101 231-102-0101 РСНБ РК 2015	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень	м2	385,9662	7273,00	--	2807132	--	2807132	--	3031703
					--	--	--	--		224571	
578	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	445,75	2530,57	39,99	1128002	17826	357661	608884	1875837
					1688,20	19,27	752515	8590		138951	
579	Е11-150212-0304 1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	445,75	1139,00	4,68	507709	2086	136243	296270	868298
					828,67	2,15	369380	958		64318	
580	Е11-150402-0404 1115-0402-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	м2 окрашиваемой поверхности	445,75	327,54	0,68	146001	303	65606	64184	227000
					179,68	0,31	80092	138		16815	
581	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	761,46	1317,82	15,06	1003467	11468	20193	897032	2052538
					1276,24	4,24	971806	3229		152040	
582	С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	761,46	2542,00	--	1935631	--	1935631	--	2090482
					--	--	--	--		154851	
583	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	4077,975294	939,95	47,57	3833093	193990	1263846	2297052	6620556
					582,46	23,22	2375257	94691		490412	
584	Е11-080701-0104 1108-0701-0104 РСНБ РК 2015 К=5,705	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102	м2 вертикальной проекции	4077,975294	906,61	3,67	3697137	14967	1626255	1918789	6065200
					504,15	1,79	2055915	7300		449274	
		Звукоизоляция шахты лифта									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
589	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	247,9634683	2188,70	39,99	542718	9916	114190	338712	951945
					1688,20	19,27	418612	4778		70514	
590	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	247,9634683	319,17	3,57	79143	885	--	62846	153348
					315,60	1,21	78257	300		11359	
591	С1235-103-0415 235-103-0415 РСНБ РК 2015 прим.	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 звукоизоляционный, плотность 3,3 кг/м2	м2	0,8357062	842,00	--	704	--	704	--	760
					--	--	--	--		56	
592	С1217-109-0103 217-109-0103 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 110 мм	шт.	1486,08243	17,00	--	25263	--	25263	--	27284
					--	--	--	--		2021	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				70366539	1313198	26208201	35932376	114802822
		Накладные расходы	Тенге				35932376				
		Сметная прибыль	Тенге				8503913				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ АР.	Тенге				114802828				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение жилого дома									
2	С1247-201-1202 247-201-1202 РСНБ РК 2015	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 3-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	19	33639,00	--	639141	--	639141	--	690272
					--	--	--	--		51131	
8	С1247-201-1203 247-201-1203 РСНБ РК 2015	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	7	33639,00	--	235473	--	235473	--	254311
					--	--	--	--		18838	
18	С1247-201-1005 247-201-1005 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	85	3692,00	--	313820	--	313820	--	338926
					--	--	--	--		25106	
54	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки РОНДО С16-0676 ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	327	345,00	--	112815	--	112815	--	121840
					--	--	--	--		9025	
55	С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки РОНДО С56-0526 ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	459	368,00	--	168912	--	168912	--	182425
					--	--	--	--		13513	
56	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная РОНДО РС16-1216, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1243	476,00	--	591668	--	591668	--	639001
					--	--	--	--		47333	
57	С1247-214-0120 247-214-0120 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная РОНДО РС16-2236, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	255	636,00	--	162180	--	162180	--	175154
					--	--	--	--		12974	
58	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная РОНДО РС16-1266, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	85	476,00	--	40460	--	40460	--	43697
					--	--	--	--		3237	
59	С1247-202-0504 247-202-0504 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41021 /Коробка монтажная К-201/, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	2369	171,00	--	405099	--	405099	--	437507
					--	--	--	--		32408	
60	С1247-202-0102 247-202-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами У-198 УХЛ3 размерами 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	1110	364,00	--	404040	--	404040	--	436363
					--	--	--	--		32323	
61	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	18778	234,22	2,23	4398183	41874	505880	2773255	7745153
					205,05	0,07	3850429	1314		573715	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	8,03606	301095,00	--	2419617	--	2419617	--	2613186
					--	--	--	--		193569	
63	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	6,19236	468325,00	--	2900037	--	2900037	--	3132040
					--	--	--	--		232003	
64	С1243-106-0504 243-106-0504 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66	км	0,8755	1095503,00	--	959113	--	959113	--	1035842
					--	--	--	--		76729	
65	С1243-106-0701 243-106-0701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	3,44432	400941,00	--	1380969	--	1380969	--	1491447
					--	--	--	--		110478	
66	С1243-106-0503 243-106-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	0,7931	751664,00	--	596145	--	596145	--	643837
					--	--	--	--		47692	
67	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	18965,78	45,00	--	853460	--	853460	--	921737
					--	--	--	--		68277	
68	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1070	230,62	2,23	246763	2386	24973	158024	437170
					205,05	0,07	219404	75		32383	
69	С1243-142-0109 243-142-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	1,1021	158098,00	--	174240	--	174240	--	188179
					--	--	--	--		13939	
70	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1080,7	32,00	--	34582	--	34582	--	37349
					--	--	--	--		2767	
				Силовое электрооборудование							
103	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2571	364,43	162,52	936950	417839	115721	390864	1434039
					156,90	54,25	403390	139477		106225	
104	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	200	511,69	231,33	102338	46266	9002	45017	159144
					235,35	77,27	47070	15454		11788	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	Ц13-080201-0903 1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	70	673,88	330,76	47172	23154	3150	20786	73395
					298,11	114,31	20868	8002		5437	
106	С1243-201-0103 243-201-0103 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66	км	0,546	294321,00	--	160699	--	160699	--	173555
					--	--	--	--		12856	
107	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,12	468325,00	--	56199	--	56199	--	60695
					--	--	--	--		4496	
108	С1243-106-0901 243-106-0901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,165	499623,00	--	82438	--	82438	--	89033
					--	--	--	--		6595	
109	С1243-106-0903 243-106-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,19	1240322,00	--	235661	--	235661	--	254514
					--	--	--	--		18853	
110	С1243-106-0904 243-106-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,41	1814564,00	--	743971	--	743971	--	803489
					--	--	--	--		59518	
111	С1243-106-0518 243-106-0518 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х16 (мк)-0,66	км	1,14	2735107,00	--	3118022	--	3118022	--	3367464
					--	--	--	--		249442	
112	С1243-106-0718 243-106-0718 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х25 (мк)-0,66	км	0,01	5791037,00	--	57910	--	57910	--	62543
					--	--	--	--		4633	
113	С1243-106-0719 243-106-0719 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х35 (мк)-0,66	км	0,19	7986523,00	--	1517439	--	1517439	--	1638834
					--	--	--	--		121395	
114	С1243-106-0720 243-106-0720 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х50 (мк)-0,66	км	0,07	11068091,00	--	774766	--	774766	--	836747
					--	--	--	--		61981	
115	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1021	411,91	17,00	420560	17357	62005	248743	722847
					334,18	4,19	341198	4278		53544	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	1021	45,00	--	45945	--	45945	--	49621
					--	--	--	--		3676	
117	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	680	538,72	37,01	366330	25167	41616	221828	635211
					440,51	12,57	299547	8548		47053	
118	С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	420	66,00	--	27720	--	27720	--	29938
					--	--	--	--		2218	
119	С1241-207-0305 241-207-0305 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	260	102,00	--	26520	--	26520	--	28642
					--	--	--	--		2122	
		Заземление и молниезащита									
120	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	1518	293,31	24,68	445245	37464	38846	273546	776294
					243,04	7,24	368935	10990		57503	
121	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	1,19163	513715,00	--	612158	--	612158	--	661131
					--	--	--	--		48973	
122	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	72	414,47	17,55	29842	1264	9985	13604	46922
					258,23	4,19	18593	302		3476	
123	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	332,32	30,02	4985	451	433	3056	8684
					273,42	9,52	4101	143		643	
124	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,024	492313,00	--	11816	--	11816	--	12761
					--	--	--	--		945	
125	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	1446,90	183,32	2894	367	400	1608	4862
					1063,30	53,34	2127	107		360	
126	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00948	385670,00	--	3656	--	3656	--	3948
					--	--	--	--		292	
				Обогрев водосточных воронок и труб							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	22,84548	503,70	200,33	11507	4576	1554	4931	17753
					235,35	64,41	5377	1471		1315	
128	С1243-403-0303 243-403-0303 РСНБ РК 2015	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм мощность 400 Вт /самонагревающий нагревательный кабель СН-28-392 30Вт/м 392Вт/	м	22,84548	2665,00	--	60883	--	60883	--	65754
					--	--	--	--		4871	
143	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	42	364,43	162,52	15306	6825	1891	6385	23426
					156,90	54,25	6590	2278		1735	
144	С1243-106-0902 243-106-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,042	789943,00	--	33178	--	33178	--	35832
					--	--	--	--		2654	
145	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	42	538,72	37,01	22626	1554	2571	13701	39233
					440,51	12,57	18501	528		2906	
146	С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	42	72,00	--	3024	--	3024	--	3266
					--	--	--	--		242	
				Архитектурная подсветка							
149	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	119,30525	503,70	200,33	60094	23900	8116	25749	92711
					235,35	64,41	28078	7684		6867	
150	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект" стр.4	Светодиодная лента SMD 3528 Белый Холодный 60д/м 220V IP68	м	119,30525	815,09	--	97245	--	97245	--	105025
					--	--	--	--		7780	
151	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	26,247155	364,43	162,52	9565	4266	1181	3990	14640
					156,90	54,25	4118	1424		1084	
152	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,0262472	468325,00	--	12292	--	12292	--	13275
					--	--	--	--		983	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	26,247155	538.72	37,01	14140	971	1607	8562	24518
					440,51	12,57	11562	330		1816	
154	С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	26,247155	72,00	--	1890	--	1890	--	2041
					--	--	--	--		151	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				27209703	655681	20904134	4213649	33937223
		Накладные расходы	Тенге				4213649				
		Сметная прибыль	Тенге				2513868				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЭО:	Тенге				33937220				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**148740048**				148740048
		Временные здания и сооружения	Тенге		0,9 %		1 338 660				
		Итого с временными	Тенге				150 078 708				
		Зимние удорожания	Тенге		0,49 %		735 386				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге				150 814 094				
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2 %		3 016 282				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				153 830 376				
		Итого в ценах 2021г.	Тенге				153 830 376				
		Итого с понижающим коэф.-0,994999999738968	Тенге				153 061 224				
		НДС	Тенге		12 %		18 367 347				
		Итого с НДС	**Тенге**				**171 428 571**				

Технический надзор:

ТОО "СК Корпорация Болашак-2020"

Директор _____ **Дуйсенали С.**

Инженер-эксперт _____ **Мамбетгалиев Е.**

Авторский надзор:

ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цисанова В.**

Главный инженер проекта _____ **Нурсеитов Ш.**

Подрядчик:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Каримов Ф.**

Начальник планово-экономического отдела

_____ **Ба.ГУ.**