Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан,Республика Казахстан, Туркестанская область, Туркестан, Г.Мусирепова, дом № 3** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050140007772**
Исполнитель	**ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн),Республика Казахстан, Туркестанская область, г.Туркестан, ул М.Жалил,д181** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**021140015835**

Договор (контракт) Типовой договор о государст закупках работ в сфере строительст.№249 от 21.08.20г

Номер документа	Дата составления
00000000020	19.07.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12 этажных домов с коммерческими помещениями в АДЦ г.Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №1/А,№1/Б(жилой дом №1/Б)			Одна услуга	1	5 233 197,69	5 233 197,69
				Итого	1	x	5 233 197,69

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Н. Жаксылык
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания приемщиком работ (услуг) 19.07.2022

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Авторский надзор ТОО "JeR Group"
Технадзор : ТОО "СК Корпорация Болашак-2020"
Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №1/А, №1/Б (жилой дом №1/Б);(Корректировка)

С П Р А В К А №4

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2022 года

Код заказчик	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4673513	805488	249	21.08.2020г	За счет кредитов из областного бюджета и средств внутренних займов	467003032431	ТОО	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат							В том числе, налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
			В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №1/А, №1/Б (жилой дом №1/Б);	1.204.507.657,69	4.672.497,94							560.699,75	5.233.197,69
	АКТ №4	5.233.197,69	4.672.497,94							560.699,75	5.233.197,69
	Удержание аванса	331.333.623,75	-							-	-
	Всего к оплате	**873.174.033,94**	**4.672.497,94**							**560.699,75**	**5.233.197,69**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Руководитель _____ Жаксылык Н.

Технический надзор:

ТОО "СК Корпорация Болашак-2020"

Директор _____ Дуйсенэлі С.

Инженер-эксперт _____ Мамбеталиев Е.

Авторский надзор:

ТОО "JeR Group"

Директор _____ Цихашев В.

Главный инженер проекта _____ Нурсеитов Ш.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ Каратаи Ф.

Начальник планово-экономического отдела

_____ Бай У.

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Технадзор : ТОО "СК Корпорация Болашак-2020"
Авторский Надзор: ТОО "JeR Group"
Наименование объекта : Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей).
Жилые дома №1/А, №1/Б (жилой дом №1/Б);(Корректировка)
Договор №249 от 21-08-2020 года

А К Т №4
приемки выполненых работ за июль 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля.Монтаж оборудования	шт.	0,7894601	8584,15	2,21	6777	2	104	4069	11714
		НР - 61%; СП - 8%			8450,00	--	6671	--		868	
2	Прайс-лист ТОО "Группа Три А" стр.10	Модуль адресный релейный РМ-4К	шт	0,7894601	16966,36	--	13394	--		--	13394
					--	--	--	--	13394	--	
3	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	Устройство оконечное устройство шлейфа пожарной сигнализации.Монтаж оборудования	шт.	8,6840611	8584,15	2,21	74545	19	1146	44762	128852
		НР - 61%; СП - 8%			8450,00	--	73380	--		9545	
4	Прайс-лист ТОО "Группа Три А" стр.10	Изолятор шлейфа "ИЗ-1" протокол R3	шт	8,6840611	2718,48	--	23607	--	23607	--	25496
		СП - 8%			--	--	--	--		1889	
5	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой в нормальном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	99,4719726	3209,89	2,72	319294	271	6880	190407	550477
		НР - 61%; СП - 8%			3138,00	--	312143	--		40776	
6	Прайс-лист ТОО "Группа Три А" стр.10	Извещатели пожарные дымовые оптико-электронный ИП 212-64 протокол R3	шт	99,4719726	7098,11	--	706063	--	706063	--	762548
		СП - 8%			--	--	--	--		56485	

7	Ц13-100701-0205 1310-0701-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 прим.	Извещатель пожарный ПС автоматический ударно-контактный ручной.Монтаж оборудования	шт.	10,2629813	1691,72	--	17362	--	1259	9823	29359
		НР - 61%, СП - 8%			1569,00	--	16103	--		2175	
8	Прайс-лист ТОО "Группа Три А" стр.10	Извещатели пожарные ручные адресные ИПР 513-11	шт	10,2629813	4335,00	--	44490	--	44490	--	48049
		СП - 8%			--	--	--	--		3559	
9	Ц13-100701-0601 1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию.Монтаж оборудования	шт.	8,6840611	893,47	4,85	7759	42	95	4658	13410
		НР - 61%, СП - 8%			877,75	1,57	7622	14		993	
10	С1248-304-0302 248-304-0302 РСНБ РК 2015	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7-R3	шт.	8,6840611	1846,00	--	16031	--	16031	--	17313
		СП - 8%			--	--	--	--		1282	
11	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	1152,611746	364,43	162,52	420046	187322	51879	175229	642897
		НР - 72%, СП - 8%			156,90	54,25	180845	62529		47622	
12	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 0,5 кг.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	256,1798025	717,10	418,04	183707	107094	28379	60890	264165
		НР - 72%, СП - 8%			188,28	141,84	48234	36337		19568	
13	С1243-305-0112 243-305-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КСРПнг(А)-FRHF 2х2х0,80	км	0,0078946	113815,00	--	899	--	899	--	971
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
14	С1243-304-0122 243-304-0122 РСНБ РК 2015	Кабель симметричный парной скрутки КСРПнг(А)-FRHF сечением 2х2х1,13мм2	км	1,3630029	900175,00	--	1226941	--	1226941	--	1325096
		СП - 8%			--	--	--	--		98155	
15	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0378941	301095,00	--	11410	--	11410	--	12323
		СП - 8%			--	--	--	--		913	
16	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования	м	1128,927943	270,85	2,38	305770	2687	18954	204678	551284
		НР - 2%, СП - 8%			251,68	0,13	284129	147		40836	

17	С1243-907-0105 243-907-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ,размерами 25 мм х 16 мм	м	1125,770103	84,00	--	94565	--	94565	--	102130
		СП - 8%			--	--	--	--		7565	
18	С1243-907-0109 243-907-0109 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ,размерами 40 мм х 40 мм	м	3,1578404	223,00	--	704	--	704	--	760
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
19	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	15,789202	538,72	37,01	8506	584	967	5151	14749
		НР - 72%; СП - 8%			440,51	12,57	6955	198		1093	
20	С1241-207-0204 241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	15,789202	140,00	--	2210	--	2210	--	2387
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
21	Ц13-080206-1702 1308-0206-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 40 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам с креплением скобами	м	7,894601	721,39	87,75	5695	693	805	3195	9601
		НР - 72%; СП - 8%			531,65	30,48	4197	241		711	
22	С1241-101-0404 241-101-0404 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	7,894601	1477,00	--	11660	--	11660	--	12593
		СП - 8%			--	--	--	--		933	
23	С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2015 прим.	Пена монтажная противопожарная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,7894601	1712,00	--	1352	--	1352	--	1460
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								4541029
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				940279				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					298714			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					99466			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2250400		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						13394		
		- Накладные расходы	Тенге							702862	
		- Сметная прибыль	Тенге							335381	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								**4.541.028,67**
		в т. ч. оборудование									13.394
		Временные здания и сооружения	Тенге	**0,9 %**			**40.749**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								**4.581.777**
		Зимние удорожания	Тенге	**0,49 %**			**22.385**				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								**4.604.162**
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	**2%**			**91.815**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								**4.695.978**
		в том числе на 2021 год	Тенге								**4.695.978**
		Итого с понижающим коэф.-0,994999999738968	Тенге								**4.672.498**

		НДС	Тенге	**12 %**			**560.700**				
		Итого с НДС	Тенге								**5.233.197,69**
		в т. ч. оборудование									15.001

Технический надзор:

ТОО "СК Корпорация Болашак-2020"

Директор _____ **Дуйсенали С.**

Инженер-эксперт _____ **Мамбеталиев Е.**

Авторский надзор:

ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цихашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Нурсеитов Ш.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Караташ Ф.**

Начальник планово-экономического отдела _____ **Ба...**