Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан,Республика Казахстан, Туркестанская область, Туркестан, Г.Мусирепова, дом № 3** — **050140007772**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн),Туркестанская област,г Туркестан,ул М.Жалил,д181** — **021140015835**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о государст закупках работ в сфере строительст.№251 от 21.08.20г

Номер документа	Дата составления
00000000012	30.11.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12 этажных домов с коммерческими помещениями в АДЦ г.Туркестан(без наружных инженерных сетей).(Жилые дома №2/А,№2/Б(жилой дом №2/Б)			тенге	1	73 464 566,00	73 464 566,00	7 871 203,50
				Итого	1	x	73 464 566,00	7 871 203,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) **Генеральный директор** / **Шахин С.**

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2020

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Авторский надзор ТОО "JeR Group"
Технадзор : ТОО "Политехстрой"
Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №2/А, №2/Б (жилой дом №2/Б);

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2020 года

Код заказчик	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
4673513	805488	251	21.08.2020	За счет кредитов из областного бюджета и средств внутренних займов	467003034431	ТОО	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат: В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	В том числе, налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №2/А, №2/Б (жилой дом №2/Б);	228.272.543	65.593.363							7.871.203,50	73.464.566
	АКТ 1		65.593.362,54							7.871.203,50	73.464.566
	Всего к оплате	**228.272.543**	**65.593.363**							**7.871.203,50**	**73.464.566**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Руководитель _____ **Тасов Ж.К.**

Технический надзор:
ТОО "Политехстрой"

Директор _____ **Кенжебаев М.**

Инженер-эксперт _____ **Аттыгибеков Т.**

Авторский надзор:
ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цихашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Анваров Ю.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Шахин С.**

Заместитель генерального директора по капитальному строительству _____ **Гюрбюз С.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Технадзор : ТОО "Политехстрой"
Авторский Надзор: ТОО "JeR Group"

Наименование объекта : Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №2/А, №2/Б (жилой дом №2/Б);

Договор №251 от 21-08-2020 года

А К Т №3

приемки выполненых работ за ноябрь 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 9. Монолитное перекрытие 17,480								
1	479	Е11-061601-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктгр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	692,95	1372,67	259,8	951190	180025	617410	1694088
						890,94	88,17	617375	61097	125488	
2	480	С121-060510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,2872659	901890		259082		20727	279809
3	481	Е11-061601-0507 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктгр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	692,95	764,63	476,97	529848	330516	199083	787245
						210,31	105,41	145732	73040	58314	
4	482	С121-020101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	112,75	18652		2103013		168241	2271254
5	483	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	7,392	247045		1826157		146093	1972249
6	484	Е11-061601-0605 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктгр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	7,392	9966,46	2459,74	73672	18182	52220	135963
						7058,73	704,27	52178	5206	10071	
7	485	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ 14 А(400)мм	т	1,91136	212819		406774		32542	439316
8	486	Е11-061601-0610 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктгр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,91136	26438,16	2485,58	50533	4751	41740	99655
						23280,59	716,97	44498	1370	7382	
9	487	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 КАРКАСЫ	т	4,7224304	212819		1005023		80402	1085425
10	488	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 КАРКАСЫ	т	0,84416	228894		193223		15458	208681
11	489	Е11-061601-0605 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктгр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94		5,5665904	9966,46	2459,74	55479	13692	39324	102388

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т		7058,73	704,27	39293	3920	7584	
12	490	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ФИКСАТОР Ф-1		1,8792	228894		430138			464549
				т						34411	
13	491	Е11-061601-0610 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kэм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94		1,8792	26438,16	2485,58	49683	4671	41038	97978
				т		23280,59	716,97	43749	1347	7258	
14	492	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ 8 А(400)мм		0,4996	221796		110809			119674
				т						8865	
15	493	Е11-061601-0609 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kэм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94		0,4996	45955,93	2459,74	22960	1229	19790	46169
				т		42824,2	704,27	21395	352	3420	
16	494	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ 12 А(400)мм		0,11632	221796		25799			27863
				т						2064	
17	495	Е11-061601-0610 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kэм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 20 240 ± 31 280		0,11632	26438,16	2485,58	3075	289	2540	6065
				т		23280,59	716,97	2708	83	449	
18	496	Е11-061601-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94		1386,5	1372,67	259,8	1903203	360206	1235355	3389642
				м2 конструкций		890,94	88,17	1235285	122248	251085	
19	497	С121-060510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017		0,5747806	901890		518389			559860
				т						41471	
20	498	Е11-061601-0507 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kэм=0,94	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94		1386,5	764,63	476,97	1060154	661318	398339	1575173
				м2 конструкций		210,31	105,41	291591	146144	116679	
21	499	С121-020101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010		225,5	18652		4206026			4542508
				м3						336482	
22	500	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		14,784	247045		3652313			3944498
				т						292185	
23	501	Е11-061601-0608 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kэм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94		14,784	9966,46	2459,74	147344	36365	104439	271926
				т		7058,73	704,27	104356	10412	20143	
24	502	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ 14 А(400)мм		3,78192	212819		804864			869254
				т						64389	
25	503	Е11-061601-0610 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kэм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94		3,78192	26438,16	2485,58	99987	9400	82589	197182
				т		23280,59	716,97	88045	2712	14606	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	504	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 КАРКАСЫ	т	9,4448608	212819		2010046		160804	2170849
27	505	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 КАРКАСЫ	т	1,68832	228894		386446		30916	417362
28	506	Е11-061601-0605 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктгр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	11,1331808	9966,46 7058,73	2459,74 704,27	110958 78586	27385 7841	78648 15169	204775
29	507	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ФИКСАТОР Ф-1	т	3,7584	228894		860275		68822	929097
30	508	Е11-061601-0610 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктгр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	3,7584	26438,16 23280,59	2485,58 716,97	99365 87498	9342 2695	82075 14515	195956
31	509	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ 8 А(400)мм	т	0,9992	221796		221619		17729	239348
32	510	Е11-061601-0609 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктгр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,9992	45955,93 42824,2	2459,74 704,27	45919 42790	2458 704	39579 6840	92338
33	511	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ 12 А(400)мм	т	0,23264	221796		51599		4128	55727
34	512	Е11-061601-0610 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Ктгр=0,96, Кэм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,23264	26438,16 23280,59	2485,58 716,97	6151 5416	578 167	5080 898	12129
			Итого по разделу: 9. Монолитное перекрытие								**29505995**
			Раздел: 1. Крепление газобетонных блоков для наружных стен на отм.+3,760; +6,520; +9,280; +12,040								
35	2	С121-030301-0403	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	17,8752	19994		357397		28592	385988
36	5	С121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,77728	317203		246556		19724	266280
37	6	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00672	262672		1765		141	1906
38	8	С121-050205-0304	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,77728	405437		315138		25211	340349
39	9	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00672	262672		1765		141	1906

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	10	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	320	29		9280		742	10022
41	11	С121-100502-1819	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0030144	3161283		9529		762	10292
42	14	С121-030301-0403	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	8,4672	19994		169293		13543	182837
43	17	С121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,54544	317203		173015		13841	186856
44	18	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00672	262672		1765		141	1906
45	19	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	192	29		5568		445	6013
46	20	С121-100502-1819	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,001808	3161283		5716		457	6173
47	32	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	14,6608	19994 --	-- --	293128 --	293128	-- 23450	316578
48	41	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	16,8168	19994 --	-- --	336235 --	336235	-- 26899	363134
49	50	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	15,092	19994 --	-- --	301749 --	301749	-- 24140	325889
50	59	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	24,794	19994 --	-- --	495731 --	495731	-- 39658	535390
51	67	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	13,475	19994 --	-- --	269419 --	269419	-- 21554	290973
52	76	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	22,638	19994 --	-- --	452624 --	452624	-- 36210	488834
			Итого по разделу: 1. Крепление газобетонных блоков для наружных стен на отм.+3,760; +6,520; +9,280; +12,040								3721326
53	120	С121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,2836	317203		89959		7197	97155
54	121	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00272	262672		714		57	772
55	122	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0208	308407		6415		513	6928

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	123	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	160	29		4640		371	5011
57	124	С121-100502-1819	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0015072	3161283		4765		381	5146
58	126	С121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,28144	317203		89274		7142	96416
59	127	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00272	262672		714		57	772
60	128	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0156	308407		4811		385	5196
61	129	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	160	29		4640		371	5011
62	130	С121-100502-1819	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0015072	3161283		4765		381	5146
63	132	С121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,11744	317203		37252		2980	40233
64	133	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0156	308407		4811		385	5196
65	134	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	64	29		1856		148	2004
66	135	С121-100502-1819	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0006032	3161283		1907		153	2059
67	137	С121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,5504	317203		174589		13967	188556
68	138	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00816	262672		2143		171	2315
69	139	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02864	308407		8833		707	9539
70	140	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	288	29		8352		668	9020
71	141	С121-100502-1819	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0027128	3161283		8576		686	9262
72	143	С121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,11744	317203		37252		2980	40233
73	144	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0208	308407		6415		513	6928
74	145	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	64	29		1856		148	2004

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	146	С121-100502-1819	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0006032	3161283		1907		153	2059
76	148	С121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,28992	317203		91963		7357	99321
77	149	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00272	262672		714		57	772
78	150	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00784	308407		2418		193	2611
79	151	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	160	29		4640		371	5011
80	152	С121-100502-1819	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0015072	3161283		4765		381	5146
81	154	С121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,3652	317203		115843		9267	125110
82	155	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00544	262672		1429		114	1543
83	156	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01696	308407		5231		418	5649
84	157	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	192	29		5568		445	6013
85	158	С121-100502-1819	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0018088	3161283		5718		457	6176
86	160	С121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,2836	317203		89959		7197	97155
87	161	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00272	262672		714		57	772
88	162	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01688	308407		5206		416	5622
89	163	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	160	29		4640		371	5011
90	164	С121-100502-1819	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0015072	3161283		4765		381	5146
91	166	С121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1752	317203		55574		4446	60020
92	167	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00672	262672		1765		141	1906

№ п/п	№ позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	168	C121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01088	308407		3355		268	3624
94	169	C121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	96	29		2784		223	3007
95	170	C121-100502-1819	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,000904	3161283		2858		229	3086
96	172	C121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,11744	317203		37252		2980	40233
97	173	C121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0052	308407		1604		128	1732
98	174	C121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	64	29		1856		148	2004
99	175	C121-100502-1819	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0006032	3161283		1907		153	2059
100	177	C121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,28144	317203		89274		7142	96416
101	178	C121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00272	262672		714		57	772
102	179	C121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01952	308407		6020		482	6502
103	180	C121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	160	29		4640		371	5011
104	181	C121-100502-1819	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0015072	3161283		4765		381	5146
105	183	C121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,172	317203		54559		4365	58924
106	184	C121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00168	262672		441		35	477
107	185	C121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0038	308407		1172		94	1266
108	186	C121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	48	29		1392		111	1503
109	187	C121-100502-1819	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0007536	3161283		2382		191	2573
110	189	C121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,126942	317203		40 266		2 416	42 682
111	190	C121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,031	308407		9561		765	10325

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	191	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	96	29		2784		223	3007
113	192	С121-100502-1819	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0009044	3161283		2859		229	3088
114	194	С121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,14144	317203		44865		3589	48454
115	195	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0136	308407		4194		336	4530
116	196	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	64	29		1856		148	2004
117	197	С121-100502-1819	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0006032	3161283		1907		153	2059
118	199	С121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,28144	317203		89274		7142	96416
119	200	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00272	262672		714		57	772
120	201	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02864	308407		8833		707	9539
121	202	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	160	29		4640		371	5011
122	203	С121-100502-1819	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0015072	3161283		4765		381	5146
123	205	С121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,344	317203		109118		8729	117847
124	206	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00336	262672		883		71	953
125	207	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02288	308407		7056		565	7621
126	208	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	160	29		4640		371	5011
127	209	С121-100502-1819	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0015072	3161283		4765		381	5146
128	211	С121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,083	317203		26328		2106	28434
129	212	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00136	262672		357		29	386
130	213	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90		48	29		1392			1503

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.						111	
131	214	С121-100502-1819	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,000452	3161283		1429		114	1543
132	216	С121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,20044	317203		63580		5086	68667
133	217	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00136	262672		357		29	386
134	218	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01884	308407		5810		465	6275
135	219	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	112	29		3248		260	3508
136	220	С121-100502-1819	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0010552	3161283		3336		267	3603
137	222	С121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,57912	317203		183699		14696	198394
138	223	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00816	262672		2143		171	2315
139	224	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03312	308407		10214		817	11032
140	225	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	288	29		8352		668	9020
141	226	С121-100502-1819	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0027132	3161283		8577		686	9263
142	228	С121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,35232	317203		111757		8941	120698
143	229	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0208	308407		6415		513	6928
144	230	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	192	29		5568		445	6013
145	231	С121-100502-1819	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0018088	3161283		5718		457	6176
146	233	С121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,11744	317203		37252		2980	40233
147	234	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0208	308407		6415		513	6928
148	235	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	64	29		1856		148	2004
149	236	С121-100502-1819	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/		0,0006032	3161283		1907			2059

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т						153	
150	238	C121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,11744	317203		37252		2980	40233
151	239	C121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0104	308407		3207		257	3464
152	240	C121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	64	29		1856		148	2004
153	241	C121-100502-1819	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0006032	3161283		1907		153	2059
154	243	C121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,05872	317203		18626		1490	20116
155	244	C121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0026	308407		802		64	866
156	245	C121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	32	29		928		74	1002
157	246	C121-100502-1819	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0003016	3161283		953		76	1030
158	248	C121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,14064	317203		44611		3569	48180
159	249	C121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00136	262672		357		29	386
160	250	C121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0052	308407		1604		128	1732
161	251	C121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	80	29		2320		186	2506
162	252	C121-100502-1819	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0007536	3161283		2382		191	2573
163	254	C121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,28344	317203		89908		7193	97101
164	255	C121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00272	262672		714		57	772
165	256	C121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01824	308407		5625		450	6075
166	257	C121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	160	29		4640		371	5011
167	258	C121-100502-1819	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0015072	3161283		4765		381	5146
168	260	C121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80		0,73704	317203		233791			252495

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т						18703	
169	261	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00816	262672		2143			2315
										171	
170	262	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04496	308407		13866			14975
										1109	
171	263	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	256	29		7424			8018
										594	
172	264	С121-100502-1819	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0024112	3161283		7622			8232
										610	
173	266	С121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,45488	317 203		144 289			155 832
										11 543	
174	268	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04964	308407,00	–	15309		–	16534
			СП - 8%			–	–	–		1225	
175	269	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	208	29,00	–	6032		–	6515
			СП - 8%			–	–	–		483	
176	270	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0019592	3161283,00		6194		–	6689
			СП - 8%			–	–	–		495	
177	272	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,25392	317203,00	–	80544	80544	–	86988
			СП - 8%			–	–	–		6444	
178	273	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00408	262672,00	–	1072	1072	–	1157
			СП - 8%			–	–	–		86	
179	274	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01108	308407,00	–	3417	3417	–	3691
			СП - 8%			–	–	–		273	
180	275	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	128	29,00	–	3712	3712	–	4009
			СП - 8%			–	–	–		297	
181	276	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0012056	3161283,00	–	3811	3811		4116
			СП - 8%			–	–	–		305	
182	278	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,3717	317203,00	–	117904	117904	–	127337
			СП - 8%			–	–	–		9432	
183	279	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05425	308407,00	–	16731	16731	–	18070
			СП - 8%			–	–	–		1338	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	280	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	168	29,00	–	4872	4872	–	5262
			СП - 8%			–	–	–		390	
185	281	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0015827	3161283,00	–	5003	5003	–	5404
			СП - 8%			–	–	–		400	
186	283	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,2478	317203,00	–	78603	78603	–	84891
			СП - 8%			–	–	–		6288	
187	284	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0238	308407,00	–	7340	7340		7927
			СП - 8%			–	–	–		587	
188	285	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	112	29,00	–	3248	3248	–	3508
			СП - 8%			–	–	–		260	
189	286	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0010556	3161283,00		3337	3337	–	3604
			СП - 8%			–	–	–		267	
190	288	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,32886	317203,00	–	104315	104315	–	112661
			СП - 8%			–		–		8345	
191	289	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01764	262672,00	–	4634	4634	–	5004
			СП - 8%			–		–		371	
192	290	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01904	308407,00	–	5872	5872	–	6342
			СП - 8%			–	–	–		470	
193	291	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	168	29,00		4872	4872	–	5262
			СП - 8%			–	–	–		390	
194	292	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,001582	3161283,00	–	5001	5001	–	5401
			СП - 8%			–	–	–		400	
195	294	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,25004	317203,00		79313	79313	–	85659
			СП - 8%			–	–	–		6345	
196	295	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0273	308407,00	–	8420	8420	–	9093
			СП - 8%			–	–	–		671	
197	296	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	112	29,00	–	3248	3248	–	3508
			СП - 8%			–	–	–		260	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	297	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0010556	3161283,00	–	3337	3337	–	3684
			СП - 8%			–	–	–		267	
199	299	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,62916	317203,00	–	199571	199571		215537
			СП - 8%			–	–	–		15966	
200	300	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00588	262672,00	–	1545	1545	–	1668
			СП - 8%			–	–	–		124	
201	301	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04004	308407,00	–	12349	12349		13337
			СП - 8%			–	–	–		988	
202	302	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	280	29,00	–	8120	8120	–	8770
			СП - 8%			–	–	–		650	
203	303	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0026376	3161283,00	–	8338	8338	–	9005
			СП - 8%			–	–	–		667	
204	305	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,31458	317203,00	–	99786	99786	–	107769
			СП - 8%			–	–	–		7983	
205	306	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00294	262672,00	–	772	772	–	834
			СП - 8%			–	–	–		62	
206	307	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00665	308407,00	–	2051	2051	–	2215
			СП - 8%			–	–	–		164	
207	308	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	140	29,00	–	4060	4060	–	4385
			СП - 8%			–	–	–		325	
208	309	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0013188	3161283,00	–	4169	4169	–	4503
			СП - 8%			–	–	–		334	
209	311	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,91868	317203,00	–	291408	291408	–	314721
			СП - 8%			–	–	–		23313	
210	312	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01428	262672,00	–	3751	3751	–	4051
			СП - 8%			–	–	–		300	
211	313	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05012	308407,00	–	15457	15457		16694
			СП - 8%			–	–	–		1237	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	314	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	504	29,00	–	14616	14616	–	15785
			СП - 8%			–	–	–		1169	
213	315	С123-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0047474	3161283,00	–	15008	15008		16209
			СП - 8%			–	–	–		1201	
214	317	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,48132	317203,00	–	152676	152676	–	164890
			СП - 8%			–	–	–		12214	
215	318	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00476	262672,00	–	1250	1250	–	1350
			СП - 8%			–	–	–		100	
216	319	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0364	308407,00	–	11226	11226	–	12124
			СП - 8%			–	–	–		898	
217	320	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	280	29,00	–	8120	8120	–	8770
			СП - 8%			–	–	–		650	
218	321	С123-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0026376	3161283,00	–	8338	8338	–	9005
			СП - 8%			–	–	–		667	
219	323	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,64652	317203,00	–	205078	205078	–	221484
			СП - 8%			–	–	–		16406	
220	324	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00952	262672,00	–	2501	2501	–	2701
			СП - 8%			–	–	–		200	
221	325	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03864	308407,00	–	11917	11917	–	12870
			СП - 8%			–	–	–		953	
222	326	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	336	29,00	–	9744	9744	–	10524
			СП - 8%			–	–	–		780	
223	327	С123-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0031654	3161283,00	–	10007	10007	–	10807
			СП - 8%			–	–	–		801	
224	329	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,49238	317203,00	–	156184	156184	–	168679
			СП - 8%							12495	
225	330	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00476	262672,00	–	1250	1250		1350
			СП - 8%			–	–	–		100	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	334	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01274	308407,00	–	3929	3929	–	4243
			СП - 8%			–	–	–		314	
227	332	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	280	29,00	–	8120	8120	–	8770
			СП - 8%			–	–	–		650	
228	333	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0026376	3161283,00	–	8338	8338	–	9005
			СП - 8%			–	–	–		667	
229	335	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,2478	317203,00	–	78603	78603	–	84891
			СП - 8%			–	–	–		6288	
230	336	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0238	308407,00	–	7340	7340	–	7927
			СП - 8%			–	–	–		587	
231	337	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	112	29,00	–	3248	3248	–	3508
			СП - 8%			–	–	–		260	
232	338	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0010556	3161283,00	–	3337	3337	–	3604
			СП - 8%			–	–	–		267	
233	340	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,23884	317203,00	–	75761	75761	–	81822
			СП - 8%			–	–	–		6061	
234	341	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00238	262672,00	–	625	625	–	675
			СП - 8%			–	–	–		50	
235	342	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0091	308407,00	–	2807	2807	–	3031
			СП - 8%			–	–	–		225	
236	343	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	140	29,00	–	4060	4060	–	4385
			СП - 8%			–	–	–		325	
237	344	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0013188	3161283,00	–	4169	4169	–	4503
			СП - 8%			–	–	–		334	
238	346	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,13972	317203,00	–	44320	44320	–	47865
			СП - 8%			–	–	–		3546	
239	347	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00238	262672,00		625	625		675
			СП - 8%			–	–	–		50	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	348	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90**	шт.	84	29,00	–	2436	2436	–	2631
			СП - 8%			–	–	–		195	
241	349	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	**Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/**	т	0,000791	3161283,00	–	2501	2501		2701
			СП - 8%			–	–	–		200	
242	351	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,34342	317203,00	–	108934	108934	–	117649
			СП - 8%			–	–	–		8715	
243	352	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00238	262672,00	–	625	625		675
			СП - 8%			–	–	–		50	
244	353	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,03297	308407,00	–	10168	10168	–	10982
			СП - 8%				–	–		813	
245	354	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90**	шт.	196	29,00	–	5684	5684		6139
			СП - 8%			–	–	–		455	
246	355	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	**Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/**	т	0,0018466	3161283,00	–	5838	5838	–	6305
			СП - 8%			–	–	–		467	
247	357	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,78792	317203,00	–	249931	249931	–	269925
			СП - 8%			–	–	–		19994	
248	358	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00238	262672,00	–	625	625	–	675
			СП - 8%			–	–	–		50	
249	359	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,08687	308407,00		26791	26791	–	28935
			СП - 8%			–	–	–		2143	
250	360	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90**	шт.	364	29,00	–	10556	10556	–	11400
			СП - 8%					–		844	
251	361	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	**Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/**	т	0,0034286	3161283,00	–	10839	10839	–	11706
			СП - 8%			–	–	–		867	
252	363	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,10276	317203,00	–	32596	32596	–	35203
			СП - 8%			–	–	–		2608	
253	364	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00455	308407,00	–	1403	1403	–	1516
			СП - 8%			–	–	–		112	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	365	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	56	29,00	–	1624	1624	–	1754
			СП - 8%			–	–	–		130	
255	366	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0005278	3161283,00	–	1669	1669		1802
			СП - 8%			–	–	–		133	
256	368	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,2478	317203,00	–	78603	78603	–	84891
			СП - 8%			–	–	–		6288	
257	369	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03248	308407,00	–	10017	10017	–	10818
			СП - 8%			–	–	–		801	
258	370	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	112	29,00	–	3248	3248	–	3508
			СП - 8%			–	–	–		260	
259	371	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0010556	3161283,00	–	3337	3337	–	3604
			СП - 8%			–	–	–		267	
260	373	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,6979	317203,00	–	221376	221376	–	239086
			СП - 8%			–	–	–		17710	
261	374	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01904	262672,00	–	5001	5001	–	5401
			СП - 8%			–	–	–		400	
262	375	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05824	308407,00	–	17962	17962	–	19399
			СП - 8%			–	–	–		1437	
263	376	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	392	29,00	–	11368	11368	–	12277
			СП - 8%			–	–	–		909	
264	377	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0036932	3161283,00	–	11675	11675	–	12609
			СП - 8%			–	–	–		934	
265	379	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,61656	317203,00	–	195575	195575		211221
			СП - 8%			–	–	–		15646	
266	380	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0364	308407,00	–	11226	11226	–	12124
			СП - 8%				–	–		898	
267	381	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	336	29,00	–	9744	9744	–	10524
			СП - 8%			–	–	–		780	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
268	382	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0031654	3161283,00	–	10007	10007	–	10007
			СП - 8%			–	–	–		801	
269	384	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,43722	317203,00	–	138687	138687		149782
			СП - 8%			–	–	–		11095	
270	385	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00476	262672,00	–	1250	1250	–	1350
			СП - 8%			–	–	–		100	
271	386	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01939	308407,00	–	5980	5980	–	6458
			СП - 8%			–	–	–		478	
272	387	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	224	29,00	–	6496	6496	–	7016
			СП - 8%			–	–	–		520	
273	388	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0021098	3161283,00	–	6670	6670	–	7203
			СП - 8%			–	–	–		534	
274	390	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,20552	317203,00	–	65192	65192	–	70407
			СП - 8%			–	–	–		5215	
275	391	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03192	308407,00	–	9844	9844	–	10632
			СП - 8%			–	–	–		788	
276	392	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	112	29,00	–	3248	3248	–	3508
			СП - 8%			–	–	–		260	
277	393	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0010556	3161283,00	–	3337	3337	–	3604
			СП - 8%			–	–	–		267	
278	395	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,2478	317203,00	–	78603	78603	–	84891
			СП - 8%			–	–	–		6288	
279	396	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00854	308407,00	–	2634	2634	–	2844
			СП - 8%			–	–	–		211	
280	397	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	112	29,00	–	3248	3248	–	3508
			СП - 8%							260	
281	398	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0010556	3161283,00	–	3337	3337	–	3604
			СП - 8%			–	–	–		267	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
282	400	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,4956	317203,00	–	157206	157206	–	169782
			СП - 8%			–	–	–		12576	
283	401	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07994	308407,00	–	24654	24654	–	26626
			СП - 8%			–	–	–		1972	
284	402	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	224	29,00	–	6496	6496	–	7016
			СП - 8%			–	–	–		520	
285	403	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0021098	3161283,00	–	6670	6670	–	7203
			СП - 8%			–	–	–		534	
286	405	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,20552	317203,00	–	65192	65192	–	70407
			СП - 8%			–	–	–		5215	
287	406	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04004	308407,00	–	12349	12349	–	13337
			СП - 8%			–	–	–		988	
288	407	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	112	29,00	–	3248	3248	–	3508
			СП - 8%			–	–	–		260	
289	408	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0010556	3161283,00	–	3337	3337		3604
			СП - 8%			–	–	–		267	
290	410	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,4956	317203,00	–	157206	157206	–	169782
			СП - 8%			–	–	–		12576	
291	411	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06902	308407,00	–	21286	21286		22989
			СП - 8%			–	–	–		1703	
292	412	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	224	29,00	–	6496	6496	–	7016
			СП - 8%			–	–	–		520	
293	413	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0021098	3161283,00		6670	6670	–	7203
			СП - 8%			–	–	–		534	
294	415	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,49238	317203,00	–	156184	156184	–	168679
			СП - 8%			–	–	–		12495	
295	416	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00476	262672,00	–	1250	1250		1350
			СП - 8%			–	–	–		100	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	417	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0091	308407,00	–	2807	2807	–	3031
			СП - 8%			–				225	
297	418	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	280	29,00	–	8120	8120	–	8770
			СП - 8%			–	–	–		650	
298	419	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0026376	3161283,00	–	8338	8338	–	9005
			СП - 8%			–		–		667	
299	421	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,75348	317203,00	–	239006	239006	–	258127
			СП - 8%			–	–	–		19120	
300	422	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00952	262672,00	–	2501	2501	–	2701
			СП - 8%			–				200	
301	423	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0546	308407,00	–	16839	16839	–	18186
			СП - 8%			–	–	–		1347	
302	424	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	448	29,00	–	12992	12992	–	14031
			СП - 8%			–	–	–		1039	
303	425	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0042196	3161283,00	–	13339	13339	–	14406
			СП - 8%			–	–	–		1067	
304	427	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	123,921	19994,00	–	2477676	2477676	–	2675891
			СП - 8%			–	–	–		198214	
305	429	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	8,32356	317203,00	–	2640258	2640258	–	2851479
			СП - 8%			–	–	–		211221	
306	430	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	3458	29,00	–	100282	100282	–	108305
			СП - 8%			–	–	–		8023	
307	431	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т	0,0325744	3161283,00	–	102977	102977	–	111215
			СП - 8%			–	–	–		8238	
308	465	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - неподвижная и поворотная створка ГОСТ 30674-99 энергосберегающие	м2	493,328	20446,40	–	10086782	10086782	–	10893724
			СП - 8%			–				806943	
309											

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	466	С121-090201-0502 2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 энергосберегающие	м2	157,8432	21328,32	–	3366530	3366530	–	3635853
310			СП - 8%			–		–		269322	
	467	С121-090205-0201 2109-0205-0201 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99	м	618,3	920,00	–	568836	568836	–	614343
311			СП - 8%			–	–	–		45507	
			Разработка въезда								
312	19	Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	103,62057	114	109	11 825	11 252	2 241	15 191
			НР - 72%; СП - 8%			6	25	573	2 540	1 125	
			Итого								-15191
			Итого по разделу: 2. Крепление газобетонных блоков для внутренних стен на отм.+3,760; +6,520; +9,280; +12,040								28416821
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							61644142
			Временные здания и сооружения			0,9 %		554 797			
			Итого с временными								62 198 939
			Зимние удорожания			0,49 %		304 775			
			Итого с зимними удорожаниями								62 503 714
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 250 074			
			Итого с непредвиденными работами и затратами								63 753 788
			в том числе на 2020 год - 32 % К=1	Тенге							20 401 212
			в том числе на 2021 год -68 %, К=1,050036	Тенге							45 521 765
			ИТОГО								65 922 977
			Итого с понижающим коэф.-0,995000000577327								65 593 362
			НДС			12 %		7 871 203			
			Итого с НДС								73 464 566

Технический надзор:

ТОО "Политехстрой"

Директор _____ **Кенжебаев М.**

Инженер-эксперт _____ **Алтынбеков Г.**

Авторский надзор:

ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цихашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Анваров Ю.**

Подрядчик:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Шахин С.**

Заместитель ген.директора по капитальному строительству _____ **Гюрбюз С.**