*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

**050140007772**

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан,Республика Казахстан, Туркестанская область, Туркестан, Г.Мусирепова, дом № 3**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

**021140015835**

Исполнитель **ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн),Туркестанская област,г Туркестан,ул М.Жалил,д181**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Типовой договор о государст закупках работ в сфере строительст.№251 от 21.08.20г

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000002 | 26.02.2021 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство жилого комплекса из 6-ти 12 этажных домов с коммерческими помещениями в АДЦ г.Туркестан(без наружных инженерных сетей).(Жилые дома №2/А,№2/Б(жилой дом №2/Б) | | | тенге | 1 | 190 749 476,00 | 190 749 476,00 | 20 437 444,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 190 749 476,00 | 20 437 444,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

**Сдал (Исполнитель)** **Генеральный директор** / **Шахин С.**

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

**М.П.**

**Принял (Заказчик)** / /

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Назгоглова М.

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.02.2021

**М.П.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Авторский надзор ТОО "JeR Group"
Технадзор : ТОО "Политехстрой"
Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №2/А, №2/Б (жилой дом №2/Б);

# С П Р А В К А

**о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2021 года**

| Код заказчик | Код подрядчик | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования Наименование | Источник финансирования Код | Организационно-правовая форма Наименование | Организационно-правовая форма Код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4673513 | 805488 | 251 | 21.08.2020 | За счет кредитов из областного бюджета и средств внутренних займов | 467003034431 | ТОО | 17 |

| № п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов | С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | Стоимость выполненных работ и затрат: В отчетном месяце без НДС | СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | из них: в отчетном месяце | из них: по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | дополнительные затраты: на приобретение материалов | дополнительные затраты: другие дополнительные расходы | В том числе, налог на добавленную стоимость 12% | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерчес кими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №2/А, №2/Б (жилой дом №2/Б); | 484 338 496 | 170 312 032 | | | | | | | 20 437 444 | 190 749 476 |
| | АКТ 1 | | 170 312 032 | | | | | | | 20 437 444 | 190 749 476 |
| 2 | Удержание аванса | 125 926 616 | 36 135 021 | | | | | | | 4 336 202 | 40 471 223 |
| | | | | | | | | | | | |
| | **Всего к оплате** | **358 411 880** | **134 177 011** | | | | | | | **16 101 242** | **150 278 253** |

**ЗАКАЗЧИК:**
ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Руководитель _____ **Тасов Ж.К.**

**Технический надзор:**
ТОО "Политехстрой"

Директор _____ **Алтынбеков І.**

Инженер-эксперт _____ **Кенжебаев М.**

**Авторский надзор:**
ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цихашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Анваров Ю.**

**ПОДРЯДЧИК:**
ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ / **Шахин С.**

Заместитель генерального директора по капитальному строительству _____ **Гюрбюз С.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Технадзор : ТОО "Политехстрой"
Авторский Надзор: ТОО "JeR Group"
Наименование объекта : Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №2/А, №2/Б (жилой дом №2/Б);

Форма 2

Договор №251 от 21-08-2020 года

**А К Т №1**

**приемки выполненых работ за февраль 2021 г.**

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ :КЖ** | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монолитные стены** | | | | | | | | | | |
| | | Вес опалубки согласно письма от заказчика, составляет за 1м2 - 0,1243665т | | | | | | | | | | |
| | | Монолитная стена Вид-13, Вид-13н-2шт | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-061601-0202<br>1106-1601-0202<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16<br>ТЧ 06 табл 4 п 3.12<br>Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций | 107,9273344 | | 2768,31 | 542,56 | 298776 | 58558 | 47905 | 192823 | 530927 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | | 1781,88 | 181,42 | 192313 | 19580 | | 39328 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 2 | С121-060510-1802<br>2106-0510-1802<br>РСНБ РК 2015 | Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 | т | 0,0894836 | | 901890,00 | -- | 80704 | -- | 80704 | -- | 87161 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 6456 | |
| 3 | Е11-061601-0402<br>1106-1601-0402<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций (без вычета проемов) | 107,9273344 | | 1180,39 | 740,94 | 127396 | 79968 | 2032 | 57275 | 199445 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | | 420,61 | 162,55 | 45396 | 17544 | | 14774 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 4 | С121-020101-1001<br>2102-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 25,4672873 | | 18652,00 | -- | 475016 | -- | 475016 | -- | 513017 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 38001 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-Ш (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,0043684 | 221796,00 | -- | 444561 | -- | 444561 | -- | 480126 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 35565 | |
| 6 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2117819 | 228894,00 | -- | 48476 | -- | 48476 | -- | 52354 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3878 | |
| 7 | Е11-061601-0608<br>1106-1601-0608<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 2,0043684 | 22920,71 | 2459,74 | 45942 | 4930 | 1348 | 37379 | 89986 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 19788,97 | 704,27 | 39664 | 1412 | | 6666 | |
| 8 | Е11-061601-0607<br>1106-1601-0607<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 0,2117819 | 41263,37 | 2485,58 | 8739 | 526 | 143 | 7482 | 17518 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 38105,80 | 716,97 | 8070 | 152 | | 1298 | |
| | | Монолитная стена Вид-14-1шт | | | | | | | | | |
| 9 | Е11-061601-0202<br>1106-1601-0202<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций | 123,9637072 | 2768,31 | 542,56 | 343170 | 67258 | 55024 | 221473 | 609814 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 1781,88 | 181,42 | 220888 | 22489 | | 45171 | |
| 10 | С121-060510-1802<br>2106-0510-1802<br>РСНБ РК 2015 | Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 | т | 0,1027795 | 901890,00 | -- | 92696 | -- | 92696 | -- | 100111 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7416 | |
| 11 | Е11-061601-0402<br>1106-1601-0402<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций (без вычета проемов) | 123,9637072 | 1180,39 | 740,94 | 146326 | 91850 | 2335 | 65785 | 229080 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 420,61 | 162,55 | 52141 | 20151 | | 16969 | |
| 12 | С121-020101-1001<br>2102-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 23,2909224 | 18652,00 | -- | 434422 | -- | 434422 | -- | 469176 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 34754 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,7141419 | 212819,00 | -- | 364802 | -- | 364802 | -- | 393986 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 29184 | |
| 14 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,8155147 | 221796,00 | -- | 402674 | -- | 402674 | -- | 434888 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 32214 | |
| 15 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,4462757 | 228894,00 | -- | 102150 | -- | 102150 | -- | 110322 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8172 | |
| 16 | Е11-061601-0608<br>1106-1601-0608<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 3,5296566 | 22920,71 | 2459,74 | 80902 | 8682 | 2372 | 65824 | 158464 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 19788,97 | 704,27 | 69848 | 2486 | | 11738 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 17 | Е11-061601-0607<br>1106-1601-0607<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 0,4462757 | 41263,37 | 2485,58 | 18415 | 1109 | 300 | 15766 | 36916 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 38105,80 | 716,97 | 17006 | 320 | | 2734 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 18 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0957091 | 212819,00 | -- | 20369 | -- | 20369 | -- | 21998 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1629 | |
| 19 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0266 | 228894,00 | -- | 6089 | -- | 6089 | -- | 6576 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 487 | |
| 20 | Е11-061601-0602<br>1106-1601-0602<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 0,1223092 | 20894,28 | 2459,74 | 2556 | 301 | 55 | 2080 | 5007 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17986,54 | 704,27 | 2200 | 86 | | 371 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Монолитная стена Вид-15, Вид-15н-2шт | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Е11-061601-0202<br>1106-1601-0202<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций | 314,8729072 | 2768,31 | 542,56 | 871665 | 170839 | 139762 | 562552 | 1548954 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1781,88 | 181,42 | 561064 | 57124 | | 114737 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 22 | С121-060510-1802<br>2106-0510-1802<br>РСНБ РК 2015 | Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 | т | 0,2610643 | 901890,00 | -- | 235451 | -- | 235451 | -- | 254287 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18836 | |
| 23 | Е11-061601-0402<br>1106-1601-0402<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций (без вычета проемов) | 314,8729072 | 1180,39 | 740,94 | 371673 | 233303 | 5930 | 167097 | 581872 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 420,61 | 162,55 | 132440 | 51183 | | 43102 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 24 | С121-020101-1001<br>2102-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 58,1636696 | 18652,00 | -- | 1084869 | -- | 1084869 | -- | 1171658 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 86790 | |
| 25 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 4,7857118 | 212819,00 | -- | 1018490 | -- | 1018490 | -- | 1099970 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 81479 | |
| 26 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 3,2325255 | 221796,00 | -- | 716961 | -- | 716961 | -- | 774318 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 57357 | |
| 27 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,5763373 | 228894,00 | -- | 360814 | -- | 360814 | -- | 389679 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 28865 | |
| 28 | Е11-061601-0608<br>1106-1601-0608<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 8,0182373 | 22920,71 | 2459,74 | 183784 | 19723 | 5388 | 149531 | 359980 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 19788,97 | 704,27 | 158673 | 5647 | | 26665 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Е11-061601-0607<br>1106-1601-0607<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 1,5763373 | 41263,37 | 2485,58 | 65045 | 3918 | 1059 | 55690 | 130394 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 38105,80 | 716,97 | 60068 | 1130 | | 9659 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 30 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,6945022 | 212819,00 | -- | 147803 | -- | 147803 | -- | 159628 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11824 | |
| 31 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1932001 | 228894,00 | -- | 44222 | -- | 44222 | -- | 47760 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3538 | |
| 32 | Е11-061601-0602<br>1106-1601-0602<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 0,8877023 | 20894,28 | 2459,74 | 18548 | 2184 | 397 | 15099 | 36338 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17986,54 | 704,27 | 15967 | 625 | | 2692 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Монолитная стена Вид-16, Вид-16н-2пт | | | | | | | | | |
| 33 | Е11-061601-0202<br>1106-1601-0202<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций | 314,8729072 | 2768,31 | 542,56 | 871665 | 170839 | 139762 | 562552 | 1548954 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1781,88 | 181,42 | 561064 | 57124 | | 114737 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 34 | С121-060510-1802<br>2106-0510-1802<br>РСНБ РК 2015 | Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 | т | 0,2610643 | 901890,00 | -- | 235451 | -- | 235451 | -- | 254287 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18836 | |
| 35 | Е11-061601-0402<br>1106-1601-0402<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций (без вычета проемов) | 314,8729072 | 1180,39 | 740,94 | 371673 | 233303 | 5930 | 167097 | 581872 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 420,61 | 162,55 | 132440 | 51183 | | 43102 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 36 | С121-020101-1001<br>2102-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 67,9764025 | 18652,00 | -- | 1267896 | -- | 1267896 | -- | 1369328 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 101432 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 4,3602516 | 212819,00 | -- | 927944 | -- | 927944 | -- | 1002180 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 74236 | |
| 38 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,9931635 | 221796,00 | -- | 663872 | -- | 663872 | -- | 716981 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 53110 | |
| 39 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,2345334 | 228894,00 | -- | 282577 | -- | 282577 | -- | 305183 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22606 | |
| 40 | Е11-061601-0608<br>1106-1601-0608<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 7,3534151 | 22920,71 | 2459,74 | 168545 | 18087 | 4941 | 137133 | 330132 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 19788,97 | 704,27 | 145517 | 5179 | | 24454 | |
| 41 | Е11-061601-0607<br>1106-1601-0607<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 1,2345334 | 41263,37 | 2485,58 | 50941 | 3069 | 829 | 43614 | 102120 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 38105,80 | 716,97 | 47043 | 885 | | 7564 | |
| 42 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,6104003 | 212819,00 | -- | 129905 | -- | 129905 | -- | 140297 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10392 | |
| 43 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1262801 | 228894,00 | -- | 28905 | -- | 28905 | -- | 31217 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2312 | |
| 44 | Е11-061601-0602<br>1106-1601-0602<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 0,7366804 | 20894,28 | 2459,74 | 15392 | 1812 | 330 | 12530 | 30156 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 17986,54 | 704,27 | 13250 | 519 | | 2234 | |
| | | Монолитная стена Вид-17-1шт | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Е11-061601-0202<br>1106-1601-0202<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 16<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций | 221,8364904 | 2768,31 | 542,56 | 614112 | 120361 | 98466 | 396333 | 1091280 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1781,88 | 181,42 | 395285 | 40246 | | 80836 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 46 | С121-060510-1802<br>2106-0510-1802<br>РСНБ РК 2015 | Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 | т | 0,1839268 | 901890,00 | -- | 165882 | -- | 165882 | -- | 179152 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13271 | |
| 47 | Е11-061601-0402<br>1106-1601-0402<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций (без вычета проемов) | 221,8364904 | 1180,39 | 740,94 | 261854 | 164368 | 4178 | 117725 | 409944 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 420,61 | 162,55 | 93308 | 36060 | | 30366 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 48 | С121-020101-1001<br>2102-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 35,954566 | 18652,00 | -- | 670625 | -- | 670625 | -- | 724275 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 53650 | |
| 49 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 4,0519141 | 212819,00 | -- | 862324 | -- | 862324 | -- | 931310 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 68986 | |
| 50 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,1436303 | 221796,00 | -- | 475449 | -- | 475449 | -- | 513485 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 38036 | |
| 51 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,1810407 | 228894,00 | -- | 270333 | -- | 270333 | -- | 291960 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21627 | |
| 52 | Е11-061601-0608<br>1106-1601-0608<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 6,1955444 | 22920,71 | 2459,74 | 142006 | 15239 | 4164 | 115540 | 278150 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 19788,97 | 704,27 | 122603 | 4363 | | 20604 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Е11-061601-0607<br>1106-1601-0607<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 1,1810407 | 41263,37 | 2485,58 | 48734 | 2936 | 794 | 41725 | 97695 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 38105,80 | 716,97 | 45004 | 847 | | 7237 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 54 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,881746 | 212819,00 | -- | 187652 | -- | 187652 | -- | 202664 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15012 | |
| 55 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2474501 | 228894,00 | -- | 56640 | -- | 56640 | -- | 61171 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4531 | |
| 56 | Е11-061601-0602<br>1106-1601-0602<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 1,1291961 | 20894,28 | 2459,74 | 23594 | 2778 | 506 | 19206 | 46224 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17986,54 | 704,27 | 20310 | 795 | | 3424 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Монолитная стена Вид-18-1шт | | | | | | | | | |
| 57 | Е11-061601-0202<br>1106-1601-0202<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций | 221,8364904 | 2768,31 | 542,56 | 614112 | 120361 | 98466 | 396333 | 1091280 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1781,88 | 181,42 | 395285 | 40246 | | 80836 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 58 | С121-060510-1802<br>2106-0510-1802<br>РСНБ РК 2015 | Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 | т | 0,1839268 | 901890,00 | -- | 165882 | -- | 165882 | -- | 179152 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13271 | |
| 59 | Е11-061601-0402<br>1106-1601-0402<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций (без вычета проемов) | 221,8364904 | 1180,39 | 740,94 | 261854 | 164368 | 4178 | 117725 | 409944 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 420,61 | 162,55 | 93308 | 36060 | | 30366 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 60 | С121-020101-1001<br>2102-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 35,5727476 | 18652,00 | -- | 663503 | -- | 663503 | -- | 716583 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 53080 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 4,3504007 | 212819,00 | -- | 925848 | -- | 925848 | -- | 999916 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 74068 | |
| 62 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,0933448 | 221796,00 | -- | 464296 | -- | 464296 | -- | 501439 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 37144 | |
| 63 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,1339116 | 228894,00 | -- | 259546 | -- | 259546 | -- | 280309 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20764 | |
| 64 | Е11-061601-0608<br>1106-1601-0608<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 6,4437455 | 22920,71 | 2459,74 | 147695 | 15850 | 4330 | 120168 | 289293 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 19788,97 | 704,27 | 127515 | 4538 | | 21429 | |
| 65 | Е11-061601-0607<br>1106-1601-0607<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 1,1339116 | 41263,37 | 2485,58 | 46789 | 2818 | 762 | 40060 | 93797 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 38105,80 | 716,97 | 43209 | 813 | | 6948 | |
| 66 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,1247861 | 212819,00 | -- | 239376 | -- | 239376 | -- | 258526 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19150 | |
| 67 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,3129002 | 228894,00 | -- | 71621 | -- | 71621 | -- | 77351 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5730 | |
| 68 | Е11-061601-0602<br>1106-1601-0602<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 1,4376863 | 20894,28 | 2459,74 | 30039 | 3536 | 644 | 24453 | 58852 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 17986,54 | 704,27 | 25859 | 1013 | | 4359 | |
| | | Монолитная стена Вид-19-1шт | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Е11-061601-0202<br>1106-1601-0202<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16<br>ТЧ 06 табл.4 п.3 12<br>Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций | 219,863762 | 2768,31 | 542,56 | 608650 | 119290 | 97590 | 392808 | 1081575 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1781,88 | 181,42 | 391770 | 39888 | | 80117 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 70 | С121-060510-1802<br>2106-0510-1802<br>РСНБ РК 2015 | Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 | т | 0,1822912 | 901890,00 | -- | 164407 | -- | 164407 | -- | 177559 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13153 | |
| 71 | Е11-061601-0402<br>1106-1601-0402<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций (без вычета проемов) | 219,863762 | 1180,39 | 740,94 | 259525 | 162906 | 4141 | 116678 | 406299 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 420,61 | 162,55 | 92478 | 35739 | | 30096 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 72 | С121-020101-1001<br>2102-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 47,409118 | 18652,00 | -- | 884275 | -- | 884275 | -- | 955017 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 70742 | |
| 73 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 4,1248096 | 212819,00 | -- | 877838 | -- | 877838 | -- | 948065 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 70227 | |
| 74 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,5174609 | 221796,00 | -- | 336567 | -- | 336567 | -- | 363492 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 26925 | |
| 75 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,0594506 | 228894,00 | -- | 242502 | -- | 242502 | -- | 261902 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19400 | |
| 76 | Е11-061601-0608<br>1106-1601-0608<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3 12<br>Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 5,6422705 | 22920,71 | 2459,74 | 129325 | 13878 | 3792 | 105222 | 253310 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 19788,97 | 704,27 | 111655 | 3974 | | 18764 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Е11-061601-0607<br>1106-1601-0607<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 1,0594506 | 41263,37 | 2485,58 | 43717 | 2633 | 713 | 37429 | 87637 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 38105,80 | 716,97 | 40371 | 760 | | 6492 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 78 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,167491 | 212819,00 | -- | 35645 | -- | 35645 | -- | 38497 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2852 | |
| 79 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,04655 | 228894,00 | -- | 10655 | -- | 10655 | -- | 11507 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 852 | |
| 80 | Е11-061601-0602<br>1106-1601-0602<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 0,214041 | 20894,28 | 2459,74 | 4472 | 526 | 96 | 3641 | 8762 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17986,54 | 704,27 | 3850 | 151 | | 649 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Монолитная стена Вид-20-1шт | | | | | | | | | |
| 81 | Е11-061601-0202<br>1106-1601-0202<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций | 219,863762 | 2768,31 | 542,56 | 608650 | 119290 | 97590 | 392808 | 1081575 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1781,88 | 181,42 | 391770 | 39888 | | 80117 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 82 | С121-060510-1802<br>2106-0510-1802<br>РСНБ РК 2015 | Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 | т | 0,182344 | 901890,00 | -- | 164454 | -- | 164454 | -- | 177611 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13156 | |
| 83 | Е11-061601-0402<br>1106-1601-0402<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций (без вычета проемов) | 219,863762 | 1180,39 | 740,94 | 259525 | 162906 | 4141 | 116678 | 406299 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 420,61 | 162,55 | 92478 | 35739 | | 30096 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 84 | С121-020101-1001<br>2102-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 47,409118 | 18652,00 | -- | 884275 | -- | 884275 | -- | 955017 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 70742 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 3,742953 | 212819,00 | -- | 796572 | -- | 796572 | -- | 860297 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 63726 | |
| 86 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 3,3705656 | 221796,00 | -- | 747578 | -- | 747578 | -- | 807384 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 59806 | |
| 87 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,0382279 | 228894,00 | -- | 237644 | -- | 237644 | -- | 256656 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19012 | |
| 88 | Е11-061601-0608<br>1106-1601-0608<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 7,1135186 | 22920,71 | 2459,74 | 163047 | 17497 | 4781 | 132659 | 319362 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 19788,97 | 704,27 | 140769 | 5010 | | 23656 | |
| 89 | Е11-061601-0607<br>1106-1601-0607<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 1,0382279 | 41263,37 | 2485,58 | 42841 | 2581 | 697 | 36679 | 85882 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 38105,80 | 716,97 | 39563 | 744 | | 6362 | |
| 90 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,167491 | 212819,00 | -- | 35645 | -- | 35645 | -- | 38497 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2852 | |
| 91 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,04655 | 228894,00 | -- | 10655 | -- | 10655 | -- | 11507 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 852 | |
| 92 | Е11-061601-0602<br>1106-1601-0602<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 0,214041 | 20894,28 | 2459,74 | 4472 | 526 | 96 | 3641 | 8762 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 17986,54 | 704,27 | 3850 | 151 | | 649 | |
| | | Монолитная стена Вид-21-1шт | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Е11-061601-0202<br>1106-1601-0202<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16<br>ТЧ 06 табл 4 п 3.12<br>Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций | 123,9637072 | 2768,31 | 542,56 | 343170 | 67258 | 55024 | 221473 | 609814 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1781,88 | 181,42 | 220888 | 22489 | | 45171 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 94 | С121-060510-1802<br>2106-0510-1802<br>РСНБ РК 2015 | Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 | т | 0,1027795 | 901890,00 | -- | 92696 | -- | 92696 | -- | 100111 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7416 | |
| 95 | Е11-061601-0402<br>1106-1601-0402<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций (без вычета проемов) | 123,9637072 | 1180,39 | 740,94 | 146326 | 91850 | 2335 | 65785 | 229080 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 420,61 | 162,55 | 52141 | 20151 | | 16969 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 96 | С121-020101-1001<br>2102-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 23,2909224 | 18652,00 | -- | 434422 | -- | 434422 | -- | 469176 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 34754 | |
| 97 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,9547448 | 212819,00 | -- | 416007 | -- | 416007 | -- | 449287 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33281 | |
| 98 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,7155419 | 221796,00 | -- | 380500 | -- | 380500 | -- | 410940 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 30440 | |
| 99 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,5263621 | 228894,00 | -- | 120481 | -- | 120481 | -- | 130120 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9638 | |
| 100 | Е11-061601-0608<br>1106-1601-0608<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 3,6702866 | 22920,71 | 2459,74 | 84126 | 9028 | 2467 | 68447 | 164778 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 19788,97 | 704,27 | 72631 | 2585 | | 12206 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Е11-061601-0607<br>1106-1601-0607<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 0,5263621 | 41263,37 | 2485,58 | 21719 | 1308 | 354 | 18596 | 43540 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 38105,80 | 716,97 | 20057 | 377 | | 3225 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 102 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0957091 | 212819,00 | -- | 20369 | -- | 20369 | -- | 21998 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1629 | |
| 103 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0266 | 228894,00 | -- | 6089 | -- | 6089 | -- | 6576 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 487 | |
| 104 | Е11-061601-0602<br>1106-1601-0602<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 0,1223092 | 20894,28 | 2459,74 | 2556 | 301 | 55 | 2080 | 5007 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 17986,54 | 704,27 | 2200 | 86 | | 371 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 30969429 | 2554654 | 22901574 | 5642674 | 39541067 |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 5642672 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2928968 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 39541069 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Монолитное перекрытие-60%** | | | | | | | | | |
| | | Монолитное перекрытие на отм.+20,240 : +31,280 | | | | | | | | | |
| 105 | Е11-061601-0201<br>1106-1601-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций | 2079,75 | 1372,67 | 259,80 | 2854804 | 540309 | 461568 | 1853032 | 5084463 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 890,94 | 88,17 | 1852927 | 183372 | | 376627 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 106 | С121-060510-1802<br>2106-0510-1802<br>РСНБ РК 2015 | Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 | т | 0,8621709 | 901890,00 | -- | 777583 | -- | 777583 | -- | 839790 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 62207 | |
| 107 | Е11-061601-0507<br>1106-1601-0507<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций | 2079,75 | 764,63 | 476,97 | 1590231 | 991976 | 160869 | 597508 | 2362759 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 210,31 | 105,41 | 437386 | 219216 | | 175019 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | С121-020101-1001<br>2102-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 338,25 | 18652,00 | -- | 6309039 | -- | 6309039 | -- | 6813762 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 504723 | |
| 109 | С121-050309-0303<br>2105-0309-0303<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 22,176 | 247045,00 | -- | 5478470 | -- | 5478470 | -- | 5916748 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 438278 | |
| 110 | Е11-061601-0605<br>1106-1601-0605<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 22,176 | 9966,46 | 2459,74 | 221016 | 54547 | 9935 | 156659 | 407889 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 7058,73 | 704,27 | 156534 | 15618 | | 30214 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 111 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ 14 А(400)мм | т | 5,67288 | 212819,00 | -- | 1207297 | -- | 1207297 | -- | 1303880 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 96584 | |
| 112 | Е11-061601-0610<br>1106-1601-0610<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 5,67288 | 26438,16 | 2485,58 | 149981 | 14100 | 3813 | 123883 | 295773 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 23280,59 | 716,97 | 132068 | 4067 | | 21909 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 113 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 КАРКАСЫ | т | 14,1672912 | 212819,00 | -- | 3015069 | -- | 3015069 | -- | 3256274 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 241205 | |
| 114 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 КАРКАСЫ | т | 2,53248 | 228894,00 | -- | 579669 | -- | 579669 | -- | 626043 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 46374 | |
| 115 | Е11-061601-0605<br>1106-1601-0605<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 16,6997712 | 9966,46 | 2459,74 | 166438 | 41077 | 7482 | 117973 | 307163 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 7058,73 | 704,27 | 117879 | 11761 | | 22753 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 116 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ФИКСАТОР Ф-1 | т | 5,6376 | 228894,00 | -- | 1290413 | -- | 1290413 | -- | 1393646 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 103233 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | Е11-061601-0610<br>1106-1601-0610<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 5,6376 | 26438,16 | 2485,58 | 149048 | 14013 | 3788 | 123113 | 293933 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 23280,59 | 716,97 | 131247 | 4042 | | 21773 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 118 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ 8 А(400)мм | т | 1,4988 | 221796,00 | -- | 332428 | -- | 332428 | -- | 359022 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 26594 | |
| 119 | Е11-061601-0609<br>1106-1601-0609<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 1,4988 | 45955,93 | 2459,74 | 68879 | 3687 | 1007 | 59369 | 138507 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 42824,20 | 704,27 | 64185 | 1056 | | 10260 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 120 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ 12 А(400)мм | т | 0,34896 | 221796,00 | -- | 77398 | -- | 77398 | -- | 83590 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6192 | |
| 121 | Е11-061601-0610<br>1106-1601-0610<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 0,34896 | 26438,16 | 2485,58 | 9226 | 867 | 235 | 7621 | 18194 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 23280,59 | 716,97 | 8124 | 250 | | 1348 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Монолитное перекрытие на отм. 134,040-100% | | | | | | | | | |
| 122 | Е11-061601-0201<br>1106-1601-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций | 688,95 | 1372,67 | 259,80 | 945699 | 178986 | 152902 | 613846 | 1684309 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 890,94 | 88,17 | 613811 | 60745 | | 124764 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 123 | С121-060510-1802<br>2106-0510-1802<br>РСНБ РК 2015 | Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 | т | 0,2856077 | 901890,00 | -- | 257587 | -- | 257587 | -- | 278194 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20607 | |
| 124 | Е11-061601-0507<br>1106-1601-0507<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций | 688,95 | 764,63 | 476,97 | 526789 | 328608 | 53290 | 197934 | 782701 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 210,31 | 105,41 | 144891 | 72619 | | 57978 | |
| 125 | С121-020101-1001<br>2102-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 112,75 | 18652,00 | -- | 2103013 | -- | 2103013 | -- | 2271254 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 168241 | |
| 126 | С121-050309-0303<br>2105-0309-0303<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 7,392 | 247045,00 | -- | 1826157 | -- | 1826157 | -- | 1972249 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 146093 | |
| 127 | Е11-061601-0605<br>1106-1601-0605<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96, Кэм=0,94 | Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 7,392 | 9966,46 | 2459,74 | 73672 | 18182 | 3312 | 52220 | 135963 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 7058,73 | 704,27 | 52178 | 5206 | | 10071 | |
| 128 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ 14 А(400)км | т | 1,6083 | 212819,00 | -- | 342277 | -- | 342277 | -- | 369659 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 27382 | |
| 129 | Е11-061601-0610<br>1106-1601-0610<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96, Кэм=0,94 | Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 1,6083 | 26438,16 | 2485,58 | 42520 | 3998 | 1080 | 35122 | 83854 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 23280,59 | 716,97 | 37442 | 1153 | | 6211 | |
| 130 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 КАРКАСЫ | т | 4,7224304 | 212819,00 | -- | 1005023 | -- | 1005023 | -- | 1085425 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 80402 | |
| 131 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 КАРКАСЫ | т | 0,84416 | 228894,00 | -- | 193223 | -- | 193223 | -- | 208681 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15458 | |
| 132 | Е11-061601-0605<br>1106-1601-0605<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96, Кэм=0,94 | Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 5,5665904 | 9966,46 | 2459,74 | 55479 | 13692 | 2494 | 39324 | 102388 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 7058,73 | 704,27 | 39293 | 3920 | | 7584 | |
| 133 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ФИКСАТОР Ф-1 | т | 1,8792 | 228894,00 | -- | 430138 | -- | 430138 | -- | 464549 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 34411 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | Е11-061601-0610<br>1106-1601-0610<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 1,8792 | 26438,16 | 2485,58 | 49683 | 4671 | 1263 | 41038 | 97978 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 23280,59 | 716,97 | 43749 | 1347 | | 7258 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 135 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ 8 А(400)мм | т | 0,78702 | 221796,00 | -- | 174558 | -- | 174558 | -- | 188523 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13965 | |
| 136 | Е11-061601-0609<br>1106-1601-0609<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 0,78702 | 45955,93 | 2459,74 | 36168 | 1936 | 528 | 31175 | 72730 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 42824,20 | 704,27 | 33704 | 554 | | 5387 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 137 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ 12 А(400)мм | т | 0,37811 | 221796,00 | -- | 83863 | -- | 83863 | -- | 90572 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6709 | |
| 138 | Е11-061601-0610<br>1106-1601-0610<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 0,37811 | 26438,16 | 2485,58 | 9997 | 940 | 254 | 8257 | 19714 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 23280,59 | 716,97 | 8803 | 271 | | 1460 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Монолитное перекрытие на отм.+34,890 | | | | | | | | | |
| 139 | Е11-061601-0201<br>1106-1601-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций | 14,08 | 1372,67 | 259,80 | 19327 | 3658 | 3125 | 12545 | 34422 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 890,94 | 88,17 | 12544 | 1241 | | 2550 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 140 | С121-060510-1802<br>2106-0510-1802<br>РСНБ РК 2015 | Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 | т | 0,005837 | 901890,00 | -- | 5264 | -- | 5264 | -- | 5685 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 421 | |
| 141 | Е11-061601-0507<br>1106-1601-0507<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | м2 конструкций | 14,08 | 764,63 | 476,97 | 10766 | 6716 | 1089 | 4045 | 15996 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 91%, СП - 8% | | | 210,31 | 105,41 | 2961 | 1484 | | 1185 | |
| 142 | С121-020101-1001<br>2102-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 2,82 | 18652,00 | -- | 52599 | -- | 52599 | -- | 56807 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4208 | |
| 143 | С121-050309-0303<br>2105-0309-0303<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 1,60204 | 247045,00 | -- | 395776 | -- | 395776 | -- | 427438 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 31662 | |
| 144 | Е11-061601-0605<br>1106-1601-0605<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 1,60204 | 9966,46 | 2459,74 | 15967 | 3941 | 718 | 11317 | 29467 |
| | | НР - 91%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 7058,73 | 704,27 | 11308 | 1128 | | 2183 | |
| 145 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,11196 | 212819,00 | -- | 23827 | -- | 23827 | -- | 25733 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1906 | |
| 146 | Е11-061601-0610<br>1106-1601-0610<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм.При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 0,11196 | 26438,16 | 2485,58 | 2960 | 278 | 76 | 2445 | 5837 |
| | | НР - 91%, СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 23280,59 | 716,97 | 2606 | 80 | | 432 | |
| 147 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0378 | 228894,00 | -- | 8652 | -- | 8652 | -- | 9344 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 692 | |
| 148 | Е11-061601-0610<br>1106-1601-0610<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.12<br>Кзтр=0,96, Кзм=0,94 | Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94 | т | 0,0378 | 26438,16 | 2485,58 | 999 | 94 | 25 | 825 | 1971 |
| | | НР - 91%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 23280,59 | 716,97 | 880 | 27 | | 146 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 32968971 | 2226276 | 26838176 | 4089251 | 40022879 |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 4089250 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2964658 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 40022878 | | | | |

## РАЗДЕЛ 3.Лестница-75%

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | Е11-061909-0301<br>1106-1909-0301<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство | м3 бетона | 32,6025 | 17570,35 | 8131,81 | 572837 | 265117 | 31255 | 301726 | 944528 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 8479,88 | 1690,10 | 276465 | 55102 | | 69965 | |
| 150 | С121-020101-1001<br>2102-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 33,0915375 | 18652,00 | -- | 617223 | -- | 617223 | -- | 666601 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 49378 | |
| 151 | Е11-061909-0101<br>1106-1909-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки | м3 бетона | 32,6025 | 10103,64 | 163,87 | 329404 | 5342 | 166866 | 144011 | 511288 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 4821,60 | 32,42 | 157196 | 1057 | | 37873 | |
| 152 | Е11-061909-0201<br>1106-1909-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки | м3 бетона | 32,6025 | 2657,92 | 151,87 | 86655 | 4951 | -- | 75296 | 174907 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 2506,06 | 31,88 | 81704 | 1039 | | 12956 | |
| 153 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 6,8508825 | 212819,00 | -- | 1457998 | -- | 1457998 | -- | 1574638 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 116640 | |
| 154 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,09929 | 221796,00 | -- | 243818 | -- | 243818 | -- | 263324 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19505 | |
| 155 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2578275 | 228894,00 | -- | 59015 | -- | 59015 | -- | 63736 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4721 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 3366951 | 275411 | 2576175 | 521033 | 4199022 |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 521033 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 311039 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 4199022 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ КЖ | Тенге | | | | 83762968 | | | | 83762968 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛЫ: АР И КМ** | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1.Крепление газобетонных блоков для наружных стен на отм.+3,760 : +31,360 | | | | | | | | | |
| | | Фрагмент 9/9н-4шт на 1 этаж. Количество этажей 4 | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-080301-0303<br>1108-0301-0303<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | м3 | 9,12 | 8060,40 | 489,49 | 73511 | 4464 | 16263 | 50097 | 133497 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 5787,68 | 118,89 | 52784 | 1084 | | 9889 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 2 | Е11-080301-0401<br>1108-0301-0401<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стыки. Заделка монтажной пеной | м стыка | 66,88 | 484,72 | 0,08 | 32418 | 6 | 20385 | 11188 | 47094 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 179,83 | 0,04 | 12027 | 3 | | 3488 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 3 | Е11-090305-0305<br>1109-0305-0305<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок | т конструкций | 0,392 | 45808,74 | 9255,82 | 17957 | 3628 | 5452 | 6707 | 26637 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 22645,70 | 2151,74 | 8877 | 843 | | 1973 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 4 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,392 | 77677,52 | 7187,72 | 30450 | 2818 | 3261 | 29402 | 64639 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 62171,20 | 1391,53 | 24371 | 545 | | 4788 | |
| 5 | Е11-080201-0701<br>1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки Сг | т металлических изделий | 0,02176 | 378231,69 | 2257,49 | 8230 | 49 | 6711 | 1382 | 10381 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 67567,20 | 729,54 | 1470 | 16 | | 769 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Фрагмент 10/10н-4шт на 1 этаж. Количество этажей 4 | | | | | | | | | |
| 6 | Е11-080301-0303<br>1108-0301-0303<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | м3 | 4,32 | 8060,40 | 489,49 | 34821 | 2115 | 7703 | 23730 | 63235 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 5787,68 | 118,89 | 25003 | 514 | | 4684 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 7 | Е11-080301-0401<br>1108-0301-0401<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стыки. Заделка монтажной пеной | м стыка | 63,68 | 484,72 | 0,08 | 30867 | 5 | 19410 | 10652 | 44841 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 179,83 | 0,04 | 11452 | 3 | | 3322 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-090305-0305<br>1109-0305-0305<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок | т конструкций | 0,27608 | 45808,74 | 9255,82 | 12647 | 2555 | 3840 | 4724 | 18760 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 22645,70 | 2151,74 | 6252 | 594 | | 1390 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 9 | Е11-080201-0701<br>1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки Ст | т металлических изделий | 0,00928 | 378231,69 | 2257,49 | 3510 | 21 | 2862 | 589 | 4427 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 67567,20 | 729,54 | 627 | 7 | | 328 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Фрагмент 11/11н-4шт на 1 этаж. Количество этажей 11 | | | | | | | | | |
| 10 | Е11-080301-0303<br>1108-0301-0303<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | м3 | 43,52 | 8060,40 | 489,49 | 350788 | 21302 | 77606 | 239060 | 637036 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 5787,68 | 118,89 | 251880 | 5174 | | 47188 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 11 | С121-030301-0403<br>2103-0301-0403<br>РСНБ РК 2015 | Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007 | м3 | 58,6432 | 19994,00 | -- | 1172512 | -- | 1172512 | -- | 1266313 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 93801 | |
| 12 | Е11-080301-0401<br>1108-0301-0401<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стыки. Заделка монтажной пеной | м стыка | 302,72 | 484,72 | 0,08 | 146735 | 25 | 92272 | 50639 | 213163 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 179,83 | 0,04 | 54438 | 12 | | 15790 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 13 | Е11-090305-0305<br>1109-0305-0305<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок | т конструкций | 1,69024 | 45808,74 | 9255,82 | 77428 | 15645 | 23506 | 28920 | 114856 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 22645,70 | 2151,74 | 38277 | 3637 | | 8508 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 14 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | т | 2,3056 | 317203,00 | -- | 731343 | -- | 731343 | -- | 789851 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 58507 | |
| 15 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,01848 | 262672,00 | -- | 4854 | -- | 4854 | -- | 5243 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 388 | |
| 16 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | шт. | 880 | 29,00 | -- | 25520 | -- | 25520 | -- | 27562 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2042 | |
| 17 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | т | 0,0082896 | 3161283,00 | -- | 26206 | -- | 26206 | -- | 28302 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2096 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Е11-080201-0701<br>1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки Сг | т металлических изделий | 0,0992 | 378231,69 | 2257,49 | 37521 | 224 | 30594 | 6301 | 47327 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 67567,20 | 729,54 | 6703 | 72 | | 3506 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Фрагмент 12-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11 | | | | | | | | | |
| 19 | Е11-080301-0303<br>1108-0301-0303<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | м3 | 4,08 | 8060,40 | 489,49 | 32886 | 1997 | 7275 | 22412 | 59722 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 5787,68 | 118,89 | 23614 | 485 | | 4424 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 20 | Е11-080301-0401<br>1108-0301-0401<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стыки. Заделка монтажной пеной | м стыка | 47,76 | 484,72 | 0,08 | 23150 | 4 | 14557 | 7989 | 33631 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 179,83 | 0,04 | 8589 | 2 | | 2491 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 21 | Е11-090305-0305<br>1109-0305-0305<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок | т конструкций | 0,3093 | 45808,74 | 9255,82 | 14169 | 2863 | 4302 | 5292 | 21018 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 22645,70 | 2151,74 | 7004 | 666 | | 1557 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 22 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | т | 1,12486 | 317203,00 | – | 356809 | – | 356809 | – | 385354 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 28545 | |
| 23 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00924 | 262672,00 | – | 2427 | – | 2427 | – | 2621 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 194 | |
| 24 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | шт. | 440 | 29,00 | – | 12760 | – | 12760 | – | 13781 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1021 | |
| 25 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | т | 0,0041448 | 3161283,00 | – | 13103 | – | 13103 | – | 14151 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1048 | |
| 26 | Е11-080201-0701<br>1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки Сг | т металлических изделий | 0,00816 | 378231,69 | 2257,49 | 3086 | 18 | 2517 | 518 | 3893 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 67567,20 | 729,54 | 551 | 6 | | 288 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Фрагмент 13/13н-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Е11-080301-0303<br>1108-0301-0303<br>РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | м3 | 4,68 | 8060,40 | 489,49 | 37723 | 2291 | 8346 | 25708 | 68505 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 5787,68 | 118,89 | 27086 | 556 | | 5074 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 28 | Е11-080301-0401<br>1108-0301-0401<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стыки. Заделка монтажной пеной | м стыка | 47,76 | 484,72 | 0,08 | 23150 | 4 | 14557 | 7989 | 33631 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 179,83 | 0,04 | 8589 | 2 | | 2491 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 29 | Е11-090305-0305<br>1109-0305-0305<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок | т конструкций | 0,30354 | 45808,74 | 9255,82 | 13905 | 2810 | 4221 | 5194 | 20626 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 22645,70 | 2151,74 | 6874 | 653 | | 1528 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 30 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | т | 1,10374 | 317203,00 | – | 350110 | – | 350110 | – | 378118 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 28009 | |
| 31 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00924 | 262672,00 | – | 2427 | – | 2427 | – | 2621 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 194 | |
| 32 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | шт. | 440 | 29,00 | – | 12760 | – | 12760 | – | 13781 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1021 | |
| 33 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | т | 0,0041448 | 3161283,00 | – | 13103 | – | 13103 | – | 14151 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1048 | |
| 34 | Е11-080201-0701<br>1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки Ст | т металлических изделий | 0,01002 | 378231,69 | 2257,49 | 3790 | 23 | 3090 | 636 | 4780 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 67567,20 | 729,54 | 677 | 7 | | 354 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Фрагмент 14-1шт на 1 этаж. Количество этажей 11** | | | | | | | | | |
| 35 | Е11-080301-0303<br>1108-0301-0303<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | м3 | 11,2 | 8060,40 | 489,49 | 90276 | 5482 | 19972 | 61523 | 163943 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 5787,68 | 118,89 | 64822 | 1332 | | 12144 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Е11-080301-0401<br>1108-0301-0401<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стыки. Заделка монтажной пеной | м стыка | 76,48 | 484,72 | 0,08 | 37071 | 6 | 23312 | 12793 | 53854 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 179,83 | 0,04 | 13753 | 3 | | 3989 | |
| 37 | Е11-090305-0305<br>1109-0305-0305<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок | т конструкций | 0,54304 | 45808,74 | 9255,82 | 24876 | 5026 | 7552 | 9292 | 36901 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 22645,70 | 2151,74 | 12298 | 1168 | | 2733 | |
| 38 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,73744 | 317203,00 | – | 233918 | – | 233918 | – | 252632 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 18713 | |
| 39 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00924 | 262672,00 | – | 2427 | – | 2427 | – | 2621 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 194 | |
| 40 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | шт. | 352 | 29,00 | – | 10208 | – | 10208 | – | 11025 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 817 | |
| 41 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | т | 0,0033154 | 3161283,00 | – | 10481 | – | 10481 | – | 11319 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 838 | |
| 42 | Е11-080201-0701<br>1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки Ст | т металлических изделий | 0,02616 | 378231,69 | 2257,49 | 9895 | 59 | 8068 | 1662 | 12481 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 67567,20 | 729,54 | 1768 | 19 | | 924 | |
| | | Фрагмент 15-1шт на 1 этаж. Количество этажей 11 | | | | | | | | | |
| 43 | Е11-080301-0303<br>1108-0301-0303<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | м3 | 18,4 | 8060,40 | 489,49 | 148311 | 9007 | 32811 | 101073 | 269335 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 5787,68 | 118,89 | 106493 | 2188 | | 19951 | |
| 44 | Е11-080301-0401<br>1108-0301-0401<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стыки. Заделка монтажной пеной | м стыка | 76,48 | 484,72 | 0,08 | 37071 | 6 | 23312 | 12793 | 53854 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 179,83 | 0,04 | 13753 | 3 | | 3989 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Е11-090305-0305<br>1109-0305-0305<br>РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок | т конструкций | 0,42432 | 45808,74 | 9255,82 | 19438 | 3927 | 5902 | 7260 | 28834 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 22645,70 | 2151,74 | 9609 | 913 | | 2136 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 46 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,42432 | 317203,00 | – | 134596 | – | 134596 | – | 145363 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 10768 | |
| 47 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | шт. | 320 | 29,00 | – | 9280 | – | 9280 | – | 10022 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 742 | |
| 48 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | т | 0,0030144 | 3161283,00 | – | 9529 | – | 9529 | – | 10292 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 762 | |
| 49 | Е11-080201-0701<br>1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки Сг | т металлических изделий | 0,0476 | 378231,69 | 2257,49 | 18004 | 107 | 14681 | 3023 | 22709 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 67567,20 | 729,54 | 3216 | 35 | | 1682 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Фрагмент 16-1шт на 1 этаж. Количество этажей 11 | | | | | | | | | |
| 50 | Е11-080301-0303<br>1108-0301-0303<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | м3 | 10 | 8060,40 | 489,49 | 80604 | 4895 | 17832 | 54931 | 146378 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 5787,68 | 118,89 | 57877 | 1189 | | 10843 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 51 | Е11-080301-0401<br>1108-0301-0401<br>РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 9 | Стыки. Заделка монтажной пеной | м стыка | 76,48 | 484,72 | 0,08 | 37071 | 6 | 23312 | 12793 | 53854 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 179,83 | 0,04 | 13753 | 3 | | 3989 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 52 | Е11-090305-0305<br>1109-0305-0305<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок | т конструкций | 0,64256 | 45808,74 | 9255,82 | 29435 | 5947 | 8937 | 10994 | 43664 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 22645,70 | 2151,74 | 14551 | 1383 | | 3234 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 53 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,63584 | 317203,00 | – | 201690 | – | 201690 | – | 217826 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 16135 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00672 | 262672,00 | – | 1765 | – | 1765 | – | 1906 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 141 | |
| 55 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | шт. | 256 | 29,00 | – | 7424 | – | 7424 | – | 8018 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 594 | |
| 56 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | т | 0,0024112 | 3161283,00 | – | 7622 | – | 7622 | – | 8232 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 610 | |
| 57 | Е11-080201-0701<br>1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки Сг | т металлических изделий | 0,02176 | 378231,69 | 2257,49 | 8230 | 49 | 6711 | 1382 | 10381 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 67567,20 | 729,54 | 1470 | 16 | | 769 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Фрагмент 17-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11 | | | | | | | | | |
| 58 | Е11-080301-0303<br>1108-0301-0303<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | м3 | 16,8 | 8060,40 | 489,49 | 135415 | 8223 | 29959 | 92284 | 245915 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 5787,68 | 118,89 | 97233 | 1997 | | 18216 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 59 | Е11-080301-0401<br>1108-0301-0401<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стыки. Заделка монтажной пеной | м стыка | 130,56 | 484,72 | 0,08 | 63285 | 11 | 39796 | 21840 | 91935 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 179,83 | 0,04 | 23478 | 5 | | 6810 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 60 | Е11-090305-0305<br>1109-0305-0305<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок | т конструкций | 0,784 | 45808,74 | 9255,82 | 35914 | 7257 | 10903 | 13414 | 53275 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 22645,70 | 2151,74 | 17754 | 1687 | | 3946 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 61 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,77728 | 317203,00 | – | 246556 | – | 246556 | – | 266280 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 19724 | |
| 62 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00672 | 262672,00 | – | 1765 | – | 1765 | – | 1906 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 141 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | шт. | 320 | 29,00 | -- | 9280 | -- | 9280 | -- | 10022 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 742 | |
| 64 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | т | 0,0030144 | 3161283,00 | -- | 9529 | -- | 9529 | -- | 10292 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 762 | |
| 65 | Е11-080201-0701<br>1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки Сг | т металлических изделий | 0,06208 | 378231,69 | 2257,49 | 23481 | 140 | 19146 | 3943 | 29618 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 67567,20 | 729,54 | 4195 | 45 | | 2194 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Фрагмент 18-2пт на 1 этаж. Количество этажей 11** | | | | | | | | | |
| 66 | Е11-080301-0303<br>1108-0301-0303<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | м3 | 14,4 | 8060,40 | 489,49 | 116070 | 7049 | 25678 | 79101 | 210784 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 5787,68 | 118,89 | 83343 | 1712 | | 15614 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 67 | С121-030301-0403<br>2103-0301-0403<br>РСНБ РК 2015 | Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007 | м3 | 19,404 | 19994,00 | -- | 387964 | -- | 387964 | -- | 419001 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 31037 | |
| 68 | Е11-080301-0401<br>1108-0301-0401<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стыки. Заделка монтажной пеной | м стыка | 124,16 | 484,72 | 0,08 | 60183 | 10 | 37845 | 20769 | 87429 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 179,83 | 0,04 | 22328 | 5 | | 6476 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 69 | Е11-090305-0305<br>1109-0305-0305<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок | т конструкций | 0,784 | 45808,74 | 9255,82 | 35914 | 7257 | 10903 | 13414 | 53275 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 22645,70 | 2151,74 | 17754 | 1687 | | 3946 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 70 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,77728 | 317203,00 | -- | 246556 | -- | 246556 | -- | 266280 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19724 | |
| 71 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00672 | 262672,00 | -- | 1765 | -- | 1765 | -- | 1906 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 141 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | шт. | 320 | 29,00 | – | 9280 | – | 9280 | – | 10022 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 742 | |
| 73 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | т | 0,0030144 | 3161283,00 | – | 9529 | – | 9529 | – | 10292 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 762 | |
| 74 | Е11-080201-0701<br>1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки Сг | т металлических изделий | 0,0328 | 378231,69 | 2257,49 | 12406 | 74 | 10116 | 2083 | 15648 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 67567,20 | 729,54 | 2216 | 24 | | 1159 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Фрагмент 19-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11 | | | | | | | | | |
| 75 | Е11-080301-0303<br>1108-0301-0303<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | м3 | 6,65 | 8060,40 | 489,49 | 53602 | 3255 | 11859 | 36529 | 97341 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 5787,68 | 118,89 | 38488 | 791 | | 7210 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 76 | С121-030301-0403<br>2103-0301-0403<br>РСНБ РК 2015 | Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007 | м3 | 7,546 | 19994,00 | – | 150875 | – | 150875 | – | 162945 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 12070 | |
| 77 | Е11-080301-0401<br>1108-0301-0401<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стыки. Заделка монтажной пеной | м стыка | 111,36 | 484,72 | 0,08 | 53979 | 9 | 33944 | 18628 | 78415 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 179,83 | 0,04 | 20026 | 5 | | 5809 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 78 | Е11-090305-0305<br>1109-0305-0305<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок | т конструкций | 0,4264 | 45808,74 | 9255,82 | 19533 | 3947 | 5930 | 7296 | 28975 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 22645,70 | 2151,74 | 9656 | 918 | | 2146 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 79 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,41632 | 317203,00 | – | 132058 | – | 132058 | – | 142623 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 10565 | |
| 80 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,01008 | 262672,00 | – | 2648 | – | 2648 | – | 2860 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 212 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | шт. | 192 | 29,00 | – | 5568 | – | 5568 | – | 6013 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 445 | |
| 82 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | т | 0,001808 | 3161283,00 | – | 5716 | – | 5716 | – | 6173 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 457 | |
| 83 | Е11-080201-0701<br>1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки Сг | т металлических изделий | 0,016 | 378231,69 | 2257,49 | 6052 | 36 | 4935 | 1016 | 7633 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 67567,20 | 729,54 | 1081 | 12 | | 565 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Фрагмент 20-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11 | | | | | | | | | |
| 84 | Е11-080301-0303<br>1108-0301-0303<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | м3 | 8 | 8060,40 | 489,49 | 64483 | 3916 | 14266 | 43945 | 117102 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 5787,68 | 118,89 | 46301 | 951 | | 8674 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 85 | С121-030301-0403<br>2103-0301-0403<br>РСНБ РК 2015 | Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007 | м3 | 10,78 | 19994,00 | – | 215535 | – | 215535 | – | 232778 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 17243 | |
| 86 | Е11-080301-0401<br>1108-0301-0401<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стыки. Заделка монтажной пеной | м стыка | 94,88 | 484,72 | 0,08 | 45990 | 8 | 28920 | 15871 | 66811 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 179,83 | 0,04 | 17062 | 4 | | 4949 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 87 | Е11-090305-0305<br>1109-0305-0305<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок | т конструкций | 0,28288 | 45808,74 | 9255,82 | 12958 | 2618 | 3934 | 4840 | 19222 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 22645,70 | 2151,74 | 6406 | 609 | | 1424 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 88 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,28288 | 317203,00 | – | 89730 | – | 89730 | – | 96909 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 7178 | |
| 89 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | шт. | 128 | 29,00 | – | 3712 | – | 3712 | – | 4009 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 297 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | т | 0,0012064 | 3161283,00 | – | 3814 | – | 3814 | – | 4119 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 305 | |
| 91 | Е11-080201-0701<br>1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки Ст | т металлических изделий | 0,02112 | 378231,69 | 2257,49 | 7988 | 48 | 6513 | 1341 | 10076 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 67567,20 | 729,54 | 1427 | 15 | | 746 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Фрагмент 21/21н-4шт на 1 этаж. Количество этажей 7 | | | | | | | | | |
| 92 | Е11-080301-0303<br>1108-0301-0303<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | м3 | 18,4 | 8060,40 | 489,49 | 148311 | 9007 | 32811 | 101073 | 269335 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 5787,68 | 118,89 | 106493 | 2188 | | 19951 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 93 | С121-030301-0403<br>2103-0301-0403<br>РСНБ РК 2015 | Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007 | м3 | 31,556 | 19994,00 | – | 630931 | – | 630931 | – | 681405 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 50474 | |
| 94 | Е11-080301-0401<br>1108-0301-0401<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стыки. Заделка монтажной пеной | м стыка | 127,36 | 484,72 | 0,08 | 61734 | 11 | 38820 | 21305 | 89682 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 179,83 | 0,04 | 22903 | 5 | | 6643 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 95 | Е11-090305-0305<br>1109-0305-0305<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок | т конструкций | 0,9096 | 45808,74 | 9255,82 | 41668 | 8419 | 12650 | 15563 | 61810 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 22645,70 | 2151,74 | 20599 | 1957 | | 4578 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 96 | С121-050104-0304<br>2105-0104-0304<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,89952 | 317203,00 | – | 285330 | – | 285330 | – | 308157 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 22826 | |
| 97 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,01008 | 262672,00 | – | 2648 | – | 2648 | – | 2860 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 212 | |
| 98 | С121-130201-1103<br>2113-0201-1103<br>РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | шт. | 384 | 29,00 | – | 11136 | – | 11136 | – | 12027 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 891 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | т | 0,0036176 | 3161285,00 | – | 11436 | – | 11436 | – | 12351 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 915 | |
| 100 | Е11-080201-0701<br>1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки Сг | т металлических изделий | 0,0288 | 378231,69 | 2257,49 | 10893 | 65 | 8882 | 1829 | 13740 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 67567,20 | 729,54 | 1946 | 21 | | 1018 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 8385119 | 158743 | 6775177 | 1344732 | 10508243 |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1344738 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 778388 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 10508245 | | | | |

## РАЗДЕЛ 2. Крепление газобетонных блоков для внутренних стен на отм.+3,760; +6,520; +9,280; +12,040

**Фрагмент 61-8шт**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Е11-080401-0501<br>1108-0401-0501<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 44,8 | 4218,16 | 220,06 | 188973 | 9859 | 122336 | 55854 | 264414 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1267,36 | 73,23 | 56778 | 3281 | | 19586 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

**Фрагмент 62-8шт**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Е11-080401-0501<br>1108-0401-0501<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 36 | 4218,16 | 220,06 | 151854 | 7922 | 98307 | 44883 | 212475 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1267,36 | 73,23 | 45625 | 2636 | | 15739 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

**Фрагмент 63-8шт**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Е11-080401-0501<br>1108-0401-0501<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 32 | 4218,16 | 220,06 | 134981 | 7042 | 87383 | 39896 | 188867 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1267,36 | 73,23 | 40556 | 2343 | | 13990 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

**Фрагмент 58-8шт**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Е11-080401-0501<br>1108-0401-0501<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 64 | 4218,16 | 220,06 | 269962 | 14084 | 174767 | 79792 | 377734 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1267,36 | 73,23 | 81111 | 4686 | | 27980 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

**Фрагмент 59-8шт**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Е11-080401-0501<br>1108-0401-0501<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 44 | 4218,16 | 220,06 | 185599 | 9683 | 120152 | 54857 | 259692 |
| | | *НР - 93%, СП - 8%* | | | 1267,36 | 73,23 | 55764 | 3222 | | 19236 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Фрагмент 60-8шт** | | | | | | | | | |
| 106 | Е11-080401-0501<br>1108-0401-0501<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 21,6 | 4218,16 | 220,06 | 91112 | 4753 | 58984 | 26930 | 127485 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1267,36 | 73,23 | 27375 | 1582 | | 9443 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Фрагмент 56-8шт** | | | | | | | | | |
| 107 | Е11-080401-0501<br>1108-0401-0501<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 40 | 4218,16 | 220,06 | 168726 | 8803 | 109228 | 49870 | 236084 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1267,36 | 73,23 | 50695 | 2929 | | 17488 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Фрагмент 57-8шт** | | | | | | | | | |
| 108 | Е11-080401-0501<br>1108-0401-0501<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 40 | 4218,16 | 220,06 | 168726 | 8803 | 109228 | 49870 | 236084 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1267,36 | 73,23 | 50695 | 2929 | | 17488 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Фрагмент 69-8шт** | | | | | | | | | |
| 109 | Е11-080401-0505<br>1108-0401-0505<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 16 | 8046,74 | 412,98 | 128748 | 6608 | 87298 | 34495 | 176302 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 2177,60 | 140,58 | 34842 | 2249 | | 13059 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Фрагмент 70-8шт** | | | | | | | | | |
| 110 | Е11-080401-0501<br>1108-0401-0501<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 24 | 4218,16 | 220,06 | 101236 | 5282 | 65537 | 29922 | 141650 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1267,36 | 73,23 | 30417 | 1757 | | 10493 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Фрагмент 71-8шт** | | | | | | | | | |
| 111 | Е11-080401-0501<br>1108-0401-0501<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 21,6 | 4218,16 | 220,06 | 91112 | 4753 | 58984 | 26930 | 127485 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1267,36 | 73,23 | 27375 | 1582 | | 9443 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Фрагмент 66-4шт | | | | | | | | | |
| 112 | Е11-080401-0505<br>1108-0401-0505<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 9 | 8046,74 | 412,98 | 72421 | 3717 | 49106 | 19403 | 99170 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 2177,60 | 140,58 | 19598 | 1265 | | 7346 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Фрагмент 67-4шт | | | | | | | | | |
| 113 | Е11-080401-0505<br>1108-0401-0505<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 59 | 8046,74 | 412,98 | 474758 | 24366 | 321913 | 127199 | 650113 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 2177,60 | 140,58 | 128479 | 8294 | | 48157 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Фрагмент 68-8шт | | | | | | | | | |
| 114 | Е11-080401-0505<br>1108-0401-0505<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 26 | 8046,74 | 412,98 | 209215 | 10738 | 141859 | 56054 | 286491 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 2177,60 | 140,58 | 56618 | 3655 | | 21222 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Фрагмент 64-8шт | | | | | | | | | |
| 115 | Е11-080401-0501<br>1108-0401-0501<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 60 | 4218,16 | 220,06 | 253089 | 13204 | 163843 | 74805 | 354126 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1267,36 | 73,23 | 76042 | 4394 | | 26232 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Фрагмент 65-8шт | | | | | | | | | |
| 116 | Е11-080401-0505<br>1108-0401-0505<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 48 | 8046,74 | 412,98 | 386244 | 19823 | 261896 | 103484 | 528906 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 2177,60 | 140,58 | 104525 | 6748 | | 39178 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Фрагмент 79-4шт | | | | | | | | | |
| 117 | Е11-080401-0501<br>1108-0401-0501<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 14 | 4218,16 | 220,06 | 59054 | 3081 | 38230 | 17454 | 82629 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1267,36 | 73,23 | 17743 | 1025 | | 6121 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Фрагмент 80-4шт | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | Е11-080401-0501<br>1108-0401-0501<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 40 | 4218,16 | 220,06 | 168726 | 8803 | 109228 | 49870 | 236084 |
| | | *НР - 93%, СП - 8%* | | | 1267,36 | 73,23 | 50695 | 2929 | | 17488 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Фрагмент 81-12шт | | | | | | | | | |
| 119 | Е11-080401-0501<br>1108-0401-0501<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 69,6 | 4218,16 | 220,06 | 293584 | 15316 | 190059 | 86774 | 410786 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1267,36 | 73,23 | 88209 | 5097 | | 30429 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Фрагмент 81.1-8шт | | | | | | | | | |
| 120 | Е11-080401-0501<br>1108-0401-0501<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 44 | 4218,16 | 220,06 | 185599 | 9683 | 120152 | 54857 | 259692 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1267,36 | 73,23 | 55764 | 3222 | | 19236 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Фрагмент 75-8шт | | | | | | | | | |
| 121 | Е11-080401-0501<br>1108-0401-0501<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 44 | 4218,16 | 220,06 | 185599 | 9683 | 120152 | 54857 | 259692 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1267,36 | 73,23 | 55764 | 3222 | | 19236 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Фрагмент 76-8шт | | | | | | | | | |
| 122 | Е11-080401-0501<br>1108-0401-0501<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 20 | 4218,16 | 220,06 | 84363 | 4401 | 54615 | 24935 | 118042 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1267,36 | 73,23 | 25347 | 1465 | | 8744 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Фрагмент 77-4шт | | | | | | | | | |
| 123 | Е11-080401-0501<br>1108-0401-0501<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 6 | 4218,16 | 220,06 | 25309 | 1320 | 16385 | 7480 | 35413 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1267,36 | 73,23 | 7604 | 439 | | 2623 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Фрагмент 78-4шт | | | | | | | | | |
| 124 | Е11-080401-0501<br>1108-0401-0501<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 14 | 4218,16 | 220,06 | 59054 | 3081 | 38230 | 17454 | 82629 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1267,36 | 73,23 | 17743 | 1025 | | 6121 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Фрагмент 72-8шт | | | | | | | | | |
| 125 | Е11-080401-0501<br>1108-0401-0501<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 40 | 4218,16 | 220,06 | 168726 | 8803 | 109228 | 49870 | 236084 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1267,36 | 73,23 | 50695 | 2929 | | 17488 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Фрагмент 73-8шт | | | | | | | | | |
| 126 | Е11-080401-0501<br>1108-0401-0501<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 100 | 4218,16 | 220,06 | 421816 | 22006 | 273074 | 124675 | 590210 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1267,36 | 73,23 | 126736 | 7323 | | 43719 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Фрагмент 74-4шт | | | | | | | | | |
| 127 | Е11-080401-0505<br>1108-0401-0505<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 96 | 8046,74 | 412,98 | 772487 | 39647 | 523790 | 206967 | 1057811 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 2177,60 | 140,58 | 209050 | 13496 | | 78356 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Фрагмент 81.2-4шт | | | | | | | | | |
| 128 | Е11-080401-0501<br>1108-0401-0501<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 26,8 | 4218,16 | 220,06 | 113047 | 5898 | 73184 | 33413 | 158176 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1267,36 | 73,23 | 33965 | 1962 | | 11717 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 5614119 | 291160 | 3697148 | 1602850 | 7794326 |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1602850 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 577358 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 7794327 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Крепление газобетонных блоков для внутренних стен на отм.+14,720 : +31,360 (Количество 7 этажей)** | | | | | | | | | |
| | | Фрагмент 67-7шт | | | | | | | | | |
| 129 | Е11-080401-0505<br>1108-0401-0505<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 59 | 8046,74 | 412,98 | 474758 | 24366 | 321913 | 127199 | 650113 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 2177,60 | 140,58 | 128479 | 8294 | | 48157 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Фрагмент 68-14шт | | | | | | | | | |
| 130 | Е11-080401-0505<br>1108-0401-0505<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 26 | 8046,74 | 412,98 | 209215 | 10738 | 141859 | 56054 | 286491 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 2177,60 | 140,58 | 56618 | 3655 | | 21222 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Фрагмент 69-14шт** | | | | | | | | | |
| 131 | Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 16 | 8046,74 | 412,98 | 128748 | 6608 | 87298 | 34495 | 176302 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 2177,60 | 140,58 | 34842 | 2249 | | 13059 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Фрагмент 63-14шт** | | | | | | | | | |
| 132 | Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 32 | 4218,16 | 220,06 | 134981 | 7042 | 87383 | 39896 | 188867 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1267,36 | 73,23 | 40556 | 2343 | | 13990 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Фрагмент 65-14шт** | | | | | | | | | |
| 133 | Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 48 | 8046,74 | 412,98 | 386244 | 19823 | 261896 | 103484 | 528906 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 2177,60 | 140,58 | 104525 | 6748 | | 39178 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Фрагмент 66-7шт** | | | | | | | | | |
| 134 | Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 9 | 8046,74 | 412,98 | 72421 | 3717 | 49106 | 19403 | 99170 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 2177,60 | 140,58 | 19598 | 1265 | | 7346 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Фрагмент 58-14шт** | | | | | | | | | |
| 135 | Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 64 | 4218,16 | 220,06 | 269962 | 14084 | 174767 | 79792 | 377734 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1267,36 | 73,23 | 81111 | 4686 | | 27980 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Фрагмент 61-14шт** | | | | | | | | | |
| 136 | Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 44,8 | 4218,16 | 220,06 | 188973 | 9859 | 122336 | 55854 | 264414 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1267,36 | 73,23 | 56778 | 3281 | | 19586 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Фрагмент 81-14шт** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | Е11-080401-0501<br>1108-0401-0501<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 46,4 | 4218,16 | 220,06 | 195722 | 10211 | 126705 | 57849 | 273857 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1267,36 | 73,23 | 58806 | 3398 | | 20286 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Фрагмент 82-14шт | | | | | | | | | |
| 138 | Е11-080401-0501<br>1108-0401-0501<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 20 | 4218,16 | 220,06 | 84363 | 4401 | 54615 | 24935 | 118042 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1267,36 | 73,23 | 25347 | 1465 | | 8744 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Фрагмент 83-14шт | | | | | | | | | |
| 139 | Е11-080401-0505<br>1108-0401-0505<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 26 | 8046,74 | 412,98 | 209215 | 10738 | 141859 | 56054 | 286491 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 2177,60 | 140,58 | 56618 | 3655 | | 21222 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Фрагмент 78-7шт | | | | | | | | | |
| 140 | Е11-080401-0501<br>1108-0401-0501<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 14 | 4218,16 | 220,06 | 59054 | 3081 | 38230 | 17454 | 82629 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1267,36 | 73,23 | 17743 | 1025 | | 6121 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Фрагмент 79-7шт | | | | | | | | | |
| 141 | Е11-080401-0501<br>1108-0401-0501<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 14 | 4218,16 | 220,06 | 59054 | 3081 | 38230 | 17454 | 82629 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1267,36 | 73,23 | 17743 | 1025 | | 6121 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Фрагмент 80-7шт | | | | | | | | | |
| 142 | Е11-080401-0501<br>1108-0401-0501<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 40 | 4218,16 | 220,06 | 168726 | 8803 | 109228 | 49870 | 236084 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1267,36 | 73,23 | 50695 | 2929 | | 17488 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Фрагмент 74-7шт | | | | | | | | | |
| 143 | Е11-080401-0505<br>1108-0401-0505<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 96 | 8046,74 | 412,98 | 772487 | 39647 | 523790 | 206967 | 1057811 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 2177,60 | 140,58 | 209050 | 13496 | | 78356 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Фрагмент 77-7шт | | | | | | | | | |
| 144 | Е11-080401-0501<br>1108-0401-0501<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 6 | 4218,16 | 220,06 | 25309 | 1320 | 16385 | 7480 | 35413 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1267,36 | 73,23 | 7604 | 439 | | 2623 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Фрагмент 91-14шт | | | | | | | | | |
| 145 | Е11-080401-0505<br>1108-0401-0505<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 35,2 | 8046,74 | 412,98 | 283245 | 14537 | 192056 | 75888 | 387864 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 2177,60 | 140,58 | 76652 | 4948 | | 28731 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Фрагмент 92-14шт | | | | | | | | | |
| 146 | Е11-080401-0501<br>1108-0401-0501<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 72 | 4218,16 | 220,06 | 303707 | 15845 | 196612 | 89766 | 424951 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1267,36 | 73,23 | 91250 | 5272 | | 31478 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Фрагмент 93-14шт | | | | | | | | | |
| 147 | Е11-080401-0501<br>1108-0401-0501<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 44 | 4218,16 | 220,06 | 185599 | 9683 | 120152 | 54857 | 259692 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1267,36 | 73,23 | 55764 | 3222 | | 19236 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Фрагмент 94-7шт | | | | | | | | | |
| 148 | Е11-080401-0501<br>1108-0401-0501<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 26,8 | 4218,16 | 220,06 | 113047 | 5898 | 73184 | 33413 | 158176 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1267,36 | 73,23 | 33965 | 1962 | | 11717 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 149 | С121-100502-1819<br>2110-0502-1819<br>РСНБ РК 2015 | Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/ | т | 0,0012056 | 3161283,00 | – | 3811 | – | 3811 | – | 4116 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 305 | |
| | | Фрагмент 87-14шт | | | | | | | | | |
| 150 | Е11-080401-0501<br>1108-0401-0501<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 38,4 | 4218,16 | 220,06 | 161977 | 8450 | 104860 | 47875 | 226641 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1267,36 | 73,23 | 48667 | 2812 | | 16788 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Фрагмент 88-14шт | | | | | | | | | |
| 151 | Е11-080401-0501<br>1108-0401-0501<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 12 | 4218,16 | 220,06 | 50618 | 2641 | 32769 | 14961 | 70825 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1267,36 | 73,23 | 15208 | 879 | | 5246 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Фрагмент 89-14шт | | | | | | | | | |
| 152 | Е11-080401-0501<br>1108-0401-0501<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона привысоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 88 | 4218,16 | 220,06 | 371198 | 19366 | 240304 | 109714 | 519384 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1267,36 | 73,23 | 111528 | 6444 | | 38473 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Фрагмент 90-14шт | | | | | | | | | |
| 153 | Е11-080401-0501<br>1108-0401-0501<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона привысоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 48 | 4218,16 | 220,06 | 202471 | 10563 | 131075 | 59844 | 283301 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1267,36 | 73,23 | 60833 | 3515 | | 20985 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Фрагмент 84-14шт | | | | | | | | | |
| 154 | Е11-080401-0505<br>1108-0401-0505<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистогобетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (завычетом проемов) | 74,4 | 8046,74 | 412,98 | 598678 | 30726 | 405938 | 160400 | 819804 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 2177,60 | 140,58 | 162014 | 10459 | | 60726 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Фрагмент 85-14шт | | | | | | | | | |
| 155 | Е11-080401-0501<br>1108-0401-0501<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 21,6 | 4218,16 | 220,06 | 91112 | 4753 | 58984 | 26930 | 127485 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1267,36 | 73,23 | 27375 | 1582 | | 9443 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Фрагмент 86-14шт | | | | | | | | | |
| 156 | Е11-080401-0501<br>1108-0401-0501<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 70,4 | 4218,16 | 220,06 | 296958 | 15493 | 192243 | 87771 | 415508 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1267,36 | 73,23 | 89222 | 5155 | | 30778 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 6101654 | 315472 | 4047588 | 1715659 | 8442700 |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1715659 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 625385 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 8442699 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 4.Вентшахты ВШ-1,2,3,4,5** | | | | | | | | | |
| 157 | Е11-080301-0303<br>1108-0301-0303<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | м3 | 126,45 | 8060,40 | 489,49 | 1019237 | 61896 | 225489 | 694604 | 1850948 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 5787,68 | 118,89 | 731852 | 15033 | | 137107 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 158 | Е11-090305-0305<br>1109-0305-0305<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер | т конструкций | 8,32356 | 45808,74 | 9255,82 | 381292 | 77041 | 115758 | 142418 | 565607 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 22645,70 | 2151,74 | 188493 | 17910 | | 41897 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 159 | Е11-080201-0701<br>1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки СЕТКИ | т металлических изделий | 1,557599 | 378231,69 | 2257,49 | 589133 | 3516 | 480374 | 98932 | 743111 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 67567,20 | 729,54 | 105243 | 1136 | | 55045 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 160 | Е11-080201-0701<br>1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки АС-1 | т металлических изделий | 0,0162 | 69824,69 | 2257,49 | 1131 | 37 | – | 1029 | 2333 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 67567,20 | 729,54 | 1095 | 12 | | 173 | |
| 161 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0162 | 228894,00 | – | 3708 | – | 3708 | – | 4005 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 297 | |
| 162 | Е11-060701-0201<br>1106-0701-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Пояса в опалубке. Устройство ПОЯС-ОБВЯЗКА | м3 | 1,04 | 32652,00 | 4813,36 | 33958 | 5006 | 18484 | 10455 | 47966 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 10065,00 | 981,77 | 10468 | 1021 | | 3553 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 163 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,02112 | 221796,00 | – | 4684 | – | 4684 | – | 5059 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 375 | |
| 164 | С121-050301-3601<br>2105-0301-3601<br>РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006 | т | 0,1677006 | 224426,00 | – | 37636 | – | 37636 | – | 40647 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3011 | |
| 165 | Е11-060501-0109<br>1106-0501-0109<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Монолитные сердечники В15. Устройство | м3 | 5,4 | 30545,66 | 5252,15 | 164947 | 28362 | 93085 | 44990 | 226732 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 8055,60 | 1099,89 | 43500 | 5939 | | 16795 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,79344 | 221796,00 | – | 175982 | – | 175982 | – | 190060 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 14079 | |
| 167 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,014976 | 228894,00 | – | 3428 | – | 3428 | – | 3702 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 274 | |
| 168 | Е11-340108-0401<br>1134-0108-0401<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм | м2 поверхности | 292,28 | 434,54 | 6,05 | 127007 | 1768 | – | 95842 | 240677 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 428,49 | 2,97 | 125239 | 869 | | 17828 | |
| 169 | С121-110102-0102<br>2111-0102-0102<br>РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 | м3 | 14,614 | 12848,00 | – | 187761 | – | 187761 | – | 202782 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 15021 | |
| 170 | Е11-120101-1001<br>1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 300,28 | 3077,32 | 14,14 | 924059 | 4247 | 589705 | 304707 | 1327067 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1099,33 | 3,65 | 330107 | 1095 | | 98301 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 171 | Е11-120101-1001<br>1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство ФАРТУК | м2 покрытия | 27,128 | 3077,32 | 14,14 | 83482 | 384 | 53275 | 27528 | 119890 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1099,33 | 3,65 | 29823 | 99 | | 8881 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 172 | Е11-080801-0501<br>1108-0801-0501<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Трубы дымовые кирпичные. Кладка | м3 кладки (без вычета пустот) | 3,3 | 34805,86 | 2000,56 | 114859 | 6602 | 62075 | 45395 | 173075 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 13994,40 | 797,09 | 46182 | 2630 | | 12820 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 3852304 | 188858 | 2051444 | 1465900 | 5743661 |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1465899 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 425456 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 5743659 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Покрытие на отм.+14,800** | | | | | | | | | |
| 173 | Е11-120101-1503<br>1112-0101-1503<br>РСНБ РК 2015 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 70 | 162,20 | 12,59 | 11354 | 881 | 4760 | 5457 | 18156 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 81,61 | 3,13 | 5713 | 219 | | 1345 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 174 | С121-100404-0201<br>2110-0404-0201<br>РСНБ РК 2015 | Мембрана "ИЗОСПАН" | м2 | 77 | 147,00 | – | 11319 | – | 11319 | – | 12225 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 906 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | Е11-120101-1303<br>1112-0101-1303<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 утепляемого покрытия | 70 | 922,67 | 52,55 | 64587 | 3679 | 23360 | 35340 | 107921 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 536,39 | 12,37 | 37548 | 866 | | 7994 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 176 | С121-110102-0104<br>2111-0102-0104<br>РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110 | м3 | 8,652 | 20683,00 | – | 178949 | – | 178949 | – | 193265 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 14316 | |
| 177 | Е11-120101-1701<br>1112-0101-1701<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(20) мм. Устройство | м2 стяжки | 70 | 687,04 | 103,30 | 48093 | 7231 | 24754 | 16508 | 69769 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 230,12 | 26,21 | 16108 | 1835 | | 5168 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 178 | Е11-120101-1702<br>1112-0101-1702<br>РСНБ РК 2015 К=5 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /с 15мм до 20мм/ | м2 стяжки | 70 | 90,12 | 7,62 | 6309 | 533 | 5478 | 405 | 7251 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 4,26 | 2,03 | 298 | 142 | | 537 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 179 | Е11-120101-1401<br>1112-0101-1401<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном толщ.30-200мм | м3 утеплителя | 8,12 | 34551,60 | 1478,16 | 280559 | 12003 | 240643 | 28607 | 333899 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 3437,61 | 391,79 | 27913 | 3181 | | 24733 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 180 | Е11-120101-1701<br>1112-0101-1701<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(20) мм. Устройство | м2 стяжки | 70 | 687,04 | 103,30 | 48093 | 7231 | 24754 | 16508 | 69769 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 230,12 | 26,21 | 16108 | 1835 | | 5168 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 181 | Е11-120101-1702<br>1112-0101-1702<br>РСНБ РК 2015 К=5 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /с 15мм до 20мм/ | м2 стяжки | 70 | 90,12 | 7,62 | 6309 | 533 | 5478 | 405 | 7251 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 4,26 | 2,03 | 298 | 142 | | 537 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 182 | Е11-120101-0105<br>1112-0101-0105<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя | м2 кровли | 70 | 204,36 | 14,34 | 14305 | 1003 | 657 | 11904 | 28306 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 180,64 | 4,21 | 12645 | 295 | | 2097 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 183 | С121-100403-1105<br>2110-0403-1105<br>РСНБ РК 2015 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97 | м2 | 79,1 | 821,00 | – | 64941 | – | 64941 | – | 70136 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 5195 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | С121-100403-1205<br>2110-0403-1205<br>РСНБ РК 2015 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, кроика/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | м2 | 80,5 | 679,00 | – | 54660 | – | 54660 | – | 59032 |
| | | | | | – | – | – | – | | 4373 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 789477 | 33095 | 639753 | 115134 | 976980 |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 115134 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 72369 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 976981 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Металлическая решетка** | | | | | | | | | |
| 185 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | | | | | | | | | |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | т конструкций | 0,18902 | 59036,69 | 2726,64 | 11159 | 515 | 682 | 6938 | 19544 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 52704,60 | 488,29 | 9962 | 92 | | 1448 | |
| 186 | С121-060405-0701<br>2106-0405-0701<br>РСНБ РК 2015 | Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73 | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,18902 | 762986,00 | – | 144220 | – | 144220 | – | 155757 |
| | | | | | – | – | – | – | | 11538 | |
| 187 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | | | | | | | | | |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 4,68 | 159,23 | 3,44 | 745 | 16 | 481 | 173 | 991 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 52,91 | 0,54 | 248 | 3 | | 73 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 156124 | 532 | 145383 | 7111 | 176292 |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 7111 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 13058 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 176293 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.Проемы-55%** | | | | | | | | | |
| | | Окна | | | | | | | | | |
| 188 | Е11-100501-0105<br>1110-0501-0105<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | | | | | | | | | |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | м2 | 36,1944 | 2983,75 | 176,32 | 107995 | 6382 | 54277 | 45323 | 165583 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 1307,83 | 83,52 | 47336 | 3023 | | 12265 | |
| 189 | Е11-100501-0106<br>1110-0501-0106<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | | | | | | | | | |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | м2 | 235,136 | 2257,99 | 173,08 | 530934 | 40698 | 264457 | 220875 | 811953 |
| | | | | | 960,20 | 83,52 | 225779 | 19638 | | 60145 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 190 | Е11-100501-0108<br>1110-0501-0108<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) | м2 | 253,924 | 2536,23 | 175,41 | 644010 | 44542 | 293866 | 294361 | 1013441 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1203,52 | 84,54 | 305602 | 21466 | | 75070 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 191 | Е11-100501-0401<br>1110-0501-0401<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | м | 340,065 | 1207,25 | 5,01 | 410544 | 1704 | 327340 | 74108 | 523424 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 239,66 | 2,48 | 81500 | 843 | | 38772 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 192 | С121-090201-0502<br>2109-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 энергосберегающие | м2 | 253,924 | 21328,32 | – | 5415772 | – | 5415772 | – | 5849034 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 433262 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 7109255 | 93325 | 6355712 | 634667 | 8363435 |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 634667 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 619514 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 8363436 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8.Кровля-75%** | | | | | | | | | |
| 193 | Е11-090302-0112<br>1109-0302-0112<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж | т конструкций | 1,2313439 | 24653,34 | 12828,35 | 30357 | 15796 | 5728 | 9116 | 42630 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 7173,60 | 3555,68 | 8833 | 4378 | | 3158 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 194 | Е11-090301-0301<br>1109-0301-0301<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м | т конструкций | 1,5005441 | 42627,93 | 19983,98 | 63965 | 29987 | 6855 | 24122 | 95134 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 18075,20 | 5222,79 | 27123 | 7837 | | 7047 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 195 | Е11-090302-0301<br>1109-0302-0301<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж/БАЛКИ РАСПОРНЫЕ И РАСПОРКИ | т конструкций | 0,7234236 | 90246,55 | 21629,51 | 65286 | 15647 | 1572 | 36099 | 109496 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 66444,00 | 5875,46 | 48067 | 4250 | | 8111 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 196 | Е11-090302-0401<br>1109-0302-0401<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 3,7190658 | 29263,51 | 10299,41 | 108833 | 38304 | 8861 | 50268 | 171829 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 16581,60 | 3007,31 | 61668 | 11184 | | 12728 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 197 | Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /ЛИСТОВАЯ СТАЛЬ. СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | т конструкций | 0,393881 | 90246,55 | 21629,51 | 35546 | 8519 | 856 | 19655 | 59617 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 66444,00 | 5875,46 | 26171 | 2314 | | 4416 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 198 | Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015 | Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 7,5682585 | 13783,65 | 1986,70 | 104318 | 15036 | 13789 | 52112 | 168944 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 9975,00 | 4,05 | 75493 | 31 | | 12514 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 199 | Е11-130301-1709 1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К-2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60 за 2 раза | м2 | 219,4794951 | 8428,27 | 84,09 | 1849831 | 18456 | 1656654 | 120885 | 2128373 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 796,07 | 2,16 | 174721 | 474 | | 157657 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 200 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к-2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 219,4794951 | 159,23 | 3,44 | 34948 | 756 | 22580 | 8094 | 46486 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 52,91 | 0,54 | 11612 | 119 | | 3443 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 201 | С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /СТОЙКИ | т | 1,2805977 | 497904,00 | – | 637615 | – | 637615 | – | 688624 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 51009 | |
| 202 | С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /БАЛКИ | т | 1,5605659 | 497904,00 | – | 777012 | – | 777012 | – | 839173 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 62161 | |
| 203 | С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /БАЛКИ РАСПОРНЫЕ И РАСПОРКИ | т | 0,7523606 | 497904,00 | – | 374603 | – | 374603 | – | 404572 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 29968 | |
| 204 | С121-060408-0801 2106-0408-0801 РСНБ РК 2015 | Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей | т | 3,8678284 | 490798,00 | – | 1898322 | – | 1898322 | – | 2050188 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 151866 | |
| 205 | С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,3660996 | 497846,00 | – | 182261 | – | 182261 | – | 196842 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 14581 | |
| 206 | С121-130201-0901<br>2113-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0418621 | 633858,00 | – | 26535 | – | 26535 | – | 28657 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2123 | |
| | | Парапет | | | | | | | | | |
| 207 | Е11-090302-0301<br>1109-0302-0301<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 7,1337514 | 90246,55 | 21629,51 | 643796 | 154300 | 15501 | 355977 | 1079756 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 66444,00 | 5875,46 | 473995 | 41914 | | 79982 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 208 | Е11-090501-0204<br>1109-0501-0204<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 7,1337514 | 13783,65 | 1986,70 | 98329 | 14173 | 12997 | 49120 | 159245 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 9975,00 | 4,05 | 71159 | 29 | | 11796 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 209 | С121-060801-0101<br>2106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 7,3787151 | 497904,00 | – | 3673892 | – | 3673892 | – | 3967803 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 293911 | |
| 210 | С121-060801-0401<br>2106-0801-0401<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,035257 | 497846,00 | – | 17553 | – | 17553 | – | 18957 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1404 | |
| 211 | С121-130201-0901<br>2113-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0049322 | 633858,00 | – | 3126 | – | 3126 | – | 3376 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 250 | |
| 212 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 206,8787916 | 159,23 | 3,44 | 32941 | 713 | 21282 | 7630 | 43817 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 52,91 | 0,54 | 10946 | 112 | | 3246 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 10659071 | 311687 | 9357594 | 733078 | 12303519 |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 733078 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 911372 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 12303520 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ АР И КМ: | Тенге | | | | 54309156 | | | | 54309156 |

Форма 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение жилого дома** | | | | | | | | | |
| 1 | Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка | шт. | 19 | 4265,76 | 1360,88 | 81050 | 25857 | 1841 | 45621 | 136804 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2808,00 | 526,89 | 53352 | 10011 | | 10134 | |
| 2 | С123-070201-0602 2307-0201-0602 РСНБ РК 2015 | Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ 3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 19 | 28390,00 | -- | 539410 | -- | 539410 | -- | 582563 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 43153 | |
| 3 | Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка | шт. | 7 | 4265,76 | 1360,88 | 29860 | 9526 | 678 | 16808 | 50402 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2808,00 | 526,89 | 19656 | 3688 | | 3733 | |
| 4 | С123-070201-0603 2307-0201-0603 РСНБ РК 2015 | Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 7 | 28390,00 | -- | 198730 | -- | 198730 | -- | 214628 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15898 | |
| 5 | Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне /для установки в ЩЭ стояка/ | шт. | 4 | 4955,39 | 113,90 | 19822 | 456 | 8718 | 7761 | 29789 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2662,00 | 32,81 | 10648 | 131 | | 2207 | |
| 6 | С123-070204-1023 2307-0204-1023 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 4 | 7415,00 | -- | 29660 | -- | 29660 | -- | 32033 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2373 | |
| 7 | Ц13-080303-0603 1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне /для установки в ЩЭ стояка/ | шт. | 1 | 5894,09 | 114,71 | 5894 | 115 | 2815 | 2158 | 8696 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2964,00 | 32,81 | 2964 | 33 | | 644 | |
| 8 | С123-070204-1227 2307-0204-1227 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 125А 15 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | 14989,00 | -- | 14989 | -- | 14989 | -- | 16188 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1199 | |
| 9 | Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка /ЩК1-ЩК85/ | шт. | 85 | 4265,76 | 1360,88 | 362590 | 115675 | 8235 | 204095 | 612020 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2808,00 | 526,89 | 238680 | 44786 | | 45335 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | С123-070201-0117 2307-0201-0117 РСНБ РК 2015 прим. | Щиты распределительные навесные модели ЩРв-18з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 85 | 6181,00 | -- | 525385 | -- | 525385 | -- | 567416 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 42031 | |
| 11 | Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах | м | 18778 | 208,04 | 2,15 | 3906622 | 40350 | 549844 | 2388637 | 6798880 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 176,61 | 0,06 | 3316428 | 1123 | | 503621 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 12 | С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 8,03606 | 177812,00 | -- | 1428908 | -- | 1428908 | -- | 1543221 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 114313 | |
| 13 | С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 6,19236 | 276394,00 | -- | 1711531 | -- | 1711531 | -- | 1848454 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 136922 | |
| 14 | С123-060144-0506 2306-0144-0506 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,8755 | 619903,00 | -- | 542725 | -- | 542725 | -- | 586143 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 43418 | |
| 15 | С123-060144-0703 2306-0144-0703 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 3,44432 | 241739,00 | -- | 832626 | -- | 832626 | -- | 899237 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 66610 | |
| 16 | С123-060144-0505 2306-0144-0505 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,7931 | 432251,00 | -- | 342818 | -- | 342818 | -- | 370244 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 27425 | |
| 17 | Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах | м | 1070 | 205,64 | 2,15 | 220037 | 2299 | 28763 | 136108 | 384637 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 176,61 | 0,06 | 188975 | 64 | | 28492 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Силовое электрооборудование | | | | | | | | | |
| 18 | Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 1686 | 329,50 | 149,20 | 555534 | 251547 | 76208 | 220722 | 838357 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 135,10 | 46,73 | 227779 | 78780 | | 62100 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Ц13-080201-0902<br>1308-0201-0902<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 200 | 460,21 | 212,36 | 92043 | 42473 | 9040 | 38765 | 141273 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 202,65 | 66,55 | 40530 | 13311 | | 10465 | |
| 20 | Ц13-080201-0903<br>1308-0201-0903<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 70 | 605,31 | 303,42 | 42372 | 21239 | 3165 | 17899 | 65093 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 256,69 | 98,46 | 17968 | 6892 | | 4822 | |
| 21 | С123-060201-0103<br>2306-0201-0103<br>РСНБ РК 2015 | Кабели контрольные КВВГ 4х 1,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0,546 | 248942,00 | -- | 135922 | -- | 135922 | -- | 146796 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10874 | |
| 22 | С123-060144-0531<br>2306-0144-0531<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 1,14 | 1625777,00 | -- | 1853386 | -- | 1853386 | -- | 2001657 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 148271 | |
| 23 | С123-060144-0726<br>2306-0144-0726<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,01 | 3446112,00 | -- | 34461 | -- | 34461 | -- | 37218 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2757 | |
| 24 | С123-060144-0727<br>2306-0144-0727<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,19 | 4720842,00 | -- | 896960 | -- | 896960 | -- | 968717 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 71757 | |
| 25 | С123-060144-0728<br>2306-0144-0728<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,07 | 6724989,00 | -- | 470749 | -- | 470749 | -- | 508409 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 37660 | |
| 26 | Ц13-080206-1901<br>1308-0206-1901<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 1021 | 359,95 | 15,39 | 367506 | 15715 | 57763 | 214353 | 628408 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 287,98 | 3,61 | 294028 | 3685 | | 46549 | |
| 27 | Ц13-080206-1902<br>1308-0206-1902<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 680 | 470,32 | 33,67 | 319820 | 22896 | 38789 | 191158 | 551856 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 379,61 | 10,83 | 258135 | 7363 | | 40878 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 15561411 | 548147 | 10344119 | 3484085 | 20569136 |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3484086 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1523639 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1: | Тенге | | | | 20569136 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ: | Тенге | | | | 20569136 | | | | 20569136 |

Форма 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 1. Отопление** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-160501-0801<br>1116-0501-0801<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 16 | 1183,65 | 13,99 | 18938 | 224 | 213 | 18133 | 40037 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1156,32 | 0,13 | 18501 | 2 | | 2966 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 2 | С123-010602-0302<br>2301-0602-0302<br>РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные | м | 15,84 | 167,00 | -- | 2645 | -- | 2645 | -- | 2857 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 212 | |
| 3 | Е11-160501-0802<br>1116-0501-0802<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 249 | 1260,84 | 16,61 | 313950 | 4137 | 2815 | 300898 | 664036 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1232,92 | 0,16 | 306998 | 41 | | 49188 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 4 | С123-010602-0303<br>2301-0602-0303<br>РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные | м | 246,51 | 274,00 | -- | 67544 | -- | 67544 | -- | 72947 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5403 | |
| 5 | Е11-161101-0101<br>1116-1101-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 12 | 87,52 | 1,31 | 1050 | 16 | 6 | 1007 | 2222 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 85,67 | -- | 1028 | -- | | 165 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 6 | Е11-220701-0201<br>1122-0701-0201<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции | км трубопровода | 0,012 | 24342,30 | -- | 292 | -- | 12 | 277 | 614 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 23298,60 | -- | 280 | -- | | 46 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 7 | Е11-160401-0203<br>1116-0401-0203<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка | м трубопровода | 38 | 3438,46 | 47,67 | 130661 | 1811 | 94524 | 34280 | 178137 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 903,31 | 17,22 | 34326 | 654 | | 13195 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-160401-0204<br>1116-0401-0204<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка | м трубопровода | 44 | 4239,50 | 69,42 | 186538 | 3054 | 139558 | 44104 | 249093 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 998,33 | 24,49 | 43926 | 1078 | | 18451 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | С123-020401-1202<br>2302-0401-1202<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 | шт. | 58 | 29,00 | – | 1682 | – | 1682 | – | 1817 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 135 | |
| 10 | С123-020401-2502<br>2302-0401-2502<br>РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 | шт. | 54 | 46,00 | – | 2484 | – | 2484 | – | 2683 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 199 | |
| 11 | С123-020401-0102<br>2302-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 | шт. | 22 | 18,00 | – | 396 | – | 396 | – | 428 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 32 | |
| 12 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза | м2 | 35,5 | 159,23 | 3,44 | 5653 | 122 | 3653 | 1309 | 7519 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 52,91 | 0,54 | 1878 | 19 | | 557 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 13 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 35,5 | 96,23 | 2,44 | 3416 | 86 | 1724 | 1115 | 4894 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 45,25 | 0,27 | 1606 | 10 | | 362 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 735250 | 9451 | 317256 | 401123 | 1227284 |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 401124 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 90910 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1227284 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ОВ | Тенге | | | | 1227284 | | | | 1227284 |

Форма2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 1. ВОДОРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ** | | | | | | | | | |
| | | Хоз.-питьевой водопровод - В1 | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-160501-0206<br>1116-0501-0206<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях | м трубопровода | 12 | 2204,19 | 561,33 | 26450 | 6736 | 228 | 20947 | 51189 |
| | | *НР - 98%, СП - 8%* | | | 1623,82 | 157,38 | 19486 | 1889 | | 3792 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 2 | С123-010601-0107<br>2301-0601-0107<br>РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные | м | 11,352 | 1533,00 | -- | 17403 | -- | 17403 | -- | 18795 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1392 | |
| | | Горячее водоснабжение - Т3 | | | | | | | | | |
| 3 | Е11-160501-0205<br>1116-0501-0205<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 12 | 2027,71 | 32,23 | 24332 | 387 | 32 | 23441 | 51596 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1992,73 | 0,59 | 23913 | 7 | | 3822 | |
| 4 | С123-010601-0106<br>2301-0601-0106<br>РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные | м | 11,88 | 955,00 | -- | 11345 | -- | 11345 | -- | 12253 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 908 | |
| | | Циркуляционный трубопровод - Т4 | | | | | | | | | |
| 5 | Е11-160501-0204<br>1116-0501-0204<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 12 | 1870,14 | 28,00 | 22442 | 336 | 33 | 21636 | 47604 |
| | | *НР - 98%, СП - 8%* | | | 1839,39 | 0,39 | 22073 | 5 | | 3526 | |
| 6 | С123-010601-0105<br>2301-0601-0105<br>РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные | м | 11,88 | 621,00 | -- | 7377 | -- | 7377 | -- | 7968 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 590 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 109350 | 7459 | 36418 | 66024 | 189404 |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 66024 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 14030 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 189404 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ВК: | Тенге | | | | 189404 | | | | 189404 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ** | **Тенге** | | | | **160057948** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения | Тенге | 0,9 % | | | 1440522 | | | | |
| | | Итого с временными | Тенге | | | | 161498470 | | | | |
| | | Зимние удорожания | Тенге | 0,49 % | | | 791343 | | | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями | Тенге | | | | 162289812 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Непредвиденные работы и затраты | Тенге | 2 % | | | 3245796 | | | | |
| | | Итого с непредвиденными работами и затратами | Тенге | | | | 165535608 | | | | |
| | | в том числе на 2020 год - 32 % К=1 | Тенге | | | | 52971395 | | | | |
| | | в том числе на 2021 год -68 %, К=1,050036 | Тенге | | | | 118196477 | | | | |
| | | ИТОГО | Тенге | | | | 171167872 | | | | |
| | | Итого с понижающим коэф.-0,995000000577327 | Тенге | | | | 170312032 | | | | |
| | | НДС | Тенге | 12 % | | | 20437444 | | | | |
| | | **Итого с НДС** | Тенге | | | | **190749476** | | | | |

**Технический надзор:**

**ТОО "Политехстрой"**

**Директор** _____ **Алтынбеков Т.**

**Инженер-эксперт** _____ **Кенжебаев М.**

**Авторский надзор:**

**ТОО "JeR Group"**

**Директор** _____ **Цихашев В.**

**Главный инженер проекта** _____ **Анваров Ю.**

**Подрядчик:**

**ТОО "Inter Construction"**

**Генеральный директор** _____ **Шахин С.**

**Заместитель ген.директора по капитальному строительству** _____ **Гюрбюз С.**