Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
050140007772

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан,Республика Казахстан, Туркестанская область, Туркестан, Г.Мусирепова, дом № 3**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

021140015835

Исполнитель **ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн),Туркестанская област,г Туркестан,ул М.Жалил,д181**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о государст закупках работ в сфере строительст.№251 от 21.08.20г

Номер документа	Дата составления
4	16.04.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12 этажных домов с коммерческими помещениями в АДЦ г.Туркестан(без наружных инженерных сетей).(Жилые дома №2/А,№2/Б(жилой дом №2/Б)			тенге	1	128 591 896,00	128 591 896,00	13 777 703
				Итого	1	x	128 591 896,00	13 777 703

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) **Генеральный директор** / / **Шахин С.**
Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.04.2021

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик: ТОО "Inter Construction"
Авторский надзор ТОО "JeR Group"
Технадзор: ТОО "Политехстрой"
Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДП города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №2/А, №2/Б (жилой дом №2/Б);

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2021 года

Код заказчик	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
4673513	805488	251	21.08.2020	За счет кредитов из областного бюджета и средств внутренних займов	467003028431	ТОО	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат: В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	В том числе, налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДП города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №2/А, №2/Б (жилой дом №2/Б).	612 930 392	114 814 193							13 777 705	128 591 896
	в т.ч. Оборудование	548 421	578 956							69 475	648 431
	АКТ 2		14 814 193							13 777 703	128 591 896
2	Удержание аванса	107 925 420	34 444 258							4 133 311	38 577 569
	Всего к оплате	**505 004 972**	**80 369 935**							**9 644 392**	**90 014 327**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Руководитель _____ Жаксылых Нурсултан

Технический надзор:
ТОО "Политехстрой"

Директор _____ Ташев Е.

Инженер-эксперт _____ Мухтабаев М.

Авторский надзор:
ТОО "JeR Group"

Директор _____ Искалиев Ж.

Главный инженер проекта _____ Нагаров К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ Ишин С.

Заместитель генерального директора по капитальному строительству _____ Гапбаев С.

Форма 2

Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Технадзор : ТОО "Политехстрой"
Авторский Надзор: ТОО "JeR Group"
Наименование объекта : Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №2/А, №2/Б (жилой дом №2/Б);

Договор №251 от 21-08-2020 года

А К Т №2

приемки выполненых работ за апрель 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1 Крепление газобетонных блоков для наружных стен на отм.+3,760 : +31,360										
		Фрагмент 11/11н-4шт на 1 этаж. Количество этажей 11										
1	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		2,72	8060,40	489,49	21924	1331	4851	14941	39815
		НР - 93%; СП - 8%				5787,68	118,89	15742	323		2949	
2	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка		18,92	484,72	0,08	9171	2	5767	3165	13323
		НР - 93%; СП - 8%				179,83	0,04	3402	1		987	
3	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок	т конструкций		0,10564	45808,74	9255,82	4839	978	1469	1808	7179
		НР - 69%; СП - 8%				22645,70	2151,74	2392	227		532	
4	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки Ст	т металлических изделий		0,0062	378231,69	2257,49	2345	14	1912	394	2958
		НР - 93%; СП - 8%				67567,20	729,54	419	5		219	
		Фрагмент 12-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11										
5	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		4,08	8060,40	489,49	32886	1997	7275	22412	59722
		НР - 93%; СП - 8%				5787,68	118,89	23614	485		4424	
6	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка		47,76	484,72	0,08	23150	4	14557	7989	33631
		НР - 93%; СП - 8%				179,83	0,04	8589	2		2491	
7	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок	т конструкций		0,3093	45808,74	9255,82	14169	2863	4302	5292	21018
		НР - 69%; СП - 8%				22645,70	2151,74	7004	666		1557	
8	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки Ст	т металлических изделий		0,00816	378231,69	2257,49	3086	18	2517	518	3893
		НР - 93%; СП - 8%				67567,20	729,54	551	6		288	
		Фрагмент 13/13н-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		7,8	8060,40	489,49	62871	3818	13909	42846	114175
		НР - 93%; СП - 8%				5787,68	118,89	45144	927		8451	
10	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка		79,6	484,72	0,08	38584	7	24263	13315	56051
		НР - 93%; СП - 8%				179,83	0,04	14314	3		4152	
11	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок	т конструкций		0,5059	45808,74	9255,82	23375	4683	7036	8656	34377
		НР - 69%; СП - 8%				22645,70	2151,74	11456	1089		2546	
12	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки Сг	т металлических изделий		0,0167	378231,69	2257,49	6316	38	5150	1061	7967
		НР - 93%; СП - 8%				67567,20	729,54	1128	12		590	
		Фрагмент 17-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11										
13	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		3,15	8060,40	489,49	25390	1542	5617	17303	46109
		НР - 93%; СП - 8%				5787,68	118,89	18231	374		3415	
14	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка		24,48	484,72	0,08	11866	2	7462	4095	17238
		НР - 93%; СП - 8%				179,83	0,04	4402	1		1277	
15	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок	т конструкций		0,147	45808,74	9255,82	6734	1361	2044	2535	9989
		НР - 69%; СП - 8%				22645,70	2151,74	3329	316		740	
16	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т		0,14574	317203,00	--	46229	--	46229	--	49927
		СП - 8%				--	--	--	--		3698	
17	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,00126	262677,00	--	331	--	331	--	357
		СП - 8%				--	--	--	--		26	
18	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самозакручивающиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт		60	29,00	--	1740	--	1740	--	1879
		СП - 8%				--	--	--	--		139	
19	С121-1005502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный (расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт)	т		0,0005652	3161283,00	--	1787	--	1787	--	1930
		СП - 8%				--	--	--	--		143	
20	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки Сг	т металлических изделий		0,01164	378231,69	2257,49	4403	26	3593	739	5553
		НР - 93%; СП - 8%				67567,20	729,54	786	8		411	
		Фрагмент 18-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	2,7	8060,40	489,49	21763	1522	4814	14831	39522
		НР - 93%; СП - 8%			5787,68	118,89	15627	321		2928	
22	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	23,28	484,72	0,08	11284	2	7096	3894	16395
		НР - 93%; СП - 8%			179,83	0,04	4186	1		1214	
23	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок	т конструкций	0,147	45808,74	9255,82	6734	1361	2044	2515	9989
		НР - 60%; СП - 8%			22645,70	2151,74	3329	316		740	
24	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,14574	317203,00	--	46229	--	46229	--	49927
		СП - 8%			--	--	--	--		3698	
25	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00126	262672,00	--	331	--	331	--	357
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
26	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самозакручивающиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	60	29,00	--	1740	--	1740	--	1879
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
27	С121-1005102-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный (расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт)	т	0,0005652	3161283,00	--	1787	--	1787	--	1930
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
28	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки Сг	т металлических изделий	0,00615	578231,69	2257,49	3526	14	1896	391	2934
		НР - 93%; СП - 8%			67567,29	729,54	416	4		217	
		Фрагмент 19-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11									
29	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	20,88	484,72	0,08	10121	2	6364	3493	14703
		НР - 93%; СП - 8%			179,83	0,04	3755	1		1089	
30	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок	т конструкций	0,07995	45808,74	9255,82	3662	740	1111	1368	5433
		НР - 60%; СП - 8%			22645,70	2151,74	1811	172		402	
31	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,07806	317203,00	--	24761	--	24761	--	26742
		СП - 8%			--	--	--	--		1981	
32	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00189	262672,00	--	496	--	496	--	536
		СП - 8%			--	--	--	--		40	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самонарезающиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.		36	29,00	--	1044	--	1044	--	1128
		СП - 8%				--	--	--	--		84	
34	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т		0,000339	3161285,00	--	1072	--	1072	--	1157
		СП - 8%				--	--	--	--		86	
35	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки Сг	т металлических изделий		0,003	378231,69	2257,49	1135	7	925	191	1451
		НР - 93%; СП - 8%				67567,20	729,54	205	2		106	
		Фрагмент 20-2шт на 1 этаж. Количество этажей 11										
36	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		1,5	8060,40	489,49	12091	734	2675	8240	21957
		НР - 93%; СП - 8%				5787,68	138,89	8682	178		1626	
37	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка		17,79	484,72	0,08	8623	1	5423	2976	12527
		НР - 93%; СП - 8%				179,83	0,04	3199	1		928	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок	т конструкций		0,05304	45808,74	9255,82	2436	491	738	908	3604
		НР - 69%; СП - 6%				22645,70	2151,74	1201	114		267	
39	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т		0,05304	317203,00	--	16824	--	16824	--	18170
		СП - 8%				--	--	--	--		1346	
40	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самонарезающиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.		24	29,00	--	696	--	696	--	752
		СП - 8%				--	--	--	--		56	
41	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т		0,0002262	3161285,00	--	715	--	715	--	772
		СП - 8%				--	--	--	--		57	
42	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки Сг	т металлических изделий		0,00396	378231,69	2257,49	1498	9	1221	252	1889
		НР - 93%; СП - 8%				67567,20	729,54	268	3		140	
		Фрагмент 21/21н-4шт на 1 этаж. Количество этажей 7										
45	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3		4,6	8060,40	489,49	37078	2252	8200	25268	67334
		НР - 93%; СП - 8%				5787,68	118,89	26623	547		4988	
44	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка		31,84	484,72	0,08	15434	3	9705	5326	22420
		НР - 93%; СП - 8%				179,83	0,04	5726	1		1661	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
45	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж Швеллер и уголок	т конструкций		0,2274	45808,74	9255,82	10417	2105	3162	3891	15452
		НР - 60%, СП - 8%				22645,70	2151,74	5150	489		1145	
46	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т		0,22488	317203,00	--	71333	--	71333	--	77039
		СП - 8%				--	--	--	--		5707	
47	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,00252	262672,00	--	662	--	662	--	715
		СП - 8%				--	--	--	--		53	
48	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самонарезающие распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.		96	29,00	--	2784	--	2784	--	3007
		СП - 8%				--	--	--	--		223	
49	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный /расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт/	т		0,0009044	3161283,00	--	2859	--	2859	--	3088
		СП - 8%				--	--	--	--		229	
50	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки Сг	т металлических изделий		0,0072	378231,69	2257,49	2723	16	2221	457	3435
		НР - 93%, СП - 8%				67567,20	729,54	486	5		254	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					661648	27740	302740	221050	953314
		Накладные расходы	Тенге					221050				
		Сметная прибыль	Тенге					70616				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					953314				
		РАЗДЕЛ 2. Крепление газобетонных блоков для внутренних стен										
		Крепление газобетонных блоков для внутренних стен на отм. +3,760; +6,520; +9,280; +12,040										
		Фрагмент 67-4шт										
51	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т		0,087571	317203,00	--	27778	--	27778	--	30000
		СП - 8%				--	--	--	--		2222	
		Фрагмент 74-4шт										
52	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,00168	262672,00	--	441	--	441	--	477
		СП - 8%				--	--	--	--		35	
		Крепление газобетонных блоков для внутренних стен на отм +14,720 : +31,360 (Количество 7 этажей)										
		Фрагмент 67-7шт										
53	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		44,25	8046,74	412,98	356068	18275	241434	95399	487585
		НР - 93%, СП - 8%				2177,60	140,58	96359	6221		36117	
		Фрагмент 68-14шт										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
54	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		19,5	8046,74	412,98	156911	8053	106395	42040	214868
		НР - 93%; СП - 8%				2177,60	140,58	42463	2741		15916	
		Фрагмент 69-14шт										
55	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		12	8046,74	412,98	96561	4956	65474	25871	132226
		НР - 93%; СП - 8%				2177,60	140,58	26131	1687		9795	
		Фрагмент 63-14шт										
56	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		24	4218,16	220,06	101236	5282	65537	29922	141650
		НР - 93%; СП - 8%				1267,36	73,23	30417	1757		10493	
		Фрагмент 65-14шт										
57	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		36	8046,74	412,98	289683	14867	196422	77613	396679
		НР - 93%; СП - 8%				2177,60	140,58	78394	5061		29084	
		Фрагмент 66-7шт										
58	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		6,75	8046,74	412,98	54316	2788	36829	14552	74377
		НР - 93%; СП - 8%				2177,60	140,58	14699	949		5509	
		Фрагмент 58-14шт										
59	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		48	4218,16	220,06	202471	10563	131075	59844	283301
		НР - 93%; СП - 8%				1267,36	73,23	60833	3515		20985	
		Фрагмент 61-14шт										
60	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		33,6	4218,16	220,06	141730	7394	91753	41891	198310
		НР - 93%; СП - 8%				1267,36	73,23	42583	2460		14690	
		Фрагмент 81-14шт										
61	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		34,8	4218,16	220,06	146792	7658	95030	43387	205393
		НР - 93%; СП - 8%				1267,36	73,23	44104	2548		15214	
		Фрагмент 82-14шт										
62	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		15	4218,16	220,06	63272	3301	40961	18701	88531
		НР - 93%; СП - 8%				1267,36	73,23	19010	1098		6558	
		Фрагмент 83-14шт										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
63	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		19,5	8046,74	412,98	156911	8053	106395	42040	214868
		НР - 93%; СП - 8%				2177,60	140,58	42463	2741		15916	
		Фрагмент 78-7шт										
64	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		10,5	4218,16	220,06	44291	2311	28673	13091	61972
		НР - 93%; СП - 8%				1267,36	73,23	13307	769		4591	
		Фрагмент 79-7шт										
65	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		10,5	4218,16	220,06	44291	2311	28673	13091	61972
		НР - 93%; СП - 8%				1267,36	73,23	13307	769		4591	
		Фрагмент 80-7шт										
66	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		30	4218,16	220,06	126545	6602	81922	37402	177063
		НР - 93%; СП - 8%				1267,36	73,23	38021	2197		13116	
		Фрагмент 74-7шт										
67	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		72	8046,74	412,98	579365	29735	392842	155226	793358
		НР - 93%; СП - 8%				2177,60	140,58	156788	10122		58763	
		Фрагмент 77-7шт										
68	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		4,5	4218,16	220,06	18982	990	12289	5610	26559
		НР - 93%; СП - 8%				1267,36	73,23	5703	330		1967	
		Фрагмент 91-14шт										
69	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		26,4	8046,74	412,98	212434	10903	144042	56916	290898
		НР - 93%; СП - 8%				2177,60	140,58	57489	3711		21548	
		Фрагмент 92-14шт										
70	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		54	4218,16	220,06	227780	11883	147459	67324	318713
		НР - 93%; СП - 8%				1267,36	73,23	68438	3954		25608	
		Фрагмент 93-14шт										
71	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		33	4218,16	220,06	139199	7262	90114	41143	194769
		НР - 93%; СП - 8%				1267,36	73,23	41823	2416		14427	
		Фрагмент 94-7шт										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
72	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		20,1	4218,16	220,06	84785	4423	54888	25060	118632
		НР - 93%, СП - 8%				1267,36	73,23	25474	1472		8788	
73	С121-100502-1819 2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный (расход для заделки анкерного болта Д10мм при глубине 100мм 0,00942кг на 1 шт	т		0,0012056	-3161283,00	--	3811	--	-3811	--	-4116
		СП - 8%				--	--	--	--		-305	
		Фрагмент 87-14шт										
74	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		28,8	4218,16	220,06	121483	6338	78645	35906	169980
		НР - 93%; СП - 8%				1267,36	73,23	36500	2109		12591	
		Фрагмент 88-14шт										
75	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		9	4218,16	220,06	37963	1981	24576	11221	53119
		НР - 93%; СП - 8%				1267,36	73,23	11406	659		3935	
		Фрагмент 89-14шт										
76	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		66	4218,16	220,06	278398	14524	180228	82285	389538
		НР - 93%; СП - 8%				1267,36	73,23	83646	4853		28855	
		Фрагмент 90-14шт										
77	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		36	4218,16	220,06	151854	7922	98307	44883	212475
		НР - 93%; СП - 8%				1267,36	73,23	45625	2636		15739	
		Фрагмент 84-14шт										
78	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистобетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		55,8	8046,74	412,98	449008	23045	304453	120800	614853
		НР - 93%, СП - 8%				2177,60	140,58	171510	7844		45545	
		Фрагмент 85-14шт										
79	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		16,2	4218,16	220,06	68334	3565	44238	20197	95614
		НР - 93%; СП - 8%				1267,36	73,23	20531	1186		7083	
		Фрагмент 86-14шт										
80	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		52,8	4218,16	220,06	222719	11619	144183	65828	311631
		НР - 93%, СП - 8%				1267,36	73,23	66917	3866		23084	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4597790	236604	3057245	1286743	6355298
		Накладные расходы	Тенге					1286745				
		Сметная прибыль	Тенге					470763				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					6355298				
		РАЗДЕЛ 3.Проемы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Окна									
81	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	13,1616	2983,75	176,32	39271	2321	19737	16481	60212
		НР - 90%; СП - 8%			1307,83	83,52	17213	1099		4460	
82	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	85,504	2257,99	173,08	193063	14799	96167	80918	295256
		НР - 90%; СП - 8%			960,20	83,52	82101	7141		21871	
83	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемыоконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	92,356	2536,25	175,41	234186	16193	106861	107040	368524
		НР - 90%; СП - 8%			1203,52	84,54	111128	7806		27298	
84	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	123,66	1207,25	5,01	149289	620	119033	26948	190336
		НР - 20%; СП - 8%			239,66	2,48	29636	307		14099	
85	С121-090201-0502 2309-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 энергосберегающие	м2	13,30144	-21328,32	--	-279432	--	-279432	--	-301786
		СП - 8%			--	--	--	--		-22355	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				336580	33957	62366	230787	612542
		Накладные расходы	Тенге				230788				
		Сметная прибыль	Тенге				45373				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				612542				
		РАЗДЕЛ 4 Наружняя отделка									
86	Е11-150109-0201 1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем ГРАНИТ И ТРАВЕРТИН ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ С УСТРОЙСТВОМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ	м2 поверхности облицовки	1478,01	4920,87	59,35	7273099	87721	716772	5394106	13464582
		НР - 80%; СП - 8%			4376,56	16,26	6468606	24027		997376	
87	С122-010101-0303 2201-0101-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные плитные полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	205,5708	11789,00	--	2423474	--	2423474	--	2617352
		СП - 8%			--	--	--	--		193878	
88	С122-010104-0501 2201-0104-0501 РСНБ РК 2015	Плиты из травертина облицовочные толщиной 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	1301,9994	11132,00	--	14493857	--	14493857	--	15653366
		СП - 8%			--	--	--	--		1159509	
89	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	189,2891	25956,00	--	4913188	--	4913188	--	5306243
		СП - 8%			--	--	--	--		393055	
90	С121-130211-0808 2113-0211-0808 РСНБ РК 2015	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки: природный камень	м2	2956,02	7653,00	--	22622421	--	22622421	--	24432215
		СП - 8%			--	--	--	--		1809794	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
91	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /ШТУКАТУРНО КЛЕЕВОЙ СЛОЙ С КАПРОНОВОЙ СЕТКОЙ/	м2 оштукатуриваемой поверхности		222,875	2274,40	35,26	506926	7859	175086	262136	830586
		НР - 80%; СП - 8%				1453,60	16,59	323971	3698		61525	
92	Е11-150212-0304 1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2		222,875	1014,36	4,02	226075	895	65599	127675	387049
		НР - 80%; СП - 8%				714,21	1,85	159181	413		28300	
93	Е11-150402-0404 1115-0402-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	м2 окрашиваемой поверхности		222,875	364,19	0,58	81168	130	46556	27634	117506
		НР - 80%; СП - 8%				154,71	0,27	34482	60		8704	
94	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия металлические (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		380,73	1140,00	14,14	434031	5385	10097	386342	886003
		НР - 92%; СП - 8%				1099,33	3,65	418549	1389		65630	
95	С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2		380,73	2453,00	–	933931	–	933931	–	1008645
		СП - 8%				–	–	–	–		74714	
96	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции		4077,975294	784,76	1,92	3200223	7847	1147047	1905742	5514443
		НР - 93%; СП - 8%				501,56	0,95	2045329	3857		408477	
97	Е11-080701-0104 1108-0701-0104 РСНБ РК 2015 К=5,705	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102	м2 вертикальной проекции		4077,975294	794,08	3,14	3238232	17791	1455033	1652326	5281802
		НР - 93%; СП - 8%				434,14	1,54	1770408	6286		391245	
		Утепление покрытия										
98	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		489,4317726	427,30	12,59	209136	6161	163030	38157	267036
		НР - 92%; СП - 8%				81,61	3,13	39945	1530		19783	
99	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия		489,4317726	922,67	52,55	451584	25720	163336	247096	754574
		НР - 92%; СП - 8%				536,39	12,37	262528	6055		55894	
100	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3		60,4933671	25956,00	–	1570176	–	1570176	–	1695790
		СП - 8%				–	–	–	–		125614	
101	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(30) мм. Устройство	м2 стяжки		489,4317726	687,04	103,30	336259	50559	173071	115420	487819
		НР - 92%; СП - 8%				230,12	26,21	112629	12828		36134	
102	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки		489,4317726	270,37	22,86	132330	11187	114886	8494	152090
		НР - 92%; СП - 8%				12,78	6,08	6257	2976		11266	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					63046109	216257	51187970	9965128	78852136
		Накладные расходы	Тенге					9965128				
		Сметная прибыль	Тенге					5840899				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					78852136				

РАЗДЕЛ 5 Кровля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,4104547	24653,34	12828,35	10119	5265	1910	3039	14230
		НР - 69%; СП - 8%			7173,60	3555,68	2944	1459		1053	
104	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,5001896	42627,93	19983,98	21322	9996	2285	8041	31712
		НР - 69%; СП - 8%			18075,20	5222,79	9041	2612		2349	
105	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж/БАЛКИ РАСПОРНЫЕ И РАСПОРКИ	т конструкций	0,2411452	90246,55	21629,51	21763	5216	524	12033	36499
		НР - 69%; СП - 8%			65444,00	5875,46	16023	3417		2904	
106	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,2397088	29263,51	10299,41	36278	12768	2954	16756	57237
		НР - 69%; СП - 8%			16581,60	3007,31	20556	3728		4243	
107	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /ЛИСТОВАЯ СТАЛЬ, СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	т конструкций	0,1312958	90246,55	21629,51	11849	2840	285	6552	19873
		НР - 69%; СП - 8%			66444,00	5875,46	8724	771		1472	
108	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	2,522794	13783,65	1986,70	34773	5012	4596	17571	56316
		НР - 60%; СП - 8%			9975,00	4,05	25165	10		4172	
109	Е11-130301-1709 1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60 за 2 раза	м2	73,1610272	8428,27	84,09	616621	6152	552228	40296	709469
		НР - 69%; СП - 8%			796,03	2,16	58241	158		52553	
110	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	73,1610272	159,23	3,44	11649	252	7526	2698	15495
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	3871	40		1148	
111	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /СТОЙКИ	т	0,4268729	497904,00	–	212542	–	212542	–	229545
		СП - 8%			–	–	–	–		17003	
112	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /БАЛКИ	т	0,5201971	497904,00	–	259008	–	259008	–	279729
		СП - 8%			–	–	–	–		20721	
113	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /БАЛКИ РАСПОРНЫЕ И РАСПОРКИ	т	0,250791	497904,00	–	124870	–	124870	–	134859
		СП - 8%			–	–	–	–		9990	
114	С121-060408-0801 2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	1,2892972	490798,00	–	632784	–	632784	–	683407

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%					--	--	--		50623	
115	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		0,1220352	497846,00	--	60755	--	60755	--	65615
		СП - 8%					--	--	--		4860	
116	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,0139543	633858,00	--	8845	--	8845	--	9553
		СП - 8%					--	--	--		708	
		Парапет										
117	Е11-090502-0301 1109-0902-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		2,377936	90246,55	21629,51	214602	51434	5167	118661	359924
		НР - 60%; СП - 8%				66444,00	5875,46	158001	12972		26661	
118	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		2,377936	13783,65	1986,70	32777	4724	4333	16374	53082
		НР - 69%, СП - 8%				9975,00	4,05	23720	10		3932	
119	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		2,4596119	497904,00	--	1224651	--	1224651	--	1322623
		СП - 8%					--	--	--		97972	
120	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		0,0117525	497846,00	--	5851	--	5851	--	6319
		СП - 8%					--	--	--		468	
121	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,0016441	633858,00	--	1042	--	1042	--	1125
		СП - 8%					--	--	--		83	
122	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		68,9607241	159,23	3,44	10981	238	7094	2543	14606
		НР - 69%; СП - 8%				52,91	0,54	3649	37		1082	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					3553082	103897	3119250	244364	4101241
		Накладные расходы	Тенге					244362				
		Сметная прибыль	Тенге					303796				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					4101241				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ КЖ,АР,КМ: :	Тенге					90874531				90874531

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ : Силовое электрооборудование и электроосвещение											
РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование и электроосвещение											
		Электроосвещение жилого дома									
1	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	57	4955,39	113,90	282457	6492	124231	110595	424496
		НР - 72%; СП - 8%			2662,00	32,81	151734	1870		31444	
2	С123-070204-0734 2307-0204-0734 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	57	1315,00	--	74955	--	74955	--	80951
		СП - 8%			--	--	--	--		5996	
3	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	57	585,89	81,25	33396	4631	1555	20937	58680
		НР - 72%; СП - 8%			477,36	32,81	27210	1870		4347	
4	С123-070501-0502 2307-0501-0502 РСНБ РК 2015 прим.	Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа СЭ-208, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	57	19602,00	--	1117314	--	1117314	--	1206699
		СП - 8%			--	--	--	--		89385	
5	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	28	4955,39	113,90	138751	3189	61026	54327	208524
		НР - 72%; СП - 8%			2662,00	32,81	74536	919		15446	
6	С123-070204-0734 2307-0204-0734 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	28	1315,00	--	36820	--	36820	--	39766
		СП - 8%			--	--	--	--		2946	
7	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	28	585,89	81,25	16405	2275	764	10285	28825
		НР - 72%; СП - 8%			477,36	32,81	13366	919		2135	
8	С123-070501-0502 2307-0501-0502 РСНБ РК 2015 прим	Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа СЭ-208, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	28	19602,00	--	548856	--	548856	--	592764
		СП - 8%			--	--	--	--		43908	
9	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	510	2701,85	27,25	1377944	13898	685236	488743	2016022
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	678810	--		149335	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка /ЩО-2/	шт.		1	4265,76	1360,88	4266	1361	97	2401	7200
		НР - 72%; СП - 8%				2808,00	526,89	2808	527		533	
11	С123-070201-0116 2307-0201-0116 РСНБ РК 2015 прим.	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778 2001	шт.		1	2165,00	--	2165	--	2165	--	2338
		СП - 8%				--	--	--	--		173	
12	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		9	2701,85	27,25	24317	245	12093	8625	35577
		НР - 72%; СП - 8%				1331,00	--	11979	--		2635	
13	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		1	1498,00	--	1498	--	1498	--	1618
		СП - 8%				--	--	--	--		120	
14	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		5	473,00	--	2365	--	2365	--	2554
		СП - 8%				--	--	--	--		189	
15	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		3	3663,00	--	10989	--	10989	--	11868
		СП - 8%				--	--	--	--		879	
16	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м		0,3	733,82	105,32	220	32	10	147	396
		НР - 72%; СП - 8%				594,44	84,09	178	25		29	
17	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект" стр.4	Шины алюминиевые N и PE 8х12мм 14/1	шт		1	1026,38	--	1026	--	1026	--	1108
		СП - 8%				--	--	--	--		82	
18	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка /ЩАО-2/	шт.		1	4265,76	1360,88	4266	1361	97	2401	7200
		НР - 72%; СП - 8%				2808,00	526,89	2808	527		533	
19	С123-070201-1003 2307-0201-1003 РСНБ РК 2015 прим.	Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-8	шт.		1	1278,00	--	1278	--	1278	--	1380
		СП - 8%				--	--	--	--		102	
20	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		4	2701,85	27,25	10807	109	5374	3833	15812
		НР - 72%; СП - 8%				1331,00	--	5324	--		1171	

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
21	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		1	1498,00	--	1498	--	1498	--	1618
		СП - 8%				--	--	--	--		120	
22	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт		3	473,00	--	1419	--	1419	--	1533
		СП - 8%				--	--	--	--		114	
23	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м		0,3	733,82	105,32	220	32	10	147	396
		НР - 72%; СП - 8%				594,44	84,09	178	25		29	
24	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект" стр.4	Шины алюминиевые N и PE 8х12мм 14/1	шт		1	1026,38	--	1026	--	1026	--	1108
		СП - 8%				--	--	--	--		82	
25	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект" стр.4	Колодка клеммная СО-2-2,5 с установочным отверстием на 2 контакта	шт		98	1026,38	--	100585	--	100585	--	108632
		СП - 8%				--	--	--	--		8047	
26	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект" стр.4	Колодка клеммная СО-3-2,5 с установочным отверстием на 3 контакта	шт		124	1026,38	--	127271	--	127271	--	137452
		СП - 8%				--	--	--	--		10182	
27	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 прим.	Крюк потолочный У-623Б	кг		14,288	537,00	--	7673	--	7673	--	8286
		СП - 8%				--	--	--	--		614	
28	С123-080306-0105 2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная модели К-201	шт.		2369	58,00	--	137402	--	137402	--	148394
		СП - 8%				--	--	--	--		10992	
29	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015 прим	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP 31, тип У198 УХЛ3	шт.		1110	42,00	--	46620	--	46620	--	50350
		СП - 8%				--	--	--	--		3730	
		Силовое электрооборудование										
30	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка /ВРУ-1, ВРУ-1А/	шт.		2	4265,76	1360,88	8532	2722	194	4802	14400
		НР - 72%; СП - 8%				2808,00	526,89	5616	1054		1067	
31	51-080401-0401 5108-0401-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-15, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.		1	236158,00	--	236158	--		--	236158
						--	--	--	--	236158	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	51-080401-0305 5108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-17-10, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	286784,00	--	286784	--		--	286784
					--	--	--	--	286784	--	
33	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка /ВРУ-2А комплектуется без автоматов/	шт.	1	4265,76	1360,88	4266	1361	97	2401	7200
		НР - 72%; СП - 89%			2808,00	526,89	2808	527		533	
34	С123-070201-0112 2307-0201-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8394,00	--	8394	--	8394	--	9066
		СП - 8%			--	--	--	--		672	
35	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка /ЩР/	шт.	1	4265,76	1360,88	4266	1361	97	2401	7200
		НР - 72%; СП - 89%			2808,00	526,89	2808	527		533	
36	С123-070201-0206 2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5780,00	--	5780	--	5780	--	6242
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
37	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне /для установки в ШЭ стойка/	шт.	3	4955,39	113,90	14866	342	6538	5821	22342
		НР - 72%; СП - 89%			2662,00	32,81	7986	98		1655	
38	С123-070204-0930 2307-0204-0930 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	7513,00	--	7513	--	7513	--	8114
		СП - 8%			--	--	--	--		601	
39	С123-070204-0748 2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1551,00	--	3102	--	3102	--	3350
		СП - 8%			--	--	--	--		248	
40	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2701,85	27,25	2702	27	1344	958	3953
		НР - 72%; СП - 89%			1331,00	--	1331	--		293	
41	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1498,00	--	1498	--	1498	--	1618
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
42	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	0,3	733,82	105,32	220	32	10	147	396
		НР - 72%; СП - 89%			594,44	84,09	178	25		29	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
43	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект" стр.4	Шины алюминиевые N и PE 8х12мм 14/1	шт.		1	1026,38	--	1026	--	1026	--	1108
		СП - 8%				--	--	--	--		82	
44	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		1	1330,01	81,25	1330	81	28	903	2412
		НР - 72%; СП - 8%				1221,48	32,81	1221	33		179	
45	С123-070501-1002 2307-0501-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э9708, 10(100) А, 3х220/380 В, 40 мА, класс точности 1	шт.		1	16256,00	--	16256	--	16256	--	17556
		СП - 8%				--	--	--	--		1300	
46	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка ЛЩСН-2/	шт.		1	4265,76	1360,88	4266	1361	97	2401	7200
		НР - 72%; СП - 8%				2808,00	526,89	2808	527		533	
47	С123-070201-0205 2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5419
		СП - 8%				--	--	--	--		401	
48	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		5	2701,85	27,25	13509	136	6718	4792	19765
		НР - 72%; СП - 8%				1331,00	--	6655	--		1464	
49	С123-070204-0927 2307-0204-0927 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		1	7241,00	--	7241	--	7241	--	7820
		СП - 8%				--	--	--	--		579	
50	С123-070204-0745 2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		4	1460,00	--	5840	--	5840	--	6307
		СП - 8%				--	--	--	--		467	
51	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м		0,3	733,82	105,32	220	32	10	147	396
		НР - 72%; СП - 8%				594,44	84,09	178	25		29	
52	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект" стр.4	Шины алюминиевые N и PE 8х12мм 14/1	шт.		1	1026,38	--	1026	--	1026	--	1108
		СП - 8%				--	--	--	--		82	
53	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		663,75	329,50	149,20	218704	99030	30001	86895	330047
		НР - 72%; СП - 8%				135,10	46,73	89673	31014		24448	
		Заземление и молниезащита										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
54	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		1518	257,38	22,33	390703	33890	38883	235723	676540
		НР - 72%; СП - 8%				209,44	6,23	317930	9463		50114	
55	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т		1,19365	314349,00	--	374588	--	374588	--	404555
		СП - 8%				--	--	--	--		29967	
56	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м		72	371,61	15,83	26756	1139	9595	11723	41557
		НР - 72%; СП - 8%				222,53	3,61	16022	260		3078	
57	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		15	291,70	27,20	4376	408	434	2633	7570
		НР - 72%; СП - 8%				235,62	8,20	3534	123		561	
58	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т		0,024	247135,00	--	5931	--	5931	--	6406
		СП - 8%				--	--	--	--		474	
59	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт		2	1401,79	165,82	2804	332	639	1386	4524
		НР - 72%; СП - 8%				916,30	45,93	1833	92		335	
60	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00948	228012,00	--	2162	--	2162	--	2534
		СП - 8%				--	--	--	--		173	
		Архитектурная подсветка										
61	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт		0,81591	4265,76	1360,88	3480	1110	79	1959	5875
		НР - 72%; СП - 8%				2808,00	526,89	2291	430		435	
62	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект" стр.4	Щит управления освещением ЯУО 9602-3774 IP54 У3.1 в комплекте с фотореле	шт		0,81591	48752,20	--	39777	--		--	39777
						--	--	--	--	39777	--	
63	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине /Лента светодиодная LED/	м кабеля		203,9775	454,65	184,04	92738	37541	13861	37910	141100
		НР - 72%; СП - 8%				202,65	55,48	41336	11316		10452	
64	Прайс-лист ТОО "ЭлектроТехника" стр.22	Светодиодная лента SMD 3528 Белый Холодный 60д/м 220V IP68 L=10м	шт		20,39775	4828,61	--	98493	--	98493	--	106372
		СП - 8%				--	--	--	--		7879	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
65	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		44,87505	329,50	149,20	14786	6695	2028	5875	22314
		НР - 72%, СП - 8%				135,10	46,73	6063	2097		1653	
66	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,0448751	276394,00	--	12403	--	12403	--	13395
		СП - 8%				--	--	--	--		992	
67	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м		44,87505	470,32	33,67	21106	1511	2560	12615	36418
		НР - 72%, СП - 8%				379,61	10,83	17035	486		2698	
68	С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м		44,87505	71,00	--	3186	--	3186	--	3441
		СП - 8%				--	--	--	--		255	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6065614	222735	3783923	1123933	7719693
	в т.ч. оборудование		Тенге					562719				
		Накладные расходы	Тенге					1123932				
		Сметная прибыль	Тенге					530146				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7719693				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:ЭО И ЭСО	**Тенге**					**7719693**				7719693

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ : ОВ											
РАЗДЕЛ 1. Отопление											
1	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	12	1183,65	13,99	14204	168	160	13600	30028
		НР - 98%; СП - 8%			1156,32	0,13	13876	2		2224	
2	С123-010602-0302 2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные	м	11,88	167,00	--	1984	--	1984	--	2143
		СП - 8%			--	--	--	--		159	
3	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1104	1260,84	16,61	1391971	18341	12483	1334101	2944158
		НР - 98%; СП - 8%			1232,92	0,16	1361147	181		218086	
4	С123-010602-0303 2301-0602-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные	м	1092,96	274,00	--	299471	--	299471	--	323429
		СП - 8%			--	--	--	--		23958	
5	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1116	87,52	1,31	97673	1456	608	93697	206680
		НР - 98%; СП - 8%			85,67	--	95609	--		15310	
6	Е11-220701-0201 1122-0701-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	1,116	24342,30	--	27166	--	1165	25741	57140
		НР - 99%; СП - 8%			23298,60	--	26001	--		4233	
7	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт	488	29,00	--	14152	--	14152	--	15284
		СП - 8%			--	--	--	--		1132	
8	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт.	151	46,00	--	6946	--	6946	--	7502
		СП - 8%			--	--	--	--		556	
9	С123-020401-0102 2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25	шт.	323	18,00	--	5814	--	5814	--	6279
		СП - 8%			--	--	--	--		465	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1859381	19965	342783	1467139	3592642
		Накладные расходы	Тенге				1467139				
		Сметная прибыль	Тенге				266122				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3592642				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ОВ:	**Тенге**				**3592642**				3592642

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ :ВК								
		РАЗДЕЛ 1. Внутренние сети водопровода и канализации									
		Хоз.-питьевой водопровод - В1									
1	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	74	1434,37	16,64	106144	1231	340	102488	225322
		НР - 98%; СП - 8%			1413,15	0,10	104573	7		16091	
2	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные	м	73,26	142,00	--	10403	--	10403	--	11235
		СП - 8%			--	--	--	--		832	
3	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	330	1549,10	20,02	511204	6607	1210	493372	1084942
		НР - 98%; СП - 8%			1525,41	0,16	503387	54		80366	
4	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные	м	326,7	221,00	--	72201	--	72201	--	77977
		СП - 8%			--	--	--	--		5776	
5	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	1870,14	28,00	18701	280	27	18030	39670
		НР - 98%; СП - 8%			1839,39	0,39	18394	4		2938	
6	С123-010601-0105 2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные	м	9,9	621,00	--	6148	--	6148	--	6640
		СП - 8%			--	--	--	--		492	
7	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	2027,71	32,23	30416	483	42	29302	64495
		НР - 98%; СП - 8%			1992,72	0,59	29891	9		4777	
8	С123-010601-0106 2301-0601-0106 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные	м	14,85	955,00	--	14182	--	14182	--	15316
		СП - 8%			--	--	--	--		1135	
9	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	9	2204,19	561,33	19838	5052	172	15710	38392
		НР - 98%; СП - 8%			1623,82	157,38	14614	1416		2844	
10	С123-010601-0107 2301-0601-0107 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные	м	8,514	1533,00	--	13052	--	13052	--	14096
		СП - 8%			--	--	--	--		1044	
11	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	428	88,85	1,31	38017	572	821	36773	81745
		НР - 98%; СП - 8%			85,67	--	37524	--		6055	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,438	60194,20	--	26365	--	853	25257	55752
		НР - 99%; СП - 8%				58246,50	--	25512	--		4130	
13	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		72	3057,04	36,51	220107	2629	175359	42335	283437
		НР - 98%; СП - 8%				584,98	15,00	42119	1080		20995	
14	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		72	88,85	1,31	6397	94	135	6045	13458
		НР - 98%; СП - 8%				85,67	--	6168	--		995	
15	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,072	60194,20	--	4334	--	140	4152	9165
		НР - 99%; СП - 8%				58246,50	--	4194	--		679	
16	С123-020401-2402 2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25	шт.		24	40,00	--	960	--	960	--	1037
		СП - 8%				--	--	--	--		77	
17	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт.		90	46,00	--	4140	--	4140	--	4471
		СП - 8%				--	--	--	--		331	
18	С123-020401-2511 2302-0401-2511 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40	шт.		2	125,00	--	250	--	250	--	270
		СП - 8%				--	--	--	--		20	
19	С123-020401-2514 2302-0401-2514 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x32x50	шт.		3	207,00	--	621	--	621	--	671
		СП - 8%				--	--	--	--		50	
20	С123-020401-2518 2302-0401-2518 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x32x63	шт.		4	388,00	--	1552	--	1552	--	1676
		СП - 8%				--	--	--	--		124	
21	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт		150	29,00	--	4350	--	4350	--	4698
		СП - 8%				--	--	--	--		348	
22	С123-020401-1110 2302-0401-1110 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40	шт		1	104,00	--	104	--	104	--	112
		СП - 8%				--	--	--	--		8	
23	С123-020401-1115 2302-0401-1115 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x50	шт		2	173,00	--	346	--	346	--	374
		СП - 8%				--	--	--	--		28	
24	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.		36	8,00	--	288	--	288	--	311
		СП - 8%				--	--	--	--		23	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (хомпас) DN 25	шт.		330	10,00	--	3300	--	3300	--	3564
		СП - 8%				--	--	--	--		264	
26	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		24	537,00	--	12888	--	12888	--	13919
		СП - 8%				--	--	--	--		1031	
27	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза	м2		5,6	250,77	6,27	1404	35	1146	157	1686
		НР - 69%; СП - 8%				39,74	0,81	223	5		125	
28	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		5,6	96,23	2,44	539	14	272	136	772
		НР - 69%; СП - 8%				45,25	0,27	253	2		57	
		Горячее водоснабжение - ТЗ										
29	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		184	1434,37	16,64	263925	3062	844	254836	560262
		НР - 98%; СП - 8%				1413,15	0,10	260019	18		41501	
30	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные /для полотенцесушителей/	м		182,16	142,00	--	25867	--	25867	--	27936
		СП - 8%				--	--	--	--		2069	
31	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		300	1549,10	20,02	464731	6007	1100	448520	986311
		НР - 98%; СП - 8%				1525,41	0,16	457624	49		73060	
32	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные	м		297	221,00	--	65637	--	65637	--	70888
		СП - 8%				--	--	--	--		5251	
33	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		9	1691,76	23,66	15226	213	33	14683	32301
		НР - 98%; СП - 8%				1664,43	0,26	14980	2		2393	
34	С123-010601-0104 2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные	м		8,91	376,00	--	3350	--	3350	--	3618
		СП - 8%				--	--	--	--		268	
35	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		7	1870,14	28,00	13091	196	19	12621	27769
		НР - 98%; СП - 8%				1839,39	0,39	12876	3		2057	
36	С123-010601-0105 2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные	м		6,93	621,00	--	4304	--	4304	--	4648
		СП - 8%				--	--	--	--		344	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		33	2027,71	32,23	66914	1064	90	64464	141888
		НР - 98%; СП - 8%				1992,73	0,59	65760	19		10510	
38	С123-010601-0106 2501-0601-0106 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные	м		32,67	955,00	--	31200	--	31200	--	33696
		СП - 8%				--	--	--	--		2496	
39	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		533	88,85	1,31	47358	696	999	44749	99476
		НР - 98%; СП - 8%				85,67	--	45665	--		7369	
40	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,533	60194,20	--	32084	--	1039	30735	67844
		НР - 98%; СП - 8%				58246,50	--	31045	--		5025	
41	С123-020401-2402 2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25	шт.		18	40,00	--	720	--	720	--	778
		СП - 8%				--	--	--	--		58	
42	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт.		24	46,00	--	1104	--	1104	--	1192
		СП - 8%				--	--	--	--		88	
43	С123-020401-2512 2302-0401-2512 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x20x50	шт.		6	207,00	--	1242	--	1242	--	1341
		СП - 8%				--	--	--	--		99	
44	С123-020401-2511 2302-0401-2511 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40	шт.		3	125,00	--	375	--	375	--	405
		СП - 8%				--	--	--	--		30	
45	С123-020401-2514 2302-0401-2514 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x32x50	шт.		6	207,00	--	1242	--	1242	--	1341
		СП - 8%				--	--	--	--		99	
46	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.		160	29,00	--	4640	--	4640	--	5011
		СП - 8%				--	--	--	--		371	
47	С123-020401-1101 2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20	шт.		24	17,00	--	408	--	408	--	441
		СП - 8%				--	--	--	--		33	
48	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.		184	8,00	--	1472	--	1472	--	1590
		СП - 8%				--	--	--	--		118	
49	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.		300	10,00	--	3000	--	3000	--	3240
		СП - 8%				--	--	--	--		240	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
50	С123-020401-3504 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.		8	14,00	--	112	--	112	--	121
		СП - 8%				--	--	--	--		9	
51	С123-020401-3505 2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт.		8	26,00	--	208	--	208	--	225
		СП - 8%				--	--	--	--		17	
52	С123-020401-3506 2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.		12	45,00	--	540	--	540	--	583
		СП - 8%				--	--	--	--		43	
		Циркуляционный трубопровод - Т4										
53	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		200	1454,57	16,64	286875	3328	918	276996	608980
		НР - 98%; СП - 8%				1415,15	0,10	282629	20		45110	
54	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные (для полотенцесушителей)	м		198	142,00	--	28116	--	28116	--	30365
		СП - 8%				--	--	--	--		2249	
55	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		10	1549,10	20,02	15491	200	37	14951	32877
		НР - 98%; СП - 8%				1525,41	0,16	15254	2		2435	
56	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные	м		9,9	221,00	--	2188	--	2188	--	2363
		СП - 8%				--	--	--	--		175	
57	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		10	1691,76	23,66	16918	237	37	16314	35890
		НР - 98%; СП - 8%				1664,43	0,26	16644	3		2659	
58	С123-010601-0104 2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные	м		9,9	376,00	--	3722	--	3722	--	4020
		СП - 8%				--	--	--	--		298	
59	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		4	1870,14	28,00	7481	112	11	7212	15868
		НР - 98%; СП - 8%				1839,39	0,39	7358	2		1175	
60	С123-010601-0105 2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные	м		3,96	621,00	--	2459	--	2459	--	2656
		СП - 8%				--	--	--	--		197	
61	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		224	88,85	1,31	19903	292	421	18806	41806
		НР - 98%; СП - 8%				85,67	--	19190	--		3097	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
62	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,224	60194,20	--	13483	--	436	12917	28512
		НР - 99%; СП - 8%				58246,50	--	13047	--		2112	
63	С123-020401-2901 2302-0401-2901 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением DN 20	шт.		10	90,00	--	900	--	900	--	972
		СП - 8%				--	--	--	--		72	
64	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт.		2	46,00	--	92	--	92	--	99
		СП - 8%				--	--	--	--		7	
65	С123-020401-2505 2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32	шт.		3	70,00	--	210	--	210	--	227
		СП - 8%				--	--	--	--		17	
66	С123-020401-2509 2302-0401-2509 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40	шт.		6	95,00	--	570	--	570	--	616
		СП - 8%				--	--	--	--		46	
67	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.		106	15,00	--	1590	--	1590	--	1717
		СП - 8%				--	--	--	--		127	
68	С123-020401-1103 2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25	шт.		1	33,00	--	33	--	33	--	36
		СП - 8%				--	--	--	--		3	
69	С123-020401-1106 2302-0401-1106 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32	шт.		1	60,00	--	60	--	60	--	65
		СП - 8%				--	--	--	--		5	
70	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.		216	8,00	--	1728	--	1728	--	1866
		СП - 8%				--	--	--	--		138	
		Бытовая канализация - К1										
71	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		182	796,95	5,38	145044	616	1332	140423	308305
		НР - 98%; СП - 8%				786,24	1,06	143096	193		22837	
72	С123-010801-0108 2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м		181,626	832,00	--	151121	--	151121	--	163211
		СП - 8%				--	--	--	--		12090	
73	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		50	824,16	1,39	41208	69	142	40200	87920
		НР - 98%; СП - 8%				819,94	0,46	40997	23		6513	
74	С123-010801-0103 2301-0801-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м		49,9	400,00	--	19960	--	19960	--	21557
		СП - 8%				--	--	--	--		1597	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				107920123				
		в т.ч. Оборудование	Тенге				562719				
		Итого по смете без оборудования	Тенге				107357404				
		Временные здания и сооружения	Тенге	0,9 %			966217				
		Итого с временными	Тенге				108323621				
		Зимние удорожания	Тенге	0,49 %			530786				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге				108854406				
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %			2177088				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				111031495				
		Итого по смете с оборудованием	Тенге				111594214				
		в том числе на 2020 год - 32 % К=1	Тенге				35710148				
		в том числе на 2021 год -68 %, К=1,050036	Тенге				79681000				
		ИТОГО	Тенге				115391149				
		Итого с понижающим коэф.-0,995000000577327	Тенге				114814193				
		НДС	Тенге	12 %			13777703				
		Итого с НДС	Тенге				**128591896**				
		в т.ч. Оборудование	Тенге				648431				

Технический надзор:

ТОО "Политехстрой"

Директор _____ **Алтынбекон Т.**

Инженер-эксперт _____ **Кенжебаев М.**

Авторский надзор:

ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цихашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Айпаров Ю.**

Подрядчик:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Шахин С.**

Заместитель ген.директора по капитальному строительству _____ **Гордон С.**

90874531
7719693
3592642
5733257
107920123