Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан,Республика Казахстан, Туркестанская область, Туркестан, Г.Мусирепова, дом № 3** — **050140007772**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн),Туркестанская область,г Туркестан,ул М.Жалил,д181** — **021140015835**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о государст закупках работ в сфере строительст.№251 от 21.08.20г

Номер документа	Дата составления
00000000009	31.05.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12 этажных домов с коммерческими помещениями в АДЦ г.Туркестан(без наружных инженерных сетей).(Жилые дома №2/А,№2/Б(жилой дом №2/Б)			тенге	1	97 539 813,00	97 539 813,00	11 704 777,00	109 244 590,00
				Итого	1	x	97 539 813,00	11 704 777,00	109 244 590,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) **Генеральный директор** / _____ / **Шахин С.**

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.05.2021

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Авторский надзор ТОО "JeR Group"
Технадзор : ТОО "Политехстрой"
Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №2/А, №2/Б (жилой дом №2/Б);

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2021 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчик	подрядчик	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4673513	805488	251	21.08.2020	За счет кредитов из областного бюджета и средств внутренних займов	467003028431	ТОО	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат							В том числе, налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
			В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерчес кими помешениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №2/А, №2/Б (жилой дом №2/Б);	722.174.982	97.539.813							11.704.778	109.244.590
	в т.ч. Оборудование	2.068.818	1.268.203							152.184	1.420.387
	АКТ3		97.539.813							11.704.778	109.244.590
2	Удержание аванса	140.698.797	29.261.944							3.511.433	32.773.377
	Всего к оплате	**581.476.185**	**68.277.869**							**8.193.344**	**76.471.213**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Руководитель _____ **Жаксылык Нурсултан**

Технический надзор:
ТОО "Политехстрой"

Директор _____ **Алтынбеков Г.**

Инженер-эксперт _____ **Кенжебаев М.**

Авторский надзор:
ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цихашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Анваров Ю.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Шахин С.**

Заместитель генерального директора по капитальному строительству _____ **Гюрбюз С.**

08.06.21 / 61471 213
20.06.21 15000 000
(июнь 20.06)

Форма 2

Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Технадзор : ТОО "Политехстрой"
Авторский Надзор: ТОО "JeR Group"
Наименование объекта : Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей).
Жилые дома №2/А, №2/Б (жилой дом №2/Б):
Договор №251 от 21-08-2020 года

А К Т №3

приемки выполненых работ за май 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Лестницы									
		Ограждение									
1	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	99,62	698,50	81,08	69584	8077	7390	67873	148454
					543,24	34,15	54117	3403		10997	
2	С121-060208-0701 2106-0208-0701 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	99,62	9970,00	--	993211	--	993211	--	1072668
					--	--	--	--		79457	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1062796	8077	1000601	67873	1221122
		Накладные расходы	Тенге				67873				
		Сметная прибыль	Тенге				90454				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1221122				
		РАЗДЕЛ 2.Проемы									
		Окна									
3	С121-090201-0502 2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 энергосберегающие	м2	52,4058	-21328,32	--	-1117728	--	-1117728	--	-1207146
					--	--	--	--		-89418	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-1117728	--	-1117728	--	-1207146
		Сметная прибыль	Тенге				-89418				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-1207146				
		РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Потолок. Подвал									
4	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором /толщ.3-4мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	38,89	611,23	6,66	23771	259	2546	16878	43901
					539,10	3,39	20966	132		3252	
		Стены и перегородки. Подвал									
5	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 /6/ мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	136,59	1258,16	19,91	171852	2720	39183	104648	298620
					951,38	6,30	129949	861		22120	
6	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	37,945	288,41	6,54	10944	248	--	8634	21144
					281,87	2,55	10696	97		1566	
7	С121-130503-0101 2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	37,945	381,00	--	14457	--	14457	--	15614
					--	--	--	--		1157	
8	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором толщиной 10мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	163,34	552,91	5,55	90312	907	18332	57227	159343
					435,12	2,83	71073	462		11803	
		Потолок. 1 этаж									
9	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	36,7	1245,13	7,60	45696	279	15781	23780	75035
					807,52	2,43	29636	89		5558	
10	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	36,7	750,27	4,84	27535	178	5418	17622	48769
					597,80	2,39	21939	88		3613	
		Стены. 1 этаж									
11	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 /6/ мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	101,18	1258,16	19,91	127301	2015	29025	77519	221205
					951,38	6,30	96261	638		16386	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,476	288,41	6,54	8790	199	--	6934	10082
					281,87	2,55	8590	78		1258	
13	С121-130503-0101 2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	30,476	381,00	--	11611	--	11611	--	12540
					--	--	--	--		929	
14	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором толщиной 6мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	41,36	552,91	5,55	22868	230	4641	14491	40348
					435,12	2,83	17997	117		2989	
		Потолок. Помещения общего пользования. 2,3,4,5 этаж									
15	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	323,6	1245,13	7,60	402925	2461	139151	209680	661613
					807,52	2,43	261313	787		49008	
		Стены. Помещения общего пользования. 2,3,4,5 этаж									
16	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 /6/ мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	357,25	1258,16	19,91	449477	7113	102482	273706	781038
					951,38	6,30	339882	2251		57855	
17	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	138,565	288,41	6,54	39964	906	--	31529	77212
					281,87	2,55	39058	353		5719	
18	С121-130503-0101 2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	138,565	381,00	--	52793	--	52793	--	57017
					--	--	--	--		4223	
19	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором толщиной 6мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	253,25	552,91	5,55	140024	1406	28424	88728	247052
					435,12	2,83	110194	716		18300	
		Потолок. Квартиры. 2,3,4,5 этаж									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2069,88	1245,13	7,60	2577277	15739	890073	1341199	423954
					807,52	2,43	1671465	5034		313478	
		Стены. Квартиры. 2,3,4,5 этаж									
21	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 /6/ мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2031,76	1258,16	19,91	2556277	40455	582840	1556627	4441936
					951,38	6,30	1932982	12802		329032	
22	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	610,044	288,41	6,54	175943	3989	--	138808	339932
					281,87	2,55	171954	1556		25180	
23	С121-130503-0101 2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	610,044	381,00	--	232427	--	232427	--	251021
					--	--	--	--		18594	
		Потолок. Помещения общего пользования. 6 этаж									
24	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	64,72	1245,13	7,60	80585	492	27830	41936	132323
					807,52	2,43	52263	157		9802	
		Стены. Помещения общего пользования. 6 этаж									
25	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 /6/ мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	71,45	1258,16	19,91	89895	1423	20496	54741	156208
					951,38	6,30	67976	450		11571	
26	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,713	288,41	6,54	7993	181	--	6306	15442
					281,87	2,55	7812	71		1144	
27	С121-130503-0101 2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	27,713	381,00	--	10559	--	10559	--	11403
					--	--	--	--		845	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором толщиной 6мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	52,65	552,91	5,55	29111	292	5910	18446	51362
					435,12	2,83	22909	149		3805	
		Потолок. Квартиры. 6 этаж									
29	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отдельываемой поверхности	455,25	1245,13	7,60	566847	3462	195763	294984	930777
					807,52	2,43	367622	1107		68946	
		Стены. Квартиры. 6 этаж									
30	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 /6/ мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	539,33	1258,16	19,91	678563	10739	154715	413206	1179110
					951,38	6,30	513109	3398		87342	
31	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	128,405	288,41	6,54	37033	840	--	29217	71550
					281,87	2,55	36194	328		5300	
32	С121-130503-0101 2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	128,405	381,00	--	48922	--	48922	--	52836
					--	--	--	--		3914	
		Потолок. Помещения общего пользования. 7,8,9,10,11,12 этаж									
33	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отдельываемой поверхности	194,16	1245,13	7,60	241755	1476	83491	125808	396968
					807,52	2,43	156788	472		29405	
		Стены. Помещения общего пользования. 7,8,9,10,11,12 этаж									
34	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 /6/ мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	214,35	1258,16	19,91	269686	4268	61489	164224	468623
					951,38	6,30	203929	1351		34713	
35	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	83,139	288,41	6,54	23978	544	--	18917	46327

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					281,87	2,55	23435	212		3432	
36	С121-130503-0101 2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	83,139	381,00	--	31676	--	31676	--	34210
					--	--	--	--		2534	
37	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором толщиной 6мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	157,95	552,91	5,55	87332	877	17728	55339	154085
					435,12	2,83	68727	447		11414	
		Потолок. Квартиры. 7,8,9,10,11,12 этаж									
38	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1365,75	1245,13	7,60	1700541	10385	587289	884951	2792331
					807,52	2,43	1102867	3322		206839	
		Стены. Квартиры. 7,8,9,10,11,12 этаж									
39	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 /6/ мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1617,99	1258,16	19,91	2035688	32216	464144	1239618	3537331
					951,38	6,30	1539328	10195		262025	
40	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	385,215	288,41	6,54	111100	2519	--	87651	214651
					281,87	2,55	108581	983		15900	
41	С121-130503-0101 2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	385,215	381,00	--	146767	--	146767	--	158508
					--	--	--	--		11741	
		Лестничная клетка									
42	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	7,575	750,27	4,84	5683	37	1118	3637	10066
					597,80	2,39	4528	18		746	
43	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке (НИХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК)	м2 окрашиваемой поверхности	89,92	750,27	4,84	67464	435	13275	43175	119490
					597,80	2,39	53754	215		8851	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 /6/ мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	130,44	1258,16	19,91	164114	2597	37419	99936	285275
					951,38	6,30	124098	822		21124	
45	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,434	288,41	6,54	6470	147	--	5105	12501
					281,87	2,55	6324	57		926	
46	С121-130503-0101 2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	22,434	381,00	--	8547	--	8547	--	9231
					--	--	--	--		684	
		Откосы									
47	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 /6/ мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	257,44	2337,35	21,86	601727	5628	82292	412458	1095319
					1995,83	6,86	513807	1765		81135	
48	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	257,44	288,41	6,54	74248	1683	--	58578	143452
					281,87	2,55	72565	657		10626	
49	С121-130503-0101 2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	257,44	381,00	--	98085	--	98085	--	105931
					--	--	--	--		7847	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14406614	159342	4266699	8026243	24227486
		Накладные расходы	Тенге				8026244				
		Сметная прибыль	Тенге				1794629				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				24227487				

РАЗДЕЛ 4.Ограждение ОГ-5 и ОГ-6 на отм.+5,960 - по отм.32,780

50	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждение ОГ-5 и ОГ-6. Монтаж	т конструкций	0,46326	76472,56	26763,56	35427	12398	5504	14811	54257
					37830,10	8505,60	17525	3940		4019	
51	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,4817904	540082,00	--	260206	--	260206	--	281023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		20817	
52	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	13,43454	159,23	3,44	2139	46	1382	495	2845
					52,91	0,54	711	7		211	
		Металлическая стойка Ст-1									
53	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	3,198055	25485,49	11550,21	81504	36938	6770	33272	123958
					11818,40	3259,61	37796	10424		9182	
54	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	3,198055	3147,55	527,91	10066	1688	913	5154	16438
					2334,28	1,35	7465	4		1218	
55	С121-050206-0804 2105-0206-0804 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 180 х 180 мм и более ГОСТ 13663-86	т	2,35144	297811,00	--	700285	--	700285	--	756307
					--	--	--	--		56023	
56	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,9024288	497846,00	--	449271	--	449271	--	485212
					--	--	--	--		35942	
57	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,069335	633858,00	--	43949	--	43949	--	47464
					--	--	--	--		3516	
58	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	92,743595	159,23	3,44	14768	319	9542	3420	19643
					52,91	0,54	4907	50		1455	
		Ограждение ОГ-7, ОГ-8 и ОГ-9 на отм.+14,900									
59	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждение ОГ-7, ОГ-8 и ОГ-9. Монтаж	т конструкций	0,15754	76472,56	26763,56	12047	4216	1871	5037	18451
					37830,10	8505,60	5960	1340		1367	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,1638416	540082,00	--	88488	--	88488	--	95567
					--	--	--	--		7079	
61	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,56866	159,23	3,44	727	16	469	168	968
					52,91	0,54	242	2		72	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1698876	55623	1568650	62357	1902133
		Накладные расходы	Тенге				62358				
		Сметная прибыль	Тенге				140899				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1902134				
		РАЗДЕЛ 5.Наружняя отделка									
62	Е11-150109-0201 1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем /ГРАНИТ И ТРАВЕРТИН ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ С УСТРОЙСТВОМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ	м2 поверхности облицовки	886,806	4920,87	59,35	4363860	52633	430063	3116464	8078749
					4376,56	16,26	3881164	14416		598426	
63	С122-010101-0303 2201-0101-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	123,34248	11789,00	--	1454084	--	1454084	--	1570411
					--	--	--	--		116327	
64	С122-010104-0501 2201-0104-0501 РСНБ РК 2015	Плиты из травертина облицовочные толщиной 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	781,19964	11132,00	--	8696314	--	8696314	--	9392020
					--	--	--	--		695705	
65	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /ШТУКАТУРНО-КЛЕЕВОЙ СЛОЙ С КАПРОНОВОЙ СЕТКОЙ/	м2 оштукатуриваемой поверхности	133,725	2274,49	35,26	304156	4715	105058	157281	498352
					1453,60	16,59	194383	2219		36915	
66	Е11-150212-0304 1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	133,725	1014,36	4,02	135645	537	39600	76605	229229
					714,21	1,85	95508	248		16980	
67	Е11-150402-0404 1115-0402-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	м2 окрашиваемой поверхности	133,725	364,19	0,58	48701	78	27934	16580	70504

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					154,71	0,27	20689	36		5222	
68	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	228,438	1140,00	14,14	260418	3231	6058	231805	531602
					1099,33	3,65	251129	833		39378	
69	С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	228,438	2453,00	--	560358	--	560358	--	605187
					--	--	--	--		44829	
		Звукоизоляция шахты лифта									
70	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	864,32	1937,00	35,26	1674185	30478	387331	1016575	2906021
					1453,60	16,59	1256376	14343		215261	
71	С121-050308-0105 2105-0308-0105 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	933,4656	522,00	--	487269	--	487269	--	526251
					--	--	--	--		38982	
72	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Звукоизоляция шахты лифта. Устройство	м2	864,32	275,13	3,37	237804	2914	--	188632	460551
					271,76	1,04	234889	901		34115	
73	С121-100403-2215 2110-0403-2215 РСНБ РК 2015 прим.	Волокнистый рулонный материал для звукоизоляции - АКУФЛЕКС	м2	950,752	764,00	--	726375	--	726375	--	784484
					--	--	--	--		58110	
74	С121-130816-2803 2113-0816-2803 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм	шт.	5180	13,00	--	67340	--	67340	--	72727
					--	--	--	--		5387	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				19016509	94587	12987784	4803942	25726088
		Накладные расходы	Тенге				4803942				
		Сметная прибыль	Тенге				1905636				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				25726088				
		РАЗДЕЛ 6.Кровля									
75	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	147,67971	3077,32	14,14	454458	2089	290020	149857	652660

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1099,33	3,65	162349	539		48345	
76	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	522,1824	790,25	21,51	412653	11230	40654	335773	808300
					690,89	8,05	360769	4203		59874	
77	С121-100104-1013 2110-0104-1013 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	600,50976	3134,00	--	1881998	--	1881998	--	2032557
					--	--	--	--		150560	
		Ограждение									
78	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение	м ограждения	137,07288	101,90	24,23	13967	3321	957	9726	25589
					70,68	6,45	9689	884		1895	
79	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,3758127	540082,00	--	202970	--	202970	--	219207
					--	--	--	--		16238	
80	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	10,8985687	159,23	3,44	1735	38	1120	402	2308
					52,91	0,54	577	6		171	
		Лоток									
81	Е11-120101-0801 1112-0101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	м2 фасада (без вычета проемов)	13,707288	376,19	0,82	5156	11	3068	1916	7639
					151,55	0,41	2077	6		566	
82	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/ПОЛОСА	т стальных элементов	0,0863559	732440,52	7187,72	63251	621	57261	6477	75306
					62171,20	1391,53	5369	120		5578	
		Водосточная система									
83	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	3,26364	1476,84	90,89	4820	297	158	4092	9625
					1337,48	25,28	4365	83		713	
84	С121-100302-0104 2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1,63182	1833,00	--	2991	--	2991	--	3230
					--	--	--	--		239	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	С121-100302-0102 2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	3,26364	2005,00	--	6544	--	6544	--	7067
					--	--	--	--		523	
86	С121-100302-0103 2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1,63182	1839,00	--	3001	--	3001	--	3241
					--	--	--	--		240	
		Будка выхода на кровлю -1шт									
87	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней /газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,26364	25390,26	2688,40	82865	8774	60093	14823	105502
					4289,16	594,44	13998	1940		7815	
88	С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	114,2274	44,00	--	5026	--	5026	--	5428
					--	--	--	--		402	
89	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	3,26364	1630,00	--	5320	--	5320	--	5745
					--	--	--	--		426	
90	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0245426	378231,69	2257,49	9283	55	7570	1559	11709
					67567,20	729,54	1658	18		867	
91	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ	м3	0,489546	30545,66	5252,15	14954	2571	8439	4079	20555
					8055,60	1099,89	3944	538		1523	
92	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0173626	228894,00	--	3974	--	3974	--	4292
					--	--	--	--		318	
93	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0443855	221796,00	--	9845	--	9845	--	10632
					--	--	--	--		788	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,1468638	42041,06	4446,62	6174	653	3303	2141	8980
					15104,30	911,98	2218	134		665	
95	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0034431	228894,00	–	788	–	788	–	851
					–	–	–	–		63	
96	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0123366	221796,00	–	2736	–	2736	–	2955
					–	–	–	–		219	
97	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки АНКЕР АС-1	т металлических изделий	0,0044059	69824,69	2257,49	308	10	–	280	634
					67567,20	729,54	298	3		47	
98	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0044059	228894,00	–	1008	–	1008	–	1089
					–	–	–	–		81	
		Монолитная плита Пм-1									
99	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,489546	33680,94	1517,60	16488	743	10101	5292	23522
					11530,00	348,06	5644	170		1742	
100	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06041	247045,00	–	14924	–	14924	–	16118
					–	–	–	–		1194	
		Стремянка СМ-1									
101	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0304334	76472,56	26763,56	2327	815	361	973	3564
					37830,10	8505,60	1151	259		264	
102	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0316508	581954,00	–	18419	–	18419	–	19893
					–	–	–	–		1474	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,8825698	159,23	3,44	141	3	91	33	187
					52,91	0,54	47	--		14	
		Люк Л-1. Стремянка ЛС-1									
104	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автоконтилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,0165222	99505,80	4776,48	1644	79	31	1081	2943
					92855,10	1931,93	1534	32		218	
105	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0090964	497904,00	--	4529	--	4529	--	4891
					--	--	--	--		362	
106	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0001142	228894,00	--	26	--	26	--	28
					--	--	--	--		2	
107	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0079509	497846,00	--	3958	--	3958	--	4275
					--	--	--	--		317	
108	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,000017	553075,00	--	9	--	9	--	10
					--	--	--	--		1	
109	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	1,63182	500,00	--	816	--	816	--	881
					--	--	--	--		65	
110	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,4791431	159,23	3,44	76	2	49	18	101
					52,91	0,54	25	--		8	
111	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0271208	76472,56	26763,56	2074	726	322	867	3176
					37830,10	8505,60	1026	231		235	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0282057	581954,00	--	16414	--	16414	--	17728
					--	--	--	--		1313	
113	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,7865046	159,23	3,44	125	3	80	29	167
					52,91	0,54	42	--		12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3277796	32040	2668974	539418	4122585
		Накладные расходы	Тенге				536495				
		Сметная прибыль	Тенге				301128				
		Накладные расходы	Тенге				2921				
		Сметная прибыль	Тенге				4249				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4122588				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ:	**Тенге**				**55992268**				**55992268**

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Отопление и вентиляция									
		Отопление									
1	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	296	1183,65	13,99	350361	4141	3949	335464	740691
					1156,32	0,13	342271	39		54866	
2	С123-010602-0302 2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные	м	293,04	167,00	--	48938	--	48938	--	52853
					--	--	--	--		3915	
3	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2990	1260,84	16,61	3769922	49673	33810	3613191	7973762
					1232,92	0,16	3686439	491		590649	
4	С123-010602-0303 2301-0602-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные	м	2960,1	274,00	--	811067	--	811067	--	875953
					--	--	--	--		64885	
5	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	648	15,00	--	9720	--	9720	--	10498
					--	--	--	--		778	
6	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт.	443	46,00	--	20378	--	20378	--	22008
					--	--	--	--		1630	
7	С123-020401-0102 2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25	шт.	742	18,00	--	13356	--	13356	--	14424
					--	--	--	--		1068	
		Естественная вентиляция ВЕ1,ВЕ2..... ВЕ5, ВЕ1.....В5									
8	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка	решетка	302	1718,72	33,12	519054	10001	95111	409862	1003229
					1370,67	14,19	413942	4284		74313	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	221,4	5387,96	53,97	1192894	11949	759933	417279	1738987
					1901,59	21,60	421012	4783		128814	
10	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	95,1	5531,59	42,91	526055	4081	378710	141979	721477
					1506,46	16,96	143264	1613		53443	
11	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	430,7	5145,15	40,01	2216014	17231	1710565	485117	2917222
					1133,55	15,79	488218	6799		216091	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9477758	97076	3885537	5402892	16071102
		Накладные расходы	Тенге				5402892				
		Сметная прибыль	Тенге				1190452				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16071102				
		ИТОГО ПОРАЗДНЛУ ОВ:	**Тенге**				**16071102**				**16071102**

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Внутренние сети водопровода и канализации									
		Хоз.-питьевой водопровод - В1									
1	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	276	1434,37	16,64	395887	4593	1266	382254	840393
					1413,15	0,10	390028	27		62251	
2	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные	м	273,24	142,00	--	38800	--	38800	--	41904
					--	--	--	--		3104	
3	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1215	1549,10	20,02	1882161	24327	4456	1816506	3994561
					1525,41	0,16	1853378	199		295893	
4	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные	м	1202,85	221,00	--	265830	--	265830	--	287096
					--	--	--	--		21266	
5	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	11	2027,71	32,23	22305	355	30	21488	47296
					1992,73	0,59	21920	6		3503	
6	С123-010601-0106 2301-0601-0106 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные	м	10,89	955,00	--	10400	--	10400	--	11232
					--	--	--	--		832	
7	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	9	2204,19	561,33	19838	5052	172	15710	38392
					1623,82	157,38	14614	1416		2844	
8	С123-010601-0107 2301-0601-0107 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные	м	8,514	1533,00	--	13052	--	13052	--	14096
					--	--	--	--		1044	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1493	88,85	1,31	132655	1948	2800	125349	278643
					85,67	--	127907	--		20640	
10	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,493	60194,20	--	89870	--	2908	86092	190039
					58246,50	--	86962	--		14077	
11	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	48	3057,04	36,51	146738	1752	116907	28223	188958
					584,98	15,00	28079	720		13997	
12	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	48	88,85	1,31	4265	63	90	4030	8958
					85,67	--	4112	--		664	
13	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,048	60194,20	--	2889	--	93	2768	6110
					58246,50	--	2796	--		453	
14	Е11-160301-0208 1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	60	4938,24	48,44	296295	2907	251297	42411	365802
					701,52	19,76	42091	1186		27096	
15	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	60	92,97	1,31	5578	78	360	5037	11465
					85,67	--	5140	--		849	
16	Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,06	62622,37	--	3757	--	262	3460	7795
					58246,50	--	3495	--		577	
17	С123-020401-2402 2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25	шт.	81	40,00	--	3240	--	3240	--	3499
					--	--	--	--		259	
18	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт.	227	46,00	--	10442	--	10442	--	11277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		835	
19	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	648	29,00	--	18792	--	18792	--	20295
					--	--	--	--		1503	
20	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	314	8,00	--	2512	--	2512	--	2713
					--	--	--	--		201	
21	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	1215	10,00	--	12150	--	12150	--	13122
					--	--	--	--		972	
22	С123-020401-3505 2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт.	10	26,00	--	260	--	260	--	281
					--	--	--	--		21	
23	С123-020401-3506 2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.	24	45,00	--	1080	--	1080	--	1166
					--	--	--	--		86	
24	С123-020401-3507 2302-0401-3507 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63	шт.	24	194,00	--	4656	--	4656	--	5028
					--	--	--	--		372	
25	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30	537,00	--	16110	--	16110	--	17399
					--	--	--	--		1289	
		Горячее водоснабжение - Т3									
26	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	986	1434,37	16,64	1414292	16409	4521	1365590	3002272
					1413,15	0,10	1393362	97		222391	
27	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные	м	297	142,00	--	42174	--	42174	--	45548
					--	--	--	--		3374	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные /для полотенцесушителей/	м	681,12	142,00	--	96719	--	96719	--	104457
					--	--	--	--		7738	
29	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1118	1549,10	20,02	1731898	22385	4100	1671484	3675653
					1525,41	0,16	1705413	183		272271	
30	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные	м	1106,82	221,00	--	244607	--	244607	--	264176
					--	--	--	--		19569	
31	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1	1691,76	23,66	1692	24	4	1631	3589
					1664,43	0,26	1664	--		266	
32	С123-010601-0104 2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные	м	0,99	376,00	--	372	--	372	--	402
					--	--	--	--		30	
33	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3	1870,14	28,00	5610	84	8	5409	11901
					1839,39	0,39	5518	1		882	
34	С123-010601-0105 2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные	м	2,97	621,00	--	1844	--	1844	--	1992
					--	--	--	--		148	
35	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2126	88,85	1,31	188897	2774	3986	178494	396782
					85,67	--	182137	--		29391	
36	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,126	60194,20	--	127973	--	4141	122594	270612
					58246,50	--	123832	--		20045	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С123-020401-2402 2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25	шт.	34	40,00	--	1360	--	1360	--	1469
					--	--	--	--		109	
38	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт.	80	46,00	--	3680	--	3680	--	3974
					--	--	--	--		294	
39	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	325	15,00	--	4875	--	4875	--	5265
					--	--	--	--		390	
40	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	608	29,00	--	17632	--	17632	--	19043
					--	--	--	--		1411	
41	С123-020401-1101 2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20	шт.	127	17,00	--	2159	--	2159	--	2332
					--	--	--	--		173	
42	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	992	8,00	--	7936	--	7936	--	8571
					--	--	--	--		635	
43	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	1118	10,00	--	11180	--	11180	--	12074
					--	--	--	--		894	
44	С123-020401-3504 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	2	14,00	--	28	--	28	--	30
					--	--	--	--		2	
45	С123-020401-3505 2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт.	2	26,00	--	52	--	52	--	56
					--	--	--	--		4	
46	С123-020401-3506 2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.	33	45,00	--	1485	--	1485	--	1604
					--	--	--	--		119	
		Циркуляционный трубопровод - Т4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	670	1434,37	16,64	961030	11150	3072	927936	2040[illegible],83
					1413,15	0,10	946808	66		151117	
48	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные /для полотенцесушителей/	м	663,3	142,00	--	94189	--	94189	--	101724
					--	--	--	--		7535	
49	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	29	1870,14	28,00	54234	812	80	52287	115042
					1839,39	0,39	53342	11		8522	
50	С123-010601-0105 2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные	м	28,71	621,00	--	17829	--	17829	--	19255
					--	--	--	--		1426	
51	С123-020401-2901 2302-0401-2901 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением DN 20	шт	19	90,00	--	1710	--	1710	--	1847
					--	--	--	--		137	
52	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	16	26,00	--	416	--	416	--	449
					--	--	--	--		33	
53	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	229	15,00	--	3435	--	3435	--	3710
					--	--	--	--		275	
54	С123-020401-1204 2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40	шт.	2	111,00	--	222	--	222	--	240
					--	--	--	--		18	
55	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	654	8,00	--	5232	--	5232	--	5651
					--	--	--	--		419	
56	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт	10	10,00	--	100	--	100	--	108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		8	
57	С123-020401-3504 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	10	14,00	--	140	--	140	--	131
					--	--	--	--		11	
58	С123-020401-3505 2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт.	40	26,00	--	1040	--	1040	--	1123
					--	--	--	--		83	
		Бытовая канализация - К1									
59	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	306	796,95	3,38	243865	1036	2240	236096	518358
					786,24	1,06	240589	325		38397	
60	С123-010801-0108 2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	297,404	832,00	--	247440	--	247440	--	267235
					--	--	--	--		19795	
61	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	230	824,16	1,39	189556	319	652	184918	404432
					819,94	0,46	188585	107		29958	
62	С123-010801-0103 2301-0801-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	229,54	400,00	--	91816	--	91816	--	99161
					--	--	--	--		7345	
63	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка-ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	20	212,00	--	4240	--	4240	--	4579
					--	--	--	--		339	
64	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 110Кх110Кх110К-ПНД	шт.	155	466,00	--	72230	--	72230	--	78008
					--	--	--	--		5778	
65	С123-020601-0404 2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 110Кх50Кх110К-ПНД	шт.	58	278,00	--	16124	--	16124	--	17414
					--	--	--	--		1290	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	С123-020601-1203 2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	308	122,00	--	37576	--	37576	--	40582
					--	--	--	--		3006	
67	С123-020601-1201 2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	230	38,00	--	8740	--	8740	--	9439
					--	--	--	--		699	
		Ливневая канализация - К2									
68	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	54	796,95	3,38	43035	183	395	41664	91475
					786,24	1,06	42457	57		6776	
69	С123-010801-0108 2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	53,892	832,00	--	44838	--	44838	--	48425
					--	--	--	--		3587	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9445065	96250	1884584	7321431	18107817
		Накладные расходы	Тенге				7321432				
		Сметная прибыль	Тенге				1341319				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18107817				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ВК:	**Тенге**				**18107817**				**18107817**

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование и электроосвещение									
		Электроосвещение жилого дома									
1	Е11-210502-0201 1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понижительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	2	1815,37	80,13	3631	160	235	2377	6488
					1617,92	32,81	3236	66		481	
2	С123-070203-0601 2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	2	11237,00	–	22474	–	22474	–	24272
					–	–	–	–		1798	
		Силовое электрооборудование									
3	Ц13-080303-1204 1308-0303-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	22	4685,61	27,25	103083	600	43919	42166	156869
					2662,00	–	58564	–		11620	
4	С123-070210-0101 2307-0210-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Пост кнопочный ПКЕ 112-1 У2, степень защиты IP 54	шт.	22	1028,00	–	22616	–	22616	–	24425
					–	–	–	–		1809	
5	С123-070202-0801 2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylectrica	шт.	11	478,00	–	5258	–	5258	–	5679
					–	–	–	–		421	
6	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка /ВРУ-1, ВРУ-1А, ЯУКДУ2-ЯУКДУ12/	шт.	12	4265,76	1360,88	51189	16331	1162	28813	86403
					2808,00	526,89	33696	6323		6400	
7	51-080401-0139 5108-0401-0139 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5411-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	109382,00	–	109382	–		–	109382
					–	–	–	–	109382	–	
8	51-080401-0101 5108-0401-0101 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5110-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	11	102114,00	–	1123254	–		–	1123254
					–	–	–	–	1123254	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1440887	17090	95664	73356	1536773
		в т.ч. оборудования	Тенге				1232636				
		Накладные расходы	Тенге				73357				
		Сметная прибыль	Тенге				22529				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1536773				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ СЭ и ЭО:	**Тенге**				**1536773**				**1536773**

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				91707960				91707960
		в т.ч.оборудование	Тенге				1232636				
		Итого по смете без оборудования	Тенге				90475324				
		Временные здания и сооружения	Тенге		0,9 %		814278				
		Итого с временными	Тенге				91289602				
		Зимние удорожания	Тенге		0,49 %		447319				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге				91736921				
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2 %		1834738				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				93571659				
		Итого по смете с оборудованием	Тенге				94804295				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе на 2020 год - 32 % К=1	Тенге				30337375				
		в том числе на 2021 год -68 %, К=1,050036	Тенге				67692588				
		ИТОГО	Тенге				98029962				
		Итого с понижающим коэф.-0,995000000577327	Тенге				97539812				
		НДС	Тенге		12 %		11704777				
		Итого с НДС	Тенге				**109244590**				
		в т.ч оборудование	Тенге				1420387				

Технический надзор:

ТОО "Политехстрой"

Директор _____ **Алтынбеков Г.**

Инженер-эксперт _____ **Кенжебаев М.**

Авторский надзор:

ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цихашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Аннаров Ю.**

Подрядчик:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Шазин С.**

Заместитель ген.директора по капитальному строительству _____ **Гюрбюз С.**