Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан,Республика Казахстан, Туркестанская область, Туркестан, Г.Мусирепова, дом № 3** — **050140007772**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн),Туркестанская област,г Туркестан,ул М.Жалил,д181** — **021140015835**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о государст закупках работ в сфере строительст.№251 от 21.08.20г

Номер документа	Дата составления
00000000010	29.06.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12 этажных домов с коммерческими помещениями в АДЦ г.Туркестан(без наружных инженерных сетей).(Жилые дома №2/А,№2/Б(жилой дом №2/Б)			тенге	1	39 681 092,00	39 681 092,00	4 761 731,00	44 442 823,00
				Итого	1	x	39 681 092,00	4 761 731,00	44 442 823,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) **Генеральный директор** / / **Шахин С.**

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.06.2021

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Авторский надзор ТОО "JeR Group"
Технадзор : ТОО "Политехстрой"
Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №2/А, №2/Б (жилой дом №2/Б);

ТОО «JeR Group»
ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
РК, г. Шымкент, Северо-восточная часть, улица Ушозен, 210
Тел.: 8-725-2-77-09-33, 8-705-855-55-88

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2021 года

Код заказчик	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
4673513	805488	251	21.08.2020	За счет кредитов из областного бюджета и средств внутренних займов	467003032431	ТОО	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат: В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	В том числе, налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерчес кими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №2/А, №2/Б (жилой дом №2/Б),	766.617.805	39.681.092							4.761.731	44.442.823
	в т.ч. Оборудование	2.068.818									
	АКТ4		39.681.092							4.761.731	44.442.823
2	Удержание аванса	154.031.644	11.904.328							1.428.519	13.332.847
	Всего к оплате	**612.586.161**	**27.776.764**							**3.333.212**	**31.109.976**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Руководитель _____ **Жакылык Нурсултан**

Технический надзор:
ТОО "Политехстрой"

Директор _____ **Алтынбеков Г.**

Инженер-эксперт _____ **Кенжебаев М.**

Авторский надзор:
ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цихашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Анваров Ю.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Шахин С.**

Заместитель генерального директора по капитальному строительству _____ **Гюрбюз С.**

Форма 2

Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Технадзор : ТОО "Политехстрой"
Авторский Надзор: ТОО "JeR Group"
Наименование объекта : Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей).
Жилые дома №2/А, №2/Б (жилой дом №2/Б);
Договор №251 от 21-08-2020 года

А К Т №4

приемки выполненых работ за июнь месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Полы									
		На отм. 0,000 Керамическая плитка									
1	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя ИЗОЛ	м2 изолируемой поверхности	38,24	1565,86	85,29	59878	3261	30417	25073	91748
					685,15	12,38	26200	473		6796	
2	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/60 мм/. Устройство	м2 стяжки	38,24	712,67	29,75	27252	1138	12732	13095	43576
					349,95	14,36	13382	549		3228	
3	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	38,24	740,03	40,47	28299	1547	25429	1927	32643
					34,60	19,00	1323	727		2418	
		Этажи 2,3,4,5. Квартиры. Керамическая плитка									
4	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Подложка. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	148,64	39,57	0,55	5882	82	--	5490	12281
					39,02	0,27	5800	40		910	
5	С122-060402-0101 2206-0402-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Звукоизоляционная подложка 3(5) мм	м2	148,64	86,00	--	12783	--	12783	--	13806
					--	--	--	--		1023	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/55 мм/. Устройство	м2 стяжки	148,64	712,67 349,95	29,75 14,36	105931 52016	4422 2135	49493	50902 12547	169379
7	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	148,64	647,52 30,28	35,41 16,63	96248 4500	5263 2471	86485	6553 8224	111025
		Этажи 2,3,4,5. Квартиры. Керамическая плитка									
8	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя ИЗОЛ	м2 изолируемой поверхности	146,6	1565,86 685,15	85,29 12,38	229555 100443	12503 1815	116609	96123 26054	351732
9	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/55 мм/. Устройство	м2 стяжки	146,6	712,67 349,95	29,75 14,36	104477 51302	4361 2106	48814	50204 12374	167055
10	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	146,6	647,52 30,28	35,41 16,63	94927 4439	5191 2437	85297	6463 8111	109502
		Этажи 2,3,4,5. Квартиры. Линолеум									
11	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Подложка. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1774,64	39,57 39,02	0,55 0,27	70221 69246	976 480	--	65542 10861	146624
12	С122-060402-0101 2206-0402-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Звукоизоляционная подложка 3(5) мм	м2	1774,64	86,00 --	-- --	152619 --	-- --	152619	-- 12210	164829
13	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/65 мм/. Устройство	м2 стяжки	1774,64	712,67 349,95	29,75 14,36	1264725 621032	52793 25490	590900	607731 149796	2022253
14	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1774,64	832,53 38,93	45,53 21,38	1477444 69081	80793 37935	1327570	100595 126243	1704281
		Этажи 6,7,8,9,10,11,12. Квартиры. Керамическая плитка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Подложка. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	110,544	39,57 39,02	0,55 0,27	4374 4313	61 30	--	4083 677	9133
16	С122-060402-0101 2206-0402-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Звукоизоляционная подложка 3(5) мм	м2	110,544	86,00 --	-- --	9507 --	-- --	9507	-- 761	10267
17	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/55 мм/. Устройство	м2 стяжки	110,544	712,67 349,95	29,75 14,36	78781 38685	3289 1588	36807	37856 9331	125968
18	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	110,544	647,52 30,28	35,41 16,63	71580 3347	3914 1838	64319	4874 6116	82570
		Этажи 6,7,8,9,10,11,12. Квартиры. Керамическая плитка									
19	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя ИЗОЛ	м2 изолируемой поверхности	87,22	1565,86 685,15	85,29 12,38	136574 59759	7439 1080	69376	57189 15501	209264
20	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/55 мм/. Устройство	м2 стяжки	87,22	712,67 349,95	29,75 14,36	62159 30522	2595 1253	29042	29869 7362	99390
21	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	87,22	647,52 30,28	35,41 16,63	56477 2641	3088 1450	50748	3845 4826	65148
		Этажи 6,7,8,9,10,11,12. Квартиры. Линолеум									
22	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Подложка. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1076,936	39,57 39,02	0,55 0,27	42614 42022	592 291	--	39774 6591	88978
23	С122-060402-0101 2206-0402-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Звукоизоляционная подложка 3(5) мм	м2	1076,936	86,00 --	-- --	92616 --	-- --	92616	-- 7409	100026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/65 мм/. Устройство	м2 стяжки	1076,936	712,67 349,95	29,75 14,36	767495 376872	32037 15469	358586	368800 90904	1227199
25	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1076,936	832,53 38,93	45,53 21,38	896583 41922	49029 23020	805632	61046 76610	1034239
		Помещения общего пользования. Керамическая плитка									
26	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/60 мм/. Устройство	м2 стяжки	181,216	712,67 349,95	29,75 14,36	129146 63416	5391 2603	60339	62058 15296	206501
27	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	181,216	740,03 34,60	40,47 19,00	134105 6270	7333 3443	120502	9131 11459	154695
		Лестничная клетка									
28	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/50 мм/. Устройство	м2 стяжки	98,072	712,67 349,95	29,75 14,36	69893 34320	2918 1409	32655	33585 8278	111756
29	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	98,072	555,02 25,95	30,35 14,25	54432 2545	2977 1398	48910	3706 4651	62789
		Помещения общего пользования. Керамическая плитка									
30	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/60 мм/. Устройство	м2 стяжки	103,552	712,67 349,95	29,75 14,36	73798 36238	3081 1487	34479	35462 8741	118000
31	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	103,552	740,03 34,60	40,47 19,00	76631 3583	4191 1968	68857	5218 6548	88397
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6487006	300264	4421523	1786194	8935054
		Накладные расходы	Тенге				1786191				
		Сметная прибыль	Тенге				661856				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8935053				

РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка

Потолок. Помещения общего пользования. 7,8,9,10,11,12 этаж

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	194,16	1245,13 807,52	7,60 2,43	241755 156788	1476 472	83491	125808 29405	396968
		Стены. Помещения общего пользования. 7,8,9,10,11,12 этаж									
33	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 /6/ мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	214,35	1258,16 951,38	19,91 6,30	269686 203929	4268 1351	61489	164224 34713	468623
34	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	83,139	288,41 281,87	6,54 2,55	23978 23435	544 212	--	18917 3432	46327
35	С121-130503-0101 2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	83,139	381,00 --	-- --	31676 --	-- --	31676	-- 2534	34210
36	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором толщиной 6мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	157,95	552,91 435,12	5,55 2,83	87332 68727	877 447	17728	55339 11414	154085
		Потолок. Квартиры. 7,8,9,10,11,12 этаж									
37	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1365,75	1245,13 807,52	7,60 2,43	1700541 1102867	10385 3322	587289	884951 206839	2792331
		Стены. Квартиры. 7,8,9,10,11,12 этаж									
38	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 /6/ мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1617,99	1258,16 951,38	19,91 6,30	2035688 1539328	32216 10195	464144	1239618 262025	3537331
39	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	385,215	288,41 281,87	6,54 2,55	111100 108581	2519 983	--	87651 15900	214651

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С121-130503-0101 2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	385,215	381,00	--	146767	--	146767	--	158508
					--	--	--	--		11741	
		Лестничная клетка									
41	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	7,575	750,27	4,84	5683	37	1118	3637	10066
					597,80	2,39	4528	18		746	
42	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке (НИХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК)	м2 окрашиваемой поверхности	89,92	750,27	4,84	67464	435	13275	43175	119490
					597,80	2,39	53754	215		8851	
43	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 /6/ мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	130,44	1258,16	19,91	164114	2597	37419	99936	285175
					951,38	6,30	124098	822		21124	
44	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,434	288,41	6,54	6470	147	--	5105	12501
					281,87	2,55	6324	57		926	
45	С121-130503-0101 2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	22,434	381,00	--	8547	--	8547	--	9231
					--	--	--	--		684	
		Откосы									
46	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 /6/ мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	257,44	2337,35	21,86	601727	5628	82292	412458	1095319
					1995,83	6,86	513807	1765		81135	
47	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	257,44	288,41	6,54	74248	1683	--	58578	143452
					281,87	2,55	72565	657		10626	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	С121-130503-0101 2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	257,44	381,00 --	-- --	98085 --	-- --	98085	-- 7847	105931
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5674863	62811	1633320	3199397	9584201
		Накладные расходы	Тенге				3199397				
		Сметная прибыль	Тенге				709941				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9584201				
		РАЗДЕЛ 3.Ограждение ОГ-5 и ОГ-6 на отм.+5,960 - по отм.32,780									
49	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждение ОГ-5 и ОГ-6. Монтаж	т конструкций	0,46326	76472,56 37830,10	26763,56 8505,60	35427 17525	12398 3940	5504	14811 4019	54257
50	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,4817904	540082,00 --	-- --	260206 --	-- --	260206	-- 20817	281023
51	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	13,43454	159,23 52,91	3,44 0,54	2139 711	46 7	1382	495 211	2845
		Металлическая стойка Ст-1									
52	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	3,198055	25485,49 11818,40	11550,21 3259,61	81504 37796	36938 10424	6770	33272 9182	123958
53	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	3,198055	3147,55 2334,28	527,91 1,35	10066 7465	1688 4	913	5154 1218	16438
54	С121-050206-0804 2105-0206-0804 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 180 х 180 мм и более ГОСТ 13663-86	т	2,35144	297811,00 --	-- --	700285 --	-- --	700285	-- 56023	756307
55	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,9024288	497846,00 --	-- --	449271 --	-- --	449271	-- 35942	485212

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,069335	633858,00 --	-- --	43949 --	-- --	43949	-- 3516	47464
57	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к~2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	92,743595	159,23 52,91	3,44 0,54	14768 4907	319 50	9542	3420 1455	19643
		Ограждение ОГ-7, ОГ-8 и ОГ-9 на отм.+14,900									
58	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждение ОГ-7, ОГ-8 и ОГ-9. Монтаж	т конструкций	0,15754	76472,56 37830,10	26763,56 8505,60	12047 5960	4216 1340	1871	5037 1367	18451
59	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,1638416	540082,00 --	-- --	88488 --	-- --	88488	-- 7079	95567
60	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К~2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,56866	159,23 52,91	3,44 0,54	727 242	16 2	469	168 72	968
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1698876	55623	1568650	62357	1902133
		Накладные расходы	Тенге				62358				
		Сметная прибыль	Тенге				140899				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1902133				
		РАЗДЕЛ 4.Люк Л-2. Стремянка ЛС-2									
61	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автоклавов и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	1,47528	99505,80 92855,10	4776,48 1931,93	146799 136987	7047 2850	2765	96488 19463	262750
62	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,8042112	497904,00 --	-- --	400420 --	-- --	400420	-- 32034	432454

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01008	228894,00 --	-- --	2307 --	-- --	2307	-- 185	2492
64	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,7180992	497846,00 --	-- --	357503 --	-- --	357503	-- 28600	386103
65	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0014976	553075,00 --	-- --	828 --	-- --	828	-- 66	895
66	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт	144	500,00 --	-- --	72000 --	-- --	72000	-- 5760	77760
67	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115 за 2 раза	м2	42,78312	159,23 52,91	3,44 0,54	6812 2264	147 23	4401	1578 671	9061
68	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	2,20752	76472,56 37830,10	26763,56 8505,60	168815 83511	59081 18776	26223	70578 19151	258544
69	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	2,2958208	581954,00 --	-- --	1336062 --	-- --	1336062	-- 106885	1442947
70	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	64,01808	159,23 52,91	3,44 0,54	10194 3387	221 35	6586	2361 1004	13559
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2501740	66496	2209095	171005	2886564
		Накладные расходы	Тенге				171005				
		Сметная прибыль	Тенге				213819				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2886564				

РАЗДЕЛ 5.Наружняя отделка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	Е11-150109-0201 1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем /ГРАНИТ И ТРАВЕРТИН ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ С УСТРОЙСТВОМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ	м2 поверхности облицовки	591,204	4920,87 4376,56	59,35 16,26	2909240 2587442	35088 9611	286710	2077642 398951	5385833
72	С122-010101-0303 2201-0101-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	82,22832	11789,00 --	-- --	969390 --	-- --	969390	-- 77551	1046941
73	С122-010104-0501 2201-0104-0501 РСНБ РК 2015	Плиты из травертина облицовочные толщиной 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	520,79976	11132,00 --	-- --	5797543 --	-- --	5797543	-- 463803	6261346
74	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /ШТУКАТУРНО-КЛЕЕВОЙ СЛОЙ С КАПРОНОВОЙ СЕТКОЙ/	м2 оштукатуриваемой поверхности	89,15	2274,49 1453,60	35,26 16,59	202770 129588	3144 1479	70038	104854 24610	332235
75	Е11-150212-0304 1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	89,15	1014,36 714,21	4,02 1,85	90430 63672	358 165	26400	51070 11320	152820
76	Е11-150402-0404 1115-0402-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	м2 окрашиваемой поверхности	89,15	364,19 154,71	0,58 0,27	32467 13793	52 24	18622	11053 3482	47002
77	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	152,292	1140,00 1099,33	14,14 3,65	173612 167419	2154 556	4039	154537 26252	354401
78	С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	152,292	2453,00 --	-- --	373572 --	-- --	373572	-- 29886	403458
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				10549024	40796	7546314	2399156	13984036
		Накладные расходы	Тенге				2399157				
		Сметная прибыль	Тенге				1035855				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				13984036				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ	Тенге				37291987				37291987

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения	Тенге		0,9 %		335628				
		Итого с временными	Тенге				37627615				
		Зимние удорожания	Тенге		0,49 %		184375				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге				37811990				
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2 %		756240				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				38568230				
		в том числе на 2020 год - 32 % К=1	Тенге				12341834				
		в том числе на 2021 год -68 %, К=1,050036	Тенге				27538660				
		ИТОГО	Тенге				39880494				
		Итого с понижающим коэф.-0,995000000577327	Тенге				39681092				
		НДС	Тенге		12 %		4761731				
		Итого с НДС	Тенге				**44442823**				

Технический надзор:

ТОО "Политехстрой"

Директор _____ **Аттыгбеков Г.**

Инженер-эксперт _____ **Кенжебаев М.**

Авторский надзор:

ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цихашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Анваров Ю.**

Подрядчик:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Шахин С.**

Заместитель ген.директора по капитальному строительству _____ **Гюрбюз С.**

ТОО «JeR Group»
ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
РК, г. Шымкент, Северо-восточная часть, улица Ушозен, 210
Тел.: 8-725-2-77-09-33, 8-705-855-55-88