Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан,Республика Казахстан, Туркестанская область, Туркестан, Г.Мусирепова, дом № 3** — **050140007772**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн),Туркестанская област,г Туркестан,ул М.Жалил,д181** — **021140015835**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о государст закупках работ в сфере строительст.№251 от 21.08.20г

Номер документа	Дата составления
00000000017	28.07.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12 этажных домов с коммерческими помещениями в АДЦ г.Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №2/А,№2/Б (жилой дом №2/Б)			тенге	1	25 510 204,00	25 510 204,00	3 061 225,00	28 571 429,00
				Итого	1	x	25 510 204,00	3 061 225,00	28 571 429,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.07.2021

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Авторский надзор ТОО "JeR Group"
Технадзор : ТОО "Политехстрой"
Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №2/А, №2/Б (жилой дом №2/Б);

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчик	подрядчик	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4673513	805488	251	21.08.2020	За счет кредитов из областного бюджета и средств внутренних займов	467003028431	ТОО	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат							В том числе, налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерчес кими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №2/А, №2/Б (жилой дом №2/Б);	795.189.234	25.510.204							3.061.225	28.571.429
	в т.ч. Оборудование	2.068.818									
	АКТ 5		25.510.204							3.061.225	28.571.429
2	Удержание аванса	162.603.073	7.653.061							918.367	8.571.429
	Всего к оплате	**632.586.161**	**17.857.143**							**2.142.857**	**20.000.000**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Руководитель _____ **Жаксылык Нурсултан**

Технический надзор:
ТОО "Политехстрой"

Директор _____ **Алтынбеков Г.**

Инженер-эксперт _____ **Кенжебаев М.**

Авторский надзор:
ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цихашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Анваров Ю.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Шахин С.**

Заместитель генерального директора по капитальному строительству _____ **Гюрбюз С.**

Форма2

Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Технадзор : ТОО "Политехстрой"
Авторский Надзор: ТОО "JeR Group"
Наименование объекта : Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей).
Жилые дома №2/А, №2/Б (жилой дом №2/Б):
Договор №251 от 21-08-2020 года

А К Т №5

приемки выполненых работ за июль месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Отопление и вентиляция									
3	С123-021104-0408 2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	324	168,00	--	54432	--	54432	--	58787
					--	--	--	--		4355	
					--	--	--	--		--	
8	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3539	87,52	1,31	309737	4618	1929	297126	655412
					85,67	--	303190	--		48549	
9	Е11-220701-0201 1122-0701-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	3,539	24342,30	--	86147	--	3693	81629	181199
					23298,60	--	82454	--		13422	
10	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	25	1968,86	18,33	49222	458	38733	10006	63966
					401,25	7,16	10031	179		4738	
11	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	25	87,52	1,31	2188	33	13	2099	4630
					85,67	--	2142	--		343	
12	Е11-220701-0201 1122-0701-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,025	24342,30	--	609	--	27	577	1280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					23298,60	--	582	--		95	
13	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	38	2877,76	39,73	109355	1510	78909	28906	149322
					761,48	14,73	28936	560		11061	
15	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	22	4239,50	69,42	93269	1527	69779	22052	124547
					998,33	24,49	21963	539		9226	
16	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	142	87,52	1,31	12428	185	78	11922	26298
					85,67	--	12165	--		1948	
17	Е11-220701-0201 1122-0701-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,038	24342,30	--	925	--	40	876	1946
					23298,60	--	885	--		144	
18	Е11-220701-0202 1122-0701-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,104	25635,90	--	2666	--	243	2399	5470
					23298,60	--	2423	--		405	
20	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	1174	29,00	--	34046	--	34046	--	36770
					--	--	--	--		2724	
23	С123-020401-4001 2302-0401-4001 РСНБ РК 2015	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой DN 15 /для радиатора/	шт.	324	636,00	--	206064	--	206064	--	222549
					--	--	--	--		16485	
25	С123-051314-0503 2305-1314-0503 РСНБ РК 2015	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, модели R 6X, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 16, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	78	2628,00	--	204984	--	204984	--	221383
					--	--	--	--		16399	
27	С123-041008-0428 2304-1008-0428 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	324	7854,00	--	2544696	--	2544696	--	2748272
					--	--	--	--		203576	
28	С123-051207-1901 2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°C до 26°C, типа Danfoss	шт.	324	5264,00	--	1705536	--	1705536	--	1841979

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		136443	
30	С123-020401-0804 2302-0401-0804 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x1/2 /установка в тепловых коллекторах на каждом этаже/	шт.	86	182,00	--	15652	--	15652	--	16904
					--	--	--	--		1252	
31	С123-020401-0805 2302-0401-0805 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x3/4 /установка в тепловых коллекторах на каждом этаже/	шт.	86	234,00	--	20124	--	20124	--	21734
					--	--	--	--		1610	
32	С123-020401-1103 2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 /установка в тепловых коллекторах на каждом этаже/	шт.	170	33,00	--	5610	--	5610	--	6059
					--	--	--	--		449	
34	С121-110403-0215 2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	358,00	--	9845	--	9845	--	10633
					--	--	--	--		788	
35	С121-110403-0415 2111-0403-0415 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	41,8	1252,00	--	52334	--	52334	--	56520
					--	--	--	--		4187	
36	С121-110403-0516 2111-0403-0516 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	41,8	3236,00	--	135265	--	135265	--	146086
					--	--	--	--		10821	
37	С121-110403-0518 2111-0403-0518 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	72,6	3564,00	--	258746	--	258746	--	279446
					--	--	--	--		20700	
39	С123-041006-2006 2304-1006-2006 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	95863,00	--	1150356	--	1150356	--	1242384

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		92028	
40	С123-041009-0504 2304-1009-0504 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	12	51968,00	--	623616	--	623616	--	673505
					--	--	--	--		49889	
42	С123-051501-1101 2305-1501-1101 РСНБ РК 2015 прим.	Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 15, типа 15WARMA ГОСТ 21345-2005	шт.	170	2652,00	--	450840	--	450840	--	486907
					--	--	--	--		36067	
43	С123-051501-1102 2305-1501-1102 РСНБ РК 2015 прим.	Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 20, типа 20WARMA ГОСТ 21345-2005	шт.	170	3494,00	--	593980	--	593980	--	641498
					--	--	--	--		47518	
45	С123-041013-1001 2304-1013-1001 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1/2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	86	9314,00	--	801004	--	801004	--	865084
					--	--	--	--		64080	
47	С123-051501-1003 2305-1501-1003 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 1,5 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, Т макс 95°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	86	41087,00	--	3533482	--	3533482	--	3816161
					--	--	--	--		282679	
49	С123-041006-2001 2304-1006-2001 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан настраиваемый запорно-измерительный USV-1, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	86	20062,00	--	1725332	--	1725332	--	1863359
					--	--	--	--		138027	
51	С123-051207-1207 2305-1207-1207 РСНБ РК 2015	Распределители штанговые типа Herz, на 9 отводов, Т 110°С, PN 10, DN 25	шт.	8	75503,00	--	604024	--	604024	--	652346
					--	--	--	--		48322	
53	С123-051207-1205 2305-1207-1205 РСНБ РК 2015	Распределители штанговые типа Herz, на 7 отводов, Т 110°С, PN 10, DN 25	шт.	14	62204,00	--	870856	--	870856	--	940524
					--	--	--	--		69668	
54	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	7	159,23	3,44	1115	24	721	258	1483

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					52,91	0,54	370	4		110	
55	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7	96,23	2,44	674	17	340	220	965
					45,25	0,27	317	2		71	
59	С123-010605-0105 2301-0605-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 40 мм	м	188,1	478,00	--	89912	--	89912	--	97105
					--	--	--	--		7193	
60	С123-020401-1204 2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40	шт.	680	111,00	--	75480	--	75480	--	81518
					--	--	--	--		6038	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16434549	8373	15960721	458070	18244031
		Накладные расходы	Тенге				458070				
		Сметная прибыль	Тенге				1351410				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**18244029**				

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Внутренние сети водопровода									
		Хоз.-питьевой водопровод - В1									
19	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.19	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=20мм FT07201	шт	510	788,68	--	402226	--	402226	--	434404
					--	--	--	--		32178	
20	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.19	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=50 мм FT07205	шт	2	2904,27	--	5809	--	5809	--	6273
					--	--	--	--		465	
21	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.19	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=63 мм FT07206	шт	2	4508,95	--	9018	--	9018	--	9739
					--	--	--	--		721	
23	С123-040102-1404 2304-0102-1404 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	3	66614,00	--	199842	--	199842	--	215829
					--	--	--	--		15987	
24	С123-020401-1001 2302-0401-1001 РСНБ РК 2015 прим.	Муфта /адаптер/ полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 /для соединения гибких шлангов санприбора/	шт.	510	301,00	--	153510	--	153510	--	165791
					--	--	--	--		12281	
25	С123-020401-0613 2302-0401-0613 РСНБ РК 2015 прим.	Муфта /адаптер/ полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 63x2 /для соединения ППР трубы с металлической трубой/	шт.	1	2617,00	--	2617	--	2617	--	2826
					--	--	--	--		209	
27	С123-020401-2406 2302-0401-2406 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 63	шт.	1	436,00	--	436	--	436	--	471
					--	--	--	--		35	
29	С123-020401-2511 2302-0401-2511 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40	шт.	2	125,00	--	250	--	250	--	270
					--	--	--	--		20	
30	С123-020401-2514 2302-0401-2514 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x32x50	шт.	3	207,00	--	621	--	621	--	671
					--	--	--	--		50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С123-020401-2518 2302-0401-2518 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x32x63	шт.	4	388,00	--	1552	--	1552	--	1676
					--	--	--	--		124	
33	С123-020401-1204 2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40	шт.	1	111,00	--	111	--	111	--	120
					--	--	--	--		9	
34	С123-020401-1205 2302-0401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50	шт.	2	188,00	--	376	--	376	--	406
					--	--	--	--		30	
35	С123-020401-1206 2302-0401-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63	шт.	4	360,00	--	1440	--	1440	--	1555
					--	--	--	--		115	
36	С123-020401-1101 2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20	шт.	190	17,00	--	3230	--	3230	--	3488
					--	--	--	--		258	
37	С123-020401-1106 2302-0401-1106 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32	шт.	1	60,00	--	60	--	60	--	65
					--	--	--	--		5	
42	С123-080307-0105 2308-0307-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ /типа "ПРЕСТИЖ-011"/	шт.	22	21129,00	--	464838	--	464838	--	502025
					--	--	--	--		37187	
43	С123-080305-0104 2308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК 1 ОСТ Р 51057-2005	шт.	44	5433,00	--	239052	--	239052	--	258176
					--	--	--	--		19124	
48	С123-020401-3506 2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.	2	45,00	--	90	--	90	--	97
					--	--	--	--		7	
49	С123-020401-3507 2302-0401-3507 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63	шт.	6	194,00	--	1164	--	1164	--	1257
					--	--	--	--		93	

Установка индивидуальных водомеров для холодной воды на лестничной клетке, на каждом этаже, на 9 потребителей "Узел А" (см. лист ВК-20) - 4 комплектов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	72	1549,10	20,02	111535	1442	263	107645	236715
					1525,41	0,16	109830	12		17534	
61	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные	м	71,28	221,00	--	15753	--	15753	--	17013
					--	--	--	--		1260	
62	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	36	1691,76	23,66	60904	852	132	58730	129205
					1664,43	0,26	59920	9		9571	
63	С123-010601-0104 2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные	м	35,64	376,00	--	13401	--	13401	--	14473
					--	--	--	--		1072	
64	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	108	88,85	1,31	9596	141	203	9067	20156
					85,67	--	9252	--		1493	
65	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,108	60194,20	--	6501	--	210	6228	13747
					58246,50	--	6291	--		1018	
66	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.19	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=32 мм FT07203	шт	8	1277,73	--	10222	--	10222	--	11040
					--	--	--	--		818	
67	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.19	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=25 мм FT07202	шт	72	904,34	--	65112	--	65112	--	70321
					--	--	--	--		5209	
69	С123-020401-3703 2302-0401-3703 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 32	шт.	4	1190,00	--	4760	--	4760	--	5141
					--	--	--	--		381	
71	С123-030301-0401 2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	36	7002,00	--	252072	--	252072	--	272238
					--	--	--	--		20166	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	С123-020401-4402 2302-0401-4402 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой DN 20x3/4	шт.	72	344,00	--	24768	--	24768	--	26749
					--	--	--	--		1981	
73	С123-020401-1101 2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20	шт.	72	17,00	--	1224	--	1224	--	1322
					--	--	--	--		98	
74	С123-020401-2508 2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32	шт.	36	77,00	--	2772	--	2772	--	2994
					--	--	--	--		222	
75	С123-020401-1203 2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32	шт.	4	47,00	--	188	--	188	--	203
					--	--	--	--		15	
76	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	72	29,00	--	2088	--	2088	--	2255
					--	--	--	--		167	
77	С123-020401-2203 2302-0401-2203 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 32	шт.	4	45,00	--	180	--	180	--	194
					--	--	--	--		14	
78	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	72	10,00	--	720	--	720	--	778
					--	--	--	--		58	
79	С123-020401-3504 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	36	14,00	--	504	--	504	--	544
					--	--	--	--		40	
		Установка индивидуальных водомеров для холодной воды на лестничной клетке, на каждом этаже, на 7 потребителей "Узел Б" (см. лист ВК-20) - 7 комплекта									
80	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	98	1549,10	20,02	151812	1962	359	146517	322195
					1525,41	0,16	149491	16		23866	
81	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные	м	97,02	221,00	--	21441	--	21441	--	23157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1715	
82	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	49	1691,76	23,66	82896	1160	179	79939	175862
					1664,43	0,26	81557	13		13027	
83	С123-010601-0104 2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные	м	48,51	376,00	--	18240	--	18240	--	19699
					--	--	--	--		1459	
84	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	147	88,85	1,31	13061	192	275	12342	27435
					85,67	--	12594	--		2032	
85	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,147	60194,20	--	8849	--	287	8477	18711
					58246,50	--	8562	--		1386	
86	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.19	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=32 мм FT07203	шт	14	1277,73	--	17888	--	17888	--	19319
					--	--	--	--		1431	
87	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.19	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=25 мм FT07202	шт	98	904,34	--	88625	--	88625	--	95715
					--	--	--	--		7090	
89	С123-020401-3703 2302-0401-3703 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 32	шт.	7	1190,00	--	8330	--	8330	--	8996
					--	--	--	--		666	
91	С123-030301-0401 2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	49	7002,00	--	343098	--	343098	--	370546
					--	--	--	--		27448	
92	С123-020401-4402 2302-0401-4402 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой DN 20x3/4	шт.	98	344,00	--	33712	--	33712	--	36409
					--	--	--	--		2697	
93	С123-020401-1101 2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20	шт.	98	17,00	--	1666	--	1666	--	1799
					--	--	--	--		133	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	С123-020401-2508 2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32	шт.	49	77,00	--	3773	--	3773	--	4075
					--	--	--	--		302	
95	С123-020401-1203 2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32	шт.	7	47,00	--	329	--	329	--	355
					--	--	--	--		26	
96	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	98	29,00	--	2842	--	2842	--	3069
					--	--	--	--		227	
97	С123-020401-2203 2302-0401-2203 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 32	шт.	7	45,00	--	315	--	315	--	340
					--	--	--	--		25	
98	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	98	10,00	--	980	--	980	--	1058
					--	--	--	--		78	
99	С123-020401-3504 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	49	14,00	--	686	--	686	--	741
					--	--	--	--		55	
				Горячее водоснабжение - Т3							
122	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6	1434,37	16,64	8606	100	27	8310	18269
					1413,15	0,10	8479	1		1353	
123	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные	м	5,94	142,00	--	843	--	843	--	911
					--	--	--	--		67	
124	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные /для полотенцесушителей/	м	1,98	-142,00	--	-281	--	-281	--	-304
					--	--	--	--		-22	
135	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.19	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=20мм FT07201	шт	340	788,68	--	268151	--	268151	--	289603
					--	--	--	--		21452	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.19	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=50 мм FT07205	шт	2	2904,27	--	5809	--	5809	--	6273
					--	--	--	--		465	
137	С123-020401-1001 2302-0401-1001 РСНБ РК 2015 прим.	Муфта /адаптер/ полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 /для соединения гибких шлангов сантрибора/	шт.	255	301,00	--	76755	--	76755	--	82895
					--	--	--	--		6140	
138	С123-020401-0613 2302-0401-0613 РСНБ РК 2015 прим.	Муфта /адаптер/ полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 63x2 /для соединения ППР трубы с металлической трубой/	шт	1	2617,00	--	2617	--	2617	--	2826
					--	--	--	--		209	
139	С123-030102-3319 2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный Ум-ДЦБА, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	85	9372,00	--	796620	--	796620	--	860350
					--	--	--	--		63730	
140	С123-030102-3329 2303-0102-3329 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный См-МДЦБА, с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт	85	8703,00	--	739755	--	739755	--	798935
					--	--	--	--		59180	
		Установка индивидуальных водомеров для горячей воды на лестничной клетке, на каждом этаже, на 9 потребителей "Узел А" (см. лист ВК-20) - 4 комплектов									
170	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	22,54608	1549,10	20,02	34926	451	83	33708	74125
					1525,41	0,16	34392	4		5491	
171	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные	м	22,3206192	221,00	--	4933	--	4933	--	5327
					--	--	--	--		395	
172	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5,63652	1691,76	23,66	9536	133	21	9195	20230
					1664,43	0,26	9382	1		1498	
173	С123-010601-0104 2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные	м	5,5801548	376,00	--	2098	--	2098	--	2266
					--	--	--	--		168	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	28,1826	88,85	1,31	2504	37	53	2366	5260
					85,67	--	2414	--		390	
175	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0281826	60194,20	--	1696	--	54	1625	3587
					58246,50	--	1642	--		266	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4821653	6469	4321377	484149	5730261
		Сметная прибыль	Тенге				424464				
		Накладные расходы	Тенге				484148				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**5730266**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ:	Тенге				23974295				23974295
		Временные здания и сооружения	Тенге		0,9 %		215769				
		Итого с временными	Тенге				24190064				
		Зимние удорожания	Тенге		0,49 %		118531				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге				24308595				
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2 %		486172				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				24794767				
		в том числе на 2020 год - 32 % К=1	Тенге				7934325				
		в том числе на 2021 год -68 %, К=1,050036	Тенге				17704071				
		ИТОГО	Тенге				25638396				
		Итого с понижающим коэф.-0,995000000577327	Тенге				25510204				
		НДС	Тенге		12 %		3061225				
		Итого с НДС	Тенге				**28571429**				

Технический надзор:

ТОО "Политехстрой"

Директор _____ **Алтынбеков Г.**

Инженер-эксперт _____ **Кенжебаев М.**

Авторский надзор:

ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цихашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Анваров Ю.**

Подрядчик:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Шахин С.**

Заместитель ген.директора по капитальному строительству _____ **Гюрбюз С.**