Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан,Республика Казахстан, Туркестанская область, Туркестан, Г.Мусирепова, дом № 3** — **050140007772**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн),Туркестанская област,г Туркестан,ул М.Жалил,д181** — **021140015835**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о государст закупках работ в сфере строительст.№251 от 21.08.20г

Номер документа	Дата составления
00000000019	10.09.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12 этажных домов с коммерческими помещениями в АДЦ г.Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №2/А,№2/Б (жилой дом №2/Б)			тенге	1	149 317 223,00	149 317 223,00
				Итого	1	x	149 317 223,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.09.2021

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Авторский надзор ТОО "JeR Group"
Технадзор : ТОО "Политехстрой"
Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №2/А, №2/Ь (жилой дом №2/Б);

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2021 года

Код заказчик	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
4673513	805488	251	21.08.2020	За счет кредитов из областного бюджета и средств внутренних займов	467003028431	ТОО	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат: В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	В том числе, налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерчес кими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №2/А, №2/Ь (жилой дом №2/Б);	944 506 457	133 318 949							15 998 274	149 317 223
	в т.ч. Оборудование	36 270 939	30 537 608							3 664 513	34 202 121
	АКТ6		133 318 949							15 998 274	149 317 223
2	Удержание аванса	207 398 240	39 995 685							4 799 482	44 795 167
	Всего к оплате	**737 108 217**	**93 323 264**							**11 198 792**	**104 522 056**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Руководитель _____ **Жаксылык Пурсултан**

Технический надзор:
ТОО "Политехстрой"

Директор _____ **Алтыбосков Т.**

Инженер-эксперт _____ **Кенжебаев М.**

Авторский надзор:
ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цихашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Анваров Ю.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Карташ Ф.**

Заместитель генерального директора по капитальному строительству _____ **Гюрмез С.**

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Технадзор : ТОО "Политехстрой"
Авторский Надзор ТОО "JeR Group"
Наименование объекта : Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей).
Жилые дома №2/А, №2/Б (жилой дом №2/Б);

Договор №251 от 21-08-2020 года

А К Т №6

приемки выполненых работ за сентябрь месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.1Проемы									
		Двери									
470	С121-090402-0501 2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	189	40518,00	--	7657902	--	7657902	--	8270534
					--	--	--	--		612632	
471	С121-090402-0503 2109-0402-0503 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,67	21753,00	--	123340	--	123340	--	133207
					--	--	--	--		9867	
472	С121-090402-0603 2109-0402-0603 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	25,2	41834,00	--	1054217	--	1054217	--	1138554
					--	--	--	--		84337	
477	С121-090302-0901 2109-0302-0901 РСНБ РК 2015 прим.	Блоки дверные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, однопольные, заполнением нижней части с верхней части однокамерным стеклопакетом /ДАН О Бпр Оп Р 21-10/	м2	46,2	88015,00	--	4066293	--	4066293	--	4391596
					--	--	--	--		325303	
478	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	522,9275	1779,67	78,10	930638	40840	290025	556220	1605806
					1146,95	34,90	599773	18249		118949	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
479	С121-090102-0801 2109-0102-0801 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8 с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	135,54695	25365,00	--	3438148	--	3438148	--	3713200
					--	--	--	--		275052	
480	С121-090102-0802 2109-0102-0802 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9, ДГ 21-10, ДГ21-15 с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	387,38055	20159,00	--	7809205	--	7809205	--	8433941
					--	--	--	--		624736	
481	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	560	500,00	--	280000	--	280000	--	302400
					--	--	--	--		22400	
482	С121-090404-1006 2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	280	3495,00	--	978600	--	978600	--	1056888
					--	--	--	--		78288	
484	С121-090202-0102 2109-0202-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	134,4	30976,00	--	4163174	--	4163174	--	4496228
					--	--	--	--		333054	
485	С121-090202-0103 2109-0202-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	20,79	28642,00	--	595467	--	595467	--	643105
					--	--	--	--		47637	
486	С121-090202-0201 2109-0202-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-12, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	20,16	34665,00	--	698846	--	698846	--	754754
					--	--	--	--		55908	
487	С121-090202-0301 2109-0202-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	32,28	24235,00	--	782306	--	782306	--	844890
					--	--	--	--		62584	
		Витражи									
489	С121-090201-0701 2109-0201-0701 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся. глухие ГОСТ 30674-99 энергосберегающие	м2	89,1	18008,64	--	1604570	--	1604570	--	1732935
					--	--	--	--		128366	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
490	С121-090201-0702 2109-0201-0702 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 энергосберегающие	м2	29,678	30934,80	--	918083	--	918083	--	991530
					--	--	--	--		73447	
491	С121-090202-0701 2109-0202-0701 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 энергосберегающие	м2	4,08	29524,56	--	120460	--	120460	--	130097
					--	--	--	--		9637	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				35221249	40840	34580636	556220	38639666
		Накладные расходы	Тенге				556220				
		Сметная прибыль	Тенге				2862197				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				38639666				
		РАЗДЕЛ 2.Полы									
		На отм. -3,980 Бетонное покрытие									
494	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	38,89	149,78	3,63	5825	141	508	4912	11596
					133,10	1,26	5176	49		859	
495	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	56	169,21	1,10	9476	62	1546	7425	18252
					140,50	0,54	7868	30		1352	
496	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	5,6	786,75	3,25	4406	18	1133	2611	7578
					581,26	1,60	3255	9		561	
		На отм. 0,000 Керамическая плитка									
500	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М150. Устройство	м2 покрытия	38,24	3866,23	75,21	147845	2876	97301	46054	209411
					1246,56	34,66	47668	1325		15512	
501	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	45	340,31	1,65	15314	74	1105	13321	30926
					314,12	0,81	14135	36		2291	
502	С122-020101-0133 2202-0101-0133 РСНБ РК 2015 прим.	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	3,636	1470,00	--	5345	--	5345	--	5773
					--	--	--	--		428	
		Этажи 2,3,4,5. Квартиры. Керамическая плитка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
507	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М150. Устройство	м2 покрытия	148,64	3866,23	75,21	574677	11179	378209	179014	813986
					1246,56	34,66	185289	5152		60295	
508	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	280	340,31	1,65	95288	462	6874	82889	192430
					314,12	0,81	87952	227		14254	
509	С122-020101-0133 2202-0101-0133 РСНБ РК 2015 прим.	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	22,624	1470,00	--	33257	--	33257	--	35918
					--	--	--	--		2661	
		Этажи 2,3,4,5. Квартиры. Керамическая плитка									
513	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М150. Устройство	м2 покрытия	146,6	3866,23	75,21	566790	11026	373018	176557	802815
					1246,56	34,66	182746	5081		59468	
514	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	288	340,31	1,65	98010	475	7070	85257	197928
					314,12	0,81	90465	233		14661	
515	С122-020101-0133 2202-0101-0133 РСНБ РК 2015 прим	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	23,2704	1470,00	--	34207	--	34207	--	36944
					--	--	--	--		2737	
		Этажи 2,3,4,5. Квартиры. Линолеум									
520	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	м2 покрытия	1774,64	3478,70	21,52	6173434	38188	5407168	702265	7425755
					410,27	10,71	728078	19013		550056	
521	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее К18-2	м плинтусов	1776	367,34	0,82	652395	1465	431075	207340	928514
					123,79	0,41	219855	720		68779	
		Помещения общего пользования. Керамическая плитка									
524	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М150. Устройство	м2 покрытия	258,88	3866,23	75,21	1000891	19471	658711	311781	1417686

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1246,56	34,66	322709	8973		105014	
525	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	192	340,31	1,65	65340	317	4713	56838	131952
					314,12	0,81	60310	156		9774	
526	С122-020101-0133 2202-0101-0133 РСНБ РК 2015 прим.	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	15,5136	1470,00	--	22805	--	22805	--	24629
					--	--	--	--		1824	
		Этажи 6,7,8,9,10,11,12. Квартиры. Керамическая плитка									
531	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М150. Устройство	м2 покрытия	276,36	3866,23	75,21	1068473	20785	703189	332833	1513110
					1246,56	34,66	344499	9578		112104	
532	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	518	340,31	1,65	176282	854	12716	153344	355996
					314,12	0,81	162712	420		26370	
533	С122-020101-0133 2202-0101-0133 РСНБ РК 2015 прим	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	41,8544	1470,00	--	61526	--	61526	--	66448
					--	--	--	--		4922	
		Этажи 6,7,8,9,10,11,12. Квартиры. Керамическая плитка									
537	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М150. Устройство	м2 покрытия	218,05	3866,23	75,21	843032	16400	554820	262608	1194091
					1246,56	34,66	271812	7557		88451	
538	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	448	340,31	1,65	152460	739	10997	132622	307888
					314,12	0,81	140724	363		22807	
539	С122-020101-0133 2202-0101-0133 РСНБ РК 2015 прим	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	36,1984	1470,00	--	53212	--	53212	--	57469
					--	--	--	--		4257	
		Этажи 6,7,8,9,10,11,12. Квартиры. Линолеум									
544	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	м2 покрытия	2692,34	3478,70	21,52	9365834	57935	8203318	1065420	11265754

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					410,27	10,71	1104581	28844		834500	
545	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	2779	367,34	0,82	1020836	2292	674525	324436	1452895
					123,79	0,41	344019	1126		107622	
		Помещения общего пользования. Керамическая плитка									
548	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М150. Устройство	м2 покрытия	453,04	3866,23	75,21	1751559	34073	1152744	545617	2480950
					1246,56	34,66	564742	15702		183774	
549	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	336	340,31	1,65	114345	554	8248	99466	230916
					314,12	0,81	105543	272		17105	
550	С122-020101-0133 2202-0101-0133 РСНБ РК 2015 прим.	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	27,1488	1470,00	--	39909	--	39909	--	43101
					--	--	--	--		3193	
		Лестничная клетка									
553	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	245,18	149,78	3,63	36724	889	3202	30967	73106
					133,10	1,26	32633	310		5415	
554	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	245,18	786,75	3,25	192896	796	49588	114324	331797
					581,26	1,60	142512	392		24578	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				24382393	221070	18992039	4937901	31665918
		Накладные расходы	Тенге				4937901				
		Сметная прибыль	Тенге				2345624				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				31665918				
		РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка									
		Стены. Квартиры. 2,3,4,5 этаж									
585	Е11-150601-0107 1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	3929,32	1026,75	0,71	4034418	2771	2761821	1016959	5455487
					323,17	0,35	1269826	1373		404110	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
587	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	682,96	3246,87	34,89	2217483	23827	1177166	822434	3283111
					1488,36	16,91	1016490	11552		243193	
		Стены. Квартиры. 6 этаж									
603	Е11-150601-0107 1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	934,78	1026,75	0,71	959783	659	657034	241933	1297853
					323,17	0,35	302090	327		96137	
605	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	146,78	3246,87	34,89	476576	5121	252994	176755	705598
					1488,36	16,91	218461	2483		52266	
		Стены. Квартиры. 7,8,9,10,11,12 этаж									
621	Е11-150601-0107 1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	3955,445853	1026,75	0,71	4061243	2790	2780184	1023721	5491760
					323,17	0,35	1278269	1382		406797	
623	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	621,0876808	3246,87	34,89	2016592	21668	1070522	747926	2985679
					1488,36	16,91	924402	10506		221161	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13766094	56835	8699721	4029728	19219487
		Накладные расходы	Тенге				4029728				
		Сметная прибыль	Тенге				1423666				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				19219487				

РАЗДЕЛ 4. ЛиФты

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	51-100101-1803 5110-0101-1803 РСНБ РК 2015 прим	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь /Лифт пассажирский без машинного помещения Q=630кг, скорость подъема V=1м/с на 12 остановок, габариты кабины 1200х2100х2100мм, 380В/8,9кВт, отделка кабины: улучшенная, подвесной потолок, шлифованная н/ж сталь; стена лифтовой кабины - шлифованная н/ж сталь боковой стены, краска зеркального травления вставочной пластинки задней стенки, зеркальная н/ж сталь вспомогательной пластины; дверь лифтовой кабины- шлифованная н/ж сталь, поручни - шлифованная н/ж сталь, пол - PVC; система управления лифтом - кнопочная, внутренняя с площадки основного этажа с сигнальным вызовом кабины с любого этажа/	комплект	2	8488862,00	--	16977724	--		--	16977724
					--	--	--	--	16977724	--	
6	51-100201-0102 5110-0201-0102 РСНБ РК 2015	Платформы подъемные для инвалидов вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	1	1499167,00	--	1499167	--		--	1499167
					--	--	--	--	1499167	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				18476891	--	--	--	18476891
							--	--	18476891	--	
		Стоимость оборудования	Тенге				18476891				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				18476891				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				18476891				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 1-4	Тенге				108001962				108001962

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. Внутренние сети водопровода и канализации									
		Горячее водоснабжение - Т3									
139	С123-030102-3319 2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный Ум-ДЦБА, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	85	9372,00	--	796620	--	796620	--	860350
					--	--	--	--		63730	
140	С123-030102-3329 2303-0102-3329 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный См-МДЦЬА, с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	85	8703,00	--	739755	--	739755	--	798935
					--	--	--	--		59180	
142	С123-030102-3324 2303-0102-3324 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный См-ВДРНШл, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт	85	7603,00	--	646255	--	646255	--	697955
					--	--	--	--		51700	
		Насосная станция									
243	Прайс-лист ТОО "MIGNUM Engineering Company" стр.23	Насосная станция противопожарного назначения "Grundfos Hydro MPC-S 2 CR 15-5" Qнжт=18,72 м3/час, напор Нпжт=46м 2 на нжт 3х 400 Р=2х1,1Kw, состоящая в комплекте из 2-х насосов (1 рабочий + 1 резервный), рама, шкаф управления, напорного и всасывающего коллекторов, расширительного бака, запорно-регулирующей арматуры с защитой от сухого хода	комплект	1	6415357,14	--	6415357	--		--	6415357
		Отпускная цена - 6339285,71			--	--	--	--	6415357	--	
246	Прайс-лист ТОО "MIGNUM Engineering Company" стр 23	Насосная станция хоз.-питьевого назначения "Grundfos Hydro Multi-E 2 CR 5-04" Qх.п.=6,13 м3/час, напор Нх.п.=31м 2 на х.п 3х400 Р=2х0,75kW, состоящая в комплекте из 2-х насосов (1 рабочий + 1 резервный), рама, шкаф управления, напорного и всасывающего коллекторов, расширительного бака, запорно-регулирующей арматуры с защитой от сухого хода	комплект	1	4788928,57	--	4788929	--		--	4788929
		Отпускная цена - 4732142,86			--	--	--	--	4788929	--	
		Бытовая канализация - К1									
271	С123-030102-3202 2303-0102-3202 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	85	5320,00	--	452200	--	452200	--	488376
					--	--	--	--		36176	
273	С123-030102-0402 2303-0102-0402 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, с сиденьем, с цельноотлитой полочки ГОСТ 30493-96	комплект	85	7713,00	--	655605	--	655605	--	708053
					--	--	--	--		52448	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	С123-030102-0603 2303-0102-0603 РСНБ РК 2015	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, устанавливасмый на унитазе с верхним пуском ГОСТ 30493-96	комплект	85	7718,00	--	656030	--	656030	--	708512
					--	--	--	--		52482	
276	С123-030102-1105 2303-0102-1105 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	85	4672,00	--	397120	--	397120	--	428890
					--	--	--	--		31770	
278	С123-030102-0121 2303-0102-0121 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	85	25893,00	--	2200905	--	2200905	--	2376977
					--	--	--	--		176073	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				17748776	--		--	18272335
		в т.ч. Оборудования	Тенге				11204286				
		Сметная прибыль	Тенге				523559				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				18272335				

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ:	**Тенге**				**126274297**				**126274297**
		в т.ч.оборудование	Тенге				29681177				
		Итого по смете без оборудования	Тенге				96593120				
		Временные здания и сооружения	Тенге		0,90%		869338				
		Итого с временными	Тенге				97462458				
		Зимние удорожания	Тенге		0,49%		477566				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге				97940024				
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2%		1958800				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				99898825				
		Итого по смете с оборудованием	Тенге				129580001,6				
		в том числе на 2020 год - 32 % К=1	Тенге				41465601				
		в том числе на 2021 год -68 %, К=1,050036	Тенге				92523293				
		ИТОГО	Тенге				133988894				
		Итого с понижающим коэф.-0,995000000577327	Тенге				133318949,1				
		НДС	Тенге		12%		15998274				
		Итого с НДС	**Тенге**				**149317223**				
		в т.ч.оборудование	Тенге				34202121				

Технический надзор:

ТОО "Политехстрой"

Директор _____ **Алтынбеков Г.**

Инженер-эксперт _____ **Кенжебаев М.**

Авторский надзор:

ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цихашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Нурсеитов Ш.**

Подрядчик:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Карагаш Ф.**

Начальник планово-экономического отдела _____ **Бал У.**