Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан,Республика Казахстан, Туркестанская область, Туркестан, Г.Мусирепова, дом № 3** — **050140007772**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн),Республика Казахстан, Туркестанская область, г.Туркестан, ул М.Жалил,д181** — **021140015835**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о государст закупках работ в сфере строительст №251 от 21.08.20г

Номер документа	Дата составления
00000000021	11.10.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12 этажных домов с коммерческими помещениями в АДЦ г.Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №2/А,№2/Б (жилой дом №2/Б)			тенге	1	55 786 599,79	55 786 599,79
				Итого	1	x	55 786 599,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.10.2021

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Авторский надзор ТОО "JeR Group"
Технадзор : ТОО "Политехстрой"
Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №2/А, №2/Б (жилой дом №2/Б);

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2021 года

Код заказчик	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
4673513	805488	251	21.08.2020	За счет кредитов из областного бюджета и средств внутренних займов	467003028431	ТОО	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат: В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	В том числе, налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерчес кими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №2/А, №2/Б (жилой дом №2/Б),	1 000 293 056,79	49 809 464,10							5 977 135,69	55 786 599,79
	в т.ч. Оборудование	36 270 939,00									
	АКТ 7		49 809 464,10							5 977 135,69	55 786 599,79
2	Удержание аванса	224 134 219,94	14 942 839,23							1 793 140,71	16 735 979,94
	Всего к оплате	**776 158 836,85**	**34 866 624,87**							**4 183 994,98**	**39 050 619,85**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Руководитель _____ **Жаксылык Нурсултан**

Технический надзор:
ТОО "Политехстрой"

Директор _____ **Алтынбеков Г.**

Инженер-эксперт _____ **Кенжебаев М.**

Авторский надзор:
ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цихашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Анваров Ю.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Караташ Ф.**

Заместитель генерального директора по капитальному строительству _____ **Гюрбюз С.**

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Технадзор : ТОО "Политехстрой"
Авторский Надзор: ТОО "JeR Group"
Наименование объекта : Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДШ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №2/А, №2/Б (жилой дом №2/Б).
Договор №251 от 21-08-2020 года

А К Т №7
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Проемы									
		Окна									
468	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	98,01	3077,32	14,14	301608	1386	192476	99455	433148
					1099,33	3,65	107746	358		32085	
		Двери									
469	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	219,87	2948,80	48,85	648353	10741	117427	362010	1091192
					2365,88	20,32	520185	4467		80829	
473	Прайс-лист стр	Замок "Антипаника"	шт	12	47357,14	--	568286	--	568286	--	613749
					--	--	--	--		45463	
474	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт	5	1286,80	2,55	6434	13	--	4431	11734
					1284,26	--	6421	--		869	
475	С121-090404-0104 2109-0404-0104 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	5	7843,00	--	39215	--	39215	--	42352
					--	--	--	--		3137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
476	Е11-100501-0803 1110-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	46,2	1715,76	38,03	79268	1757	18073	54131	144072
					1286,53	15,33	59438	708		10672	
483	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	207,63	1650,97	178,90	342791	37145	98146	202547	588965
					999,37	84,54	207500	17552		43627	
		Витражи									
488	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	122,858	2561,45	2,75	314695	338	184770	116628	465829
					1054,77	–	129587	–		34506	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2300650	51380	1218393	839202	3391041
		Накладные расходы	Тенге				839202				
		Сметная прибыль	Тенге				251188				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3391040				
		РАЗДЕЛ 2.Полы									
		На отм. -3,980 Бетонное покрытие									
492	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30/65/мм. Устройство	м2 покрытия	38,89	1040,43	96,88	40462	3768	22893	14308	59152
					354,86	36,54	13801	1421		4382	
493	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=7	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	38,89	658,49	30,50	25609	1186	21640	3166	31076
					71,56	15,04	2783	585		2302	
					34,60	19,00	–	–		–	
		Помещения общего пользования. Керамическая плитка									
522	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/60 мм/. Устройство	м2 стяжки	155,328	712,67	29,75	110697	4621	51719	53193	177001
					349,95	14,36	54357	2231		13111	
523	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	155,328	740,03	40,47	114947	6286	103286	7826	132595
					34,60	19,00	5375	2951		9822	
		Этажи 6,7,8,9,10,11,12. Квартиры. Керамическая плитка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
527	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Подложка. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	165,816	39,57	0,55	6561	91	--	6124	13700
					39,02	0,27	6470	45		1015	
528	С122-060402-0101 2206-0402-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Звукоизоляционная подложка 3(5) мм	м2	165,816	86,00	--	14260	--	14260	--	15401
					--	--	--	--		1141	
529	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/55 мм/. Устройство	м2 стяжки	165,816	712,67	29,75	118171	4933	55211	56784	188952
					349,95	14,36	58027	2382		13996	
530	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	165,816	647,52	35,41	107370	5871	96479	7310	123855
					30,28	16,63	5020	2757		9174	
		Этажи 6,7,8,9,10,11,12. Квартиры. Керамическая плитка									
534	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя ИЗОЛ	м2 изолируемой поверхности	130,83	1565,86	85,29	204861	11158	104065	85783	313895
					685,15	12,38	89638	1620		23252	
535	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/55 мм/. Устройство	м2 стяжки	130,83	712,67	29,75	93238	3892	43562	44803	149084
					349,95	14,36	45784	1879		11043	
536	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	130,83	647,52	35,41	84716	4633	76122	5768	97722
					30,28	16,63	3961	2175		7239	
		Этажи 6,7,8,9,10,11,12. Квартиры. Линолеум									
541	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 11 прим.	Подложка. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1615,404	39,57	0,55	63920	888	--	59661	133468
					39,02	0,27	63032	436		9886	
542	С122-060402-0101 2206-0402-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Звукоизоляционная подложка 3(5) мм	м2	1615,404	86,00	--	138925	--	138925	--	150039
					--	--	--	--		11114	
543	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/65 мм/. Устройство	м2 стяжки	1615,404	712,67	29,75	1151243	48056	537880	553200	1840799

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					349,95	14,36	565307	23203		136355	
544	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1615,404	832,53	45,53	1344875	73544	1208448	91568	1551359
					38,93	21,38	62883	34531		114915	
					123,79	0,41	--	--		--	
		Помещения общего пользования. Керамическая плитка									
546	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/60 мм/. Устройство	м2 стяжки	271,824	712,67	29,75	193720	8086	90510	93087	309751
					349,95	14,36	95124	3904		22945	
547	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	271,824	740,03	40,47	201157	11000	180751	13696	232042
					34,60	19,00	9406	5165		17188	
		Лестничная клетка									
551	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/50 мм/. Устройство	м2 стяжки	147,108	712,67	29,75	104839	4376	48983	50378	167634
					349,95	14,36	51480	2113		12417	
552	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	147,108	555,02	30,35	81648	4465	73365	5559	94184
					25,95	14,25	3818	2096		6977	
					581,26	1,60	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4201219	196854	2868099	1152214	5781709
		Накладные расходы	Тенге				1152215				
		Сметная прибыль	Тенге				428275				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5781709				
		РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка									
		Потолок. Подвал									
556	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	38,89	102,57	0,77	3989	30	245	2983	7530
					95,50	0,38	3714	15		558	
		Стены и перегородки. Подвал									
561	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	299,93	102,57	0,77	30765	232	1891	23006	58072
					95,50	0,38	28642	115		4302	
		Потолок. 1 этаж									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
568	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс 3-4мм/	м2 отделываемой поверхности	142,54	1125,67	7,60	160453	1084	60218	79598	259255
					695,60	2,43	99151	347		19204	
569	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	142,54	615,31	4,57	87706	651	19234	54513	153597
					475,80	2,25	67821	321		11378	
		Потолок. Помещения общего пользования. 2,3,4,5 этаж									
571	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	323,6	750,27	4,84	242787	1567	47772	155377	430017
					597,80	2,39	193448	773		31853	
		Стены. Помещения общего пользования. 2,3,4,5 этаж									
576	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс 3-4мм/	м2 отделываемой поверхности	620,5	1125,67	7,60	698477	4718	262138	346504	1128580
					695,60	2,43	431621	1509		83599	
577	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	620,5	615,31	4,57	381797	2834	83729	237305	668631
					475,80	2,25	295234	1398		49528	
		Потолок. Квартиры. 2,3,4,5 этаж									
579	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2069,88	750,27	4,84	1552968	10024	305570	993853	2750567
					597,80	2,39	1237374	4942		203746	
		Стены. Квартиры. 2,3,4,5 этаж									
583	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс 3-4мм/	м2 отделываемой поверхности	2031,76	1125,67	7,60	2287088	15449	858341	1134591	3695413
					695,60	2,43	1413298	4942		273734	
584	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс 3-4мм/	м2 отделываемой поверхности	3106,96	1125,67	7,60	3497406	23624	1312573	1735013	5651013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					695,60	2,43	2161209	7557		418594	
585	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	616,68	615,31	4,57	379447	2817	83214	235844	664515
					475,80	2,25	293416	1389		49223	
		Потолок. Помещения общего пользования. 6 этаж									
589	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	64,72	750,27	4,84	48557	313	9554	31075	86003
					597,80	2,39	38690	155		6371	
		Стены. Помещения общего пользования. 6 этаж									
594	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс 3-4мм/	м2 отделываемой поверхности	124,1	1125,67	7,60	139695	944	52427	69301	225716
					695,60	2,43	86324	302		16720	
595	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	124,1	615,31	4,57	76359	567	16745	47461	133726
					475,80	2,25	59047	280		9906	
		Потолок. Квартиры. 6 этаж									
597	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	455,25	750,27	4,84	341560	2205	67207	218588	604960
					597,80	2,39	272148	1087		44812	
		Стены. Квартиры. 6 этаж									
					--	--	--	--		--	
601	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс 3-4мм/	м2 отделываемой поверхности	539,33	1125,67	7,60	607107	4101	227847	301177	980946
					695,60	2,43	375159	1312		72663	
602	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс 3-4мм/	м2 отделываемой поверхности	613,32	1125,67	7,60	690395	4664	259104	342495	1115521
					695,60	2,43	426627	1492		82631	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
604	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	90,07	615,31	4,57	55421	411	12155	34447	97057
					475,80	2,25	42855	203		7189	
		Потолок. Помещения общего пользования. 7,8,9,10,11,12 этаж									
607	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	388,32	750,27	4,84	291345	1880	57327	186452	516020
					597,80	2,39	232138	927		38224	
		Стены. Помещения общего пользования. 7,8,9,10,11,12 этаж									
612	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс 3-4мм/	м2 отделываемой поверхности	744,6	1125,67	7,60	838173	5662	314565	415805	1354296
					695,60	2,43	517946	1811		100318	
613	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	744,6	615,31	4,57	458157	3401	100475	284766	802357
					475,80	2,25	354281	1677		59434	
		Потолок. Квартиры. 7,8,9,10,11,12 этаж									
615	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2731,5	750,27	4,84	2049361	13228	403242	1311530	3629763
					597,80	2,39	1632891	6522		268871	
		Стены. Квартиры. 7,8,9,10,11,12 этаж									
619	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс 3-4мм/	м2 отделываемой поверхности	2445,571498	1125,67	7,60	2752902	18595	1033161	1365675	4448063
					695,60	2,43	1701146	5948		329486	
620	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс 3-4мм/	м2 отделываемой поверхности	2781,076357	1125,67	7,60	3130569	21146	1174899	1553030	5058288
					695,60	2,43	1934524	6764		374688	
621	Е11-150601-0107 1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	1249,421294	1026,75	0,71	1282840	881	878188	323366	1734703

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					323,17	0,35	403771	437		128496	
622	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	408,4190104	615,31	4,57	251303	1866	55111	156197	440099
					475,80	2,25	194326	920		32600	
623	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	196,1852597	3246,87	34,89	636988	6844	338150	236250	943098
					1488,36	16,91	291994	3318		69859	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				22973614	149738	8035082	11876202	37637806
		Накладные расходы	Тенге				11876206				
		Сметная прибыль	Тенге				2787986				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				37637805				

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ АР:					46810554				46810554

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ:	**Тенге**				**46810554**				**46810554**
		Временные здания и сооружения	Тенге		0,90%		421295				
		Итого с временными	Тенге				47231849				
		Зимние удорожания	Тенге		0,49%		231436				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге				47463285				
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2%		949266				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				48412551				
		в том числе на 2020 год - 32 % К=1	Тенге				15492016				
		в том числе на 2021 год -68 %, К=1,050036	Тенге				34567746				
		ИТОГО	Тенге				50059763				
		Итого с понижающим коэф.-0,995000000577327	Тенге				49809464,1				
		НДС	Тенге		12%		5977135,69				
		Итого с НДС	**Тенге**				**55786599,79**				

Технический надзор:

ТОО "Политехстрой"

Директор _____ **Алтанбеков Г.**

Инженер-эксперт _____ **Кенжебаев М.**

Авторский надзор:

ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Пихашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Анваров Ю.**

Подрядчик:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Караташ Ф.**

Заместитель генديректора по капитальному строительству _____ **Гюрбюз С.**