Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан,Республика Казахстан, Туркестанская область, Туркестан, Г.Мусирепова, дом № 3** — **050140007772**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн),Республика Казахстан, Туркестанская область, г.Туркестан, ул М.Жалил,д181** — **021140015835**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о государст закупках работ в сфере строительст.№251 от 21.08.20г

Номер документа	Дата составления
00000000037	29.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12 этажных домов с коммерческими помещениями в АДЦ г.Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №2/А,№2/Б (жилой дом №2/Б)			тенге	1	102 720 418,57	102 720 418,57
				Итого	1	x	102 720 418,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.11.2021

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Авторский надзор ТОО "JeR Group"
Технадзор : ТОО "Политехстрой"
Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №2/А, №2/Б (жилой дом №2/Б);

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2021 года

Код заказчик	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
4673513	805488	251	21.08.2020	За счет кредитов из областного бюджета и средств внутренних займов	467003032431	ТОО	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат: В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	В том числе, налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерчес кими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №2/А, №2/Б (жилой дом №2/Б).	1.103.013.475,36	91.714.659,44							11.005.759,13	102.720.418,57
	в т.ч. Оборудование	44.850.354,00	7.660.191,96							919.223,04	8.579.415,00
	АКТ 8	102.720.418,57	91.714.659,44							11.005.759,13	102.720.418,57
2	Удержание аванса	330.904.042,61	42.472.986,34							5.096.758,36	47.569.744,70
	Всего к оплате	**772.109.432,36**	**49.241.673,10**							**5.909.000,77**	**55.150.673,87**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Руководитель _____ **Жаксылык Н.**

Технический надзор:
ТОО "Политехстрой"

Директор _____ **Алтынбеков Г.**

Инженер-эксперт _____ **Кенжебаев М.**

Авторский надзор:
ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цихашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Нурсеитов Ш.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Караташ Ф.**

Начальник планово-экономического отдела _____ **Бал У.**

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Технадзор : ТОО "Политехстрой"
Авторский Надзор: ТОО "JeR Group"
Наименование объекта : Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей).
Жилые дома №2/А, №2/Б (жилой дом №2/Б):
Договор №251 от 21-08-2020 года

А К Т №8

приемки выполненых работ за ноябрь месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка											
		Стены. Квартиры. 7,8,9,10,11,12 этаж									
152	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс 3-4мм/	м2 отделываемой поверхности	790,4085017	1125,67	7,60	889738	6010	333918	441386	1437614
					695,60	2,43	549810	1922		106490	
153	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс 3-4мм/	м2 отделываемой поверхности	898,8436435	1125,67	7,60	1011800	6835	379727	501939	1634838
					695,60	2,43	625238	2186		121099	
154	Е11-150601-0107 1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	403,8128565	1026,75	0,71	414614	285	283830	104512	560656
					323,17	0,35	130499	141		41530	
155	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	132,0009896	615,31	4,57	81221	603	17812	50483	142240
					475,80	2,25	62806	297		10536	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	63,4070593	3246,87	34,89	205875	2212	109290	76356	304809
					1488,36	16,91	94373	1073		22578	
		Лестничная клетка									
162	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс 3-4мм/	м2 отделываемой поверхности	260,88	1125,67	7,60	293664	1984	110211	145683	474495
					695,60	2,43	181469	635		35148	
163	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс 3-4мм/	м2 отделываемой поверхности	288,17	1125,67	7,60	324384	2191	121741	160922	524130
					695,60	2,43	200452	701		38824	
164	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	549,05	615,31	4,57	337834	2508	74088	209980	591639
					475,80	2,25	261238	1237		43825	
		Откосы									
168	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 /4/ мм АЛИНЕКС	м2 оштукатуриваемой поверхности	514,88	2239,92	21,86	1153288	11255	114419	824915	2136459
					1995,83	6,86	1027614	3530		158256	
169	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке ОТКОСЫ	м2 окрашиваемой поверхности	514,88	615,31	4,57	316809	2352	69477	196912	554818
					475,80	2,25	244980	1160		41098	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5029225	36234	1614513	2713088	8361698
		Накладные расходы	Тенге				2713088				
		Сметная прибыль	Тенге				619385				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8361698				

РАЗДЕЛ 4.Крыльцо Кр-2

170	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство /Крыльцо из бетона В12,5 ССЦ/	м3	6	21563,71	642,30	129382	3854	98531	25844	167645
					4499,55	233,83	26997	1403		12418	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09259	308407,00	--	28555	--	28555	--	30840
					--	--	--	--		2284	
172	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические. Установка	м ограждения	8,5	698,50	81,08	5937	689	631	5791	12667
					543,24	34,15	4617	290		938	
173	С121-060208-0701 2106-0208-0701 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	8,5	9970,00	--	84745	--	84745	--	91525
					--	--	--	--		6780	
174	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М150. Устройство	м2 покрытия	22,7	4355,17	75,21	98862	1707	68858	27339	136297
					1246,56	34,66	28297	787		10096	
175	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	11,5	3952,14	31,89	45450	367	4439	32655	84353
					3534,30	15,17	40644	174		6248	
176	С122-060301-0133 2206-0301-0133 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	11,5	3717,00	--	42746	--	42746	--	46165
					--	--	--	--		3420	
		Металлические стойки Ст-1,2									
177	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство Бетон В15 ССЦ	м3	0,76	25029,93	1760,25	19023	1338	13894	3722	24565
					4987,71	394,61	3791	300		1820	
178	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,55774	24781,61	11550,21	13822	6442	788	5803	21194
					11818,40	3259,61	6592	1818		1570	
179	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,55774	3147,55	527,91	1756	294	160	899	2867
					2334,28	1,35	1302	1		212	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,5323	497904,00	--	265034	--	265034	--	286237
					--	--	--	--		21203	
181	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0144	497846,00	--	7169	--	7169	--	7743
					--	--	--	--		574	
182	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01104	221796,00	--	2449	--	2449	--	2645
					--	--	--	--		196	
183	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	15,4367	159,23	3,44	2458	53	1588	569	3269
					52,91	0,54	817	8		242	
184	Тех часть	Доплата за марку стали С245	т	0,5467	5772,00	--	3156	--	3156	--	3408
					--	--	--	--		252	
		Водосточный лоток									
185	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство ЛОТОК	м2 покрытия	3,18	3077,32	14,14	9786	45	6245	3227	14054
					1099,33	3,65	3496	12		1041	
186	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ХОМУТ	т стальных элементов	0,01806	732440,52	7187,72	13228	130	11975	1355	15749
					62171,20	1391,53	1123	25		1167	
187	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство ФАРТУК	м2 покрытия	15,255	3077,32	14,14	46945	216	29959	15480	67418
					1099,33	3,65	16770	56		4994	
		Каркас парапета									
188	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркас парапета. Монтаж	т конструкций	0,74449	89726,50	21629,51	66800	16103	1230	37150	112267
					66444,00	5875,46	49467	4374		8316	
189	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,74449	13783,65	1986,70	10262	1479	1357	5126	16619
					9975,00	4,05	7426	3		1231	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,74449	497904,00	--	370685	--	370685	--	400339
					--	--	--	--		29655	
191	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	21,59021	159,23	3,44	3438	74	2222	796	4573
					52,91	0,54	1142	12		339	
		Водосточная система									
192	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство	м труб	3,95	1476,84	90,89	5834	359	192	4952	11649
					1337,48	25,28	5283	100		863	
193	С121-100302-0302 2110-0302-0302 РСНБ РК 2015	Труба водосточная	м	3,95	811,00	--	3203	--	3203	--	3460
					--	--	--	--		256	
194	С121-100302-0310 2110-0302-0310 РСНБ РК 2015	Соединитель труб	шт.	1	812,00	--	812	--	812	--	877
					--	--	--	--		65	
195	С121-100302-0312 2110-0302-0312 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной	шт.	6	406,00	--	2436	--	2436	--	2631
					--	--	--	--		195	
196	С121-100302-0305 2110-0302-0305 РСНБ РК 2015	Отвод (наконечник) водосточной	шт.	1	815,00	--	815	--	815	--	880
					--	--	--	--		65	
		Элементы навеса									
197	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,15438	43603,77	19983,98	6732	3085	857	2482	9950
					18075,20	5222,79	2790	806		737	
198	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,41192	30366,13	10299,41	12508	4243	1435	5568	19522
					16581,60	3007,31	6830	1239		1446	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,5663	13783,65	1986,70	7806	1125	1032	3899	12641
					9975,00	4,05	5649	2		936	
200	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,54318	497904,00	--	270451	--	270451	--	292088
					--	--	--	--		21636	
201	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,04624	497846,00	--	23020	--	23020	--	24862
					--	--	--	--		1842	
202	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	16,4227	159,23	3,44	2615	57	1689	606	3478
					52,91	0,54	869	9		258	
203	Тех.часть	Доплата за марку стали С245	т	0,02312	5772,00	--	133	--	133	--	144
					--	--	--	--		11	
204	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	28	790,25	21,51	22127	602	2180	18005	43342
					690,89	8,05	19345	225		3211	
205	С121-100103-0906 2110-0103-0906 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	32,2	2682,00	--	86360	--	86360	--	93269
					--	--	--	--		6909	
206	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	27,4	790,25	21,51	21653	589	2134	17619	42413
					690,89	8,05	18930	221		3142	
207	С121-050109-0110 2105-0109-0110 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	31,51	2206,00	--	69511	--	69511	--	75072
					--	--	--	--		5561	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1807703	42851	1512676	218887	2188717
		Накладные расходы	Тенге				218887				
		Сметная прибыль	Тенге				162127				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2188717				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ АР	Тенге				10550415				10550415

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Отопление											
1	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	431	707,31	16,55	304849	7134	--	294149	646918
					690,75	5,66	297715	2438		47920	
2	С123-051001-0237 2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые "Royal Thermo SkyLiner-500" с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	2803	2054,00	--	5757362	--	5757362	--	6217951
					--	--	--	--		460589	
24	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	78	472,83	0,55	36881	43	1401	34749	77360
					454,32	0,27	35437	21		5730	
26	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	324	283,51	0,55	91857	178	2909	87080	193252
					273,98	0,27	88770	88		14315	
29	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Краны воздушные /Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 170°C, типа Airvent Danfoss/. Установка	шт.	2	4968,92	--	9938	--	9578	353	11114
					179,96	--	360	--		823	
33	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	167	630,99	68,73	105376	11477	44426	41886	159043
					296,24	33,78	49473	5640		11781	
38	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	24	723,25	2,31	17358	55	2665	14359	34255
					609,92	0,59	14638	14		2537	
41	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	340	615,02	2,31	209108	786	24068	180767	421065
					541,92	0,59	184254	202		31190	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	86	1188,59	162,96	102219	14015	1241	89496	207052
					1011,20	50,69	86963	4359		15337	
46	Е11-181101-0401 1118-1101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка	шт.	86	490,24	1,13	42161	97	610	40671	89459
					482,02	0,56	41454	48		6627	
48	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	86	615,02	2,31	52892	199	6088	45723	106505
					541,92	0,59	46605	51		7889	
50	Е11-181101-0204 1118-1101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 9 квартир. Сборка и установка подающего узла	1 узел	8	9654,61	150,91	77237	1207	16291	59090	147233
					7467,40	69,58	59739	557		10906	
52	Е11-181101-0204 1118-1101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 7 квартир. Сборка и установка подающего узла	1 узел	14	9654,61	150,91	135165	2113	28508	103407	257658
					7467,40	69,58	104544	974		19086	
56	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка /ГИЛЬЗЫ через перегородки б=200мм Ду Ст.гильзы Ду=57х3,0мм ГОСТ 10705-80 L=250мм/	м трубопровода	72	1885,72	39,73	135772	2861	78084	54769	205784
					761,48	14,73	54827	1060		15243	
57	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка /ГИЛЬЗЫ через перегородки б=100мм Ду Ст.гильзы Ду=57х3,0мм ГОСТ 10705-80 L=250мм/	м трубопровода	24	1885,72	39,73	45257	954	26027	18256	68595
					761,48	14,73	18276	353		5081	
58	Е11-160501-0804 1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	190	1493,36	22,65	283738	4303	3057	270924	599035
					1454,62	0,39	276378	75		44373	
		Узел управления /1 шт/. См. лист ОВ-10									
61	Е11-180601-0103 1118-0601-0103 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 219 мм. Установка	шт.	2	13008,15	513,03	26016	1026	388	24457	54511
					12301,13	176,92	24602	354		4038	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	С123-051206-0403 2305-1206-0403 РСНБ РК 2015 прим.	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб с фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами и краном, Dn корпуса 219 мм, длиной 2,0 м и 4 патрубков, Dn 89 мм	комплект	2	19240,00	--	38480	--	38480	--	41558
					--	--	--	--		3078	
63	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	6	723,25	2,31	4339	14	665	3590	8564
					609,92	0,59	3660	4		634	
64	С123-040904-1507 2304-0904-1507 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1 1/2, Тмакс 230°С, PN 63, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	50841,00	--	101682	--	101682	--	109817
					--	--	--	--		8135	
65	С123-040904-1510 2304-0904-1510 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 3, Тмакс 230°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	212613,00	--	850452	--	850452	--	918488
					--	--	--	--		68036	
66	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	615,02	2,31	1230	5	141	1063	2477
					541,92	0,59	1084	1		183	
67	С123-040904-1505 2304-0904-1505 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 230°С, PN 63, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	28315,00	--	56630	--	56630	--	61160
					--	--	--	--		4530	
68	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	9	2515,11	--	22636	--	19773	2806	27477
					318,15	--	2863	--		2035	
69	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	9	477,41	--	4297	--	535	3686	8622
					417,96	--	3762	--		639	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	9	1715,00	--	15435	--	15435	--	16670
					--	--	--	--		1235	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8528366	46467	7086496	1371281	10691623
		Накладные расходы	Тенге				1371284				
		Сметная прибыль	Тенге				791972				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10691622				

РАЗДЕЛ 2. Блочный тепловой пункт на отопление 379кВт для ГВС 255кВт - 1 комплект. /См. лист ОВ-9/

71	Ц13-370102-0206 1337-0102-0206 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 1,5 т. Монтаж в помещении	шт.	1	132537,35	31394,05	132537	31394	13047	60140	208091
					88095,70	10494,12	88096	10494		15414	
72	51-040201-0413 5104-0201-0413 РСНБ РК 2015	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв1-200/400_От-150/250, с независимым отоплением мощностью от 200 кВт до 400 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо	шт.	1	5488312,00	--	5488312	--		--	5488312
					--	--	--	--	5488312	--	
		Узел ввода в тепловой пункт (общий)									
73	Ц13-110203-0105 1311-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	3	6562,30	439,84	19687	1320	4255	11070	33218
					4704,00	216,16	14112	648		2461	
74	Прайс-лист ТОО "Взлет-Казахстан" стр.5	Теплосчетчик-регистратор "ВЗЛЕТ ТСР-М исп. ТСР-024" в следующей комплектации: источник вторичного питания 30.24 - 1шт; термопреобразователь сопротивления "ВЗЛЕТ ТПС" Pt500 L=98мм - 1 пара; гильза к термопреобразователю сопротивления "ВЗЛЕТ ТПС" - 2шт; штуцер к термопреобразователю сопротивления "ВЗЛЕТ ТПС" - 2шт; преобразователь давления WIKA A-10 0-16bar 4-20mA 8-30V с монтажным комплектом - 2шт; кабель МКВЭВ-4х2,0мм2 - 20м; кабель МКВЭВ-2х0,35мм2 - 20м; кабель ШВВП-2х0,5мм2 - 20м	комплект	1	350766,43	--	350766	--	--	--	350766
		Отпускная цена - 346917,14			--	--	--	--	350766	--	
75	С123-070502-0329 2307-0502-0329 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, без индикатора, Qv 144 м3/ч, N 5 Вт, DN 65, типа Взлет	шт.	2	165995,00	--	331990	--	331990	--	358549
					--	--	--	--		26559	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6323292	32714	349292	71210	6438936
	Стоимость оборудования		Тенге				5834919				
	Заготов.складские расходы		Тенге				4159				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				5839078				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				71210				
		Сметная прибыль	Тенге				44434				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6438936				
		РАЗДЕЛ 3. Вентиляция									
		Естественная вентиляция ВЕ1,ВЕ2..... ВЕ5, ВЕ1.....В5									
80	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /Отвод из оцинкованной стали 100х100мм б=0,7мм. Прокладка/	м2 поверхности воздуховодов	46,8	5387,96	53,97	252156	2526	160635	88205	367591
					1901,59	21,60	88995	1011		27229	
81	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /Отвод из оцинкованной стали 150х150мм б=0,7мм. Прокладка/	м2 поверхности воздуховодов	39	5387,96	53,97	210130	2105	133863	73504	306326
					1901,59	21,60	74162	842		22691	
82	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /Переход из оцинкованной стали 100х100/150х150мм б=0,5мм (для решетки) Прокладка/	м2 поверхности воздуховодов	15,6	5387,96	53,97	84052	842	53545	29402	122530
					1901,59	21,60	29665	337		9076	
83	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /Переход из оцинкованной стали 600х550/Ду=300мм h=300мм б=0,7мм. Прокладка (для шахты)/	м2 поверхности воздуховодов	1,24	5145,15	40,01	6380	50	4924	1397	8399
					1133,55	15,79	1406	20		622	
84	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /Переход из оцинкованной стали 600х550/Ду=500мм h=300мм б=0,7мм. Прокладка (для шахты)/	м2 поверхности воздуховодов	3,04	5145,15	40,01	15641	122	12073	3424	20591
					1133,55	15,79	3446	48		1525	
85	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка /Переход из оцинкованной стали 700х550/Ду=300мм h=300мм б=0,7мм Прокладка (для шахты)/	м2 поверхности воздуховодов	1,34	4906,50	36,00	6575	48	5299	1219	8417
					916,22	11,77	1228	16		623	
86	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка /Переход из оцинкованной стали 900х450/Ду=680мм h=350мм б=0,7мм. Прокладка (для шахты)/	м2 поверхности воздуховодов	4,16	4906,50	36,00	20411	150	16450	3783	26130
					916,22	11,77	3811	49		1936	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка /Переход из оцинкованной стали 900х550/Ду=800мм h=350мм б=0,7мм. Прокладка (для шахты)/	м2 поверхности воздуховодов	1,18	4906,50	36,00	5790	42	4667	1073	7412
					916,22	11,77	1081	14		549	
88	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка /Переход из оцинкованной стали 950х410/Ду=680мм h=350мм б=0,7мм. Прокладка (для шахты)/	м2 поверхности воздуховодов	2,08	4906,50	36,00	10206	75	8225	1892	13065
					916,22	11,77	1906	24		968	
89	Е11-200801-0102 1120-0801-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Турбодефлектор сферной Ду=420мм, для воздуховода с сечением Ду=300мм /ТУ 4861-001-24334852-15/. Установка	дефлектор	4	11471,89	75,32	45888	301	30671	14673	65405
					3728,91	14,19	14916	57		4845	
90	Е11-200801-0103 1120-0801-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Турбодефлектор сферной Ду=620мм, для воздуховода с сечением Ду=500мм /ТУ 4861-001-24334852-15/. Установка	дефлектор	4	17812,41	146,73	71250	587	49525	20851	99468
					5284,60	34,45	21138	138		7368	
91	Е11-200801-0105 1120-0801-0105 РСНБ РК 2015 прим.	Турбодефлектор сферной Ду=880мм, для воздуховода с сечением Ду=680мм /ТУ 4861-001-24334852-15/. Установка	дефлектор	6	37658,20	369,41	225949	2216	151767	71098	320811
					11994,26	97,27	71966	584		23764	
92	Е11-200801-0106 1120-0801-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Турбодефлектор сферной Ду=990мм, для воздуховода с сечением Ду=800мм /ТУ 4861-001-24334852-15/. Установка	дефлектор	1	44084,47	369,41	44084	369	31721	11850	60409
					11994,26	97,27	11994	97		4475	
93	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	5,616	22610,22	1408,79	126979	7912	12179	84176	228047
					19032,80	689,01	106888	3869		16892	
94	С121-110203-0201 2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	6,96384	12112,00	--	84346	--	84346	--	91094
					--	--	--	--		6748	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1209836	17345	759890	406547	1745695
		Накладные расходы	Тенге				406547				
		Сметная прибыль	Тенге				129311				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1745694				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 4. Дымоудаление											
		Система ВДу-1									
95	Е11-201601-0101 1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	11	10008,36	1134,50	110092	12480	19124	81921	207374
					7135,31	464,07	78488	5105		15361	
96	С123-050502-0609 2305-0502-0609 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВЕНК-ВКР-6,3 ДУ (400°С), Р 11 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	11	307378,00	--	3381158	--	3381158	--	3651651
					--	--	--	--		270493	
97	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,704	58755,20	2726,64	41364	1920	2340	25839	72579
					52704,60	488,29	37104	344		5376	
98	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /Стакан монтажный "СКМ-У-Кв-48-У1" утепленный с встроенным гравитационным клапаном на вытяжку/	т	0,704	643476,00	--	453007	--	453007	--	489248
					--	--	--	--		36241	
99	Е11-200101-0314 1120-0101-0314 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 4000 мм. Прокладка /Переход из оцинкованной стали 1000х900/1000х400мм h=500мм б=0,8мм Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,13	4770,36	38,12	43553	348	36170	7007	54606
					770,52	12,67	7035	116		4045	
100	Е11-200101-0308 1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	98,0936	4764,45	45,31	467362	4445	351723	110339	623917
					1133,55	14,25	111194	1397		46216	
101	Е11-200701-0303 1120-0701-0303 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	11	4484,61	48,84	49331	537	41640	7163	61014
					650,33	14,19	7154	156		4520	
102	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	11	5990,24	88,25	65893	971	7255	56667	132364
					5242,48	14,19	57667	156		9805	
103	С123-050308-0879 2305-0308-0879 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПДК-1 ОГ, размерами 400 мм х 400 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости Е160	шт	11	68911,00	--	758021	--	758021	--	818663
					--	--	--	--		60642	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1078	4906,50	36,00	5289203	38805	4262711	980372	6771140
					916,22	11,77	987687	12692		501566	
105	Е11-130301-1709 1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами /DEFENDER-A/. Предел огнестойкости R-60	м2	1078	445,38	42,05	480123	45325	5717	296870	839152
					398,03	1,08	429081	1165		62159	
106	С122-040803-0302 2204-0803-0302 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионнаятермовспучивающаяся для огнезащиты стальных конструкций внутри помещений /воздуховодов/ при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности воздуха не более 80%, обработка при Т от +5°С до +40°С, предел огнестойкости от 45 до 90 минут СТ РК 615-1-2011	кг	2021,25	1387,00	--	2803474	--	2803474	--	3027752
					--	--	--	--		224278	
		Система ПДу-1									
107	Е11-201601-0101 1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	22	10008,36	1134,50	220184	24959	38248	163843	414749
					7135,31	464,07	156977	10210		30722	
108	С123-050501-0227 2305-0501-0227 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) №4 ДУ (400°С), Р 5,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	22	170564,00	--	3752408	--	3752408	--	4052601
					--	--	--	--		300193	
109	Е11-202401-0102 1120-2401-0102 РСНБ РК 2015	Виброизолятор номер 39. Установка	виброизолятор	22	1974,33	2,89	43435	64	29101	14015	62047
					648,65	1,42	14270	31		4596	
110	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	15,4	7291,42	28,86	112288	445	2501	107369	237229
					7100,10	14,19	109342	218		17573	
111	С123-050307-0101 2305-0307-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С ВГ-248х248, размерами 248х248мм	шт.	22	6678,00	--	146916	--	146916	--	158669
					--	--	--	--		11753	
112	С123-050307-0506 2305-0307-0506 РСНБ РК 2015 прим.	Вставки гибкие № 4 типа В ВГ-365 к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	22	6277,00	--	138094	--	138094	--	149142
					--	--	--	--		11048	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /Переход из оцинкованной стали 725х725/800х800мм h=600мм б=0,7мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	57,2	5531,59	42,91	316407	2455	227783	85397	433948
					1506,46	16,96	86169	970		32144	
114	Е11-200101-0308 1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	55,33	4720,25	45,31	261171	2507	195945	62237	349281
					1133,55	14,25	62719	788		25873	
115	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,08	4906,50	36,00	69083	507	55676	12805	88439
					916,22	11,77	12900	166		6551	
116	Е11-200301-0202 1120-0301-0202 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х580 мм /СТД-302/. Установка	решетка	176	1903,83	58,95	335074	10375	83461	238860	619849
					1370,67	14,19	241238	2497		45915	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				19337641	146140	16792473	2250704	23315414
		Накладные расходы	Тенге				2250704				
		Сметная прибыль	Тенге				1727067				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				23315412				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ ОВ:	Тенге				42191664				42191664

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение жилого дома									
20	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	340	3597,00	--	1222980	--	1222980	--	1320818
					--	--	--	--		97838	
21	С123-070204-1617 2307-0204-1617 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 40А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	85	3709,00	--	315265	--	315265	--	340486
					--	--	--	--		25221	
22	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	85	473,00	--	40205	--	40205	--	43421
					--	--	--	--		3216	
38	Е11-210401-0505 1121-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 1. Установка	шт.	93	1076,65	15,52	100128	1443	1223	70612	184400
					1047,98	6,56	97462	610		13659	
39	С123-070101-0707 2307-0101-0707 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-60-033 ГОСТ 17677-82	шт.	83	1054,00	--	87482	--	87482	--	94481
					--	--	--	--		6999	
40	С123-070101-0335 2307-0101-0335 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	10	1280,00	--	12800	--	12800	--	13824
					--	--	--	--		1024	
41	С123-070104-0405 2307-0104-0405 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели КЭЛ-FS 1x12 12W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 12Вт, цоколь E27	шт.	93	673,00	--	62589	--	62589	--	67596
					--	--	--	--		5007	
42	Е11-210401-0109 1121-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	184	428,84	11,94	78906	2196	3637	53264	142744
					397,14	4,92	73073	906		10574	
43	С123-070219-0101 2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый Ф-004, тип цоколя E27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	184	183,00	--	33672	--	33672	--	36366

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		2694	
44	Е11-210401-0110 1121-0401-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Патроны подвесные. Установка	шт.	192	378,91	10,09	72751	1936	2238	49965	132533
					357,17	4,27	68577	819		9817	
45	С123-070219-0103 2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый Ф-001, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	192	124,00	--	23808	--	23808	--	25713
					--	--	--	--		1905	
48	Ц13-100408-0505 1310-0408-0505 РСНБ РК 2015	Звонок. Монтаж оборудования	шт.	85	1268,05	--	107784	--	2214	64398	185957
					1242,00	--	105570	--		13775	
49	С123-070218-1101 2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом с кнопкой, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-87	шт.	85	971,00	--	82535	--	82535	--	89138
					--	--	--	--		6603	
53	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	2369	228,32	0,19	540894	456	80128	331585	942277
					194,31	0,09	460310	224		69798	
54	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный РОНДО С16-067б, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	327	285,00	--	93195	--	93195	--	100651
					--	--	--	--		7456	
55	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный РОНДО С56-052б, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	459	303,00	--	139077	--	139077	--	150203
					--	--	--	--		11126	
56	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами РОНДО РС16-121б, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	1243	393,00	--	488499	--	488499	--	527579
					--	--	--	--		39080	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	С123-070220-0512 2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами РОНДО РС16-223б, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20. ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	255	525,00	--	133875	--	133875	--	144585
					--	--	--	--		10710	
58	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами РОНДО РС16-126б, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	85	393,00	--	33405	--	33405	--	36077
					--	--	--	--		2672	
69	С123-060902-0109 2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	1,1021	132563,00	--	146098	--	146098	--	157785
					--	--	--	--		11688	
70	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	--	29,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3815948	6032	3004925	569824	4736634
		Накладные расходы	Тенге				569824				
		Сметная прибыль	Тенге				350861				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4736633				

РАЗДЕЛ 2. Силовое электрооборудование

100	Ц13-100104-0206 1310-0104-0206 РСНБ РК 2015	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	1	2262,00	--	2262	--	--	1380	3933
					2262,00	--	2262	--		291	
101	С123-070216-0504 2307-0216-0504 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные модели РЭК78/4(MY4), 3 А, 24 В, DC, типа ИЭК	шт.	1	769,00	--	769	--	769	--	831
					--	--	--	--		62	
102	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015 прим.	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У198 УХЛ3	шт.	55	42,00	--	2310	--	2310	--	2495
					--	--	--	--		185	
103	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	221,25	329,50	149,20	72901	33010	10000	28965	110016
					135,10	46,73	29891	10338		8149	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12	276394,00	--	33167	--	33167	--	35821
					--	--	--	--		2653	
108	С123-060144-0901 2306-0144-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,165	296189,00	--	48871	--	48871	--	52781
					--	--	--	--		3910	
109	С123-060144-0903 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,19	713894,00	--	135640	--	135640	--	146491
					--	--	--	--		10851	
110	С123-060144-0904 2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,41	1030547,00	--	422524	--	422524	--	456326
					--	--	--	--		33802	
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				718445	33010	653281	30345	808694
		Накладные расходы	Тенге				30345				
		Сметная прибыль	Тенге				59903				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				808693				

РАЗДЕЛ 3. Обогрев водосточных воронок и труб

127	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	22,84548	454,65	184,04	10387	4205	1552	4246	15803
					202,65	55,48	4630	1267		1171	
128	С123-060515-0303 2306-0515-0303 РСНБ РК 2015	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность до 400 Вт, наружный диаметр 7,5 мм /саморегулирующий нагревательный кабель СН-28-392 30Вт/м 392Вт/	м	22,84548	2495,00	--	56999	--	56999	--	61559
					--	--	--	--		4560	
129	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	0,81591	708,55	--	578	--	5	430	1088
					702,00	--	573	--		81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	Прайс-лист Компания "WELLAND" стр.20	Терморегулятор для систем снеготаяния TERNEO-SNEG	шт	0,81591	19206,96	--	15671	--	15671	--	16925
					--	--	--	--		1254	
131	Прайс-лист Компания "WELLAND" стр.20	Коробки герметичная, степень защиты IP44, размерами 70х70мм	шт	1,63182	705,80	--	1152	--	1152	--	1244
					--	--	--	--		92	
132	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект" стр.4	Колодка клемная СО-2-2,5 с установочным отверстием на 2 контакта	шт	1,63182	1026,38	--	1675	--	1675	--	1809
					--	--	--	--		134	
133	Прайс-лист Компания "WELLAND" стр.20	Цепь длиннозвенная оцинкованная	м	1,63182	227,68	--	372	--	372	--	401
					--	--	--	--		30	
134	С123-021104-0407 2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты /Fischer 3,6х150мм/	шт.	326,364	416,00	--	135767	--	135767	--	146629
					--	--	--	--		10861	
135	С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	2,44773	1603,00	--	3924	--	3924	--	4238
					--	--	--	--		314	
136	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка ЛЦУО-1/	шт.	0,81591	4265,76	1360,88	3480	1110	79	1959	5875
					2808,00	526,89	2291	430		435	
137	С123-070201-0205 2307-0201-0205 РСНБ РК 2015 прим.	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	0,81591	5018,00	--	4094	--	4094	--	4422
					--	--	--	--		328	
138	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,63182	2701,85	27,25	4409	44	2193	1564	6451
					1331,00	--	2172	--		478	
139	С123-070204-0745 2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	0,81591	1460,00	--	1191	--	1191	--	1287

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		95	
140	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт	0,81591	3663,00	--	2989	--	2989	--	3228
					--	--	--	--		239	
141	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	0,244773	733,82	105,32	180	26	8	120	323
					594,44	84,09	146	21		24	
142	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект" стр 4	Шины алюминиевые N и PE 8х12мм 14/1	шт	0,81591	1026,38	--	837	--	837	--	904
					--	--	--	--		67	
143	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	34,26822	329,50	149,20	11291	5113	1548	4486	17040
					135,10	46,73	4630	1601		1262	
144	С123-060144-0902 2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0342682	461874,00	--	15828	--	15828	--	17094
					--	--	--	--		1266	
145	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	34,26822	470,32	33,67	16117	1154	1954	9633	27810
					379,61	10,83	13009	371		2060	
146	С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	34,26822	71,00	--	2433	--	2433	--	2628
					--	--	--	--		195	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				289374	11652	250271	22438	336758
		Накладные расходы	Тенге				22437				
		Сметная прибыль	Тенге				24945				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				336756				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ ЭО:	Тенге				5882082				5882082

Форма2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Хоз.-питьевой водопровод - В1											
10	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,03	60194,20	--	1806	--	59	1730	3819
					58246,50	--	1747	--		283	
20	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	4046,10	295,32	12138	886	1564	9670	23553
					3229,20	59,83	9688	179		1745	
27	С123-020401-2511 2302-0401-2511 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40	шт.	2	-125,00	--	-250	--	-250	--	-270
					--	--	--	--		-20	
28	С123-020401-2514 2302-0401-2514 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x32x50	шт.	3	-207,00	--	-621	--	-621	--	-671
					--	--	--	--		-50	
29	С123-020401-2518 2302-0401-2518 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x32x63	шт.	4	-388,00	--	-1552	--	-1552	--	-1676
					--	--	--	--		-124	
33	С123-020401-1206 2302-0401-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63	шт.	6	360,00	--	2160	--	2160	--	2333
					--	--	--	--		173	
38	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 17	Краны пожарные диаметром 50 мм /Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005, Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм СТ РК 1714-2007 L=20м/. Установка	кран	22	36947,54	119,08	812846	2620	783476	27089	907129
					1215,90	40,53	26750	892		67195	
39	Е11-161401-0101 1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	22	969,35	16,52	21326	363	465	20217	44866
					931,74	5,94	20498	131		3323	
42	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм /Вентили проходные муфтовые 15 кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005/. Установка /для первичного пожаротушения/	кран	85	20880,26	--	1774822	--	1740371	33761	1953270
					405,30	--	34451	--		144687	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
49	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	246	630,99	68,73	155224	16906	65442	61700	234279
					296,24	33,78	72876	8309		17354	
50	С121-110403-0509 2111-0403-0509 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	11	1871,00	--	20581	--	20581	--	22227
					--	--	--	--		1646	
51	С121-110403-0511 2111-0403-0511 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	28,6	2291,00	--	65523	--	65523	--	70764
					--	--	--	--		5242	
52	С121-110403-0514 2111-0403-0514 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 67 мм ГОСТ 16381-77	м	33	2766,00	--	91278	--	91278	--	98580
					--	--	--	--		7302	
53	С121-110403-0513 2111-0403-0513 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	132	2596,00	--	342672	--	342672	--	370086
					--	--	--	--		27414	
54	С121-110403-0519 2111-0403-0519 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 94 мм ГОСТ 16381-77	м	66	4028,00	--	265848	--	265848	--	287116
					--	--	--	--		21268	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	38,25	576,46	1,05	22050	40	5101	13543	38440
					442,06	0,52	16909	20		2847	
56	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза	м2	--	250,77	6,27	--	--	--	--	--
					39,74	0,81	--	--		--	
57	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	--	96,23	2,44	--	--	--	--	--
					45,25	0,27	--	--		--	
		Установка индивидуальных водомеров для холодной воды на лестничной клетке, на каждом этаже, на 9 потребителей "Узел А" (см. лист ВК-20) - 4 комплектов									
66	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	4	1188,24	160,55	4753	642	66	4135	9599
					1011,20	43,54	4045	174		711	
68	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	36	582,14	27,49	20957	990	646	19411	43598
					536,69	13,51	19321	486		3229	
		Установка индивидуальных водомеров для холодной воды на лестничной клетке, на каждом этаже, на 7 потребителей "Узел Б" (см. лист ВК-20) - 7 комплекта									
86	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	7	1188,24	160,55	8318	1124	116	7235	16797
					1011,20	43,54	7078	305		1244	
88	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	49	582,14	27,49	28525	1347	880	26421	59341
					536,69	13,51	26298	662		4396	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3648403	24918	3383825	224912	4183180
		Накладные расходы	Тенге				224911				
		Сметная прибыль	Тенге				309865				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4183179				

РАЗДЕЛ 2. Общий водомерный узел (см. лист ВК-26) - 2 комплекта

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Водомерный узел без типовой водомерной вставки									
98	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	6	4046,10	295,32	24277	1772	3130	19339	47105
					3229,20	59,83	19375	359		3489	
99	С123-040102-1404 2304-0102-1404 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	4	66614,00	--	266456	--	266456	--	287772
					--	--	--	--		21316	
100	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1978,00	--	15824	--	15824	--	17090
					--	--	--	--		1266	
101	51-010101-1002 5101-0101-1002 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	200543,00	--	401086	--		--	401086
					--	--	--	--	401086	--	
102	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1978,00	--	7912	--	7912	--	8545
					--	--	--	--		633	
103	Е11-160301-0208 1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм /Патрубок L=390мм 2шт/. Прокладка	м трубопровода	1,56	4927,91	48,44	7688	76	6518	1103	9493
					701,52	19,76	1094	31		703	
104	Е11-160301-0208 1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм /Патрубок L=985мм 1шт/. Прокладка	м трубопровода	1,97	4927,91	48,44	9708	95	8231	1393	11989
					701,52	19,76	1382	39		888	
105	С123-020101-0616 2302-0101-0616 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	1859,00	--	7436	--	7436	--	8031
					--	--	--	--		595	
106	С123-020101-0175 2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	1013,00	--	4052	--	4052	--	4376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		324	
107	С121-130201-0904 2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,007776	517577,00	--	4025	--	4025	--	4347
					--	--	--	--		322	
108	С121-130816-2202 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,48	446,00	--	214	--	214	--	231
					--	--	--	--		17	
		Типовая водомерная вставка со счетчиком Ду=40мм									
109	Е11-160901-0201 1116-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	2	17893,70	306,41	35787	613	20444	14579	54396
					7365,06	73,34	14730	147		4029	
110	С123-030301-0305 2303-0301-0305 РСНБ РК 2015 прим.	Счетчики холодной воды "Flostar-M" класса С, DN 40, Q 10 м3/ч	шт.	2	141432,00	--	282864	--	282864	--	305493
					--	--	--	--		22629	
111	С123-030302-0605 2303-0302-0605 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 40, тила Sensus	шт.	2	10882,00	--	21764	--	21764	--	23505
					--	--	--	--		1741	
112	С123-030302-0101 2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели EverBlu Cyble RF	шт.	2	40350,00	--	80700	--	80700	--	87156
					--	--	--	--		6456	
113	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /Патрубок L=291 мм/	м трубопровода	0,582	2668,77	20,87	1553	12	1276	264	1963
					455,29	8,38	265	5		145	
114	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /Патрубок L=155 мм/	м трубопровода	0,31	2668,77	20,87	827	6	680	141	1046
					455,29	8,38	141	3		77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка /Патрубок L=200мм/	м трубопровода	0,4	1718,77	20,87	688	8	498	182	939
					455,29	8,38	182	3		70	
116	С123-010103-0208 2301-0103-0208 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные. DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 /Переход собственного изготовления Ду=80х40мм L=89мм ГОСТ 3262-75/	м	3,56	3173,00	--	11296	--	11296	--	12200
					--	--	--	--		904	
117	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	804,00	--	1608	--	1608	--	1737
					--	--	--	--		129	
118	С123-020801-0405 2302-0801-0405 РСНБ РК 2015	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 40 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	0,4	3173,00	--	1269	--	1269	--	1371
					--	--	--	--		102	
119	С123-020801-0507 2302-0801-0507 РСНБ РК 2015	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов DN 40 ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75)	10 шт.	0,2	3501,00	--	700	--	700	--	756
					--	--	--	--		56	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1187734	2583	746897	37001	1290627
	Стоимость оборудования		Тенге				401086				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				401086				
		Накладные расходы	Тенге				37001				
		Сметная прибыль	Тенге				65892				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1290627				

РАЗДЕЛ 3. Горячее водоснабжение - ТЗ

137	С123-030102-3319 2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный Ум-ДЦБА, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	85	-9372,00	--	-796620	--	-796620	--	-860350
					--	--	--	--		-63730	
138	С123-030102-3329 2303-0102-3329 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный См-МДЦБА, с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	85	-8703,00	--	-739755	--	-739755	--	-798935
					--	--	--	--		-59180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	85	979,29	0,15	83239	13	2841	78777	174977
					945,70	--	80385	--		12961	
141	Е11-170201-0102 1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	85	10615,71	28,09	902336	2388	615157	280220	1277160
					3350,48	13,51	284791	1148		94604	
142	С123-020401-2901 2302-0401-2901 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением DN 20	шт.	29	90,00	--	2610	--	2610	--	2819
					--	--	--	--		209	
143	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	16	26,00	--	416	--	416	--	449
					--	--	--	--		33	
145	С123-020401-2403 2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32	шт.	2	78,00	--	156	--	156	--	168
					--	--	--	--		12	
147	С123-020401-2505 2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32	шт.	2	70,00	--	140	--	140	--	151
					--	--	--	--		11	
148	С123-020401-2509 2302-0401-2509 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40	шт.	3	95,00	--	285	--	285	--	308
					--	--	--	--		23	
152	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	10	15,00	--	150	--	150	--	162
					--	--	--	--		12	
154	С123-020401-1203 2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32	шт.	1	47,00	--	47	--	47	--	51
					--	--	--	--		4	
155	С123-020401-1205 2302-0401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50	шт.	6	188,00	--	1128	--	1128	--	1218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		90	
157	С123-020401-1106 2302-0401-1106 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32	шт.	1	60,00	--	60	--	60	--	65
					--	--	--	--		5	
158	С123-020401-1110 2302-0401-1110 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40	шт.	1	104,00	--	104	--	104	--	112
					--	--	--	--		8	
					--	--	--	--		--	
164	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	66	630,99	68,73	41646	4536	17558	16554	62855
					296,24	33,78	19552	2229		4656	
165	С121-110403-0507 2111-0403-0507 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 36 мм ГОСТ 16381-77	м	11	1556,00	--	17116	--	17116	--	18485
					--	--	--	--		1369	
166	С121-110403-0509 2111-0403-0509 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	11	1871,00	--	20581	--	20581	--	22227
					--	--	--	--		1646	
167	С121-110403-0511 2111-0403-0511 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	50,6	2291,00	--	115925	--	115925	--	125199
					--	--	--	--		9274	
		Установка индивидуальных водомеров для горячей воды на лестничной клетке, на каждом этаже, на 9 потребителей "Узел А" (см. лист ВК-20) - 4 комплектов									
168	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	121,45392	1549,10	20,02	188145	2432	445	181582	399305

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1525,41	0,16	185268	20		29578	
169	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные	м	120,239381	221,00	--	26573	--	26573	--	28699
					--	--	--	--		2126	
170	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	30,36348	1691,76	23,66	51368	719	111	49535	108975
					1664,43	0,26	50538	8		8072	
171	С123-010601-0104 2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные	м	30,0598452	376,00	--	11303	--	11303	--	12207
					--	--	--	--		904	
172	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	151,8174	88,85	1,31	13489	198	285	12746	28334
					85,67	--	13006	--		2099	
173	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1518174	60194,20	--	9139	--	296	8754	19324
					58246,50	--	8843	--		1431	
174	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.19	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=32 мм FT07203	шт	8	1277,73	--	10222	--	10222	--	11040
					--	--	--	--		818	
175	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.19	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=25 мм FT07202	шт	72	904,34	--	65112	--	65112	--	70321
					--	--	--	--		5209	
176	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	4	1188,24	160,55	4753	642	66	4135	9599
					1011,20	43,54	4045	174		711	
177	С123-020401-3703 2302-0401-3703 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 32	шт	4	1190,00	--	4760	--	4760	--	5141
					--	--	--	--		381	
178	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	36	582,14	27,49	20957	990	646	19411	43598
					536,69	13,51	19321	486		3229	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	С123-030301-0401 2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	36	7002,00	--	252072	--	252072	--	272238
					--	--	--	--		20166	
180	С123-020401-4402 2302-0401-4402 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой DN 20x3/4	шт.	72	344,00	--	24768	--	24768	--	26749
					--	--	--	--		1981	
181	С123-020401-1101 2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20	шт.	72	17,00	--	1224	--	1224	--	1322
					--	--	--	--		98	
182	С123-020401-2508 2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32	шт.	36	77,00	--	2772	--	2772	--	2994
					--	--	--	--		222	
183	С123-020401-1203 2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32	шт.	4	47,00	--	188	--	188	--	203
					--	--	--	--		15	
184	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	72	29,00	--	2088	--	2088	--	2255
					--	--	--	--		167	
185	С123-020401-2203 2302-0401-2203 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 32	шт.	4	45,00	--	180	--	180	--	194
					--	--	--	--		14	
186	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	144	10,00	--	1440	--	1440	--	1555
					--	--	--	--		115	
187	С123-020401-3504 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	36	14,00	--	504	--	504	--	544
					--	--	--	--		40	
		Установка индивидуальных водомеров для горячей воды на лестничной клетке, на каждом этаже, на 7 потребителей "Узел Б" (см. лист ВК-20) - 7 комплекта									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	196	1549,10	20,02	303624	3924	719	293033	644390
					1525,41	0,16	298981	32		47733	
189	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные	м	194,04	221,00	--	42883	--	42883	--	46313
					--	--	--	--		3431	
190	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	49	1691,76	23,66	82896	1160	179	79939	175862
					1664,43	0,26	81557	13		13027	
191	С123-010601-0104 2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные	м	48,51	376,00	--	18240	--	18240	--	19699
					--	--	--	--		1459	
192	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	245	88,85	1,31	21768	320	459	20570	45725
					85,67	--	20989	--		3387	
193	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,245	60194,20	--	14748	--	478	14128	31185
					58246,50	--	14270	--		2310	
194	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.19	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=32 мм FT07203	шт	14	1277,73	--	17888	--	17888	--	19319
					--	--	--	--		1431	
195	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.19	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=25 мм FT07202	шт	98	904,34	--	88625	--	88625	--	95715
					--	--	--	--		7090	
196	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	7	1188,24	160,55	8318	1124	116	7235	16797
					1011,20	43,54	7078	305		1244	
197	С123-020401-3703 2302-0401-3703 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 32	шт.	7	1190,00	--	8330	--	8330	--	8996
					--	--	--	--		666	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	49	582,14	27,49	28525	1347	880	26421	59341
					536,69	13,51	26298	662		4396	
199	С123-030301-0401 2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	49	7002,00	--	343098	--	343098	--	370546
					--	--	--	--		27448	
200	С123-020401-4402 2302-0401-4402 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой DN 20x3/4	шт.	98	344,00	--	33712	--	33712	--	36409
					--	--	--	--		2697	
201	С123-020401-1101 2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20	шт.	98	17,00	--	1666	--	1666	--	1799
					--	--	--	--		133	
202	С123-020401-2508 2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32	шт.	49	77,00	--	3773	--	3773	--	4075
					--	--	--	--		302	
203	С123-020401-1203 2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32	шт.	7	47,00	--	329	--	329	--	355
					--	--	--	--		26	
204	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	98	29,00	--	2842	--	2843	--	3069
					--	--	--	--		227	
205	С123-020401-2203 2302-0401-2203 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 32	шт.	7	45,00	--	315	--	315	--	340
					--	--	--	--		25	
206	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	196	10,00	--	1960	--	1960	--	2117
					--	--	--	--		157	
207	С123-020401-3504 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	49	14,00	--	686	--	686	--	741
					--	--	--	--		55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1364846	19791	230132	1093040	2654515
		Накладные расходы	Тенге				1093039				
		Сметная прибыль	Тенге				196631				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2654515				
		РАЗДЕЛ 4. Циркуляционный трубопровод - Т4									
216	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	711	88,85	1,31	63173	928	1333	59694	132696
					85,67	--	60912	--		9829	
217	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,711	60194,20	--	42798	--	1385	40999	90501
					58246,50	--	41413	--		6704	
218	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.19	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=20 мм FT07201	шт	85	788,68	--	67038	--	67038	--	72401
					--	--	--	--		5363	
219	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.19	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=25мм FT07202	шт	1	904,34	--	904	--	904	--	977
					--	--	--	--		72	
220	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.19	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=40 мм FT07204	шт	2	1979,89	--	3960	--	3960	--	4277
					--	--	--	--		317	
223	С123-020401-2403 2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32	шт.	1	78,00	--	78	--	78	--	84
					--	--	--	--		6	
228	С123-020401-1204 2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40	шт.	4	111,00	--	444	--	444	--	480
					--	--	--	--		36	
234	С123-020401-3505 2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт.	5	26,00	--	130	--	130	--	140
					--	--	--	--		10	
235	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	66	630,99	68,73	41646	4536	17558	16554	62855
					296,24	33,78	19552	2229		4656	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	С121-110403-0505 2111-0403-0505 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	11	1273,00	--	14003	--	14003	--	15123
					--	--	--	--		1120	
237	С121-110403-0507 2111-0403-0507 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 36 мм ГОСТ 16381-77	м	11	1556,00	--	17116	--	17116	--	18485
					--	--	--	--		1369	
238	С121-110403-0509 2111-0403-0509 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	50,6	1871,00	--	94673	--	94673	--	102246
					--	--	--	--		7574	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				345962	5464	218622	117247	500265
		Накладные расходы	Тенге				117247				
		Сметная прибыль	Тенге				37057				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				500266				

РАЗДЕЛ 5. Насосная станция

239	Ц13-070401-0301 1307-0401-0301 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса 0,9 т. Монтаж оборудования	комплект	1	75885,07	5885,36	75885	5885	8510	38710	123762
					61490,00	1968,60	61490	1969		9168	
240	Ц13-080304-0306 1308-0304-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф управления насосной станцией	шт	1	5419,32	2480,94	5419	2481	130	2725	8796
					2808,00	976,58	2808	977		652	
242	Ц13-070401-0301 1307-0401-0301 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса 0,9 т. Монтаж оборудования	комплект	1	75885,07	5885,36	75885	5885	8510	38710	123762
					61490,00	1968,60	61490	1969		9168	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243	Ц13-080304-0306 1308-0304-0306 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 17	Шкаф управления насосной станцией	шт.	1	5419,32	2480,94	5419	2481	130	2725	8796
					2808,00	976,58	2808	977		652	
245	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	4046,10	295,32	12138	886	1564	9670	23553
					3229,20	59,83	9688	179		1745	
246	С123-040905-1208 2304-0905-1208 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 3", для воды Т до +150°С, PN 16, DN 80 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	1	35156,00	--	35156	--	35156	--	37968
					--	--	--	--		2812	
247	С123-041001-3104 2304-1001-3104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015	шт.	2	80266,00	--	160532	--	160532	--	173375
					--	--	--	--		12843	
248	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	7	1978,00	--	13846	--	13846	--	14954
					--	--	--	--		1108	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				384281	17619	228378	92540	514966
		Накладные расходы	Тенге				92539				
		Сметная прибыль	Тенге				38145				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				514966				

РАЗДЕЛ 6. Бытовая канализация - К1

250	С123-010801-0108 2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	7,984	832,00	--	6643	--	6643	--	7174
					--	--	--	--		531	
251	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	429	824,16	1,39	353564	595	1216	344912	754354
					819,94	0,46	351753	199		55878	
252	С123-010801-0103 2301-0801-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	428,142	400,00	--	171257	--	171257	--	184957
					--	--	--	--		13701	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка-ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	353	212,00	--	74836	--	74836	--	80823
					--	--	--	--		5987	
257	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка-ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	51	553,00	--	28203	--	28203	--	30459
					--	--	--	--		2256	
258	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50Кх50Кх50К-ПНД	шт.	524	131,00	--	68644	--	68644	--	74136
					--	--	--	--		5492	
261	С123-020601-1003 2302-0601-1003 РСНБ РК 2015 прим.	Крестовина косая канализационная ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 110Кх110Кх110Кх110К-ПНД	шт.	1	654,00	--	654	--	654	--	706
					--	--	--	--		52	
262	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50Кх50К-ПНД	шт.	370	84,00	--	31080	--	31080	--	33566
					--	--	--	--		2486	
263	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100Кх100К-ПНД	шт.	76	300,00	--	22800	--	22800	--	24624
					--	--	--	--		1824	
264	С123-020802-0206 2302-0802-0206 РСНБ РК 2015	Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	4	2008,00	--	8032	--	8032	--	8675
					--	--	--	--		643	
265	С123-020601-0602 2302-0601-0602 РСНБ РК 2015 прим	Патрубок переходной канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN Ш1-110Кх50К-ПНД	шт.	59	176,00	--	10384	--	10384	--	11215
					--	--	--	--		831	
266	С123-020601-1203 2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	--	122,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
267	С123-020601-1201 2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	429	38,00	--	16302	--	16302	--	17606

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1304	
268	Е11-170101-0113 1117-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Умывальники одиночные с инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя	комплект	85	29924,92	126,16	2543618	10723	2349035	185331	2947265
					2163,06	61,80	183860	5253		218316	
270	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	85	3670,18	178,58	311965	15180	45625	253540	610746
					2954,82	88,88	251160	7555		45240	
					--	--	--	--		--	
273	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	85	2507,06	67,66	213100	5751	28206	178360	422777
					2107,56	33,62	179143	2857		31317	
275	Е11-170101-0102 1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	85	3213,94	352,86	273184	29993	19263	233540	547262
					2634,45	169,15	223928	14377		40538	
277	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	3,15	250,77	6,27	790	20	645	88	948
					39,74	0,81	125	3		70	
278	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,15	96,23	2,44	303	8	152	99	434
					45,25	0,27	143	1		32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4135359	62269	2882977	1195870	5757727
		Накладные расходы	Тенге				1195870				
		Сметная прибыль	Тенге				426498				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5757727				
		РАЗДЕЛ 7. Ливневая канализация - К2									
279	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	12	796,95	3,38	9563	41	87	9259	20328
					786,24	1,06	9435	13		1506	
280	С123-010801-0108 2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	11,976	832,00	--	9964	--	9964	--	10761
					--	--	--	--		797	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	С123-020601-0701 2302-0601-0701 РСНБ РК 2015	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100 /для переключения сетей в зимний период в бытовую канализацию/	шт.	1	4358,00	--	4358	--	4358	--	4707
					--	--	--	--		349	
282	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка-ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	9	553,00	--	4977	--	4977	--	5375
					--	--	--	--		398	
283	Е11-160801-0101 1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	2	18001,09	416,59	36002	833	28064	7016	46460
					3552,66	27,02	7105	54		3441	
284	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 110Кх110Кх110К-ПНД	шт.	6	466,00	--	2796	--	2796	--	3020
					--	--	--	--		224	
285	С123-020601-1003 2302-0601-1003 РСНБ РК 2015 прим.	Крестовина косая канализационная ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 110Кх110Кх110Кх110К-ПНД	шт.	1	654,00	--	654	--	654	--	706
					--	--	--	--		52	
286	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100Кх100К-ПНД	шт.	5	300,00	--	1500	--	1500	--	1620
					--	--	--	--		120	
287	С123-020601-1203 2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	80	122,00	--	9760	--	9760	--	10541
					--	--	--	--		781	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				79575	874	62160	16275	103518
		Накладные расходы	Тенге				16275				
		Сметная прибыль	Тенге				7668				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				103517				

РАЗДЕЛ 8. Оборудование узла вводов водопровода и выпусков канализации

288	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	5	2989,53	--	14948	--	3770	10954	27974
					2235,60	--	11178	--		2072	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
289	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные /Бетонные упоры из бетона кл.В7,5/. Устройство	м3	0,625	20439,14	1168,75	12774	730	8580	3306	17367
					5541,90	270,43	3464	169		1286	
290	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	1,708	12215,23	2772,41	20864	4735	8940	10265	33619
					4209,12	884,08	7189	1510		2490	
291	С121-040303-0109 2104-0303-0109 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 /Жб лотки доборные Л1д-8 КЛ-30х 30х3мм из бетона кл.В15/	м3	1,148	45659,00	--	52417	--	52417	--	56610
					--	--	--	--		4193	
292	С121-040302-0209 2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 /Жб плиты перекрытия П1-5 из бетона кл.В15/	м3	0,56	60874,00	--	34089	--	34089	--	36817
					--	--	--	--		2727	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				135092	5466	107796	24525	172387
		Накладные расходы	Тенге				24525				
		Сметная прибыль	Тенге				12769				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				172386				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ ВК	Тенге				15177183				15177183

Форма 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Грузоподъемное и лифтовое оборудование											
1	1Ц13-030501-0111 1303-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг,количество остановок 12, высота шахты 42 /36,38/м. Монтаж оборудования	лифт	2	932082,04	20672,91	1864164	41346	129102	1037745	3134062
					846857,94	3753,02	1693716	7506		232153	
2	Ц13-030501-0113 1303-0501-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский соскоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42/36,38/м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менеесуказанных в характеристике лифта	м	11,24	-9660,01	-82,04	-108579	-922	-17162	55271	-176957
					-8051,14	-10,04	-90495	-113		-13108	
3	Тех.часть раздел 2 таблица 1	Размер доплаты к сметной цене лифтов за каждую дополнительную остановку	остановка	6	198800,00	--	1192800	--		--	1192800
					--	--	--	--	1192800	--	
4	1Ц13-030502-0103 1303-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования	подъемник	1	57313,85	6179,22	57314	6179	--	32777	97298
					51134,63	2598,55	51135	2599		7207	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3005699	46603	111940	1015251	4247203
	Стоимость оборудования		Тенге				1192800				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1192800				
		Накладные расходы	Тенге				1015252				
		Сметная прибыль	Тенге				226252				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ГО и ЛО	Тенге				4247203				
РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация											
1	1Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	7441,08	1,95	7441	2	159	4441	12832
		ПР - 61%; СП - 8%			7280,00	--	7280	--		951	
2	Прайс-лист ТОО "Эгида Group" стр.12	Модуль адресный релейный РМ-4К	шт	1	12397,00	--	12397	--		--	12397
					--	--	--	--	12397	--	
3	1Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	Устройство оконечное устройство шлейфа пожарной сигнализации. Монтаж оборудования	шт.	11	7441,08	1,95	81852	21	1751	48849	141157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			7280,00	--	80080	--		10456	
4	Прайс-лист ТОО "Эгида Group" стр.12	Изолятор шлейфа "ИЗ-1" протокол R3	шт	11	2185,71	--	24043	--	24043	--	25966
		СП - 8%			--	--	--	--		1923	
5	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	126	2784,76	2,40	350880	302	10126	207676	603240
		НР - 61%; СП - 8%			2702,00	--	340452	--		44684	
6	Прайс-лист ТОО "Эгида Group" стр.12	Извещатели пожарные дымовые оптико-электронный ИП 212-64 протокол R3	шт	126	4535,36	--	571455	--	571455	--	617171
		СП - 8%			--	--	--	--		45716	
7	Ц13-100701-0205 1310-0701-0205 РСНБ РК 2015 прим.	Извещатель пожарный ПС автоматический ударно-контактный ручной. Монтаж оборудования	шт.	13	1424,37	--	18517	--	954	10713	31569
		НР - 61%; СП - 8%			1351,00	--	17563	--		2338	
8	Прайс-лист ТОО "Эгида Group" стр.12	Извещатели пожарные ручные адресные ИПР 513-11	шт	13	3023,57	--	39306	--	39306	--	42451
		СП - 8%			--	--	--	--		3145	
9	Ц13-100701-0601 1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	11	772,27	4,34	8495	48	131	5082	14663
		НР - 61%; СП - 8%			756,01	1,35	8316	15		1086	
10	С123-080304-0502 2308-0304-0502 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ОПОП 124-7-R3 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	11	1775,00	--	19525	--	19525	--	21087
		СП - 8%			--	--	--	--		1562	
11	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1460	329,50	149,20	481067	217828	65993	191135	725979
		НР - 72%; СП - 8%			135,10	46,73	197246	68220		53776	
12	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплениемнакладными скобами	м кабеля	324,5	655,80	366,00	212806	118768	41430	66421	301566
		НР - 72%; СП - 8%			162,12	122,17	52608	39644		22338	
13	С123-060410-0112 2306-0410-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кабель симметричный парной скрутки КСРПнг(А)-FRHF сечением 2х2х0,8мм2	км	0,01	91751,00	--	918	--	918	--	991

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
14	Прайс-лист ТОО "Эгида Group" стр.12	Кабель симметричный парной скрутки КСРПнг(А)-FRHF сечением 2х2х1,13мм2	м	1726,5	341,52	--	589631	--	589631	--	636801
		СП - 8%			--	--	--	--		47170	
15	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,048	177812,00	--	8535	--	8535	--	9218
		СП - 8%			--	--	--	--		683	
16	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	1430	240,24	2,29	343545	3280	30213	223354	612251
		НР - 72%; СП - 8%			216,82	0,11	310052	162		45352	
17	С123-061710-0104 2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм	м	1426	74,00	--	105524	--	105524	--	113966
		СП - 8%			--	--	--	--		8442	
18	С123-061710-0109 2306-1710-0109 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 40 мм	м	4	192,00	--	768	--	768	--	829
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
19	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	20	470,32	33,67	9406	673	1141	5622	16231
		НР - 72%; СП - 8%			379,61	10,83	7592	217		1202	
20	С123-011305-0104 2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	20	140,00	--	2800	--	2800	--	3024
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
21	Ц13-080206-1702 1308-0206-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	10	635,72	79,77	6357	798	977	3488	10632
		НР - 72%; СП - 8%			458,15	26,25	4582	262		788	
22	С123-010103-0204 2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	10	1196,00	--	11960	--	11960	--	12917
		СП - 8%			--	--	--	--		957	
23	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015 прим.	Пена монтажная противопожарная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1630,00	--	1630	--	1630	--	1760
		СП - 8%			--	--	--	--		130	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2908858	341721	1528970	766781	3968698
	Стоимость оборудования		Тенге				12250				
	Заготов складские расходы		Тенге				147				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				12397				
		Накладные расходы	Тенге				766782				
		Сметная прибыль	Тенге				293059				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3968699				
		ИТОГО ПОРАЗДЕЛУ ПС:	Тенге				3968698				3968698

РАЗДЕЛЫ : СИСТЕМЫ СВЯЗИ

РАЗДЕЛ 1. Телефонизация

1	Ц13-100902-0912 1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробки	11	4096,11	1037,00	45057	11407	3928	21213	71571
					2702,00	459,34	29722	5053		5302	
2	Прайс-лист ТОО "Альянс" стр.9	Коробка протяжная этажная КРЭ-8-1-SC/APC-8/2-0/2-2	шт	11	13733,57	--	151069	--	151069	--	163155
					--	--	--	--		12086	
3	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	60	95,07	1,22	5704	73	732	3528	9971
					81,65	0,01	4899	--		739	
4	С123-060703-0831 2306-0703-0831 РСНБ РК 2015 прим.	Кабель связи оптический внутриобъектовый распределительный КС-НРС-8х1хG657А	км	0,0618	1301827,00	--	80453	--	80453	--	86889
					--	--	--	--		6436	
5	Е11-210101-0202 1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	48	370,09	2,86	17764	137	648	12232	32396
					353,72	0,21	16979	10		2400	
6	С123-011305-0104 2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	48,48	140,00	--	6787	--	6787	--	7330
					--	--	--	--		543	
7	С123-060407-0603 2306-0407-0603 РСНБ РК 2015 прим.	Кабели коаксиальные марки RG-11 /Патчкорд оптический FTTH L=7м, патчкорд оптический FTTH L=10м, патчкорд оптический FTTH L=12м, патчкорд оптический FTTH L=15м, патчкорд оптический FTTH L=20 м, патчкорд оптический FTTH L=25м/	км	1,017	201989,00	--	205423	--	205423	--	221857
					--	--	--	--		16434	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С123-080306-0901 2308-0306-0901 РСНБ РК 2015	Бут (Колпачок), SHIP, S902-Blue, Cat. 5e, UTP, Синий	шт.	156	36,00	--	5616	--	5616	--	6065
					--	--	--	--		449	
9	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015 прим.	Розетка абонентская оптическая. Монтаж оборудования	шт.	85	1146,24	--	97430	--	1295	58642	168559
					1131,00	--	96135	--		12486	
10	С123-070220-0703 2307-0220-0703 РСНБ РК 2015 прим.	Розетка абонентская оптическая РА скрытой установки, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	85	356,00	--	30260	--	30260	--	32681
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			--	--	--	--		2421	
		Накладные расходы	Тенге				645565	11617	486211	95615	800474
		Сметная прибыль	Тенге				95615				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				59294				
			Тенге				800473				
		РАЗДЕЛ 2. Телевидение									
11	Ц13-100601-0102 1310-0601-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Антенна Г-образная. Монтаж оборудования	шт.	1	54123,91	--	54124	--	30431	14453	74063
					23692,90	--	23693	--		5486	
12	С123-080101-0103 2308-0101-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Антенны коллективного пользования в к-те с опорой эфирные модели АТКГ(В)-4 1.6-12.4	шт.	1	28774,00	--	28774	--	28774	--	31076
					--	--	--	--		2302	
13	С123-080505-0803 2308-0505-0803 РСНБ РК 2015 прим.	Абонентский ответвитель РА 4-800 Z.P.	шт.	12	640,00	--	7680	--	7680	--	8294
					--	--	--	--		614	
14	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	50	95,07	1,22	4754	61	610	2940	8309
					81,65	0,01	4083	--		615	
15	С123-060407-0603 2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,0515	201989,00	--	10402	--	10402	--	11235
					--	--	--	--		832	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С124-040207-3968 2404-0207-3968 РСНБ РК 2015 прим.	Резистор оконечный GL TV-75Ом									
			шт.	1	48,00	--	48	--	48	--	52
17	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением			--	--	--	--		4	
			м	48	294,26	2,60	14125	125	676	9597	25619
18	С123-011305-0103 2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм			277,59	0,10	13324	5		1898	
			м	48,48	90,00	--	4363	--	4363	--	4712
19	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015 прим.	Розетка телевизионная. Монтаж оборудования			--	--	--	--		349	
			шт.	85	1146,24	--	97430	--	1295	58642	168559
20	С123-070220-0701 2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20			1131,00	--	96135	--		12486	
			шт.	85	337,00	--	28645	--	28645	--	30937
21	Е11-210202-0102 1121-0202-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий			--	--	--	--		2292	
			м	1000	170,37	0,73	170369	733	36121	96170	287863
22	С123-060407-0601 2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6			133,52	0,05	133515	55		21323	
			км	1,03	92336,00	--	95106	--	95106	--	102715
					--	--	--	--		7608	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				515821	919	244151	181802	753434
		Накладные расходы	Тенге				181802				
		Сметная прибыль	Тенге				55810				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				753433				

РАЗДЕЛ 3. Домофоны

23	Ц13-110401-0401 1311-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене									
			шт.	2	15534,13	3617,92	31068	7236	684	19558	54677
					11574,00	1464,87	23148	2930		4050	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С123-080504-0501 2308-0504-0501 РСНБ РК 2015	Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	1	10913,00	--	10913	--	10913	--	11786
25	С123-080504-0601 2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	1	21428,00	--	21428	--	21428	--	23142
26	Ц13-100409-0115 1310-0409-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Блок вызова, замок. Монтаж оборудования	шт.	1	108271,59	16932,44	108272	16932	2174	57449	178978
27	С123-080504-0602 2308-0504-0602 РСНБ РК 2015	Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	1	89166,00 8674,00	5012,21 --	89166 8674	5012 --	8674	13258 --	9368
28	С123-080504-0701 2308-0504-0701 РСНБ РК 2015	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311x, БВД-313x, БВД-342x, БВД-343x	шт.	1	7343,00	--	7343	--	7343	694 --	7930
29	С123-080504-0801 2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.	1	12956,00	--	12956	--	12956	587 --	13992
30	С123-080504-0808 2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	1	4748,00	--	4748	--	4748	1036 --	5128
31	С123-080504-0909 2308-0504-0909 РСНБ РК 2015	Ключ-таблетка доступа, электронный DS-1990	шт.	85	230,00	--	19550	--	19550	380 --	21114
32	Ц13-100902-0919 1310-0902-0919 РСНБ РК 2015	Ввод абонентский или групповой. Монтаж с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену	ввод	85	4280,84	1159,00	363871	98515	23871	1564 173925	580820
33	С123-080504-1001 2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	85	2841,00 2190,00	513,38 --	241485 186150	43637 --	186150	43024 --	201042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Ц13-100412-0201 1310-0412-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише	шт.	1	-- 7641,03	-- --	-- 7641	-- --	886	14892 4121	12703
35	С123-080504-1110 2308-0504-1110 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов	шт.	1	6755,00 5154,00	-- --	6755 5154	-- --	5154	941 --	5566
36	Ц13-100408-0504 1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Коробка распределительная. Монтаж оборудования	шт.	14	-- 4696,57	-- --	-- 65752	-- --	2416	412 38635	112738
37	С123-061707-0101 2306-1707-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка распределительная БК-6	шт.	11	4524,00 3556,00	-- --	63336 39116	-- --	39116	8351 --	42245
38	С123-061707-0101 2306-1707-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка распределительная БК-8	шт.	3	-- 3556,00	-- --	-- 10668	-- --	10668	3129 --	11521
39	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1088	-- 329,50	-- 149,20	-- 358494	-- 162327	49178	853 142435	541004
40	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладнымискобами	м кабеля	67	135,10 740,56	46,73 423,75	146989 49617	50838 28391	8554	40074 15989	70855
41	С123-060408-0502 2306-0408-0502 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4	км	0,105	189,14 30238,00	142,31 --	12672 3175	9534 --	3175	5249 --	3429
42	С123-060408-0301 2306-0408-0301 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРВ 2х0,4	км	1,05	-- 15968,00	-- --	-- 16766	-- --	16766	254 --	18108
					--	--	--	--		1341	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	38	470,32	33,67	17872	1279	2168	10682	30839
					379,61	10,83	14425	411		2284	
44	С123-011305-0103 2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	38	90,00	--	3420	--	3420	--	3694
					--	--	--	--		274	
45	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	1050	240,24	2,29	252253	2408	22184	164001	449555
					216,82	0,11	227661	119		33300	
46	С123-061710-0103 2306-1710-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	1050	57,00	--	59850	--	59850	--	64638
					--	--	--	--		4788	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1664753	317089	522026	626795	2474872
		Накладные расходы	Тенге				626795				
		Сметная прибыль	Тенге				183324				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2474871				

РАЗДЕЛ 4. Видеонаблюдение

47	Ц13-100408-0623 1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1	3275,64	45,64	3276	46	--	1979	5675
					3230,00	13,51	3230	14		420	
48	С123-080502-0407 2308-0502-0407 РСНБ РК 2015	IP видеорегистратор 2-канальный модели NVR-202, типа EverFocus	шт.	1	109200,00	--	109200	--	109200	--	117936
					--	--	--	--		8736	
49	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	2	4243,06	5,77	8486	12	--	5169	14748
					4237,29	--	8475	--		1092	
50	С123-080501-2150 2308-0501-2150 РСНБ РК 2015 прим.	Видеокамера уличная модели W54AR20, типа Novicam	шт.	2	21982,00	--	43964	--	43964	--	47481
					--	--	--	--		3517	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	18030,72	2008,16	18031	2008	1488	9229	29440
52	С123-080306-0312 2308-0306-0312 РСНБ РК 2015 прим.	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 650VA	шт.	1	14535,00 85256,00	594,44 –	14535 85256	594 –	85256	2181 –	92076
53	С123-080505-0509 2308-0505-0509 РСНБ РК 2015 прим.	Импульсный источник питаниядля камер видеонаблюдения модели Power Supply 220VAC 50Hz 50VA	шт.	1	– 9878,00	– –	– 9878	– –	9878	6820 –	10668
54	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	25	– 240,24	– 2,29	– 6006	– 57	529	790 3905	10704
55	С123-061710-0106 2306-1710-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Канал кабельный размерами 20 мм х 20 мм	м	25	216,82 104,00	0,11 –	5420 2600	3 –	2600	793 –	2808
56	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	25	– 329,50	– 149,20	– 8237	– 3730	1129	208 3273	12431
57	С123-060409-0201 2306-0409-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Кабель FTP, SHIP экранированный с оболочкой из поливинилхлоридного пластика КСВПЭ 5е 4х2х0,52(вн)мм2	км	0,025	135,10 172247,00	46,73 –	3378 4306	1168 –	4306	921 –	4651
58	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	– 4265,76	– 1360,88	– 4266	– 1361	97	344 2401	7200
59	С123-070201-0907 2307-0201-0907 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2808,00 20510,00	526,89 –	2808 20510	527 –	20510	533 –	22151
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		– –	– –	– 324016	– 7214	278957	1641 25956	377969

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				25956				
		Сметная прибыль	Тенге				27998				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				377969				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ СС	Тенге				4406746				4406746
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ:	**Тенге**				**86423991**				**86423991**
		Заниженный (уменьшенный)объем	Тенге				15117				
		Итого:	**Тенге**				**86439108**				
		в т.ч.оборудование	Тенге				7445361				
		Итого по смете без оборудования	Тенге				78993747				
		Временные здания и сооружения	Тенге		0,90%		710944				
		Итого с временными	Тенге				79704691				
		Зимние удорожания	Тенге		0,49%		390553				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге				80095244				
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2%		1601905				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				81697149				
		Итого по смете с оборудованием	Тенге				89142510				
		в том числе на 2020 год - 32 % К=1	Тенге				28525603				
		в том числе на 2021 год -68 %, К=1,050036	Тенге				63649934				
		ИТОГО	Тенге				92175537				
		Итого с понижающим коэф.-0,995000000577327	Тенге				91714659,44				
		НДС	Тенге		12%		11005759,13				
		Итого с НДС	**Тенге**				**102720418,57**				
		в т.ч.оборудование	Тенге				8579415				

Технический надзор:

ТОО "Политехстрой"

Директор _____ **Алтынбеков Г.**

Инженер-эксперт _____ **Кенжебаев М.**

Авторский надзор:

ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Пихашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Нурсеитов Ш.**

Подрядчик:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Кайраташ Ф.**

Начальник планово-экономического отдела:

_____ **Бал У.**