Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан,Республика Казахстан, Туркестанская область, Туркестан, Г.Мусирепова, дом № 3** — **050140007772**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн),Республика Казахстан, Туркестанская область, г.Туркестан, ул М.Жалил,д181** — **021140015835**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Типовой договор о государст закупках работ в сфере строительст.№252 от 21.08.20г

Номер документа	Дата составления
00000000029	25.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12 этажных домов с коммерческими помещениями в АДЦ г.Туркестан(без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А,№3/Б(жилой дом №3/А)			Одна услуга	1	143 091 429.00	143 091 429,00
				Итого	1	x	143 091 429.00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Авторский надзор ТОО "JeR Group"
Технадзор : ТОО "Политехстрой"
Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А, №3/Б" (жилой дом №3/А)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчик	подрядчик	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4673513	805488	252	21.08.2020	За счет кредитов из областного бюджета и средств внутренних займов	467003034431	ТОО	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат							В том числе, налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А, №3/Б" (жилой дом №3/А)	397.144.392	127.760.204							15.331.225	143.091.429
	АКТ 2	143.091.429	127.760.204							15.331.225	143.091.429
2	Удержание аванса	119.143.318	38.328.061							4.599.367	42.927.429
	Всего к оплате	**278.001.074**	**89.432.143**							**10.731.857**	**100.164.000**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Руководитель _____ Жаксылык Н.

Технический надзор:
ТОО "Политехстрой"

Директор _____ Алтынбеков Г.

Инженер-эксперт _____ Кенжебаев М.

Авторский надзор:
ТОО "JeR Group"

Директор _____ Цихашев В.

Главный инженер проекта _____ Нурсеитов Н.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ Караташ Ф.

Начальник планово-экономического отдела _____ Бал У.

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Подрядчик : ТОО "Inter Construction"

Технадзор : ТОО "Политехстрой"

Авторский Надзор: ТОО "JeR Group"

Наименование объекта : Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А, №3/Б (жилой дом №3/А);(Корректировка)

Договор №252 от 21-08-2020 года

А К Т №2

приемки выполненых работ за ноябрь 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (Локальная смета №2-1Ж-2)									
		РАЗДЕЛ 1.Монолитные стены									
		Монолитная стена Вид-8-1шт									
1	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен.Монтаж и демонтаж**	**м2 конструкций**	**82,7550696**	**3204,70**	**580,27**	**265205**	**48020**	**46058**	**171592**	**471740**
		В ТОМ ЧИСЛЕ			2067,88	210,68	171127	17435		34944	
2	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	**Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017**	**т**	**0,0686131**	**1056174,00**	**--**	**72467**	**--**	**72467**	**--**	**78264**
					--	--	--	--		5797	
3	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015	**Конструкции стен в крупнощитовой,объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см.Бетонирование**	**м2 конструкций (без вычета проемов)**	**82,7550696**	**1284,26**	**776,93**	**106279**	**64295**	**1561**	**51002**	**169863**
		В ТОМ ЧИСЛЕ			488,47	188,78	40423	15623		12582	
4	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**14,682724**	**19609,00**	**--**	**287914**	**--**	**287914**	**--**	**310947**
					--	--	--	--		23033	
5	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**2,0559606**	**373950,00**	**--**	**768826**	**--**	**768826**	**--**	**830332**
					--	--	--	--		61506	
6	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,8221424**	**386515,00**	**--**	**317770**	**--**	**317770**	**--**	**343192**
					--	--	--	--		25422	

7	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4210705	392348,00	--	165206	--	165206	--	178422
		СД - 8%			--	--	--	--		13216	
8	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015	Стены.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	2,8781029	26266,03	2624,33	75596	7553	1934	62301	148929
		ВР - 91%, СД - 8%			22969,70	817,88	66109	2354		11032	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015	Стены.Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	0,4210705	47557,18	2654,54	20025	1118	283	17267	40275
		ВР - 91%, СД - 8%			44230,64	832,63	18624	351		2983	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,222234	373950,00	--	83104	--	83104	--	89752
		СД - 8%			--	--	--	--		6648	
11	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0618062	392348,00	--	24250	--	24250	--	26190
		СД - 8%			--	--	--	--		1940	
12	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015	Стены.Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	0,2840402	23949,89	2624,33	6803	745	128	5608	13404
		ВР - 91%, СД - 8%			20877,56	817,88	5930	232		993	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стена Вид-9-1шт									
13	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. п.п. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен.Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	492	3204,70	580,27	1576712	285493	273823	1020156	2804618
		ВР - 91%, СД - 8%			2067,88	210,68	1017396	103655		207749	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,4079221	1056174,00	--	430837	--	430837	--	465304
		СД - 8%			--	--	--	--		34467	
15	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции стен в крупнощитовой,объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см.Бетонирование	м2 конструкций (без вычета проемов)	492	1284,26	776,93	631855	382250	9279	303217	1009878
		ВР - 91%, СД - 8%			488,47	188,78	240326	92880		74806	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	75	19609,00	--	1470675	--	1470675	--	1588329
		СД - 8%			--	--	--	--		117654	
17	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	10,47867	373950,00	--	3918499	--	3918499	--	4231979
		СД - 8%			--	--	--	--		313480	
18	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,30168	386515,00	--	1662664	--	1662664	--	1795677
		СД - 8%			--	--	--	--		133013	

19	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,3722	392348,00 --	-- --	930728 --	-- --	930728	-- 74458	1005186
20	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015	Стены.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	14,78035	26266,03 22969,70	2624,33 817,88	388221 339500	38789 12089	9932	319946 56653	764820
21	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015	Стены.Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	2,3722	47557,18 44230,64	2654,54 832,63	112815 104924	6297 1975	1594	97278 16807	226901
22	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,96112	373950,00 --	-- --	359411 --	-- --	359411	-- 28753	388164
23	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2673	392348,00 --	-- --	104875 --	-- --	104875	-- 8390	113265
24	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015	Стены.Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	1,22842	23949,89 20877,56	2624,33 817,88	29421 25646	3224 1005	551	24253 4294	57967
		Монолитная стена Вид-10-1шт									
25	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен.Монтаж и демонтаж В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 конструкций	334,81	3204,70 2067,88	580,27 210,68	1072965 692346	194280 70538	186339	694225 141375	1908565
26	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,2775943	1056174,00 --	-- --	293188 --	-- --	293188	-- 23455	316643
27	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции стен в крупнощитовой,объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см.Бетонирование В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 конструкций (без вычета проемов)	334,81	1284,26 488,47	776,93 188,78	429982 163544	260124 63205	6314	206342 50906	687230
28	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	60,9	19609,00 --	-- --	1194188 --	-- --	1194188	-- 95535	1289723
29	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,55968	373950,00 --	-- --	1705092 --	-- --	1705092	-- 136407	1841499
30	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,82834	386515,00 --	-- --	1093196 --	-- --	1093196	-- 87456	1180652

31	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	1,4416	392348,00 --	-- --	565609 --	-- --	565609	-- 45249	610858
32	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015	Стены.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	7,38802	26266,03 22969,70	2624,33 817,88	194054 169701	19389 6043	4964	159926 28318	382299
33	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015	Стены.Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	1,4416	47557,18 44230,64	2654,54 832,63	68558 63763	3826 1200	969	59117 10214	137889
34	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	0,8568	373950,00 --	-- --	320400 --	-- --	320400	-- 25632	346032
35	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,2387	392348,00 --	-- --	93653 --	-- --	93653	-- 7492	101145
36	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015	Стены.Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	1,0955	23949,89 20877,56	2624,33 817,88	26237 22871	2875 896	491	21628 3829	51695
		Монолитная стена Вид-11-1шт									
37	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен.Монтаж и демонтаж НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 конструкций	334,81	3204,70 2067,88	580,27 210,68	1072965 692346	194280 70538	186339	694225 141375	1908565
38	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 СП - 8%	т	0,2775943	1056174,00 --	-- --	293188 --	-- --	293188	-- 23455	316643
39	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции стен в крупнощитовой,объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см.Бетонирование НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 конструкций (без вычета проемов)	334,81	1284,26 488,47	776,93 188,78	429982 163544	260124 63205	6314	206342 50906	687230
40	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок СП - 8%	м3	60,9	19609,00 --	-- --	1194188 --	-- --	1194188	-- 95535	1289723
41	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	4,55968	373950,00 --	-- --	1705092 --	-- --	1705092	-- 136407	1841499
42	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	2,82834	386515,00 --	-- --	1093196 --	-- --	1093196	-- 87456	1180652

43	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,45612	392348,00	--	571306	--	571306	--	617010
		СП - 8%			--	--	--	--		45704	
44	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015	Стены.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	7,38802	26266,03	2624,33	194054	19389	4964	159926	382299
		ЗПМ - 87%, СП - 8%			22969,70	817,88	169701	6043		28318	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015	Стены.Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	1,45612	47557,18	2654,54	69249	3865	979	59712	139278
		ЗПМ - 93%, СП - 8%			44230,64	832,63	64405	1212		10317	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,8568	373950,00	--	320400	--	320400	--	346032
		СП - 8%			--	--	--	--		25632	
47	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2387	392348,00	--	93653	--	93653	--	101145
		СП - 8%			--	--	--	--		7492	
48	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015	Стены.Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	1,0955	23949,89	2624,33	26237	2875	491	21628	51695
		ЗПМ - 87%, СП - 8%			20877,56	817,88	22871	896		3829	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стена Вид-12,Вид-12н-2шт									
49	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен.Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	111,5	3204,70	580,27	357324	64700	62056	231194	635599
		ЗПМ - 93%, СП - 8%			2067,88	210,68	230568	23491		47081	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0924458	1056174,00	--	97639	--	97639	--	105450
		СП - 8%			--	--	--	--		7811	
51	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции стен в крупнощитовой,объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см.Бетонирование	м2 конструкций (без вычета проемов)	111,5	1284,26	776,93	143195	86628	2103	68717	228865
		ЗПМ - 93%, СП - 8%			488,47	188,78	54464	21049		16953	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	25,04	19609,00	--	491009	--	491009	--	530290
		СП - 8%			--	--	--	--		39281	
53	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,87176	373950,00	--	699945	--	699945	--	755941
		СП - 8%			--	--	--	--		55996	
54	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,99704	386515,00	--	771886	--	771886	--	833637
		СП - 8%			--	--	--	--		61751	

55	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2275	392348,00	--	89259	--	89259	--	96400
		(ЗП - 8%)			--	--	--	--		7141	
56	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015	Стены.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	3,8688	26266,03	2624,33	101618	10153	2600	83747	200194
		(ЗП - 90%; ЭМ - 8%)			22969,70	817,88	88865	3164		14829	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015	Стены.Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	0,2275	47557,18	2654,54	10819	603	154	9329	21760
		(ЗП - 93%; ЭМ - 6%)			44230,64	832,63	10062	189		1612	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стена Вид-13,Вид-13и-2шт									
58	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен.Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	169,6	3204,70	580,27	543517	98413	94392	351664	966795
		(ЗП - 93%; ЭМ - 6%)			2067,88	210,68	350712	35731		71614	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,140617	1056174,00	--	148516	--	148516	--	160397
		(ЗП - 8%)			--	--	--	--		11881	
60	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции стен в крупнощитовой,объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см.Бетонирование	м2 конструкций (без вычета проемов)	169,6	1284,26	776,93	217810	131767	3199	104524	348120
		(ЗП - 90%; ЭМ - 8%)			488,47	188,78	82844	32017		25787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	40,02	19609,00	--	784752	--	784752	--	847532
		(ЗП - 8%)			--	--	--	--		62780	
62	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,14972	386515,00	--	1217414	--	1217414	--	1314807
		(ЗП - 8%)			--	--	--	--		97393	
63	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3328	392348,00	--	130573	--	130573	--	141019
		(ЗП - 8%)			--	--	--	--		10446	
64	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015	Стены.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	3,14972	26266,03	2624,33	82731	8266	2117	68181	162985
		(ЗП - 90%; ЭМ - 8%)			22969,70	817,88	72348	2576		12073	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015	Стены.Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	0,3328	47557,18	2654,54	15827	883	224	13647	31832
		(ЗП - 93%; ЭМ - 6%)			44230,64	832,63	14720	277		2358	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стена Вид-14-1шт									
66	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен.Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	194,8	3204,70	580,27	624275	113036	108416	403915	1110446

		НР - 91%, СП - 47% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2067,88	210,68	402823	41040		82255		
67	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,1615106	1056174,00	--	170583	--	170583	--		184230
		СП - 8%			--	--	--	--		13647		
68	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции стен в крупнощитовой,объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см.Бетонирование	м2 конструкций (без вычета проемов)	194,8	1284,26	776,93	250173	151346	3674	120054		399845
		НР - 91%, СП - 38% В ТОМ ЧИСЛЕ:			488,47	188,78	95153	36774		29618		
69	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	36,6	19609,00	--	717689	--	717689	--		775104
		СП - 8%			--	--	--	--		57415		
70	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,69365	373950,00	--	1007290	--	1007290	--		1087873
		СП - 8%			--	--	--	--		80583		
71	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,85295	386515,00	--	1102708	--	1102708	--		1190925
		СП - 8%			--	--	--	--		88217		
72	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,70129	392348,00	--	275150	--	275150	--		297162
		СП - 8%			--	--	--	--		22012		
73	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015	Стены.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	5,5466	26266,03	2624,33	145687	14556	3727	120066		287013
		НР - 91%, СП - 47% В ТОМ ЧИСЛЕ:			22969,70	817,88	127404	4536		21260		
74	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015	Стены.Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	0,70129	47557,18	2654,54	33351	1862	470	28758		67078
		НР - 91%, СП - 38% В ТОМ ЧИСЛЕ:			44230,64	832,63	31019	584		4969		
75	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1504	373950,00	--	56242	--	56242	--		60741
		СП - 8%			--	--	--	--		4499		
76	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0418	392348,00	--	16400	--	16400	--		17712
		СП - 8%			--	--	--	--		1312		
77	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015	Стены.Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	0,1922	23949,89	2624,33	4603	504	86	3795		9069
		НР - 91%, СП - 47% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20877,56	817,88	4013	157		672		
		Монолитная стена Вид-15,Вид-15н-2шт										
78	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен.Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	494,8	3204,70	580,27	1585685	287117	275382	1025962		2820579
		НР - 91%, СП - 38% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2067,88	210,68	1023186	104244		208932		

79	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 СП - 8%	т	0,4102436	1056174,00 --	-- --	433289 --	-- --	433289	-- 34663	467952
80	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции стен в крупнощитовой,объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см.Бетонирование НР + 91% СП + 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 конструкций (без вычета проемов)	494,8	1284,26 488,47	776,93 188,78	635450 241694	384425 93408	9331	304943 75231	1015624
81	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок СП - 8%	м3	91,4	19609,00 --	-- --	1792263 --	-- --	1792263	-- 143381	1935644
82	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	7,5204	373950,00 --	-- --	2812254 --	-- --	2812254	-- 224980	3037234
83	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	5,07968	386515,00 --	-- --	1963373 --	-- --	1963373	-- 157070	2120443
84	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	2,4771	392348,00 --	-- --	971885 --	-- --	971885	-- 77751	1049636
85	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015	Стены.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм НР + 91% СП + 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	12,60008	26266,03 22969,70	2624,33 817,88	330954 289420	33066 10305	8468	272750 48296	652000
86	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015	Стены.Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм НР + 91% СП + 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	2,4771	47557,18 44230,64	2654,54 832,63	117804 109564	6576 2063	1664	101580 17551	236935
87	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	1,09136	373950,00 --	-- --	408114 --	-- --	408114	-- 32649	440763
88	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,3036	392348,00 --	-- --	119117 --	-- --	119117	-- 9529	128646
89	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015	Стены.Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг НР + 91% СП + 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	1,39496	23949,89 20877,56	2624,33 817,88	33409 29123	3661 1141	625	27540 4876	65825
		Монолитная стена Вид-16,Вид-16н-2шт									
90	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен.Монтаж и демонтаж НР + 91% СП + 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 конструкций	494,8	3204,70 2067,88	580,27 210,68	1585685 1023186	287117 104244	275382	1025962 208932	2820579

91	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,4102436	1056174,00	--	433289	--	433289	--	467952
		СП - 8%			--	--	--	--		34663	
92	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции стен в крупнощитовой,объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см.Бетонирование	м2 конструкций (без вычета проемов)	494,8	1284,26	776,93	635450	384425	9331	304943	1015624
		НР - 91% СП - 8%			488,47	188,78	241694	93408		75231	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	106,82	19609,00	--	2094633	--	2094633	--	2262204
		СП - 8%			--	--	--	--		167571	
94	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	6,85182	373950,00	--	2562238	--	2562238	--	2767217
		СП - 8%			--	--	--	--		204979	
95	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,70354	386515,00	--	1817989	--	1817989	--	1963428
		СП - 8%			--	--	--	--		145439	
96	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,93998	392348,00	--	761147	--	761147	--	822039
		СП - 8%			--	--	--	--		60892	
97	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015	Стены.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	11,55536	26266,03	2624,33	303513	30325	7765	250135	597940
		НР - 91% СП - 8%			22969,70	817,88	265423	9451		44292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015	Стены.Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	1,93998	47557,18	2654,54	92260	5149	1304	79554	185559
		НР - 91% СП - 8%			44230,64	832,63	85807	1615		13745	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,9592	373950,00	--	358693	--	358693	--	387388
		СП - 8%			--	--	--	--		28695	
100	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,19844	392348,00	--	77858	--	77858	--	84087
		СП - 8%			--	--	--	--		6229	
101	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015	Стены.Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	1,15764	23949,89	2624,33	27725	3038	518	22855	54627
		НР - 91% СП - 8%			20877,56	817,88	24169	947		4046	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стена Вид-17-1шт									
102	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен.Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	348,6	3204,70	580,27	1117158	202282	194014	722818	1987174
		НР - 91% СП - 8%			2067,88	210,68	720862	73443		147198	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

103	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 СП - 8%	т	0,2890277	1056174,00 --	-- --	305264 --	-- --	305264	-- 24421	329685
104	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции стен в крупнощитовой,объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см.Бетонирование НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 конструкций (без вычета проемов)	348,6	1284,26 488,47	776,93 188,78	447692 170280	270838 65809	6574	214840 53003	715535
105	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок СП - 8%	м3	56,5	19609,00 --	-- --	1107908 --	-- --	1107908	-- 88633	1196541
106	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	6,36729	373950,00 --	-- --	2381048 --	-- --	2381048	-- 190484	2571532
107	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	3,36856	386515,00 --	-- --	1301999 --	-- --	1301999	-- 104160	1406159
108	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	1,85592	392348,00 --	-- --	728167 --	-- --	728167	-- 58253	786420
109	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015	Стены.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	9,73585	26266,03 22969,70	2624,33 817,88	255722 223630	25550 7963	6542	210749 37318	503789
110	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015	Стены.Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	1,85592	47557,18 44230,64	2654,54 832,63	88262 82089	4926 1545	1247	76107 13150	177518
111	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	1,3856	373950,00 --	-- --	518145 --	-- --	518145	-- 41452	559597
112	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,38885	392348,00 --	-- --	152565 --	-- --	152565	-- 12205	164770
113	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015	Стены.Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	т	1,77445	23949,89 20877,56	2624,33 817,88	42498 37046	4656 1451	796	35033 6202	83733
		Монолитная стена Вид-18-1шт									
114	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен.Монтаж и демонтаж НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 конструкций	174,3	3204,70 2067,88	580,27 210,68	558579 360431	101142 36722	97006	361409 73599	993587

115	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,1445139	1056174,00	--	152632	--	152632	--	164843
		СП - 8%			--	--	--	--		12211	
116	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции стен в крупношитовой,объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см.Бетонирование	м2 конструкций (без вычета проемов)	174,3	1284,26	776,93	223846	135419	3287	107420	357768
		ЗП - 91% СП - 88%			488,47	188,78	85140	32904		26501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	27,95	19609,00	--	548072	--	548072	--	591918
		СП - 8%			--	--	--	--		43846	
118	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,41817	373950,00	--	1278225	--	1278225	--	1380483
		СП - 8%			--	--	--	--		102258	
119	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,64477	386515,00	--	635728	--	635728	--	686586
		СП - 8%			--	--	--	--		50858	
120	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,89093	392348,00	--	349555	--	349555	--	377519
		СП - 8%			--	--	--	--		27964	
121	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015	Стены.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	5,06294	26266,03	2624,33	132983	13287	3402	109596	261985
		ЗП - 91% СП - 88%			22969,70	817,88	116294	4141		19406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015	Стены.Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	0,89093	47557,18	2654,54	42370	2365	599	36535	85217
		ЗП - 91% СП - 88%			44230,64	832,63	39406	742		6312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,88376	373950,00	--	330482	--	330482	--	356921
		СП - 8%			--	--	--	--		26439	
124	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,24585	392348,00	--	96459	--	96459	--	104176
		СП - 8%			--	--	--	--		7717	
125	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015	Стены.Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	1,12961	23949,89	2624,33	27054	2965	505	22302	53304
		ЗП - 91% СП - 88%			20877,56	817,88	23584	924		3948	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**73015265**	**4669857**	**57333288**	**11276315**	**91034905**
							11012120	**1379430**	--	**6743321**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**70184373**				
	Материалы		Тенге				**1930268**				
	Всего заработная плата		Тенге					**12391550**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**40888838**				
	Местные материалы		Тенге				**11683291**				
		Накладные расходы	Тенге				**11276315**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6516850**				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				87977538					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10495
	Сметная заработная плата	Тенге					12391550				
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2830892					
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2830892					
	Сметная прибыль	Тенге				226471					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3057363					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				91034901					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10495
	Сметная заработная плата	Тенге					12391550				

РАЗДЕЛ 2.Монолитное перекрытие

Монолитное перекрытие на отм.+6,440 :+11,960

126	Е11-061601-0201 1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий.Монтаж и демонтаж**	м2 конструкций	765,5	1590,30	278,09	1217374	212878	213016	791573	2169662
		НР - 91%, СП - 8%			1033,94	102,39	791480	78380		160716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	**Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017**	т	0,3173419	1056174,00	--	335168	--	335168	--	361981
		СП - 8%			--	--	--	--		26813	
128	Е11-061601-0507 1106-1601-0507 РСНБ РК 2015	**Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке.Бетонирование**	м2 конструкций	765,5	821,51	499,92	628869	382689	59219	255406	955017
		НР - 91%, СП - 8%			244,23	122,41	186961	93705		70742	
129	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	125,33	19609,00	--	2457596	--	2457596	--	2654204
		СП - 8%			--	--	--	--		196608	
130	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	8,1984	419679,00	--	3440696	--	3440696	--	3715952
		СП - 8%			--	--	--	--		275256	
131	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015	**Перекрытия.Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг**	т	8,1984	11265,62	2624,33	92360	21515	3673	67228	172355
		НР - 91%, СП - 8%			8193,29	817,88	67172	6705		12767	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,0158	373950,00	--	379858	--	379858	--	410247
		СП - 8%			--	--	--	--		30389	
133	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	**Перекрытия.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм**	т	1,0158	30349,07	2654,54	30829	2697	683	25749	61104
		НР - 91%, СП - 8%			27022,53	832,63	27449	846		4526	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	5,2463584	373950,00	--	1961876	--	1961876	--	2118826
		СП - 8%			--	--	--	--		156950	
135	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,930668	392348,00	--	365146	--	365146	--	394358

		СП - 8%			–	–	–	–		29212	
136	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	6,1770264	11265,62	2624,33	69588	16210	2768	50653	129860
		ВР - 91%, СП - 9%			8193,29	817,88	50610	5052		9619	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,0886	392348,00	–	819458	–	819458	–	885015
		СП - 8%			–	–	–	–		65557	
138	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	2,0886	30349,07	2654,54	63387	5544	1404	52942	125636
		ВР - 91%, СП - 9%			27022,53	832,63	56439	1739		9306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,77828	386515,00	–	300817	–	300817	–	324882
		СП - 8%			–	–	–	–		24065	
140	Е11-061601-0609 1106-1601-0609 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	0,77828	53003,77	2624,33	41252	2043	523	35784	83199
		ВР - 91%, СП - 9%			49707,44	817,88	38686	637		6163	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6742	386515,00	–	260588	–	260588	–	281435
		СП - 8%			–	–	–	–		20847	
142	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	0,6742	30349,07	2654,54	20461	1789	453	17090	40555
		ВР - 91%, СП - 9%			27022,53	832,63	18219	561		3004	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитное перекрытие на отм.+14,720									
143	Е11-061601-0201 1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий.Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	766,15	1590,30	278,09	1218408	213059	213196	792245	2171505
		ВР - 91%, СП - 9%			1033,94	102,39	792153	78446		160852	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,3176113	1056174,00	–	335453	–	335453	–	362289
		СП - 8%			–	–	–	–		26836	
145	Е11-061601-0507 1106-1601-0507 РСНБ РК 2015	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке.Бетонирование	м2 конструкций	766,15	821,51	499,92	629403	383013	59270	255623	955828
		ВР - 91%, СП - 9%			244,23	122,41	187120	93784		70802	
146	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	125,33	19609,00	–	2457596	–	2457596	–	2654204
		СП - 8%			–	–	–	–		196608	
147	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	8,1984	419679,00	–	3440696	–	3440696	–	3715952
		СП - 8%			–	–	–	–		275256	

148	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	8,1984	11265,62 8193,29	2624,33 817,88	92360 67172	21515 6705	3673	67228 12767	172355
149	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	1,11012	373950,00 –	– –	415129 –	– –	415129	– 33210	448339
150	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	1,11012	30349,07 27022,53	2654,54 832,63	33691 29998	2947 924	746	28140 4946	66777
151	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	5,2463584	373950,00 –	– –	1961876 –	– –	1961876	– 156950	2118826
152	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,930668	392348,00 –	– –	365146 –	– –	365146	– 29212	394358
153	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	6,1770264	11265,62 8193,29	2624,33 817,88	69588 50610	16210 5052	2768	50653 9619	129860
154	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	2,0886	392348,00 –	– –	819458 –	– –	819458	– 65557	885015
155	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	2,0886	30349,07 27022,53	2654,54 832,63	63387 56439	5544 1739	1404	52942 9306	125636
156	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,77828	386515,00 –	– –	300817 –	– –	300817	– 24065	324882
157	Е11-061601-0609 1106-1601-0609 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,77828	53003,77 49707,44	2624,33 817,88	41252 38686	2043 637	523	35784 6163	83199
158	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,6742	386515,00 –	– –	260588 –	– –	260588	– 20847	281435
159	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,6742	30349,07 27022,53	2654,54 832,63	20461 18219	1789 561	453	17090 3004	40555
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				25010632 2477413	1291485 375473	21241734 –	2596130 2208540	29815303
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				24340011				
	Материалы		Тенге				563770				

	Всего заработная плата		Тенге					2852886			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15092149				
	Местные материалы		Тенге				4915192				
		Накладные расходы	Тенге				2596130				
		Сметная прибыль	Тенге				2154891				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				29091032				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2399
		Сметная заработная плата	Тенге					2852886			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				670621				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				670621				
		Сметная прибыль	Тенге				53649				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				724270				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				29815302				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2399
		Сметная заработная плата	Тенге					2852886			

РАЗДЕЛ 3.Монолитное перекрытие на отм.+17,480

160	Е11-061601-0201 1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий.Монтаж и демонтаж**	м2 конструкций	141,6977505	1590,30	278,09	225342	39404	39431	146524	401615
		ЗП=34% СП=8%			1033,94	102,39	146507	14508		29749	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	**Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017**	т	0,0587415	1056174,00	–	62041	–	62041	–	67004
		СП=8%			–	–	–	–		4963	
162	Е11-061601-0507 1106-1601-0507 РСНБ РК 2015	**Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке.Бетонирование**	м2 конструкций	141,6977505	821,51	499,92	116407	70837	10963	47277	176779
		ЗП=34% СП=8%			244,23	122,41	34607	17345		13095	
163	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	23,0556626	19609,00	–	452098	–	452098	–	488266
		СП=8%			–	–	–	–		36168	
164	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,5115517	419679,00	–	634367	–	634367	–	685116
		СП=8%			–	–	–	–		50749	
165	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015	**Перекрытия.Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг**	т	1,5115517	11265,62	2624,33	17029	3967	677	12395	31778
		ЗП=34% СП=8%			8193,29	817,88	12385	1236		2354	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,3908441	373950,00	–	146156	–	146156	–	157848
		СП=8%			–	–	–	–		11692	
167	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	**Перекрытия.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм**	т	0,3908441	30349,07	2654,54	11862	1037	263	9907	23511
		ЗП=34% СП=8%			27022,53	832,63	10562	325		1742	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
168	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,9656653	373950,00	–	361111	–	361111	–	390000
		СП=8%			–	–	–	–		28889	

169	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1726179	392348,00	–	67726	–	67726	–	73144
		СП = 8%			–	–	–	–		5418	
170	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	1,1382832	11265,62	2624,33	12823	2987	510	9334	23930
		НР = 93%, СП = 8%			8193,29	817,88	9326	931		1773	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
171	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3842679	392348,00	–	150767	–	150767	–	162828
		СП = 8%			–	–	–	–		12061	
172	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	0,3842679	30349,07	2654,54	11662	1020	258	9740	23115
		НР = 93%, СП = 8%			27022,53	832,63	10384	320		1712	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
173	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1021606	386515,00	–	39487	–	39487	–	42646
		СП = 8%			–	–	–	–		3159	
174	Е11-061601-0609 1106-1601-0609 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	0,1021606	53003,77	2624,33	5415	269	68	4697	10921
		НР = 93%, СП = 8%			49707,44	817,88	5078	84		809	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
175	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0237857	386515,00	–	9194	–	9194	–	9929
		СП = 8%			–	–	–	–		735	
176	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	0,0237857	30349,07	2654,54	722	63	16	603	1431
		НР = 93%, СП = 8%			27022,53	832,63	643	20		106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2324209	119584	1975133	240477	2769861
							229492	34769	–	205174	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2262168				
	Материалы		Тенге				52185				
	Всего заработная плата		Тенге					264261			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1408808				
	Местные материалы		Тенге				452098				
		Накладные расходы	Тенге				240477				
		Сметная прибыль	Тенге				200211				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2702856				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								222
		Сметная заработная плата	Тенге					264261			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				62041				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				62041				
		Сметная прибыль	Тенге				4963				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				67004				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2769860				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								222
		Сметная заработная плата	Тенге					264261			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				100350106	6080926	80550155	14112922	123620063
							13719025	1789672	–	9157035	

Стоимость общестроительных работ	Тенге				96786552					
Материалы	Тенге				2546223					
Всего заработная плата	Тенге					15508697				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				57389795					
Местные материалы	Тенге				17050581					
Накладные расходы	Тенге				14112922					
Сметная прибыль	Тенге				8871952					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				119771426					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13116
Сметная заработная плата	Тенге					15508697				
Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3563554					
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3563554					
Сметная прибыль	Тенге				285083					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3848637					
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				123620063					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13116
Сметная заработная плата	Тенге					15508697				
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									123620063
В ТОМ ЧИСЛЕ										
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13719025					
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6080926				
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1789672				
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						80550153			
- Накладные расходы	Тенге							14112922		
- Сметная прибыль	Тенге							9157035		

		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								123 620 063
		в т. ч. оборудование									0,00
		Временные здания и сооружения	Тенге	0,9 %		1 112 581					
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								124 732 644
		Зимние удорожания	Тенге	0,49 %		611 190					
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								125 343 834
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2,00%		2 506 877					
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								127 850 711
		ИТОГО в ценах 2021 г.	Тенге								127 850 711
		Итого с понижающим коэф.-0,999292088926225	Тенге								127 760 204
		НДС	Тенге	12 %		15 331 225					
		Итого с НДС	Тенге								143 091 429
		в т. ч. оборудование									0,00

Технический надзор:

ТОО "Политехстрой"

Директор _____ **Алтынбеков Г.**

Инженер-сметчик _____ **Кенжебаев М.**

Авторский надзор:

ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цихашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Нурсеитов Ш.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Карагаш Ф.**

Начальник планово-экономического отдела

_____ **Бал У.**