Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан,Республика Казахстан, Туркестанская область, Туркестан, Г.Мусирепова, дом № 3** — **050140007772**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн),Республика Казахстан, Туркестанская область, г.Туркестан, ул М.Жалил,д181** — **021140015835**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о государст закупках работ в сфере строительст.№252 от 21.08.20г

Номер документа	Дата составления
00000000033	20.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12 этажных домов с коммерческими помещениями в АДЦ г.Туркестан(без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А,№3/Б(жилой дом №3/А)			Одна услуга	1	71 428 571.00	71 428 571,00
				Итого	1	x	71 428 571,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

м.п. Inter Construction (Интер Констракшн) Товарищество с ограниченной ответственностью

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

м.п.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Авторский надзор ТОО "JeR Group"
Технадзор : ТОО "Политехстрой"
Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А, №3/Б" (жилой дом №3/А)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021 года

Код заказчик	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
4673513	805488	252	21.08.2020	За счет кредитов из областного бюджета и средств внутренних займов	467003032431	ТОО	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат: В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	В том числе, налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммер ческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А, №3/Б" (жилой дом №3/А)	468 572 963	63 775 510							7 653 061	71 428 571
	АКТ3	71 428 571	63 775 510							7 653 061	71 428 571
2	Удержание аванса	140 571 889	19 132 653							2 295 918	21 428 571
	Всего к оплате	**328 001 074**	**44 642 857**							**5 357 143**	**50 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Руководитель _____ Жаксылык Н.

Технический надзор:
ТОО "Политехстрой"

Директор _____ Алтынбеков Т.

Инженер-эксперт _____ Кенжебаев М.

Авторский надзор:
ТОО "JeR Group"

Директор _____ Нихашев В.

Главный инженер проекта _____ Нурсеитов Ш.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ Караташ Ф

Начальник планово-экономического отдела _____ Бал У.

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Подрядчик : ТОО "Inter Construction"

Технадзор : ТОО "Политехстрой"

Авторский Надзор: ТОО "JeR Group"

Наименование объекта : Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А, №3/Б (жилой дом №3/А);(Корректировка)

Договор №252 от 21-08-2020 года

А К Т №3

приемки выполненых работ за декабрь 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБИТОННЫЕ (Локальная смета №2-1Ж-2)									
		РАЗДЕЛ 1.Монолитные стены									
		Вес опалубки согласно письма от заказчика,составляет за 1м2 - 0,1243665т									
		Монолитная стена Вид-18-1шт									
1	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен.Монтаж и демонтаж**	м2 конструкций	174,3	3204,70	580,27	558579	101142	97006	361409	993587
		НР - 91% СП - 8%			2067,88	210,68	360431	36722		73599	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	**Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017**	т	0,1445139	1056174,00	--	152632	--	152632	--	164843
		СП - 8%			--	--	--	--		12211	
3	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015	**Конструкции стен в крупнощитовой,объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см.Бетонирование**	м2 конструкций (без вычета проемов)	174,3	1284,26	776,93	223846	135419	3287	107420	357768
		НР - 91% СП - 8%			488,47	188,78	85140	32904		26501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	27,95	19609,00	--	548072	--	548072	--	591918
		СП - 8%			--	--	--	--		43846	
5	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	3,41817	373950,00	--	1278225	--	1278225	--	1380483
		СП - 8%			--	--	--	--		102258	
6	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,64477	386515,00	--	635728	--	635728	--	686586
		СП - 8%			--	--	--	--		50858	

7	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,89093	392348,00 --	-- --	349555 --	-- --	349555	-- 27964	377519
8	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015	Стены.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	5,06294	26266,03 22969,70	2624,33 817,88	132983 116294	13287 4141	3402	109596 19406	261985
9	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015	Стены.Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,89093	47557,18 44230,64	2654,54 832,63	42370 39406	2365 742	599	36535 6312	85217
10	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,88376	373950,00 --	-- --	330482 --	-- --	330482	-- 26439	356921
11	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,24585	392348,00 --	-- --	96459 --	-- --	96459	-- 7717	104176
12	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015	Стены.Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	1,12961	23949,89 20877,56	2624,33 817,88	27054 23584	2965 924	505	22302 3948	53304
		Монолитная стена Вид-19-1шт									
13	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен.Монтаж и демонтаж В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 конструкций	345,5	3204,70 2067,88	580,27 210,68	1107223 714452	200483 72790	192288	716390 145889	1969502
14	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,2864575	1056174,00 --	-- --	302549 --	-- --	302549	-- 24204	326753
15	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции стен в крупнощитовой,объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см.Бетонирование В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 конструкций (без вычета проемов)	345,5	1284,26 488,47	776,93 188,78	443711 168765	268429 65223	6517	212930 52531	709172
16	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 I ОСТ 7473-2010 без добавок	м3	74,5	19609,00 --	-- --	1460870 --	-- --	1460870	-- 116870	1577740
17	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	6,48184	373950,00 --	-- --	2423884 --	-- --	2423884	-- 193911	2617795
18	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,38458	386515,00 --	-- --	921676 --	-- --	921676	-- 73734	995410
19	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,66485	392348,00 --	-- --	653201 --	-- --	653201	-- 52256	705457

20	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015	Стены.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	8,86642	26266,03	2624,33	232886	23269	5958	191929	458800
		НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			22969,70	817,88	203659	7252		33985	
21	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015	Стены.Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	1,66485	47557,18	2654,54	79176	4419	1120	68271	159243
		НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			44230,64	832,63	73637	1386		11796	
22	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2632	373950,00	--	98424	--	98424	--	106298
		СП - 8%			--	--	--	--		7874	
23	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07315	392348,00	--	28700	--	28700	--	30996
		СП - 8%			--	--	--	--		2296	
24	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015	Стены.Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	0,33635	23949,89	2624,33	8056	883	151	6641	15872
		НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20877,56	817,88	7022	275		1176	
		Монолитная стена Вид-20-1шт									
25	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен.Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	345,5	3204,70	580,27	1107223	200483	192288	716390	1969502
		НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2067,88	210,68	714452	72790		145889	
26	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,2865404	1056174,00	--	302637	--	302637	--	326848
		СП - 8%			--	--	--	--		24211	
27	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции стен в крупнощитовой,объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см.Бетонирование	м2 конструкций (без вычета проемов)	345,5	1284,26	776,93	443711	268429	6517	212930	709172
		НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			488,47	188,78	168765	65223		52531	
28	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	74,5	19609,00	--	1460870	--	1460870	--	1577740
		СП - 8%			--	--	--	--		116870	
29	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	5,88178	373950,00	--	2199492	--	2199492	--	2375451
		СП - 8%			--	--	--	--		175959	
30	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,2966	386515,00	--	2047215	--	2047215	--	2210992
		СП - 8%			--	--	--	--		163777	
31	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,6315	392348,00	--	640116	--	640116	--	691325
		СП - 8%			--	--	--	--		51209	
32	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015	Стены.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	11,17838	26266,03	2624,33	293612	29336	7512	241975	578434
		НР - 91% СП - 8%			22969,70	817,88	256764	9143		42847	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015	Стены.Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	1,6315	47557,18	2654,54	77590	4330	1098	66904	156053
		ОТ - 90%, СТ - 85%			44230,64	832,63	72162	1358		11559	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2632	373950,00	--	98424	--	98424	--	106298
		СТ - 85%			--	--	--	--		7874	
35	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07315	392348,00	--	28700	--	28700	--	30996
		СТ - 85%			--	--	--	--		2296	
36	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015	Стены.Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	0,33635	23949,89	2624,33	8056	883	151	6641	15872
		ОТ - 91%, СТ - 85%			20877,56	817,88	7022	275		1176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитная стена Вид-21-1шт									
37	Е11-061601-0202 1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен.Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	194,8	3204,70	580,27	624275	113036	108416	403915	1110446
		ОТ - 91%, СТ - 85%			2067,88	210,68	402823	41040		82255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,1615106	1056174,00	--	170583	--	170583	--	184230
		СТ - 85%			--	--	--	--		13647	
39	Е11-061601-0402 1106-1601-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции стен в крупнощитовой,объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см.Бетонирование	м2 конструкций (без вычета проемов)	194,8	1284,26	776,93	250173	151346	3674	120054	399845
		ОТ - 91%, СТ - 85%			488,47	188,78	95153	36774		29618	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	36,6	19609,00	--	717689	--	717689	--	775104
		СТ - 85%			--	--	--	--		57415	
41	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,07174	373950,00	--	1148677	--	1148677	--	1240571
		СТ - 85%			--	--	--	--		91894	
42	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,69585	386515,00	--	1041986	--	1041986	--	1125345
		СТ - 85%			--	--	--	--		83359	
43	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,82714	392348,00	--	324527	--	324527	--	350489
		СТ - 85%			--	--	--	--		25962	
44	Е11-061601-0608 1106-1601-0608 РСНБ РК 2015	Стены.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	5,76759	26266,03	2624,33	151492	15136	3876	124849	298449
		ОТ - 91%, СТ - 85%			22969,70	817,88	132480	4717		22107	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	Е11-061601-0607 1106-1601-0607 РСНБ РК 2015	Стены.Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	0,82714	47557,18	2654,54	39336	2196	555	33919	79115

		ЗП - 91%, СП - 8%			44230,64	832,63	36585	689		5860	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1504	373950,00	--	56242	--	56242	--	60741
		СП - 8%			--	--	--	--		4499	
47	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0418	392348,00	--	16400	--	16400	--	17712
		СП - 8%			--	--	--	--		1312	
48	Е11-061601-0602 1106-1601-0602 РСНБ РК 2015	Стены.Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	0,1922	23949,89	2624,33	4603	504	86	3795	9069
		ЗП - 91%, СП - 8%			20877,56	817,88	4013	157		672	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				25389970	1538340	20169021	3764795	31487144
							3682609	454525	--	2332379	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				24461569				
	Материалы		Тенге				635004				
	Всего заработная плата		Тенге					4137134			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14418113				
	Местные материалы		Тенге				4187501				
		Накладные расходы	Тенге				3764795				
		Сметная прибыль	Тенге				2258106				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				30484470				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3503
		Сметная заработная плата	Тенге					4137134			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				928401				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				928401				
		Сметная прибыль	Тенге				74273				
	ВСЕГО: Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1002674				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				31487144				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3503
		Сметная заработная плата	Тенге					4137134			

РАЗДЕЛ 2.Монолитное перекрытие

Монолитное перекрытие на отм.+17,480

49	Е11-061601-0201 1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий.Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	523,9726873	1590,30	278,09	833273	145712	145805	541819	1485099
		ЗП - 91%, СП - 8%			1033,94	102,39	541756	53650		110007	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,2172155	1056174,00	--	229417	--	229417	--	247770
		СП - 8%			--	--	--	--		18353	
51	Е11-061601-0507 1106-1601-0507 РСНБ РК 2015	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке.Бетонирование	м2 конструкций	523,9726873	821,51	499,92	430451	261944	40535	174821	653694
		ЗП - 90%, СП - 8%			244,23	122,41	127972	64139		48422	
52	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	85,2556757	19609,00	--	1671779	--	1671779	--	1805521
		СП - 8%			--	--	--	--		133742	
53	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,5894453	419679,00	--	2345773	--	2345773	--	2533435

		СП - 8%			--	--	--	--		187662	
54	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	5,5894453	11265,62	2624,33	62969	14668	2505	45834	117508
		НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			8193,29	817,88	45796	4571		8704	
55	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,4452709	373950,00	--	540459	--	540459	--	583696
		СП - 8%			--	--	--	--		43237	
56	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	1,4452709	30349,07	2654,54	43863	3836	972	36635	86938
		НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			27022,53	832,63	39055	1203		6440	
57	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,5708558	373950,00	--	1335322	--	1335322	--	1442148
		СП - 8%			--	--	--	--		106826	
58	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6383098	392348,00	--	250440	--	250440	--	270475
		СП - 8%			--	--	--	--		20035	
59	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	4,2091656	11265,62	2624,33	47419	11047	1885	34516	88490
		НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			8193,29	817,88	34487	3443		6555	
60	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,4209531	392348,00	--	557508	--	557508	--	602109
		СП - 8%			--	--	--	--		44601	
61	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	1,4209531	30349,07	2654,54	43125	3772	955	36019	85475
		НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			27022,53	832,63	38398	1183		6331	
62	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3777715	386515,00	--	146014	--	146014	--	157695
		СП - 8%			--	--	--	--		11681	
63	Е11-061601-0609 1106-1601-0609 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	0,3777715	53003,77	2624,33	20023	991	254	17369	40384
		НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			49707,44	817,88	18778	309		2991	
64	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0879551	386515,00	--	33996	--	33996	--	36716
		СП - 8%			--	--	--	--		2720	
65	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	0,0879551	30349,07	2654,54	2669	233	59	2230	5290
		НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			27022,53	832,63	2377	73		392	
		Монолитное перекрытие на отм.+20,240 :+31,280									

66	Е11-061601-0201 1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий.Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	1023,132667	1590,30	278,09	1627087	284523	284707	1057980	2899873
		НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1033,94	102,39	1057857	104759		214805	
67	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,4241448	1056174,00	--	447971	--	447971	--	483809
		СП - 8%			--	--	--	--		35838	
68	Е11-061601-0507 1106-1601-0507 РСНБ РК 2015	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке.Бетонирование	м2 конструкций	1023,132667	821,51	499,92	840517	511485	79149	341364	1276431
		НР - 91% СП - 8%			244,23	122,41	249883	125242		94550	
69	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	166,4020314	19609,00	--	3262977	--	3262977	--	3524015
		СП - 8%			--	--	--	--		261038	
70	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	10,9094795	419679,00	--	4578479	--	4578479	--	4944757
		СП - 8%			--	--	--	--		366278	
71	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	10,9094795	11265,62	2624,33	122902	28630	4887	89460	229350
		НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			8193,29	817,88	89385	8923		16989	
72	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,7907724	373950,00	--	1043609	--	1043609	--	1127098
		СП - 8%			--	--	--	--		83489	
73	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	2,7907724	30349,07	2654,54	84697	7409	1874	70741	167873
		НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			27022,53	832,63	75414	2324		12435	
74	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	6,9695966	373950,00	--	2606281	--	2606281	--	2814783
		СП - 8%			--	--	--	--		208502	
75	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,2458531	392348,00	--	488808	--	488808	--	527913
		СП - 8%			--	--	--	--		39105	
76	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	8,2154497	11265,62	2624,33	92552	21560	3680	67368	172714
		НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			8193,29	817,88	67312	6719		12794	
77	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,7734164	392348,00	--	1088144	--	1088144	--	1175196
		СП - 8%			--	--	--	--		87052	
78	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	2,7734164	30349,07	2654,54	84171	7362	1864	70301	166830
		НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			27022,53	832,63	74945	2309		12358	

79	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7373344	386515,00	--	284991	--	284991	--	307790
		(П+М)			--	--	--	--		22799	
80	Е11-061601-0609 1106-1601-0609 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	0,7373344	53003,77	2624,33	39082	1935	496	33901	78822
		(ЗП+ЭМ)х НР+СП х 0,85			49707,44	817,88	36651	603		5839	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1716708	386515,00	--	66353	--	66353	--	71661
		(П+М)			--	--	--	--		5308	
82	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	0,1716708	30349,07	2654,54	5210	456	115	4352	10326
		(ЗП+ЭМ)х НР+СП х 0,85			27022,53	832,63	4639	143		765	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				25358531	1305563	21548063	2624710	30221684
							2504705	379593	--	2238643	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				24680943				
	Материалы		Тенге				569744				
	Всего заработная плата		Тенге					2884298			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15366177				
	Местные материалы		Тенге				4934756				
		Накладные расходы	Тенге				2624710				
		Сметная прибыль	Тенге				2184452				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29490105				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2427
		Сметная заработная плата	Тенге					2884298			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				677388				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				677388				
		Сметная прибыль	Тенге				54191				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				731579				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				30221684				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2427
		Сметная заработная плата	Тенге					2884298			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				50748301	2843903	41717084	6389505	61708829
							6187314	834118	--	4571022	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				49142512				
	Материалы		Тенге				1204748				
	Всего заработная плата		Тенге					7021432			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29784290				
	Местные материалы		Тенге				9122257				
		Накладные расходы	Тенге				6389505				
		Сметная прибыль	Тенге				4442558				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				59974575				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5930
		Сметная заработная плата	Тенге					7021432			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1605789				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1605789				
		Сметная прибыль	Тенге				128464				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1734253				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				61708829				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5930
		Сметная заработная плата	Тенге					7021432			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								61708829
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6187314				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2843903			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					834118			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						41717084		
		- Накладные расходы	Тенге							6389505	
		- Сметная прибыль	Тенге							4571022	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								61 708 829
		в т. ч. оборудование									0,00
		Временные здания и сооружения	Тенге	0,9 %		555 379					
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								62 264 208
		Зимние удорожания	Тенге	0,49 %		305 095					
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								62 569 303
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2,00%		1 251 386					
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								63 820 689
		ИТОГО в ценах 2021 г.	Тенге								63 820 689
		Итого с понижающим коэф.-0,999292088926225	Тенге								63 775 510
		НДС	Тенге	12 %		7 653 061					
		Итого с НДС	Тенге								71 428 571
		в т. ч. оборудование									0,00

Технический надзор:

ТОО "Политехстрой"

Директор _____ **Алтынбосков Г.**

Главный эксперт _____ **Кенжебаев М.**

Авторский надзор:

ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Пихашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Пурсентов Ш.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Караташ Ф.**

Начальник планово-экономического отдела

_____ **Бал У.**