Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан,Республика Казахстан, Туркестанская область, Туркестан, Г.Мусирепова, дом № 3** — **050140007772**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн),Республика Казахстан, Туркестанская область, г.Туркестан, ул М.Жалил,д181** — **021140015835**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о государст закупках работ в сфере строительст.№252 от 21.08.20г

Номер документа	Дата составления
00000000003	09.02.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12 этажных домов с коммерческими помещениями в АДЦ г.Туркестан(без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А,№3/Б(жилой дом №3/А)			Одна услуга	1	161 000 000,00	161 000 000,00
				Итого	1	x	161 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Н. Тажеков

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.02.2022

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Авторский надзор ТОО "JeR Group"
Технадзор : ТОО "Политехстрой"
Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А, №3/Б" (жилой дом №3/А)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2022 года

Код заказчик	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
4673513	805488	252	21.08.2020	За счет кредитов из областного бюджета и средств внутренних займов	467003032431	ТОО	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат: В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	В том числе, налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А, №3/Б" (жилой дом №3/А)	629 572 963	143 750 000							17 250 000	161 000 000
	АКТ1	161 000 000	143 750 000							17 250 000	161 000 000
2	Удержание аванса	188 871 889	43 125 000							5 175 000	48 300 000
	Всего к оплате	**440 701 074**	**100 625 000**							**12 075 000**	**112 700 000**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Руководитель _____ Жаксылык Н

Технический надзор:
ТОО "Политехстрой"

Директор _____ Стыпоскорт

Инженер-эксперт _____ Кенжеалев М.

Авторский надзор:
ТОО "JeR Group"

Директор _____ Цихашев В.

Главный инженер проекта _____ Нурсейтов Ш.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ Караташ Ф.

Начальник планово-экономического отдела _____ Бал У.

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Технадзор : ТОО "Политехстрой"
Авторский Надзор: ТОО "JeR Group"
Наименование объекта : Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А, №3/Б
Договор №252 от 21-08-2020 года

А К Т №1
приемки выполненых работ за февраль 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБИТОННЫЕ (Локальная смета №2-1Ж-2)									
		РАЗДЕЛ 1.Монолитное перекрытие									
		Монолитное перекрытие на отм.+6,440 :+11,960									
1	E11-061601-0201 1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий.Монтаж и демонтаж** НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 конструкций	11,493168	1590,30 1033,94	278,09 102,39	18278 11883	3196 1177	3199	11885 2413	32576
2	C1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	**Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017** СП - 8%	т	0,0047646	1056174,00 --	-- --	5032 --	-- --	5032	-- 403	5435
3	E11-061601-0507 1106-1601-0507 РСНБ РК 2015	**Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке.Бетонирование** НР - 91% СП - 8%	м2 конструкций	11,493168	821,51 244,23	499,92 122,41	9442 2807	5746 1407	889	3835 1062	14339
4	C1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок** СП - 8%	м3	1,8816966	19609,00 --	-- --	36898 --	-- --	36898	-- 2952	39850
5	C1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** СП - 8%	т	0,1230903	419679,00 --	-- --	51658 --	-- --	51658	-- 4133	55791
6	E11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015	**Перекрытия.Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг** НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,1230903	11265,62 8193,29	2624,33 817,88	1387 1009	323 101	55	1009 192	2588
7	C1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** СП - 8%	т	0,0152512	373950,00 --	-- --	5703 --	-- --	5703	-- 456	6159
8	E11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	**Перекрытия.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм** НР - 91% СП - 8%	т	0,0152512	30349,07 27022,53	2654,54 832,63	463 412	41 13	10	387 68	918

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0787685	373950,00	--	29455	--	29455	--	31811
		(ЗТ - 8%)			--	--	--	--		2356	
10	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,013973	392348,00	--	5482	--	5482	--	5921
		(ЗТ - 8%)			--	--	--	--		439	
11	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	0,0927415	11265,62	2624,33	1045	244	41	760	1950
		(ЗР - 92% СП - 8%)			8193,29	817,88	760	76		144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0313581	392348,00	--	12303	--	12303	--	13287
		(ЗТ - 8%)			--	--	--	--		984	
13	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	0,0313581	30349,07	2654,54	952	83	22	795	1887
		(ЗР - 92% СП - 8%)			27022,53	832,63	847	26		140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,011685	386515,00	--	4516	--	4516	--	4877
		(ЗТ - 8%)			--	--	--	--		361	
15	Е11-061601-0609 1106-1601-0609 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	0,011685	53003,77	2624,33	619	31	7	537	1249
		(ЗР - 92% СП - 8%)			49707,44	817,88	581	10		93	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0101224	386515,00	--	3912	--	3912	--	4225
		(СП - 8%)			--	--	--	--		313	
17	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	0,0101224	30349,07	2654,54	307	26	7	257	609
		(ЗР - 92% СП - 8%)			27022,53	832,63	274	8		45	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитное перекрытие на отм.+17,480									
18	Е11-061601-0201 1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий.Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	27,2795622	1590,30	278,09	43383	7586	7592	28209	77319
		(ЗР - 92% СП - 8%)			1033,94	102,39	28205	2793		5727	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0113089	1056174,00	--	11944	--	11944	--	12900
		(СП - 8%)			--	--	--	--		956	
20	Е11-061601-0507 1106-1601-0507 РСНБ РК 2015	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке.Бетонирование	м2 конструкций	27,2795622	821,51	499,92	22411	13637	2111	9102	34034
		(ЗР - 92% СП - 8%)			244,23	122,41	6663	3339		2521	
21	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,4386617	19609,00	--	87038	--	87038	--	94001
		(СП - 8%)			--	--	--	--		6963	

22	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,291003	419679,00	--	122128	--	122128	--	131898
		(ЗП - 8%)			--	--	--	--		9770	
23	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	0,291003	11265,62	2624,33	3278	764	130	2386	6117
		(НР - 21%, СП - 8%) В ТОМ ЧИСЛЕ:			8193,29	817,88	2384	238		453	
24	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,075245	373950,00	--	28138	--	28138	--	30389
		(ЗП - 8%)			--	--	--	--		2251	
25	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	0,075245	30349,07	2654,54	2284	200	51	1907	4527
		(НР - 21%, СП - 8%) В ТОМ ЧИСЛЕ:			27022,53	832,63	2033	63		335	
26	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1859093	373950,00	--	69521	--	69521	--	75083
		(ЗП - 8%)			--	--	--	--		5562	
27	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0332323	392348,00	--	13039	--	13039	--	14082
		(ЗП - 8%)			--	--	--	--		1043	
28	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	0,2191416	11265,62	2624,33	2469	575	99	1797	4607
		(НР - 21%, СП - 8%) В ТОМ ЧИСЛЕ:			8193,29	817,88	1795	179		341	
29	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,073979	392348,00	--	29026	--	29026	--	31348
		(ЗП - 8%)			--	--	--	--		2322	
30	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	0,073979	30349,07	2654,54	2245	197	49	1875	4450
		(НР - 21%, СП - 8%) В ТОМ ЧИСЛЕ:			27022,53	832,63	1999	62		330	
31	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0196679	386515,00	--	7602	--	7602	--	8210
		(ЗП - 8%)			--	--	--	--		608	
32	Е11-061601-0609 1106-1601-0609 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	0,0196679	53003,77	2624,33	1042	52	12	904	2102
		(НР - 21%, СП - 8%) В ТОМ ЧИСЛЕ:			49707,44	817,88	978	16		156	
33	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0045792	386515,00	--	1770	--	1770	--	1912
		(ЗП - 8%)			--	--	--	--		142	
34	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	0,0045792	30349,07	2654,54	139	12	3	116	275
		(НР - 21%, СП - 8%) В ТОМ ЧИСЛЕ:			27022,53	832,63	124	4		20	

Монолитное перекрытие на отм.+20,240 :+31,280

35	Е11-061601-0201 1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий.Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	2443,11733	1590,30	278,09	3885288	679407	679846	2526329	6924546
		НР - 90%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1033,94	102,39	2526035	250151		512929	
36	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	1,0128067	1056174,00	--	1069700	--	1069700	--	1155276
		СП - 8%			--	--	--	--		85576	
37	Е11-061601-0507 1106-1601-0507 РСНБ РК 2015	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке.Бетонирование	м2 конструкций	2443,11733	821,51	499,92	2007054	1221363	189000	815136	3047965
		НР - 90%; СП - 80%			244,23	122,41	596691	299062		225775	
38	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	397,347969	19609,00	--	7791596	--	7791596	--	8414924
		СП - 8%			--	--	--	--		623328	
39	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	26,0505205	419679,00	--	10932856	--	10932856	--	11807485
		СП - 8%			--	--	--	--		874629	
40	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	26,0505205	11265,62	2624,33	293475	68365	11670	213619	547661
		НР - 90%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:			8193,29	817,88	213440	21306		40568	
41	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	6,6640276	373950,00	--	2492013	--	2492013	--	2691374
		СП - 8%			--	--	--	--		199361	
42	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	6,6640276	30349,07	2654,54	202247	17690	4478	168921	400862
		НР - 90%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:			27022,53	832,63	180079	5549		29693	
43	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	16,6425554	373950,00	--	6223484	--	6223484	--	6721363
		СП - 8%			--	--	--	--		497879	
44	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,9749469	392348,00	--	1167214	--	1167214	--	1260591
		СП - 8%			--	--	--	--		93377	
45	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	19,6175023	11265,62	2624,33	221003	51483	8788	160867	412419
		НР - 90%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:			8193,29	817,88	160732	16045		30550	
46	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	6,6225836	392348,00	--	2598357	--	2598357	--	2806226
		СП - 8%			--	--	--	--		207869	
47	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	6,6225836	30349,07	2654,54	200989	17580	4450	167871	398368
		НР - 90%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:			27022,53	832,63	178959	5514		29509	

48	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,7606656	386515,00	--	680524	--	680524	--	734966
		ОТ=8%			--	--	--	--		54442	
49	Е11-061601-0609 1106-1601-0609 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	1,7606656	53003,77	2624,33	93322	4621	1183	80952	188216
		ЗП=92% ОТ=8%			49707,44	817,88	87518	1440		13942	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
50	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4099292	386515,00	--	158444	--	158444	--	171120
		ОТ=8%			--	--	--	--		12676	
51	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	0,4099292	30349,07	2654,54	12441	1088	276	10391	24659
		ЗП=92% ОТ=8%			27022,53	832,63	11077	341		1827	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Монолитное перекрытие на отм.+34,040									
52	Е11-061601-0201 1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий.Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	688,95	1590,30	278,09	1095637	191591	191714	712415	1952697
		ЗП=92% ОТ=8%			1033,94	102,39	712332	70542		144644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
53	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,2856077	1056174,00	--	301651	--	301651	--	325783
		ОТ=8%			--	--	--	--		24132	
54	Е11-061601-0507 1106-1601-0507 РСНБ РК 2015	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке.Бетонирование	м2 конструкций	688,95	821,51	499,92	565982	344420	53297	229865	859515
		ЗП=92% ОТ=8%			244,23	122,41	168265	84334		63668	
55	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	112,75	19609,00	--	2210915	--	2210915	--	2387788
		ОТ=8%			--	--	--	--		176873	
56	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	7,392	419679,00	--	3102267	--	3102267	--	3350448
		ОТ=8%			--	--	--	--		248181	
57	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	7,392	11265,62	2624,33	83275	19399	3311	60616	155402
		ЗП=92% ОТ=8%			8193,29	817,88	60565	6046		11511	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
58	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,6083	373950,00	--	601424	--	601424	--	649538
		ОТ=8%			--	--	--	--		48114	
59	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	1,6083	30349,07	2654,54	48810	4269	1081	40768	96744
		ЗП=92% ОТ=8%			27022,53	832,63	43460	1339		7166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
60	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,7224304	373950,00	--	1765953	--	1765953	--	1907229
		ОТ=8%			--	--	--	--		141276	

61	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,84416	392348,00	--	331204	--	331204	--	357700
		(ЗП - 8%)			--	--	--	--		26496	
62	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	5,5665904	11265,62	2624,33	62711	14609	2493	45647	117027
		(ЗП - 8%; СП - 8%)			8193,29	817,88	45609	4553		8669	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,8792	392348,00	--	737300	--	737300	--	796284
		(ЗП - 8%)			--	--	--	--		58984	
64	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	1,8792	30349,07	2654,54	57032	4989	1262	47634	113040
		(ЗП - 8%; СП - 8%)			27022,53	832,63	50781	1565		8373	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,78702	386515,00	--	304195	--	304195	--	328531
		(ЗП - 8%)			--	--	--	--		24336	
66	Е11-061601-0609 1106-1601-0609 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	0,78702	53003,77	2624,33	41715	2066	528	36186	84133
		(ЗП - 8%; СП - 8%)			49707,44	817,88	39121	644		6232	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,37811	386515,00	--	146145	--	146145	--	157837
		(ЗП - 8%)			--	--	--	--		11692	
68	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	0,37811	30349,07	2654,54	11475	1004	254	9584	22744
		(ЗП - 8%; СП - 8%)			27022,53	832,63	10217	315		1685	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитное перекрытие на отм.-1,350									
69	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство	м3	1,9	26689,55	1797,69	50710	3415	42829	4856	60011
		(ЗП - 8%; СП - 8%)			2350,27	458,14	4466	870		4445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,22808	419679,00	--	95720	--	95720	--	103378
		(ЗП - 8%)			--	--	--	--		7658	
71	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0177	392348,00	--	6945	--	6945	--	7501
		(ЗП - 8%)			--	--	--	--		556	
		Монолитное перекрытие на отм.+34,890									
72	Е11-061601-0201 1106-1601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий.Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	14,08	1590,30	278,09	22391	3916	3917	14560	39907
		(ЗП - 8%; СП - 8%)			1033,94	102,39	14558	1442		2956	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

73	С1222-519-0402 222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,005837	1056174,00	--	6165	--	6165	--	6658
					--	--	--	--		493	
74	Е11-061601-0507 1106-1601-0507 РСНБ РК 2015	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке.Бетонирование	м2 конструкций	14,08	821,51	499,92	11567	7039	1089	4698	17566
					244,23	122,41	3439	1724		1301	
75	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,82	19609,00	--	55297	--	55297	--	59721
					--	--	--	--		4424	
76	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,60204	419679,00	--	672343	--	672343	--	726130
					--	--	--	--		53787	
77	Е11-061601-0605 1106-1601-0605 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг	т	1,60204	11265,62	2624,33	18048	4204	718	13137	33680
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			8193,29	817,88	13126	1310		2495	
78	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,11196	373950,00	--	41867	--	41867	--	45216
					--	--	--	--		3349	
79	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	0,11196	30349,07	2654,54	3398	297	76	2838	6735
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			27022,53	832,63	3025	93		499	
80	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0378	392348,00	--	14831	--	14831	--	16017
					--	--	--	--		1186	
81	Е11-061601-0610 1106-1601-0610 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	0,0378	30349,07	2654,54	1147	100	26	958	2274
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			27022,53	832,63	1021	31		168	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**53133036**	**2695628**	**45250138**	**5433609**	**63251981**
							5187270	783728	--	4685333	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				51738544				
	Материалы		Тенге				1216566				
	Всего заработная плата		Тенге					5970998			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32457339				
	Местные материалы		Тенге				10181744				
		Накладные расходы	Тенге				5433609				
		Сметная прибыль	Тенге				4573773				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				61745926				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5030
		Сметная заработная плата	Тенге					5970998			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1394492				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1394492				
		Сметная прибыль	Тенге				111560				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1506052				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				63251978				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5030
		Сметная заработная плата	Тенге					5970998			

РАЗДЕЛ 2. Лестница

82	Е11-061909-0301 1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке.Устройство	м3 бетона	43,47	19671,67	8486,89	855127	368925	58247	467084	1427988
		НР - 50% ; СП - 80%			9844,84	1962,82	427955	85324		105777	
83	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	44,12205	19609,00	–	865189	–	865189	–	934404
		СП - 80%			–	–	–	–		69215	
84	Е11-061909-0101 1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке.Монтаж опалубки	м3 бетона	43,47	10775,17	171,27	468397	7445	217672	222874	746573
		НР - 35% ; СП - 80%			5596,50	37,66	243280	1637		55302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
85	Е11-061909-0201 1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке.Демонтаж опалубки	м3 бетона	43,47	3067,26	158,45	133334	6888	–	116531	269854
		НР - 95% ; СП - 80%			2908,81	37,03	126446	1610		19989	
86	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	9,13451	373950,00	–	3415850	–	3415850	–	3689118
		СП - 80%			–	–	–	–		273268	
87	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,46572	386515,00	–	566523	–	566523	–	611845
		СП - 80%			–	–	–	–		45322	
88	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,34377	392348,00	–	134877	–	134877	–	145667
		СП - 80%			–	–	–	–		10790	
		Ограждение									
89	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	99,62	19358,03	94,00	1928447	9364	1856285	78764	2167788
		НР - 33% ; СП - 80%			630,38	39,66	62798	3951		160577	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
90	С1222-503-0301 222-503-0301 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки,высотой до 1200 мм	м	99,62	10061,00	–	1002277	–	1002277	–	1082459
		СП - 80%			–	–	–	–		80182	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**9370021**	**392622**	**8116920**	**885253**	**11075696**
							860479	**92522**	–	**820422**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8367744				
	Материалы		Тенге				2132203				
	Всего заработная плата		Тенге					953001			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4117250				
	Местные материалы		Тенге				865189				
		Накладные расходы	Тенге				885253				
		Сметная прибыль	Тенге				740240				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				9993237				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								658
		Сметная заработная плата	Тенге					953001			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1002277				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1002277				
		Сметная прибыль	Тенге				80182				

ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге			1082459					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			11075696					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								658
	Сметная заработная плата	Тенге				953001				
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		**Тенге**			62503057	3088250	53367058	6318862	74327677	
					6047749	876250	--	5505755		
Стоимость общестроительных работ		Тенге			60106288					
Материалы		Тенге			3348769					
Всего заработная плата		Тенге				6923999				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			36574589					
Местные материалы		Тенге			11046933					
	Накладные расходы	Тенге			6318862					
	Сметная прибыль	Тенге			5314013					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			71739163					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5688
	Сметная заработная плата	Тенге				6923999				
Стоимость металломонтажных работ		Тенге			2396769					
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			2396769					
	Сметная прибыль	Тенге			191742					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге			2588511					
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			74327677					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5688
	Сметная заработная плата	Тенге				6923999				

ОТДЕЛ 2.АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ (Локальная смета №2-1Ж-3)

РАЗДЕЛ 3.Крепление газобетонных блоков для наружных стен на отм.+3,760 :+31,360

Фрагмент 9/9и-4шт на 1 этаж.Количество этажей 4

91	**Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий.Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее,при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**18,24**	**9233,29**	**519,00**	**168415**	**9466**	**36422**	**116292**	**307484**
					6717,50	138,07	122527	2518		22777	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92	**Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стыки.Заделка монтажной пеной**	**м стыка**	**133,76**	**529,01**	**0,10**	**70760**	**14**	**42821**	**25977**	**104475**
					208,77	0,05	27925	7		7739	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	**Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции опорные этажерочного типа.Монтаж**	**т конструкций**	**0,784**	**52283,80**	**9913,77**	**40990**	**7773**	**12614**	**15567**	**61082**
					26278,70	2498,28	20603	1959		4525	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка**	**т стальных элементов**	**0,784**	**88701,85**	**8219,17**	**69542**	**6444**	**6522**	**68254**	**148820**
					72163,00	1616,07	56576	1267		11024	
95	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции.Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,04352**	**531089,26**	**2469,26**	**23113**	**108**	**19593**	**3207**	**28426**
					78396,00	847,26	3412	37		2106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

Фрагмент 10/10и-4шт на 1 этаж.Количество этажей 4

96	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий.Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее,при высоте этажа до 4 м	м3	8,64	9233,29	519,00	79776	4484	17253	55086	145651
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6717,50	138,07	58039	1193		10789	
97	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки.Заделка монтажной пеной	м стыка	127,36	529,01	0,10	67375	12	40774	24734	99477
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			208,77	0,05	26589	6		7369	
98	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа.Монтаж	т конструкций	0,55216	52283,80	9913,77	28869	5474	8885	10964	43019
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			26278,70	2498,28	14510	1379		3187	
99	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,01856	531089,26	2469,26	9857	46	8356	1368	12123
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			78396,00	847,26	1455	16		898	
		Фрагмент 11/11н-4шт на 1 этаж.Количество этажей 11									
100	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий.Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее,при высоте этажа до 4 м	м3	59,84	9233,29	519,00	552520	31057	119488	381521	1008764
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6717,50	138,07	401975	8262		74723	
101	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки.Заделка монтажной пеной	м стыка	416,24	529,01	0,10	220195	42	133255	80835	325112
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			208,77	0,05	86898	21		24082	
102	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа.Монтаж	т конструкций	2,32408	52283,80	9913,77	121512	23040	37398	46147	181072
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			26278,70	2498,28	61074	5806		13413	
103	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,1364	531089,26	2469,26	72441	337	61411	10052	89093
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			78396,00	847,26	10693	116		6599	
		Фрагмент 12-2шт на 1 этаж.Количество этажей 11									
104	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий.Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее,при высоте этажа до 4 м	м3	14,96	9233,29	519,00	138130	7765	29871	95380	252191
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6717,50	138,07	100494	2066		18681	
105	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки.Заделка монтажной пеной	м стыка	175,12	529,01	0,10	92640	18	56062	34009	136781

		ЗП=95%, ЭМ=95%, СП=80%			208,77	0,05	36560	9		10132	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа.Монтаж	т конструкций	1,1341	52283,80	9913,77	59295	11243	18249	22519	88359
		ЗП=95%, ЭМ=95%, СП=80%			26278,70	2498,28	29803	2833		6545	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,02992	531089,26	2469,26	15890	74	13470	2205	19543
		ЗП=95%, ЭМ=95%, СП=80%			78396,00	847,26	2346	25		1448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 13/13н-2шт на 1 этаж.Количество этажей 11									
108	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий.Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее,при высоте этажа до 4 м	м3	17,16	9233,29	519,00	158443	8906	34265	109407	289278
		ЗП=95%, ЭМ=95%, СП=80%			6717,50	138,07	115272	2369		21428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки.Заделка монтажной пеной	м стыка	175,12	529,01	0,10	92640	18	56062	34009	136781
		ЗП=95%, ЭМ=95%, СП=80%			208,77	0,05	36560	9		10132	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа.Монтаж	т конструкций	1,11298	52283,80	9913,77	58191	11034	17909	22099	86714
		ЗП=95%, ЭМ=95%, СП=80%			26278,70	2498,28	29248	2781		6423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,03674	531089,26	2469,26	19512	91	16541	2708	23997
		ЗП=95%, ЭМ=95%, СП=80%			78396,00	847,26	2880	31		1778	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 14-1шт на 1 этаж.Количество этажей 11									
112	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий.Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее,при высоте этажа до 4 м	м3	15,4	9233,29	519,00	142193	7992	30751	98185	259609
		ЗП=95%, ЭМ=95%, СП=80%			6717,50	138,07	103450	2126		19230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки.Заделка монтажной пеной	м стыка	105,16	529,01	0,10	55631	10	33667	20422	82138
		ЗП=95%, ЭМ=95%, СП=80%			208,77	0,05	21954	5		6084	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа.Монтаж	т конструкций	0,74668	52283,80	9913,77	39039	7402	12015	14826	58174
		ЗП=95%, ЭМ=95%, СП=80%			26278,70	2498,28	19622	1865		4309	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

115	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки НР - 95%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т металлических изделий	0,03597	531089,26 78396,00	2469,26 847,26	19103 2820	88 30	16195	2651 1740	23494
		Фрагмент 15-1шт на 1 этаж.Количество этажей 11									
116	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий.Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее,при высоте этажа до 4 м НР - 95%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	25,3	9233,29 6717,50	519,00 138,07	233602 169953	13131 3493	50518	161305 31593	426499
117	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки.Заделка монтажной пеной НР - 95%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м стыка	105,16	529,01 208,77	0,10 0,05	55631 21954	10 5	33667	20422 6084	82138
118	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа.Монтаж НР - 95%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,58344	52283,80 26278,70	9913,77 2498,28	30504 15332	5784 1458	9388	11585 3367	45456
119	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки НР - 95%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т металлических изделий	0,06545	531089,26 78396,00	2469,26 847,26	34760 5131	161 55	29468	4823 3167	42750
		Фрагмент 16-1шт на 1 этаж.Количество этажей 11									
120	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий.Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее,при высоте этажа до 4 м НР - 95%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	13,75	9233,29 6717,50	519,00 138,07	126958 92366	7136 1898	27456	87666 17170	231793
121	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки.Заделка монтажной пеной НР - 95%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м стыка	105,16	529,01 208,77	0,10 0,05	55631 21954	10 5	33667	20422 6084	82138
122	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа.Монтаж НР - 95%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,88352	52283,80 26278,70	9913,77 2498,28	46194 23218	8759 2207	14217	17543 5099	68836
123	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки НР - 95%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т металлических изделий	0,02992	531089,26 78396,00	2469,26 847,26	15890 2346	74 25	13470	2205 1448	19543
		Фрагмент 17-2шт на 1 этаж.Количество этажей 11									

124	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий.Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее,при высоте этажа до 4 м	м3	23,1	9233,29	519,00	213289	11988	46127	147278	389413
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6717,50	138,07	155174	3189		28845	
125	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки.Заделка монтажной пеной	м стыка	179,52	529,01	0,10	94968	18	57472	34863	140218
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			208,77	0,05	37478	9		10386	
126	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа.Монтаж	т конструкций	1,078	52283,80	9913,77	56362	10687	17347	21405	83988
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			26278,70	2498,28	28328	2693		6221	
127	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,08536	531089,26	2469,26	45334	210	38432	6291	55755
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			78396,00	847,26	6692	72		4130	
		Фрагмент 18-2шт на 1 этаж.Количество этажей 11									
128	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий.Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее,при высоте этажа до 4 м	м3	19,8	9233,29	519,00	182819	10276	39537	126238	333782
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6717,50	138,07	133006	2734		24725	
129	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки.Заделка монтажной пеной	м стыка	170,72	529,01	0,10	90313	18	54654	33154	133345
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			208,77	0,05	35641	9		9877	
130	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа.Монтаж	т конструкций	1,078	52283,80	9913,77	56362	10687	17347	21405	83988
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			26278,70	2498,28	28328	2693		6221	
131	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,0451	531089,26	2469,26	23952	111	20305	3324	29458
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			78396,00	847,26	3536	38		2182	
		Фрагмент 19-2шт на 1 этаж.Количество этажей 11									
132	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий.Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее,при высоте этажа до 4 м	м3	7,7	9233,29	519,00	71096	3996	15375	49093	129804
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6717,50	138,07	51725	1063		9615	
133	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки.Заделка монтажной пеной	м стыка	153,12	529,01	0,10	81002	16	49019	29736	119597

		НР - 95% , СП - 80%			208,77	0,05	31967	8		8859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа.Монтаж	т конструкций	0,5863	52283,80	9913,77	30654	5813	9434	11642	45679
		НР - 60% , СП - 80%			26278,70	2498,28	15407	1465		3384	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,022	531089,26	2469,26	11684	55	9904	1621	14370
		НР - 60% , СП - 80%			78396,00	847,26	1725	19		1064	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 20-2шт на 1 этаж.Количество этажей 11									
136	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее,при высоте этажа до 4 м	м3	11	9233,29	519,00	101566	5709	21965	70132	185434
		НР - 95% , СП - 80%			6717,50	138,07	73892	1519		13736	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки.Заделка монтажной пеной	м стыка	130,46	529,01	0,10	69015	14	41765	25336	101899
		НР - 95% , СП - 80%			208,77	0,05	27236	7		7548	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа.Монтаж	т конструкций	0,38896	52283,80	9913,77	20336	3856	6259	7723	30304
		НР - 60% , СП - 80%			26278,70	2498,28	10221	972		2245	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,02904	531089,26	2469,26	15423	72	13074	2140	18968
		НР - 95% , СП - 80%			78396,00	847,26	2277	25		1405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 21/21н-4шт на 1 этаж.Количество этажей 7									
140	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее,при высоте этажа до 4 м	м3	32,2	9233,29	519,00	297312	16712	64296	205297	542818
		НР - 95% , СП - 80%			6717,50	138,07	216304	4446		40209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141	Е11-080301-0401 1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки.Заделка монтажной пеной	м стыка	222,88	529,01	0,10	117906	22	71353	43284	174085
		НР - 95% , СП - 80%			208,77	0,05	46531	11		12895	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа.Монтаж	т конструкций	1,5918	52283,80	9913,77	83225	15781	25614	31607	124019
		НР - 60% , СП - 80%			26278,70	2498,28	41830	3977		9187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

143	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,0504	531089,26	2469,26	26767	125	22691	3714	32920
		[illegible]			78396,00	847,26	3951	43		2438	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**4704627**	**274169**	**1733670**	**2499678**	**7780654**
							2696788	**70874**	**--**	**576345**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4033094				
	Материалы		Тенге				1526997				
	Всего заработная плата		Тенге					2398050			
		Накладные расходы	Тенге				2244646				
		Сметная прибыль	Тенге				502219				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6779959				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1713
		Сметная заработная плата	Тенге					2398050			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				671533				
	Материалы		Тенге				206676				
	Всего заработная плата		Тенге					369612			
		Накладные расходы	Тенге				255032				
		Сметная прибыль	Тенге				74126				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1000691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								241
		Сметная заработная плата	Тенге					369612			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7780650				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1954
		Сметная заработная плата	Тенге					2767662			
		РАЗДЕЛ 4. Крепление газобетонных блоков для внутренних стен на отм.+3,760;+6,520;+9,280;+12,040									
		Фрагмент 61-8шт									
144	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	44,8	5109,80	92,32	228919	4136	135680	83847	337787
		[illegible]			1988,91	23,54	89103	1055		25021	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 62-8шт									
145	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	36	5109,80	92,32	183953	3323	109029	67377	271436
		[illegible]			1988,91	23,54	71601	847		20106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 63-8шт									
146	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	32	5109,80	92,32	163514	2954	96915	59891	241277
		[illegible]			1988,91	23,54	63645	753		17872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 58-8шт									
147	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	64	5109,80	92,32	327027	5909	193828	119781	482553
		[illegible]			1988,91	23,54	127290	1507		35745	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 59-8шт									

148	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	44	5109,80	92,32	224831	4062	133257	82349	331755
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1988,91	23,54	87512	1036		24574	
		Фрагмент 60-8шт									
149	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	21,6	5109,80	92,32	110372	1994	65418	40426	162862
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1988,91	23,54	42960	508		12064	
		Фрагмент 56-8шт									
150	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	40	5109,80	92,32	204392	3693	121143	74863	301596
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1988,91	23,54	79556	942		22340	
		Фрагмент 57-8шт									
151	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	40	5109,80	92,32	204392	3693	121143	74863	301596
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1988,91	23,54	79556	942		22340	
		Фрагмент 69-8шт									
152	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	16	9024,33	445,24	144389	7124	96839	40025	199167
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2526,60	163,25	40426	2612		14753	
		Фрагмент 70-8шт									
153	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	24	5109,80	92,32	122635	2216	72685	44918	180957
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1988,91	23,54	47734	565		13404	
		Фрагмент 71-8шт									
154	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	21,6	5109,80	92,32	110372	1994	65418	40426	162862
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1988,91	23,54	42960	508		12064	
		Фрагмент 66-4шт									
155	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	9	9024,33	445,24	81219	4007	54473	22514	112032
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2526,60	163,25	22739	1469		8299	
		Фрагмент 67-4шт									
156	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	59	9024,33	445,24	532435	26269	357097	147592	734429

		НР=95% СП=80%			2526,60	163,25	149069	9632		54402		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Фрагмент 68-8шт										
157	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	26	9024,33	445,24	234633	11576	157365	65041	323647
		НР=95% СП=80%			2526,60	163,25	65692	4244		23974		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Фрагмент 64-8шт										
158	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	60	5109,80	92,32	306588	5539	181714	112295	452393
		НР=95% СП=80%			1988,91	23,54	119335	1412		33511		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Фрагмент 65-8шт										
159	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	48	9024,33	445,24	433168	21372	290519	120075	597502
		НР=95% СП=80%			2526,60	163,25	121277	7836		44259		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Фрагмент 79-4шт										
160	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	14	5109,80	92,32	71537	1293	42399	26202	105558
		НР=95% СП=80%			1988,91	23,54	27845	330		7819		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Фрагмент 80-4шт										
161	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	40	5109,80	92,32	204392	3693	121143	74863	301596
		НР=95% СП=80%			1988,91	23,54	79556	942		22340		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Фрагмент 81-12шт										
162	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	69,6	5109,80	92,32	355642	6425	210789	130262	524776
		НР=95% СП=80%			1988,91	23,54	138428	1638		38872		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Фрагмент 81.1-8шт										
163	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	44	5109,80	92,32	224831	4062	133257	82349	331755
		НР=95% СП=80%			1988,91	23,54	87512	1036		24574		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Фрагмент 75-8шт										
164	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	44	5109,80	92,32	224831	4062	133257	82349	331755
		НР=95% СП=80%			1988,91	23,54	87512	1036		24574		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Фрагмент 76-8шт										

165	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	20	5109,80	92,32	102196	1847	60571	37432	150798
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1988,91	23,54	39778	471		11170	
		Фрагмент 77-4шт									
166	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	6	5109,80	92,32	30659	554	18172	11229	45240
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1988,91	23,54	11933	141		3351	
		Фрагмент 78-4шт									
167	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	14	5109,80	92,32	71537	1293	42399	26202	105558
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1988,91	23,54	27845	330		7819	
		Фрагмент 72-8шт									
168	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	40	5109,80	92,32	204392	3693	121143	74863	301596
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1988,91	23,54	79556	942		22340	
		Фрагмент 73-8шт									
169	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	100	5109,80	92,32	510980	9232	302857	187158	753989
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1988,91	23,54	198891	2354		55851	
		Фрагмент 74-4шт									
170	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	96	9024,33	445,24	866336	42743	581039	240150	1195005
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2526,60	163,25	242554	15672		88519	
		Фрагмент 81.2-4шт									
171	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	26,8	5109,80	92,32	136943	2474	81166	50158	202069
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1988,91	23,54	53303	631		14968	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6617115	191232	4100715	2219500	9543546
							2325168	61391	–	706925	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6617115				
	Материалы		Тенге				4100714				
	Всего заработная плата		Тенге					2386559			
		Накладные расходы	Тенге				2219500				
		Сметная прибыль	Тенге				706925				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				9543540				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1685
		Сметная заработная плата	Тенге					2386559			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9543540				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1685
		Сметная заработная плата	Тенге					2386559			

РАЗДЕЛ 5. Крепление газобетонных блоков для внутренних стен на отм.+14,720 :+31,360 (Количество 7 этажей)

Фрагмент 67-7шт

172	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	103,25	9024,33	445,24	931762	45971	624920	258286	1285252
		НР - 92% СП - 8%			2526,60	163,25	260871	16856		95204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

Фрагмент 68-14шт

173	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	45,5	9024,33	445,24	410607	20259	275388	113821	566382
		НР - 92% СП - 8%			2526,60	163,25	114960	7428		41954	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

Фрагмент 69-14шт

174	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	28	9024,33	445,24	252681	12467	169469	70044	348543
		НР - 92% СП - 8%			2526,60	163,25	70745	4571		25818	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

Фрагмент 63-14шт

175	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	56	5109,80	92,32	286149	5170	169600	104808	422234
		НР - 92% СП - 8%			1988,91	23,54	111379	1318		31277	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

Фрагмент 65-14шт

176	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	84	9024,33	445,24	758044	37400	508410	210131	1045629
		НР - 92% СП - 8%			2526,60	163,25	212234	13713		77454	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

Фрагмент 66-7шт

177	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	15,75	9024,33	445,24	142133	7012	95327	39400	196055
		НР - 92% СП - 8%			2526,60	163,25	39794	2571		14523	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

Фрагмент 58-14шт

178	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	112	5109,80	92,32	572298	10339	339201	209617	844468
		НР - 92% СП - 8%			1988,91	23,54	222758	2636		62553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

Фрагмент 61-14шт

179	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	78,4	5109,80	92,32	400608	7238	237439	146732	591127
		НР - 92% СП - 8%			1988,91	23,54	155931	1846		43787	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		Фрагмент 81-14шт								
180	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки армированные толщиной 100 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**81,2**	**5109,80**	**92,32**	**414916**	**7496**	**245921**	**151972**	**612239**
					1988,91	**23,54**	**161499**	**1911**		**45351**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		Фрагмент 82-14шт								
181	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки армированные толщиной 100 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**35**	**5109,80**	**92,32**	**178843**	**3231**	**106000**	**65505**	**263896**
					1988,91	**23,54**	**69612**	**824**		**19548**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		Фрагмент 83-14шт								
182	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки армированные толщиной 200 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**45,5**	**9024,33**	**445,24**	**410607**	**20259**	**275388**	**113821**	**566382**
					2526,60	**163,25**	**114960**	**7428**		**41954**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		Фрагмент 78-7шт								
183	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки армированные толщиной 100 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**24,5**	**5109,80**	**92,32**	**125190**	**2262**	**74200**	**45854**	**184727**
					1988,91	**23,54**	**48728**	**577**		**13684**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		Фрагмент 79-7шт								
184	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки армированные толщиной 100 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**24,5**	**5109,80**	**92,32**	**125190**	**2262**	**74200**	**45854**	**184727**
					1988,91	**23,54**	**48728**	**577**		**13684**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		Фрагмент 80-7шт								
185	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки армированные толщиной 100 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**70**	**5109,80**	**92,32**	**357686**	**6463**	**211999**	**131010**	**527792**
					1988,91	**23,54**	**139224**	**1648**		**39096**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		Фрагмент 74-7шт								
186	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки армированные толщиной 200 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**168**	**9024,33**	**445,24**	**1516087**	**74800**	**1016818**	**420262**	**2091257**
					2526,60	**163,25**	**424469**	**27426**		**154908**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		Фрагмент 77-7шт								
187	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки армированные толщиной 100 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**10,5**	**5109,80**	**92,32**	**53653**	**969**	**31800**	**19652**	**79169**
					1988,91	**23,54**	**20884**	**247**		**5864**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		Фрагмент 91-14шт								

188	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	61,6	9024,33 2526,60	445,24 163,25	555899 155639	27427 10056	372833	154096 56800	766795
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 92-14шт									
189	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	126	5109,80 1988,91	92,32 23,54	643835 250603	11632 2966	381600	235819 70372	950026
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 93-14шт									
190	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	77	5109,80 1988,91	92,32 23,54	393455 153146	7109 1813	233200	144112 43005	580572
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 94-7шт									
191	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	46,9	5109,80 1988,91	92,32 23,54	239650 93280	4330 1104	142040	87777 26194	353621
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 87-14шт									
192	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	67,2	5109,80 1988,91	92,32 23,54	343379 133655	6204 1582	203520	125770 37532	506681
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 88-14шт									
193	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	21	5109,80 1988,91	92,32 23,54	107306 41767	1938 494	63601	39303 11729	158338
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 89-14шт									
194	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	154	5109,80 1988,91	92,32 23,54	786909 306292	14217 3625	466400	288223 86011	1161143
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 90-14шт									
195	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	84	5109,80 1988,91	92,32 23,54	429223 167068	7755 1977	254400	157213 46915	633350
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 84-14шт									
196	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	130,2	9024,33	445,24	1174968	57970	788035	325703	1620725

		НР - 95% СП - 8%			2526,60	163,25	328963	21255		120054	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 85-14шт									
197	**Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Перегородки армированные толщиной 100 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**37,8**	**5109,80**	**92,32**	**193150**	**3490**	**114479**	**70746**	**285007**
		НР - 97% СП - 8%			1988,91	23,54	75181	890		21112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фрагмент 86-14шт									
198	**Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Перегородки армированные толщиной 100 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**123,2**	**5109,80**	**92,32**	**629527**	**11374**	**373119**	**230578**	**928914**
		НР - 97% СП - 8%			1988,91	23,54	245034	2900		68808	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**12433755**	**417044**	**7849307**	**4006109**	**17755051**
							4167404	**140239**	**--**	**1315191**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12433755				
	Материалы		Тенге				7849307				
	Всего заработная плата		Тенге					4307643			
		Накладные расходы	Тенге				4006109				
		Сметная прибыль	Тенге				1315191				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17755055				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3045
		Сметная заработная плата	Тенге					4307643			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				17755055				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3045
		Сметная заработная плата	Тенге					4307643			
		РАЗДЕЛ 6.Вентшахты ВШ-1,2,3,4,5									
199	**Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий.Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее,при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**126,45**	**9233,29**	**519,00**	**1167550**	**65628**	**252494**	**806205**	**2131655**
		НР - 92% СП - 8%			6717,50	138,07	849428	17459		157900	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
200	**Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции опорные этажерочного типа.Монтаж**	**т конструкций**	**8,32356**	**52283,80**	**9913,77**	**435187**	**82518**	**133937**	**165274**	**648497**
		НР - 69% СП - 8%			26278,70	2498,28	218732	20795		48037	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
201	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции.Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**1,557599**	**531089,26**	**2469,26**	**827224**	**3846**	**701268**	**114789**	**1017374**
		НР - 93% СП - 8%			78396,00	847,26	122110	1320		75361	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
202	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции.Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,0162**	**80865,26**	**2469,26**	**1310**	**40**	**--**	**1194**	**2704**
		НР - 92% СП - 8%			78396,00	847,26	1270	14		200	
203	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке.Устройство**	**м3**	**1,04**	**35224,48**	**5085,61**	**36633**	**5289**	**19195**	**12135**	**52669**
		НР - 91% СП - 8%			11682,00	1140,19	12149	1186		3901	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

204	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство	м3	5,4	32783,28	5553,69	177030	29990	96549	52224	247594
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			9350,25	1277,36	50491	6898		18340	
205	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен.Заполнение минераловатными плитами.Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	292,28	504,56	7,07	147473	2066	--	111275	279448
					497,49	3,45	145406	1008		20700	
206	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	300,28	5496,52	15,06	1650495	4522	1262744	353742	2164576
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1276,24	4,24	383229	1273		160339	
207	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	27,128	5496,52	15,06	149110	409	114079	31958	195553
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1276,24	4,24	34622	115		14485	
208	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные.Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	3,3	46053,05	2149,86	151975	7094	91277	52692	221040
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			16243,50	925,56	53604	3054		16373	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4743987	201402	2671543	1701488	6961110
							1871041	53122	--	515636	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4308800				
	Материалы		Тенге				2537604				
	Всего заработная плата		Тенге					1684636			
		Накладные расходы	Тенге				1536214				
		Сметная прибыль	Тенге				467599				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6312613				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1213
		Сметная заработная плата	Тенге					1684636			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				435187				
	Материалы		Тенге				133937				
	Всего заработная плата		Тенге					239527			
		Накладные расходы	Тенге				165274				
		Сметная прибыль	Тенге				48037				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				648498				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	Тенге					239527			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6961111				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1368
		Сметная заработная плата	Тенге					1924163			
		РАЗДЕЛ 7.Покрытие на отм.+14,800									
209	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	70	180,50	13,27	12635	929	5075	6334	20487
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			94,73	3,63	6631	254		1518	
210	С1261-105-0707 261-105-0707 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2	м2	77	147,00	--	11319	--	11319	--	12225

		СП - 8%			--	--	--	--		906	
211	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	70	1034,33	55,15	72403	3861	24957	41023	122501
		НР - 42% от ФОТ - 8%			622,64	14,37	43585	1006		9074	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
212	С1234-101-0204 234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	8,652	33894,00	--	293251	--	293251	--	316711
		СП - 8%			--	--	--	--		23460	
213	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	м2 стяжки	70	794,31	113,45	55602	7942	28966	19159	80742
		НР - 92% от ФОТ - 8%			267,06	30,44	18694	2131		5981	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
214	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	70	103,78	8,37	7265	585	6334	470	8354
		НР - 92% от ФОТ - 8%			4,95	2,35	346	164		619	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
215	Е11-120101-1401 1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	8,12	40584,60	1622,89	329547	13178	283975	33201	391768
		НР - 92% от ФОТ - 8%			3989,37	455,01	32394	3695		29020	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
216	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	м2 стяжки	70	794,31	113,45	55602	7942	28966	19159	80742
		НР - 92% от ФОТ - 8%			267,06	30,44	18694	2131		5981	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
217	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	70	103,78	8,37	7265	585	6334	470	8354
		НР - 92% от ФОТ - 8%			4,95	2,35	346	164		619	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
218	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов.Устройство в два слоя	м2 кровли	70	235,53	15,35	16487	1074	740	13814	32726
		НР - 92% от ФОТ - 8%			209,62	4,89	14673	342		2424	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
219	С1235-103-0207 235-103-0207 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал,модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,Т от -15°С до -5°С,теплостойкость от+80°С до+95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП),стеклоткань,пленка/пленка	м2	79,1	919,00	--	72693	--	72693	--	78508
		СП - 8%			--	--	--	--		5815	
220	С1235-103-0209 235-103-0209 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал,модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,Т от -15°С до -5°С,теплостойкость от+80°С до+95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,0 (ТКП),стеклоткань,крошка/пленка	м2	80,5	736,00	--	59248	--	59248	--	63988
		СП - 8%			--	--	--	--		4740	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				993317	36096	821858	133630	1217106
							135363	9887	--	90157	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				993317				

		Материалы	Тенге				385343				
		Всего заработная плата	Тенге					145250			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				436511				
		Накладные расходы	Тенге				133630				
		Сметная прибыль	Тенге				90157				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1217104				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					145250			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1217104				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					145250			
		РАЗДЕЛ 8.Металлическая решетка									
221	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж**	т конструкций	0,18902	67951,43	2985,20	12844	564	715	8054	22570
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			61185,80	567,03	11565	107		1672	
222	С1222-509-0701 222-509-0701 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73**	т	0,18902	861632,00	--	162866	--	162866	--	175895
					--	--	--	--		13029	
223	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115**	м2	4,68	167,42	3,87	784	18	479	200	1063
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			61,42	0,63	287	3		79	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				176494	582	164060	8254	199528
							11852	110	--	14780	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				784				
		Материалы	Тенге				478				
		Всего заработная плата	Тенге					290			
		Накладные расходы	Тенге				200				
		Сметная прибыль	Тенге				79				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1063				
		Сметная заработная плата	Тенге					290			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				175710				
		Материалы	Тенге				715				
		Всего заработная плата	Тенге					11672			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				162866				
		Накладные расходы	Тенге				8054				
		Сметная прибыль	Тенге				14701				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				198465				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					11672			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				199528				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					11962			
		РАЗДЕЛ 9.Проемы									
		Окна									

224	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90% с/ЗП = 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	65,808	3295,58 1518,02	202,52 96,98	216876 99898	13327 6382	103651	95652 25002	337530
225	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90% с/ЗП = 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	427,52	2494,97 1114,52	199,17 96,98	1066650 476480	85149 41461	505021	466146 122624	1655420
226	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90% с/ЗП = 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	461,68	2814,24 1396,94	201,78 98,16	1299278 644939	93158 45319	561181	621232 153641	2074151
227	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90% с/ЗП = 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	618,3	1293,04 278,22	5,83 2,88	799487 172023	3605 1781	623859	156424 76473	1032384
228	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство НР = 92% с/ЗП = 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	98,01	5496,52 1276,24	15,06 4,24	538714 125084	1476 416	412154	115460 52334	706508
		Двери									
229	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.Установка в кирпичных стенах НР = 69% с/ЗП = 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	219,87	3357,86 2746,11	54,08 23,59	738293 603787	11891 5187	122615	420192 92679	1251164
230	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные.Установка НР = 69% с/ЗП = 8%	шт.	5	1492,97 1490,08	2,89 --	7465 7450	14 --	--	5141 1008	13614
231	Е11-100501-0803 1110-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках.Установка блоков из алюминиевых профилей НР = 90% с/ЗП = 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	46,2	1945,47 1492,72	41,87 17,80	89881 68964	1934 822	18983	62807 12215	164903
232	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90% с/ЗП = 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	522,9275	1930,63 1331,28	89,81 40,53	1009580 696163	46964 21194	266453	645621 132416	1787618
233	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах.Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90% с/ЗП = 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	207,63	1861,41 1159,54	205,39 98,16	386485 240755	42645 20381	103085	235023 49721	671228

		Витражи									
234	**Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы высотой до 5 м.Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	122,858	2807,90	2,83	344973	348	194185	135396	518798
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1224,50	--	150440	--		38429	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				6497682	300511	2911187	2959094	10213318
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3285983	142943	--	756542	
	Материалы		Тенге				5751924				
	Всего заработная плата		Тенге				2788570				
		Накладные расходы	Тенге					2812502			
		Сметная прибыль	Тенге				2533761				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				662855				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8948540				
		Сметная заработная плата	Тенге								2060
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2812502			
	Материалы		Тенге				745758				
	Всего заработная плата		Тенге				122615				
		Накладные расходы	Тенге					616424			
		Сметная прибыль	Тенге				425333				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				93687				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1264778				
		Сметная заработная плата	Тенге								450
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				10213318	616424			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2510
		Сметная заработная плата	Тенге					3428926			
		РАЗДЕЛ 10.Полы									
		На отм.-3,980 Бетонное покрытие									
235	**Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные,толщина 30 мм.Устройство**	м2 покрытия	38,89	1149,02	108,32	44685	4212	24454	16609	66197
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			411,90	42,43	16019	1650		4904	
236	**Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=7**	**Покрытия бетонные.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	м2 покрытия	38,89	694,09	34,52	26993	1342	22420	3676	33122
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			83,09	17,46	3231	679		2454	
237	**Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные.Железнение**	м2 покрытия	38,89	175,29	4,11	6817	160	648	5702	13520
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			154,50	1,47	6009	57		1002	
238	**Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса цементные.Устройство**	м плинтусов	56	196,35	1,29	10996	72	1786	8623	21188
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			163,18	0,63	9138	35		1569	
		На отм.0,000 Керамическая плитка									
239	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	38,24	1743,12	87,66	66657	3352	32889	29108	103426
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			795,39	14,38	30416	550		7661	

240	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	38,24	824,48 406,20	33,62 16,68	31528 15533	1286 638	14709	15201 3738	50467
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
241	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	38,24	854,17 40,16	45,66 22,06	32663 1536	1746 844	29381	2237 2792	37692
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Этажи 2,3,4,5.Квартиры.Керамическая плитка									
242	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	148,64	45,94 45,30	0,64 0,31	6829 6733	95 46	--	6373 1056	14258
243	С1233-204-0301 233-204-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Звукоизоляционная подложка под паркет толщиной 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	148,64	106,00 --	-- --	15756 --	-- --	15756	-- 1260	17016
244	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	148,64	824,48 406,20	33,62 16,68	122551 60378	4997 2479	57176	59085 14531	196167
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
245	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	148,64	747,39 35,14	39,95 19,30	111092 5223	5938 2869	99931	7606 9496	128194
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Этажи 2,3,4,5.Квартиры.Керамическая плитка									
246	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	146,6	1743,12 795,39	87,66 14,38	255541 116604	12851 2108	126086	111590 29370	396501
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
247	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	146,6	824,48 406,20	33,62 16,68	120869 59549	4928 2445	56392	58275 14331	193475
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
248	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	146,6	747,39 35,14	39,95 19,30	109567 5152	5856 2829	98559	7502 9366	126435
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Этажи 2,3,4,5.Квартиры.Линолеум									
249	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1774,64	45,94 45,30	0,64 0,31	81527 80391	1136 550	--	76085 12609	170221

250	С1233-204-0301 233-204-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Звукоизоляционная подложка под паркет толщиной 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	1774,64	106,00 --	-- --	188112 --	-- --	188112	-- 15049	203161
251	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	1774,64	824,48 406,20	33,62 16,68	1463155 720859	59663 29601	682633	705432 173487	2342074
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
252	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9	Стяжки цементные.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1774,64	960,94 45,18	51,37 24,82	1705323 80178	91164 44047	1533981	116771 145768	1967862
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Помещения общего пользования.Керамическая плитка									
253	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	258,88	824,48 406,20	33,62 16,68	213441 105157	8703 4318	99581	102907 25308	341656
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
254	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	258,88	854,17 40,16	45,66 22,06	221128 10397	11821 5711	198910	15141 18901	255171
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Этажи 6,7,8,9,10,11,12.Квартиры.Керамическая плитка									
255	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	276,36	45,94 45,30	0,64 0,31	12696 12519	177 86	--	11848 1964	26508
256	С1233-204-0301 233-204-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Звукоизоляционная подложка под паркет толщиной 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	276,36	106,00 --	-- --	29294 --	-- --	29294	-- 2344	31638
257	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	276,36	824,48 406,20	33,62 16,68	227853 112257	9292 4610	106304	109855 27017	364725
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
258	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	276,36	747,39 35,14	39,95 19,30	206549 9711	11041 5334	185797	14142 17655	238347
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Этажи 6,7,8,9,10,11,12.Квартиры.Керамическая плитка									
259	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	218,05	1743,12 795,39	87,66 14,38	380087 173435	19115 3136	187537	165976 43685	589748
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

260	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	218,05	824,48	33,62	179778	7331	83875	86676	287771
		В ТОМ ЧИСЛЕ			406,20	16,68	88572	3637		21316	
261	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	218,05	747,39	39,95	162968	8711	146595	11158	188057
		В ТОМ ЧИСЛЕ			35,14	19,30	7662	4208		13930	
		Этажи 6,7,8,9,10,11,12.Квартиры_Линолеум									
262	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1018,984458	45,94	0,64	46812	652	--	43687	97739
					45,30	0,31	46160	316		7240	
263	С1233-204-0501 233-204-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Звукоизоляционная подложка пол паркет толщиной 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	1018,984458	106,00	--	108012	--	108012	--	116653
					--	--	--	--		8641	
264	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	1018,984458	824,48	33,62	840132	34259	391962	405054	1344801
		В ТОМ ЧИСЛЕ			406,20	16,68	413911	16997		99615	
265	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9	Стяжки цементные.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1018,984458	960,94	51,37	979183	52345	880800	67049	1129931
		В ТОМ ЧИСЛЕ			45,18	24,82	46038	25291		83699	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				8008594	362245	5403580	2263368	11093721
							2242768	165071	--	821758	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8008594				
	Материалы		Тенге				5062408				
	Всего заработная плата		Тенге					2407839			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				341174				
		Накладные расходы	Тенге				2263368				
		Сметная прибыль	Тенге				821758				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11093720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1958
		Сметная заработная плата	Тенге					2407839			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				11093720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1958
		Сметная заработная плата	Тенге					2407839			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				44175571	1783281	25655920	15791121	64764025
							16736367	643637	--	4797334	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				42147383				
	Материалы		Тенге				24251421				
	Всего заработная плата		Тенге					16142769			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				777685				
		Накладные расходы	Тенге				14937428				
		Сметная прибыль	Тенге				4566783				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				61651594				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11785
		Сметная заработная плата	Тенге					16142769			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2028188				

	Материалы	Тенге				463943					
	Всего заработная плата	Тенге					1237235				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				162866					
	Накладные расходы	Тенге				853693					
	Сметная прибыль	Тенге				230551					
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3112432					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									855
	Сметная заработная плата	Тенге					1237235				
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				64764025					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12640
	Сметная заработная плата	Тенге					17380004				
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									139091702
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				22784116					
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4871531				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1519887				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						79022975			
	- Накладные расходы	Тенге							22109983		
	- Сметная прибыль	Тенге							10303089		

		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								139 091 702
		в т. ч. оборудование									0,00
		Временные здания и сооружения	Тенге	0,9 %		1 251 825					
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								140 343 527
		Зимние удорожания	Тенге	0,49 %		687 683					
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								141 031 211
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2,00%		2 820 624					
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								143 851 834
		ИТОГО в ценах 2021 г.	Тенге								143 851 834
		Итого с понижающим коэф.-0,999292088926225	Тенге								143 750 000
		НДС	Тенге	12 %		17 250 000					
		Итого с НДС	Тенге								161 000 000
		в т. ч. оборудование									0,00

Технический надзор:

ТОО "Политехстрой"

Директор _____ **Алтынбеков Г.**

Инженер-лесотех _____ **Кенжебаев М.**

Авторский надзор:

ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цихашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Нурсеитов Ш.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Караташ Ф.**

Начальник планово-экономического отдела _____ **Бал У.**