Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан,Республика Казахстан, Туркестанская область, Туркестан, Г.Мусирепова, дом № 3** — **050140007772**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн),Республика Казахстан, Туркестанская область, г.Туркестан, ул М.Жалил,д181** — **021140015835**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о государст закупках работ в сфере строительст.№252 от 21.08.20г

Номер документа	Дата составления
00000000010	21.04.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12 этажных домов с коммерческими помещениями в АДЦ г.Туркестан(без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А,№3/Б(жилой дом №3/А)			Одна услуга	1	165 596 861,00	165 596 861,00
				Итого	1	x	165 596 861,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.04.2022

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Авторский надзор ТОО "JeR Group"
Технадзор: ТОО "Политехстрой"
Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А, №3/Б" (жилой дом №3/А) Корректировка

С П Р А В К А №3

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2022 года

Код заказчик	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
4673513	805488	252	21.08.2020	За счет кредитов из областного бюджета и средств внутренних займов	4670303243	ТОО	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат: В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	В том числе: налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А, №3/Б" (жилой дом №3/А)	1 061 932 200	147 854 340							17 742 521	165 596 861
	АКТ №2	165 596 861	147 854 340							17 742 521	165 596 861
2	Удержание аванса	322 157 586	31 563 793							3 787 655	35 351 448
	Всего к оплате	**739 774 614**	**116 290 547**							**13 954 866**	**130 245 413**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Руководитель _____ **Жакылык Н.**

Технический надзор:

ТОО "Политехстрой"

Директор _____ **Аттокурстов Т.**

Инженер-эксперт _____ **Кенжеев Н.**

Авторский надзор:

ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цихашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Нурсеитов Ш.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Карагаш Ф.**

Начальник планово-экономического отдела _____ **Бал У.**

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Подрядчик : ТОО "Inter Construction"

Технадзор : ТОО "Политехстрой"

Авторский Надзор: ТОО "JeR Group"

Наименование объекта : Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А, №3/Б (жилой дом №3/А);(Корректировка)

Договор №252 от 21-08-2020 года

А К Т №3

приемки выполненых работ за апрель 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ (Локальная смета №2-1Ж-3)									
		РАЗДЕЛ 1.Полы									
		На отм.-3,980 Бетонное покрытие									
1	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	5,6	881,86	3,79	4938	21	1138	3032	8607
		ПР - 50% СП - 8%			674,86	1,86	3779	10		638	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		На отм.0,000 Керамическая плитка									
2	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство**	м2 покрытия	38,24	4159,63	85,55	159064	3272	100463	53456	229522
		ПР - 94% СП - 8%			1446,90	40,24	55329	1539		17002	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических.Устройство**	м плинтусов	45	394,93	1,93	17772	87	1277	15463	35894
		ПР - 94% СП - 8%			364,62	0,94	16408	42		2659	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	С1232-201-0101 232-201-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен,I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**	м2	3,636	1781,00	--	6476	--	6476	--	6994
		СП - 8%			--	--	--	--		518	
		Этажи 2,3,4,5.Квартиры.Керамическая плитка									
5	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство**	м2 покрытия	148,64	4159,63	85,55	618287	12716	390504	207786	892158
		ПР - 94% СП - 8%			1446,90	40,24	215067	5981		66086	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

6	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических.Устройство	м плинтусов	280	394,93	1,93	110580	540	7946	96215	223339
		НР - 94%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			364,62	0,94	102094	263		16544	
7	С1232-201-0101 232-201-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен.I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	22,624	1781,00	–	40293	–	40293	–	43516
		СП - 8%			–	–	–	–		3223	
		Этажи 2,3,4,5.Квартиры.Керамическая плитка									
8	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	146,6	4159,63	85,55	609802	12541	385145	204934	879915
		НР - 94%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1446,90	40,24	212116	5899		65179	
9	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических.Устройство	м плинтусов	288	394,93	1,93	113740	556	8173	98964	229721
		НР - 94%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			364,62	0,94	105011	271		17016	
10	С1232-201-0101 232-201-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен.I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	23,2704	1781,00	–	41445	–	41445	–	44761
		СП - 8%			–	–	–	–		3316	
		Этажи 2,3,4,5.Квартиры..Линолеум									
11	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума.Устройство	м2 покрытия	1774,64	3075,23	48,44	5457426	85964	4829150	543737	6481256
		НР - 94%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			305,59	20,36	542312	36132		480093	
12	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3	м плинтусов	1776	358,14	0,96	636057	1705	379052	240767	946969
		НР - 94%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			143,75	0,47	255300	835		70146	
		Помещения общего пользования.Керамическая плитка									
13	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	258,88	4159,63	85,55	1076845	22147	680125	361891	1553835
		НР - 94%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1446,90	40,24	374573	10417		115099	
14	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических.Устройство	м плинтусов	192	394,93	1,93	75827	370	5450	65976	153147
		НР - 94%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			364,62	0,94	70007	180		11344	
15	С1232-201-0101 232-201-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен.I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	15,5136	1781,00	–	27630	–	27630	–	29840
		СП - 8%			–	–	–	–		2210	
		Этажи 6,7,8,9,10,11,12.Квартиры.Керамическая плитка									

16	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	276,36	4159,63	85,55	1149555	23643	726047	386327	1658752
		НР - 97% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1446,90	40,24	399865	11121		122871	
17	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических.Устройство	м плинтусов	518	394,93	1,93	204574	1000	14701	177998	413178
		НР - 94% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			364,62	0,94	188873	487		30606	
18	С1232-201-0101 232-201-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен,I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	41,8544	1781,00	--	74543	--	74543	--	80506
		СП - 8%			--	--	--	--		5963	
		Этажи 6,7,8,9,10,11,12.Квартиры.Керамическая плитка									
19	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	218,05	4159,63	85,55	907007	18654	572856	304815	1308767
		НР - 97% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1446,90	40,24	315497	8774		96946	
20	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических.Устройство	м плинтусов	448	394,93	1,93	176929	865	12714	153945	357343
		НР - 94% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			364,62	0,94	163350	421		26470	
21	С1232-201-0101 232-201-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен,I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	36,1984	1781,00	--	64469	--	64469	--	69627
		СП - 8%			--	--	--	--		5158	
		Этажи 6,7,8,9,10,11,12.Квартиры..Линолеум									
22	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	193,18962	45,94	0,64	8875	124	--	8283	18530
		НР - 94% СП - 8%			45,30	0,31	8751	60		1373	
23	С1233-204-0301 233-204-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Звукоизоляционная подложка под паркет толщиной 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	193,18962	106,00	--	20478	--	20478	--	22116
		СП - 8%			--	--	--	--		1638	
24	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	193,18962	824,48	33,62	159281	6495	74312	76794	254961
		НР - 94% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			406,20	16,68	78474	3222		18886	
25	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9	Стяжки цементные.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	193,18962	960,94	51,37	185644	9924	166992	12712	214224
		НР - 94% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			45,18	24,82	8728	4795		15868	
26	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума.Устройство	м2 покрытия	2692,34	3075,23	48,44	8279565	130417	7326396	824914	9832837
		НР - 94% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			305,59	20,36	822752	54816		728358	

27	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3	м плинтусов	2779	358,14	0,96	995271	2668	593122	376740	1481772
		НР - 50% , СП - 8%			143,75	0,47	399481	1306		109761	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Помещения общего пользования.Керамическая плитка									
28	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	453,04	4159,63	85,55	1884479	38757	1190218	633310	2719212
		НР - 50% , СП - 8%			1446,90	40,24	655504	18230		201423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических.Устройство	м плинтусов	336	394,93	1,93	132696	649	9535	115458	268007
		НР - 50% , СП - 8%			364,62	0,94	122512	316		19852	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	С1232-201-0101 232-201-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен,I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	27,1488	1781,00	–	48352	–	48352	–	52220
		СП - 8%			–	–	–	–		3868	
		Лестничная клетка									
31	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	245,18	881,86	3,79	216214	929	49823	132735	376864
		НР - 80% , СП - 8%			674,86	1,86	165462	456		27916	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				23504114	374044	17848825	5096252	30888390
							5281245	165573	–	2288030	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23504114				
	Материалы		Тенге				17235160				
	Всего заработная плата		Тенге					5446818			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				323686				
	Местные материалы		Тенге				289976				
		Накладные расходы	Тенге				5096252				
		Сметная прибыль	Тенге				2288030				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30888396				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3920
		Сметная заработная плата	Тенге					5446818			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				30888396				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3920
		Сметная заработная плата	Тенге					5446818			
		РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка									
		Потолок.Подвал									
32	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	38.89	119,39	0,89	4643	35	297	3463	8755
		НР - 50% , СП - 8%			110,86	0,45	4311	18		648	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стены и перегородки.Подвал									

33	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	299,93	119,39	0,89	35809	267	2292	26708	67519
		НР - 80% , СП - 8%			110,86	0,45	33250	135		5001	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Потолок.1 этаж									
34	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	36,7	901,51	5,65	33085	208	7413	20452	57821
		НР - 80% , СП - 8%			693,84	2,77	25464	102		4283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стены.1 этаж									
35	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	142,54	673,33	5,32	95976	759	38713	45409	152695
		НР - 80% , СП - 8%			396,41	1,80	56504	257		11311	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	142,54	742,85	5,32	105886	758	26412	63272	182690
		НР - 80% , СП - 8%			552,24	2,62	78716	373		13533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стены.Помещения общего пользования.2,3,4,5 этаж									
37	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	620,5	673,33	5,32	417801	3301	168528	197671	664710
		НР - 80% , СП - 8%			396,41	1,80	245972	1117		49238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	620,5	742,85	5,32	460938	3301	114972	275433	795280
		НР - 80% , СП - 8%			552,24	2,62	342665	1626		58910	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Потолок.Квартиры.2,3,4,5 этаж									
39	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2069,88	901,51	5,65	1866018	11695	418157	1153519	3261100
		НР - 80% , СП - 8%			693,84	2,77	1436166	5734		241563	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стены.Квартиры.2,3,4,5 этаж									
40	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	542,4317	673,33	5,32	365236	2885	147326	172801	581080
		НР - 80% , СП - 8%			396,41	1,80	215025	976		43043	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3385392	23209	924110	1958728	5771650
							2438073	10338	--	427530	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3385392				
	Материалы		Тенге				924108				
	Всего заработная плата		Тенге					2448411			

		Накладные расходы	Тенге				1958728				
		Сметная прибыль	Тенге				427530				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5771650				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1728
		Сметная заработная плата	Тенге					2448411			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5771650				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1728
		Сметная заработная плата	Тенге					2448411			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**26889506**	**397253**	**18772935**	**7054980**	**36660041**
							7719318	175911	--	2715560	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				26889506				
	Материалы		Тенге				18159268				
	Всего заработная плата		Тенге					7895229			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				323686				
	Местные материалы		Тенге				289976				
		Накладные расходы	Тенге				7054980				
		Сметная прибыль	Тенге				2715560				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				36660046				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5648
		Сметная заработная плата	Тенге					7895229			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				36660041				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5648
		Сметная заработная плата	Тенге					7895229			

ОТДЕЛ 2.КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (Локальная смета №2-1Ж-4)

РАЗДЕЛ 3. Кровля

		Стремянка СМ-1									
41	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж**	т конструкций	0,0304334	85235,52	28533,28	2594	869	389	1129	4021
		НР - 60% СП - 80%			43899,10	9875,03	1336	301		298	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы**	т	0,0316508	887579,00	--	28093	--	28093	--	30340
		СП - 80%			--	--	--	--		2247	
43	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,8825698	167,42	3,87	148	4	90	38	201
		НР - 60% СП - 80%			61,42	0,63	54	1		15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Люк Л-1,Стремянка ЛС-1									
44	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции дверей,люков,лазов для автокоптилок и паровароч ных камер.Монтаж**	т конструкций	0,0165222	115329,56	5312,38	1905	88	36	1254	3412
		НР - 60% СП - 80%			107797,30	2243,46	1781	37		253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,0090964	818975,00	--	7450	--	7450	--	8046
		СП - 80%			--	--	--	--		596	
46	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-1 (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0001142	392348,00	--	45	--	45	--	49

		СП - 8%			--	--	--	--		4	
47	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0079509	818918,00	--	6511	--	6511	--	7032
		СП - 8%			--	--	--	--		521	
48	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,000017	856578,00	--	15	--	15	--	16
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
49	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петли ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	1,63182	520,00	--	849	--	849	--	917
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
50	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,4791431	167,42	3,87	80	2	49	21	109
		НР - 69%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			61,42	0,63	29	--		8	
51	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,0271208	85235,52	28533,28	2312	774	347	1006	3584
		НР - 89%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			43899,10	9875,03	1191	268		265	
52	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,0282057	887579,00	--	25035	--	25035	--	27038
		СП - 8%			--	--	--	--		2003	
53	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,7865046	167,42	3,87	132	3	81	34	179
		НР - 69%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			61,42	0,63	48	--		13	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				75169	1740	68990	3482	84944
							4439	607	--	6292	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				405				
	Материалы		Тенге				219				
	Всего заработная плата		Тенге					132			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				45				
		Накладные расходы	Тенге				93				
		Сметная прибыль	Тенге				40				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				538				
		Сметная заработная плата	Тенге					132			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				74764				
	Материалы		Тенге				774				
	Всего заработная плата		Тенге					4914			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				67953				
		Накладные расходы	Тенге				3389				
		Сметная прибыль	Тенге				6252				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				84405				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4914			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				84943				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5046			

РАЗДЕЛ 4.Ограждение ОГ-5 и ОГ-6 на отм.+5,960 - по отм.32,780

54	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,92652	85235,52	28533,28	78972	26436	11863	34378	122418
		ПР - 69%, СП - 8%			43899,10	9875,03	40673	9149		9068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	С1222-509-1601 222-509-1601 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,9635808	645236,00	--	621737	--	621737	--	671476
		СП - 8%			--	--	--	--		49739	
56	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	26,86908	167,42	3,87	4498	104	2744	1150	6100
		ПР - 69%, СП - 8%			61,42	0,63	1650	17		452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				705207	26540	636344	35528	799994
							42323	9166	--	59259	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				626235				
	Материалы		Тенге				2744				
	Всего заработная плата		Тенге					1667			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				621737				
		Накладные расходы	Тенге				1150				
		Сметная прибыль	Тенге				50191				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				677576				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1667			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				78972				
	Материалы		Тенге				11862				
	Всего заработная плата		Тенге					49822			
		Накладные расходы	Тенге				34378				
		Сметная прибыль	Тенге				9068				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				122418				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					49822			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				799994				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					51489			

РАЗДЕЛ 5.Ограждение ОГ-7,ОГ-8 и ОГ-9 на отм.+14,900

57	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,31508	85235,52	28533,28	26856	8990	4034	11691	41631
		ПР - 69%, СП - 8%			43899,10	9875,03	13832	3111		3084	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	С1222-509-1601 222-509-1601 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,3276832	645236,00	--	211433	--	211433	--	228348
		СП - 8%			--	--	--	--		16915	
59	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,13732	167,42	3,87	1530	36	933	391	2075
		ПР - 69%, СП - 8%			61,42	0,63	561	6		154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**239819**	**9026**	**216400**	**12082**	**272054**
						14393	**3117**	**--**	**20153**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге			**212963**				
		Материалы	Тенге			**933**				
		Всего заработная плата	Тенге				**567**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			**211433**				
		Накладные расходы	Тенге			**391**				
		Сметная прибыль	Тенге			**17069**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			**230423**				
		Сметная заработная плата	Тенге				**567**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге			**26856**				
		Материалы	Тенге			**4034**				
		Всего заработная плата	Тенге				**16943**			
		Накладные расходы	Тенге			**11691**				
		Сметная прибыль	Тенге			**3084**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге			**41631**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата	Тенге				**16943**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**272054**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата	Тенге				**17510**			
		РАЗДЕЛ 6.Люк Л-2.Стремянка ЛС-2								
60	**Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции дверей,люков,лазов для автоконтилок и пароварочных камер.Монтаж**	**т конструкций**	**1,47528**	**115329,56**	**5312,38**	**170143**	**7838**	**3274**	**112015**	**304731**
		НР - 60% СП - 8%			**107797,30**	**2243,46**	**159031**	**3310**		**22573**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
61	**С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,8042112**	**818975,00**	**--**	**658629**	**--**	**658629**	**--**	**711319**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**52690**	
62	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,01008**	**392348,00**	**--**	**3955**	**--**	**3955**	**--**	**4271**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**316**	
63	**С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,7180992**	**818918,00**	**--**	**588064**	**--**	**588064**	**--**	**635109**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**47045**	
64	**С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0014976**	**856578,00**	**--**	**1283**	**--**	**1283**	**--**	**1386**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**103**	
65	**С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3**	**шт.**	**144**	**520,00**	**--**	**74880**	**--**	**74880**	**--**	**80870**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5990**	
66	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к=2**	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**42,78312**	**167,42**	**3,87**	**7163**	**166**	**4369**	**1832**	**9714**
		НР - 60% СП - 8%			**61,42**	**0,63**	**2628**	**27**		**720**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

67	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	2,20752	85235,52	28533,28	188159	62987	28264	81908	291673
		ЗП - 69% ; ЕН - 9%			43899,10	9875,03	96908	21799		21605	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	2,2958208	887579,00	--	2037722	--	2037722	--	2200740
		ЕН - 9%			--	--	--	--		163018	
69	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	64,01808	167,42	3,87	10718	247	6539	2741	14536
		ЗП - 59% ; ЕН - 9%			61,42	0,63	3932	40		1077	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3740716	71238	3406979	198496	4254349
							262499	25176	--	315137	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21836				
	Материалы		Тенге				10907				
	Всего заработная плата		Тенге					6627			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3955				
		Накладные расходы	Тенге				4573				
		Сметная прибыль	Тенге				2113				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28522				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6627			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3718880				
	Материалы		Тенге				31538				
	Всего заработная плата		Тенге					281048			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3360578				
		Накладные расходы	Тенге				193923				
		Сметная прибыль	Тенге				313024				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4225827				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								199
		Сметная заработная плата	Тенге					281048			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4254349				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								204
		Сметная заработная плата	Тенге					287675			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				4760911	108544	4328713	249588	5411340
							323654	38066	--	400841	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				861439				
	Материалы		Тенге				14803				
	Всего заработная плата		Тенге					8993			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				837170				
		Накладные расходы	Тенге				6207				
		Сметная прибыль	Тенге				69413				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				937059				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8993			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3899472				
	Материалы		Тенге				48208				
	Всего заработная плата		Тенге					352727			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3428531				
		Накладные расходы	Тенге				243381				
		Сметная прибыль	Тенге				331428				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4474281				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								245

		Сметная заработная плата	Тенге					352727				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				5411340					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									251
		Сметная заработная плата	Тенге					361720				

ОТДЕЛ 3.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (Локальная смета №2-1Ж-5)

РАЗДЕЛ 7. Вентиляция

Естественная вентиляция ВЕ1,ВЕ2.....ВЕ5,ВЕ1.....В5

70	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер 150х150 мм.Установка	решетка	302	2017,72	38,57	609352	11647	117260	475711	1171869
		НР - 98% , СП - 85%			1590,88	16,47	480445	4975		86805	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	221,4	7108,76	59,96	1573879	13274	1071930	484344	2222881
		НР - 98% , СП - 85%			2207,21	25,08	488675	5554		164658	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	95,1	7511,11	47,67	714306	4533	543484	164799	949433
		НР - 98% , СП - 85%			1748,57	19,70	166289	1873		70328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр до 2400 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	430,7	7064,04	44,45	3042482	19143	2456657	563087	3894014
		НР - 98% , СП - 85%			1315,72	18,33	566682	7896		288445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка/Отвод из оцинкованной стали 100х100мм б=0,7мм.Прокладка/	м2 поверхности воздуховодов	46,8	7108,76	59,96	332690	2806	226587	102382	469877
		НР - 98% , СП - 85%			2207,21	25,08	103297	1174		34806	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка/Отвод из оцинкованной стали 150х150мм б=0,7мм.Прокладка/	м2 поверхности воздуховодов	39	7108,76	59,96	277242	2338	188823	85318	391565
		НР - 98% , СП - 85%			2207,21	25,08	86081	978		29005	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка/Переход из оцинкованной стали 100х100/150х150мм б=0,5мм (для решетки).Прокладка/	м2 поверхности воздуховодов	15,6	7108,76	59,96	110897	935	75530	34127	156626
		НР - 98% , СП - 85%			2207,21	25,08	34432	391		11602	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка/Переход из оцинкованной стали 600х550/Ду=300мм h=300мм б=0,7мм.Прокладка (для шахты)/	м2 поверхности воздуховодов	1,24	7064,04	44,45	8759	55	7073	1621	11211
		НР - 98% , СП - 85%			1315,72	18,33	1631	23		830	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

78	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка/Переход из оцинкованной стали 600х550/Ду=500мм h=300мм б=0,7мм.Прокладка (для шахты)/	м2 поверхности воздуховодов	3,04	7064,04	44,45	21475	135	17340	3974	27485
		НР - 98% , СП - 85%			1315,72	18,33	4000	56		2036	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка/Переход из оцинкованной стали 700х550/Ду=300мм h=300мм б=0,7мм.Прокладка (для шахты)/	м2 поверхности воздуховодов	1,34	6789,64	39,89	9098	53	7620	1415	11354
		НР - 98% , СП - 85%			1063,47	13,67	1425	18		841	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка/Переход из оцинкованной стали 900х450/Ду=680мм h=350мм б=0,7мм.Прокладка (для шахты)/	м2 поверхности воздуховодов	4,16	6789,64	39,89	28245	166	23655	4391	35247
		НР - 98% , СП - 85%			1063,47	13,67	4424	57		2611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка/Переход из оцинкованной стали 900х550/Ду=800мм h=350мм б=0,7мм.Прокладка (для шахты)/	м2 поверхности воздуховодов	1,18	6789,64	39,89	8012	47	6710	1246	9998
		НР - 98% , СП - 85%			1063,47	13,67	1255	16		741	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка/Переход из оцинкованной стали 950х410/Ду=680мм h=350мм б=0,7мм.Прокладка (для шахты)/	м2 поверхности воздуховодов	2,08	6789,64	39,89	14122	83	11827	2196	17623
		НР - 98% , СП - 85%			1063,47	13,67	2212	28		1305	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	Е11-200801-0102 1120-0801-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Турбодефлектор сферной Ду=420мм,для воздуховода с сечением Ду=300мм /ТУ 4861-001-24334852-15/.Установка	дефлектор	4	12083,63	84,35	48335	337	30682	17034	70599
		НР - 98% , СП - 85%			4328,96	16,47	17316	66		5229	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	Е11-200801-0103 1120-0801-0103 РСНБ РК 2015 прим.	ДТурбодефлектор сферной Ду=620мм,для воздуховода с сечением Ду=500мм /ТУ 4861-001-24334852-15/.Установка	дефлектор	4	18681,71	160,66	74727	643	49544	24206	106848
		НР - 98% , СП - 85%			6134,99	40,01	24540	160		7915	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	Е11-200801-0105 1120-0801-0105 РСНБ РК 2015 прим.	Турбодефлектор сферной Ду=880мм,для воздуховода с сечением Ду=680мм /ТУ 4861-001-24334852-15/.Установка	дефлектор	6	39638,82	408,67	237833	2452	151835	82539	346002
		НР - 98% , СП - 85%			13924,37	112,96	83546	678		25630	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	Е11-200801-0106 1120-0801-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Турбодефлектор сферной Ду=990мм,для воздуховода с сечением Ду=800мм /ТУ 4861-001-24334852-15/.Установка	дефлектор	1	46068,42	408,67	46068	409	31735	13757	64611
		НР - 98% , СП - 85%			13924,37	112,96	13924	113		4786	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

87	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на синтетическом связующем,плитами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	5,616	26385,55	1645,94	148181	9244	14844	97726	265580
		НР - 76% , СП - 8%			22096,40	800,19	124093	4494		19673	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна,оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50**	м3	6,06528	12297,00	--	74585	--	74585	--	80552
		СП - 8%			--	--	--	--		5967	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				7380288	68300	5107721	2159873	10303375
							2204267	28550	--	763213	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				222766				
	Материалы		Тенге				14844				
	Всего заработная плата		Тенге					128587			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				74585				
		Накладные расходы	Тенге				97726				
		Сметная прибыль	Тенге				25640				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				346132				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					128587			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				7157522				
	Материалы		Тенге				5018290				
	Всего заработная плата		Тенге					2104230			
	Сдача и испытание		Тенге				101867				
		Накладные расходы	Тенге				2062147				
		Сметная прибыль	Тенге				737573				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9957242				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1529
		Сметная заработная плата	Тенге					2104230			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				10303374				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1615
		Сметная заработная плата	Тенге					2232817			
		РАЗДЕЛ 8. Дымоудаление									
		Система ВДу-1									
89	С1246-502-0105 246-502-0105 РСНБ РК 2015	**Вентилятор крышной радиальный дымоудаления,марки ВЕНК-ВКР-6,3 низкого давления температурой до 400°С ГОСТ 24814-81 Р 11 кВт,n 1500 об/мин**	комплект	11	307313,00	--	3380443	--	3380443	--	3650878
		СП - 8%			--	--	--	--		270435	
90	Е11-200101-0314 1120-0101-0314 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 4000 мм. Прокладка/Переход из оцинкованной стали 1000х900/1000х400мм h=500мм б=0,8мм.Прокладка/**	м2 поверхности воздуховодов	9,13	6630,42	42,21	60536	385	51986	8134	74163
		НР - 95% , СП - 6%			894,35	14,71	8165	134		5494	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	Е11-200101-0308 1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,диаметр до 800 мм.Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	98,0936	7234,65	50,05	709673	4910	575699	128074	904766
		НР - 94% , СП - 8%			1315,72	16,55	129064	1623		67020	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

92	С1246-306-0679 246-306-0679 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ,предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 400 мм х 400 мм	шт.	11	69514,00	--	764654	--	764654	--	825826
		(ТД - 8%)			--	--	--	--		61172	
93	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр до 3200 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1078	6789,64	39,89	7319233	43001	6129810	1137936	9133743
		(НР - 98% , СП - 8%) В ТОМ ЧИСЛЕ:			1063,47	13,67	1146422	14737		676574	
94	Е11-130301-1709 1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска огнезащитными составами /DEFENDER-A/.Предел огнестойкости R-60	м2	1078	513,78	46,66	553855	50299	5714	344448	970167
		(НР - 0,9% , СП - 8%)			461,82	1,26	497842	1358		71864	
95	С1236-202-0602 236-202-0602 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 терморасширяющаяся для стальных конструкций внутри помещений при Т от -50°С до+60°С и относительной влажности воздуха не более 80%,обработка при Т от+5°С до+40°С,предел огнестойкости от 45 до 90 минут	кг	2021,25	873,00	--	1764551	--	1764551	--	1905715
		(СП - 8%)			--	--	--	--		141164	
		Система П,Ду-1									
96	С1246-501-0213 246-501-0213 РСНБ РК 2015	Вентилятор радиальный дымоудаления,марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) низкого давления температурой до 400°С ГОСТ 5976-90 Р 5,5 кВт,n 3000 об/мин,корпус №4,0	комплект	22	170545,00	--	3751990	--	3751990	--	4052149
		(СП - 8%)			--	--	--	--		300159	
97	С1246-305-0101 246-305-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С ВГ-248х248,размерами 248х248мм	шт.	22	6812,00	--	149864	--	149864	--	161853
		(СП - 8%)			--	--	--	--		11989	
98	С1246-305-0306 246-305-0306 РСНБ РК 2015 прим.	Гибкая вставка ВГ-365 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77,ВР280-46 № 4	шт.	22	5860,00	--	128920	--	128920	--	139234
		(СП - 8%)			--	--	--	--		10314	
99	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка/Переход из оцинкованной стали 725х725/800х800мм h=600мм б=0,7мм.Прокладка/	м2 поверхности воздуховодов	57,2	7511,11	47,67	429635	2727	326890	99122	571057
		(НР - 98% , СП - 8%) В ТОМ ЧИСЛЕ:			1748,57	19,70	100018	1127		42301	
100	Е11-200101-0308 1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,диаметр до 800 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	552,64	7234,65	50,05	3998155	27661	3243373	721541	5097272
		(НР - 98% , СП - 8%) В ТОМ ЧИСЛЕ:			1315,72	16,55	727121	9145		377576	
101	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр до 3200 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	140,8	6789,64	39,89	955981	5617	800627	148628	1192978
		(НР - 98% , СП - 8%) В ТОМ ЧИСЛЕ:			1063,47	13,67	149737	1925		88369	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				23967490	134600	21074521	2587883	28679801
							2758369	30049	--	2124431	

Стоимость общестроительных работ		Тенге			2318406					
Материалы		Тенге			5713					
Всего заработная плата		Тенге				499200				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			1764551					
	Накладные расходы	Тенге			344448					
	Сметная прибыль	Тенге			213028					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			2875882					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								307
	Сметная заработная плата	Тенге				499200				
Стоимость сантехнических работ		Тенге			21649084					
Материалы		Тенге			11128385					
Всего заработная плата		Тенге				2289218				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			8175871					
Сдача и испытание		Тенге			111659					
	Накладные расходы	Тенге			2243435					
	Сметная прибыль	Тенге			1911403					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге			25803922					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1673
	Сметная заработная плата	Тенге				2289218				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			28679804					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1980
	Сметная заработная плата	Тенге				2788418				
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**			31347778	202900	26182242	4747756	38983176	
					4962636	58599	--	2887644		
Стоимость общестроительных работ		Тенге			2541172					
Материалы		Тенге			20557					
Всего заработная плата		Тенге				627787				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			1839136					
	Накладные расходы	Тенге			442174					
	Сметная прибыль	Тенге			238668					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			3222014					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								393
	Сметная заработная плата	Тенге				627787				
Стоимость сантехнических работ		Тенге			28806606					
Материалы		Тенге			16146675					
Всего заработная плата		Тенге				4393448				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			8175871					
Сдача и испытание		Тенге			213526					
	Накладные расходы	Тенге			4305582					
	Сметная прибыль	Тенге			2648976					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге			35761164					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3202
	Сметная заработная плата	Тенге				4393448				
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			38983176					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3595
	Сметная заработная плата	Тенге				5021235				

ОТДЕЛ 4.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (Локальная смета №2-1Ж-6)

РАЗДЕЛ 9. Электроосвещение жилого дома

102	С1247-201-1202 247-201-1202 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный,этажный ГОСТ 32397-2013,типа ЩЭ 3-1 36 УХЛ3 IP31**									
		(ЗП - 8%)	**шт.**	**19**	**33639,00**	--	**639141**	--	**639141**	--	**690272**
					--	--	--	--		**51131**	
103	С1247-204-0740 247-204-0740 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 50А 4,5 кА "С"**									
		(ЗП - 8%)	**шт.**	**57**	**1405,00**	--	**80085**	--	**80085**	--	**86492**
					--	--	--	--		**6407**	

104	С1247-201-1203 247-201-1203 РСНБ РК 2015	Щит распределительный,этажный ГОСТ 32397-2013,типа ЩЭ 4-1 36 У.Х.13 IP31 СП - 8%	шт.	7	33639,00 –	– –	235473 –	– –	235473	– 18838	254311
105	С1247-204-0740 247-204-0740 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 50А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	28	1405,00 –	– –	39340 –	– –	39340	– 3147	42487
106	С1247-204-1935 247-204-1935 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 100А 10 кА "D" СП - 8%	шт.	4	9021,00 –	– –	36084 –	– –	36084	– 2887	38971
107	С1247-204-2136 247-204-2136 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-125 - характеристика "D" 3Р 125А 15 кА "D" СП - 8%	шт.	1	14989,00 –	– –	14989 –	– –	14989	– 1199	16188
108	С1247-201-1005 247-201-1005 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый,встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41 СП - 8%	шт.	85	3692,00 –	– –	313820 –	– –	313820	– 25106	338926
109	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА СП - 8%	шт.	340	5358,00 –	– –	1821720 –	– –	1821720	– 145738	1967458
110	С1247-204-2826 247-204-2826 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 40А 30 мА СП - 8%	шт.	85	5307,00 –	– –	451095 –	– –	451095	– 36088	487183
111	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	85	527,00 –	– –	44795 –	– –	44795	– 3584	48379
112	С1247-201-1004 247-201-1004 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый,встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41 СП - 8%	шт.	1	2769,00 –	– –	2769 –	– –	2769	– 222	2991
113	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	1	1691,00 –	– –	1691 –	– –	1691	– 135	1826
114	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	5	527,00 –	– –	2635 –	– –	2635	– 211	2846
115	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С16 30 мА СП - 8%	шт.	3	4609,00 –	– –	13827 –	– –	13827	– 1106	14933
116	С1247-201-1003 247-201-1003 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый,встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41 СП - 8%	шт.	1	1922,00 –	– –	1922 –	– –	1922	– 154	2076
117	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	1	1691,00 –	– –	1691 –	– –	1691	– 135	1826
118	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	3	527,00 –	– –	1581 –	– –	1581	– 126	1707

119	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	14286,07808	234,22	2,23	3346085	31858	384867	2109859	5892420
		НР - 72% СП - 80%			205,05	0,07	2929360	1000		436476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	3,40938	301095,00	--	1026547	--	1026547	--	1108670
		СП - 8%			--	--	--	--		82124	
121	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	6,19236	468325,00	--	2900037	--	2900037	--	3132040
		СП - 8%			--	--	--	--		232003	
122	С1243-106-0504 243-106-0504 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66	км	0,8755	1095503,00	--	959113	--	959113	--	1035842
		СП - 8%			--	--	--	--		76729	
123	С1243-106-0701 243-106-0701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	3,44432	400941,00	--	1380969	--	1380969	--	1491447
		СП - 8%			--	--	--	--		110478	
124	С1243-106-0503 243-106-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	0,7931	751664,00	--	596145	--	596145	--	643837
		СП - 8%			--	--	--	--		47692	
125	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	18965,78	45,00	--	853460	--	853460	--	921737
		СП - 8%			--	--	--	--		68277	
126	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1070	230,62	2,23	246763	2386	24973	158024	437170
		НР - 72% СП - 80%			205,05	0,07	219404	75		32383	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127	С1243-142-0109 243-142-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ,для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85,марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	1,1021	158098,00	--	174240	--	174240	--	188179
		СП - 8%			--	--	--	--		13939	
128	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1080,7	32,00	--	34582	--	34582	--	37349
		СП - 8%			--	--	--	--		2767	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				15220599	34244	12037591	2267883	18887564
							3148764	1075	--	1399082	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				10739709				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10739709				
		Сметная прибыль	Тенге				859179				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				11598888				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3592848				
	Материалы		Тенге				409841				
	Всего заработная плата		Тенге					3149839			

		Накладные расходы	Тенге				2267883				
		Сметная прибыль	Тенге				468859				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6329590				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2183
		Сметная заработная плата	Тенге					3149839			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				888042				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				888042				
		Сметная прибыль	Тенге				71044				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				959086				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				18887564				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2183
		Сметная заработная плата	Тенге					3149839			
		РАЗДЕЛ 10. Силовое электрооборудование									
129	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах**	м кабеля	2571	364,43	162,52	936950	417839	115721	390864	1434039
		ЗП - 72% ; СП - 8%			156,90	54,25	403390	139477		106225	
130	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах**	м кабеля	200	511,69	231,33	102338	46266	9002	45017	159144
		ЗП - 72% ; СП - 8%			235,35	77,27	47070	15454		11788	
131	Ц13-080201-0903 1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 3 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах**	м кабеля	70	673,88	330,76	47172	23154	3150	20786	73395
		ЗП - 72% ; СП - 8%			298,11	114,31	20868	8002		5437	
132	С1243-201-0103 243-201-0103 РСНБ РК 2015	**Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой,число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85,марки КВВГ 4х1,5-0,66**	км	0,546	294321,00	--	160699	--	160699	--	173555
		СП - 8%			--	--	--	--		12856	
133	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,12	468325,00	--	56199	--	56199	--	60695
		СП - 8%			--	--	--	--		4496	
134	С1243-106-0901 243-106-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66**	км	0,165	499623,00	--	82438	--	82438	--	89033
		СП - 8%			--	--	--	--		6595	
135	С1243-106-0903 243-106-0903 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66**	км	0,19	1240322,00	--	235661	--	235661	--	254514
		СП - 8%			--	--	--	--		18853	
136	С1243-106-0904 243-106-0904 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66**	км	0,41	1814564,00	--	743971	--	743971	--	803489
		СП - 8%			--	--	--	--		59518	
137	С1243-106-0518 243-106-0518 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х16 (мк)-0,66**	км	1,14	2735107,00	--	3118022	--	3118022	--	3367464
		СП - 8%			--	--	--	--		249442	

138	С1243-106-0718 243-106-0718 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 4х25 (мк)-0,66	км	0,01	5791037,00	–	57910	–	57910	–	62543
		СП - 8%			–	–	–	–		4633	
139	С1243-106-0719 243-106-0719 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 4х35 (мк)-0,66	км	0,19	7986523,00	–	1517439	–	1517439	–	1638834
		СП - 8%			–	–	–	–		121395	
140	С1243-106-0720 243-106-0720 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 4х50 (мк)-0,66	км	0,07	11068091,00	–	774766	–	774766	–	836747
		СП - 8%			–	–	–	–		61981	
141	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1021	411,91	17,00	420560	17357	62005	248743	722847
		НР - 72%, СП - 8%			334,18	4,19	341198	4278		53544	
142	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	1021	45,00	–	45945	–	45945	–	49621
		СП - 8%			–	–	–	–		3676	
143	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	680	538,72	37,01	366330	25167	41616	221828	635211
		НР - 72%, СП - 8%			440,51	12,57	299547	8548		47053	
144	С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	420	66,00	–	27720	–	27720	–	29938
		СП - 8%			–	–	–	–		2218	
145	С1241-207-0305 241-207-0305 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	260	102,00	–	26520	–	26520	–	28642
		СП - 8%			–	–	–	–		2122	
		Заземление и молниезащита									
146	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2.Монтаж по строительным основаниям	м	1518	293,31	24,68	445245	37464	38846	273546	776294
		НР - 72%, СП - 8%			243,04	7,24	368935	10990		57503	
147	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм,толщиной от 4 до 22 мм	т	1,19163	513715,00	–	612158	–	612158	–	661131
		СП - 8%			–	–	–	–		48973	
148	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм.Монтаж по строительным основаниям	м	72	414,47	17,55	29842	1264	9985	13604	46922
		НР - 72%, СП - 8%			258,23	4,19	18593	302		3476	
149	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2.Монтаж по строительным основаниям	м	15	332,32	30,02	4985	451	433	3056	8684
		НР - 72%, СП - 8%			273,42	9,52	4101	143		643	

150	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,024	492313,00	–	11816	–	11816	–	12761
		СП - 8%			–	–	–	–		945	
151	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	2	1446,90	183,32	2894	367	400	1608	4862
		НР - 27% СП - 8%			1063,30	53,34	2127	107		360	
152	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00948	385670,00	–	3656	–	3656	–	3948
		СП - 8%			–	–	–	–		292	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				9831236	569329	7756078	1219052	11934313
							1505829	187301	–	884024	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				9103421				
	Материалы		Тенге				281161				
	Всего заработная плата		Тенге					1693130			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6747105				
		Накладные расходы	Тенге				1219052				
		Сметная прибыль	Тенге				825798				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				11148271				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1106
		Сметная заработная плата	Тенге					1693130			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				627630				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				627630				
		Сметная прибыль	Тенге				50210				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				677840				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				100185				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				100185				
		Сметная прибыль	Тенге				8016				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				108201				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				11934312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1106
		Сметная заработная плата	Тенге					1693130			

РАЗДЕЛ 11. Обогрев водосточных воронок и труб

153	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	22,84548	503,70	200,33	11507	4576	1554	4931	17753
		НР - 27% СП - 8%			235,35	64,41	5377	1471		1315	
154	С1243-403-0303 243-403-0303 РСНБ РК 2015	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией,устойчивой к ультрафиолетовому излучению,кислотным осадкам,для обогрева кровли,водостоков,напряжение 230 В,удельная мощность 30 Вт/м,наружный диаметр 7,5 мм мощность 400 Вт /саморегулирующий нагревательный кабель СН-28-392 30Вт/м 392Вт/	м	22,84548	2665,00	–	60883	–	60883	–	65754
		СП - 8%			–	–	–	–		4871	
155	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	34,26822	364,43	162,52	12488	5569	1542	5210	19114
		НР - 27% СП - 8%			156,90	54,25	5377	1859		1416	

156	С1243-106-0902 243-106-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,0342682	789943,00	–	27070	–	27070	–	29236
		СД - 8%			–	–	–	–		2166	
157	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	34,26822	538,72	37,01	18461	1269	2097	11179	32011
		НР - 72% СД - 8%			440,51	12,57	15095	431		2371	
158	С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	34,26822	72,00	–	2467	–	2467	–	2664
		СД - 8%			–	–	–	–		197	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				132876	11414	95613	21320	166532
							25849	3761	–	12336	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				130409				
	Материалы		Тенге				5193				
	Всего заработная плата		Тенге					29610			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				87953				
		Накладные расходы	Тенге				21320				
		Сметная прибыль	Тенге				12139				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				163868				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					29610			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2467				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2467				
		Сметная прибыль	Тенге				197				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2664				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				166532				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					29610			
		РАЗДЕЛ 12. Архитектурная подсветка									
159	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	21,1138742	364,43	162,52	7695	3431	951	3210	11777
		НР - 72% СД - 8%			156,90	54,25	3313	1145		872	
160	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,0211139	468325,00	–	9888	–	9888	–	10679
		СД - 8%			–	–	–	–		791	
161	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	21,1138742	538,72	37,01	11374	781	1292	6888	19723
		НР - 72% СД - 8%			440,51	12,57	9301	265		1461	
162	С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	21,1138742	72,00	–	1520	–	1520	–	1642
		СД - 8%			–	–	–	–		122	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				30477	4212	13651	10098	43821
							12614	1410	–	3246	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				28957				
	Материалы		Тенге				2242				
	Всего заработная плата		Тенге					14024			

	Стоимость материалов и конструкций	Тенге			9888					
	Накладные расходы	Тенге			10098					
	Сметная прибыль	Тенге			3124					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге			42179					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
	Сметная заработная плата	Тенге				14024				
	Стоимость сантехнических работ	Тенге			1520					
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге			1520					
	Сметная прибыль	Тенге			122					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге			1642					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			43821					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
	Сметная заработная плата	Тенге				14024				
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**			**25215188**	**619199**	**19902933**	**3518353**	**31032230**	
					4693056	**193547**	**--**	**2298688**		
	Стоимость монтажных работ	Тенге			20002496					
	Материалы	Тенге			288596					
	Всего заработная плата	Тенге				1736764				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге			17584655					
	Накладные расходы	Тенге			1250470					
	Сметная прибыль	Тенге			1700240					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге			22953206					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1133
	Сметная заработная плата	Тенге				1736764				
	Стоимость общестроительных работ	Тенге			4220478					
	Материалы	Тенге			409841					
	Всего заработная плата	Тенге				3149839				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге			627630					
	Накладные расходы	Тенге			2267883					
	Сметная прибыль	Тенге			519069					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			7007430					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2183
	Сметная заработная плата	Тенге				3149839				
	Стоимость сантехнических работ	Тенге			992214					
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге			992214					
	Сметная прибыль	Тенге			79379					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге			1071593					
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			31032230					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3316
	Сметная заработная плата	Тенге				4886603				

ОТДЕЛ 5.ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (Локальная смета №2-1Ж-9)

РАЗДЕЛ 13. Хоз.-питьевой водопровод - В1

163	**Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**350**	**1663,31**	**17,96**	**582158**	**6286**	**1462**	**562959**	**1236726**
		ПР - 98%, СП - 8%			**1641,17**	**0,11**	**574410**	**38**		**91609**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
164	**С1241-205-1102 241-205-1102 РСНБ РК 2015**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	**м**	**346,5**	**143,00**	**--**	**49550**	**--**	**49550**	**--**	**53514**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3964**	
165	**Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**1545**	**1796,54**	**21,64**	**2775654**	**33434**	**5160**	**2682607**	**5894922**

		НР - 98% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1771,56	0,19	2737060	294		436661	
166	С1241-205-1103 241-205-1103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	1529,55	227,00	–	347208	–	347208	–	374985
		СП - 8%			–	–	–	–		27777	
167	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 40 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	2168,99	30,29	21690	303	25	20939	46039
		НР - 98% СП - 8%			2136,19	0,46	21362	5		3410	
168	С1241-205-1105 241-205-1105 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	9,9	640,00	–	6336	–	6336	–	6843
		СП - 8%			–	–	–	–		507	
169	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 50 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	26	2351,68	34,89	61144	907	66	58985	129740
		НР - 98% СП - 8%			2314,28	0,69	60171	18		9610	
170	С1241-205-1106 241-205-1106 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	25,74	1041,00	–	26795	–	26795	–	28939
		СП - 8%			–	–	–	–		2144	
171	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр до 63 мм.Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	30	2487,87	582,62	74636	17478	611	60788	146258
		НР - 98% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1884,90	182,71	56547	5481		10834	
172	С1241-205-1107 241-205-1107 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х10,5 мм	м	28,38	1614,00	–	45805	–	45805	–	49469
		СП - 8%			–	–	–	–		3664	
173	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	120	3300,48	41,20	396058	4944	309588	81944	516242
		НР - 98% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			679,38	17,42	81526	2090		38240	
174	Е11-160301-0208 1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 80 мм.Прокладка	м трубопровода	60	5083,13	54,62	304988	3277	252827	49256	382584
		НР - 98% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			814,74	22,95	48884	1377		28340	
175	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.12	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=20мм FT07201	шт	510	1550,04	–	790520	–	790520	–	853762
		СП - 8%			–	–	–	–		63242	
176	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.12	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=50мм FT07205	шт	2	10944,96	–	21890	–	21890	–	23641
		СП - 8%			–	–	–	–		1751	
177	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.12	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=63мм FT07206	шт	2	17483,89	–	34968	–	34968	–	37765
		СП - 8%			–	–	–	–		2797	

178	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.Установка	шт.	3	4549,95	327,01	13650	981	1421	11227	26867
		НР - 95%, СП - 80%			3749,20	69,48	11248	208		1990	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
179	С1242-101-1304 242-101-1304 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM BV-05-47 Belgicast,корпус из ВЧШГ,с невыдвижным шпинделем со штурвалом,для воды и нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	75986,00	--	227958	--	227958	--	246195
		СП - 8%			--	--	--	--		18237	
180	С1241-211-2001 241-211-2001 РСНБ РК 2015 прим.	Муфта /адаптер/ полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2" (для соединения гибких шлангов с сантприборами)	шт.	510	303,00	--	154530	--	154530	--	166892
		СП - 8%			--	--	--	--		12362	
181	С1241-211-1612 241-211-1612 РСНБ РК 2015 прим.	Муфта /адаптер/ полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 63х2" (для соединения ППР трубы с металлической трубой)	шт.	1	2606,00	--	2606	--	2606	--	2814
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
182	С1241-209-1902 241-209-1902 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	105	42,00	--	4410	--	4410	--	4763
		СП - 8%			--	--	--	--		353	
183	С1241-209-1906 241-209-1906 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 63 мм	шт.	1	474,00	--	474	--	474	--	512
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
184	С1241-209-2002 241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	317	47,00	--	14899	--	14899	--	16091
		СП - 8%			--	--	--	--		1192	
185	С1241-209-2011 241-209-2011 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х32х40 мм	шт.	2	130,00	--	260	--	260	--	281
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
186	С1241-209-2014 241-209-2014 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х32х50 мм	шт.	3	194,00	--	582	--	582	--	629
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
187	С1241-209-2018 241-209-2018 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63х32х63 мм	шт.	4	364,00	--	1456	--	1456	--	1572
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
188	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	798	31,00	--	24738	--	24738	--	26717
		СП - 8%			--	--	--	--		1979	
189	С1241-208-2504 241-208-2504 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	1	106,00	--	106	--	106	--	114
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
190	С1241-208-2505 241-208-2505 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	шт.	2	181,00	--	362	--	362	--	391
		СП - 8%			--	--	--	--		29	

191	С1241-208-2506 241-208-2506 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 63 мм	шт.	10	348,00	–	3480	–	3480	–	3758
		СП - 8%			–	–	–	–		278	
192	С1241-210-1001 241-210-1001 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	190	19,00	–	3610	–	3610	–	3899
		СП - 8%			–	–	–	–		289	
193	С1241-210-1006 241-210-1006 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х32 мм	шт.	1	65,00	–	65	–	65	–	70
		СП - 8%			–	–	–	–		5	
194	С1241-210-1010 241-210-1010 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 50х40 мм	шт.	1	113,00	–	113	–	113	–	122
		СП - 8%			–	–	–	–		9	
195	С1241-210-1015 241-210-1015 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 63х50 мм	шт.	2	181,00	–	362	–	362	–	391
		СП - 8%			–	–	–	–		29	
196	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	350	7,00	–	2450	–	2450	–	2646
		СП - 8%			–	–	–	–		196	
197	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	1545	10,00	–	15450	–	15450	–	16686
		СП - 8%			–	–	–	–		1236	
198	С1241-221-0105 241-221-0105 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	10	28,00	–	280	–	280	–	302
		СП - 8%			–	–	–	–		22	
199	С1241-221-0106 241-221-0106 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	26	44,00	–	1144	–	1144	–	1236
		СП - 8%			–	–	–	–		92	
200	С1241-221-0107 241-221-0107 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	30	177,00	–	5310	–	5310	–	5735
		СП - 8%			–	–	–	–		425	
201	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	54	537,00	–	28998	–	28998	–	31318
		СП - 8%			–	–	–	–		2320	
202	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	246	755,38	80,35	185823	19766	81502	71594	278011
		ПР - 36%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			343,72	39,22	84555	9648		20593	
203	С1234-303-0509 234-303-0509 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 25 мм диаметром 42 мм	м	11	2104,00	–	23144	–	23144	–	24996
		СП - 8%			–	–	–	–		1852	
204	С1234-303-0511 234-303-0511 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 25 мм диаметром 54 мм	м	28,6	2598,00	–	74303	–	74303	–	80247
		СП - 8%			–	–	–	–		5944	

205	С1234-303-0514 234-303-0514 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 25 мм диаметром 64 мм	м	33	3181,00	–	104973	–	104973	–	113371
		СП - 8%			–	–	–	–		8398	
206	С1234-303-0513 234-303-0513 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 25 мм диаметром 60 мм	м	132	2977,00	–	392964	–	392964	–	424401
		СП - 8%			–	–	–	–		31437	
207	С1234-303-0519 234-303-0519 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 25 мм диаметром 102 мм	м	66	4570,00	–	301620	–	301620	–	325750
		СП - 8%			–	–	–	–		24130	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				7129520	87376	3366381	3600299	11588206
							3675763	19159	–	858385	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				847378				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				847378				
		Сметная прибыль	Тенге				67790				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				915168				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1082827				
	Материалы		Тенге				81502				
	Всего заработная плата		Тенге					94203			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				897004				
		Накладные расходы	Тенге				71594				
		Сметная прибыль	Тенге				92354				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1246775				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					94203			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5199315				
	Материалы		Тенге				571158				
	Всего заработная плата		Тенге					3600719			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				969337				
		Накладные расходы	Тенге				3528705				
		Сметная прибыль	Тенге				698241				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9426261				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2298
		Сметная заработная плата	Тенге					3600719			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				11588204				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2356
		Сметная заработная плата	Тенге					3694922			

РАЗДЕЛ 14. Горячее водоснабжение - Т3

208	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1176	1663,31	17,96	1956053	21121	4916	1891542	4155403
		ОР - 96%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1641,17	0,11	1930016	129		307808	
209	С1241-205-1102 241-205-1102 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	302,94	143,00	–	43320	–	43320	–	46786
		СП - 8%			–	–	–	–		3466	
210	С1241-205-1102 241-205-1102 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм /для полотенцесушителей/	м	861,3	143,00	–	123166	–	123166	–	133019

		СП - 8%			--	--	--	--		9853	
211	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1418	1796,54	21,64	2547494	30685	4737	2462095	5410356
		НР - 98%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1771,56	0,19	2512072	269		400767	
212	С1241-205-1103 241-205-1103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	1403,82	227,00	--	318667	--	318667	--	344160
		СП - 8%			--	--	--	--		25493	
213	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	1961,94	25,59	19619	256	33	18946	41651
		НР - 98%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1933,01	0,30	19330	3		3085	
214	С1241-205-1104 241-205-1104 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	9,9	379,00	--	3752	--	3752	--	4052
		СП - 8%			--	--	--	--		300	
215	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 40 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	2168,99	30,29	21690	303	25	20939	46039
		НР - 98%, СП - 8%			2136,19	0,46	21362	5		3410	
216	С1241-205-1105 241-205-1105 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	9,9	640,00	--	6336	--	6336	--	6843
		СП - 8%			--	--	--	--		507	
217	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 50 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	45	2351,68	34,89	105826	1570	113	102090	224549
		НР - 98%, СП - 8%			2314,28	0,69	104143	31		16633	
218	С1241-205-1106 241-205-1106 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	44,55	1041,00	--	46377	--	46377	--	50087
		СП - 8%			--	--	--	--		3710	
219	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.12	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=20мм FT07201	шт	340	1550,04	--	527014	--	527014	--	569175
		СП - 8%			--	--	--	--		42161	
220	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.12	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=50мм FT07205	шт	2	10940,41	--	21881	--	21881	--	23631
		СП - 8%			--	--	--	--		1750	
221	С1241-211-2001 241-211-2001 РСНБ РК 2015 прим.	Муфта /адаптер/ полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2" (для соединения гибких шлангов с санприборами)	шт.	255	303,00	--	77265	--	77265	--	83446
		СП - 8%			--	--	--	--		6181	
222	С1241-211-1612 241-211-1612 РСНБ РК 2015 прим.	Муфта /адаптер/ полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 63х2" (для соединения ППР трубы с металлической трубой)	шт.	1	2606,00	--	2606	--	2606	--	2814
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
223	С1241-212-0201 241-212-0201 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением диаметром 20 мм	шт.	29	101,00	--	2929	--	2929	--	3163

		СП - 8%			–	–	–	–		234	
224	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	16	28,00	–	448	–	448	–	484
		СП - 8%			–	–	–	–		36	
225	С1241-209-1902 241-209-1902 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	52	42,00	–	2184	–	2184	–	2359
		СП - 8%			–	–	–	–		175	
226	С1241-209-1903 241-209-1903 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	2	78,00	–	156	–	156	–	168
		СП - 8%			–	–	–	–		12	
227	С1241-209-2002 241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	104	47,00	–	4888	–	4888	–	5279
		СП - 8%			–	–	–	–		391	
228	С1241-209-2005 241-209-2005 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	2	68,00	–	136	–	136	–	147
		СП - 8%			–	–	–	–		11	
229	С1241-209-2009 241-209-2009 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х20х40 мм	шт.	3	98,00	–	294	–	294	–	318
		СП - 8%			–	–	–	–		24	
230	С1241-209-2012 241-209-2012 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х20х50 мм	шт.	6	194,00	–	1164	–	1164	–	1257
		СП - 8%			–	–	–	–		93	
231	С1241-209-2011 241-209-2011 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х32х40 мм	шт.	3	130,00	–	390	–	390	–	421
		СП - 8%			–	–	–	–		31	
232	С1241-209-2014 241-209-2014 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х32х50 мм	шт.	6	194,00	–	1164	–	1164	–	1257
		СП - 8%			–	–	–	–		93	
233	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	335	16,00	–	5360	–	5360	–	5789
		СП - 8%			–	–	–	–		429	
234	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	768	31,00	–	23808	–	23808	–	25713
		СП - 8%			–	–	–	–		1905	
235	С1241-208-2503 241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	1	49,00	–	49	–	49	–	53
		СП - 8%			–	–	–	–		4	
236	С1241-208-2505 241-208-2505 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	шт.	6	181,00	–	1086	–	1086	–	1173
		СП - 8%			–	–	–	–		87	
237	С1241-210-1001 241-210-1001 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	151	19,00	–	2869	–	2869	–	3099
		СП - 8%			–	–	–	–		230	
238	С1241-210-1006 241-210-1006 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х32 мм	шт.	1	65,00	–	65	–	65	–	70

		СП - 8%			–	–	–	–		5	
239	С1241-210-1010 241-210-1010 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 50х40 мм	шт.	1	113,00	–	113	–	113	–	122
		СП - 8%			–	–	–	–		9	
240	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	1176	7,00	–	8232	–	8232	–	8891
		СП - 8%			–	–	–	–		659	
241	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	1418	10,00	–	14180	–	14180	–	15314
		СП - 8%			–	–	–	–		1134	
242	С1241-221-0104 241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	10	12,00	–	120	–	120	–	130
		СП - 8%			–	–	–	–		10	
243	С1241-221-0105 241-221-0105 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	10	28,00	–	280	–	280	–	302
		СП - 8%			–	–	–	–		22	
244	С1241-221-0106 241-221-0106 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	45	44,00	–	1980	–	1980	–	2138
		СП - 8%			–	–	–	–		158	
245	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	66	755,38	80,35	49855	5304	21865	19208	74588
		НР - 70% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			343,72	39,22	22686	2589		5525	
246	С1234-303-0507 234-303-0507 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 25 мм диаметром 35 мм	м	11	1781,00	–	19591	–	19591	–	21158
		СП - 8%			–	–	–	–		1567	
247	С1234-303-0509 234-303-0509 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 25 мм диаметром 42 мм	м	11	2104,00	–	23144	–	23144	–	24996
		СП - 8%			–	–	–	–		1852	
248	С1234-303-0511 234-303-0511 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 25 мм диаметром 54 мм	м	50,6	2598,00	–	131459	–	131459	–	141976
		СП - 8%			–	–	–	–		10517	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				6117010	59239	1448162	4514820	11482376
							4609609	3026	–	850545	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				548895				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				548895				
		Сметная прибыль	Тенге				43911				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				592806				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				224049				
	Материалы		Тенге				21866				
	Всего заработная плата		Тенге					25275			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				174194				
		Накладные расходы	Тенге				19208				
		Сметная прибыль	Тенге				19461				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				262718				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					25275			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5344066				
	Материалы		Тенге				9823				
	Всего заработная плата		Тенге					4587360			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				693384				
		Накладные расходы	Тенге				4495612				
		Сметная прибыль	Тенге				787173				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				10626851				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2923
		Сметная заработная плата	Тенге					4587360			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				11482375				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2939
		Сметная заработная плата	Тенге					4612635			

РАЗДЕЛ 15. Циркуляционный трубопровод - Т4

249	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	870	1663,31	17,96	1447080	15626	3636	1399355	3074150
		НР - 98% СП - 8%			1641,17	0,11	1427818	96		227715	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
250	С1241-205-1102 241-205-1102 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	861,3	143,00	–	123166	–	123166	–	133019
		СП - 8%			–	–	–	–		9853	
251	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	1796,54	21,64	17965	216	33	17363	38154
		НР - 98% СП - 8%			1771,56	0,19	17716	2		2826	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
252	С1241-205-1103 241-205-1103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	9,9	227,00	–	2247	–	2247	–	2427
		СП - 8%			–	–	–	–		180	
253	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	1961,94	25,59	19619	256	33	18946	41651
		НР - 98% СП - 8%			1933,01	0,30	19330	3		3085	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
254	С1241-205-1104 241-205-1104 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	9,9	379,00	–	3752	–	3752	–	4052
		СП - 8%			–	–	–	–		300	-
255	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 40 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	45	2168,99	30,29	97605	1363	113	94226	207178
		НР - 98% СП - 8%			2136,19	0,46	96129	21		15346	
256	С1241-205-1105 241-205-1105 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	44,55	640,00	–	28512	–	28512	–	30793
		СП - 8%			–	–	–	–		2281	
257	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.12	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=20мм FT07201	шт	85	1550,04	–	131753	–	131753	–	142293
		СП - 8%			–	–	–	–		10540	

258	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.12	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=25мм FT07202	шт	1	2209,39	–	2209	–	2209	–	2386
		СП - 8%			–	–	–	–		177	
259	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.12	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=40мм FT07204	шт	2	6303,96	–	12608	–	12608	–	13617
		СП - 8%			–	–	–	–		1009	
260	С1241-212-0201 241-212-0201 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением диаметром 20 мм	шт.	29	101,00	–	2929	–	2929	–	3163
		СП - 8%			–	–	–	–		234	
261	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	16	28,00	–	448	–	448	–	484
		СП - 8%			–	–	–	–		36	
262	С1241-209-1903 241-209-1903 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	1	78,00	–	78	–	78	–	84
		СП - 8%			–	–	–	–		6	
263	С1241-209-2002 241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	2	47,00	–	94	–	94	–	102
		СП - 8%			–	–	–	–		8	
264	С1241-209-2005 241-209-2005 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	3	68,00	–	204	–	204	–	220
		СП - 8%			–	–	–	–		16	
265	С1241-209-2009 241-209-2009 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х20х40 мм	шт.	6	98,00	–	588	–	588	–	635
		СП - 8%			–	–	–	–		47	
266	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	335	16,00	–	5360	–	5360	–	5789
		СП - 8%			–	–	–	–		429	
267	С1241-208-2504 241-208-2504 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	6	106,00	–	636	–	636	–	687
		СП - 8%			–	–	–	–		51	
268	С1241-210-1003 241-210-1003 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	шт.	1	35,00	–	35	–	35	–	38
		СП - 8%			–	–	–	–		3	
269	С1241-210-1006 241-210-1006 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х32 мм	шт.	1	65,00	–	65	–	65	–	70
		СП - 8%			–	–	–	–		5	
270	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	870	7,00	–	6090	–	6090	–	6577
		СП - 8%			–	–	–	–		487	
271	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	10	10,00	–	100	–	100	–	108
		СП - 8%			–	–	–	–		8	
272	С1241-221-0104 241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	10	12,00	–	120	–	120	–	130
		СП - 8%			–	–	–	–		10	

273	С1241-221-0105 241-221-0105 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	45	28,00	–	1260	–	1260	–	1361
		СП=8%			–	–	–	–		101	
274	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	66	755,38	80,35	49855	5304	21865	19208	74588
		ПР=70% СП=45%			343,72	39,22	22686	2589		5525	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
275	С1234-303-0505 234-303-0505 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 25 мм диаметром 28 мм	м	11	1460,00	–	16060	–	16060	–	17345
		СП=8%			–	–	–	–		1285	
276	С1234-303-0507 234-303-0507 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 25 мм диаметром 35 мм	м	11	1781,00	–	19591	–	19591	–	21158
		СП=8%			–	–	–	–		1567	
277	С1234-303-0509 234-303-0509 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 25 мм диаметром 42 мм	м	50,6	2104,00	–	106462	–	106462	–	114979
		СП=8%			–	–	–	–		8517	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				2096491	22765	490047	1549098	3937238
							1583679	2711	–	291647	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				146570				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				146570				
		Сметная прибыль	Тенге				11726				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				158296				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				191968				
	Материалы		Тенге				21866				
	Всего заработная плата		Тенге					25275			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				142113				
		Накладные расходы	Тенге				19208				
		Сметная прибыль	Тенге				16894				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				228070				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					25275			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1757953				
	Материалы		Тенге				3816				
	Всего заработная плата		Тенге					1561115			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				175684				
		Накладные расходы	Тенге				1529890				
		Сметная прибыль	Тенге				263027				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3550870				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								994
		Сметная заработная плата	Тенге					1561115			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				3937236				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1010
		Сметная заработная плата	Тенге					1586390			

РАЗДЕЛ 16. Бытовая канализация - К1

278	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	488	923,02	3,63	450434	1771	3490	436858	958275

		НР - 98% , СП - 80%			912,24	1,23	445173	600		70983	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
279	С1241-203-0407 241-203-0407 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	487,024	700,00	--	340917	--	340917	--	368190
		СП - 8%			--	--	--	--		27273	
280	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	709	955,50	1,49	677450	1057	1893	661385	1445942
		НР - 98% , СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:			951,34	0,54	674500	383		107107	
281	С1241-203-0402 241-203-0402 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	707,582	256,00	--	181141	--	181141	--	195632
		СП - 8%			--	--	--	--		14491	
282	Е11-160201-0102 1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб,диаметр до 100 мм.Прокладка в траншеях /для выпусков/	м трубопровода	10	13038,86	48,01	130389	480	119633	10293	151936
		НР - 95% , СП - 20% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1027,60	22,66	10276	227		11254	
283	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,9	1952,72	--	9568	--	--	6889	17774
		НР - 72% , СП - 80%			1952,72	--	9568	--		1317	
284	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	4,8215	927,48	--	4472	--	--	3220	8307
		НР - 72% , СП - 80%			927,48	--	4472	--		615	
285	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	379	209,00	--	79211	--	79211	--	85548
		СП - 8%			--	--	--	--		6337	
286	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	73	642,00	--	46866	--	46866	--	50615
		СП - 8%			--	--	--	--		3749	
287	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм,с уплотнительной резинкой 50Кх50Кх50К-ПНД	шт.	557	130,00	--	72410	--	72410	--	78203
		СП - 8%			--	--	--	--		5793	
288	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой 110Кх110Кх110К-ПНД	шт.	221	431,00	--	95251	--	95251	--	102871
		СП - 8%			--	--	--	--		7620	
289	С1241-209-2404 241-209-2404 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм,с уплотнительной резинкой 110Кх50Кх110К-ПНД	шт.	66	320,00	--	21120	--	21120	--	22810
		СП - 8%			--	--	--	--		1690	
290	С1241-212-0502 241-212-0502 РСНБ РК 2015 прим.	Крестовина косая канализационная ПВХ 135° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм 110Кх110Кх110Кх110К-ПНД	шт.	1	725,00	--	725	--	725	--	783
		СП - 8%			--	--	--	--		58	

291	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой 50Кх50К-ПНД	шт.	370	82,00	--	30340	--	30340	--	32767
		СП - 8%			--	--	--	--		2427	
292	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой 100Кх100К-ПНД	шт.	76	281,00	--	21356	--	21356	--	23064
		СП - 8%			--	--	--	--		1708	
293	С1241-504-0102 241-504-0102 РСНБ РК 2015	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм	шт.	4	2009,00	--	8036	--	8036	--	8679
		СП - 8%			--	--	--	--		643	
294	С1241-210-1102 241-210-1102 РСНБ РК 2015 прим.	Патрубок переходной канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм ПП-110Кх50К-ПНД	шт.	59	176,00	--	10384	--	10384	--	11215
		СП - 8%			--	--	--	--		831	
295	С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	488	145,00	--	70760	--	70760	--	76421
		СП - 8%			--	--	--	--		5661	
296	С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	709	45,00	--	31905	--	31905	--	34457
		СП - 8%			--	--	--	--		2552	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				2282735	3308	1135438	1118645	3673489
							1143989	1210	--	272109	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14040				
	Всего заработная плата		Тенге					14040			
		Накладные расходы	Тенге				10109				
		Сметная прибыль	Тенге				1932				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26081				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					14040			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2268695				
	Материалы		Тенге				125014				
	Всего заработная плата		Тенге					1131159			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1010422				
		Накладные расходы	Тенге				1108536				
		Сметная прибыль	Тенге				270177				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3647408				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								694
		Сметная заработная плата	Тенге					1131159			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				3673489				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								706
		Сметная заработная плата	Тенге					1145199			

РАЗДЕЛ 17. Ливневая канализация - К2

297	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	80	923,02	3,63	73842	290	573	71616	157095
		НР - 95% ; СП - 8%			912,24	1,23	72979	98		11637	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

298	С1241-203-0407 241-203-0407 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	79,84	700,00	--	55888	--	55888	--	60359
		СД - 8%			--	--	--	--		4471	
299	С1241-223-0203 241-223-0203 РСНБ РК 2015	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм /для переключения сетей в зимний период в бытовую канализацию/	шт.	1	4019,00	--	4019	--	4019	--	4341
		СД - 8%			--	--	--	--		322	
300	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	9	642,00	--	5778	--	5778	--	6240
		СД - 8%			--	--	--	--		462	
301	Е11-160801-0101 1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные.Установка	воронка	2	18743,79	465,78	37488	932	28305	8147	49286
		НР - 90%, СД - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4125,42	31,38	8251	63		3651	
302	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой 110Кх110Кх110К-ПНД	шт.	6	431,00	--	2586	--	2586	--	2793
		СД - 8%			--	--	--	--		207	
303	С1241-212-0502 241-212-0502 РСНБ РК 2015 прим.	Крестовина косая канализационная ПВХ 135° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм 110Кх110Кх110Кх110К-ПНД	шт.	1	725,00	--	725	--	725	--	783
		СД - 8%			--	--	--	--		58	
304	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой 100Кх100К-ПНД	шт.	5	281,00	--	1405	--	1405	--	1517
		СД - 8%			--	--	--	--		112	
305	С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	80	145,00	--	11600	--	11600	--	12528
		СД - 8%			--	--	--	--		928	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				193331	1222	110879	79763	294942
							81230	161	--	21848	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				193331				
	Материалы		Тенге				28877				
	Всего заработная плата		Тенге					81391			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				82001				
		Накладные расходы	Тенге				79763				
		Сметная прибыль	Тенге				21848				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				294942				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					81391			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				294942				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					81391			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**				17819087	173910	6550907	10862625	30976251
							11094270	26267	--	2294534	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1542843				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1542843				
		Сметная прибыль	Тенге				123427				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1666270				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1512884				

Материалы		Тенге			125234					
Всего заработная плата		Тенге				158793				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			1213311					
	Накладные расходы	Тенге			120119					
	Сметная прибыль	Тенге			130641					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			1763644					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
	Сметная заработная плата	Тенге				158793				
Стоимость сантехнических работ		Тенге			14763360					
Материалы		Тенге			738688					
Всего заработная плата		Тенге				10961744				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			2930828					
	Накладные расходы	Тенге			10742506					
	Сметная прибыль	Тенге			2040466					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге			27546332					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6959
	Сметная заработная плата	Тенге				10961744				
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			30976251					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7061
	Сметная заработная плата	Тенге				11120537				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								143063039
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге			28792934					
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1501806				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				492390				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					75737721			
	- Накладные расходы	Тенге						26433302		
	- Сметная прибыль	Тенге						10597267		
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								143 063 039
	в т. ч. оборудование									0,00
	Временные здания и сооружения	Тенге	0,9 %		1 287 567					
	Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								144 350 605
	Зимние удорожания	Тенге	0,49 %		707 318					
	Итого с зимними удорожаниями	Тенге								145 057 923
	Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2,00%		2 901 158					
	Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								147 959 082
	ИТОГО в ценах 2021 г.	Тенге								147 959 082
	Итого с понижающим коэф.-0,999292088926225	Тенге								147 854 340
	НДС	Тенге	12 %		17 742 520,93					
	Итого с НДС	Тенге								165 596 861
	в т. ч. оборудование									0,00

Технический надзор:

ТОО "Политехстрой"

Директор **Альтынбеков Г.**

Инженер **Кенжебаев М.**

Авторский надзор:

ТОО "JcR Group"

Директор **Цихашев В.**

Главный инженер проекта **Нурсеитов Ш.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор **Караташ Ф.**

Начальник планово-экономического отдела **Бал У.**