Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан,Республика Казахстан, Туркестанская область, Туркестан, Г.Мусирепова, дом № 3** — **050140007772**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн),Республика Казахстан, Туркестанская область, г.Туркестан, ул М.Жалил,д181** — **021140015835**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о государст закупках работ в сфере строительст.№252 от 21.08.20г

Номер документа	Дата составления
00000000016	16.06.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12 этажных домов с коммерческими помещениями в АДЦ г.Туркестан(без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А,№3/Б(жилой дом №3/А)			Одна услуга	1	63 909 474,11	63 909 474,11
				Итого	1	x	63 909 474,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.06.2022

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Подрядчик : ТОО " Inter Construction"

Авторский надзор ТОО "JeR Group"

Технадзор: ТОО "Политехстрой"

Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А, №3/Б" (жилой дом №3/А);(Корректировка)

С П Р А В К А №4

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2022 года

Код заказчик	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
4673513	805488	252	21-08-2020	За счет средств областного бюджета и средств внутренних займов	4670003053431	ТОО	37

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат: В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	В том числе: налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А, №3/Б" (жилой дом №3/А)	1 125 841 674,11	57 062 030,46							6 847 443,65	63 909 474,11
	АКТ №4	63 909 474,11	57 062 030,46							6 847 443,65	63 909 474,11
2	Удержание аванса	330 985 635,79	7 882 187,28							945 862,47	8 828 049,75
	Всего к оплате	**794 856 038,32**	**49 179 843,18**							**5 901 581,18**	**55 081 424,36**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Руководитель _____ **Жакеылык Н.**

Технический надзор:

ТОО "Политехстрой"

Директор _____ **Аттыбаев Е.**

Инженер-эксперт _____ **Кенжебаев М.**

Авторский надзор:

ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цихашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Нурсентов Ш.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО " Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Каратаев Ф.**

Начальник планово-экономического отдела _____ **Бай У.**

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Подрядчик : ТОО "Inter Construction"

Технадзор : ТОО "Политехстрой"

Авторский Надзор: ТОО "JeR Group"

Наименование объекта : Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помешениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А, №3/Б (жилой дом №3/А);(Корректировка)

Договор №252 от 21-08-2020 года

А К Т №4

приемки выполненых работ за июнь 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ (Локальная смета №2-1Ж-3)									
		РАЗДЕЛ 1.ПОЛЫ									
		Этажи 6,7,8,9,10,11,12.Квартиры..Линолеум									
1	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо.Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	1480,165942	45,94	0,64	67999	947	–	63460	141975
		НР - 90% СП - 95%			45,30	0,31	67052	459		10517	
2	С1233-204-0301 233-204-0301 РСНБ РК 2015 прим.	**Звукоизоляционная подложка под паркет толщиной 3 мм ГОСТ 16297-80**	м2	1480,165942	106,00	--	156898	--	156898	--	169450
		СП - 8%			--	--	--	--		12552	
3	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство**	м2 стяжки	1480,165942	824,48	33,62	1220367	49763	569361	588377	1953443
		НР - 90% СП - 90% В ТОМ ЧИСЛЕ:			406,20	16,68	601243	24689		144700	
4	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9	**Стяжки цементные.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	1480,165942	960,94	51,37	1422351	76036	1279441	97395	1641326
		НР - 90% СП - 90% В ТОМ ЧИСЛЕ:			45,18	24,82	66874	36738		121580	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2867615	126746	2005700	749232	3906194
							735169	61886	--	289349	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2867615				
	Материалы		Тенге				1848802				
	Всего заработная плата		Тенге					797055			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				156898				
		Накладные расходы	Тенге				749232				
		Сметная прибыль	Тенге				289349				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3906196				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								684
		Сметная заработная плата	Тенге					797055			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3906196				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								684
		Сметная заработная плата	Тенге					797055			

РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка

		Стены.Квартиры.2,3,4,5 этаж									
5	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2564,5283	673,33	5,32	1726774	13643	696526	816977	2747251
		НР - 80% СП - 8%			396,41	1,80	1016605	4616		203500	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	Е11-150601-0107 1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены.Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	3929,32	1090,73	0,82	4285827	3222	2808599	1180493	5903626
		НР - 80% СП - 8%			375,13	0,41	1474006	1611		437306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	616,68	742,85	5,32	458101	3281	114265	273737	790385
		НР - 80% СП - 8%			552,24	2,62	340555	1616		58547	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	682,96	4257,13	18,07	2907450	12341	1426520	1179292	4413681
		НР - 80% СП - 8%			2150,33	8,09	1468589	5525		326939	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Потолок.Помещения общего пользования.6 этаж									
9	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	64,72	901,51	5,65	58346	365	13076	36068	101967
		НР - 80% СП - 8%			693,84	2,77	44905	179		7553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стены.Помещения общего пользования.6 этаж									
10	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	124,1	673,33	5,32	83560	660	33706	39534	132942
		НР - 80% СП - 8%			396,41	1,80	49194	223		9848	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	124,1	742,85	5,32	92188	660	22995	55087	159056
		НР - 80% СП - 8%			552,24	2,62	68533	325		11782	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Потолок.Квартиры.6 этаж									
12	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	455,25	901,51	5,65	410412	2572	91969	253705	717247
		НР - 80% СП - 8%			693,84	2,77	315871	1261		53129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стены.Квартиры.6 этаж									

13	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	613,32	673,33	5,32	412967	3263	166578	195384	657019
		ПР - 80%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			396,41	1,80	243126	1104		48668	
14	Е11-150601-0107 1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены.Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	934,78	1090,73	0,82	1019593	766	668163	280838	1404465
		ПР - 80%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			375,13	0,41	350664	383		104034	
15	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	90,07	742,85	5,32	66908	479	16689	39981	115440
		ПР - 80%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			552,24	2,62	49740	236		8551	
16	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	146,78	4257,13	18,07	624862	2652	306585	253450	948577
		ПР - 80%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			2150,33	8,09	315625	1187		70265	
		Потолок.Помещения общего пользования.7,8,9,10,11,12 этаж									
17	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	388,32	901,51	5,65	350074	2194	78448	216406	611799
		ПР - 80%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			693,84	2,77	269432	1076		45318	
		Стены.Помещения общего пользования.7,8,9,10,11,12 этаж									
18	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	744,6	673,33	5,32	501362	3961	202234	237206	797653
		ПР - 80%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			396,41	1,80	295167	1340		59085	
19	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	744,6	742,85	5,32	553126	3961	137967	330519	954337
		ПР - 80%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			552,24	2,62	411198	1951		70692	
		Стены.Квартиры.7,8,9,10,11,12 этаж									
20	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3679,92	673,33	5,32	2477801	19577	999467	1172305	3942114
		ПР - 80%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			396,41	1,80	1458757	6624		292008	
21	Е11-150601-0107 1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены.Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	5608,68	1090,73	0,82	6117556	4600	4008972	1685027	8426790
		ПР - 80%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			375,13	0,41	2103984	2300		624207	

22	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	540,42	742,85	5,32	401451	2875	100134	239886	692644
		НР - 80%, СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			552,24	2,62	298442	1416		51307	
23	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	880,68	4257,13	18,07	3749169	15914	1839502	1520702	5691461
		НР - 80%, СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			2150,33	8,09	1893753	7125		421590	
	Лестничная клетка										
24	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	15,15	901,51	5,65	13658	86	3060	8443	23869
		НР - 80%, СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			693,84	2,77	10512	42		1768	
25	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	179,84	901,51	5,65	162128	1016	36332	100223	283339
		НР - 80%, СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			693,84	2,77	124780	498		20988	
26	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	288,17	673,33	5,32	194034	1533	78268	91802	308703
		НР - 80%, СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			396,41	1,80	114233	519		22867	
27	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	549,05	742,85	5,32	407862	2921	101734	243717	703705
		НР - 80%, СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			552,24	2,62	303207	1439		52126	
	Откосы										
28	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	514,88	742,85	5,32	382479	2739	95403	228549	659910
		НР - 80%, СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			552,24	2,62	284337	1349		48882	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				27457688	105281	14047192	10679331	41187980
							13305215	43945	--	3050960	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				27457688				
	Материалы		Тенге				14047184				
	Всего заработная плата		Тенге					13349160			
		Накладные расходы	Тенге				10679331				
		Сметная прибыль	Тенге				3050960				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				41187979				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9200
		Сметная заработная плата	Тенге					13349160			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				41187979				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9200
		Сметная заработная плата	Тенге					13349160			

РАЗДЕЛ 3.Наружная отделка

29	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	22,28187	1317,82	15,06	29363	335	591	26249	60061
		ПР - 97%, СП - 8%			1276,24	4,24	28437	94		4449	
30	С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	22,28187	2542,00	--	56641	--	56641	--	61172
		СП - 8%			--	--	--	--		4531	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				86004	335	57232	26249	121233
							28437	94	--	8980	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				86004				
	Материалы		Тенге				591				
	Всего заработная плата		Тенге					28531			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				56641				
		Накладные расходы	Тенге				26249				
		Сметная прибыль	Тенге				8980				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				121233				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					28531			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				121233				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					28531			
		РАЗДЕЛ 4.Крыльцо Кр-2									
		Металлические стойки Ст-1,2									
31	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	0,76	29086,22	1848,82	22106	1405	16300	4322	28542
		ПР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5790,33	458,28	4401	348		2114	
32	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций	0,53684	27556,66	12188,48	14794	6544	881	6486	22983
		ПР - 89%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			13725,80	3784,59	7369	2032		1702	
33	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	0,53684	3604,17	609,29	1935	327	153	1004	3174
		ПР - 89%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2709,48	1,57	1455	1		235	
34	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,5114	818975,00	--	418824	--	418824	--	452330
		СП - 8%			--	--	--	--		33506	
35	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0144	818918,00	--	11792	--	11792	--	12735
		СП - 8%			--	--	--	--		943	
36	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01104	386515,00	--	4267	--	4267	--	4608
		СП - 8%			--	--	--	--		341	

37	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,8306	167,42	3,87	2483	57	1515	635	3367
		ПР - 69% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			61,42	0,63	911	9		249	
38	Тех.часть	Доплата за марку стали С245	т	0,5258	5772,00	--	3035	--	3035	--	3278
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
		Элементы навеса									
39	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одноопорные подкрановые массой до 1 т.Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,15438	49033,31	20988,11	7570	3240	1089	2882	11288
		ПР - 69% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20992,40	6063,78	3241	936		836	
40	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,41912	33733,73	10846,46	14138	4546	1525	6576	22371
		ПР - 69% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			19246,50	3491,89	8067	1464		1657	
41	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы,балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	0,5735	15696,61	2292,94	9002	1315	1045	4585	14674
		ПР - 69% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			11581,50	4,71	6642	3		1087	
42	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,55038	818975,00	--	450747	--	450747	--	486807
		СП - 8%			--	--	--	--		36060	
43	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,04624	818918,00	--	37867	--	37867	--	40896
		СП - 8%			--	--	--	--		3029	
44	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	16,6315	167,42	3,87	2784	64	1698	712	3776
		ПР - 69% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			61,42	0,63	1022	10		280	
45	Тех.часть	Доплата за марку стали С245	т	0,02312	5772,00	--	133	--	133	--	144
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
46	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м2 кровли	31	899,67	23,09	27890	716	2316	23136	55108
		ПР - 92% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			801,88	9,35	24858	290		4082	
47	С1224-102-0906 224-102-0906 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	35,65	3263,00	--	116326	--	116326	--	125632
		СП - 8%			--	--	--	--		9306	
48	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м2 кровли	27,4	899,67	23,09	24651	632	2047	20449	48709

		[illegible]			801,88	9,35	21972	256		3608	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	С1214-204-0610 214-204-0610 РСНБ РК 2015	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм,толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм**									
			м2	31,51	3438,00	–	108331	–	108331	–	116998
		[illegible]			–	–	–	–		8667	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1278675	18846	1179891	70787	1457420
							79938	5349	–	107956	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				312006				
	Материалы		Тенге				23877				
	Всего заработная плата		Тенге					54077			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				232092				
		Накладные расходы	Тенге				49254				
		Сметная прибыль	Тенге				28901				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				390161				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					54077			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				966669				
	Материалы		Тенге				4695				
	Всего заработная плата		Тенге					31210			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				919230				
		Накладные расходы	Тенге				21533				
		Сметная прибыль	Тенге				79055				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1067257				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					31210			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1457418				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					85287			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				31689982	251208	17290015	11525599	46672825
							14148759	111274	–	3457245	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				30723313				
	Материалы		Тенге				15920454				
	Всего заработная плата		Тенге					14228823			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				445631				
		Накладные расходы	Тенге				11504066				
		Сметная прибыль	Тенге				3378190				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				45605569				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9945
		Сметная заработная плата	Тенге					14228823			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				966669				
	Материалы		Тенге				4695				
	Всего заработная плата		Тенге					31210			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				919230				
		Накладные расходы	Тенге				21533				
		Сметная прибыль	Тенге				79055				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1067257				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					31210			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				46672825				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9965
		Сметная заработная плата	Тенге					14260033			

ОТДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (Локальная смета №2-1Ж-5)

РАЗДЕЛ 5. Отопление

50	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые).Установка	кВт	431	819,87	18,14	353364	7817	--	341411	750357
		ПР - 98% , СП - 8%			801,73	6,57	345546	2832		55582	
51	С1245-102-0105 245-102-0105 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 "Royal Thermo SkyLiner-500" с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт	секция	2803	2222,00	--	6228266	--	6228266	--	6726527
		СП - 8%			--	--	--	--		498261	
52	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	641,047	101,49	1,48	65060	949	359	62477	137740
		ПР - 98% , СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			99,45	--	63752	--		10203	
53	Е11-220701-0201 1122-0701-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,641047	28290,30	--	18135	--	796	17166	38125
		ПР - 98% , СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			27047,80	--	17339	--		2824	
54	С1245-106-0101 245-106-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	324	172,00	--	55728	--	55728	--	60186
		СП - 8%			--	--	--	--		4458	
55	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	9	2566,67	--	23100	--	19778	3256	28464
		ПР - 98% , СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			369,13	--	3322	--		2108	
56	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые.Установка	комплект	9	555,77	--	5002	--	637	4278	10022
		ПР - 98% , СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			485,02	--	4365	--		742	
57	С1245-713-0101 245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	9	2532,00	--	22788	--	22788	--	24611
		СП - 8%			--	--	--	--		1823	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6771443	8766	6328352	428588	7776032
							434324	2832	--	576001	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				40923				
	Материалы		Тенге				797				
	Всего заработная плата		Тенге					17339			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22788				
		Накладные расходы	Тенге				17166				
		Сметная прибыль	Тенге				4647				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				62736				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					17339			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6730520				
	Материалы		Тенге				20774				
	Всего заработная плата		Тенге					419817			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6283994				
	Сдача и испытание		Тенге				10516				
		Накладные расходы	Тенге				411422				
		Сметная прибыль	Тенге				571354				

		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				7713296				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								283
		Сметная заработная плата	Тенге					419817			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7776032				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								296
		Сметная заработная плата	Тенге					437156			
		РАЗДЕЛ 6. Дымоудаление									
		Система ВДу-1									
58	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	**Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж**									
		НР 60%, СП 80%	т конструкций	0,704	67654,04	2985,20	47628	2101	2452	29997	83835
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			61185,80	567,03	43075	399		6210	
59	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /Стакан монтажный "СКМ-У-Кв-48-У1" утепленный с встроенным гравитационным клапаном на вытяжку/**									
		СП 80%	т	0,704	894640,00	--	629827	--	629827	--	680213
					--	--	--	--		50386	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				677455	2101	632279	29997	764048
							43075	399	--	56596	
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				677455				
		Материалы	Тенге				2452				
		Всего заработная плата	Тенге					43474			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				629827				
		Накладные расходы	Тенге				29997				
		Сметная прибыль	Тенге				56596				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				764048				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					43474			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				764048				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					43474			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				7448898	10867	6960631	458585	8540080
							477399	3231	--	632597	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				40923				
		Материалы	Тенге				797				
		Всего заработная плата	Тенге					17339			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				22788				
		Накладные расходы	Тенге				17166				
		Сметная прибыль	Тенге				4647				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				62736				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					17339			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				677455				
		Материалы	Тенге				2452				
		Всего заработная плата	Тенге					43474			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				629827				
		Накладные расходы	Тенге				29997				
		Сметная прибыль	Тенге				56596				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				764048				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					43474			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				6730520				
		Материалы	Тенге				20774				
		Всего заработная плата	Тенге					419817			

		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6283994			
		Сдача и испытание	Тенге				10516			
		Накладные расходы	Тенге				411422			
		Сметная прибыль	Тенге				571354			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				7713296			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							283
		Сметная заработная плата	Тенге					419817		
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				8540080			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							329
		Сметная заработная плата	Тенге					480630		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**55212905**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14626158			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					262075		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					114505		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24250642	
		- Накладные расходы	Тенге							11984184
		- Сметная прибыль	Тенге							4089842
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге							**55 212 905**
		в т. ч. оборудование								0,00
		Временные здания и сооружения	Тенге	0,9 %		496 916				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге							**55 709 820**
		Зимние удорожания	Тенге	0,49 %		272 978				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге							**55 982 798**
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2,00%		1 119 656				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге							**57 102 454**
		ИТОГО в ценах 2021 г.	Тенге							**57 102 454**
		Итого с понижающим коэф.-0,999292088926225	Тенге							**57 062 030**
		НДС	Тенге	12 %		6 847 443,65				
		Итого с НДС	Тенге							**63 909 474,11**
		в т. ч. оборудование								0,00

Технический надзор:

ТОО "Политехстрой"

Директор _____ **Алтынбеков Т.**

Инженер _____ **Кенжебаев М.**

Авторский надзор:

ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цихашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Нурсентов Ш.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Караташ Ф.**

Начальник планово-экономического отдела _____ **Бал У.**