Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан,Республика Казахстан, Туркестанская область, Туркестан, Г.Мусирепова, дом № 3** — **050140007772**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн),Республика Казахстан, Туркестанская область, г.Туркестан, ул М.Жалил,д181** — **021140015835**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о государст закупках работ в сфере строительст.№252 от 21.08.20г

Номер документа	Дата составления
00000000018	19.07.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12 этажных домов с коммерческими помещениями в АДЦ г.Туркестан(без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А,№3/Б(жилой дом №3/А)			Одна услуга	1	71 176 119,30	71 176 119,30
				Итого	1	x	71 176 119,30

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Рук-тель / _____ / Н.Жаксылык
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания получателя работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Авторский надзор ТОО "JeR Group"
Технадзор: ТОО "Политехстрой"
Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А, №3/Б" (жилой дом №3/А):(Корректировка)

С П Р А В К А №5
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2022 года

Код заказчик	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
4673513	805488	252	21.08.2020	За счет кредитов из областного бюджета и средств внутренних займов	467003032431	ТОО	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат: В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	В том числе, налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А, №3/Б" (жилой дом №3/А)	1.197.017.793,41	63.550.106.52							7.626.012,78	71.176.119,30
	АКТ №5	71.176.119,30	63.550.106.52							7.626.012,78	71.176.119,30
2	Удержание аванса	330.985.635,79	-							-	-
	Всего к оплате	**866.032.157,62**	**63.550.106.52**							**7.626.012,78**	**71.176.119,30**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Руководитель _____ **Жаксылык Н.**

Технический надзор:

ТОО "Политехстрой"

Директор _____ **Атшыбаев Т.**

Инженер-эксперт _____ **Канжуратов К. К.**

Авторский надзор:

ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цихашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Нурсентов Ш.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Караташ Ф.**

Начальник планово-экономического отдела

_____ **Ба Г.У.**

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Подрядчик : ТОО "Inter Construction"

Технадзор : ТОО "Политехстрой"

Авторский Надзор: ТОО "JeR Group"

Наименование объекта : Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А, №3/Б (жилой дом №3/А);(Корректировка)

Договор №252 от 21-08-2020 года

А К Т №5

приемки выполненых работ за июль 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (Локальная смета №2-1Ж-5)									
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
1	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 25 мм.Установка	фильтр	86	1375,34	187,48	118279	16123	1241	103858	239908
		НР = 98% , СП = 65%			1173,43	58,87	100915	5063		17771	
2	С1242-404-0601 242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый Y 222 Danfoss,муфтовый,для систем водоснабжения и отопления,Т до+120°С,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	86	1101,00	–	94686	–	94686	–	102261
		СП = 65%			–	–	–	–		7575	
3	Е11-181101-0401 1118-1101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм.Установка	шт.	86	567,94	1,33	48842	114	610	47211	103737
		НР = 98% , СП = 65% В ТОМ ЧИСЛЕ			559,52	0,65	48118	56		7684	
4	С1245-707-0101 245-707-0101 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10 Danfoss с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С,PN 16,присоединительным диаметром G3/4A 110,установка - подача,расход Gном 0,6 х 1,5 м3/ч,DN 15,	шт.	86	41093,00	–	3533998	–	3533998	–	3816718
		СП = 65%			–	–	–	–		282720	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3795805**	**16237**	**3630535**	**151069**	**4262624**
							149033	**5119**	–	**315750**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3795805				
	Материалы		Тенге				1851				
	Всего заработная плата		Тенге					154152			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3628684				
	Сдача и испытание		Тенге				4814				
		Накладные расходы	Тенге				151069				
		Сметная прибыль	Тенге				315750				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4262624				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100

		Сметная заработная плата	Тенге					154152			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4262624				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					154152			
		РАЗДЕЛ 2. Блочный тепловой пункт на отопление 379кВт для ГВС 255кВт - 1 комплект./См.лист ОВ-9/									
5	Ц13-370102-0206 1337-0102-0206 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 1,5 т.Монтаж в помещении**	шт.	1	153428,34	34351,61	153428	34352	16847	69792	241077
		ЗП=67%, ЕН=8%			102228,70	12183,77	102229	12184		17858	
6	513-201-0413 513-201-0413 РСНБ РК 2015	**Блочный тепловой пункт с независимым отоплением тепловой мощностью от 200 кВт до 400 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт**	комплект	1	9605463,00	--	9605463	--		--	9605463
					--	--	--	--	9605463	--	
		Узел ввода в тепловой пункт (общий)									
7	Ц13-110203-0105 1311-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ротаметр,счетчик,преобразователь,диаметр условного прохода до 80 мм.Установка на фланцевых соединениях**	шт.	3	7418,61	514,24	22256	1543	4333	12850	37914
		ЗП=73%, ЕН=8%			5460,00	251,04	16380	753		2808	
8	С1245-710-0317 245-710-0317 РСНБ РК 2015	**Тепловычислитель модели ТСРВ-024М,типа Взлет (в комплектации: источник вторичного питания 30.24 - 1шт; термопреобразователь сопротивления "ВЗЛЕТ ТПС" Pt500 L=98мм - 1 пара; гильза к термопреобразователю сопротивления "ВЗЛЕТ ТПС" - 2шт; штуцер к термопреобразователю сопротивления "ВЗЛЕТ ТПС" - 2шт; преобразователь давления WIKA A-10 0-16bar 4-20mA 8-30V с монтажным комплектом - 2шт; кабель МКВЭВ-4х2,0мм2 - 20м; кабель МКВЭВ-2х0,35мм2 - 20м; кабель ШВВП-2х0,5мм2 - 20м)**	шт.	1	450698,00	--	450698	--	450698	--	486754
		СП=8%			--	--	--	--		36056	
9	С1245-706-0207 245-706-0207 РСНБ РК 2015	**Расходомер-счетчик электромагнитный,без индикатора,N 5 Вт модели ЭРСВ-440Л В,присоединение сэндвич,Qv 144 м3/ч,DN 65**	шт.	2	166018,00	--	332036	--	332036	--	358599
		СП=8%			--	--	--	--		26563	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				10563881	35895	803914	82642	10729807
							118609	12937	9605463	83285	
	Стоимость оборудования		Тенге				9605463				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				9605463				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				958418				
	Материалы		Тенге				21181				
	Всего заработная плата		Тенге					131546			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				782734				
		Накладные расходы	Тенге				82642				
		Сметная прибыль	Тенге				83285				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1124345				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					131546			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10729808				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					131546			
		РАЗДЕЛ 3. Дымоудаление									
		Система ВДу-1									

10	Е11-201601-0101 1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы крышные,масса до 0,1 т.Установка**	вентилятор	11	11285,22	1258,79	124137	13847	19137	95140	236819
		НР - 98%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			8286,67	538,90	91153	5928		17542	
11	Е11-200701-0303 1120-0701-0303 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 315 мм.Установка над шахтами**	зонт	11	5535,42	55,99	60890	616	51966	8320	74746
		НР - 98%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			755,29	16,47	8308	181		5537	
12	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	**Клапаны огнезадерживающие,периметр до 1600 мм.Установка**	клапан	11	6949,41	98,44	76444	1083	8407	65792	153615
		НР - 98%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			6086,68	16,47	66954	181		11379	
		Система ПДу-1									
13	Е11-201601-0101 1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы крышные,масса до 0,1 т.Установка**	вентилятор	22	11285,22	1258,79	248275	27694	38274	190279	473639
		НР - 98%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			8286,67	538,90	182307	11856		35084	
14	Е11-202401-0102 1120-2401-0102 РСНБ РК 2015	**Виброизолятор номер 39.Установка**	виброизолятор	22	2098,31	3,37	46163	74	29532	16262	67419
		НР - 98%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			752,60	1,65	16557	36		4994	
15	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам.Установка**	м2	15,4	8440,13	33,75	129978	520	2544	124625	274971
		НР - 98%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			8241,19	16,47	126914	254		20368	
16	Е11-200301-0202 1120-0301-0202 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные,неподвижные односекционные,размер 150х580 мм.Установка**	решетка	176	2203,96	67,67	387897	11911	95992	277236	718343
		НР - 98%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1590,88	16,47	279994	2900		53211	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1073784	55745	245852	777654	1999552
							772187	21336	--	148115	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1073784				
	Материалы		Тенге				245851				
	Всего заработная плата		Тенге					793523			
	Сдача и испытание		Тенге				39425				
		Накладные расходы	Тенге				777654				
		Сметная прибыль	Тенге				148115				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1999553				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								538
		Сметная заработная плата	Тенге					793523			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1999553				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								538
		Сметная заработная плата	Тенге					793523			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				15433470	107877	4680301	1011365	16991985
							1039829	39392	9605463	547150	
	Стоимость оборудования		Тенге				9605463				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				9605463				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				958418				
	Материалы		Тенге				21181				
	Всего заработная плата		Тенге					131546			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				782734				
		Накладные расходы	Тенге				82642				

		Сметная прибыль	Тенге				83285				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1124345				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					131546			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4869589				
	Материалы		Тенге				247702				
	Всего заработная плата		Тенге					947675			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3628684				
	Сдача и испытание		Тенге				44239				
		Накладные расходы	Тенге				928723				
		Сметная прибыль	Тенге				463865				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6262177				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								638
		Сметная заработная плата	Тенге					947675			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				16991985				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								725
		Сметная заработная плата	Тенге					1079221			

ОТДЕЛ 2.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (Локальная смета №2-1Ж-6)

РАЗДЕЛ 4. Электроосвещение жилого дома

17	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600x600x350 мм.Установка	шт.	19	4836,14	1479,78	91887	28116	1869	52940	156413
		НР - 72% СП - 8%			3258,00	611,88	61902	11626		11586	
18	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	57	5939,26	125,54	338538	7156	155252	128377	504268
		НР - 72% СП - 8%			3090,00	38,10	176130	2172		37353	
19	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600x600x350 мм.Установка	шт.	7	4836,14	1479,78	33853	10358	689	19504	57626
		НР - 72% СП - 8%			3258,00	611,88	22806	4283		4269	
20	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне /для установки в ЩЭ стояке/	шт.	4	5939,26	125,54	23757	502	10895	9009	35387
		НР - 72% СП - 8%			3090,00	38,10	12360	152		2621	
21	Ц13-080303-0603 1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 250 А.Установка на конструкции на стене или колонне /для установки в ЩЭ стояке/	шт.	1	7196,11	126,41	7196	126	3630	2504	10476
		НР - 72% СП - 8%			3440,00	38,10	3440	38		776	
22	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600x600x350 мм.Установка /ЩК1-ЩК85/	шт.	85	4836,14	1479,78	411072	125782	8360	236837	699741
		НР - 72% СП - 8%			3258,00	611,88	276930	52010		51833	
23	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	510	3189,55	30,71	1626670	15662	823058	567324	2369514
		НР - 72% СП - 8%			1545,00	--	787950	--		175520	

24	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка /ЩО-2/ ВР - 72% СП - 8%	шт.	1	4836,14 3258,00	1479,78 611,88	4836 3258	1480 612	98	2786 610	8232
25	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне ВР - 72% СП - 8%	шт.	9	3189,55 1545,00	30,71 --	28706 13905	276 --	14525	10012 3097	41815
26	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе,медная или алюминиевая сечением до 250 мм2.Монтаж оборудования ВР - 72% СП - 8%	м	0,3	846,31 690,36	120,69 97,66	254 207	36 29	11	170 34	458
27	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект" стр.4	Шины алюминиевые N и PE 8х12мм 14/1 СП - 8%	шт	1	1076,46 --	-- --	1076 --	-- --	1076	-- 86	1162
28	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка /ЩАО-2/ ВР - 72% СП - 8%	шт.	1	4836,14 3258,00	1479,78 611,88	4836 3258	1480 612	98	2786 610	8232
29	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне ВР - 72% СП - 8%	шт.	4	3189,55 1545,00	30,71 --	12758 6180	123 --	6455	4450 1377	18584
30	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе,медная или алюминиевая сечением до 250 мм2.Монтаж оборудования ВР - 72% СП - 8%	м	0,3	846,31 690,36	120,69 97,66	254 207	36 29	11	170 34	458
31	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект" стр.4	Шины алюминиевые N и PE 8х12мм 14/1 СП - 8%	шт	1	1076,46 --	-- --	1076 --	-- --	1076	-- 86	1162
32	Е11-210502-0201 1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понижительной мощностью до 0,25 кВа.Монтаж ВР - 72% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	2	2083,02 1877,48	88,19 38,10	4166 3755	176 76	235	2758 554	7478
33	С1247-203-0101 247-203-0101 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010,типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30 СП - 8%	шт.	2	12891,00 --	-- --	25782 --	-- --	25782	-- 2063	27845
34	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка ВР - 72% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	786	259,63 225,57	0,22 0,11	204069 177298	172 86	26599	127717 26543	358329
35	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки РОНДО С16-0676 ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20 СП - 8%	шт.	327	345,00 --	-- --	112815 --	-- --	112815	-- 9025	121840

36	С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки РОНДО С56-0526 ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20 СП - 8%	шт.	459	368,00 --	-- --	168912 --	-- --	168912	-- 13513	182425
37	С1247-202-0504 247-202-0504 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41021 /Коробка монтажная К-201/,размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм СП - 8%	шт.	2304	171,00 --	-- --	393984 --	-- --	393984	-- 31519	425503
38	С1247-202-0102 247-202-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами У-198 УХЛ3 размерами 80 мм х 40 мм,IP44 СП - 8%	шт.	1045	364,00 --	-- --	380380 --	-- --	380380	-- 30430	410810
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3876877 1549586	191481 71725	2135810 --	1167344 403539	5447758
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3668642				
	Материалы		Тенге				1024952				
	Всего заработная плата		Тенге					1440096			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1084025				
		Накладные расходы	Тенге				1036869				
		Сметная прибыль	Тенге				376442				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5081953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								915
		Сметная заработная плата	Тенге					1440096			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				208235				
	Материалы		Тенге				26833				
	Всего заработная плата		Тенге					181215			
		Накладные расходы	Тенге				130475				
		Сметная прибыль	Тенге				27097				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				365807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137
		Сметная заработная плата	Тенге					181215			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5447760				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1052
		Сметная заработная плата	Тенге					1621311			

РАЗДЕЛ 5. Силовое электрооборудование

39	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка ПР - 25%, СП - 8%	шт.	2	4836,14 3258,00	1479,78 611,88	9672 6516	2960 1224	196	5573 1220	16464
40	515-301-0306 515-301-0306 РСНБ РК 2015 прим.	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-15 (вводно-распределительная панель),номинальный ток панели 200 А,количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А,количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60+НН2 4х100 А	шт.	1	841995,00 --	-- --	841995 --	-- --	841995	-- --	841995
41	515-301-0305 515-301-0305 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-17-10 (вводная панель),номинальный ток панели 100 А,количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А	шт.	1	636623,00 --	-- --	636623 --	-- --	636623	-- --	636623
42	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка /ВРУ-2А комплектуется без автоматов/ ПР - 25%, СП - 8%	шт.	1	4836,14 3258,00	1479,78 611,88	4836 3258	1480 612	98	2786 610	8232

43	С1247-201-0105 247-201-0105 РСНБ РК 2015 прим.	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 36-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9210,00	–	9210	–	9210	–	9947
		СП - 8%			–	–	–	–		737	
44	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка /ЩР/	шт.	1	4836,14	1479,78	4836	1480	98	2786	8232
		НР - 72%, СП - 8%			3258,00	611,88	3258	612		610	
45	С1247-201-0211 247-201-0211 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5780,00	–	5780	–	5780	–	6242
		СП - 8%			–	–	–	–		462	
46	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне /для установки в ЩЭ стойка/	шт.	3	5939,26	125,54	17818	376	8172	6757	26541
		НР - 72%, СП - 8%			3090,00	38,10	9270	114		1966	
47	С1247-204-1831 247-204-1831 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 40А 10 кА "С"	шт.	1	8610,00	–	8610	–	8610	–	9299
		СП - 8%			–	–	–	–		689	
48	С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	2	1815,00	–	3630	–	3630	–	3920
		СП - 8%			–	–	–	–		290	
49	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3189,55	30,71	3190	31	1614	1112	4647
		НР - 72%, СП - 8%			1545,00	–	1545	–		344	
50	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691,00	–	1691	–	1691	–	1826
		СП - 8%			–	–	–	–		135	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1547891**	**6327**	**39099**	**19014**	**1573968**
							23847	**2562**	**1478618**	**7063**	
	Стоимость оборудования		Тенге				1478618				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1478618				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				69273				
	Материалы		Тенге				10178				
	Всего заработная плата		Тенге					26409			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28921				
		Накладные расходы	Тенге				19014				
		Сметная прибыль	Тенге				7063				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				95350				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					26409			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1573968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					26409			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**5424768**	**197808**	**2174909**	**1186358**	**7021728**
							1573433	**74287**	**1478618**	**410602**	
	Стоимость оборудования		Тенге				1478618				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1478618				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3737915				
	Материалы		Тенге				1035130				
	Всего заработная плата		Тенге					1466505			

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1112946				
		Накладные расходы	Тенге				1055883				
		Сметная прибыль	Тенге				383505				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5177303				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								931
		Сметная заработная плата	Тенге					1466505			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				208235				
	Материалы		Тенге				26833				
	Всего заработная плата		Тенге					181215			
		Накладные расходы	Тенге				130475				
		Сметная прибыль	Тенге				27097				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				365807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137
		Сметная заработная плата	Тенге					181215			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				7021728				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1068
		Сметная заработная плата	Тенге					1647720			
	ОТДЕЛ 3.ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (Локальная смета №2-1Ж-7)										
51	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах**	м кабеля	1460	364,43	162,52	532068	237279	65715	221961	814351
		ПР = 72% СД = 8%			156,90	54,25	229074	79205		60322	
52	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 0,5 кг.Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	324,5	717,10	418,04	232699	135654	35948	77129	334614
		ПР = 72% СД = 8%			188,28	141,84	61097	46027		24786	
53	С1243-305-0112 243-305-0112 РСНБ РК 2015 прим.	**Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КСРПнг(А)-FRHF 2х2х0,80**	км	0,01	113815,00	–	1138	–	1138	–	1229
		СД = 8%			–	–	–	–		91	
54	С1243-304-0122 243-304-0122 РСНБ РК 2015	**Кабель симметричный парной скрутки КСРПнг(А)-FRHF сечением 2х2х1,13мм2**	км	1,171566	900175,00	–	1054614	–	1054614	–	1138983
		СД = 8%			–	–	–	–		84369	
55	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,048	301095,00	–	14453	–	14453	–	15609
		СД = 8%			–	–	–	–		1156	
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3		**Тенге**				**1834972**	**372933**	**1171868**	**299090**	**2304788**
							290171	**125232**	**–**	**170724**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				780358				
	Материалы		Тенге				101663				
	Всего заработная плата		Тенге					415403			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15591				
		Накладные расходы	Тенге				299090				
		Сметная прибыль	Тенге				86355				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1165803				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								268
		Сметная заработная плата	Тенге					415403			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1054614				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1054614				
		Сметная прибыль	Тенге				84369				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1138983				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				2304788				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									268
		Сметная заработная плата	Тенге					415403				

ОТДЕЛ 4.ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (Локальная смета №2-1Ж-9)

РАЗДЕЛ 6. Хоз.-питьевой водопровод - В1

56	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм.Установка	кран	22	38493,63	131,72	846860	2898	812896	31460	948585
		НР - 90%, СП - 80%			1412,10	47,07	31066	1036		70266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	Е11-161401-0101 1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг.Установка на стене или в нише	шт.	22	1119,42	18,70	24627	412	422	23466	51940
		НР - 90%, СП - 80%			1081,49	6,90	23793	152		3847	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	С1248-307-0105 248-307-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный,типа ШПК 320 НЗК/НЗБ /типа "ПРЕСТИЖ-01Н"/	шт.	22	21133,00	--	464926	--	464926	--	502120
		СП - 80%			--	--	--	--		37194	
59	С1248-305-0104 248-305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005,типа ОП 5	шт.	44	5433,00	--	239052	--	239052	--	258176
		СП - 80%			--	--	--	--		19124	
60	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм.Установка	кран	85	21568,24	--	1833300	--	1793290	39209	2022310
		НР - 90%, СП - 80%			470,70	--	40010	--		149801	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки,трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	38,25	653,41	1,22	24993	47	5327	15713	43963
		НР - 90%, СП - 80%			512,91	0,60	19619	23		3257	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза	м2	5,6	222,11	7,03	1244	39	947	182	1540
		НР - 90%, СП - 80%			46,14	0,94	258	5		114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,6	99,17	2,72	555	15	246	204	820
		НР - 90%, СП - 80%			52,54	0,31	294	2		61	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Установка индивидуальных водомеров для холодной воды на лестничной клетке,на каждом этаже,на 9 потребителей "Узел А" (см.лист ВК-20) - 4 комплектов									
64	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 32 мм.Установка	фильтр	4	1373,05	183,13	5492	732	66	4798	11113
		НР - 90%, СП - 80%			1173,43	50,56	4694	202		823	
65	С1241-222-0103 241-222-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний диаметром 32 мм	шт.	4	1190,00	--	4760	--	4760	--	5141
		СП - 80%			--	--	--	--		381	

66	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка ОР - 90% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	счетчик (водомер)	36	673,47 622,79	32,14 15,69	24245 22420	1157 565	668	22526 3742	50512
67	С1244-301-0401 244-301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С "Residia-jet Sensus",DN 15,Qn 1,5 м3/ч,Tmax 30°С СП - 8%	шт.	36	24129,00 --	-- --	868644 --	-- --	868644	-- 69492	938136
68	С1241-225-0101 241-225-0101 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 20х3/4" СП - 8%	шт.	72	344,00 --	-- --	24768 --	-- --	24768	-- 1981	26749
		Установка индивидуальных водомеров для холодной воды на лестничной клетке,на каждом этаже,на 7 потребителей "Узел Б" (см.лист ВК-20) - 7 комплекта									
69	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 32 мм.Установка ОР - 90% СП - 8%	фильтр	7	1373,05 1173,43	183,13 50,56	9611 8214	1282 354	115	8397 1441	19448
70	С1241-222-0103 241-222-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний диаметром 32 мм СП - 8%	шт.	7	1190,00 --	-- --	8330 --	-- --	8330	-- 666	8996
71	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка ОР - 90% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	счетчик (водомер)	49	673,47 622,79	32,14 15,69	33000 30517	1575 769	908	30660 5093	68753
72	С1244-301-0401 244-301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С "Residia-jet Sensus",DN 15,Qn 1,5 м3/ч,Tmax 30°С СП - 8%	шт.	49	24129,00 --	-- --	1182321 --	-- --	1182321	-- 94586	1276907
73	С1241-225-0101 241-225-0101 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 20х3/4" СП - 8%	шт.	98	344,00 --	-- --	33712 --	-- --	33712	-- 2697	36409
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5630440 180885	8157 3108	6613266 --	475705 635290	8576404
	Стоимость монтажных работ		Тенге				703978				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				703978				
		Сметная прибыль	Тенге				56318				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				760296				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				26792				
	Материалы		Тенге				6519				
	Всего заработная плата		Тенге					20201			
		Накладные расходы	Тенге				16099				
		Сметная прибыль	Тенге				3432				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				46323				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					20201			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4899670				
	Материалы		Тенге				2608366				
	Всего заработная плата		Тенге					163792			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2122535				
	Сдача и испытание		Тенге				435				

		Накладные расходы	Тенге				160516					
		Сметная прибыль	Тенге				404816					
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				5465002					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									107
		Сметная заработная плата	Тенге					163792				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6271621					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									121
		Сметная заработная плата	Тенге					183993				

РАЗДЕЛ 7. Общий водомерный узел (см.лист ВК-26) - 2 комплекта

Водомерный узел без типовой водомерной вставки

74	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.Установка	шт.	6	4549,95	327,01	27300	1962	2843	22454	53734
		НР - 90%, СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3749,20	69,48	22495	417		3980	
75	С1242-101-1304 242-101-1304 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM BV-05-47 Belgicast,корпус из ВЧШГ,с невыдвижным шпинделем со штурвалом,для воды и нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	4	75986,00	--	303944	--	303944	--	328260
		СП - 85%			--	--	--	--		24316	
76	С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	8	2030,00	--	16240	--	16240	--	17539
		СП - 85%			--	--	--	--		1299	
77	519-101-0102 519-101-0102 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с электроприводом,для воды и пара,Т до+225°С,PN 10,марки 30ч906бр,31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	135575,00	--	271150	--		--	271150
					--	--	--	--	271150	--	
78	С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	2030,00	--	8120	--	8120	--	8770
		СП - 85%			--	--	--	--		650	
79	Е11-160301-0208 1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 80 мм.Прокладка /Патрубок L=390мм 2шт/	м трубопровода	1,56	5070,83	54,62	7910	85	6554	1281	9926
		НР - 90%, СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:			814,74	22,95	1271	36		735	
80	Е11-160301-0208 1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 80 мм.Прокладка /Патрубок L=985мм 1шт/	м трубопровода	1,97	5070,83	54,62	9990	107	8278	1617	12536
		НР - 90%, СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:			814,74	22,95	1605	45		929	
81	С1241-113-0114 241-113-0114 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	4	1834,00	--	7336	--	7336	--	7923
		СП - 85%			--	--	--	--		587	
82	С1241-112-0140 241-112-0140 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	4	1155,00	--	4620	--	4620	--	4990
		СП - 85%			--	--	--	--		370	

83	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный СП - 8%	кг	7,776	985,00 --	-- --	7659 --	-- --	7659	-- 613	8272
84	С1261-107-0741 261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) СП - 8%	кг	0,48	446,00 --	-- --	214 --	-- --	214	-- 17	231
		Типовая водомерная вставка со счетчиком Ду=40мм									
85	Е11-160901-0201 1116-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные,поставляемые на место монтажа собранными в блоки,без обводной линии диаметром ввода до 65 мм,диаметром водомера до 40 мм,Установка НР - 98% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	узел	2	19139,75 8551,06	340,67 85,17	38280 17102	681 170	20497	16927 4417	59624
86	С1244-301-0704 244-301-0704 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С "Flostar-M",DN 40,Qn 10 м3/ч,Tmax 50° СП - 8%	шт.	2	155736,00 --	-- --	311472 --	-- --	311472	-- 24918	336390
87	С1244-302-0605 244-302-0605 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды,DN 40 СП - 8%	шт.	2	10884,00 --	-- --	21768 --	-- --	21768	-- 1741	23509
88	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка /Патрубок L=291мм/ НР - 98% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	0,582	2910,15 528,75	23,38 9,73	1694 308	14 6	1372	307 160	2161
89	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка /Патрубок L=155мм/ НР - 98% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	0,31	2910,15 528,75	23,38 9,73	902 164	7 3	731	164 85	1151
90	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка /Патрубок L=200мм/ НР - 98% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	0,4	1785,15 528,75	23,38 9,73	714 212	9 4	493	211 74	999
91	С1241-101-0410 241-101-0410 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм/Переход собственного изготовления Ду=80х40мм L=89мм ГОСТ 3262-75/ СП - 8%	м	3,56	4000,00 --	-- --	14240 --	-- --	14240	-- 1139	15379
92	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 СП - 8%	шт.	2	858,00 --	-- --	1716 --	-- --	1716	-- 137	1853
93	С1242-204-0301 242-204-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В) 15ч8р,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 СП - 8%	шт.	2	6655,00 --	-- --	13310 --	-- --	13310	-- 1065	14375

94	С1241-507-0305 241-507-0305 РСНБ РК 2015	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 40 мм СП - 8%	10 шт.	0,4	2630,00 --	-- --	1052 --	-- --	1052	-- 84	1136
95	С1241-511-0107 241-511-0107 РСНБ РК 2015	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75) диаметром 40 мм СП - 8%	10 шт.	0,2	3314,00 --	-- --	663 --	-- --	663	-- 53	716
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**1070294** **43157**	**2865** **681**	**753122** **271150**	**42961** **67369**	**1180624**
	Стоимость оборудования		Тенге				271150				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				271150				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				319345				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				319345				
		Сметная прибыль	Тенге				25548				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				344893				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				479799				
	Материалы		Тенге				40765				
	Всего заработная плата		Тенге					43838			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				393009				
		Накладные расходы	Тенге				42961				
		Сметная прибыль	Тенге				41821				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				564581				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					43838			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1180624				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					43838			

РАЗДЕЛ 8. Горячее водоснабжение - ТЗ

96	С1244-104-0403 244-104-0403 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный,с центральной подводкой,набортный,излив с аэратором,размерами 110 мм х 70 мм СП - 8%	шт.	85	10780,00 --	-- --	916300 --	-- --	916300	-- 73304	989604
97	С1244-104-0407 244-104-0407 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный,излив с аэратором СП - 8%	шт.	85	8919,00 --	-- --	758115 --	-- --	758115	-- 60649	818764
98	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители.Установка НР - 98%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	85	1131,14 1098,30	0,17 --	96147 93356	14 --	2777	91488 15011	202646
99	С1244-104-0502 244-104-0502 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный,с подводкой в различных отверстиях,настенный,с душевой сеткой на гибком шланге,излив с аэратором СП - 8%	шт.	85	8748,00 --	-- --	743580 --	-- --	743580	-- 59486	803066
100	Е11-170201-0102 1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители латунные хромированные.Установка НР - 98%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	85	12237,46 3891,12	32,82 15,69	1040184 330745	2790 1334	706649	325437 109250	1474871

Установка индивидуальных водомеров для горячей воды на лестничной клетке,на каждом этаже,на 9 потребителей "Узел А" (см.лист ВК-20) - 4 комплектов

101	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	144	1796,54	21,64	258702	3116	481	250029	549430
		НР - 98%, СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1771,56	0,19	255105	27		40698	
102	С1241-205-1103 241-205-1103 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	м	142,56	227,00	--	32361	--	32361	--	34950
		СП - 85%			--	--	--	--		2589	
103	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	36	1961,94	25,59	70630	921	121	68207	149944
		НР - 98%, СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1933,01	0,30	69588	11		11107	
104	С1241-205-1104 241-205-1104 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм**	м	35,64	379,00	--	13508	--	13508	--	14589
		СП - 85%			--	--	--	--		1081	
105	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое**	м трубопровода	180	103,10	1,48	18558	266	391	17543	38989
		НР - 98%, СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:			99,45	--	17901	--		2888	
106	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,18	69897,34	--	12582	--	410	12050	26602
		НР - 99%, СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:			67619,50	--	12172	--		1971	
107	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.12	**Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=32мм FT07203**	шт	8	3884,20	--	31074	--	31074	--	33560
		СП - 85%			--	--	--	--		2486	
108	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.12	**Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=25мм FT07202**	шт	72	2209,39	--	159076	--	159076	--	171802
		СП - 85%			--	--	--	--		12726	
109	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 32 мм.Установка**	фильтр	4	1373,05	183,13	5492	732	66	4798	11113
		НР - 98%, СП - 85%			1173,43	50,56	4694	202		823	
110	С1241-222-0103 241-222-0103 РСНБ РК 2015	**Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний диаметром 32 мм**	шт.	4	1190,00	--	4760	--	4760	--	5141
		СП - 85%			--	--	--	--		381	
111	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка**	счетчик (водомер)	36	673,47	32,14	24245	1157	668	22526	50512
		НР - 98%, СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:			622,79	15,69	22420	565		3742	
112	С1244-301-0101 244-301-0101 РСНБ РК 2015	**Счетчик горячей воды одноструйный класса С "Residia-jet Sensus",DN 15,Qn 1,5 м3/ч,Tmax 90°С**	шт.	36	8276,00	--	297936	--	297936	--	321771

		СП - 8%			--	--	--	--		23835	
113	С1241-225-0101 241-225-0101 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 20х3/4"	шт.	72	344,00	--	24768	--	24768	--	26749
		СП - 8%			--	--	--	--		1981	
114	С1241-210-1001 241-210-1001 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	72	19,00	--	1368	--	1368	--	1477
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
115	С1241-209-2008 241-209-2008 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.	36	79,00	--	2844	--	2844	--	3072
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
116	С1241-208-2503 241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	4	49,00	--	196	--	196	--	212
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
117	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	72	31,00	--	2232	--	2232	--	2411
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
118	С1241-213-0403 241-213-0403 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 32 мм	шт.	4	46,00	--	184	--	184	--	199
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
119	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	144	10,00	--	1440	--	1440	--	1555
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
120	С1241-221-0104 241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	36	12,00	--	432	--	432	--	467
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
		Установка индивидуальных водомеров для горячей воды на лестничной клетке,на каждом этаже,на 7 потребителей "Узел Б" (см.лист ВК-20) - 7 комплекта									
121	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	196	1796,54	21,64	352122	4241	655	340318	747835
		НР - 96%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1771,56	0,19	347226	37		55395	
122	С1241-205-1103 241-205-1103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	194,04	227,00	--	44047	--	44047	--	47571
		СП - 8%			--	--	--	--		3524	
123	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	49	1961,94	25,59	96135	1254	164	92838	204090
		НР - 98%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1933,01	0,30	94717	15		15118	
124	С1241-205-1104 241-205-1104 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	48,51	379,00	--	18385	--	18385	--	19856
		СП - 8%			--	--	--	--		1471	

125	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.12	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=32мм FT07203	шт	14	3884,20	--	54379	--	54379	--	58729
		СП - 8%			--	--	--	--		4350	
126	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.12	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=25мм FT07202	шт	98	2209,39	--	216520	--	216520	--	233842
		СП - 8%			--	--	--	--		17322	
127	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 32 мм.Установка	фильтр	7	1373,05	183,13	9611	1282	115	8397	19448
		ПР - 90% СП - 8%			1173,43	50,56	8214	354		1441	
128	С1241-222-0103 241-222-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний диаметром 32 мм	шт.	7	1190,00	--	8330	--	8330	--	8996
		СП - 8%			--	--	--	--		666	
129	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	49	673,47	32,14	33000	1575	908	30660	68753
		ПР - 90% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			622,79	15,69	30517	769		5093	
130	С1244-301-0101 244-301-0101 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды одноструйный класса С "Residia-jet Sensus",DN 15,Qn 1,5 м3/ч,Tmax 90°С	шт.	49	8276,00	--	405524	--	405524	--	437966
		СП - 8%			--	--	--	--		32442	
131	С1241-225-0101 241-225-0101 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 20х3/4"	шт.	98	344,00	--	33712	--	33712	--	36409
		СП - 8%			--	--	--	--		2697	
132	С1241-210-1001 241-210-1001 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	98	19,00	--	1862	--	1862	--	2011
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
133	С1241-209-2008 241-209-2008 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.	49	79,00	--	3871	--	3871	--	4181
		СП - 8%			--	--	--	--		310	
134	С1241-208-2503 241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	7	49,00	--	343	--	343	--	370
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
135	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	98	31,00	--	3038	--	3038	--	3281
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
136	С1241-213-0403 241-213-0403 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 32 мм	шт.	7	46,00	--	322	--	322	--	348
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
137	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	196	10,00	--	1960	--	1960	--	2117
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
138	С1241-221-0104 241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	49	12,00	--	588	--	588	--	635
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				5800463	17348	4496460	1264291	7629934

						1286655	3314	--	565183		
	Стоимость монтажных работ	Тенге				461049					
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				461049					
	Сметная прибыль	Тенге				36884					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				497933					
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				12582					
	Материалы	Тенге				410					
	Всего заработная плата	Тенге					12172				
	Накладные расходы	Тенге				12050					
	Сметная прибыль	Тенге				1971					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				26603					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
	Сметная заработная плата	Тенге					12172				
	Стоимость сантехнических работ	Тенге				5326832					
	Материалы	Тенге				712993					
	Всего заработная плата	Тенге					1277797				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3322006					
	Сдача и испытание	Тенге				435					
	Накладные расходы	Тенге				1252241					
	Сметная прибыль	Тенге				526328					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				7105401					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									812
	Сметная заработная плата	Тенге					1277797				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				7629937					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									821
	Сметная заработная плата	Тенге					1289969				

РАЗДЕЛ 9. Насосная станция

139	Ц13-070401-0301 1307-0401-0301 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый,объемный,поршневой,приводной на отдельных фундаментных плитах,масса 0,9 т.Монтаж оборудования	комплект	1	88385,57	6461,49	88386	6461	10545	44936	143988
					71380,00	2286,00	71380	2286		10666	
140	Ц13-080304-0306 1308-0304-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 1200x600x500 мм.Установка /Шкаф управления насосной станцией/	шт.	1	6091,87	2701,91	6092	2702	132	3162	9995
					3258,00	1134,09	3258	1134		740	
141	Прайс-лист ТОО "MIGNUM Engineering Company" стр.13	Насосная станция противопожарного назначения "Grundfos Hydro MPC-S 2 CR 15-5" Qнжт=18,72 м3/час,напор Нжт=46м 2 на нжт 3x400 P=2x1,1Kw,состоящая в комплекте из 2-х насосов (1 рабочий+1 резервный),рама,шкаф управления,напорного и всасывающего коллекторов,расширительного бака,запорно-регулирующей арматуры с защитой от сухого хода	комплект	1	7047857,14	--	7047857	--		--	7047857
					--	--	--	--	7047857	--	
142	Ц13-070401-0301 1307-0401-0301 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый,объемный,поршневой,приводной на отдельных фундаментных плитах,масса 0,9 т.Монтаж оборудования	комплект	1	88385,57	6461,49	88386	6461	10545	44936	143988
					71380,00	2286,00	71380	2286		10666	
143	Ц13-080304-0306 1308-0304-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 1200x600x500 мм.Установка /Шкаф управления насосной станцией/	шт.	1	6091,87	2701,91	6092	2702	132	3162	9995
					3258,00	1134,09	3258	1134		740	

144	Прайс-лист ТОО "MIGNUM Engineering Company" стр.13	Насосная станция хоз.-питьевого назначения "Grundfos Hydro Multi-E 2 CR 5-04" Qх.п.=6,13 м3/час,напор Нх.п.=31м 2 на х.п.3х400 Р=2х0,75kW,состоящая в комплекте из 2-х насосов (1 рабочий+1 резервный),рама,шкаф управления,напорного и всасывающего коллекторов,расширительного бака,запорно-регулирующей арматуры с защитой от сухого хода	комплект	1	5060000,00 –	– –	5060000 –	– –	5060000	– –	5060000
145	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.Установка НР = 90% , СП = 70% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	2	4549,95 3749,20	327,01 69,48	9100 7498	654 139	948	7485 1327	17911
146	С1242-204-0102 242-204-0102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В),стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80 VALTEC СП = 80%	шт.	1	15614,00 –	– –	15614 –	– –	15614	– 1249	16863
147	С1242-301-0502 242-301-0502 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый пружинный 402 Danfoss для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15ч14п,бр ГОСТ 5761-2005 DN 80 СП = 80%	шт.	2	21696,00 –	– –	43392 –	– –	43392	– 3471	46863
148	С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм СП = 80%	шт.	7	2030,00 –	– –	14210 –	– –	14210	– 1137	15347
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				12379129 156774	18980 6979	95518 12107857	103681 29996	12512807
	Стоимость оборудования		Тенге				11964286				
	Заготов.складские расходы		Тенге				143571				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				12107857				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				188956				
	Материалы		Тенге				21352				
	Всего заработная плата		Тенге					156116			
		Накладные расходы	Тенге				96196				
		Сметная прибыль	Тенге				22812				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				307964				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					156116			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				82316				
	Материалы		Тенге				947				
	Всего заработная плата		Тенге					7637			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				73216				
		Накладные расходы	Тенге				7485				
		Сметная прибыль	Тенге				7184				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				96985				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					7637			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				12512806				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата	Тенге					163753			

РАЗДЕЛ 10. Бытовая канализация - К1

149	Е11-170101-0113 1117-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Умывальники одиночные с инсталляцией.Установка с подводкой холодной и горячей воды,с установкой и подключением смесителя НР - 98% СП - 8%	комплект	85	4766,98 2510,57	145,71 71,76	405193 213398	12386 6100	179409	215108 49624	669925
150	С1244-101-0102 244-101-0102 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый,овальный,прямоугольный,гранецневидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм,В 420 мм СП - 8%	комплект	85	8000,00 --	-- --	680000 --	-- --	680000	-- 54400	734400
151	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка НР - 98% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	комплект	85	4170,26 3429,90	206,29 103,21	354472 291542	17535 8773	45395	294308 51902	700682
152	С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм,В 360 мм СП - 8%	комплект	85	8879,00 --	-- --	754715 --	-- --	754715	-- 60377	815092
153	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм СП - 8%	комплект	85	8876,00 --	-- --	754460 --	-- --	754460	-- 60357	814817
154	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение.Установка НР - 98% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	комплект	85	2856,90 2447,64	78,08 39,04	242836 208049	6636 3318	28151	207140 35998	485975
155	С1244-102-0501 244-102-0501 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм СП - 8%	шт.	85	4598,00 --	-- --	390830 --	-- --	390830	-- 31266	422096
156	Е11-170101-0102 1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные.Установка НР - 98% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	комплект	85	3692,47 3059,55	403,50 196,42	313860 260062	34298 16696	19500	271222 46807	631889
157	С1244-102-0203 244-102-0203 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700x750x380 мм СП - 8%	шт.	85	30995,00 --	-- --	2634575 --	-- --	2634575	-- 210766	2845341
158	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза НР - 62% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	3,15	222,11 46,14	7,03 0,94	700 145	22 3	533	102 64	866
159	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 62% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	3,15	99,17 52,54	2,72 0,31	312 166	9 1	137	115 34	461
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				6531953 973362 2190187 670 2189175	70886 34891 315	5487705 --	987995 601595	8121544
		Стоимость общестроительных работ	Тенге								
		Материалы	Тенге								
		Всего заработная плата	Тенге								
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге								

		Накладные расходы	Тенге				217				
		Сметная прибыль	Тенге				175232				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2365636				
		Сметная заработная плата	Тенге					315			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4341766				
	Материалы		Тенге				272456				
	Всего заработная плата		Тенге					1007938			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3025405				
		Накладные расходы	Тенге				987778				
		Сметная прибыль	Тенге				426363				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5755907				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								662
		Сметная заработная плата	Тенге					1007938			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				8121543				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								662
		Сметная заработная плата	Тенге					1008253			
		РАЗДЕЛ 11. Оборудование узла вводов водопровода и выпусков канализации									
160	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	сальник	5	3360,93	–	16805	–	3827	12718	31885
		ОР - 90% СП - 8%			2595,60	–	12978	–		2362	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные /Бетонные упоры из бетона кл.В7,5/.Устройство**	м3	0,625	23548,25	1230,92	14718	769	9928	3838	20040
		ОР - 90% СП - 8%			6433,70	314,07	4021	196		1484	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каналы непроходные одноячейковые,перекрываемые или опирающиеся на плиты.Устройство**	м3 сборных конструкций	1,708	13501,61	2902,25	23061	4957	9755	11921	37781
		ОР - 138% СП - 8%			4888,44	1026,44	8349	1753		2799	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
163	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2015	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2,объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012 /Жб лотки доборные Л1,л-8 КЛ-30х30х3мм из бетона кл.В15/**	м3	1,148	75361,00	–	86514	–	86514	–	93435
		СП - 8%			–	–	–	–		6921	
164	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 /Жб плиты перекрытия П1-5 из бетона кл.В15/**	м3	0,56	80963,00	–	45339	–	45339	–	48966
		СП - 8%			–	–	–	–		3627	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				186437	5726	155363	28477	232107
							25348	1949	–	17193	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				169632				
	Материалы		Тенге				19681				
	Всего заработная плата		Тенге					14319			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				86514				
	Местные материалы		Тенге				45339				
		Накладные расходы	Тенге				15759				
		Сметная прибыль	Тенге				14831				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				200222				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					14319			

Стоимость сантехнических работ		Тенге			16805				
Материалы		Тенге			3827				
Всего заработная плата		Тенге				12978			
	Накладные расходы	Тенге			12718				
	Сметная прибыль	Тенге			2362				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге			31885				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							9
	Сметная заработная плата	Тенге				12978			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			232107				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							19
	Сметная заработная плата	Тенге				27297			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**			31598716	123962	16429566	2604020	35948636
					2666181	50922	12379007	1745902	
Стоимость оборудования		Тенге			12235436				
Заготов.складские расходы		Тенге			143571				
ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге			12379007				
Стоимость монтажных работ		Тенге			1353983				
Материалы		Тенге			21352				
Всего заработная плата		Тенге				156116			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			1165027				
	Накладные расходы	Тенге			96196				
	Сметная прибыль	Тенге			116014				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге			1566193				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							94
	Сметная заработная плата	Тенге				156116			
Стоимость общестроительных работ		Тенге			2718538				
Материалы		Тенге			27280				
Всего заработная плата		Тенге				47007			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			2595034				
Местные материалы		Тенге			45339				
	Накладные расходы	Тенге			44125				
	Сметная прибыль	Тенге			221014				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			2983677				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							33
	Сметная заработная плата	Тенге				47007			
Стоимость сантехнических работ		Тенге			15147188				
Материалы		Тенге			3639354				
Всего заработная плата		Тенге				2513980			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			8936171				
Сдача и испытание		Тенге			870				
	Накладные расходы	Тенге			2463699				
	Сметная прибыль	Тенге			1408874				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге			19019761				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1625
	Сметная заработная плата	Тенге				2513980			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			35948638				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1752
	Сметная заработная плата	Тенге				2717103			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							62267135
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге			5569614				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				802580			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				289833			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					24456635		
	- Оборудование, инвентарь	Тенге					23463088		
	- Накладные расходы	Тенге						5100833	
	- Сметная прибыль	Тенге						2874378	

		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								**62 267 135**
		в т. ч. оборудование									23 463 088
		Временные здания и сооружения	Тенге	**0,9 %**		**349 236**					
		Итого с временнымие зданиями и сооружениями	Тенге								**62 616 371**
		Зимние удорожания	Тенге	**0,49 %**		**191 851**					
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								**62 808 223**
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	**2,00%**		**786 903**					
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								**63 595 126**
		ИТОГО в ценах 2021 г.	Тенге								**63 595 126**
		Итого с понижающим коэф.-0,999292088926225	Тенге								**63 550 107**
		НДС	Тенге	**12 %**		**7 626 012,78**					
		Итого с НДС	Тенге								**71 176 119,30**
		в т. ч. оборудование									26 278 658,56

Технический надзор:

ТОО "Политехстрой"

Директор _____ **Алтынбеков Г.**

Инженер-эксперт _____ **Калмуратов К.К.**

Авторский надзор:

ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Пихашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Цуреентов Ш.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Караташ Ф.**

Начальник планово-экономического отдела _____ **Бал У.**