Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан,Республика Казахстан, Туркестанская область, Туркестан, Г.Мусирепова, дом № 3** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050140007772**
Исполнитель	**ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн),Республика Казахстан, Туркестанская область, г.Туркестан, ул М.Жалил,д181** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**021140015835**
Договор (контракт)	Типовой договор о государст закупках работ в сфере строительст.№252 от 21.08.20г	

Номер документа	Дата составления
00000000029	**29.09.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12 этажных домов с коммерческими помещениями в АДЦ г.Туркестан(без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А,№3/Б(жилой дом №3/А)			Одна услуга	1	63 000 936,50	63 000 936,50
				Итого	1	x	63 000 936,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.09.2022

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик : ТОО "Inter Construction"
Авторский надзор ТОО "JeR Group"
Технадзор: ТОО "Политехстрой"
Наименование объекта: Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А, №3/Б" (жилой дом №3/А);(Корректировка)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2022 года

Код заказчик	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
4673513	805488	252	21.08.2020	За счет кредитов из областного бюджета и средств внутренних займов	467003032431	ТОО	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат: В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	В том числе, налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммер ческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А, №3/Б" (жилой дом №3/А)	1 260 018 729,91	56 250 836,16							6 750 100,34	63 000 936,50
	АКТ №6	63 000 936,50	56 250 836,16							6 750 100,34	63 000 936,50
2	Удержание аванса	330 985 635,79	0,00							0,00	0,00
	Всего к оплате	**929 033 094,12**	**56 250 836,17**							**6 750 100,34**	**63 000 936,50**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Руководитель _____ **Жаксылык Н.**

Технический надзор:

ТОО "Политехстрой"

Директор _____ **Алтынбеков Г.**

Инженер-эксперт _____ **Кадмуратов К.К.**

Авторский надзор:

ТОО "JeR Group"

Директор _____ **Цихашев В.**

Главный инженер проекта _____ **Пурсентов Ш.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор _____ **Караташ Ф.**

Начальник планово-экономического отдела _____ **Бал У.**

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Подрядчик : ТОО "Inter Construction"

Технадзор : ТОО "Политехстрой"

Авторский Надзор: ТОО "JeR Group"

Наименование объекта : Строительство жилого комплекса из 6-ти 12-этажных жилых домов с коммерческими помещениями в АДЦ города Туркестан (без наружных инженерных сетей). Жилые дома №3/А, №3/Б (жилой дом №3/А):(Корректировка)

Договор №252 от 21-08-2020 года

А К Т №6

приемки выполненых работ за сентябрь 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ (Локальная смета №2-1Ж-3)									
		РАЗДЕЛ 1.Внутренняя отделка									
1	**Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2731,5**	**901,51**	**5,65**	**2462475**	**15433**	**551818**	**1522232**	**4303484**
		НР - 90% , СП - 80%			**693,84**	**2,77**	**1895224**	**7566**		**318777**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2462475**	**15433**	**551818**	**1522232**	**4303484**
							1895224	**7566**	--	**318777**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2462475**				
	Материалы		Тенге				**551818**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1902790**			
		Накладные расходы	Тенге				**1522232**				
		Сметная прибыль	Тенге				**318777**				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4303484**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1343**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1902790**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4303484**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1343**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1902790**			
		РАЗДЕЛ 2.Наружняя отделка									
2	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство**	**м2 покрытия**	**739,17813**	**1317,82**	**15,06**	**974104**	**11132**	**19603**	**870783**	**1992477**
		НР - 92% , СП - 80%			**1276,24**	**4,24**	**943369**	**3134**		**147591**	
3	**С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2015**	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм**	**м2**	**739,17813**	**2542,00**	--	**1878991**	--	**1878991**	--	**2029310**
		СП - 80%			--	--	--	--		**150319**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2853095**	**11132**	**1898594**	**870783**	**4021787**

		Стоимость общестроительных работ					943369	3134	--	297910	
		Материалы	Тенге				2853095				
		Всего заработная плата	Тенге				19603				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					946503			
		Накладные расходы	Тенге				1878991				
		Сметная прибыль	Тенге				870783				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				297910				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				4021788				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								720
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					946503			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				4021788				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								720
			Тенге					946503			
		РАЗДЕЛ 3.Крыльцо Кр-2									
4	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические без поручня.Установка**	м ограждения	7,2	19358,03	94,00	139378	677	134162	5693	156676
		НР - 178% , СП - 8%			630,38	39,66	4539	286		11606	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	С1222-503-0301 222-503-0301 РСНБ РК 2015	**Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки,высотой до 1200 мм**	м	7,2	10061,00	--	72439	--	72439	--	78234
		СП - 8%			--	--	--	--		5795	
6	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство**	м2 покрытия	21,3	4724,59	85,55	100634	1822	67993	29776	140842
		НР - 194% , СП - 8%			1446,90	40,24	30819	857		10433	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены.Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	м2 поверхности облицовки	11,2	4533,92	36,17	50780	405	4440	36905	94700
		НР - 90% , СП - 8%			4101,30	17,61	45935	197		7015	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	С1231-302-0303 231-302-0303 РСНБ РК 2015	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм**	м2	11,2	3739,00	--	41877	--	41877	--	45227
		СП - 8%			--	--	--	--		3350	
		Водосточный лоток									
9	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство**	м2 покрытия	3,18	5496,52	15,06	17479	47	13374	3746	22923
		НР - 92% , СП - 8%			1276,24	4,24	4058	13		1698	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка**	т стальных элементов	0,01806	981175,85	8219,17	17720	148	16269	1572	20836
		НР - 178% , СП - 8%			72163,00	1616,07	1303	29		1543	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство**	м2 покрытия	15,255	5496,52	15,06	83849	230	64150	17971	109966
		НР - 92% , СП - 8%			1276,24	4,24	19469	65		8146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Каркас парапета									

12	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж** НР - 100% СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	1,20825	101465,24 77122,50	22496,13 6821,44	122595 93183	27181 8242	2231	69983 15406	207985
13	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы,балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже** НР - 100% СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	1,20825	15696,61 11581,50	2292,94 4,71	18965 13993	2771 6	2201	9659 2290	30914
14	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** СП - 80%	т	1,20825	818975,00 --	-- --	989527 --	-- --	989527	-- 79162	1068689
15	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115** НР - 69% СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	35,03925	167,42 61,42	3,87 0,63	5866 2152	136 22	3578	1500 589	7956
		Водосточная система									
16	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	**Водосток наружный.Устройство при покрытии кровли металлочерепицей** НР - 92% СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м труб	3,95	1706,24 1553,24	96,80 29,36	6740 6135	382 116	223	5751 999	13490
17	С1224-204-0102 224-204-0102 РСНБ РК 2015	**Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм** СП - 80%	м	3,95	852,00 --	-- --	3365 --	-- --	3365	-- 269	3634
18	С1224-204-0110 224-204-0110 РСНБ РК 2015	**Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм** СП - 80%	шт.	1	842,00 --	-- --	842 --	-- --	842	-- 67	909
19	С1224-204-0112 224-204-0112 РСНБ РК 2015	**Держатель трубы водосточной пластиковый** СП - 80%	шт.	6	436,00 --	-- --	2616 --	-- --	2616	-- 209	2825
20	С1224-204-0105 224-204-0105 РСНБ РК 2015	**Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм** СП - 80%	шт.	1	868,00 --	-- --	868 --	-- --	868	-- 69	937
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1675540** **221586**	**33799** **9833**	**1420155** --	**182556** **148646**	**2006743**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				472014				
	Материалы		Тенге				288143				
	Всего заработная плата		Тенге					115995			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				49568				
	Местные материалы		Тенге				16045				
		Накладные расходы	Тенге				102914				
		Сметная прибыль	Тенге				45993				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				620921				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					115995			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1203526				
	Материалы		Тенге				4433				
	Всего заработная плата		Тенге					115424			

	Стоимость материалов и конструкций	Тенге			1061966					
	Накладные расходы	Тенге			79642					
	Сметная прибыль	Тенге			102653					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге			1385821					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
	Сметная заработная плата	Тенге				115424				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2006742					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160
	Сметная заработная плата	Тенге				231419				
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**			6991110	60364	3870567	2575571	10332017	
					3060179	20533	–	765333		
	Стоимость общестроительных работ	Тенге			5787584					
	Материалы	Тенге			859564					
	Всего заработная плата	Тенге				2965288				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге			1928559					
	Местные материалы	Тенге			16045					
	Накладные расходы	Тенге			2495929					
	Сметная прибыль	Тенге			662680					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			8946193					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2145
	Сметная заработная плата	Тенге				2965288				
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге			1203526					
	Материалы	Тенге			4433					
	Всего заработная плата	Тенге				115424				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге			1061966					
	Накладные расходы	Тенге			79642					
	Сметная прибыль	Тенге			102653					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге			1385821					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
	Сметная заработная плата	Тенге				115424				
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			10332017					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2223
	Сметная заработная плата	Тенге				3080712				

ОТДЕЛ 2.КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (Локальная смета №2-1Ж-4)

		Металлическая стойка Ст-1									
21	**Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж**	**т конструкций**	**1,1774599**	**28530,55**	**12188,48**	**33594**	**14351**	**3081**	**14226**	**51646**
		НР - 69%, СП - 8%			13725,80	3784,59	16162	4456		3826	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	**Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015**	**Части опорные каркасов (колонны,полкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**1,1774599**	**3604,17**	**609,29**	**4244**	**718**	**336**	**2203**	**6962**
		НР - 69%, СП - 8%			2709,48	1,57	3190	2		516	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	**С1214-205-0104 214-205-0104 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более**	**т**	**0,8657532**	**475761,00**	**–**	**411892**	**–**	**411892**	**–**	**444843**
		СП - 8%			–	–	–	–		32951	
24	**С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,3322562**	**818918,00**	**–**	**272091**	**–**	**272091**	**–**	**293858**
		СП - 8%			–	–	–	–		21767	

25	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759,0-87 строительный	т	0,0255278	647579,00	–	16531	–	16531	–	17854
		СП - 8%			–	–	–	–		1323	
26	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	34,1463368	167,42	3,87	5717	133	3487	1462	7753
		НР - 90%, СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			61,42	0,63	2097	22		574	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				744069	15202	707418	17891	822916
							21449	4480	–	60957	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				434140				
	Материалы		Тенге				3487				
	Всего заработная плата		Тенге					2119			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				428423				
		Накладные расходы	Тенге				1462				
		Сметная прибыль	Тенге				34848				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				470450				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2119			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				309929				
	Материалы		Тенге				3417				
	Всего заработная плата		Тенге					23810			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				272091				
		Накладные расходы	Тенге				16429				
		Сметная прибыль	Тенге				26109				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				352467				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					23810			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				822916				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					25929			

ОТДЕЛ 3.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (Локальная смета №2-1Ж-5)

Отопление

27	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	4025,953	101,35	1,48	408030	5958	1691	392373	865045
		НР - 90%, СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			99,45	–	400381	–		64032	
28	Е11-220701-0201 1122-0701-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка без дезинфекции	км трубопровода	4,025953	28290,30	–	113895	–	5002	107804	239435
		НР - 90%, СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			27047,80	–	108893	–		17736	
29	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	25	101,35	1,48	2534	37	11	2437	5368
		НР - 90%, СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			99,45	–	2486	–		398	
30	Е11-220701-0201 1122-0701-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,025	28290,30	–	707	–	31	669	1487
		НР - 90%, СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			27047,80	–	676	–		110	

31	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	142	101,35	1,48	14392	210	60	13839	30490
		ПР - 98% СП - 8%			99,45	--	14122	--		2258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	Е11-220701-0201 1122-0701-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,038	28290,30	--	1075	--	47	1018	2260
		ПР - 99% СП - 8%			27047,80	--	1028	--		167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	Е11-220701-0202 1122-0701-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм.Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,104	29830,30	--	3102	--	289	2785	6358
		ПР - 99% СП - 8%			27047,80	--	2813	--		471	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				**543735**	**6205**	**7131**	**520925**	**1150469**
							530399	--	--	**85172**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**118779**				
	Материалы		Тенге				**5369**				
	Всего заработная плата		Тенге					**113410**			
		Накладные расходы	Тенге				**112276**				
		Сметная прибыль	Тенге				**18484**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**249539**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**87**
		Сметная заработная плата	Тенге					**113410**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**424956**				
	Материалы		Тенге				**1761**				
	Всего заработная плата		Тенге					**416989**			
		Накладные расходы	Тенге				**408649**				
		Сметная прибыль	Тенге				**66688**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**900293**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**210**
		Сметная заработная плата	Тенге					**416989**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				**1150469**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**297**
		Сметная заработная плата	Тенге					**530399**			

ОТДЕЛ 4.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (Локальная смета №2-1Ж-6)

РАЗДЕЛ 4. Электроосвещение жилого дома

34	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные.Установка на готовом основании	шт.	57	669,80	89,03	38179	5075	1534	24294	67471
		ПР - 77% СП - 8%			553,86	38,10	31570	2172		4998	
35	С1247-301-0113 247-301-0113 РСНБ РК 2015 прим.	Счетчик электрической энергии однофазный СЭ-208,230 В,5(60) А,ЖКИ,A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC,многотарифный	шт.	57	19602,00	--	1117314	--	1117314	--	1206699
		СП - 8%			--	--	--	--		89385	
36	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	28	5939,26	125,54	166299	3515	76264	63062	247710
		ПР - 72% СП - 8%			3090,00	38,10	86520	1067		18349	

37	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные.Установка на готовом основании	шт.	28	669,80	89,03	18754	2493	753	11934	33143
		НР - 12%, СП - 8%			553,86	38,10	15508	1067		2455	
38	С1247-301-0113 247-301-0113 РСНБ РК 2015 прим.	Счетчик электрической энергии однофазный СЭ-208,230 В,5(60) А,ЖКИ,A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC,многотарифный	шт.	28	19602,00	--	548856	--	548856	--	592764
		СП - 8%			--	--	--	--		43908	
39	Е11-210401-0505 1121-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп,устанавливаемых на подвесках (штангах),количество ламп до 1.Установка	шт.	93	1246,57	17,06	115931	1587	1224	81956	213718
		НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1216,34	7,62	113120	709		15831	
40	С1247-102-0126 247-102-0126 РСНБ РК 2015 прим.	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1605,мощность 12 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014 /Светильник настенно-потолочный НПО22-60-003 IP54/	шт.	83	1556,00	--	129148	--	129148	--	139480
		СП - 8%			--	--	--	--		10332	
41	С1247-102-0121 247-102-0121 РСНБ РК 2015 прим.	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-12-220Д,мощность 12 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014 /Светильник настенно-потолочный НПП03-60-001 IP54/	шт.	10	4102,00	--	41020	--	41020	--	44302
		СП - 8%			--	--	--	--		3282	
42	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект" стр.4	Лампы компактные люминесцентные КЭЛ-FS 1x12 12W 220В 12Вт Е27	шт	93	332,41	--	30914	--	30914	--	33387
		СП - 8%			--	--	--	--		2473	
43	Е11-210401-0109 1121-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Патроны настенные или потолочные.Установка	шт.	184	496,65	13,14	91384	2417	4150	61826	165467
		НР - 12%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			460,96	5,72	84817	1052		12257	
44	С1247-213-0101 247-213-0101 РСНБ РК 2015	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27,номинальный ток 4 А,IP20	шт.	184	225,00	--	41400	--	41400	--	44712
		СП - 8%			--	--	--	--		3312	
45	Е11-210401-0110 1121-0401-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Патроны подвесные.Установка	шт.	192	437,40	11,09	83981	2129	2239	58006	153345
		НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			414,65	4,95	79613	950		11359	
46	С1247-213-0103 247-213-0103 РСНБ РК 2015	Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27,номинальный ток 4 А,IP20	шт.	192	184,00	--	35328	--	35328	--	38154
		СП - 8%			--	--	--	--		2826	
47	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект" стр.4	Колодка клемная СО-2-2,5 с установочным отверстием на 2 контакта	шт	98	118,39	--	11602	--	11602	--	12530
		СП - 8%			--	--	--	--		928	
48	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект" стр.4	Колодка клемная СО-3-2,5 с установочным отверстием на 3 контакта	шт	124	159,38	--	19763	--	19763	--	21344
		СП - 8%			--	--	--	--		1581	

49	Ц13-100408-0505 1310-0408-0505 РСНБ РК 2015	Звонок.Монтаж оборудования	шт.	85	1462,52	--	124314	--	1744	74768	215008
		ОР - 61%, СП - 8%			1442,00	--	122570	--		15927	
50	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект" стр.4	Звонки электрические бытовые со светодиодом с кнопкой,номинальное напряжение до 220В IP20	шт	85	1247,68	--	106053	--	106053	--	114537
		СП - 8%			--	--	--	--		8484	
51	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015 прим.	Крюк потолочный У-623Б	кг	14,288	537,00	--	7673	--	7673	--	8287
		СП - 8%			--	--	--	--		614	
52	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	1583	259,63	0,22	410994	348	53569	257221	721672
		ОР - 22%, СП - 20%			225,57	0,11	357077	174		53457	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная РОНДО РС16-121б,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	1243	476,00	--	591668	--	591668	--	639001
		СП - 8%			--	--	--	--		47333	
54	С1247-214-0120 247-214-0120 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная РОНДО РС16-223б,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	255	636,00	--	162180	--	162180	--	175154
		СП - 8%			--	--	--	--		12974	
55	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная РОНДО РС16-126б,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	85	476,00	--	40460	--	40460	--	43697
		СП - 8%			--	--	--	--		3237	
56	С1247-202-0504 247-202-0504 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41021 /Коробка монтажная К-201/,размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	65	171,00	--	11115	--	11115	--	12004
		СП - 8%			--	--	--	--		889	
57	С1247-202-0102 247-202-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами У-198 УХЛ3 размерами 80 мм х 40 мм,IP44	шт.	65	364,00	--	23660	--	23660	--	25553
		СП - 8%			--	--	--	--		1893	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3967990	17564	3774180	1171883	6941889
							890795	7191	--	514213	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3258027				
	Материалы		Тенге				80295				
	Всего заработная плата		Тенге					260474			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2910481				
		Накладные расходы	Тенге				174058				
		Сметная прибыль	Тенге				274566				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3706651				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								173
		Сметная заработная плата	Тенге					260474			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				702290				
	Материалы		Тенге				61182				
	Всего заработная плата		Тенге					637512			
		Накладные расходы	Тенге				459009				
		Сметная прибыль	Тенге				92904				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1254203				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								476

		Сметная заработная плата	Тенге				637512				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге			7673					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			7673					
		Сметная прибыль	Тенге			614					
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ	Тенге			8287					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4969141					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								649
		Сметная заработная плата	Тенге				897986				

РАЗДЕЛ 5. Силовое электрооборудование

58	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе,медная или алюминиевая сечением до 250 мм2.Монтаж оборудования	м	0,3	846,31	120,69	254	36	11	170	458
		ПР - 72% ; СП - 8%			690,36	97,66	207	29		34	
59	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект" стр.4	Шины алюминиевые N и PE 8х12мм 14/1	шт	1	1076,46	--	1076	--	1076	--	1162
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
60	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт.	1	1533,17	89,03	1533	89	27	1048	2787
		ПР - 72% ; СП - 8%			1417,23	38,10	1417	38		206	
61	С1247-301-0212 247-301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный,однотарифный марки Дала,СА4-Э708,10(100) А,3х220/380 В,40 мА,класс точности 1	шт.	1	19126,00	--	19126	--	19126	--	20656
		СП - 8%			--	--	--	--		1530	
62	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка /ЩСН-2/	шт.	1	4836,14	1479,78	4836	1480	98	2786	8232
		ПР - 72% ; СП - 8%			3258,00	611,88	3258	612		610	
63	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5419
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
64	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3189,55	30,71	15948	154	8069	5562	23231
		ПР - 72% ; СП - 8%			1545,00	--	7725	--		1721	
65	С1247-204-1828 247-204-1828 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	1	8610,00	--	8610	--	8610	--	9299
		СП - 8%			--	--	--	--		689	
66	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	1645,00	--	6580	--	6580	--	7106
		СП - 8%			--	--	--	--		526	
67	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе,медная или алюминиевая сечением до 250 мм2.Монтаж оборудования	м	0,3	846,31	120,69	254	36	11	170	458
		ПР - 72% ; СП - 8%			690,36	97,66	207	29		34	
68	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект" стр.4	Шины алюминиевые N и PE 8х12мм 14/1	шт	1	1076,46	--	1076	--	1076	--	1162

		СП = 20%			--	--	--	--		86	
69	Ц13-080303-1204 1308-0303-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	22	5656,71	30,71	124448	676	55792	48946	187265
		НР = 72% СП = 20%			3090,00	--	67980	--		13871	
70	С1247-209-0101 247-209-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Пост кнопочный ПКЕ 112-1 У2,степень защиты IP 54	шт.	22	1091,00	--	24002	--	24002	--	25922
		СП = 20%			--	--	--	--		1920	
71	С1247-202-0701 247-202-0701 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212,IP 20	шт.	11	478,00	--	5258	--	5258	--	5679
		СП = 20%			--	--	--	--		421	
72	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600x600x350 мм.Установка	шт.	12	4836,14	1479,78	58034	17758	1180	33436	98787
		НР = 72% СП = 20%			3258,00	611,88	39096	7343		7318	
73	515-301-0139 515-301-0139 РСНБ РК 2015	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5411-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер,количество фидеров - 1,номинальный ток 0,6 А,предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А	шт.	1	223148,00	--	223148	--		--	223148
					--	--	--	--	223148	--	
74	515-301-0101 515-301-0101 РСНБ РК 2015	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5110-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер,количество фидеров - 1,номинальный ток 0,6 А,предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А	шт.	11	225678,00	--	2482458	--		--	2482458
					--	--	--	--	2482458	--	
75	Ц13-100104-0206 1310-0104-0206 РСНБ РК 2015	Реле,ключ,кнопка и др.Монтаж оборудования	шт.	1	2626,00	--	2626	--	--	1602	4566
		НР = 61% СП = 20%			2626,00	--	2626	--		338	
76	С1247-211-0309 247-211-0309 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные типа РЭК78 4(MY4),3 А,24 В,DC	шт.	1	901,00	--	901	--	901	--	973
		СП = 20%			--	--	--	--		72	
77	С1247-202-0102 247-202-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами У-198 УХЛ3 размерами 80 мм x 40 мм,IP44	шт.	55	364,00	--	20020	--	20020	--	21622
		СП = 20%			--	--	--	--		1602	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3005206	20229	156855	93720	3130390
							122516	8051	2705606	31465	
	Стоимость оборудования		Тенге				2705606				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2705606				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				299600				
	Материалы		Тенге				65188				
	Всего заработная плата		Тенге					130567			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				91667				
		Накладные расходы	Тенге				93720				
		Сметная прибыль	Тенге				31465				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				424785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					130567			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3130391				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					130567			

РАЗДЕЛ 6. Обогрев водосточных воронок и труб

78	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы,масса до 5 кг.Установка на металлоконструкциях,щитах и пультах НР - 75%, СП - 80%	шт.	0,81591	848,98 814,50	-- --	693 665	-- --	28	498 95	1287
79	С1245-712-0204 245-712-0204 РСНБ РК 2015	Терморегулятор с датчиком модели TP 520 /Терморегулятор для систем снеготаяния TERNEO-SNEG/ СП - 80%	шт.	0,81591	21995,00 --	-- --	17946 --	-- --	17946	-- 1436	19382
80	С1247-202-0421 247-202-0421 РСНБ РК 2015	Коробка герметичная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41236,IP44,крышка защелкивающаяся,4 гермоввода,размерами 70 мм х 70 мм х 40 мм СП - 80%	шт.	1,63182	143,00 --	-- --	233 --	-- --	233	-- 19	252
81	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект" стр.4	Колодка клемная СО-2-2,5 с установочным отверстием на 2 контакта СП - 80%	шт	1,63182	118,39 --	-- --	193 --	-- --	193	-- 15	208
82	С1261-107-0640 261-107-0640 РСНБ РК 2015	Цепь-звено общее 25 мм /Цепь длиннозвенная оцинкованная/ СП - 80%	т	0,001028	519307,00 --	-- --	534 --	-- --	534	-- 43	577
83	С1261-301-0221 261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты /Fischer 3,6x150мм/ СП - 80%	шт.	326,364	416,00 --	-- --	135767 --	-- --	135767	-- 10861	146628
84	С1214-401-0207 214-401-0207 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм СП - 80%	м2	2,44773	2701,00 --	-- --	6611 --	-- --	6611	-- 529	7140
85	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка НР - 75%, СП - 80%	шт.	0,81591	4836,14 3258,00	1479,78 611,88	3946 2658	1207 499	81	2273 498	6717
86	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2015 прим.	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 9з-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 80%	шт.	0,81591	5018,00 --	-- --	4094 --	-- --	4094	-- 328	4422
87	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне НР - 75%, СП - 80%	шт.	1,63182	3189,55 1545,00	30,71 --	5205 2521	50 --	2634	1815 562	7582
88	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С" СП - 80%	шт.	0,81591	1645,00 --	-- --	1342 --	-- --	1342	-- 107	1449
89	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С16 30 мА СП - 80%	шт.	0,81591	4609,00 --	-- --	3761 --	-- --	3761	-- 301	4062
90	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе,медная или алюминиевая сечением до 250 мм2.Монтаж оборудования	м	0,244773	846,31	120,69	207	30	8	139	374

		НР - 72% СП - 85%			690,36	97,66	169	24			28	
91	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект" стр.4	Шины алюминиевые N и PE 8х12мм 14/1	шт	0,81591	1076,46	--	878	--	878	--		948
		СП - 85%			--	--	--	--		70		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				181410	1287	174110	4725		201028
							6013	523	--	14892		
	Стоимость монтажных работ		Тенге				38498					
	Материалы		Тенге				2750					
	Всего заработная плата		Тенге					6536				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28447					
		Накладные расходы	Тенге				4725					
		Сметная прибыль	Тенге				3459					
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				46682					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге					6536				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7145					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7145					
		Сметная прибыль	Тенге				572					
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				7717					
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				135767					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				135767					
		Сметная прибыль	Тенге				10861					
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				146628					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				201027					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге					6536				

РАЗДЕЛ 7. Архитектурная подсветка

92	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	0,81591	4836,14	1479,78	3946	1207	81	2273		6717
		НР - 72% СП - 85%			3258,00	611,88	2658	499		498		
93	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект" стр.4	Щит управления освещением ЯУО 9602-3774 IP54 У3.1 в комплекте с фотореле	шт	0,81591	62653,64	--	51120	--		--		51120
					--	--	--	--	51120	--		
94	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	203,9775	503,70	200,33	102743	40863	13874	44024		158508
		НР - 72% СП - 85%			235,35	64,41	48006	13138		11741		
95	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект" стр.4	Светодиодная лента SMD 3528 Белый Холодный 60д/м 220V IP68	м	203,9775	815,09	--	166260	--	166260	--		179561
		СП - 85%			--	--	--	--		13301		
96	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	23,7611758	364,43	162,52	8659	3862	1069	3612		13253
		НР - 72% СП - 85%			156,90	54,25	3728	1289		982		
97	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ нг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,0237612	468325,00	--	11128	--	11128	--		12018
		СП - 85%			--	--	--	--		890		

98	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	23,7611758	538,72	37,01	12801	880	1454	7751	22196
		НР = 75% СП = 8%			440,51	12,57	10467	299		1644	
99	С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	23,7611758	72,00	--	1711	--	1711	--	1848
		СП = 8%			--	--	--	--		137	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**358368**	**46812**	**195577**	**57660**	**445221**
							64859	**15225**	**51120**	**29193**	
		Стоимость оборудования	Тенге				50514				
		Заготов.складские расходы	Тенге				606				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				51120				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				305537				
		Материалы	Тенге				16478				
		Всего заработная плата	Тенге					80084			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				177388				
		Накладные расходы	Тенге				57660				
		Сметная прибыль	Тенге				29056				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				392253				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					80084			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1711				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1711				
		Сметная прибыль	Тенге				137				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1848				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				445221				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					80084			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				**7512974**	**85892**	**3586173**	**789172**	**8745777**
							1084183	**30990**	**2756726**	**443634**	
		Стоимость оборудования	Тенге				2756120				
		Заготов.складские расходы	Тенге				606				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				2756726				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				3901662				
		Материалы	Тенге				164711				
		Всего заработная плата	Тенге					477661			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3207983				
		Накладные расходы	Тенге				330163				
		Сметная прибыль	Тенге				338546				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				4570371				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								312
		Сметная заработная плата	Тенге					477661			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				709435				
		Материалы	Тенге				61182				
		Всего заработная плата	Тенге					637512			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7145				
		Накладные расходы	Тенге				459009				
		Сметная прибыль	Тенге				93476				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1261920				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								476
		Сметная заработная плата	Тенге					637512			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				145151				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				145151				
		Сметная прибыль	Тенге				11612				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				156763				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				87457777				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									788
		Сметная заработная плата	Тенге						1115173			

ОТДЕЛ 5.ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (Локальная смета №2-1Ж-7)

100	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля.Монтаж оборудования	шт.	1	8584,15	2,21	8584	2	132	5155	14838
		НР=61%,СП=80%			8450,00	--	8450	--		1099	
101	Прайс-лист ТОО "Группа Три А" стр.10	Модуль адресный релейный РМ-4К	шт	1	16966,36	--	16966	--		--	16966
					--	--	--	--	16966	--	
102	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	Устройство оконечное устройство шлейфа пожарной сигнализации.Монтаж оборудования	шт.	11	8584,15	2,21	94426	24	1452	56700	163216
		НР=61%,СП=80%			8450,00	--	92950	--		12090	
103	Прайс-лист ТОО "Группа Три А" стр.10	Изолятор шлейфа "ИЗ-1" протокол R3	шт	11	2718,48	--	29903	--	29903	--	32295
		СП=80%			--	--	--	--		2392	
104	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой в нормальном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	126	3209,89	2,72	404446	343	8715	241187	697283
		НР=61%,СП=80%			3138,00	--	395388	--		51651	
105	Прайс-лист ТОО "Группа Три А" стр.10	Извещатели пожарные дымовые оптико-электронный ИП 212-64 протокол R3	шт	126	7098,11	--	894362	--	894362	--	965911
		СП=80%			--	--	--	--		71549	
106	Ц13-100701-0205 1310-0701-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 прим.	Извещатель пожарный ПС автоматический ударно-контактный ручной.Монтаж оборудования	шт.	13	1691,72	--	21992	--	1595	12442	37189
		НР=61%,СП=80%			1569,00	--	20397	--		2755	
107	Прайс-лист ТОО "Группа Три А" стр.10	Извещатели пожарные ручные адресные ИПР 513-11	шт	13	4335,00	--	56355	--	56355	--	60863
		СП=80%			--	--	--	--		4508	
108	Ц13-100701-0601 1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию.Монтаж оборудования	шт.	11	893,47	4,85	9828	53	120	5900	16987
		НР=61%,СП=80%			877,75	1,57	9655	17		1258	
109	С1248-304-0302 248-304-0302 РСНБ РК 2015	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7-R3	шт.	11	1846,00	--	20306	--	20306	--	21930
		СП=80%			--	--	--	--		1624	
110	С1243-304-0122 243-304-0122 РСНБ РК 2015	Кабель симметричный парной скрутки КСРПнг(А)-FRHF сечением 2х2х1,13мм2	км	0,554934	900175,00	--	499538	--	499538	--	539501
		СП=80%			--	--	--	--		39963	
111	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования	м	1430	270,85	2,38	387316	3404	24010	259264	698306
		НР=72%,СП=80%			251,68	0,13	359902	186		51726	

112	С1243-907-0105 243-907-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ,размерами 25 мм х 16 мм	м	1426	84,00	--	119784	--	119784	--	129367
		СП - 8%			--	--	--	--		9583	
113	С1243-907-0109 243-907-0109 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ,размерами 40 мм х 40 мм	м	4	223,00	--	892	--	892	--	963
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
114	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	20	538,72	37,01	10774	740	1224	6524	18682
		НР - 22% СП - 8%			440,51	12,57	8810	251		1384	
115	С1241-207-0204 241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	20	140,00	--	2800	--	2800	--	3024
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
116	Ц13-080206-1702 1308-0206-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 40 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам с креплением скобами	м	10	721,39	87,75	7214	878	1020	4047	12162
		НР - 22% СП - 8%			531,65	30,48	5316	305		901	
117	С1241-101-0404 241-101-0404 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	10	1477,00	--	14770	--	14770	--	15952
		СП - 8%			--	--	--	--		1182	
118	С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2015 прим.	Пена монтажная противопожарная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1712,00	--	1712	--	1712	--	1849
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				2601968	5444	1678690	591219	3447281
							900868	759	16966	254097	
	Стоимость оборудования		Тенге				16765				
	Заготов.складские расходы		Тенге				201				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				16966				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2080952				
	Материалы		Тенге				38267				
	Всего заработная плата		Тенге					901627			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1136372				
		Накладные расходы	Тенге				591218				
		Сметная прибыль	Тенге				213773				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2885943				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								575
		Сметная заработная плата	Тенге					901627			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				501250				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				501250				
		Сметная прибыль	Тенге				40100				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				541350				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2800				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2800				
		Сметная прибыль	Тенге				224				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3024				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				3447281				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								575
		Сметная заработная плата	Тенге					901627			

ОТДЕЛ 6.СИСТЕМА СВЯЗИ /телефонизация,телевидение,домофоны,видеонаб.людение / (Локальная смета №2-1Ж-8)

РАЗДЕЛ 8. Телефонизация

119	Ц13-100902-0912 1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная.Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой ЗП - 61%, СП - 8%	коробка	11	4796,94 3138,00	1299,82 533,46	52766 34518	14298 5868	3950	24635 6192	83594
120	Прайс-лист ТОО "Альянс" стр.9	Коробка протяжная этажная КРЭ-8-1-SC/APC-8/2-0/2-2 СП - 8%	шт	11	13733,57 --	--	151069 --	-- --	151069	-- 12086	163155
121	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах ЗП - 12%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	60	107,13 94,83	1,26 0,01	6428 5690	76 1	662	4097 842	11367
122	Прайс-лист ТОО "Альянс" стр.8	Кабель связи оптический внутрнобьектовый ОК-НРС-8х1хG657A СП - 8%	м	61,8	285,96 --	-- --	17672 --	-- --	17672	-- 1414	19086
123	Е11-210101-0202 1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением ЗП - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	48	425,10 410,68	3,09 0,24	20405 19713	149 12	543	14201 2768	37375
124	С1241-207-0204 241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм СП - 8%	м	48,48	140,00 --	-- --	6787 --	-- --	6787	-- 543	7330
125	Прайс-лист ТОО "Альянс" стр.8	Патчкорд FTTH L=7м СП - 8%	шт	12	1666,61 --	-- --	19999 --	-- --	19999	-- 1600	21599
126	Прайс-лист ТОО "Альянс" стр.8	Патчкорд FTTH L=10м СП - 8%	шт	24	1912,50 --	-- --	45900 --	-- --	45900	-- 3672	49572
127	Прайс-лист ТОО "Альянс" стр.8	Патчкорд FTTH L=12м СП - 8%	шт	24	2076,43 --	-- --	49834 --	-- --	49834	-- 3987	53821
128	Прайс-лист ТОО "Альянс" стр.8	Патчкорд FTTH L=15м СП - 8%	шт	3	2322,32 --	-- --	6967 --	-- --	6967	-- 557	7524
129	Прайс-лист ТОО "Альянс" стр.8	Патчкорд FTTH L=20м СП - 8%	шт	3	2732,14 --	-- --	8196 --	-- --	8196	-- 656	8852
130	Прайс-лист ТОО "Альянс" стр.8	Патчкорд FTTH L=25м СП - 8%	шт	12	3141,96 --	-- --	37704 --	-- --	37704	-- 3016	40720
131	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015 прим.	Розетка абонентская оптическая.Монтаж оборудования ЗП - 61%, СП - 8%	шт.	85	1328,31 1313,00	-- --	112906 111605	-- --	1301	68079 14479	195464
132	С1247-214-0202 247-214-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Розетка абонентская оптическая РА скрытой установки IP20 СП - 8%	шт.	85	433,00 --	-- --	36805 --	-- --	36805	-- 2944	39749
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				573639 171526	14523 5881	2066079 16966	702231 308853	4186492
	Стоимость монтажных работ		Тенге				539818				
	Материалы		Тенге				5251				
	Всего заработная плата		Тенге					151991			

Стоимость материалов и конструкций		Тенге				374146				
	Накладные расходы	Тенге				92714				
	Сметная прибыль	Тенге				50603				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				683135				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
	Сметная заработная плата	Тенге					151991			
Стоимость общестроительных работ		Тенге				26833				
Материалы		Тенге				1206				
Всего заработная плата		Тенге					25416			
	Накладные расходы	Тенге				18298				
	Сметная прибыль	Тенге				3610				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				48741				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
	Сметная заработная плата	Тенге					25416			
Стоимость сантехнических работ		Тенге				6787				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6787				
	Сметная прибыль	Тенге				543				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7330				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				739206				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129
	Сметная заработная плата	Тенге					177407			

РАЗДЕЛ 9. Телевидение

133	Ц13-100601-0102 1310-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 прим.	Антенна Г-образная.Монтаж оборудовании	шт.	1	63774,03	–	63774	–	36280	16771	86989
		НР - 80% СП - 8%			27493,90	–	27494	–		6444	
134	С1248-101-0103 248-101-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Антенны коллективного пользования в к-те с опорой эфирные модели АТКІ (В)-4.1.6-12,4	шт.	1	29648,00	–	29648	–	29648	–	32020
		СП - 8%			–	–	–	–		2372	
135	Прайс-лист ПК "Надежда" стр.9	Абонентский ответвитель РА 4-800 Z.P	шт	12	1520,89	–	18251	–	18251	–	19711
		СП - 8%			–	–	–	–		1460	
136	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	50	107,13	1,26	5356	62	552	3414	9472
		НР - 22% СП - 8%			94,83	0,01	4742	–		702	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137	С1243-302-0103 243-302-0103 РСНБ РК 2015	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,0515	206547,00	–	10637	–	10637	–	11488
		СП - 8%			–	–	–	–		851	
138	С1261-404-0590 261-404-0590 РСНБ РК 2015	Резистор оконечный GL TV-75Ом	шт.	1	48,00	–	48	–	48	–	52
		СП - 8%			–	–	–	–		4	
139	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением	м	48	338,23	2,82	16235	136	629	11142	29568
		НР - 22% СП - 8%			322,29	0,12	15470	6		2190	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140	С1241-207-0203 241-207-0203 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	48,48	90,00	–	4363	–	4363	–	4712

		СП - 8%				–	–	–	–		349	
141	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015 прим.	Розетка телевизионная.Монтаж оборудования	шт.	85	1328,31	–	112906	–	1301	68079	195464
		НР - 61% СП - 8%			1313,00	–	111605	–		14479	
142	С1247-214-0201 247-214-0201 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телевизионная	шт.	85	354,00	–	30090	–	30090	–	32497
		СП - 8%			–	–	–	–		2407	
143	Е11-210202-0102 1121-0202-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные.Прокладка в пустотах перекрытий	м	1000	166,51	0,77	166510	770	10720	111658	300421
		НР - 57% СП - 8%			155,02	0,06	155020	60		22253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144	С1243-302-0101 243-302-0101 РСНБ РК 2015	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	1,03	93920,00	–	96738	–	96738	–	104477
		СП - 8%			–	–	–	–		7739	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				554556	968	239257	211064	826871
		Стоимость монтажных работ	Тенге				314331	66	–	61250	
		Материалы	Тенге				362044				
		Всего заработная плата	Тенге				37581				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					139099			
		Накладные расходы	Тенге				185364				
		Сметная прибыль	Тенге				84850				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				35752				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				482646				
		Сметная заработная плата	Тенге								103
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					139099			
		Материалы	Тенге				188149				
		Всего заработная плата	Тенге				11902				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					175298			
		Накладные расходы	Тенге				48				
		Сметная прибыль	Тенге				126214				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				25149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				339512				
		Сметная заработная плата	Тенге								122
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					175298			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4363				
		Сметная прибыль	Тенге				4363				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				349				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				4712				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				826870				
		Сметная заработная плата	Тенге								225
		РАЗДЕЛ 10. Домофоны						314397			
145	Ц13-110401-0401 1311-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат настенный,масса от 0,15 т до 0,2 т.Монтаж на стене	шт.	2	18093,25	3971,55	36186	7943	1369	22707	63605
		НР - 79% СП - 8%			13437,00	1701,06	26874	3402		4711	

146	С1248-401-0101 248-401-0101 РСНБ РК 2015	Бокс монтажный типа VIZIT-MB1 для установки в нем БПД,БУД,БКМ,VIZIT-TU,БК,две сетевые розетки,защитное заземление,вентиляция,габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм СП=8%	шт.	1	10913,00 –	– –	10913 –	– –	10913	– 873	11786
147	С1248-401-0201 248-401-0201 РСНБ РК 2015	Блок вызова и управления домофонов,видеодомофонов многоабонентских типа БУД-302М серии 300 (190-240VAC),количество абонентов до 200,функции: кодового замка,контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов,2400 ключей TM и RF) СП=8%	шт.	1	21670,00 –	– –	21670 –	– –	21670	– 1734	23404
148	Ц13-100409-0115 1310-0409-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Блок вызова,замок.Монтаж оборудования ПР=19% СП=8%	шт.	1	124914,05 103554,00	19184,41 5820,99	124914 103554	19184 5821	2176	66719 15531	206963
149	Прайс-лист ТОО "Jet Systems" стр.7	Блок вызова БВД-311R для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300 встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 СП=8%	шт	1	15573,21 –	– –	15573 –	– –	15573	– 1246	16819
150	С1248-401-0701 248-401-0701 РСНБ РК 2015	Комплект монтажный МК-311,для блоков вызова БВД-311х,БВД-313х,БВД-342х,БВД-343х СП=8%	шт.	1	7344,00 –	– –	7344 –	– –	7344	– 588	7932
151	С1248-401-0301 248-401-0301 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40 СП=8%	шт.	1	14239,00 –	– –	14239 –	– –	14239	– 1139	15378
152	Прайс-лист ТОО "Jet Systems" стр.7	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M" СП=8%	шт	1	4198,39 –	– –	4198 –	– –	4198	– 336	4534
153	С1248-401-0402 248-401-0402 РСНБ РК 2015	Ключ-таблетка доступа DS-1990 электронный СП=8%	шт.	85	249,00 –	– –	21165 –	– –	21165	– 1693	22858
154	Ц13-101001-0802 1310-1001-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство (домофоны) охранно-переговорное.Монтаж абонентских устройств ПР=19% СП=8%	шт.	85	825,15 824,20	0,95 –	70138 70057	81 –	–	42735 9030	121903
155	С1248-401-0501 248-401-0501 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное типа УКП-7,с регулировкой громкости вызова СП=8%	шт.	85	3185,00 –	– –	270725 –	– –	270725	– 21658	292383
156	Ц13-100412-0201 1310-0412-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации,количество пар до 20.Монтаж на стене или в нише ПР=19% СП=8%	шт.	1	8592,88 7845,00	– –	8593 7845	– –	748	4785 1070	14449
157	С1248-401-0610 248-401-0610 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций БК- 10,для многоквартирных домофонов СП=8%	шт.	1	5384,00 –	– –	5384 –	– –	5384	– 431	5815

158	Ц13-100408-0504 1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Коробка кабельная соединительная или разветвительная.Монтаж оборудования	шт.	14	5410,93	–	75753	–	2225	44852	130253
		ПР - 60% , П - 8%			5252,00	–	73528	–		9648	
159	С1243-905-0101 243-905-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка телефонная распределительная,устройство малой емкости типа БК-6	шт.	11	3913,00	–	43043	–	43043	–	46486
		СП - 8%			–	–	–	–		3443	
160	С1243-905-0101 243-905-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка телефонная распределительная,устройство малой емкости типа БК-8	шт.	3	3913,00	–	11739	–	11739	–	12678
		СП - 8%			–	–	–	–		939	
161	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	1088	364,43	162,52	396500	176822	48971	165406	606859
		ПР - 72% , П - 8%			156,90	54,25	170707	59024		44953	
162	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	67	813,88	483,44	54530	32391	7422	18567	78944
		ПР - 72% , П - 8%			219,66	165,22	14717	11070		5848	
163	С1243-303-0402 243-303-0402 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи,марки КСПВ 4х0,4	км	0,105	33527,00	–	3520	–	3520	–	3802
		СП - 8%			–	–	–	–		282	
164	С1243-303-0201 243-303-0201 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи,марки ТРВ 2х0,4	км	1,05	17703,00	–	18588	–	18588	–	20075
		СП - 8%			–	–	–	–		1487	
165	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	38	538,72	37,01	20471	1407	2325	12396	35497
		ПР - 72% , П - 8%			440,51	12,57	16739	478		2629	
166	С1241-207-0203 241-207-0203 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	38	90,00	–	3420	–	3420	–	3694
		СП - 8%			–	–	–	–		274	
167	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования	м	1050	270,85	2,38	284392	2498	17630	190368	512741
		ПР - 72% , П - 8%			251,68	0,13	264264	136		37981	
168	С1243-907-0103 243-907-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ,размерами 16 мм х 16 мм	м	1050	65,00	–	68250	–	68250	–	73710
		СП - 8%			–	–	–	–		5460	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				1591248	240326	602637	568535	2332568
							748285	79931	–	172784	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1587828				
	Материалы		Тенге				82867				
	Всего заработная плата		Тенге					828216			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				516351				
		Накладные расходы	Тенге				568535				
		Сметная прибыль	Тенге				172510				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				2328873				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								544

	Сметная заработная плата	Тенге					828216				
	Стоимость сантехнических работ	Тенге				3420					
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3420					
	Сметная прибыль	Тенге				274					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3694					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2332567					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									544
	Сметная заработная плата	Тенге					828216				

РАЗДЕЛ 11. Видеонаблюдение

169	Ц13-100408-0623 1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное.Монтаж оборудования	шт.	1	3801,71	51,71	3802	52	–	2297	6587
		НР - 61% СП - 8%			3750,00	15,69	3750	16		488	
170	С1248-403-0101 248-403-0101 РСНБ РК 2015 прим.	IP видеорегистратор 2-канальный модели NVR-202,типа EverFocus	шт.	1	42176,00	–	42176	–	42176	–	45550
		СП - 8%			–	–	–	–		3374	
171	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные.Монтаж	камера	2	4924,02	5,88	9848	12	–	6000	17116
		НР - 61% СП - 8%			4918,14	–	9836	–		1268	
172	С1248-402-0101 248-402-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Уличная IP видеокамера модели W54AR20 Novicam,объектив 2,8 мм,2 Mn Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	2	32559,00	–	65118	–	65118	–	70327
		СП - 8%			–	–	–	–		5209	
173	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый.Монтаж оборудования	шт.	1	20543,36	2275,24	20543	2275	1393	10715	33759
		НР - 61% СП - 8%			16875,00	690,36	16875	690		2501	
174	Прайс-лист ТОО "Дозор" стр.5	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 650VA	шт	1	14844,64	–	14845	–	14845	–	16033
		СП - 8%			–	–	–	–		1188	
175	Прайс-лист ТОО "Дозор" стр.6	Импульсный источник питания для камер видеонаблюдения модели Power Supply 220VAC 50Hz 50VA	шт	1	13660,71	–	13661	–	13661	–	14754
		СП - 8%			–	–	–	–		1093	
176	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования	м	25	270,85	2,38	6771	59	420	4533	12208
		НР - 72% СП - 8%			251,68	0,13	6292	3		904	
177	С1243-907-0106 243-907-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Канал кабельный из ПВХ,размерами 20 мм х 20 мм	м	25	113,00	–	2825	–	2825	–	3051
		СП - 8%			–	–	–	–		226	
178	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	25	364,43	162,52	9111	4063	1126	3801	13945
		НР - 72% СП - 8%			156,90	54,25	3922	1356		1033	
179	С1243-304-0201 243-304-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Кабель FTP,SHIP экранированный с оболочкой из поливинилхлоридного пластика КСВПП-5е 4х2х0,52(ви)мм2	км	0,025	172302,00	–	4308	–	4308	–	4653
		СП - 8%			–	–	–	–		345	

180	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600x600x350 мм.Установка	шт.	1	4836,14	1479,78	4836	1480	98	2786	8232
					3258,00	611,88	3258	612		610	
181	С1247-201-0804 247-201-0804 РСНБ РК 2015	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013,типа ЩМП 4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	22060,00	–	22060	–	22060	–	23825
					–	–	–	–		1765	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				219904	7941	168030	30132	270040
							43933	2677	–	20004	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				112610				
	Материалы		Тенге				3036				
	Всего заработная плата		Тенге					46610			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				57699				
		Накладные расходы	Тенге				30132				
		Сметная прибыль	Тенге				11421				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				154163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					46610			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				107294				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				107294				
		Сметная прибыль	Тенге				8583				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				115877				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				270040				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					46610			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	**Тенге**				2939146	263758	1397313	920743	4168683
							1278075	88555	–	308794	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2602300				
	Материалы		Тенге				128735				
	Всего заработная плата		Тенге					1165916			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1133560				
		Накладные расходы	Тенге				776231				
		Сметная прибыль	Тенге				270286				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3648817				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								783
		Сметная заработная плата	Тенге					1165916			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				322276				
	Материалы		Тенге				13108				
	Всего заработная плата		Тенге					200714			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				107342				
		Накладные расходы	Тенге				144512				
		Сметная прибыль	Тенге				37342				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				504130				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140
		Сметная заработная плата	Тенге					200714			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				14570				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14570				
		Сметная прибыль	Тенге				1166				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				15736				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				4168683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								923
		Сметная заработная плата	Тенге					1366630			

ОТДЕЛ 7.ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (Локальная смета №2-17Ж-9)

РАЗДЕЛ 12. Хоз.-питьевой водопровод - В1

182	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	1931	103,10	1,48	199086	2858	4190	188197	418266
		НР - 98% СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:			99,45	--	192038	--		30983	
183	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,961	69897,34	--	137069	--	4467	131276	289812
		НР - 98% СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:			67619,50	--	132602	--		21468	
184	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	120	103,10	1,48	12372	178	260	11695	25993
		НР - 98% СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:			99,45	--	11934	--		1925	
185	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,12	69897,34	--	8388	--	274	8033	17735
		НР - 98% СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:			67619,50	--	8114	--		1314	
186	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	60	108,00	1,48	6480	89	424	5848	13314
		НР - 98% СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:			99,45	--	5967	--		986	
187	Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,06	72736,80	--	4364	--	307	4017	9051
		НР - 98% СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:			67619,50	--	4057	--		670	
		Установка индивидуальных водомеров для холодной воды на лестничной клетке,на каждом этаже,на 9 потребителей "Узел А" (см.лист ВК-20) - 4 комплектов									
188	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	72	1796,54	21,64	129351	1558	241	125015	274715
		НР - 98% СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1771,56	0,19	127552	14		20349	
189	С1241-205-1103 241-205-1103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	71,28	227,00	--	16181	--	16181	--	17475
		СП - 85%			--	--	--	--		1294	
190	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	36	1961,94	25,59	70630	921	121	68207	149944
		НР - 98% СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1933,01	0,30	69588	11		11107	
191	С1241-205-1104 241-205-1104 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	35,64	379,00	--	13508	--	13508	--	14589
		СП - 85%			--	--	--	--		1081	

192	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлические	м трубопровода	108	103,10	1,48	11135	160	234	10526	23394
		НР - 90%, СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:			99,45	–	10741	–		1733	
193	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,108	69897,34	–	7549	–	246	7230	15961
		НР - 90%, СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:			67619,50	–	7303	–		1182	
194	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.12	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=32мм FT07203	шт	8	3884,20	–	31074	–	31074	–	33560
		СП - 80%			–	–	–	–		2486	
195	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.12	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=25мм FT07202	шт	72	2209,39	–	159076	–	159076	–	171802
		СП - 80%			–	–	–	–		12726	
196	С1241-210-1001 241-210-1001 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	72	19,00	–	1368	–	1368	–	1477
		СП - 80%			–	–	–	–		109	
197	С1241-209-2008 241-209-2008 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.	36	79,00	–	2844	–	2844	–	3072
		СП - 80%			–	–	–	–		228	
198	С1241-208-2503 241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	4	49,00	–	196	–	196	–	212
		СП - 80%			–	–	–	–		16	
199	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	72	31,00	–	2232	–	2232	–	2411
		СП - 80%			–	–	–	–		179	
200	С1241-213-0403 241-213-0403 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 32 мм	шт.	4	46,00	–	184	–	184	–	199
		СП - 80%			–	–	–	–		15	
201	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	72	10,00	–	720	–	720	–	778
		СП - 80%			–	–	–	–		58	
202	С1241-221-0104 241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	36	12,00	–	432	–	432	–	467
		СП - 80%			–	–	–	–		35	
		Установка индивидуальных водомеров для холодной воды на лестничной клетке,на каждом этаже,на 7 потребителей "Узел Б" (см.лист ВК-20) - 7 комплекта									
203	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	98	1796,54	21,64	176061	2121	327	170159	373917
		НР - 90%, СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1771,56	0,19	173613	19		27698	

204	С1241-205-1103 241-205-1103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм СП - 8%	м	97,02	227,00 --	--	22024 --	--	22024	-- 1762	23786
205	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 90%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	49	1961,94 1933,01	25,59 0,30	96135 94717	1254 15	164	92838 15118	204090
206	С1241-205-1104 241-205-1104 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм СП - 8%	м	48,51	379,00 --	--	18385 --	--	18385	-- 1471	19856
207	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое НР - 90%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	147	103,10 99,45	1,48 --	15156 14619	218 --	319	14327 2359	31841
208	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией НР - 90%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,147	69897,34 67619,50	--	10275 9940	--	335	9841 1609	21725
209	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.12	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=32мм FT07203 СП - 8%	шт	14	3884,20 --	--	54379 --	--	54379	-- 4350	58729
210	Прайс-лист ТОО "Юнайтед Термо" стр.12	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R Ду=25мм FT07202 СП - 8%	шт	98	2209,39 --	--	216520 --	--	216520	-- 17322	233842
211	С1241-210-1001 241-210-1001 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм СП - 8%	шт.	98	19,00 --	--	1862 --	--	1862	-- 149	2011
212	С1241-209-2008 241-209-2008 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм СП - 8%	шт.	49	79,00 --	--	3871 --	--	3871	-- 310	4181
213	С1241-208-2503 241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм СП - 8%	шт.	7	49,00 --	--	343 --	--	343	-- 27	370
214	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм СП - 8%	шт.	98	31,00 --	--	3038 --	--	3038	-- 243	3281
215	С1241-213-0403 241-213-0403 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 32 мм СП - 8%	шт.	7	46,00 --	--	322 --	--	322	-- 26	348
216	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм СП - 8%	шт.	98	10,00 --	--	980 --	--	980	-- 78	1058
217	С1241-221-0104 241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	49	12,00	--	588	--	588	--	635

		[illegible]			--	--	--	--		47	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**1434178**	**9357**	**562036**	**847209**	**2463897**
							862785	**59**	--	**182513**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**461049**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**461049**				
		Сметная прибыль	Тенге				**36884**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**497933**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**167645**				
		Материалы	Тенге				**5628**				
		Всего заработная плата	Тенге					**162016**			
		Накладные расходы	Тенге				**160397**				
		Сметная прибыль	Тенге				**26243**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**354285**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**124**
		Сметная заработная плата	Тенге					**162016**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**805484**				
		Материалы	Тенге				**6278**				
		Всего заработная плата	Тенге					**700828**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**89078**				
		Накладные расходы	Тенге				**686812**				
		Сметная прибыль	Тенге				**119386**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1611682**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**414**
		Сметная заработная плата	Тенге					**700828**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**2463900**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**538**
		Сметная заработная плата	Тенге					**862844**			
		РАЗДЕЛ 13. Горячее водоснабжение - ТЗ									
218	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**2659**	**103,10**	**1,48**	**274143**	**3935**	**5770**	**259149**	**575955**
		[illegible]			**99,45**	--	**264438**	--		**42663**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
219	**Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**2,659**	**69897,34**	--	**185857**	--	**6057**	**178002**	**392968**
		[illegible]			**67619,50**	--	**179800**	--		**29109**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Установка индивидуальных водомеров для горячей воды на лестничной клетке,на каждом этаже,на 7 потребителей "Узел Б" (см.лист ВК-20) - 7 комплекта									
220	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**245**	**103,10**	**1,48**	**25260**	**363**	**532**	**23878**	**53069**
		[illegible]			**99,45**	--	**24365**	--		**3931**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
221	**Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,245**	**69897,34**	--	**17125**	--	**558**	**16401**	**36208**
		[illegible]			**67619,50**	--	**16567**	--		**2682**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**502385**	**4298**	**12917**	**477430**	**1058200**
							485170	--	--	**78385**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**202982**				

	Материалы		Тенге				6615				
	Всего заработная плата		Тенге					196367			
		Накладные расходы	Тенге				194403				
		Сметная прибыль	Тенге				31791				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				429176				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								150
		Сметная заработная плата	Тенге					196367			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				299403				
	Материалы		Тенге				6302				
	Всего заработная плата		Тенге					288803			
		Накладные расходы	Тенге				283027				
		Сметная прибыль	Тенге				46594				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				629024				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145
		Сметная заработная плата	Тенге					288803			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1058200				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								295
		Сметная заработная плата	Тенге					485170			
	РАЗДЕЛ 14. Циркуляционный трубопровод - Т4										
222	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**935**	**103,10**	**1,48**	**96398**	**1384**	**2028**	**91126**	**202526**
		В ТОМ ЧИСЛЕ			**99,45**	**--**	**92986**	**--**		**15002**	
223	**Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,935**	**69897,34**	**--**	**65354**	**--**	**2130**	**62592**	**138182**
		В ТОМ ЧИСЛЕ			**67619,50**	**--**	**63224**	**--**		**10236**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**161752**	**1384**	**4158**	**153718**	**340708**
							156210	**--**	**--**	**25238**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				65354				
	Материалы		Тенге				2130				
	Всего заработная плата		Тенге					63224			
		Накладные расходы	Тенге				62592				
		Сметная прибыль	Тенге				10236				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				138182				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					63224			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				96398				
	Материалы		Тенге				2029				
	Всего заработная плата		Тенге					92986			
		Накладные расходы	Тенге				91126				
		Сметная прибыль	Тенге				15002				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				202526				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					92986			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				340708				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
		Сметная заработная плата	Тенге					156210			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	**Тенге**				**2098315**	**15039**	**579111**	**1478357**	**3862805**
							1504165	**59**	**--**	**286136**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				461049				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				461049				
		Сметная прибыль	Тенге				36884				

	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				497933				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				435981				
	Материалы		Тенге				14373				
	Всего заработная плата		Тенге					421607			
		Накладные расходы	Тенге				417392				
		Сметная прибыль	Тенге				68270				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				921643				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								322
		Сметная заработная плата	Тенге					421607			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1201285				
	Материалы		Тенге				14609				
	Всего заработная плата		Тенге					1082617			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				89078				
		Накладные расходы	Тенге				1060965				
		Сметная прибыль	Тенге				180982				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2443232				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								606
		Сметная заработная плата	Тенге					1082617			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				3862805				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								928
		Сметная заработная плата	Тенге					1504224			
	ОТДЕЛ 8.ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ и ЛИФТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (Локальная смета №2-1Ж-10)										
224	Ц13-030501-0111 1303-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг,количество остановок 12,высота шахты 42 м.Монтаж оборудования	лифт	2	1106562,27	21736,66	2213125	43473	204217	1204232	3690746
					982717,51	4358,17	1965435	8716		273389	
225	Ц13-030501-0113 1303-0501-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг,количество остановок 12,высота шахты 42 м.Монтаж оборудования.Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты,более или менее указанных в характеристике лифта	м	11,24	-11844,71	-87,09	-133135	-979	-27143	-64138	-213054
					-9342,76	-11,66	-105013	-131		-15782	
226	516-101-0203 516-101-0203 РСНБ РК 2015 прим.	Лифт пассажирский,грузоподъемность 630 кг,количество остановок 9,скорость подъема 1 м/с,отделка кабины нержавеющая сталь /Лифт пассажирский без машинного помещения Q=630кг,скорость подъема V=1м/с на 12 остановок,габариты кабины 1200х2100х2100мм,380В/8,9кВт,отделка кабины: улучшенная,подвесной потолок,шлифованная н/ж сталь; стена лифтовой кабины - шлифованная н/ж сталь боковой стены,краска зеркального травления вставочной пластинки задней стенки,зеркальная н/ж сталь вспомогательной пластины; дверь лифтовой кабины - шлифованная н/ж сталь; поручни - шлифованная н/ж сталь; пол - PVC; система управления лифтом - кнопочная,внутренний с площадки основного этажа с сигнальным вызовом кабины с любого этажа/	комплект	2	7948583,00	--	15897166	--		--	15897166
					--	--	--	--	15897166	--	
227	Тех.часть раздел 2 таблица 1	Размер доплаты к сметной цене лифтов за каждую дополнительную остановку	остановка	6	198800,00	--	1192800	--		--	1192800
					--	--	--	--	1192800	--	

228	Ц13-030502-0103 1303-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей.Монтаж оборудования	подъемник	1	66161,35	6792,48	66161	6793	--	38056	112554
		НР - 67% СП - 8%			59368,87	3017,52	59369	3018		8337	
229	516-201-0101 516-201-0101 РСНБ РК 2015	Платформа подъемная для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П,грузоподъемность 250 кг	комплект	1	1939307,00	--	1939307	--		--	1939307
					--	--	--	--	1939307	--	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				21175424	49287	177074	1178150	22619518
							1919791	11603	19029273	265944	
	Стоимость оборудования		Тенге				19029273				
	ВСЕГО. Стоимость оборудования		Тенге				19029273				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2146151				
	Материалы		Тенге				177073				
	Всего заработная плата		Тенге					1931394			
		Накладные расходы	Тенге				1178150				
		Сметная прибыль	Тенге				265944				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				3590245				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1273
		Сметная заработная плата	Тенге					1931394			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				22619518				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1273
		Сметная заработная плата	Тенге					1931394			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								55149466
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10299109				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					501191			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					156979			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12003473		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						21802965		
		- Накладные расходы	Тенге							8072027	
		- Сметная прибыль	Тенге							2470067	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								55 149 466
		в т. ч. оборудование									21 802 965,00
		Временные здания и сооружения	Тенге	0,9 %		300 119					
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								55 449 585
		Зимние удорожания	Тенге	0,49 %		164 868					
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								55 614 453
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2,00%		676 230					
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								56 290 683
		ИТОГО в ценах 2021 г.	Тенге								56 290 683
		Итого с понижающим коэф.-0,999292088926225	Тенге								56 250 836
		НДС	Тенге	12 %		6 750 100,34					
		Итого с НДС	Тенге								63 000 936,50
		в т. ч. оборудование									24 419 320,80

Технический надзор:

ТОО "Политехстрой"

Алтыибосков Г.

Инженер-эксперт **Калмуратов К.К.**

Авторский надзор:

ТОО "JeR Group"

Директор **Цихашев В.**

Главный инженер проекта **Нурсентов Ш.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Inter Construction"

Генеральный директор **Караташ Ф.**

Начальник планово-экономического отдела **Бал У.**