Генподрядчик: **АО "Электромонтаж"** Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "Bina Qurylys"**

Стройка **Строительство блочно-модульной ТП РП-10/0,4 кВ к торгово-развлекательному центру ТОО «NORTH RIVER» в рамках единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» по адресу: Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. М.Жумабаева, 91**

Объект **Строительство блочно-модульной ТП РП-10/0,4 кВ к торгово-развлекательному центру ТОО «NORTH RIVER» в рамках единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» по адресу: Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. М.Жумабаева, 91**

Договор подряда (контракт) № 20/10 от 10.10.2018 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.12.2018	11.10.2018	20.12.2018

Акт приемки выполненных работ № 1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010102-0431 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	228,8	162,32	162,32	37138	37138	10235	--	--
		м3 грунта		--	61,89	--	14160	59,1	0,06	14
		Накладные расходы -		*44,73*		*10235*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,56*		*3790*				
		Сметная стоимость				*51162*				
2	41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	411,84	251,20	--	103454	--	4242	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,30*		*4242*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,92*		*8616*				
		Сметная стоимость				*116311*				
3	11-010101-0431 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	171,3408	137,82	137,82	23614	23614	6507	--	--
		м3 грунта		--	52,55	--	9004	59,1	0,05	9
		Накладные расходы -		*37,98*		*6507*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,06*		*2410*				
		Сметная стоимость				*32531*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	5,2992	1382,86	--	7328	--	4809	1,85	10
		м3 грунта		1382,86	--	7328	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*907,47*		*4809*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,23*		*971*				
		Сметная стоимость				*13108*				
5	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	7,198	661,22	--	4759	--	3123	0,97	7
		м3 грунта		661,22	--	4759	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*433,91*		*3123*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,61*		*631*				
		Сметная стоимость				*8513*				
6	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	136,762	22,21	22,21	3037	3037	796	--	--
		м3 грунта		--	7,98	--	1091	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*5,82*		*796*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,24*		*307*				
		Сметная стоимость				*4139*				
7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	136,762	120,55	51,24	16487	7008	8406	0,11	15
		м3 уплотненного грунта		69,31	22,56	9479	3085	59,1	0,03	4
		Накладные расходы -		*61,46*		*8406*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,56*		*1991*				
		Сметная стоимость				*26884*				
8	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	32,68	4705,43	1160,89	153774	37938	25214	0,85	28
		м3 основания		619,69	474,46	20252	15505	50,8	0,54	18
		Накладные расходы -		*771,54*		*25214*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*438,16*		*14319*				
		Сметная стоимость				*193307*				
9	13-080201-0906 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	256	834,82	485,23	213713	124220	65351	0,38	97
		м кабеля		326,55	169,58	83596	43413	42,8	0,19	50
		Накладные расходы -		*255,28*		*65351*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,21*		*22325*				
		Сметная стоимость				*301389*				
10	13-080201-0907 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	2800	1024,40	606,07	2868321	1696995	875285	0,46	1288
		м кабеля		395,29	212,05	1106817	593749	42,8	0,24	672
		Накладные расходы -		*312,60*		*875285*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,96*		*299488*				
		Сметная стоимость				*4043094*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	23-060109-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73	2,856	5106833,88	--	14585118	--	597990	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*209380,19*		*597990*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*425297,13*		*1214649*				
		Сметная стоимость				*16397756*				
12	23-060109-1007 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые АСБл 3х120-10 ГОСТ 18410-73	0,26112	3946561,00	--	1030526	--	42252	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*161809,00*		*42252*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*328669,60*		*85822*				
		Сметная стоимость				*1158600*				
13	13-080201-2710 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования	12	11344,07	169,40	136129	2033	61038	12,00	144
		шт.		10311,96	60,36	123744	724	42,8	0,06	1
		Накладные расходы -		*5086,47*		*61038*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1314,44*		*15773*				
		Сметная стоимость				*212940*				
14	23-061703-1006 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10СТп-3-150/240-СЛ-сб /GUSJ 12/150-240/ ГОСТ 13781.0-86	12	26317,42	--	315809	--	12948	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1079,01*		*12948*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2191,71*		*26301*				
		Сметная стоимость				*355058*				
15	13-080201-2708 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж оборудования	4	8487,87	112,93	33951	452	15247	9,00	36
		шт.		7733,97	40,24	30936	161	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*3811,79*		*15247*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*983,97*		*3936*				
		Сметная стоимость				*53134*				
16	23-061703-1005 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10СТп-3-70/120-СЛ-сб /GUSJ 12/70-120/ ГОСТ 13781.0-86	4	18856,05	--	75424	--	3092	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*773,10*		*3092*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1570,33*		*6281*				
		Сметная стоимость				*84798*				
17	13-080201-1204 РСНБ РК 2015	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	440	339,17	54,35	149234	23914	48167	0,24	106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		206,24	8,25	90745	3630	42,8	0,01	4
		Накладные расходы -		*109,47*		*48167*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,89*		*15792*				
		Сметная стоимость				*213193*				
18	23-061710-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стойки кабельные К 1151 УЗ	440	574,45	--	252758	--	10363	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,55*		*10363*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,84*		*21050*				
		Сметная стоимость				*284171*				
19	13-080201-1208 РСНБ РК 2015	Полка кабельная, масса до 0,7 кг. Установка на стойках	1760	36,63	16,94	64476	29814	20854	0,02	35
		шт.		17,19	6,04	30248	10623	42,8	0,01	11
		Накладные расходы -		*11,85*		*20854*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,88*		*6826*				
		Сметная стоимость				*92156*				
20	23-061710-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Полки кабельные К 1162 УЗ	1760	407,51	--	717218	--	29406	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,71*		*29406*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,94*		*59730*				
		Сметная стоимость				*806354*				
21	13-080502-1404 РСНБ РК 2015	Кронштейн металлический кабельный. Монтаж в каналах камер с изготовлением обрамления из уголка	880	311,26	43,76	273910	38512	117042	0,30	264
		шт.		257,80	12,07	226863	10623	42,8	0,01	11
		Накладные расходы -		*133,00*		*117042*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,54*		*31276*				
		Сметная стоимость				*422228*				
22	21-050201-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	0,1160525	179761,36	--	20862	--	855	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7370,22*		*855*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14970,53*		*1737*				
		Сметная стоимость				*23455*				
23	21-130815-0308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Профиль монтажный	1760	510,26	--	898058	--	36820	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,92*		*36820*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,49*		*74790*				
		Сметная стоимость				*1009669*				
24	13-080201-1211 РСНБ РК 2015	Подвес для прокладки кабелей под перекрытиями со стойками сдвоенными массой до 4 кг. Монтаж оборудования	1480	451,78	98,78	668631	146189	247689	0,37	548
		шт.		317,95	16,10	470569	23821	42,8	0,02	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*167,36*		*247689*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,53*		*73306*				
		Сметная стоимость				*989625*				
25	**23-061710-0407 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года**	**Подвеска К 1164 УЗ**	**1480**	**476,06**	**--**	**704569**	**--**	**28887**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*19,52*		*28887*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,65*		*58676*				
		Сметная стоимость				*792133*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**23358298**	**2170862**			**2577**
			Тенге			**2205336**	**729590**			**817**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**4408366**				
	Материалы -		Тенге			**182721**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2850262**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1450672**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**468723**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**6327761**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3288**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2850262**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**18949932**				
	Материалы -		Тенге			**95584**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**84664**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**18600341**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**103454**				
		Накладные расходы -	Тенге			**825945**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1582070**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**21357947**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**105**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**84664**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**27685708**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3394**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2934926**			
		Итого по акту:	Тенге			**27685708,00**				
		НДС 12 %	Тенге			**3322284,96**				
		ВСЕГО по акту с НДС:	Тенге			**31007992,96**				

Принял:
Генподрядчик: АО "Электромонтаж"

Сдал:
Подрядчик: ТОО "Bina Qurylys"