Генподрядчик: **АО "Электромонтаж"**

Подрядчик **АО "КТЗ"**

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участкам нового строительства ИЖС в пос.Шортанды, Сети электроснабжения ВЛ-10/0,4 кВ**

Объект **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участкам нового строительства ИЖС в пос.Шортанды, Сети электроснабжения ВЛ-10/0,4 кВ**

Договор подряда (контракт) № 05/03 от 11.03.2019 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.10.2019	12.03.2019	15.10.2019

Акт приемки выполненных работ № 1

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Сети ВЛИ-0,4кВ					
		Опора промежуточная П1					
1	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**88,0000**		**5705,43**	**502078**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=775,88)	чел-ч	3,06	269,28	775,88	208929
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	76,56	1081,38	82790
		Итого оплата труда:				**3314,99**	**291719**
1. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	59,84	3920,71	234615
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	59,84	1145,01	68517
1. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	16,72	1794,86	30010
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	16,72	853,65	14273
		Итого эксплуатация машин:				**3007,11**	**264625**
1. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00264	263116,31	695
1. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	8,8	1336,01	11757
1. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	1,76	84,66	149
1. 8	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	35,2	377,60	13292
1. 9	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	8,8	299,06	2632
		Итого материалов:				**324,13**	**28524**
		НР первого уровня	%	61,7		2045,35	179991
		НР второго уровня	%	4,24		328,63	28920
		Накладные расходы	%	--		2373,98	208911
		Сметная прибыль	%	8		646,35	56879
		Сметная стоимость:				**8725,77**	**767868**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**88,0000**		**25798,05**	**2270228**
		НР второго уровня	%	4,24		1093,84	96258
		Накладные расходы	%	--		1093,84	96258
		Сметная прибыль	%	8		2151,35	189319
		Сметная стоимость:				**29043,24**	**2555805**
		Линейная арматура					
3	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**88,0000**		**1679,54**	**147800**
		НР второго уровня	%	4,24		71,21	6267
		Накладные расходы	%	--		71,21	6267
		Сметная прибыль	%	8		140,06	12325
		Сметная стоимость:				**1890,81**	**166392**
4	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**228,8000**		**477,46**	**109243**
		НР второго уровня	%	4,24		20,24	4632
		Накладные расходы	%	--		20,24	4632
		Сметная прибыль	%	8		39,82	9110
		Сметная стоимость:				**537,52**	**122985**
5	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**176,0000**		**147,91**	**26032**
		НР второго уровня	%	4,24		6,27	1104
		Накладные расходы	%	--		6,27	1104
		Сметная прибыль	%	8		12,33	2171
		Сметная стоимость:				**166,52**	**29307**
6	**24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**88,0000**		**3326,48**	**292730**
		НР второго уровня	%	4,24		141,04	12412
		Накладные расходы	%	--		141,04	12412
		Сметная прибыль	%	8		277,40	24411
		Сметная стоимость:				**3744,92**	**329553**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**24-040207-5014 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**352,0000**		**1787,15**	**629077**
		НР второго уровня	%	4,24		75,78	26673
		Накладные расходы	%	--		75,78	26673
		Сметная прибыль	%	8		149,03	52460
		Сметная стоимость:				**2011,96**	**708210**
8	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**88,0000**		**1851,41**	**162924**
		НР второго уровня	%	4,24		78,50	6908
		Накладные расходы	%	--		78,50	6908
		Сметная прибыль	%	8		154,39	13587
		Сметная стоимость:				**2084,30**	**183419**
9	**24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**88,0000**		**818,13**	**71995**
		НР второго уровня	%	4,24		34,69	3053
		Накладные расходы	%	--		34,69	3053
		Сметная прибыль	%	8		68,23	6004
		Сметная стоимость:				**921,04**	**81052**
10	**24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**88,0000**		**361,11**	**31778**
		НР второго уровня	%	4,24		15,31	1347
		Накладные расходы	%	--		15,31	1347
		Сметная прибыль	%	8		30,11	2650
		Сметная стоимость:				**406,53**	**35775**
11	**24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**176,0000**		**2383,78**	**419545**
		НР второго уровня	%	4,24		101,07	17789
		Накладные расходы	%	--		101,07	17789
		Сметная прибыль	%	8		198,79	34987
		Сметная стоимость:				**2683,64**	**472321**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,1760**		**135865,98**	**23912**
		НР второго уровня	%	4,24		5760,72	1014
		Накладные расходы	%	--		5760,72	1014
		Сметная прибыль	%	8		11330,14	1994
		Сметная стоимость:				**152956,83**	**26920**
13	**Прайслист ТОО "ИНВОЛЬТ"стр.3**	**Проводник ЗП1**	**м**	**176,0000**		**1684,73**	**296513**
		НР второго уровня	%	4,24		71,43	12572
		Накладные расходы	%	--		71,43	12572
		Сметная прибыль	%	8		140,49	24727
		Сметная стоимость:				**1896,66**	**333812**
		Подвеска провода					
14	**11-330204-0103 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**3,0644**		**49602,75**	**152003**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=814,76)	чел-ч	34,9	106,948	814,76	87137
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,35	22,523	853,65	19227
		Итого оплата труда:				**34709,45**	**106364**
14. 3	31-050601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	3,24	9,929	2624,83	26061
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,24	9,929	853,65	8476
14. 4	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,36	7,232	2114,45	15292
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,36	7,232	853,65	6174
14. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,75	5,363	1794,86	9625
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,75	5,363	853,65	4578
		Итого эксплуатация машин:				**16635,56**	**50978**
14. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,30644	1336,01	409
14. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,061288	84,66	5
14. 8	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000061	54217,08	3
14. 9	24-040207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	6,435	402,90	2593
14.10	24-040207-4001	Зажимы К-СФ-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	18,386	591,60	10877
		Итого материалов:				**4532,07**	**13888**
		НР первого уровня	%	61,7		21415,73	65626
		НР второго уровня	%	4,24		3011,18	9227
		Накладные расходы	%	--		24426,92	74854
		Сметная прибыль	%	8		5922,37	18149
		Сметная стоимость:				**79952,04**	**245005**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**23-061201-0921 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**3,0624**		**1294902,23**	**3965509**
		НР второго уровня	%	4,24		54903,85	168138
		Накладные расходы	%	--		54903,85	168138
		Сметная прибыль	%	8		107984,49	330692
		Сметная стоимость:				**1457790,57**	**4464338**
16	**23-061201-0920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,0020**		**1003063,70**	**2006**
		НР второго уровня	%	4,24		42529,90	85
		Накладные расходы	%	--		42529,90	85
		Сметная прибыль	%	8		83647,49	167
		Сметная стоимость:				**1129241,09**	**2258**
17	**24-040207-5502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Комплект соединительный CIL7 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**91,2000**		**12417,72**	**1132496**
		НР второго уровня	%	4,24		526,51	48018
		Накладные расходы	%	--		526,51	48018
		Сметная прибыль	%	8		1035,54	94441
		Сметная стоимость:				**13979,77**	**1274955**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**10235870**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**296513**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**296513**
Накладные расходы -			Тенге				**12572**
Сметная прибыль -			Тенге				**24727**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**333812**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9939356**
Материалы -			Тенге				**42412**
Всего заработная плата -			Тенге				**398083**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**9285276**
Накладные расходы -			Тенге				**677460**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**245617**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**431843**
Сметная прибыль -			Тенге				**849345**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11466162**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**475**
Сметная заработная плата -			Тенге				**398083**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**11799974**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**475**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**398083**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**10235870**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**296066**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**315603**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**102017**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**9624201**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**245617**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**10481487**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**444415**
	ИТОГО:		Тенге				**10925902**
	Сметная прибыль		Тенге				**874072**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**11799974**
		Всего	Тенге				11799974,00
		НДС, 12 %	Тенге				1415996,88
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге				13215970,88

Принял:
Генподрядчик: АО "Электромонтаж"

Сдал:
Подрядчик: АО "КТЗ"