Приложение 1 к приказу исполняющего обязанности
Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 3-1 к Правилам организации
деятельности и осуществления функции заказчика
(застройщика)

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖайыкПромСервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство культурно-спортивного комплекса в с.Кызылтал,Бурлинского района,ЗКО(II очередь.Благоустройство.Площадочные и внеплощадочныесети)**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство культурно-спортивного комплекса в с.Кызылтал,Бурлинского района,ЗКО(II очередь.Благоустройство.Площадочные и внеплощадочныесети)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№116** от **20.12.2024, доп соглашение № 116/2 от 2025-04-18**

Акт выполненных работ №2

за **май 2025** (месяц, год) на **Строительство культурно-спортивного комплекса в с.Кызылтал,Бурлинского района,ЗКО(II очередь.Благоустройство.Площадочные и внеплощадочныесети)**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.05.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ВОДОПРОВОД										
1	1	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет		176	210,65	201,14	37074	35401	0	10588	51475,25	
				м3грунта		9,5	74,05	1673	13033		3813		
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий наинструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15		222	1781,63	0	395521	0	0	284775	734719,76	
				м3 грунта		1781,63	0	395521	0		54424		
3	3	Е11-010205-0502 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15		12	930,01	0	11160	0	0	8035	20731,03	
				м3 грунта		930,01	0	11160	0		1536		
4	4	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		327,96238	29,44	29,44	9656	9656	0	2426	13049,28	
				м3грунта		0	10,28	0	3370		967		
5	5	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		81,9905951	736,32	0	60371	0	0	43467	112145,75	
				м3 грунта		736,32	0	60371	0		8307		
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		409,952975	152,23	73,5	62408	30132	0	32878	102908,48	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 уплотненного грунта		78,73	32,66	32276	13387		7623		
7	7	Е11-010208-0301	Коллектор всасывающий. Монтаж	м коллектора	58,5	812,25	511,83	47517	29942	2109	17245	69942,53	
						264,37	145,06	15465	8486		5181		
8	8	Е11-010208-0302	Коллектор всасывающий. Демонтаж	м коллектора	58,5	470,41	302,01	27519	17668	0	10971	41569,29	
						168,4	92,07	9851	5386		3079		
9	9	Е11-010208-0101 Изм. и доп. вып. 10	Иглофильтры легкие, длина до 4 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройствомобсыпки	иглофильтр	17	4093,71	349,71	69593	5945	14966	35943	113979,23	
						2863,65	72,89	48682	1239		8443		
10	10	Е11-010208-0201	Иглофильтры легкие длиной до 4 м. Извлечение	иглофильтр	17	1303,48	626,18	22159	10645	0	11641	36504,67	
						677,3	273,8	11514	4655		2704		
11	11	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0365	279433,34	73062,02	10199	2667	50	8119	19784,26	
						205005	19692,33	7483	719		1466		
12	12	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	22	1210,19	7,34	26624	161	3364	22914	53500,78	
						1049,94	2,11	23099	47		3963		
13	13	С123-010501-1604	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 32х3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	59,085	254		15008		15008		16208,2	Казахстан
											1201		
14	14	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	2626,97	176,02	2627	176	555	1950	4942,73	
						1896,44	72,88	1896	73		366		
15	15	С123-030103-0908	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	42665		42665		42665		46078,2	Казахстан
											3413		
16	16	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00499	1328227,25	503522,14	6628	2513	1795	2987	10384,22	
						464984,9	139691,93	2320	697		769		
17	17	С123-020101-0735	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133мм х 4 мм - 114 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	4343		4343		4343		4690,44	Казахстан
											347		
18	18	С123-020101-0603	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщинойстенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	517		1551		1551		1675,08	Казахстан
											124		
19	19	С123-040501-0223	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	2010		10050		10050		10854	Казахстан
											804		
20	20	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1379,51	905,89	1380	906	0	703	2248,74	
						473,62	236,14	474	236		167		
21	21	С123-020401-1009	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32х1 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	770		770		770		831,6	Казахстан
											62		
22	22	Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,0007	835968,99	300972,99	585	211	38	392	1055,2	
						480732	84725,26	337	59		78		
23	23	С123-010501-1323	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355х21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,707	16145		11415		11415		12327,68	Казахстан
											913		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	24	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,00035	592602,69	215892,08	207	76	11	140	375,55	
						344544	60426,74	121	21		28		
25	25	С123-010501-1320	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,3535	8000		2828		2828		3054,24	Казахстан
26	26	Е11-220601-0609 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0585	482356,6	74157,2	28218	4338	15862	226	40580,15	
						137058	24495,2	8018	1433		9356		
27	27	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,18	29103,51	1132,82	5239	204	4116	877	6605,01	
						5105,8	249,02	919	45		489		
28	28	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,001	711075,36	6448,9	711	6	647	69	842,57	
						57260,7	1281,32	57	1		62		
29	29	Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	7295,81	4123,48	7296	4123	332	4052	12255,49	
						2840,13	1252,67	2840	1253		908		
30	30	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6	1549,24	0	9295	0	0	6693	17267,21	
						1549,24	0	9295	0		1279		
31	31	Е11-220101-0104 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 250 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	кмтрубопровода	0,022	586079,17	115812,68	12894	2548	1050	9913	24631,8	
						422532	32632,46	9296	718		1825		
32	32	С123-011201-1105	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	22,176	5096		113009		113009		122049,61	Казахстан
33	33	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0585	57006,84	0	3335	0	196	9041		
						53663	0	3139	0		3108	6958,22	
34	34	Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметромввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	22656,08	456,54	22656	457	12476	515	34877,08	
						9724	110,2	9724	110		9638		
35	35	С123-030301-0210	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20	шт.	1	6216		6216		6216	2583	6713,28	Казахстан
36	36	СПРАЙС ЛИСТ	Кран пробно-спускной с прямым выпуском Д=15 10Б9бк1	шт	1	3415,18		3415		3415	497	3688,39	
37	37	С123-040905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1442		1442		1442	273	1557,36	Казахстан
38	38	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2489,83	0	2490	0	2197	115	2999,13	
						292,99	0	293	0		287		
39	39	С123-020302-8211	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1708		3416		3416	222	3689,28	Казахстан
40	40	С123-020103-0211	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	2	3339		6678		6678	273	7212,24	
											534		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	41	Е12-180101-1202	Покрытия и основания/ ГПС. Разборка		5,4	513,45	350,33	2773	1892	0	933	4002,4	
				м3 конструкции		163,13	76,92	881	415		296		
42	42	Е12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных		1,35	3810,21	1403,48	5144	1895	0	2867	8651,13	
				м3 конструкции		2406,73	542,37	3249	732		641		
43	43	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 2,5-2.9 т/м3. Устройство		15	1844,89	97,32	27673	1460	25587	1142	31120,4	
				м2 покрытия		41,8	28,68	627	430		2305		
44	44	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2.9 т/м3. Устройство		15	2226,65	97,32	33400	1460	31313	1142	37304,87	
				м2 покрытия		41,8	28,68	627	430		2763		
45	45	Е11-270602-0403 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлятьна каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303		15	517,63	0,04	7765	1	7761	4	8389,59	
				м2 покрытия		0,22	0	3	0		621		
46	46	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		8,1	92		745				804,82	
				тенге за 1 тонну							60		
47	47	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		8,1	114		923				997,27	
				т							74		
48	48	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		1,875	44491,81	9096,13	83422	17055	35483	37115	130179,82	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		16471,5	3522,96	30884	6606		9643		
49	49	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	24782		24782		24782		26764,56	Казахстан
				шт.							1983		
50	50	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	21389		21389		21389		23100,12	Казахстан
				шт.							1711		
51	51	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		3	14378		43134		43134		46584,72	Казахстан
				шт.							3451		
52	52	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	21947		21947		21947		23702,76	Казахстан
				шт.							1756		
53	53	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	4799		4799		4799		5182,92	Казахстан
				шт.							384		
54	54	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	4827		4827		4827		5213,16	Казахстан
				шт.							386		
55	55	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		1	19225		19225		19225		20763	Казахстан
				комплект							1538		
56	56	С121-060304-0401	Стремянка С-5		0,02674	573625		15339		15339		16565,83	Казахстан
				т							1227		
57	57	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм итому подобное. Окраска масляная, количествоокрасок 2		0,77546	863,51	1	670	1	116	442	1200,9	
				м2 окрашиваемой поверхности		712,54	0,48	553	0		89		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	58	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,003	50362		151		151	12	163,17	Казахстан
			Итого по разделу: 1. ВОДОПРОВОД									2167654,46	
			Раздел: 2. Канализация										
59	59	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3грунта	50	210,65 9,5	201,14 74,05	10532 475	10057 3703	0	3008 1083	14623,65	
60	60	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	158	1781,63 1781,63	0 0	281497 281497	0 0	0	202678 38734	522908,66	
61	61	Е11-010205-0502 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы,применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	6	930,01 930,01	0 0	5580 5580	0 0	0	4018 768	10365,51	
62	62	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3грунта	170,328838	29,44 0	29,44 10,28	5015 0	5015 1750	0	1260 502	6777,21	
63	63	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	42,5822096	736,32 736,32	0 0	31354 31354	0 0	0	22575 4314	58243,44	
64	64	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	212,911048	152,23 78,73	73,5 32,66	32412 16763	15649 6953	0	17075 3959	53446,02	
65	65	Е11-010208-0301	Коллектор всасывающий. Монтаж	м коллектора	48	812,25 264,37	511,83 145,06	38988 12690	24568 6963	1730	14150 4251	57388,74	
66	66	Е11-010208-0302	Коллектор всасывающий. Демонтаж	м коллектора	48	470,41 168,4	302,01 92,07	22580 8083	14497 4419	0	9002 2527	34108,14	
67	67	Е11-010208-0101 Изм. и доп. вып. 10	Иглофильтры легкие, длина до 4 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройствомобсыпки	иглофильтр	14	4093,71 2863,65	349,71 72,89	57312 40091	4896 1020	12325	29600 6953	93865,25	
68	68	Е11-010208-0201	Иглофильтры легкие длиной до 4 м. Извлечение	иглофильтр	14	1303,48 677,3	626,18 273,8	18249 9482	8767 3833	0	9587 2227	30062,67	
69	69	Е11-230201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,048	550244,39 412984	3445,54 1427,38	26412 19823	165 69	6423	19693 3688	49792,92	
70	70	С123-011201-1102	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	48,384	1488		71995		71995	5760	77755,02	Казахстан
71	71	Е11-230601-0106 Изм. и доп. вып. 8	Колодцыканализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые мокрых	м3 конструкций колодца	10,47	47891,89 12767,04	7319,2 2844,06	501428 133671	76632 29777	291125	161814 53059	716301,13	
72	72	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	24782		148692		148692	11895	160587,36	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	73	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	19466		116796		116796		126139,68	Казахстан
											9344		
74	74	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	21947		131682		131682		142216,56	Казахстан
											10535		
75	75	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	14378		43134		43134		46584,72	Казахстан
											3451		
76	76	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	4799		28794		28794		31097,52	Казахстан
											2304		
77	77	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6	19225		115350		115350		124578	Казахстан
											9228		
78	78	С121-060304-0401	Стремянка С-2	т	0,0972	573625		55756		55756		60216,86	Казахстан
											4461		
79	79	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм итому подобное. Окраска масляная, количествоокрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,8188	863,51	1	2434	3	423	1608	4365,28	
						712,54	0,48	2009	1		323		
80	80	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	2,3	31529,11	2136,6	72517	4914	54068	13545	92946,89	
						5884,55	447,84	13534	1030		6885		
			Итого по разделу: 2. Канализация									2514371,23	
			Раздел: 3. СЕТИ ВЛ-10 кВ										
81	1	Е11-330208-0201 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительныеработы	подстанция	1	12393,02	6438,02	12393	6438	2709	5099	18891,08	
						3246	3127,4	3246	3127		1399		
82	2	Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	34874,07	8906,78	34874	8907	10624	14691	53529,82	
						15342,8	3020,42	15343	3020		3965		
83	3	У86-010602-0203	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16	секция	3,6666667	49855	5820	182802	21340	111221	52092	253685,21	
						13702	1910	50241	7003		18791		
84	4	У86-010605-0501	Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1, с металлическими стойками	шт.	1	64840	626	64840	626	52726	10599	8147,87	
						11488	159	11488	159		6035		
85	5	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1234,38	88,1	1234	88	21	832	2231,36	
						1124,91	30,22	1125	30		165		
86	6	Ц13-080101-0601 Изм. и доп. вып. 16	Трансформатор тока напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1	39144,53	10465,57	39145	10466	8775	16877	60503,07	
						19904	3536,04	19904	3536		4482		
87	7	Ц13-080304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900Х600Х500 мм. Установка	шт.	1	4698,58	2027,48	4699	2027	85	2383	7650,62	
						2586	723,4	2586	723		567		
88	8	Е11-330303-0501 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	5,5	27737,74	23,4	152558	129	143947	6786	172090,52	
						1542,16	0	8482	0		12747		
89	9	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании		0,0001034	40377,46	2088,68	4	0	0	4	8,42	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		37866,4	661,09	4	0		1		
90	10	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта2. глубина бурения 2 м	опора	11	8798,17	5986,73	96780	65854	0	47005	155287,69	
						2811,44	2530,04	30926	27830		11503		
91	11	Е11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	11	4720,83	2486,6	51929	27353	189	28377	86730,76	
						2217,03	1007,64	24387	11084		6425		
92	12	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	165	315,62	145,96	52078	24083	7469	19893	77728	
						124,4	43,05	20526	7103		5758		
93	13	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	27,5	450,73	17,84	12395	491	6602	3901	17599,95	
						192,8	4,23	5302	116		1304		
94	14	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	11	3133,04	168,04	34463	1848	23336	7016	44797,41	
						843,5	42,31	9279	465		3318		
95	15	Ц13-080303-2501	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкциина стене или колонне	шт.	11	5726,42	44,52	62991	490	22736	28631	98996,71	
						3615	0	39765	0		7330		
96	16	С124-040207-3155	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р4Х-120D ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	2717		59774		59774		64555,92	Казахстан
											4782		
97	17	СПРАЙС ЛИСТ стр.	КОРПУС ДЛЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ PF-4	шт	11	1092,86		12021		12021		12983,14	
											962		
98	18	Ц13-080103-1001 Изм. и доп. вып. 16	Предохранитель. Монтаж оборудования	шт.	11	2033,93	213,25	22373	2346	6343	10414	35409,88	
						1244	70,86	13684	779		2623		
99	19	СПРАЙС ЛИСТ стр.	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ FG-106	шт	11	1220,36		13424		13424		14497,84	
											1074		
			Итого по разделу: 3. СЕТИ ВЛ-10 кВ									1258651,25	
			Раздел: 4. СЕТИ ВЛ-0,4кВ										
100	20	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3грунта	45,9	210,65	201,14	9669	9232	0	2761	13424,51	
						9,5	74,05	436	3399		994		
101	21	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3грунта	45,9	34,34	34,34	1576	1576	0	396	2130,26	
						0	11,99	0	550		158		
102	22	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	45,9	152,23	73,5	6987	3374	0	3681	11522,05	
						78,73	32,66	3614	1499		853		
103	23	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	250	514,26	439,62	128565	109905	0	40579	182675,04	
						74,64	150,8	18660	37699		13531		
104	24	Ц13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	10	150,86	125,98	1509	1260	0	490	2158,82	
						24,88	43,21	249	432		160		
105	25	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель		250	448,18	373,54	112046	93386	0	36499	160428,71	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м кабеля		74,64	128,13	18660	32033		11884		
106	26	Ц13-080201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель		10	261,09	223,77	2611	2238	0	821	3706,89	
				м кабеля		37,32	76,76	373	768		275		
107	27	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012		1,044	50362		52578		52578		56784,16	Казахстан
				1000 шт.							4206		
108	28	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		15,3	1525		23333		23333		25199,1	
				м3							1867		
109	29	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,015	2482558,84	0	37238	0	35197	1551	41892,61	
				канало-километр трубопровода		136059	0	2041	0		3103		
110	30	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		285	334,94	154,14	95365	43931	12435	37383	143466,82	
				м кабеля		136,84	45,34	38999	12921		10620		
111	31	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		15	315,62	145,96	4734	2189	679	1808	7066,18	
				м кабеля		124,4	43,05	1866	646		523		
112	32	Ц13-080201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		30	755,03	406,34	22651	12190	5236	6593	31582,89	
				м кабеля		174,16	131,06	5225	3932		2339		
113	33	С123-060109-1004	Кабели силовые АСБл 3х50-10 ГОСТ 18410-73		0,0526373	3431073		180602,419		180602		195050	Казахстан
				км							14448		
114	34	С123-060137-0655	Кабели силовые АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80		0,04	951404		38056		38056		41100,65	Казахстан
				км							3044		
115	35	С123-060131-1002	Кабели силовые АВВГ 4х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80		0,215	130014		27953		27953		30189,25	Казахстан
				км							2236		
116	36	Ц13-080201-1816	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования		4	2700,6	88,1	10802	352	498	7252	19499,28	
				шт.		2488	30,22	9952	121		1444		
117	37	СПРАЙС ЛИСТ стр.	МУФТА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯ КОНЦЕВАЯ ДЛЯ СЕЧЕНИЙ 70-185мм2 3КВТп-1х35-50 УЗ		2	15413,84		30828		30828		33293,89	
				шт							2466		
118	38	СПРАЙС ЛИСТ стр.	МУФТА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯ КОНЦЕВАЯ ДЛЯ СЕЧЕНИЙ 70-185мм2 4КВТп-1х35-50 УЗ		2	14129,73		28259		28259		30520,22	
				шт							2261		
119	39	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		6	3133,04	168,04	18798	1008	12729	3827	24434,95	
				шт.		843,5	42,31	5061	254		1810		
120	40	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		25	590,22	24,89	14756	622	9916	3156	19344,82	
				м		168,7	6,65	4218	166		1433		
			Итого по разделу: 4. СЕТИ ВЛ-0,4кВ									1075472	
			ИТОГО:					5079205	800444	2633745	1493822	7016149	
								1643341	282494		525841		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,3 %		91210					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									**7107359**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**95949**					
			Итого с зимними удорожаниями									**7203308**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**144066**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**7347374**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									**7714015,715**	
			Итого с учетом скидки 2%									***7559735,80***	
			НДС			**12 %**		**907168,30**					
			Итого с НДС									**8466904,10**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖайыкПромСервис" ЗКО, с.Мичуринское, САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО Садовод, 61
БИН 170740017290

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Казиев М.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "Region-ORDA"**

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО «Инвестиционная Консалтинговая группа «Cosmos Art»,

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО" ЗКО, Бурлинский район, г.Аксай, Проспект Абая , 3/1
БИН 060240007552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Утебаев А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технадзор: Бектибаев Н.А. ИИН890704300348, Аттестат: № KZ95VJE00088018, KZ03VJE00088122, KZ68VJE00088019

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора Атамбаев И.Б. Аттестат: № KZ28VJE00053043

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)