Заказчик: ГУ " Отдел строительства акимата г.Туркестан"
Подрядчик: ТОО "Отау-Строй"
Инженер: ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"
Показатели о стоимости выполненных работ и затрат
Дополнительное соглашение №1 от 14 декабря 2016г. к договору №86 от 11 ноября 2016 г.

Наименование стоительства и его адрес: "Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство территории для многоэтажных жилых домов вдоль объездной дороги в г.Туркестан ЮКО"

Справка

о стоимости выполненных работ за декабрь 2016г.

Код		Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4673513	30340	86	11.11.2016	1	14.12.2016	обл.бюджет	467004015431	ТОО	17

Наименование основных комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Общестроительные работы	67 786 062,39	60 523 269,99	53 568 344		7 789 517				7 262 792,40	67 786 062,39

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства акимата города Туркестан"
_____ Алдамуратов А.

Инженер:
Директор
ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"
_____ Сахов З.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Отау-Строй"
_____ Алимбек А.

Заказчик: ГУ Отдел строительства акимата города Туркестан

Форма 2в

Инженер: ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

Подрядчик: ТОО "Отау-Строй"

Дополнительное соглашение №1 от 14 декабря 2016г. к договору №86 от 11 ноября 2016 г.

Наименование объекта: "Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство территории для многоэтажных жилых домов вдоль объездной дороги в г.Туркестан ЮКО"

АКТ

приемки выполненных работ

за ДЕКАБРЬ месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВЛ-0,4кВ см.2-1										
РАЗДЕЛ 1.СЕТИ КЛ-0,4кВ										
1	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	83	109,90	102,59	9122	8515	3190	0,01	1
		м3 грунта		7,32	47,50	607	3942	59,1	0,05	4
		Накладные расходы -		*38,43*		*3190*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*32,40*				*2689*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,03*				*501*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,87*		*985*				
		Сметная стоимость				*13297*				
2	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	83	19,78	19,78	1642	1642	463	--	--
		м3 грунта		--	7,69	--	638	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*5,57*		*463*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,54*				*377*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,03*				*86*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,03*		*168*				
		Сметная стоимость				*2273*				
3	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	83	112,73	45,93	9357	3812	4924	0,11	9
		м3 уплотненного грунта		66,80	21,74	5545	1805	59,1	0,03	2
		Накладные расходы -		*59,33*		*4924*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,33*				*4343*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,00*				*581*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,76*		*1142*				
		Сметная стоимость				*15424*				
4	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	376	307,28	257,58	115536	96851	29467	0,06	23
		м кабеля		49,69	96,76	18685	36383	42,8	0,10	38

		Накладные расходы -		*78,37*		*29467*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*62,68*				*23569*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,69*				*5898*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,85*		*11600*				
		Сметная стоимость				*156604*				
5	13-080201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	169	90,38	73,82	15274	12475	3987	0,02	3
		м кабеля		16,56	27,73	2799	4686	42,8	0,03	5
		Накладные расходы -		*23,59*		*3987*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*18,96*				*3204*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,64*				*783*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,12*		*1541*				
		Сметная стоимость				*20802*				
6	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	343	268,56	218,87	92117	75071	24092	0,06	21
		м кабеля		49,69	82,22	17045	28202	42,8	0,08	29
		Накладные расходы -		*70,24*		*24092*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*56,46*				*19366*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,78*				*4727*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,10*		*9297*				
		Сметная стоимость				*125506*				
7	13-080201-0402 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	173	155,96	131,11	26981	22683	6863	0,03	5
		м кабеля		24,85	49,25	4299	8521	42,8	0,05	9
		Накладные расходы -		*39,67*		*6863*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*31,72*				*5487*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,96*				*1377*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,65*		*2708*				
		Сметная стоимость				*36552*				
8	21-030101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,8	19531,65	--	15625	--	663	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*828,14*		*663*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*828,14*				*663*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1628,78*		*1303*				
		Сметная стоимость				*17591*				
9	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	28	2795,09	114,39	78262	3203	16835	1,02	29
		м3 основания		716,73	28,99	20069	812	62,1	0,04	1
		Накладные расходы -		*601,24*		*16835*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*463,09*				*12967*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*138,15*				*3868*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*271,71*		*7608*				
		Сметная стоимость				*102705*				
10	11-340201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	0,058	917904,91	--	53238	--	7037	175,00	10
		канало-километр трубопровода		127298,50	--	7383	--	62,1	--	--

		Накладные расходы -		*121323,36*		*7037*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*79052,37*				*4585*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42270,99*				*2452*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83138,26*		*4822*					
		Сметная стоимость				*65097*					
11	13-080201-0204 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	176	370,59	198,71	65223	34973	19841	0,18	32	
		м кабеля		149,08	68,38	26239	12035	42,8	0,08	15	
		Накладные расходы -		*112,73*		*19841*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*93,08*				*16381*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,66*				*3460*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,67*		*6805*					
		Сметная стоимость				*91869*					
12	13-080201-0904 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	58	452,92	231,10	26269	13404	8294	0,24	14	
		м кабеля		198,78	78,71	11529	4565	42,8	0,10	6	
		Накладные расходы -		*143,00*		*8294*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*118,76*				*6888*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,24*				*1406*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,67*		*2765*					
		Сметная стоимость				*37328*					
13	13-080201-0705 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	60	957,03	564,58	57422	33875	12612	0,25	15	
		м кабеля		207,06	173,12	12424	10387	42,8	0,20	12	
		Накладные расходы -		*210,19*		*12612*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*162,72*				*9763*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,48*				*2849*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,38*		*5603*					
		Сметная стоимость				*75636*					
14	23-060137-0736 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кабели силовые АВБбШв 4х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,314	2713440,67	--	852020	--	36126	--	--	
		км		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*115049,88*		*36126*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*115049,88*				*36126*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*226279,24*		*71052*					
		Сметная стоимость				*959197*					
15	13-080201-1816 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	8	1814,14	51,62	14513	413	6597	2,00	16	
		шт.		1656,48	19,39	13252	155	42,8	0,02	--	
		Накладные расходы -		*824,60*		*6597*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*717,27*				*5738*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*107,33*				*859*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*211,10*		*1689*					
		Сметная стоимость				*22799*					
16	ТПРАЙС ЛИСТ	СТОИМОСТЬ МУФТЫ КОНЦЕВОЙ 4КВТп1х185	8	9598,21	--	76786	--	3256	--	--	

...общестроительных работ -		Тенге			29178832				
...алы -		Тенге			12531317				
...го заработная плата -		Тенге				6128029			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5267886				
Местные материалы -		Тенге			3933457				
	Накладные расходы -	Тенге			5733297				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4313233		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1420064		
	Сметная прибыль -	Тенге			2792970				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			37705099				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7820
	Сметная заработная плата -	Тенге				6128029			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1103336				
Материалы -		Тенге			756751				
Всего заработная плата -		Тенге				144297			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			197906				
	Накладные расходы -	Тенге			177579				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					125477		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					52102		
	Сметная прибыль -	Тенге			102473				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1383387				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							175
	Сметная заработная плата -	Тенге				144297			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3046347				
Материалы -		Тенге			1134				
Всего заработная плата -		Тенге				4643			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3040259				
	Накладные расходы -	Тенге			132089				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2805		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					129284		
	Сметная прибыль -	Тенге			254275				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3432711				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
	Сметная заработная плата -	Тенге				4643			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			59786580				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8809
	Сметная заработная плата -	Тенге				6953869			

Итого по смете		59 786 580
Стоимость оборудования		6 954 926
Итого без стоимости оборудования		52 831 654
Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%	475 485
ИТОГО		53 307 139
Зимнее удорожание	0,49%	261 205
Итого с оборудованием		60 523 270
Итого в текущих ценах 2016 года		60 523 270

		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -			*406,96*		*3256*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*406,96*				*3256*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*800,41*		*6403*				
	Сметная стоимость					*86445*				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1509388	306915			177
		Тенге				139875	112132			120
Стоимость монтажных работ -		Тенге				1265356				
Материалы -		Тенге				17320				
Всего заработная плата -		Тенге					211206			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				852020				
	Накладные расходы -	Тенге				147880				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге						90396		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге						57484		
	Сметная прибыль -	Тенге				113059				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				1526295				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								241
	Сметная заработная плата -	Тенге					211206			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				244032				
Материалы -		Тенге				100846				
Всего заработная плата -		Тенге					40800			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				76786				
Местные материалы -		Тенге				15625				
	Накладные расходы -	Тенге				36366				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге						24961		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге						11405		
	Сметная прибыль -	Тенге				22432				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				302830				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								57
	Сметная заработная плата -	Тенге					40800			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1829125				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								297
	Сметная заработная плата -	Тенге					252007			
	РАЗДЕЛ 2.НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
17	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	19,4	109,90	102,59	2132	1990	746	0,01	--
		м3 грунта		7,32	47,50	142	921	59,1	0,05	1
	Накладные расходы -			*38,43*		*746*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%			*32,40*				*628*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*6,03*				*117*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*11,87*		*230*				
	Сметная стоимость					*3108*				
18	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	19,4	19,78	19,78	384	384	108	--	--

...С 12%	12%	7 262 792,4
Итого с НДС		67 786 062,4

Заказчик:

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата г.Туркестан"

_____ Сейилбеков

Инженер:

Эксперт ТОО "СК-Курылыс-Инжиниринг"

_____ Карибаев Ю.И.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Отау-Строй"

_____ Алимбек А.