Генподрядчик: **АО "Электромонтаж"**

Подрядчик **ТОО "Релейная защита и автоматика"**

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участкам нового строительства ИЖС в пос.Шортанды, Сети электроснабжения ВЛ-10/0,4 кВ**

Объект **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участкам нового строительства ИЖС в пос.Шортанды, Сети электроснабжения**

Договор подряда (контракт) № 05/03 от 11.03.2019 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.10.2019	12.03.2019	15.10.2019

Акт приемки выполненных работ № 1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Сети ВЛИ-0,4кВ								
		Опора промежуточная П1								
1	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	66	5705,43	3007,11	376559	198469	156683	3,06	202
		опора		2374,19	940,80	156697	62093	61,7	0,87	57
		Накладные расходы -		*2373,98*		*156683*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*646,35*		*42659*				
		Сметная стоимость				*575901*				
2	21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2 СТ РК 2387-2013**	66	25798,05	--	1702671	--	72193	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1093,84*		*72193*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2151,35*		*141989*				
		Сметная стоимость				*1916853*				
		Линейная арматура								
3	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	66	1679,54	--	110850	--	4700	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*71,21*		*4700*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,06*		*9244*				
		Сметная стоимость				*124794*				
4	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	171,6	477,46	--	81932	--	3474	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*20,24*		*3474*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,82*		*6832*				
		Сметная стоимость				*92238*				
5	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**132**	**147,91**	**--**	**19524**	**--**	**828**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6,27*		*828*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,33*		*1628*				
		Сметная стоимость				*21980*				
6	**24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**66**	**3326,48**	**--**	**219548**	**--**	**9309**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*141,04*		*9309*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277,40*		*18309*				
		Сметная стоимость				*247165*				
7	**24-040207-5014 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98**	**264**	**1787,15**	**--**	**471808**	**--**	**20005**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*75,78*		*20005*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*149,03*		*39345*				
		Сметная стоимость				*531158*				
8	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**66**	**1851,41**	**--**	**122193**	**--**	**5181**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*78,50*		*5181*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,39*		*10190*				
		Сметная стоимость				*137564*				
9	**24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**66**	**818,13**	**--**	**53997**	**--**	**2289**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*34,69*		*2289*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,23*		*4503*				
		Сметная стоимость				*60789*				
10	**24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	**66**	**361,11**	**--**	**23833**	**--**	**1011**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*15,31*		*1011*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,11*		*1988*				
		Сметная стоимость				*26831*				
11	**24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**132**	**2383,78**	**--**	**314659**	**--**	**13342**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*101,07*		*13342*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*198,79*		*26240*				
		Сметная стоимость				*354241*				
12	23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	0,132	135865,98	--	17934	--	760	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5760,72*		*760*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11330,14*		*1496*				
		Сметная стоимость				*20190*				
13	Прайслист ТОО "ИНВОЛЬТ"стр.3	**Проводник ЗП1**	132	1684,73	--	222385	--	9429	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*71,43*		*9429*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,49*		*18545*				
		Сметная стоимость				*250359*				
		Подвеска провода								
14	11-330204-0103 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	2,2983	49602,75	16635,56	114002	38233	56140	34,90	80
		км линии		28435,12	6274,33	65352	14420	61,7	7,35	17
		Накладные расходы -		*24426,92*		*56140*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5922,37*		*13611*				
		Сметная стоимость				*183754*				
15	23-061201-0921 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	2,2968	1294902,23	--	2974131	--	126103	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54903,85*		*126103*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107984,49*		*248019*				
		Сметная стоимость				*3348253*				
16	23-061201-0920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	0,0015	1003063,70	--	1505	--	64	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*42529,90*		*64*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83647,49*		*125*				
		Сметная стоимость				*1694*				
17	24-040207-5502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Комплект соединительный СПL7 ГОСТ Р 51177-98**	68,4	12417,72	--	849372	--	36013	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*526,51*		*36013*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1035,54*		*70831*				
		Сметная стоимость				*956216*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**7676902**	**236703**			**282**
			Тенге			**222049**	**76513**			**74**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**222385**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**222385**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9429**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			18545				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			250359				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7454517				
	Материалы -		Тенге			31809				
	Всего заработная плата -		Тенге				298562			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6963957				
		Накладные расходы -	Тенге			508095				
		Сметная прибыль -	Тенге			637009				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8599621				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							356
		Сметная заработная плата -	Тенге				298562			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			8849981				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							356
		Сметная заработная плата -	Тенге				298562			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			7676902	236703			282
			Тенге			222049	76513			74
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			222385				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			222385				
		Накладные расходы -	Тенге			9429				
		Сметная прибыль -	Тенге			18545				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			250359				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7454517				
	Материалы -		Тенге			31809				
	Всего заработная плата -		Тенге				298562			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6963957				
		Накладные расходы -	Тенге			508095				
		Сметная прибыль -	Тенге			637009				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8599621				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							356
		Сметная заработная плата -	Тенге				298562			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			8849981				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							356
		Сметная заработная плата -	Тенге				298562			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							8 849 981,00
		НДС, 12 %	Тенге							1 061 997,72
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге							9 911 978,72

Принял:
Генподрядчик: АО "Электромонтаж"

Сдал:
Подрядчик: ТОО "Релейная защита и автоматика"