Генподрядчик: **АО "Электромонтаж"**

Подрядчик **ТОО "Релейная защита и автоматика"**

Стройка **"Строительство линий электропередачи ВЛ- 35 кВ, КТПМ 35/10-2х4000 УХЛ1 к ИЖС 207-208 кварталов" г.Экибастуз**

Объект **"Строительство линий электропередачи ВЛ- 35 кВ, КТПМ 35/10-2х4000 УХЛ1 к ИЖС 207-208 кварталов" г.Экибастуз**

Договор подряда (контракт) № 22-1/04 от 22.04.2019 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
16.07.2019	26.04.2019	16.07.2019

Акт приемки выполненных работ № 1

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Кабельная линия 10 кВ									
1	11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	17,68	110,07	102,6	1946	1814	361	0,0112	0,19802
		м3 грунта		7,47	27,09	132	479	59,1	0,0245	0,43316
2	11-010205-0103	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	0,55	2396,36	–	1318	–	779	3,336	1,8348
		м3 грунта		2396,36	–	1318	–	59,1	–	–
3	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	16,43	25,62	25,62	421	421	87	–	–
		м3 грунта		–	8,95	–	147	59,1	0,00942	0,15477
4	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	1,8	847,22	–	1525	–	901	1,21	2,178

	м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
			847,22	–	1525	–	59,1	–	–
5 11-280308-0204	Трубы защитные хризотилцементные диаметром 100 мм для кабеля. Установка	0,03	112366,67	1733,33	3371	52	454	33,5	1,005
	100 м желоба или труб		———	———	———	———	———	———	———
			24066,67	466,67	722	14	61,7	0,46	0,0138
6 13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	75,6	285,79	236,28	21606	17863	4253	0,06	4,536
	м кабеля		———	———	———	———	———	———	———
			49,51	81,92	3743	6193	42,8	0,0848	6,41088
7 21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,63	47955,76		30212				
	1000 шт.								
8 13-080201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	3	462,33	232,67	1387	698	355	0,24	0,72
	м кабеля		———	———	———	———	———	———	———
			198	78,33	594	235	42,8	0,0968	0,2904
9 13-080201-0813	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	115	566,23	259,33	65116	29823	16870	0,31	35,65
	м кабеля		———	———	———	———	———	———	———
			255,78	86,96	29415	10000	42,8	0,111	12,765
10 13-080201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	137	376,86	201,41	51630	27593	12703	0,18	24,66
	м кабеля		———	———	———	———	———	———	———
			148,52	68,12	20347	9333	42,8	0,0826	11,3162
11 23-060602-1514	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 3х120/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	0,255	5490929,03		1400187				
	км								
12 13-080201-1820	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	17	1812,94	55,71	30820	947	12147	2	34
	шт.		———	———	———	———	———	———	———
			1650,24	19,29	28054	328	42,8	0,02	0,34
13 23-061703-1105	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	17	8510,31		144675				
	шт.								

Итого прямые затраты по разделу 13		**1754214**	**105**
			32
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге		85 850	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		79 211	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		26 729	
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 589 153	
Накладные расходы I уровня, тенге		48 910	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		1 803 124	
Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге		73 928	
Итого, тенге		1 877 052	
Сметная прибыль (8 %), тенге		150 164	
Итого по разделу на подряд, тенге		**2 027 216**	
Итого прямые затраты по акту		**1754214**	**105**
			32
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге		85 850	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		79 211	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		26 729	
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 589 153	
Накладные расходы I уровня, тенге		48 910	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		1 803 124	
Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге		73 928	
Итого, тенге		1 877 052	
Сметная прибыль (8 %), тенге		150 164	
Итого по смете на подряд, тенге		**2 027 216**	
НДС 12 %	Тенге	**243 265,92**	
ВСЕГО по акту с НДС:	Тенге	**2 270 481,92**	

Принял:
Генподрядчик: АО "Электромонтаж"

Сдал:
Подрядчик: ТОО "Релейная защита и автоматика"