Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения г.Алматы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "POWER SERVICE COMPANY"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **366-01-2024 Реконструкция уличной канализационной сети по ул. Ботаническая уг. ул. Салтыкова-Щедрина**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Наружные сети канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 227** от **21.03.2025г.**

Акт выполненных работ №1

за **Июль 2025 (месяц, год) на 02-01 Наружные сети канализации работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 28.07.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	198,05	363,0 0,0	363,0 81,0	71 892,0 0,0	71 892,0 16 042,0			71 892,0
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	6,1	9 862,0 9 862,0	0,0 0,0	60 158,0 60 158,0	0,0 0,0			60 158,0
3	3	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м^3	5	10 174,0 5 113,0	454,0 111,0	50 870,0 25 565,0	2 270,0 555,0	23 035,0		50 870,0
4	4	6101-0103-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1**	м^3	14,676	240,0 18,0	222,0 51,0	3 522,0 264,0	3 258,0 748,0			3 522,0
5	5	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (30 км)**	т·км	704,448	56,0		39 449,0				39 449,0
6	6	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м^3	14,676	2 901,0		42 575,0		42 575,0		42 575,0
7	7	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка ПГС траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	м^3	14,676	67,0 0,0	67,0 17,0	983,0 0,0	983,0 249,0			983,0
8	8	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка местным грунтом траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**		180,414	67,0	67,0	12 088,0	12 088,0			12 088,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м³		0,0	17,0	0,0	3 067,0			
9	9	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**		195,09	671,0	253,0	130 905,0	49 357,0			130 905,0
				м³		418,0	83,0	81 548,0	16 192,0			
10	10	1220-0101-0503 *РСНБ РК 2022*	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 100 мм**		44,6	1 004,0	873,0	44 778,0	38 936,0			44 778,0
				м²		131,0	141,0	5 843,0	6 289,0			
11	11	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Демонтаж покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³**		132,98	472,0	363,0	62 767,0	48 272,0			62 767,0
				м²		109,0	57,0	14 495,0	7 580,0			
12	12	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**		17,758	255,0		4 528,0				4 528,0
				т								
13	13	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**		532,74	56,0		29 833,0				29 833,0
				т·км								
14	14	6201-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового**		3,432	9 027,0	3 971,0	30 981,0	13 628,0	13 721,0		30 981,0
				м³		1 058,0	850,0	3 631,0	2 917,0			
15	15	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**		7,15	6 900,0	2 665,0	49 335,0	19 055,0	25 325,0		49 335,0
				м³		693,0	572,0	4 955,0	4 090,0			
16	16	6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³**		43	2 240,0	352,0	96 320,0	15 136,0	76 497,0		96 320,0
				м²		109,0	59,0	4 687,0	2 537,0			
17	17	6201-0602-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0302**		43	981,0	0,0	42 183,0	0,0	40 463,0		42 183,0
				м²		40,0	0,0	1 720,0	0,0			
18	18	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³**		177,58	2 292,0	363,0	407 013,0	64 461,0	323 196,0		407 013,0
				м²		109,0	57,0	19 356,0	10 122,0			
19	19	6101-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Крепление досками стенок котлованов и траншей, ширина более 2 м, глубина до 3 м, грунты неустойчивые**		340,3	3 469,0	112,0	1 180 501,0	38 113,0	418 569,0		1 180 501,0
				м²		2 127,0	38,0	723 818,0	12 931,0			
20	20	6301-0105-0413 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 355 мм**		0,0594	6 649 816,0	4 284 595,0	394 999,0	254 505,0			394 999,0
				км		2 365 221,0	1 143 714,0	140 494,0	67 937,0			
21	21	241-201-0623 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм**		59,994	18 789,0		1 127 227,0		1 127 227,0		1 127 227,0
				м								
22	22	6301-0301-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Промывка трубопроводов без дезинфекции, диаметр 350 мм**		0,06	277 988,0	0,0	16 679,0	0,0	5 859,0		16 679,0
				км		180 338,0	0,0	10 820,0	0,0			
23	23	1122-0801-0216 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 355 мм. Установка на сварном соединении**		3	27 540,0	11 390,0	82 620,0	34 170,0			82 620,0
				шт.		16 150,0	3 630,0	48 450,0	10 890,0			
24	24	241-211-0708 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 355 мм**		3	17 756,0		53 268,0		53 268,0		53 268,0
				шт.								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	25	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	м	59,4	25,0 23,0	2,0 1,0	1 485,0 1 366,0	118,0 59,0			1 485,0
26	26	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м**	м	59,4	125,0		7 425,0		7 425,0		7 425,0
27	27	6302-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах**	$м^3$	1,87	88 558,0 50 725,0	21 860,0 6 954,0	165 603,0 94 856,0	40 878,0 13 004,0	29 870,0		165 603,0
28	29	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	1	53 001,0		53 001,0		53 001,0		53 001,0
29	30	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	3	26 479,0		79 437,0		79 437,0		79 437,0
30	31	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1**	шт.	1	33 538,0		33 538,0		33 538,0		33 538,0
31	32	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	3 297,0		3 297,0		3 297,0		3 297,0
32	33	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)**	комплект	1	40 355,0		40 355,0		40 355,0		40 355,0
33	34	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	11,306	3 824,0 979,0	9,0 3,0	43 234,0 11 069,0	102,0 34,0	32 064,0		43 234,0
34	35	6302-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка люка на колодцы**	шт.	2	10 063,0 7 474,0	1 316,0 419,0	20 126,0 14 948,0	2 632,0 838,0	2 546,0		20 126,0
35	36	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)**	комплект	2	40 355,0		80 710,0		80 710,0		80 710,0
36	37	1216-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы канализации из керамических труб диаметром 200 мм. Разборка**	м	60	6 672,0 6 672,0	0,0 0,0	400 320,0 400 320,0	0,0 0,0			400 320,0
37	39	6302-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах**	$м^3$	1,08	58 068,0 40 580,0	17 488,0 5 564,0	62 713,0 43 826,0	18 887,0 6 009,0			62 713,0
38	40	6201-0301-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Демонтаж сооружений водосбросных с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона**	$м^3$	0,12	27 989,0 14 316,0	13 673,0 4 285,0	3 359,0 1 718,0	1 641,0 514,0			3 359,0
39	41	6201-0301-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Демонтаж камней бортовых природных, другие виды покрытия**	м	2	4 203,0 4 129,0	74,0 23,0	8 406,0 8 258,0	148,0 46,0			8 406,0
40	42	6201-0301-0605 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Демонтаж камней бортовых бетонных, другие виды покрытия на криволинейных участках, тротуарных**	м	18	3 595,0 3 418,0	177,0 69,0	64 710,0 61 524,0	3 186,0 1 242,0			64 710,0
41	43	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	1,721	255,0		439,0				439,0
42	44	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**		51,63	56,0		2 891,0				2 891,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т·км								
43	45	6201-0301-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство сооружений водосбросных с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона**		0,12	41 474,0	17 091,0	4 977,0	2 051,0	779,0		4 977,0
				$м^3$		17 895,0	5 356,0	2 147,0	643,0			
44	46	225-203-0501 *РСНБ РК 2022*	**Лоток арычный ГОСТ 13015-2012**		0,12	136 362,0		16 363,0		16 363,0		16 363,0
				$м^3$								
45	47	6201-0301-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж камней бортовых природных, другие виды покрытия**		2	6 664,0	93,0	13 328,0	186,0	2 820,0		13 328,0
				м		5 161,0	29,0	10 322,0	58,0			
46	48	255-201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 1ГП**		2	13 997,0		27 994,0		27 994,0		27 994,0
				м								
47	49	6201-0301-0605 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия на криволинейных участках, тротуарных**		18	5 941,0	221,0	106 938,0	3 978,0	26 064,0		106 938,0
				м		4 272,0	86,0	76 896,0	1 548,0			
48	50	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**		18	948,0		17 064,0		17 064,0		17 064,0
				м								
			ИТОГО по акту					**5 293 187**	**739 931**	**2 603 062**	**0**	**5 293 187**
								1 873 054	**186 141**	**0**	**0**	

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,3%)	5293187*5,3/100	280 539
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	5293187+0+0+280539	**5 573 726**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	5573726*5/100	278 686
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3%)	5573726*3/100	167 212
	Итого с непредвиденными работами и затратами		**6 019 624**
	Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0388	6019624*1,0388	**6 253 185**
	НДС (12%)	6253185*12/100	750 382
	Итого с НДС	6253185+750382	**7 003 567**
	Итого с учетом скидки:	0,980000041	**6 863 496**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "POWER SERVICE COMPANY"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нагиров А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Алматы Су" УЭ и В г.Алматы

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ГКП на ПХВ "Алматы Су" УЭ и В г. Алматы

Кайырбеков Н.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ДУМ-проект"

Байболов А.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)