Генподрядчик: **АО "Электромонтаж"**

Подрядчик **ТОО "Релейная защита и автоматика"**

Стройка **Строительство сетей электроснабжения поселка ЖанаКоныс-3 г.Актобе**

Объект **Строительство сетей электроснабжения поселка ЖанаКоныс-3 г.Актобе**

Договор подряда (контракт) № 14-1/06 от 20.06.2020 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.10.2020	**23.06.2020**	**30.10.2020**

Акт приемки выполненных работ № 1

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Промежуточная опора П1-1081шт					
1	**1133-0202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**240,0000**		**6286,89**	**1508854**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=943)	чел-ч	3,06	734,4	943,00	692539
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	208,8	1447,45	302227
		Итого оплата труда:				**4144,86**	**994766**
1. 3	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	163,2	3404,00	555533
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	163,2	1549,00	252797
1. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	45,6	2461,00	112222
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	45,6	1084,00	49430
		Итого эксплуатация машин:				**2782,31**	**667754**
1. 5	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,0072	286679,00	2064
1. 6	2113-0702-1102 РСНБ РК 2015	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	24	1399,00	33576
1. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,02	4,8	90,00	432
1. 8	2404-0207-2805 РСНБ РК 2015	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1440	46,00	66240
1. 9	2204-0201-0701 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	96	386,00	37056
1.10	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	24	383,00	9192
		Итого материалов:				**619,00**	**148560**
		Накладные расходы	%	80		3315,89	795813
		Сметная прибыль	%	8		768,22	184373
		Сметная стоимость:				**10371,00**	**2489040**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**2104-0405-0203 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**240,0000**		**25984,00**	**6236160**
		Сметная прибыль	%	8		2078,72	498893
		Сметная стоимость:				**28062,72**	**6735053**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**7745014**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7745014**
Материалы -			Тенге				**148560**
Всего заработная плата -			Тенге				**994766**
Местные материалы -			Тенге				**6236160**
		Накладные расходы -	Тенге				**795813**
		Сметная прибыль -	Тенге				**683266**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9224093**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**943**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**994766**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**9224093**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**943**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**994766**
		РАЗДЕЛ 2.Кабельно-проводниковые изделия и комплектующие					
3	**1133-0204-0103 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**7,8000**		**61158,22**	**477034**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1014)	чел-ч	34,9	272,22	1014,00	276031
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,35	57,33	1084,00	62146
		Итого оплата труда:				**43356,00**	**338177**
3. 3	3105-0601-0101 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	3,24	25,272	2967,00	74982
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,24	25,272	1084,00	27395
3. 4	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,36	18,408	2984,00	54929
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,36	18,408	1084,00	19954
3. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,75	13,65	2461,00	33593
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,75	13,65	1084,00	14797
		Итого эксплуатация машин:				**20962,07**	**163504**
3. 6	2113-0702-1102 РСНБ РК 2015	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,78	1399,00	1091
3. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,02	0,156	90,00	14
3. 8	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000156	57467,00	9
3. 9	2404-0207-3979 РСНБ РК 2015	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	16,38	427,00	6994
3.10	2404-0207-4001 РСНБ РК 2015	Зажимы К-СФ-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	46,8	628,00	29390
		Итого материалов:				**4807,55**	**37499**
		Накладные расходы	%	80		34684,80	270541
		Сметная прибыль	%	8		7667,44	59806
		Сметная стоимость:				**103510,46**	**807382**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**2306-1201-0326 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х70+1х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**3,6000**		**1631942,00**	**5874991**
		Сметная прибыль	%	8		130555,36	469999
		Сметная стоимость:				**1762497,36**	**6344990**
5	**2306-1201-0350 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х70+1х95+25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**4,2000**		**1775885,00**	**7458717**
		Сметная прибыль	%	8		142070,80	596697
		Сметная стоимость:				**1917955,80**	**8055414**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**13810742**
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**13333708**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**13333708**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1066697**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**14400405**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**477034**
		Материалы -	Тенге				**37499**
		Всего заработная плата -	Тенге				**338177**
		Накладные расходы -	Тенге				**270541**
		Сметная прибыль -	Тенге				**59806**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**807382**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**330**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**338177**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**15207786**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**330**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**338177**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**21555756**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**968570**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**831259**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**364373**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**19755927**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
		Накладные расходы	Тенге				**1066355**
		ИТОГО:	Тенге				**22622111**
		Сметная прибыль	Тенге				**1809769**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**24431879**
		Всего	Тенге				24431879,00
		НДС, 12 %	Тенге				2931825,48
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге				27363704,48

Принял:
Генподрядчик: АО "Электромонтаж"

Сдал:
Подрядчик: ТОО "Релейная защита и автоматика"