Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения г.Алматы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "POWER SERVICE COMPANY"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - 366-01-2024 Реконструкция уличной канализационной сети по ул. Ботаническая уг. ул. Салтыкова-Щедрина

Наименование объекта - 02-01 Наружные сети канализации

Акты корректировки

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ОТДЕЛ 1. Исключаемые работы									
1	1	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	$м^3$	38,47	-3 903,0 -3 903,0	0,0 0,0	-150 148,0 -150 148,0	0,0 0,0			-150 148,0
2	2	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105**	$м^3$	156,62	-30,0 0,0	-30,0 -8,0	-4 699,0 0,0	-4 699,0 -394,0			-4 699,0
3	3	1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022*	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	4,1	-143,0 0,0	-143,0 -34,0	-586,0 0,0	-586,0 -139,0			-586,0
4	4	6301-0105-0413 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 355 мм**	км	0,0564	-6 649 816,0 -2 365 221,0	-4 284 595,0 -1 143 714,0	-375 050,0 -133 398,0	-241 651,0 -64 505,0			-375 050,0
5	5	241-201-0623 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм**	м	56,964	-18 789,0		-1 070 297,0		-1 070 297,0		-1 070 297,0
6	6	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм**	км	0,0076	-1 517 875,0 -1 020 993,0	-496 882,0 -131 168,0	-11 536,0 -7 760,0	-3 776,0 -997,0			-11 536,0
7	7	241-201-0910 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм**	м	7,676	-1 202,0		-9 227,0		-9 227,0		-9 227,0
8	8	214-209-0108 *РСНБ РК 2022*	**Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм**	кг	8	-474,0		-3 792,0		-3 792,0		-3 792,0
9	9	261-102-0105 *РСНБ РК 2022*	**Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст2пс ГОСТ 6009-74**	т	0,00084	-365 320,0		-307,0		-307,0		-307,0
10	10	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	т	0,34065	-1 515 928,0 -293 759,0	-16 273,0 -3 274,0	-516 401,0 -100 069,0	-5 543,0 -1 115,0	-410 788,0		-516 401,0
11	11	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,094	-1 146 249,0		-107 747,0		-107 747,0		-107 747,0
12	12	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза**		2,726	-3 523,0	-4,0	-9 604,0	-11,0	-82,0		-9 604,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$		-3 489,0	-1,0	-9 511,0	-3,0			
13	13	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,670596	-767,0		-514,0		-514,0		-514,0
14	14	6302-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах**	$м^3$	14,09	-88 558,0 -50 725,0	-21 860,0 -6 954,0	-1 247 782,0 -714 715,0	-308 008,0 -97 982,0	-225 060,0		-1 247 782,0
15	15	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	5	-53 001,0		-265 005,0		-265 005,0		-265 005,0
16	16	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	8	-18 063,0		-144 504,0		-144 504,0		-144 504,0
17	17	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	12	-26 479,0		-317 748,0		-317 748,0		-317 748,0
18	18	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	5	-33 538,0		-167 690,0		-167 690,0		-167 690,0
19	19	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	-3 297,0		-3 297,0		-3 297,0		-3 297,0
20	20	225-101-0621 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6**	шт.	6	-141 848,0		-851 088,0		-851 088,0		-851 088,0
21	21	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	56,518	-3 824,0 -979,0	-9,0 -3,0	-216 125,0 -55 331,0	-509,0 -170,0	-160 285,0		-216 125,0
22	22	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)**	комплект	5	-40 355,0		-201 775,0		-201 775,0		-201 775,0
23	23	6301-0802-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 630 мм в грунтах 1-3 групп**	м	70	-140 403,0 -13 348,0	-49 185,0 -8 193,0	-9 828 210,0 -934 360,0	-3 442 950,0 -573 510,0	-5 450 900,0		-9 828 210,0
24	24	241-201-0827 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 630х30,0 мм**	м	71,4	-47 820,0		-3 414 348,0		-3 414 348,0		-3 414 348,0
25	25	1216-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы канализации из керамических труб диаметром 200 мм. Разборка**	м	33	-6 672,0 -6 672,0	0,0 0,0	-217 507,0 -217 507,0	0,0 0,0			-217 507,0
26	26	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	5,69	-255,0		-1 451,0				-1 451,0
27	27	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	56,9	-82,0		-4 666,0				-4 666,0
			Итого по разделу 1: Исключаемые работы					-19 141 104 -2 322 799	-4 007 733 -738 815	-12 804 454 0	0 0	-19 141 104 0
			ИТОГО по акту					-19 141 104 -2 322 799	-4 007 733 -738 815	-12 804 454 0	#ССЫЛКА! 0	-19 141 104

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,3%)									-1 014 479
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**-20 155 583**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									-1 007 779
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)									-604 667
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**-21 768 029**
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0388									**-22 612 629**
			НДС (12%)									-2 713 515
			Итого с НДС									**-25 326 144**
			ОТДЕЛ 2. Включаемые работы									
4	4	6101-0103-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 1**	$м^3$	14,676	240,0 18,0	222,0 51,0	3 522,0 264,0	3 258,0 748,0			3 522,0
5	5	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (30 км)**	т·км	704,448	56,0		39 449,0				39 449,0
6	6	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	14,676	2 901,0		42 575,0		42 575,0		42 575,0
7	7	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка ПГС траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	$м^3$	14,676	67,0 0,0	67,0 17,0	983,0 0,0	983,0 249,0			983,0
8	8	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка местным грунтом траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	$м^3$	23,794	67,0 0,0	67,0 17,0	1 594,198 0,0	1 594,198 404,498			1 594,198
9	9	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	38,47	671,0 418,0	253,0 83,0	25 813,37 16 080,46	9 732,91 3 193,01			25 813,37
11	11	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Демонтаж покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³**	$м^2$	132,98	472,0 109,0	363,0 57,0	62 767,0 14 495,0	48 272,0 7 580,0			62 767,0
12	12	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	17,758	255,0		4 528,0				4 528,0
13	13	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	532,74	56,0		29 833,0				29 833,0
16	16	6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³**	$м^2$	14,4	2 240,0 109,0	352,0 59,0	32 256,0 1 569,6	5 068,8 849,6	25 617,6		32 256,0
17	17	6201-0602-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0302**	$м^2$	14,4	981,0 40,0	0,0 0,0	14 126,4 576,0	0,0 0,0	25 617,6		14 126,4
9	9	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³**	$м^2$	132,98	2 292,0 109,0	363,0 57,0	304 790,0 14 495,0	48 272,0 7 580,0	242 024,0		304 790,0
10	10	6301-0301-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Промывка трубопроводов без дезинфекции, диаметр 350 мм**		0,06	277 988,0	0,0	16 679,0	0,0	5 859,0		16 679,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км		180 338,0	0,0	10 820,0	0,0			
11	11	1122-0801-0216 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 355 мм. Установка на сварном соединении**		3	27 540,0	11 390,0	82 620,0	34 170,0			82 620,0
				шт.		16 150,0	3 630,0	48 450,0	10 890,0			
12	12	241-211-0708 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 355 мм**		3	17 756,0		53 268,0		53 268,0		53 268,0
				шт.								
13	13	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**		59,4	25,0	2,0	1 485,0	118,0			1 485,0
				м		23,0	1,0	1 366,0	59,0			
14	14	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м**		59,4	125,0		7 425,0		7 425,0		7 425,0
				м								
15	15	6302-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка люка на колодцы**		2	10 063,0	1 316,0	20 126,0	2 632,0	2 546,0		20 126,0
				шт.		7 474,0	419,0	14 948,0	838,0			
16	16	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)**		2	40 355,0		80 710,0		80 710,0		80 710,0
				комплект								
37	39	6201-0301-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Демонтаж сооружений водосбросных с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона**		0,12	27 989,0	13 673,0	3 359,0	1 641,0			3 359,0
				$м^3$		14 316,0	4 285,0	1 718,0	514,0			
38	40	6201-0301-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Демонтаж камней бортовых природных, другие виды покрытия**		2	4 203,0	74,0	8 406,0	148,0			8 406,0
				м		4 129,0	23,0	8 258,0	46,0			
39	41	6201-0301-0605 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Демонтаж камней бортовых бетонных, другие виды покрытия на криволинейных участках, тротуарных**		18	3 595,0	177,0	64 710,0	3 186,0			64 710,0
				м		3 418,0	69,0	61 524,0	1 242,0			
40	42	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**		1,721	255,0		439,0				439,0
				т								
41	43	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**		51,63	56,0		2 891,0				2 891,0
				т·км								
42	44	6201-0301-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство сооружений водосбросных с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона**		0,12	41 474,0	17 091,0	4 977,0	2 051,0	779,0		4 977,0
				$м^3$		17 895,0	5 356,0	2 147,0	643,0			
43	45	225-203-0501 *РСНБ РК 2022*	**Лоток арычный ГОСТ 13015-2012**		0,12	136 362,0		16 363,0		16 363,0		16 363,0
				$м^3$								
44	46	6201-0301-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж камней бортовых природных, другие виды покрытия**		2	6 664,0	93,0	13 328,0	186,0	2 820,0		13 328,0
				м		5 161,0	29,0	10 322,0	58,0			
45	47	255-201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 1ГП**		2	13 997,0		27 994,0		27 994,0		27 994,0
				м								
46	48	6201-0301-0605 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия на криволинейных участках, тротуарных**		18	5 941,0	221,0	106 938,0	3 978,0	26 064,0		106 938,0
				м		4 272,0	86,0	76 896,0	1 548,0			
47	49	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**		18	948,0		17 064,0		17 064,0		17 064,0
				м								
			Итого по разделу 1: Добавляемые работы					**1 091 019**	**165 291**	**576 726**	**0**	**1 091 019**
								283 929	**36 442**	**0**	**0**	**0**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по акту					**1 091 019**	**165 291**	**576 726**	**0**	**1 091 019**
								283 929	**36 442**	**0**	**0**	**0**
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,3%)									57 824
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**1 148 843**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									57 442
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)									34 465
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 240 750**
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0388									**1 288 892**
			НДС (12%)									154 667
			Итого с НДС									**1 443 559**
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,3%)									-956 655
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**-19 006 740**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									-950 337
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)									-570 202
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**-20 527 279**
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0388									**-21 323 737**
			НДС (12%)									-2 558 848
			Итого с НДС									**-23 882 586**
			Итого с учетом скидки:									**-23 404 935**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "POWER SERVICE COMPANY"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нагиров А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Алматы Су" УЭ и В г.Алматы

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ГКП на ПХВ "Алматы Су" УЭ и В г. Алматы

Кайырбеков Н.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ДУМ-проект"

Байболов А.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)