Генподрядчик: **АО "Электромонтаж"** Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "Релейная защита и автоматика"**

Стройка **Строительство сетей электроснабжения микрорайонов 23, 28, 29 малоэтажной застройки города Рудного**

Объект **Строительство сетей электроснабжения микрорайонов 23, 28, 29 малоэтажной застройки города Рудного**

Договор подряда (контракт) № 02/06 от 10.06.2019 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.10.2019	10.06.2019	30.10.2019

Акт приемки выполненных работ № 1

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 1. КЛ-6 кВ					
		РАЗДЕЛ 1. Строительные работы					
1	**Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.**	**м3 грунта**	**302,4000**		**1401,04**	**423673,92**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=741,29)	чел-ч	1,89	571,536	741,29	423673,92
		Итого оплата труда:				**1401,04**	**423673,92**
		НР первого уровня	%	59,1		828,01	250391,29
		НР второго уровня	%	4,24		94,51	28580,36
		Накладные расходы	%	--		922,53	278971,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		185,89	56211,65
		Сметная стоимость:				**2509,45**	**758857,22**
2	**Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**100,8000**		**137,17**	**13826,63**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=635,75)	чел-ч	0,013	1,31	635,75	833,09
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	3,79	1141,82	4327,59
		Итого оплата труда:				**51,20**	**5160,68**
2. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	0,94752	3579,00	3391,17
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,94752	1141,82	1081,90

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 4	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0282	2,843	3378,07	9602,37
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0282	2,843	1141,82	3246,19
		Итого эксплуатация машин:				**128,90**	**12993,54**
		НР первого уровня	%	59,1		30,26	3049,96
		НР второго уровня	%	4,24		7,10	715,57
		Накладные расходы	%	--		37,36	3765,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,96	1407,37
		Сметная стоимость:				**188,49**	**18999,53**
3	**С341-010101-1005 41-010101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**Тенге за 1 тонну**	**174,3840**		**445,89**	**77756,08**
		НР второго уровня	%	4,24		18,91	3296,86
		Накладные расходы	%	--		18,91	3296,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,18	6484,24
		Сметная стоимость:				**501,98**	**87537,17**
4	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**302,4000**		**655,03**	**198081,31**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=673,9)	чел-ч	0,972	293,933	673,90	198081,31
		Итого оплата труда:				**655,03**	**198081,31**
		НР первого уровня	%	59,1		387,12	117066,06
		НР второго уровня	%	4,24		44,19	13362,25
		Накладные расходы	%	--		431,31	130428,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,91	26280,77
		Сметная стоимость:				**1173,25**	**354790,39**
5	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-93**	**м3**	**100,8000**		**1714,26**	**172797,41**
		НР второго уровня	%	4,24		72,68	7326,61
		Накладные расходы	%	--		72,68	7326,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,96	14409,92
		Сметная стоимость:				**1929,90**	**194533,94**
6	**Ц13-080201-0202 13-080201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2кг**	**м**	**1481,4000**		**230,91**	**342068,60**

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=851,28)	чел-ч	0,12	177,768	851,28	151330,34
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0434	64,293	816,60	52501,53
		Итого оплата труда:				**137,59**	**203831,87**
6. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0056	8,296	3333,40	27653,35
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	8,296	1141,82	9472,54
6. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	47,701	2272,98	108423,60
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0322	47,701	754,01	35967,03
6. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	47,701	10,95	522,33
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0056	8,296	2292,32	19016,72
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	8,296	851,28	7062,22
		Итого эксплуатация машин:				**105,05**	**155616,00**
6. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,59256	301,55	178,69
6. 8	129039 С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,011851	281414,94	3335,10
6. 9	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000096	0,142214	1671,45	237,70
6.10	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,607374	2673,62	1623,89
6.11	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,123252	361,08	44,50
6.12	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,88884	1082,43	962,11
6.13	249530 С (22-040501-1314)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0025	3,704	180,75	669,41
6.14	279801 С (21-050106-2403)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00001	0,014814	210948,81	3125,00
6.15	279805 С (21-050201-0502)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0001	0,14814	168393,78	24945,85
		Итого материалов:				**23,71**	**35122,25**
		НР первого уровня	%	42,8		58,89	87240,04
		НР второго уровня	%	4,24		12,29	18202,69
		Накладные расходы	%	--		71,18	105442,73
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		24,17	35800,91
		Сметная стоимость:				**326,25**	**483312,23**
7	**Ц13-080201-0401 13-080201-0401 РСНБ РК 2015**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	**м кабеля**	**1481,4000**		**289,61**	**429024,30**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=851,28)	чел-ч	0,06	88,884	851,28	75665,17
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0848	125,623	996,55	125189,32
		Итого оплата труда:				**135,58**	**200854,49**

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0424	62,811	3333,40	209375,39
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0424	62,811	1141,82	71718,86
7. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0424	62,811	2292,32	143983,74
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0424	62,811	851,28	53469,75
		Итого эксплуатация машин:				**238,53**	**353359,12**
		НР первого уровня	%	42,8		58,03	85965,72
		НР второго уровня	%	4,24		14,74	21835,58
		Накладные расходы	%	--		72,77	107801,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,99	42946,05
		Сметная стоимость:				**391,37**	**579771,64**
8	**С121-030101-0103 21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**5,7160**		**43732,03**	**249972,28**
		НР второго уровня	%	4,24		1854,24	10598,82
		Накладные расходы	%	--		1854,24	10598,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3646,90	20845,69
		Сметная стоимость:				**49233,17**	**281416,80**
9	**Ц13-080201-0906 13-080201-0906 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**345,2000**		**835,99**	**288584,76**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=851,28)	чел-ч	0,38	131,176	851,28	111667,51
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1934	66,762	868,63	57991,42
		Итого оплата труда:				**491,48**	**169658,93**
9. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0457	15,776	3333,40	52586,52
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0457	15,776	1141,82	18013,35
9. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,102	35,21	2272,98	80032,53
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,102	35,21	754,01	26548,69
9. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,102	35,21	10,95	385,55
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0457	15,776	2292,32	36162,82
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0457	15,776	851,28	13429,79
		Итого эксплуатация машин:				**490,06**	**169167,42**
9. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,13808	301,55	41,64
9. 8	129039 С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,002762	281414,94	777,16

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 9	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000096	0,033139	1671,45	55,39
9.10	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,014153	2673,62	37,84
9.11	147653 С (21-130816-2102)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,001726	3825749,22	6603,24
9.12	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,028721	361,08	10,37
9.13	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,20712	1082,43	224,19
		Итого материалов:				**22,45**	**7749,83**
		НР первого уровня	%	42,8		210,35	72614,02
		НР второго уровня	%	4,24		44,37	15314,83
		Накладные расходы	%	--		254,72	87928,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,26	30121,09
		Сметная стоимость:				**1177,97**	**406634,70**
10	**Ц13-080201-0707 13-080201-0707 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**19,0000**		**1497,08**	**28444,53**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=851,28)	чел-ч	0,41	7,79	851,28	6631,47
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3246	6,167	907,01	5593,91
		Итого оплата труда:				**643,44**	**12225,38**
10. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0338	0,6422	3333,40	2140,71
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0338	0,6422	1141,82	733,28
10. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,11	2,09	2272,98	4750,53
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	2,09	754,01	1575,88
10. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,11	2,09	10,95	22,89
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 6	1947 С (31-050602-1101)	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,147	2,793	3502,58	9782,71
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,147	2,793	980,33	2738,06
10. 7	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0338	0,6422	2292,32	1472,13
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0338	0,6422	851,28	546,69
		Итого эксплуатация машин:				**956,26**	**18168,96**
10. 8	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,019	301,55	5,73
10. 9	129039 С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,000304	281414,94	85,55
10.10	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	4,712	182,65	860,65
10.11	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000245	0,004655	1671,45	7,78

1	2	3	4	5	6	7	8
10.12	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	4,712	270,38	1274,03
10.13	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,00019	2673,62	0,51
10.14	147653 С (21-130816-2102)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000095	3825749,22	363,45
10.15	241447 С (24-040201-0645)	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	1,938	233,58	452,68
10.16	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,003952	361,08	1,43
10.17	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	0,5472	1082,43	592,31
		Итого материалов:				**191,79**	**3644,10**
		НР первого уровня	%	42,8		275,39	5232,46
		НР второго уровня	%	4,24		75,15	1427,90
		Накладные расходы	%	--		350,55	6660,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,81	2808,39
		Сметная стоимость:				**1995,44**	**37913,29**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2224229,82**
			В том числе:				
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1088122,18**
Материалы -			Тенге				**46516,19**
Всего заработная плата -			Тенге				**586570,68**
		Накладные расходы -	Тенге				**307833,25**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**251052,25**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**56781,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**111676,43**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1507631,86**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**668,46**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**586570,68**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1136107,64**
Всего заработная плата -			Тенге				**626915,91**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**422769,69**
Транспортные расходы -			Тенге				**77756,08**
		Накладные расходы -	Тенге				**434387,78**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**370507,30**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**63880,48**
		Сметная прибыль -	Тенге				**125639,63**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1696135,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**870,57**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**626915,91**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3203766,91**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1539,03**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1213486,59**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2. Кабельные изделия и провода					
11	**С123-060109-1010 23-060109-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73**	**км**	**1,5594**		**5106989,42**	**7963716,73**
		НР второго уровня	%	4,24		216536,35	337661,59
		Накладные расходы	%	--		216536,35	337661,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		425882,06	664110,27
		Сметная стоимость:				**5749407,83**	**8965488,59**
12	**С123-060109-1009 23-060109-1009 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые АСБл 3х185-10 ГОСТ 18410-73**	**км**	**0,3231**		**4324076,42**	**1397264,76**
		НР второго уровня	%	4,24		183340,84	59244,03
		Накладные расходы	%	--		183340,84	59244,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		360593,38	116520,70
		Сметная стоимость:				**4868010,64**	**1573029,49**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**9360981,49**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9360981,49**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**9360981,49**
Накладные расходы -			Тенге				**396905,62**
Сметная прибыль -			Тенге				**780630,97**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10538518,08**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**10538518,08**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				**11585211,31**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1088122,18**
Материалы -			Тенге				**46516,19**
Всего заработная плата -			Тенге				**586570,68**
Накладные расходы -			Тенге				**307833,25**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**251052,25**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**56781,00**
Сметная прибыль -			Тенге				**111676,43**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1507631,86**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**668,46**
Сметная заработная плата -			Тенге				**586570,68**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10497089,13**
Всего заработная плата -			Тенге				**626915,91**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**9783751,18**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Транспортные расходы -	Тенге				**77756,08**
		Накладные расходы -	Тенге				**831293,39**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**370507,30**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**460786,09**
		Сметная прибыль -	Тенге				**906270,60**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**12234653,12**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**870,57**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**626915,91**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**13742284,98**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1539,03**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1213486,59**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**11585211,31**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**967882,81**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**709305,04**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**245603,77**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**9830267,37**
		- перевозка грузов	Тенге				**77756,08**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**621559,55**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**12206770,86**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**517567,08**
		ИТОГО:	Тенге				**12724337,95**
		Сметная прибыль	Тенге				**1017947,04**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**13742284,98**
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				13742284,98
		НДС 12 %	Тенге				1649074,198
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге				15391359,18

Принял:
Генподрядчик: АО "Электромонтаж"

Сдал:
Подрядчик: ТОО "Релейная защита и автоматика"