Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«26» июля 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) АО «Электромонтаж», Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, Мынбаева 46 .
наименование организации, юридический адрес

в лице Генерального директора Умбеталиева Ермека Ерлановича .
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Инженерные сети тепличного комплекса №1 г.Экибастуз Павлодарской области. Часть 2» ,
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление строительства Павлодарской области», 140000, г. Павлодар, Павлодарская область, Пл.Победы 5Б.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «ИртышЭлектроМонтаж», ТОО «АЭМЗ» ТОО «Bina Qurylys», ТОО «Релейная защита и автоматика» АО «Кентауский трансформаторный завод», АО «Alageum Electric»
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Стройиндустрия»,2/06-2018, ГЭ №16-0049/18 от 20.03.2018 г.
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным (ой) ТОО «Kaztomat», №11 от 22.03.2018 года.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,

протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Кабельная линия 35 кВ	км	1,65	1,65	1,4	1,4
Силовой трансформатор 25 МВА, напряжением 35/6 кВ	шт	2	2	2	2
Комплектное распределительно устройство 35 кВ в блочно-модульном здании	компл.	1	1	1	1
Комплектное распределительно устройство 6 кВ в блочно-модульном здании	компл.	1	1	1	1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту	Фактически

	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: проектом предусмотрена установка двух рабочих трансформаторов по 25 МВА каждый, напряжением 35/6 кВ, распределение электроэнергии на напряжение 35 кВ и 6 кВ предусматривается от комплектных распределительных устройств КРУ-35 кВ и КРУ-6 кВ, располагаемых в блочно-модульных зданиях (БМЗ), силовой питающий кабель 35 кВ принят с алюминиевой жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена с усиленной оболочкой марки АПвВнг(А)-LS 1х630/95-35.

   краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   начало работ сентябрь 2018 года;

   месяц, год

   окончание работ июль 2019 год;

   месяц, год

   при продолжительности строительства, месяц: 6.
   по норме или по проекту организации строительства 6 месяц;
   фактически 6 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО „Экибастузская ГРЭС-1" Абишев М.В.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Инженерные сети тепличного комплекса №1 г.Экибастуз Павлодарской области. Часть 2»

наименование объекта (комплекса)

готовым к

приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Ембетаниев Е.Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.