Заказчик ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района"
Генподрядчик ТОО "ОЛ-ЖА"
Технадзор ТОО "Глобус инжиниринг"
Наименование строительства и его адрес: 13-ти 45 квартирных 5-ти этажных жилых домов на территории учебно-опытного хозяйства Капланбек в г.Сарыагаш, Сарыагашского района, ЮКО (Дом №14)

А К Т

приемки выполненных работ

за апрель 2019 года

Локальная смета 2-2-1 "Общестроительные работы"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПЕНОБЛОКОВ толщ.100 мм								
53	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	34,266	5877,62	1595,38	201402	54667	66662	3,72	127
		м3 кладки		2829,99	373,19	96972	12788	50,8	0,44	15
		Накладные расходы -		*1945,42*		*66662*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1627,22*				*55758*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*318,21*				*10904*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*625,84*		*21445*				
		Сметная стоимость				*289509*				
54	21-030301-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,0, D700 ГОСТ 31360-2007**	31,55472	15284,94	--	482312	--	20450	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*648,08*		*20450*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*648,08*				*20450*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1274,64*		*40221*				
		Сметная стоимость				*542983*				
55	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	0,247425	45402,52	1388,52	11234	344	6303	56,40	14
		т металлических изделий		44014,00	458,01	10890	113	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*25474,74*		*6303*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*				*5590*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2882,96*				*713*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5670,18*		*1403*				
		Сметная стоимость				*18940*				

56	21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	0,011925	196245,13	--	2340	--	99	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8320,79*		*99*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8320,79*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*16365,27*		*195*				
		Сметная стоимость				*2634*				
57	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,2355	201861,25	--	47538	--	2016	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8558,92*		*2016*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8558,92*				*2016*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*16833,61*		*3964*				
		Сметная стоимость				*53518*				
		УЗЕЛ "А" - КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК К ПЕРЕКРЫТИЯМ								
59	11-460302-0404 РСНБ РК 2015	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	68,75	260,02	111,83	17877	7688	7944	0,18	12
		отверстие		148,19	49,19	10188	3382	50,8	0,06	4
		Накладные расходы -		*115,55*		*7944*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*100,27*				*6894*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,28*				*1050*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*30,05*		*2066*				
		Сметная стоимость				*27887*				
60	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,073563	417071,51	5894,56	30681	434	3171	42,70	3
		т стальных элементов		38407,37	873,62	2825	64	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*43111,61*		*3171*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*1794*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18718,12*				*1377*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*36814,65*		*2708*				
		Сметная стоимость				*36561*				
		УЗЛЫ УСИЛЕНИЯ ПЕРЕГОРОДОК (АС-45)								
62	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,438778	45402,52	1388,52	19922	609	11178	56,40	25
		т металлических изделий		44014,00	458,01	19312	201	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*25474,74*		*11178*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*				*9913*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2882,96*				*1265*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*5670,18*		*2488*				
		Сметная стоимость				*33588*				

63	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,25976	165024,85	--	42867	--	1818	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6997,05*		*1818*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6997,05*				*1818*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*13761,75*		*3575*				
		Сметная стоимость				*48259*				
64	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,182633	201861,25	--	36867	--	1563	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8558,92*		*1563*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8558,92*				*1563*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*16833,61*		*3074*				
		Сметная стоимость				*41505*				
65	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	723,4	11356,21	23,19	8215080	16775	737548	1,15	832
		м2 оштукатуриваемой поверхности		930,96	10,95	673456	7924	54,8	0,01	10
		Накладные расходы -		*1019,56*		*737548*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*516,17*				*373396*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*503,39*				*364151*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*990,06*		*716210*				
		Сметная стоимость				*9668838*				
66	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	1,64935	201861,25	--	332940	--	14117	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8558,92*		*14117*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8558,92*				*14117*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*16833,61*		*27765*				
		Сметная стоимость				*374821*				
127	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	1	165024,56	--	165025	--	6997	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6997,04*		*6997*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6997,04*				*6997*		

		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*13761,73*		*13762*					
		Сметная стоимость				*185784*					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9606084	80517			1013
			Тенге			813645	24472			30
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9606084				
		Материалы -	Тенге			7602034				
		Всего заработная плата -	Тенге				838117			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			627576				
		Местные материалы -	Тенге			482312				
		Накладные расходы -	Тенге			879865				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					453345		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					426520		
		Сметная прибыль -	Тенге			838876				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11324825				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1043
		Сметная заработная плата -	Тенге				838117			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11324825				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1043
		Сметная заработная плата -	Тенге				838117			
		РАЗДЕЛ 2.ПРОЕМЫ									
		Окна									
322	21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	194,1654 м2	20450,69 --	--	3970816 --	--	168363 --	--	-- --
		Накладные расходы -		*867,11*		*168363*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*867,11*				*168363*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1705,42*		*331134*				
		Сметная стоимость				*4470313*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3970816	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3970816				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3970816				
		Накладные расходы -	Тенге			168363				
		Сметная прибыль -	Тенге			331134				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4470313				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4470313				
		РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка									
		Стены									

352	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	5232,601	1089,68	52,51	5701886	274763	1915564	0,65	3401
		м2 оштукатуриваемой поверхности		520,01	39,97	2721021	209129	54,8	0,05	278
		Накладные расходы -		*366,08*		*1915564*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*306,87*				*1605722*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,21*				*309843*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*116,46*		*609396*				
		Сметная стоимость				*8226846*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5701886	274763			3401
			Тенге			2721021	209129			278
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5701886				
	Материалы -		Тенге			2706102				
	Всего заработная плата -		Тенге				2930149			
		Накладные расходы -	Тенге			1915564				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1605722		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					309842		
		Сметная прибыль -	Тенге			609396				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8226846				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3680
		Сметная заработная плата -	Тенге				2930149			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			8226846				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3680
		Сметная заработная плата -	Тенге				2930149			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			19278786	355279			4415
			Тенге			3534665	233601			308
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19278786				
	Материалы -		Тенге			10308137				
	Всего заработная плата -		Тенге				3768266			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4598393				
	Местные материалы -		Тенге			482312				
		Накладные расходы -	Тенге			2963792				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2059067		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					904725		
		Сметная прибыль -	Тенге			1779406				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24021984				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4723
		Сметная заработная плата -	Тенге				3768266			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			24021984				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4723
		Сметная заработная плата -	Тенге				3768266			

Локальная смета 2-2-3 "Отопление и Вентиляция"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Отопление								
34	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб Uponor PE-Xa, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	362	1759,98	313,81	637113	113600	377196	1,64	594
		м трубопровода		1433,59	102,85	518959	37231	60,4	0,14	49
		Накладные расходы -		*1041,98*		*377196*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*928,01*				*335939*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*113,97*				*41257*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*224,16*		*81145*				
		Сметная стоимость				*1095454*				
35	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб Uponor PE-Xa, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	1990	1330,75	193,63	2648193	385332	1604857	1,29	2567
		м трубопровода		1127,64	63,63	2244005	126629	60,4	0,08	168
		Накладные расходы -		*806,46*		*1604857*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*719,53*				*1431863*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*86,93*				*172994*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*170,98*		*340244*				
		Сметная стоимость				*4593294*				
36	ООО "Альфа Инвест Групп"	Труба Uponor PE-Xa с антидиффузным покрытием д 20x2,8 мм	362	492,37	--	178237	--	7557	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,88*		*7557*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,88*				*7557*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*41,06*		*14864*				
		Сметная стоимость				*200658*				
37	ООО "Альфа Инвест Групп"	Труба Uponor PE-Xa с антидиффузным покрытием д 25x3,5мм	1990	691,45	--	1375981	--	58342	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,32*		*58342*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,32*				*58342*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*57,66*		*114746*				
		Сметная стоимость				*1549068*				
38	23-020301-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 25x3,5, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	672	199,56	--	134104	--	5686	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,46*		*5686*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,46*				*5686*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,64*		*11183*				
		Сметная стоимость				*150973*				
39	23-020301-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20x2,8, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	432	154,89	--	66912	--	2837	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,57*		*2837*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,57*				*2837*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,92*		*5580*				
		Сметная стоимость				*75329*				
40	23-020301-0502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 25x20x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	256	245,98	--	62971	--	2670	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,43*		*2670*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,43*				*2670*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,51*		*5251*				
		Сметная стоимость				*70892*				
41	23-020301-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 25x25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	25	324,38	--	8110	--	344	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,75*		*344*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,75*				*344*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,05*		*676*				
		Сметная стоимость				*9130*				
47	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0785	314118,17	--	24658	--	1046	--	--
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13318,61*		*1046*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13318,61*				*1046*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26194,94*		*2056*				
		Сметная стоимость				*27760*				
48	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	1990	408,37	44,72	812652	89000	270361	0,21	420
		м трубопровода		184,44	21,20	367043	42196	55,3	0,03	50
		Накладные расходы -		*135,86*		*270361*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*113,72*				*226309*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,14*				*44052*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*43,54*		*86641*				
		Сметная стоимость				*1169654*				
49	**21-110403-0211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77**	**2189**	**213,37**	**--**	**467067**	**--**	**19804**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*9,05*		*19804*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,05*				*19804*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*17,79*		*38950*				
		Сметная стоимость				*525820*				
50	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**147**	**511,02**	**--**	**75120**	**--**	**3185**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*21,67*		*3185*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,67*				*3185*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*42,61*		*6264*				
		Сметная стоимость				*84569*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**6491119**	**587931**			**3581**
			Тенге			**3130007**	**206057**			**267**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1304378				
		Материалы -	Тенге			356610				
		Всего заработная плата -	Тенге				409239			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			491725				
		Накладные расходы -	Тенге			291210				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					226309		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					64901		
		Сметная прибыль -	Тенге			127647				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1723235				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							470
		Сметная заработная плата -	Тенге				409239			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5186741				
		Материалы -	Тенге			23411				
		Всего заработная плата -	Тенге				2926825			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1901435				
		Накладные расходы -	Тенге			2062675				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1767802		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					294873		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			579953				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7829369				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3378
		Сметная заработная плата -	Тенге				2926825			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9552604				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3847
		Сметная заработная плата -	Тенге				3336064			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			6491119	587931			3581
			Тенге			3130007	206057			267
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1304378				
	Материалы -		Тенге			356610				
	Всего заработная плата -		Тенге				409239			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			491725				
		Накладные расходы -	Тенге			291210				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					226309		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					64901		
		Сметная прибыль -	Тенге			127647				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1723235				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							470
		Сметная заработная плата -	Тенге				409239			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5186741				
	Материалы -		Тенге			23411				
	Всего заработная плата -		Тенге				2926825			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1901435				
		Накладные расходы -	Тенге			2062675				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1767802		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					294873		
		Сметная прибыль -	Тенге			579953				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7829369				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3378
		Сметная заработная плата -	Тенге				2926825			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9552604				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3847
		Сметная заработная плата -	Тенге				3336064			
		ВСЕГО ПО СМЕТАМ:	**Тенге**			33574588				
		в том числе СМР	Тенге			33574588				
		в том числе оборудование	Тенге							
		Временные здания и сооружения 0,72%	Тенге			241737				
		Итого:	Тенге			33816325				
		Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 0,49%	Тенге			165700				
		Итого:	Тенге			33982025				
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 % к=1,0599383 СМР	Тенге			36018850				
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 % к=1,0599383 оборудование	Тенге			0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:	Тенге			36018850				
		понижающий коэфицент к=0,991544326	Тенге			35714286				
		НДС 12%	Тенге			4285714				
		Итого:	Тенге			40000000				

Технадзор: ТОО "Глобус инжиниринг"

_____ Кенжебаев Е.К.

_____ Касымов Н.М.

Генподрядчик: ТОО "ОЛ-ЖА"

Директор _____ Фозилов Ж.А