ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
«СЫРДАРИЯ АУДАНДЫҚ ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
КІРІС № 96.
31 12 2020 ж.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
«ШИЕЛІ АУДАНЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
КІРІС № 2
12 01 2021 ж.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"28" 12 **2020 года**

Заказчик ***Республиканское государственное учреждение «Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан», г.Нур-Султан, проспект МАНГИЛИК ЕЛ, 8***

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации–для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии ***от «24» 11 2020 года, ТОО "Мелиоратор", 120009, Р.К. Кызылординская область, г.Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. М. Шокая, строение 18, генеральный директор Мыханов Бердибек Сартаевич***

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ***от «24» 11 2020 года, ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K» г. Кызылорда, улица Жаппасбай Батыр, дом №54, Уткельбаев М, аттестат эксперта №KZ23VJE00446440 от 04.05.2019г, №KZ66VJE00046442 от 04.05.2019г, №KZ93VJE00046441 от 04.05.2019 года***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ***от «24» 11 2020 года, Кызылординский филиал РГП «Казводхоз», г. Кызылорда, ул.Толе би, 66, Каркинбаев М. аттестат эксперта №KZ15VJE00019521 от 16.08.2016г.***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Реконструкция 18 скважин вертикального дренажа Шиелийского и Сырдарьинского района Кызылординской области».***

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу ***Шиелийский и Сырдарьинский район Кызылординской области***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **27.12.2016 года №33 Акимат аульного округа Н.Ильясова, 11.07.2016 года №301 Акимат Шиелийского района**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года № _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ***ГУ «Управление Государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области» №KZ54REA00206604 от 11.01.2021г.***

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ***Кызылординского филиала РГП«Казводхоз»,***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) приказом ***КВР МСХ РК №52 от 08.02.2019***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ декабрь 2019 года;

месяц, год

окончание работ ноябрь 2020 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____;
фактически, месяц:_____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Реконструкция СВД	шт	18		18	
Ликвидация существующих СВД	шт	5		5	
Протяженность линий ВЛ 10 кВ	км	5,84		5,84	
КТПН 10/0,4 кВ мощностью 100 кВ	шт	18		18	
Насос ЭЦВ-8-25-70	шт	18		18	
Скважина d=280мм, труба ПЭ 80 SDR17-280x16.6	м	55,6÷61,6		55,6÷61,6	

Технико-экономические показатели по генеральному плану (производственный цех)

Показатели	Единица измерения	По проекту	% к общ. площади
Площадь участка СВД	м2	100	100
Площадь застройки	м2	8,9	8,9
Площадь покрытий	м2	91,1	91,1
Площадь участка КТП	м2	12,25	100

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Согласно приказа МНЭ РК от 28 февраля 2015 года № 165 п.2 гидротехнические сооружения IV класса относятся к объектам II (нормального) уровня ответственности. В соответствии СН РК 3.04-01-2013 «Гидротехнические сооружения» п. 5.2.4 и 5.2.6 класс гидротехнических сооружении – IV. В соответствии с заданием на разработку рабочего проекта предусматриваются следующие мероприятия:

-ликвидация ранее существовавших, бездействующих скважин вертикального дренажа в количестве - 5 единиц;

-устройство новых скважин вертикального дренажа с применением обсадных и водоподъемных труб из ПВХ с фильтровыми колоннами в количестве 18 единиц;

-установка новых насосов марки ЭЦВ-8-25-70 с электродвигателем - 7,5 кВт в количестве 18 единиц;

-установка стабилизаторов напряжения в количестве - 18 единиц;

-установка водоизмерительных приборов,

-строительство и восстановление линий электропередач ВЛ-10 кВ, для электроснабжения скважин вертикального дренажа;

-монтаж понижающих трансформаторов КТПН - 10/04 кВ в количестве 18 единиц;

-строительство новых помещений для размещения пульта управления работы СВД, общим количеством 18 единиц;

-строительство площадок под СВД - 18 единиц;

-строительство новых отводящих сетей из труб ПВХ, с необходимыми сооружениями для отвода дренажных вод с целью для сброса в сбросную сеть

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 607 752,0 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 410 068,0 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 50 990,0 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 489,233 млн.тенге с НДС, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 362,930 млн. тенге с НДС; стоимость оборудования - 45,891 млн. тенге с НДС; прочие затраты – 80,412 млн. тенге с НДС.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***«Реконструкция 18 скважин вертикального дренажа Шиелийского и Сырдарьинского района Кызылординской области». принять в эксплуатацию.***

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:
Сейсенов Сембай Байменович –
Заместитель председателя КВР МЭГПР РК _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Технический надзор:
Кайыров Султан –
директор ТОО «*Стройтехнопроект KZ A и K*» _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Авторский надзор:
Биімбетов Хамит Мұханбетжанұлы –
зам.директора КФ РГП «Казводхоз» _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Мыханов Бердибек Сартаевич –
Генеральный директор ТОО «Мелиоратор» _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Ед. изм.	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Помещение для станций управления СВД (СУЗ-100)	шт	1	160,2					

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
Сборные из ФБС	Кирпич	Жб плиты		+				

Заказчик:
Сейсенов Сембай Байменович –
Заместитель председателя КВР МЭГПР РК _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Авторский надзор:
Биімбетов Хамит Мұханбетжанұлы –
директор Кызылординского филиала
РГП «Казводхоз»_ _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя